

## Ⅱ期仮締切内工事が完了



▲12月2日 Ⅱ期締切内工事完了



▲12月17日 締切内注水完了

令和4年度から進めてきました、Ⅱ期仮締切内での基礎杭414本、堰柱2本、カーテンウォール2径間、護床ブロック1,368個の施工が完了しました。


今後、仮締切の撤去を進めるとともに、水門本体の機械設備、右岸防潮堤及び堤防の復旧、管理用道路の工事等を進めていきます。

## ▼管理橋（Ⅱ期施工分）の桁架設完了▼

9月より進めてきたⅡ期施工分の管理橋桁架設が完了しました。

桁架設においては、分割し運搬してきた桁を現場で連結し、門型クレーンとレールで送り出しながら架設を行いました。

近隣住民の皆様の御理解と御協力をいただきながら、事故なく完了することができました。



### 光岸地・藤原地区現場見学会



閉伊川水門は、宮古市街地を津波から守るため閉伊川河口部に建設中の国内最大級の津波水門です。

～かわら版に関する問い合わせ先～  
沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 復興まちづくり課  
【TEL】 0193-65-0032