

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

久慈市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	2,283,506	1,197,675	
H25	1,903,619	1,250,463	
H26	112,011	317,089	
H27	49,738	645,811	
H28	48,711	59,220	
H29	0	50,927	
H30	0	30,159	
H31	0	13,863	
H32	0	17,587	
合計	4,397,585	3,582,794	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	4,397,585	0	3,582,801	814,784

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,679	748
H24	326,659	115,209	
H25	139,400	237,927	
H26	378,355	317,018	
H27	300,157	310,455	
H28	0	75,392	
H29	23,715	58,900	
H30	0	28,716	
H31	0	15,706	
H32	0	29	
合計	1,177,965	1,160,100	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,582,801	4,397,585	0	0	814,784
都道県交付分	1,160,100	1,177,965	30,323	0	48,188
合計	4,742,901	5,575,550	30,323	0	862,972

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

久慈市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産加 工流通施設整 備)	諏訪下地 区、元木沢 地区、玉の 脇地区	市	久慈市	直接	完了	1,250,000	24	~	28	H23				0	公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。 ・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 事業完了																		
																	H24	859,375		671,794	187,581																			
																	H25			73,232	▲ 73,232																			
																	H26			▲ 293,669	293,669																			
																	H27			112,439	▲ 112,439																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	859,375	0	563,796	295,579																			
																	2	C	-	7	-		2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産物 鮮度保持施設 整備)	諏訪下地 区、元木沢 地区、玉の 脇地区	市	久慈市	直接	完了	700,000	24	~	28	H23				0	公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。 ・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 :マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。 事業完了
																																			H24	481,250		191,961	289,289	
H25			0	0																																				
H26			▲ 191,961	191,961																																				
H27			249,184	▲ 249,184																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	481,250	0	249,184	232,066																																				
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施設 整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	161,627	24	~	26						H23																0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、建築設 計委託業務契約。 26年3月、建築設計委託業務完了。 25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。 26年6月、主体工事契約。 26年12月、工事完了。	
																						H24													88,922		10,655	78,267		
																	H25			17,641	▲ 17,641																			
																	H26	32,298		92,924	▲ 60,626																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	121,220	0	121,220	0																			
																	4	C	-	7	-	4	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(地魚直 販施設)	諏訪下地 区、元木沢 地区、玉の 脇地区	市	久慈市	直接	完了	23,000	24	~	24	H23				0		公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。 ・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。
																																		H24	15,812		15,207	605		
H25				0																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	15,812	0	15,207	605																																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7							24	25									
5	◆	C	-	7	-	4	-	1	体験型教育旅行受入事業	市内	市	多さと体	直接	完了	998	24	~	24	H23			0	24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲載、パンフレット印刷 3,300部	
																			H24	798		592		206
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	798	0	592	206																				
6	◆	C	-	7	-	4	-	2	地魚直販施設周辺整備事業	諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	31,730	24	~	25	H23			0	24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。	
																			H24	25,384		22,848		2,536
																			H25			1,208		▲ 1,208
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	25,384	0	24,056	1,328																				
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場環境整備事業	二子地区	市	久慈市	直接	完了	46,803	24	~	25	H23			0	25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完了。	
																			H24	2,445		1,680		765
																			H25	34,996		35,132		▲ 136
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	37,441	0	36,812	629																				
8		C	-	7	-	5	-		小袖漁港環境向上施設整備事業	小袖漁港	市	久慈市	直接	完了	21,000	24	~	24	H23			0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。 ・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。	
																			H24	15,750		15,187		563
																			H25			184		▲ 184
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	15,750	0	15,371	379																				
9		C	-	7	-	6	-		表生漁港環境向上施設整備事業	表生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	25	H23			0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契約。 ・護岸…24年6月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、護岸工事契約。	
																			H24	13,500		11,550		1,950
																			H25			1,240		▲ 1,240
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	13,500	0	12,790	710																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・大 崎地区、元 木沢地区、 玉の脇地 区、久喜地 区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	H23	9,679		748	8,931	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。	
																	H24			684	▲ 684		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	9,679	0	1,432	8,247																			
14	◆	C	-	7	-	1	-	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	25	H23			0	24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。	
																		H24	10,400		9,341		1,059
																		H25			727		▲ 727
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	10,400	0	10,068	332																			
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大 崎地区)	久慈湊・大 崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)		
																	H24	204,351		59,907		144,444	
																	H25			143,422		▲ 143,422	
																	H26			936		▲ 936	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	204,351	0	204,265	86																			
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	~	27	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)		
																	H24	50,506		14,975		35,531	
																	H25	9,027		44,558		▲ 35,531	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	59,533	0	59,533	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	24	25	26	27	28																	
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、 水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、 造成工事契約。	
																	H24	7,440		7,440		0
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	7,440	0	7,440	0																		
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27	H23			0	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。 移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中	
																	H24	14,952		28,003		▲ 13,051
																	H25	56,968		13,208		43,760
																	H26			5,562		▲ 5,562
																	H27			8,887		▲ 8,887
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	71,920	0	55,660	16,260																		
37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興整備実施 計画)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24	H23			0	H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了	
																	H24	4,200		4,200		0
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	4,200	0	4,200	0																		
44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	1,072,900	24	~	32	H23			0	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約	
																	H24	20,460		0		20,460
																	H25	59,365		36,739		22,626
																	H26	378,355		310,520		67,835
																	H27	300,157		301,568		▲ 1,411
																	H28			75,392		▲ 75,392
																	H29	23,715	36,735	58,900		1,550
																	H30		12,710	23,088		▲ 10,378
																	H31			15,706		▲ 15,706
																	H32			2,811		▲ 2,811
累計	782,052	49,445	824,724	6,773																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～	～							～	～							～		
45	☆	F	-	1	-	1	-	1	市			継続	175,519	24	～	33	H23			0	避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。			
																	H24	140,414		21,426	118,988			
																	H25			4,116	▲ 4,116	災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。		
																	H26			24,428	▲ 24,428	憩いの場整備…27年3月、設計契約。		
																	H27			17,174	▲ 17,174	漁集土地利用策定等支援…27年6月、委託契約。28年3月完了。避難誘導灯…27年8月、工事契約。28年3月完了。		
																	H28			11,189	▲ 11,189	ナマコ増殖事業…29年7月完了		
																	H29			12,793	▲ 12,793	水産振興マスタープラン…30年12月完了		
																	H30			15,500	▲ 15,500	ナマコ増殖事業・販売促進事業…33年完了予定		
																	H31			3,987	▲ 3,987	同上		
																	H32			7,920	▲ 7,920	同上		
			140,414	0	118,533	21,881																		
46		C	-	2	-	1	-	産地販売促進 施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	117,631	24	～	27	H23			0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟設計委託業務発注。		
																		H24	33,438		4,934	28,504		
																		H25	54,784		0	54,784	26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期：26年9月	
																		H26			83,288	▲ 83,288	26年8月、管理棟改築工事契約。27年12月完了。	
																		H27			0	0		
																		H28			0	0		
																		H29			0	0		
																		H30			0	0		
																		H31			0	0		
																		H32			0	0		
			88,222	0	88,222	0																		
52	◆	C	-	7	-	3	-	1	小袖地区避難 路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	43,164	24	～	26	H23			0	25年1月、測量調査設計業務契約。	
																			H24	4,396		3,024	1,372	
																			H25	30,135		20,945	9,190	25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時期：26年7月
																			H26			3,780	▲ 3,780	26年7月、工事完了。
																			H27			0	0	
																			H28			0	0	
																			H29			0	0	
																			H30			0	0	
																			H31			0	0	
																			H32			0	0	
			34,531	0	27,749	6,782																		
53		C	-	7	-	7	-	白前漁港環境 向上施設整備 事業	白前漁港	市	久慈市	直接	完了	15,500	24	～	25	H23			0	25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。		
																		H24	1,275		614	661		
																		H25	10,350		6,934	3,416	25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。	
																		H26			0	0		
																		H27			0	0		
																		H28			0	0		
																		H29			0	0		
																		H30			0	0		
																		H31			0	0		
																		H32			0	0		
			11,625	0	7,548	4,077																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																	
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)(直接補助分)	久慈湊・大崎地区・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	223,227	25	～	29	H23				0	間接補助分で未執行額あり。未着手 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件 防潮堤安全防護柵…27年10月一部契約。 防潮堤安全防護柵…28年4月完了。 防潮堤安全防護柵(2工区)…29年1月契約。29年7月完成予定 工事完了	
																	H24				0		
																	H25	150,170		17,496	132,674		
																	H26	17,250			17,250		
																	H27			33,683	▲ 33,683		
																	H28			12,761	▲ 12,761		
																	H29			18,908	▲ 18,908		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	167,420	0	82,848	84,572																			
62	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	111,807	25	～	28	H23				0	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買収契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件 26年11月、移転跡地整備工事契約。 移転跡地等買収契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによる減 移転跡地整備(防火水槽)…27年10月契約。 移転跡地整備(防火水槽)…28年8月仮設工契約、28年11月完了 移転跡地整備(防火水槽)…28年5月契約、28年7月完了	
																	H24				0		
																	H25	83,855		19,605	64,250		
																	H26			7,322	▲ 7,322		
																	H27			13,500	▲ 13,500		
																	H28			1,394	▲ 1,394		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	83,855	0	41,821	42,034																			
63	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	71,997	25	～	27	H23				0	25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年11月、造成工事完了。 移転先分譲契約:3件中2件 集団移転地法面対策…27年9月契約。27年12月完了。	
																	H24			24,550	▲ 24,550		
																	H25	53,997		13,746	40,251		
																	H26				0		
																	H27			893	▲ 893		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	53,997	0	39,189	14,808																			
68	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	久慈市	県	県	直接	完了	24,586	25	～	32	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	14,040			14,040	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		5,628	5,628	0	
																		H31				0	
																		H32			▲ 2,782	2,782	
累計	14,040	5,628	2,846	16,822																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,693,159	0	1,005,363	687,796	
										H25	418,287	0	212,206	206,081	
										H26	49,548	0	▲ 273,888	323,436	
										H27	0	0	426,873	▲ 426,873	
										H28	0	0	25,344	▲ 25,344	
										H29	0	0	31,701	▲ 31,701	
										H30	0	0	15,500	▲ 15,500	
										H31	0	0	3,987	▲ 3,987	
										H32	0	0	7,920	▲ 7,920	
								3,025,003	市町村交付分	計	2,160,994	0	1,455,006	705,988	
										H23	9,679	0	748	8,931	
										H24	301,909	0	115,209	186,700	
										H25	139,400	0	237,927	▲ 98,527	
										H26	378,355	0	317,018	61,337	
										H27	300,157	0	310,455	▲ 10,298	
										H28	0	0	75,392	▲ 75,392	
										H29	23,715	36,735	58,900	1,550	
										H30	0	18,338	28,716	▲ 10,378	
										H31	0	0	15,706	▲ 15,706	
										H32	0	0	29	▲ 29	
								1,572,254	都道府県交付分	計	1,153,215	55,073	1,160,100	48,188	
										H23	9,679	0	748	8,931	
										H24	1,995,068	0	1,120,572	874,496	
										H25	557,687	0	450,133	107,554	
										H26	427,903	0	43,130	384,773	
										H27	300,157	0	737,328	▲ 437,171	
										H28	0	0	100,736	▲ 100,736	
										H29	23,715	36,735	90,601	▲ 30,151	
										H30	0	18,338	44,216	▲ 25,878	
										H31	0	0	19,693	▲ 19,693	
										H32	0	0	7,949	▲ 7,949	
								4,597,257	合計		3,314,209	55,073	2,615,106	754,176	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D - 20 - 1 -	地震・津波ハ ザードマップ等 整備事業	市内	市	久慈市	直接	完了	25,189	24 ~ 27	H23				0	・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契約。25年3月、業務契約完了。
										H24	13,500		8,613	4,887	・避難誘導看板…24年12月、避難誘導標識設置業務委託契約。25年3月、業務契約完了。 ・標高測量調査業務…24年12月、避難誘導標識標高(海拔)測量調査業務委託契約。25年3月、業務契約完了。
										H25	7,500		5,706	1,794	・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設置契約。26年3月、業務完了。
										H26	7,500		2,919	4,581	・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12月、業務完了。 ・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3月、業務契約。
										H27				0	27年6月完了。
										H28				0	
										H29		▲ 9,607		▲ 9,607	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	28,500	▲ 9,607	17,238	1,655	
11	D - 20 - 2 -	復興事業総合 マネジメント事 業	市内	市	久慈市	直接	完了	88,862	24 ~ 26	H23				0	・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務契約完了。
										H24	37,500		36,225	1,275	・木質バイオ…24年5月、木質系震災廃棄物等活用可能性調査業務委託契約。25年月、業務契約完了。
										H25	26,250		25,594	656	・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務完了。
										H26	2,896		4,698	▲ 1,802	・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務完了。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	66,646	0	66,517	129	
13	D - 1 - 1 -	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田長 内線 玉の 脇	県	岩手県	直接	廃止	0	24 ~ 26	H23				0	検討中
										H24	24,750		0	24,750	
										H25			0	0	検討中
										H26			0	0	廃止
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 23,372		▲ 23,372	
										H30		▲ 1,378		▲ 1,378	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	24,750	▲ 24,750	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6							24	～							28		
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	251,315	24	～	28	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。		
																	H24	61,600		13,535		48,065	
																	H25	132,000		107,329		24,671	25年5月、用地買収等開始。25年11月、道路改良舗装工事契約。
																	H26	26,860		52,721		▲ 25,861	27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。
																	H27			13,802		▲ 13,802	27年11月、JR近接工事契約。
																	H28			6,431		▲ 6,431	29年3月完了。
																	H29					0	
																	H30		▲ 8,651			▲ 8,651	
																	H31		▲ 10,753			▲ 10,753	
																	H32					0	
累計	220,460	▲ 19,404	193,818	7,238																			
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業(湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	完了	188,858	24	～	27	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。		
																	H24	36,800		14,837		21,963	
																	H25	113,600		87,275		26,325	25年5月、用地買収等開始。25年10月、道路改良舗装工事契約。
																	H26	13,140		46,846		▲ 33,706	27年2月、用地買収等完了。26年11月、道路改良舗装工事完了。26年12月、踏切拡幅工事契約。27年3月、踏切拡幅工事完了。
																	H27					0	
																	H28		▲ 12,453			▲ 12,453	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	163,540	▲ 12,453	148,958	2,129																			
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	～	26	H23			0	24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。		
																	H24	26,400		11,139		15,261	
																	H25	64,800		64,379		421	25年5月、用地買収等開始。25年11月、完了。25年6月、道路改良舗装工事契約。
																	H26		▲ 8,727	6,954		▲ 15,681	26年8月、道路改良舗装工事完了。
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	91,200	▲ 8,727	82,472	1																			
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	49,000	24	～	27	H23			0	25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。		
																	H24	14,400		0		14,400	
																	H25	24,800		3,525		21,275	25年10月、用地測量・設計業務契約。26年3月、業務完了。※不動産鑑定は漁集事業により実施した鑑定価格を採用
																	H26			25,364		▲ 25,364	27年2月、用地買収等完了。27年2月、道路改良舗装工事契約。
																	H27			7,576		▲ 7,576	28年1月、舗装工事契約。28年3月完了。
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	39,200	0	36,465	2,735																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路 整備事業(中沢 線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	59,000	24	~	26	H23				0	24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年9月、工事契約。 25年9月、用地買収等開始。25年10月、用地買収等完了。 26年6月、用地買収等完了。 26年9月、工事完了。
																	H24	22,160		3,820	18,340	
																	H25	25,040		41,499	▲ 16,459	
																	H26			1,859	▲ 1,859	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	47,200	0	47,178	22	
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地 区災害公営住 宅整備事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	~	25	H23				0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。
																	H24	5,126		3,948	1,178	
																	H25	90,195		65,046	25,149	
																	H26		▲ 26,326		▲ 26,326	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	95,321	▲ 26,326	68,994	1	
21	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災 害公営住宅整 備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	54,806	24	~	25	H23				0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。
																	H24	2,903		2,248	655	
																	H25	51,568		43,263	8,305	
																	H26		▲ 8,800		▲ 8,800	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	54,471	▲ 8,800	45,511	160	
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災 害公営住宅整 備事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	H23				0	事業廃止。
																	H24	1,954		0	1,954	
																	H25	13,697		0	13,697	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	15,651	0	0	15,651	
23	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害 公営住宅整備 事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	51,935	24	~	25	H23				0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年8月、建設工事契約。25年12月、工事完了。 3世帯入居済。
																	H24	2,598		2,127	471	
																	H25	38,822		41,151	▲ 2,329	
																	H26		1,858		1,858	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	41,420	1,858	43,278	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28	29																
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	~	26	H23				0	25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。 25年10月、測量設計業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、整備工事契約。 25年12月、工損調査契約、26年3月、業務完了。 26年6月、整備工事完了。
																	H24	12,525		3,927	8,598	
																	H25	71,325		27,478	43,847	
																	H26		▲ 52,444		▲ 52,444	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	83,850	▲ 52,444	31,405	1																		
25	D	-	20	-	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	221,572	24	~	28	H23				0	24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了 26年3月、工事契約及び監理契約。 26年12月、避難タワー地質調査業務委託。 27年3月、実施設計業務委託。 28年3月避難タワー工事・管理・補償契約。 28年9月、工事変更契約(工期延長) 28年10月、工事・監理変更契約 28年11月、竣功確認、28年12月、完了検査・補償完了
																	H24	21,000		3,465	17,535	
																	H25	108,000		46,190	61,810	
																	H26			8,606	▲ 8,606	
																	H27			105,642	▲ 105,642	
																	H28	37,179		1,579	35,600	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	166,179	0	165,482	697																		
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設整備事業(元木沢地区)	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	26	H23				0	24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。 26年3月、工事契約及び監理契約。 26年10月、工事完了。
																	H24	6,750		3,528	3,222	
																	H25	39,000		41,981	▲ 2,981	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	45,750	0	45,509	241																		
27	D	-	20	-	6	-	津波避難施設整備事業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	25	H23				0	24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。 25年5月、工事契約及び監理契約。25年12月工事完了。
																	H24	6,750		3,835	2,915	
																	H25	39,000		39,619	▲ 619	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	45,750	0	43,454	2,296																		
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	8,275	24	~	24	H23				0	24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策定業務委託)。25年3月、業務完了。
																	H24	7,505		6,016	1,489	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 1,298		▲ 1,298	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	7,505	▲ 1,298	6,016	191																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎地区 污水管整備 事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	68,052	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 25年8月、マンホールポンプ設備工事契約、26年3月、工事完了。 25年11月、JR横断工事契約、26年3月、工事完了。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	H24	9,750		12,573	▲ 2,823	
																	H25	39,750		39,050	700	
																	H26		1,539	▲ 584	2,123	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	49,500	1,539	51,039	0																		
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎地区 污水管整備 事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	22,115	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	H24	2,400		2,260	140	
																	H25	10,400		13,510	▲ 3,110	
																	H26		4,892	1,922	2,970	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	12,800	4,892	17,692	0																		
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区 污水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	23,826	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	H24	6,000		1,974	4,026	
																	H25	21,000		9,417	11,583	
																	H26		▲ 9,130	1,499	▲ 10,629	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	27,000	▲ 9,130	12,890	4,980																		
32	◆	D	-	21	-	2	元木沢地区 污水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	10,406	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	H24	1,600		1,172	428	
																	H25	6,400		8,058	▲ 1,658	
																	H26		324	▲ 906	1,230	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	8,000	324	8,324	0																		
38	D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・大 崎地区道路整 備事業(金刀比 羅神社通り線)	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	64,964	24	~	28	H23				0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。 25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不 動産鑑定。 25年10月、用地買収等開始。 26年5月、JR近接施工実施協議。 26年10月、用地買収完了。 27年11月、JR近接工事契約。 29年3月完了。
																	H24	8,000		1,549	6,451	
																	H25	25,600		583	25,017	
																	H26		18,371	4,921	13,450	
																	H27			31,453	▲ 31,453	
																	H28			12,710	▲ 12,710	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	33,600	18,371	51,216	755																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7							8	9							
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・大 崎地区道路整 備事業(土取場 線)	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	98,000	24	~	30	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。 25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不 動産鑑定。	
																	H24	61,600		3,278	58,322	
																	H25	16,800		29,132	▲ 12,332	25年5月、用地買収等開始。
																	H26			10,607	▲ 10,607	26年5月、JR近接施工実施協議。
																	H27			15,259	▲ 15,259	27年11月、JR近接工事契約。
																	H28			0	0	29年3月、用地取得分の工事完了。
																	H29			6,085	▲ 6,085	29年9月、残用地取得
																	H30			4,477	▲ 4,477	30年6月、工事完了
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	78,400	0	68,838	9,562	
40	D	-	1	-	9	-	久慈湊地区・大 崎地区道路整 備事業(久慈湊 山岸線)	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	50,241	24	~	28	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産 鑑定。	
																	H24	8,240		1,846	6,394	
																	H25	13,360		28,670	▲ 15,310	25年10月、道路改良舗装工事契約。
																	H26		18,592	0	18,592	27年2月、国道横断舗装工事契約。
																	H27			6,084	▲ 6,084	27年11月、JR近接工事契約。
																	H28			0	0	29年3月完了。
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	21,600	18,592	36,600	3,592	
41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大 崎地区道路整 備事業(久慈湊 大湊線)	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	63,258	24	~	27	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産 鑑定。	
																	H24	15,440		1,958	13,482	
																	H25	25,360		39,215	▲ 13,855	25年10月、道路改良舗装工事契約。
																	H26		9,806	8,009	1,797	27年2月、国道横断舗装工事契約。
																	H27			0	0	27年11月国道横断、舗装工事完了
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	40,800	9,806	49,182	1,424	
42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道 路整備事業 (仮称)玉の脇 団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	97,000	24	~	28	H23			0	25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。	
																	H24	21,600		158	21,442	
																	H25	47,200		12,106	35,094	25年4月、測量調査設計業務(不動産鑑定含む)契約。25年11月、業 務完了。 25年10月、用地測量業務契約。26年3月、用地測量・設計業務完了。
																	H26		8,800	64,907	▲ 56,107	27年2月、用地買収等完了。 27年2月、道路改良舗装工事契約。
																	H27			0	0	
																	H28			268	▲ 268	29年3月完了。
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	68,800	8,800	77,439	161	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路 整備事業((仮 称)中沢2号線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	289,066	24	~	28	H23				0	24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。 25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。 26年6月、用地買収等完了。 26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。 26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3月、橋 梁上部工契約。 27年10月、道路改良舗装工事契約。 29年3月完了。 0 0 0 0 0
																	H24	53,280		22,391	30,889	
																	H25	125,920		47,082	78,838	
																	H26		41,245	145,003	▲ 103,758	
																	H27		10,807	15,851	▲ 5,044	
																	H28			907	▲ 907	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	179,200	52,052	231,234	18																		
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道 路整備事業(仮 称長小通り2号 線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	77,491	24	~	26	H23				0	24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。 26年9月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。 ▲ 10,807 ▲ 2,640 0 0 0 0 0
																	H24	31,840		7,471	24,369	
																	H25	43,600		44,998	▲ 1,398	
																	H26			9,332	▲ 9,332	
																	H27		▲ 10,807		▲ 10,807	
																	H28		▲ 2,640		▲ 2,640	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	75,440	▲ 13,447	61,801	192																		
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路 整備事業(仮称 大湊北通り線)	夏井地区	市	久慈市	直接	完了	62,900	24	~	29	H23				0	24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年11月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。 27年3月、道路改良舗装工事一部完了。 28年3月、道路改良舗装工事契約。 工事、物件補償施工中。 ▲ 10,611 ▲ 6,056 ▲ 10,454 2,640 ▲ 1,579 0 0 0
																	H24	32,480		5,062	27,418	
																	H25	15,200		25,811	▲ 10,611	
																	H26			6,056	▲ 6,056	
																	H27			10,454	▲ 10,454	
																	H28		2,640	0	2,640	
																	H29			1,579	▲ 1,579	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	47,680	2,640	48,962	1,358																		
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設等整 備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	99,647	24	~	27	H23				0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟 設計委託業務発注。 26年3月、管理棟設計委託業務完了。 26年8月、管理棟改築工事契約。 26年9月、工事監理業務契約。 27年12月工事完了。 4,386 0 62,044 0 0 0 0 0
																	H24	25,726		4,386	21,340	
																	H25	40,704		0	40,704	
																	H26			62,044	▲ 62,044	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	66,430	0	66,430	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	◆	D	-	20	-	8	-	1	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	52,500	24	~	27	H23				0	25年3月、展示設計業務委託契約。 25年12月、展示設計業務完了。 27年3月、展示工事契約。 27年12月工事完了。
																			H24	16,798		4,074	12,724	
																			H25	25,201		0	25,201	
																			H26			37,584	▲ 37,584	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	41,999	0	41,658	341																				
51		D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大湊 地区復興まちづ くり支援拠点整 備事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	92,899	24	~	26	H23				0	25年3月、測量調査設計業務委託契約。 25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。 25年8月、測量調査設計業務完了。 25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。 26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。 26年10月、工事完了。	
																		H24	16,122		4,897	11,225		
																		H25	45,810		48,449	▲ 2,639		
																		H26			3,915	▲ 3,915		
																		H27				0		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
累計	61,932	0	57,261	4,671																				
54		D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎地 区災害公営住 宅家賃低廉化 事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	37,122	25	~	32	H23				0	事業対象戸数：4戸 事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：5戸 事業対象戸数：5戸 事業対象戸数：5戸 事業対象戸数：20 ▲ 4,895	
																		H24				0		
																		H25	1,368		0	1,368		
																		H26	2,607		2,603	4		
																		H27	2,530		3,855	▲ 1,325		
																		H28	4,085	6,125	4,468	5,742		
																		H29		4,310	5,085	▲ 775		
																		H30		4,961	5,015	▲ 54		
																		H31		4,945	4,965	▲ 20		
																		H32			4,895	▲ 4,895		
累計	10,590	20,341	30,886	45																				
55		D	-	5	-	2	-	元木沢地区災 害公営住宅家 賃低廉化事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	21,254	25	~	32	H23				0	事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：2戸	
																		H24				0		
																		H25	715		0	715		
																		H26	2,541		2,630	▲ 89		
																		H27	2,449		3,055	▲ 606		
																		H28	3,183	3,172	3,203	3,152		
																		H29		1,299	2,252	▲ 953		
																		H30		2,196	2,220	▲ 24		
																		H31		2,153	2,203	▲ 50		
																		H32			2,130	▲ 2,130		
累計	8,888	8,820	17,693	15																				
56		D	-	5	-	3	-	久喜地区災害 公営住宅家賃 低廉化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	23,897	25	~	32	H23				0	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。 事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：3戸 事業対象戸数：3戸	
																		H24				0		
																		H25	709		522	187		
																		H26	1,885		1,922	▲ 37		
																		H27	3,934		4,085	▲ 151		
																		H28	3,190	3,156	3,190	3,156		
																		H29		3,090	3,145	▲ 55		
																		H30		925	2,025	▲ 1,100		
																		H31		3,020	2,010	1,010		
																		H32			1,980	▲ 1,980		
累計	9,718	10,191	18,879	1,030																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
57	D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎地区東日本大震災特別家賃低減事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	3,660	25	~	32	H23				0	事業対象戸数: 4戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 5戸 事業対象戸数: 4戸	
																	H24				0		
																	H25	140		0	140		
																	H26	251		226	25		
																	H27	289		454	▲ 165		
																	H28	420	691	466	645		
																	H29		270	460	▲ 190		
																	H30		346	456	▲ 110		
																	H31		334	346	▲ 12		
																	H32			333	▲ 333		
累計																	1,100	1,641	2,741	0			
58	D	-	6	-	2	-	元木沢地区東日本大震災特別家賃低減事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	2,502	25	~	32	H23				0	事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 2戸 事業対象戸数: 2戸 事業対象戸数: 2戸	
																	H24				0		
																	H25	84		0	84		
																	H26	412		394	18		
																	H27	249		351	▲ 102		
																	H28	347	343	347	343		
																	H29		342	343	▲ 1		
																	H30			184	▲ 184		
																	H31		98	129	▲ 31		
																	H32			126	▲ 126		
累計																	1,092	783	1,874	1			
59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	2,940	25	~	32	H23				0	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸	
																	H24				0		
																	H25	75		68	7		
																	H26	264		270	▲ 6		
																	H27	569		571	▲ 2		
																	H28	307	264	307	264		
																	H29		296	277	19		
																	H30		223	282	▲ 59		
																	H31		203	223	▲ 20		
																	H32			203	▲ 203		
累計																	1,215	986	2,201	0			
64	◆	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業	久慈湊・大崎地区	市	市	直接	完了	27,319	24	~	25	H23				0	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。
																		H24				0	
																		H25	17,768		21,854	▲ 4,086	
																		H26		4,087		4,087	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																	17,768	4,087	21,854	1			
65	◆	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	完了	19,274	24	~	25	H23				0	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。
																		H24				0	
																		H25	19,506		13,423	6,083	
																		H26		▲ 4,087		▲ 4,087	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																	19,506	▲ 4,087	13,423	1,996			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	24	25	24	25																				
66	◆	D	-	4	-	4	-	1	久喜地区災害 公営住宅用地 取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	~	25	H23			0	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。	
																			H24			0		
																			H25	15,060		10,908		4,152
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
累計																			15,060	0	10,908	4,152		
67	◆	D	-	20	-	8	-	2	復興街づくり関 連施設水槽整 備事業	半崎地区	市	市	直接	完了	99,572	25	~	27	H23			0	25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。 26年12月、大型水槽整備工事契約。 27年11月工事完了	
																			H24			0		
																			H25	79,657		4,032		75,625
																			H26			75,427		▲ 75,427
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計																			79,657	0	79,459	198		
69	◆	D	-	20	-	6	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久喜地区)	久喜地区	市	市	直接	完了	1,696	25	~	25	H23			0	25年12月~26年2月、資機材整備完了。	
																			H24			0		
																			H25	1,356		1,004		352
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計																			1,356	0	1,004	352		
70	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、大 崎地区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27	H23			0	26年6月~27年2月、資機材整備。 27年6月~27年9月、資機材整備。	
																			H24			0		
																			H25			0		0
																			H26	1,356		905		451
																			H27			91		▲ 91
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計																			1,356	0	996	360		
71	◆	D	-	20	-	5	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(元木沢地 区)	元木沢地 区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27	H23			0	26年6月~27年2月、資機材整備。 27年6月~27年9月、資機材整備。	
																			H24			0		
																			H25			0		0
																			H26	1,356		905		451
																			H27			91		▲ 91
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計																			1,356	0	996	360		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	事業費	事業期間																				
72	◆	D	-	20	-	9	-	1			直接	完了	1,744	26	~	26	H23			0	26年6月~27年2月、資機材整備完了。	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	1,395		1,088		307
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	1,395	0	1,088		307
																	73	★	F	-		2
H24			0																			
H25			0																			
H26			0																			
H27	39,718			39,718																		
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31			0																			
H32			0																			
累計	39,718	0	0	39,718																		
													市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0					0	
H24	590,347	0	192,312	398,035																		
H25	1,484,340	0	1,037,927	446,413																		
H26	62,463	0	590,646	▲ 528,183																		
H27	49,738	0	218,674	▲ 168,936																		
H28	48,711	0	33,876	14,835																		
H29	0	0	19,226	▲ 19,226																		
H30	0	0	14,659	▲ 14,659																		
H31	0	0	9,876	▲ 9,876																		
H32	0	0	9,667	▲ 9,667																		
2,852,564	市町村交付分 計	2,235,599	0	2,126,863	108,736																	
															都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
H24	24,750	0	0	24,750																		
H25	0	0	0	0																		
H26	0	0	0	0																		
H27	0	0	0	0																		
H28	0	0	0	0																		
H29	0	▲ 23,372	0	▲ 23,372																		
H30	0	▲ 1,378	0	▲ 1,378																		
H31	0	0	0	0																		
H32	0	0	0	0																		
0	都道県交付分 計	24,750	▲ 24,750	0	0																	
													市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
H24	615,097	0	192,312	422,785																		
H25	1,484,340	0	1,037,927	446,413																		
H26	62,463	0	590,646	▲ 528,183																		
H27	49,738	0	218,674	▲ 168,936																		
H28	48,711	0	33,876	14,835																		
H29	0	▲ 23,372	19,226	▲ 42,598																		
H30	0	▲ 1,378	14,659	▲ 16,037																		
H31	0	0	9,876	▲ 9,876																		
H32	0	0	9,667	▲ 9,667																		
2,852,564	合計	2,260,349	▲ 24,750	2,126,863	108,736																	

(様式2E)

久慈市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
60	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	1,323	25 ~ 27	H23				0	26年3月、補助金交付契約。(3件中1件) 26年6月、補助金交付契約。(3件中2件)				
										H24			0	0					
										H25	992		330	662					
										H26			331	▲ 331					
										H27			264	▲ 264					
										H28				0					
										H29				0					
										H30				0					
										H31				0					
										H32				0					
										累計	992	0	925	67					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0
										H24	0			0		0	0		
										H25	992			0		330	662		
										H26	0			0		331	▲ 331		
										H27	0			0		264	▲ 264		
										H28	0			0		0	0		
H29	0	0	0	0															
H30	0	0	0	0															
H31	0	0	0	0															
H32	0	0	0	0															
1,323		市町村交付分 計		992	0	925	67												
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	0			0	0	0													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0	0	0	0															
H32	0	0	0	0															
0		都道県交付分 計		0	0	0	0												
		市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	992			0	330	662													
H26	0			0	331	▲ 331													
H27	0			0	264	▲ 264													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
1,323		合計		992	0	925	67												

久慈市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
1	C-7-1-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設整備)	諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	1,250,000	24	～	28	H23			0	公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月～8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。 ・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 事業完了													
												H24	859,375		671,794		187,581												
												H25			73,232		▲ 73,232												
												H26			▲ 293,669		293,669												
												H27			112,439		▲ 112,439												
												H28			0		0												
												H29			0		0												
												H30			0		0												
												H31			0		0												
												H32			0		0												
												累計	859,375	0	563,796		295,579												
												2	C-7-2-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産物鮮度保持施設整備)	諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区		市	久慈市	直接	完了	700,000	24	～	28	H23			0	公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。 ・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 ・マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。 事業完了
																									H24	481,250		191,961	
H25			0	0																									
H26			▲ 191,961	191,961																									
H27			249,184	▲ 249,184																									
H28			0	0																									
H29			0	0																									
H30			0	0																									
H31			0	0																									
H32			0	0																									
累計	481,250	0	249,184	232,066																									
3	C-7-3-	小袖海女センター建設事業(地魚直販施設整備)	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	161,627	24	～	26					H23											0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、建築設計委託業務契約。 26年3月、建築設計委託業務完了。 25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。 26年6月、主体工事契約。 26年12月、工事完了。	
																H24									88,922		10,655		
												H25			17,641	▲ 17,641													
												H26	32,298		92,924	▲ 60,626													
												H27			0	0													
												H28			0	0													
												H29			0	0													
												H30			0	0													
												H31			0	0													
												H32			0	0													
												累計	121,220	0	121,220	0													
												4	C-7-4-	水産業共同利用施設復興整備事業(地魚直販施設)	諏訪下地区、元木沢地区、玉の脇地区	市	久慈市	直接	完了	23,000	24	～	24	H23			0		公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。 ・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。
																								H24	15,812		15,207		
H25			0	0																									
H26			0	0																									
H27			0	0																									
H28			0	0																									
H29			0	0																									
H30			0	0																									
H31			0	0																									
H32			0	0																									
累計	15,812	0	15,207	605																									

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6	7																		
5	◆	C	-	7	-	4	-	1	体験型教育旅行受入事業	市内	市	さとと	直接	完了	998	24	~	24	H23			0	24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲載、パンフレット印刷 3,300部		
																			H24	798		592		206	
																			H25					0	
																			H26					0	
																			H27					0	
																			H28					0	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			H31					0	
																			H32					0	
																			累計	798	0	592		206	
																			H23					0	24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。
																			H24	25,384		22,848		2,536	
H25			1,208	▲ 1,208	25年4月、工事完了。(精算による増額)																				
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	25,384	0	24,056	1,328																					
H23				0		25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完了。																			
H24	2,445		1,680	765																					
H25	34,996		35,132	▲ 136			25年4月、レストハウス工事及び監理契約。25年7月完了。 25年6月、公衆トイレ設計業務契約。25年9月、業務完了。 25年10月、公衆トイレ工事及び監理契約。26年3月、工事完了。																		
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	37,441	0	36,812	629																					
H23				0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。 ・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。 ・トイレ…25年7月、工事完了。																				
H24	15,750		15,187	563																					
H25			184	▲ 184																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	15,750	0	15,371	379																					
9	C	-	7	-		6	-		麦生漁港環境向上施設整備事業	麦生漁港	市	久慈市	直接	完了	18,000	24	~	25	H23			0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契約。 ・護岸…24年6月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、護岸工事契約。 ・トイレ…25年7月、工事完了。 ・護岸…25年7月、工事完了。		
																			H24	13,500		11,550		1,950	
					H25																1,240	▲ 1,240			
					H26																	0			
					H27																	0			
					H28																	0			
					H29																	0			
					H30																	0			
					H31																	0			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H32 累計	13,500	0	12,790	0 710	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業計画策定費	久慈湊・大崎地区、元木沢地区、玉の脇地区、久喜地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	H23	9,679	748	8,931	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比率表19地点。																		
																	H24		684	▲ 684																			
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27			0																			
																	H28			0																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	9,679	0	1,432		8,247																	
																	14	◆	C	-		7	-	1	水産加工施設等周辺道路整備事業	長内町地内	市	久慈市	直接	完了	13,000	24	~	25	H23			0	24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。
																																			H24	10,400	9,341	1,059	
H25		727	▲ 727																																				
H26			0																																				
H27			0																																				
H28			0																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	10,400	0	10,068	332																																			
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	~	27					H23																0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)	
																					H24														204,351	59,907	144,444		
																	H25		143,422	▲ 143,422																			
																	H26		936	▲ 936																			
																	H27			0																			
																	H28			0																			
																	H29			0																			
																	H30			0																			
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	204,351	0	204,265	86																		
																	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	~	27	H23			0		24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)
																																		H24	50,506	14,975	35,531		
H25	9,027	44,558	▲ 35,531																																				
H26			0																																				
H27			0																																				
H28			0																																				
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	59,533	0	59,533	0																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	~	26	H23			0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。	
																	H24	7,440		7,440	0	
																	H25				0	事業完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	7,440	0	7,440	0	
																	36	C	-	5	-	5
H24	14,952		28,003	▲ 13,051	移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中																	
H25	56,968		13,208	43,760																		
H26			5,562	▲ 5,562	26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。 26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。																	
H27			8,887	▲ 8,887	27年9月水道工事契約、28年2月工事完了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	71,920	0	55,660	16,260																		
37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	~	24						
																	H24	4,200		4,200	0	
																	H25			0	0	事業完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,200	0	4,200	0	
																	44	C	-	1	-	2
H24	20,460		0	20,460																		
H25	59,365		36,739	22,626	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約																	
H26	378,355		310,520	67,835	ほ場整備工事実施中																	
H27	300,157		301,568	▲ 1,411	H28.4ほ場整備工事完了(全32ha)																	
H28			75,392	▲ 75,392	確定測量実等の換地業務を実施中。																	
H29	23,715	36,735	58,900	1,550	換地計画書作成等の換地業務を実施。																	
H30		12,710	23,088	▲ 10,378	換地計画書作成等の換地業務を継続実施。																	
H31			15,706	▲ 15,706	換地業務継続実施のほか台風災害復旧工事実施中。																	
H32			2,811	▲ 2,811	台風災害復旧工事実施																	
累計	782,052	49,445	824,724	6,773																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
45	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	市			継続	175,519	24	~	33	H23			0	避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防防災機 器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水車整備…24年 11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。		
																	H24	140,414		21,426	118,988		
																	H25			4,116	▲ 4,116	災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。	
																	H26			24,428	▲ 24,428	憩いの場整備…27年3月、設計契約。	
																	H27			17,174	▲ 17,174	漁業土地利用策定等支援…27年6月、委託契約。28年3月完了。 避難誘導灯…27年8月、工事契約。28年3月完了。	
																	H28			11,189	▲ 11,189	ナマコ増殖事業…29年7月完了	
																	H29			12,793	▲ 12,793	水産振興マスタープラン…30年12月完了	
																	H30			15,500	▲ 15,500	ナマコ増殖事業・販売促進事業…33年完了予定	
																	H31			3,987	▲ 3,987	同上	
																	H32			7,920	▲ 7,920	同上	
				累計	140,414	0	118,533	21,881															
46	C	-	2	-	1	-	産地販売促進 施設整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	117,631	24	~	27	H23			0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟 設計委託業務発注。		
																	H24	33,438		4,934	28,504		
																	H25	54,784		0	54,784	26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期:26年9月	
																	H26			83,288	▲ 83,288	26年8月、管理棟改築工事契約。27年12月完了。	
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
				累計	88,222	0	88,222	0															
52	◆	C	-	7	-	3	-	小袖地区避難 路整備事業	小袖地区	市	久慈市	直接	完了	43,164	24	~	26	H23			0	25年1月、測量調査設計業務契約。	
																		H24	4,396		3,024	1,372	
																		H25	30,135		20,945	9,190	25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時期:26年 7月
																		H26			3,780	▲ 3,780	26年7月、工事完了。
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
				累計	34,531	0	27,749	6,782															
53	C	-	7	-	7	-	白前漁港環境 向上施設整備 事業	白前漁港	市	久慈市	直接	完了	15,500	24	~	25	H23			0	25年1月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。		
																	H24	1,275		614	661		
																	H25	10,350		6,934	3,416	25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。	
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
				累計	11,625	0	7,548	4,077															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
61	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)(直接補助分)	市	久慈市	直接	完了	223,227	25	~	29	H23				0	間接補助分で未執行額あり。未着手 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買取状況:10件中9件 防潮堤安全防護柵…27年10月一部契約。 防潮堤安全防護柵…28年4月完了。 防潮堤安全防護柵(2工区)…29年1月契約。29年7月完成予定 工事完了	
																H24				0		
																H25	150,170		17,496	132,674		
																H26	17,250			17,250		
																H27			33,683	▲ 33,683		
																H28			12,761	▲ 12,761		
																H29			18,908	▲ 18,908		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	167,420	0	82,848	84,572		
62	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分)	市	久慈市	直接	完了	111,807	25	~	28	H23				0	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件 26年11月、移転跡地整備工事契約。 移転跡地等買取契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによる減 移転跡地整備(防火水槽)…27年10月契約。 移転跡地整備(防火水槽)…28年8月仮設工契約、28年11月完了 移転跡地整備(防火水槽)…28年5月契約、28年7月完了	
																H24				0		
																H25	83,855		19,605	64,250		
																H26			7,322	▲ 7,322		
																H27			13,500	▲ 13,500		
																H28			1,394	▲ 1,394		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	83,855	0	41,821	42,034		
63	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	市	久慈市	直接	完了	71,997	25	~	27	H23				0	25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年11月、造成工事完了。 移転先分譲契約:3件中2件 集団移転地法面対策…27年9月契約。27年12月完了。	
																H24				24,550		▲ 24,550
																H25	53,997		13,746	40,251		
																H26				0		
																H27			893	▲ 893		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
																累計	53,997	0	39,189	14,808		
68	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	市	県	直接	完了	24,586	25	~	32	H23				0		
																H24				0		
																H25	14,040			14,040		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30		5,628	5,628	0		
																H31				0		
																H32			▲ 2,782	2,782		
																累計	14,040	5,628	2,846	16,822		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,693,159	0	1,005,363	687,796	
										H25	418,287	0	212,206	206,081	
										H26	49,548	0	▲ 273,888	323,436	
										H27	0	0	426,873	▲ 426,873	
										H28	0	0	25,344	▲ 25,344	
										H29	0	0	31,701	▲ 31,701	
										H30	0	0	15,500	▲ 15,500	
										H31	0	0	3,987	▲ 3,987	
										H32	0	0	7,920	▲ 7,920	
								3,025,003	市町村交付分	計	2,160,994	0	1,455,006	705,988	
										H23	9,679	0	748	8,931	
										H24	301,909	0	115,209	186,700	
										H25	139,400	0	237,927	▲ 98,527	
										H26	378,355	0	317,018	61,337	
										H27	300,157	0	310,455	▲ 10,298	
										H28	0	0	75,392	▲ 75,392	
										H29	23,715	36,735	58,900	1,550	
										H30	0	18,338	28,716	▲ 10,378	
										H31	0	0	15,706	▲ 15,706	
										H32	0	0	29	▲ 29	
								1,572,254	都道府県交付分	計	1,153,215	55,073	1,160,100	48,188	
										H23	9,679	0	748	8,931	
										H24	1,995,068	0	1,120,572	874,496	
										H25	557,687	0	450,133	107,554	
										H26	427,903	0	43,130	384,773	
										H27	300,157	0	737,328	▲ 437,171	
										H28	0	0	100,736	▲ 100,736	
										H29	23,715	36,735	90,601	▲ 30,151	
										H30	0	18,338	44,216	▲ 25,878	
										H31	0	0	19,693	▲ 19,693	
										H32	0	0	7,949	▲ 7,949	
								4,597,257	合計		3,314,209	55,073	2,615,106	754,176	

久慈市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	D-20-1-	地震・津波ハ ザードマップ等 整備事業	市内	市	久慈市	直接	完了	25,189	24	～	27	H23			0	・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契約。25年3月、業務契約完了。	
												H24	13,500		8,613	4,887	・避難誘導看板…24年12月、避難誘導標識設置業務委託契約。25年3月、業務契約完了。
												H25	7,500		5,706	1,794	・標高測量調査業務…24年12月、避難誘導標識標高(海拔)測量調査業務委託契約。25年3月、業務契約完了。
												H26	7,500		2,919	4,581	・避難誘導標識…25年12月、標高(海拔)測量調査契約及び設置契約。26年3月、業務完了。
												H27				0	・避難誘導標識…26年6月、津波到達点標識設置契約。26年12月、業務完了。
												H28				0	・避難誘導標識…26年12月、標高(海拔)測量調査契約。27年3月、業務契約。
												H29		▲9,607		▲9,607	27年6月完了。
												H30				0	
												H31				0	
												H32				0	
												累計	28,500	▲9,607	17,238	1,655	
11	D-20-2-	復興事業総合 マネジメント事業	市内	市	久慈市	直接	完了	88,862	24	～	26	H23			0	・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務契約完了。	
												H24	37,500		36,225	1,275	・木質バイオ…24年5月、木質震災廃棄物等活用可能性調査業務委託契約。25年月、業務契約完了。
												H25	26,250		25,594	656	・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務完了。
												H26	2,896		4,698	▲1,802	・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務完了。
												H27				0	
												H28				0	
												H29				0	
												H30				0	
												H31				0	
												H32				0	
												累計	66,646	0	66,517	129	
13	D-1-1-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田長 内線 玉の 脇	県	岩手県	直接	廃止	0	24	～	26	H23			0	検討中	
												H24	24,750		0	24,750	
												H25				0	検討中
												H26				0	廃止
												H27				0	
												H28				0	
												H29		▲23,372		▲23,372	
												H30		▲1,378		▲1,378	
												H31				0	
												H32				0	
												累計	24,750	▲24,750	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	251,315	24	~	28	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	H24	61,600		13,535	48,065	
																	H25	132,000		107,329	24,671	25年5月、用地買収等開始。25年11月、道路改良舗装工事契約。
																	H26	26,860		52,721	▲ 25,861	27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。
																	H27			13,802	▲ 13,802	27年11月、JR近接工事契約。
																	H28			6,431	▲ 6,431	29年3月完了。
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,651		▲ 8,651	
																	H31		▲ 10,753		▲ 10,753	
																	H32				0	
																	累計	220,460	▲ 19,404	193,818	7,238	
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業(湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	完了	188,858	24	~	27	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	H24	36,800		14,837	21,963	
																	H25	113,600		87,275	26,325	25年5月、用地買収等開始。25年10月、道路改良舗装工事契約。27年2月、用地買収等完了。
																	H26	13,140		46,846	▲ 33,706	26年11月、道路改良舗装工事完了。26年12月、踏切拡幅工事契約。27年3月、踏切拡幅工事完了。
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,453		▲ 12,453	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	163,540	▲ 12,453	148,958	2,129	
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	~	26	H23			0	24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	H24	26,400		11,139	15,261	
																	H25	64,800		64,379	421	25年5月、用地買収等開始。25年11月、完了。25年6月、道路改良舗装工事契約。26年8月、道路改良舗装工事完了。
																	H26		▲ 8,727	6,954	▲ 15,681	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	91,200	▲ 8,727	82,472	1	
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	49,000	24	~	27	H23			0	25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。	
																	H24	14,400		0	14,400	
																	H25	24,800		3,525	21,275	25年10月、用地測量・設計業務契約。26年3月、業務完了。※不動産鑑定は漁集事業により実施した鑑定価格を採用
																	H26			25,364	▲ 25,364	27年2月、用地買収等完了。27年2月、道路改良舗装工事契約。
																	H27			7,576	▲ 7,576	28年1月、舗装工事契約。28年3月完了。
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	39,200	0	36,465	2,735	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路 整備事業(中沢 線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	59,000	24	~	26	H23			0	24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年9月、工事契約。 25年9月、用地買収等開始。25年10月、用地買収等完了。 26年6月、用地買収等完了。 26年9月、工事完了。	
																	H24	22,160		3,820		18,340
																	H25	25,040		41,499		▲ 16,459
																	H26			1,859		▲ 1,859
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	47,200	0	47,178		22
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区 災害公営住宅 整備事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	~	25	H23			0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。	
																	H24	5,126		3,948		1,178
																	H25	90,195		65,046		25,149
																	H26		▲ 26,326			▲ 26,326
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	95,321	▲ 26,326	68,994		1
21	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害 公営住宅整備 事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	54,806	24	~	25	H23			0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。	
																	H24	2,903		2,248		655
																	H25	51,568		43,263		8,305
																	H26		▲ 8,800			▲ 8,800
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	54,471	▲ 8,800	45,511		160
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害 公営住宅整備 事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	~	25	H23			0	事業廃止。	
																	H24	1,954		0		1,954
																	H25	13,697		0		13,697
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	15,651	0	0		15,651
23	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害 公営住宅整備 事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	51,935	24	~	25	H23			0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年8月、建設工事契約。25年12月、工事完了。 3世帯入居済。	
																	H24	2,598		2,127		471
																	H25	38,822		41,151		▲ 2,329
																	H26		1,858			1,858
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	41,420	1,858	43,278		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	~	26	H23			0	25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。		
																	H24	12,525		3,927		8,598	
																	H25	71,325		27,478		43,847	25年10月、測量設計業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、整備工事契約。 25年12月、工損調査契約、26年3月、業務完了。
																	H26		▲ 52,444			▲ 52,444	26年6月、整備工事完了。
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	83,850	▲ 52,444	31,405		1	
25	D	-	20	-	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	221,572	24	~	28	H23			0	24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了		
																	H24	21,000		3,465		17,535	
																	H25	108,000		46,190		61,810	26年3月、工事契約及び監理契約。
																	H26		8,606			▲ 8,606	26年12月、避難タワー地質調査業務委託。 27年3月、実施設計業務委託。
																	H27			105,642		▲ 105,642	28年3月避難タワー工事・管理・補償契約。 28年9月、工事変更契約(工期延長)
																	H28	37,179		1,579		35,600	28年10月、工事・監理変更契約 28年11月、竣工確認、28年12月、完了検査・補償完了
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	166,179	0	165,482		697	
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設整備事業(元木沢地区)	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	26	H23			0	24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。		
																	H24	6,750		3,528		3,222	
																	H25	39,000		41,981		▲ 2,981	26年3月、工事契約及び監理契約。
																	H26					0	26年10月、工事完了。
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	45,750	0	45,509		241	
27	D	-	20	-	6	-	津波避難施設整備事業(久喜地区)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	61,000	24	~	25	H23			0	24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約完了。		
																	H24	6,750		3,835		2,915	
																	H25	39,000		39,619		▲ 619	25年5月、工事契約及び監理契約。25年12月工事完了。
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	45,750	0	43,454		2,296	
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設調査事業	市内	市	久慈市	直接	完了	8,275	24	~	24	H23			0	24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策定業務委託)。25年3月、業務完了。		
																	H24	7,505		6,016		1,489	
																	H25					0	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28		▲ 1,298			▲ 1,298	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	7,505	▲ 1,298	6,016		191	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎地区 污水管整備 事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	68,052	24	~	26	H23			0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 25年8月、マンホールポンプ設備工事契約、26年3月、工事完了。 25年11月、JR横断工事契約、26年3月、工事完了。 26年8月、污水管渠工事完了。	
																	H24	9,750		▲ 2,823		
																	H25	39,750	39,050	700		
																	H26		1,539	▲ 584		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	49,500	1,539	51,039		0
30	◆	D	-	21	-	1	久慈湊・大崎地区 污水管整備 事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	22,115	24	~	26	H23			0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。	
																	H24	2,400		140		
																	H25	10,400	13,510	▲ 3,110		
																	H26		4,892	1,922		2,970
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	12,800	4,892	17,692		0
31	D	-	21	-	2	-	元木沢地区 污水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	23,826	24	~	26	H23			0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。	
																	H24	6,000		4,026		
																	H25	21,000	9,417	11,583		
																	H26		▲ 9,130	1,499		▲ 10,629
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	27,000	▲ 9,130	12,890		4,980
32	◆	D	-	21	-	2	元木沢地区 污水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	10,406	24	~	26	H23			0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 26年8月、污水管渠工事完了。	
																	H24	1,600		1,172		
																	H25	6,400	8,058	▲ 1,658		
																	H26		324	▲ 906		1,230
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	8,000	324	8,324		0
38	D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・大 崎地区道路整 備事業(金刀比 羅神社通り線)	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	64,964	24	~	28	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。 25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不 動産鑑定。 25年10月、用地買収等開始。 26年5月、JR近接施工実施協議。 26年10月、用地買収完了。 27年11月、JR近接工事契約。 29年3月完了。	
																	H24	8,000		1,549		6,451
																	H25	25,600	583	25,017		
																	H26		18,371	4,921		13,450
																	H27			31,453		▲ 31,453
																	H28			12,710		▲ 12,710
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	33,600	18,371	51,216		755

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(土取場線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	98,000	24	~	30	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。																		
																	H24	61,600	3,278	58,322																			
																	H25	16,800	29,132	▲ 12,332		25年5月、用地買収等開始。																	
																	H26		10,607	▲ 10,607		26年5月、JR近接施工実施協議。																	
																	H27		15,259	▲ 15,259		27年11月、JR近接工事契約。																	
																	H28		0	0		29年3月、用地取得分の工事完了。																	
																	H29		6,085	▲ 6,085		29年9月、残用地取得																	
																	H30		4,477	▲ 4,477		30年6月、工事完了																	
																	H31			0																			
																	H32			0																			
																	累計	78,400	0	68,838		9,562																	
																	40	D	-	1		-	9	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊山岸線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	50,241	24	~	28	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。
																																			H24	8,240	1,846	6,394	
H25	13,360	28,670	▲ 15,310	25年10月、道路改良舗装工事契約。																																			
H26		18,592	0	18,592	27年2月、国道横断舗装工事契約。																																		
H27		6,084	▲ 6,084	27年11月、JR近接工事契約。																																			
H28		0	0	29年3月完了。																																			
H29			0																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	21,600	18,592	36,600	3,592																																			
41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	63,258	24	~	27					H23																0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																					H24														15,440	1,958	13,482		
																	H25	25,360	39,215	▲ 13,855	25年10月、道路改良舗装工事契約。																		
																	H26		9,806	8,009	1,797	27年2月、国道横断舗装工事契約。																	
																	H27			0	0	27年11月国道横断、舗装工事完了																	
																	H28			0	0																		
																	H29			0	0																		
																	H30			0	0																		
																	H31			0	0																		
																	H32			0	0																		
																	累計	40,800	9,806	49,182	1,424																		
																	42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道路整備事業((仮称)玉の脇団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	97,000	24	~	28	H23			0		25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。
																																		H24	21,600		158		
H25	47,200		12,106	35,094	25年4月、測量調査設計業務(不動産鑑定含む)契約。25年11月、業務完了。25年10月、用地測量業務契約。26年3月、用地測量・設計業務完了。																																		
H26		8,800	64,907	▲ 56,107	27年2月、用地買収等完了。27年2月、道路改良舗装工事契約。																																		
H27				0																																			
H28			268	▲ 268	29年3月完了。																																		
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	68,800	8,800	77,439	161																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	1	-	12	-	中沢地区道路 整備事業((仮 称)中沢2号線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	289,066	24	~	28	H23			0	24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	H24	53,280		22,391	30,889	
																	H25	125,920		47,082	78,838	25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。 25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。
																	H26		41,245	145,003	▲ 103,758	26年6月、用地買収等完了。 26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。 26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3月、橋 梁上部工契約。
																	H27		10,807	15,851	▲ 5,044	27年10月、道路改良舗装工事契約。
																	H28			907	▲ 907	29年3月完了。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	179,200	52,052	231,234	18																		
47	D	-	1	-	13	-	広美町地区道 路整備事業(仮 称長小通り2号 線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	77,491	24	~	26	H23			0	24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。	
																	H24	31,840		7,471	24,369	
																	H25	43,600		44,998	▲ 1,398	25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。 26年9月、用地買収等完了。
																	H26			9,332	▲ 9,332	26年11月、道路改良舗装工事完了。
																	H27		▲ 10,807		▲ 10,807	
																	H28		▲ 2,640		▲ 2,640	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	75,440	▲ 13,447	61,801	192																		
48	D	-	1	-	14	-	大湊地区道路 整備事業(仮称 大湊北通り線)	夏井地区	市	久慈市	直接	完了	62,900	24	~	29	H23			0	24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。	
																	H24	32,480		5,062	27,418	
																	H25	15,200		25,811	▲ 10,611	25年11月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。
																	H26			6,056	▲ 6,056	27年3月、道路改良舗装工事一部完了。
																	H27			10,454	▲ 10,454	28年3月、道路改良舗装工事契約。
																	H28		2,640	0	2,640	工事、物件補償施工中。
																	H29			1,579	▲ 1,579	工事完了
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	47,680	2,640	48,962	1,358																		
49	D	-	20	-	8	-	復興まちづくり 支援施設等整 備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	99,647	24	~	27	H23			0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、管理棟 設計委託業務発注。	
																	H24	25,726		4,386	21,340	
																	H25	40,704		0	40,704	26年3月、管理棟設計委託業務完了。
																	H26			62,044	▲ 62,044	26年8月、管理棟改築工事契約。 26年9月、工事監理業務契約。
																	H27				0	27年12月工事完了。
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	66,430	0	66,430	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
50	◆	D	-	20	-	8	-	1	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈市	直接	完了	52,500	24	~	27	H23			0	25年3月、展示設計業務委託契約。 25年12月、展示設計業務完了。 27年3月、展示工事契約。 27年12月工事完了。	
																			H24	16,798		4,074		12,724
																			H25	25,201		0		25,201
																			H26			37,584		▲ 37,584
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	41,999	0	41,658		341
51		D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大湊 地区復興まちづ くり支援拠点整 備事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	92,899	24	~	26	H23			0	25年3月、測量調査設計業務委託契約。 25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。 25年8月、測量調査設計業務完了。 25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。 26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。 26年10月、工事完了。		
																		H24	16,122		4,897		11,225	
																		H25	45,810		48,449		▲ 2,639	
																		H26			3,915		▲ 3,915	
																		H27					0	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	61,932	0	57,261		4,671	
54		D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎地 区災害公営住宅 家賃低廉化事業	久慈湊・大 崎地区	市	久慈市	直接	完了	37,122	25	~	32	H23			0	事業対象戸数: 4戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 5戸 事業対象戸数: 5戸 事業対象戸数: 5戸		
																		H24			0		0	
																		H25	1,368		0		1,368	
																		H26	2,607		2,603		4	
																		H27	2,530		3,855		▲ 1,325	
																		H28	4,085	6,125	4,468		5,742	
																		H29		4,310	5,085		▲ 775	
																		H30		4,961	5,015		▲ 54	
																		H31		4,945	4,965		▲ 20	
																		H32			4,895		▲ 4,895	
																		累計	10,590	20,341	30,886		45	
55		D	-	5	-	2	-	元木沢地区災害 公営住宅家賃 低廉化事業	元木沢地 区	市	久慈市	直接	完了	21,254	25	~	32	H23			0	事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 2戸		
																		H24			0		0	
																		H25	715		0		715	
																		H26	2,541		2,630		▲ 89	
																		H27	2,449		3,055		▲ 606	
																		H28	3,183	3,172	3,203		3,152	
																		H29		1,299	2,252		▲ 953	
																		H30		2,196	2,220		▲ 24	
																		H31		2,153	2,203		▲ 50	
																		H32			2,130		▲ 2,130	
																		累計	8,888	8,820	17,693		15	
56		D	-	5	-	3	-	久喜地区災害 公営住宅家賃 低廉化事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	23,897	25	~	32	H23			0	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸 事業対象戸数: 3戸		
																		H24			0		0	
																		H25	709		522		187	
																		H26	1,885		1,922		▲ 37	
																		H27	3,934		4,085		▲ 151	
																		H28	3,190	3,156	3,190		3,156	
																		H29		3,090	3,145		▲ 55	
																		H30		925	2,025		▲ 1,100	
																		H31		3,020	2,010		1,010	
																		H32			1,980		▲ 1,980	
																		累計	9,718	10,191	18,879		1,030	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
57	D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎地区東日本大震災特別家賃低減事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	3,660	25	~	32	H23			0	事業対象戸数:4戸				
																	H24			0		事業対象戸数:3戸			
																	H25	140		140			事業対象戸数:5戸		
																	H26	251		226				事業対象戸数:4戸	
																	H27	289		454					▲ 165
																	H28	420	691	466					645
																	H29		270	460					▲ 190
																	H30		346	456					▲ 110
																	H31		334	346					▲ 12
																	H32			333					▲ 333
																	累計	1,100	1,641	2,741					0
																	58	D	-	6					-
H24			0	事業対象戸数:2戸																					
H25	84		0		事業対象戸数:2戸																				
H26	412		394			18																			
H27	249		351			▲ 102																			
H28	347	343	347			343																			
H29		342	343			▲ 1																			
H30			184			▲ 184																			
H31		98	129			▲ 31																			
H32			126			▲ 126																			
累計	1,092	783	1,874			1																			
59	D	-	6			-	3	-	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	2,940	25					~	32	H23		
																	H24			0			事業対象戸数:3戸		
				H25													75		68	7					
				H26	264													270	▲ 6						
				H27	569													571	▲ 2						
				H28	307												264	307	264						
				H29													296	277	19						
				H30													223	282	▲ 59						
				H31													203	223	▲ 20						
				H32														203	▲ 203						
				累計	1,215												986	2,201	0						
				64	◆												D	-	4	-				1	久慈湊・大崎地区災害公営住宅用地取得整備事業
H24			0																						
H25	17,768		21,854			▲ 4,086																			
H26		4,087				4,087																			
H27						0																			
H28						0																			
H29						0																			
H30						0																			
H31						0																			
H32						0																			
累計	17,768	4,087	21,854			1																			
65	◆	D	-			4	-	2	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	完了	19,274	24					~	25	H23		
				H24														0							
				H25	19,506													13,423	6,083						
				H26													▲ 4,087		▲ 4,087						
				H27															0						
				H28															0						
				H29															0						
				H30															0						
				H31															0						
				H32															0						
				累計	19,506												▲ 4,087	13,423	1,996						

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	1	2	3	4	5	6	7																																				
66	◆	D	-	4	-	4	-	1	久喜地区災害 公営住宅用地 取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	~	25	H23			0	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。																				
																			H24			0																					
																			H25	15,060		10,908		4,152																			
																			H26					0																			
																			H27					0																			
																			H28					0																			
																			H29					0																			
																			H30					0																			
																			H31					0																			
																			H32					0																			
																			累計	15,060	0	10,908		4,152																			
																			67	◆	D	-		20	-	8	-	2	復興街づくり関 連施設水槽整 備事業	半崎地区	市	市	直接	完了	99,572	25	~	27	H23			0	25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。 26年12月、大型水槽整備工事契約。 27年11月工事完了
																																							H24				
H25	79,657		4,032	75,625																																							
H26			75,427	▲ 75,427																																							
H27				0																																							
H28				0																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	79,657	0	79,459	198																																							
69	◆	D	-	20	-	6	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久喜地区)	久喜地区	市	市	直接	完了	1,696	25	~	25					H23																		0	25年12月~26年2月、資機材整備完了。	
																							H24																				
																			H25	1,356		1,004	352																				
																			H26				0																				
																			H27				0																				
																			H28				0																				
																			H29				0																				
																			H30				0																				
																			H31				0																				
																			H32				0																				
																			累計	1,356	0	1,004	352																				
																			70	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、大 崎地区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27	H23			0		26年6月~27年2月、資機材整備。 27年6月~27年9月、資機材整備。
																																						H24					
H25				0																																							
H26	1,356		905	451																																							
H27			91	▲ 91																																							
H28				0																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	1,356	0	996	360																																							
71	◆	D	-	20	-	5	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(元木沢地 区)	元木沢地 区	市	市	直接	完了	1,696	26	~	27																				H23			0	26年6月~27年2月、資機材整備。 27年6月~27年9月、資機材整備。	
																																						H24					
																			H25				0																				
																			H26	1,356		905	451																				
																			H27			91	▲ 91																				
																			H28				0																				
																			H29				0																				
																			H30				0																				
																			H31				0																				
																			H32				0																				
																			累計	1,356	0	996	360																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																							
72	◆	D	-	20	-	9	-	1	夏井駅前・大湊 地区復興まちづ くり支援拠点施 設資機材整備 事業	久慈湊、大 崎地区	市	市	直接	完了	1,744	26	~	26	H23			0	26年6月~27年2月、資機材整備完了。																																					
																			H24			0																																						
																			H25			0																																						
																			H26	1,395		1,088		307																																				
																			H27			0																																						
																			H28			0																																						
																			H29			0																																						
																			H30			0																																						
																			H31			0																																						
																			H32			0																																						
																			累計	1,395	0	1,088		307																																				
																			73	★	F	-		2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	市			完了	49,648	26	~	30	H23			0																			
																																						H24			0																			
H25			0																																																									
H26			0																																																									
H27	39,718			39,718																																																								
H28			0																																																									
H29			0																																																									
H30			0																																																									
H31			0																																																									
H32			0																																																									
累計	39,718	0	0	39,718																																																								
																/																																												
市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	H24	590,347	0	192,312	398,035	H25	1,484,340		0	1,037,927					446,413															H26	62,463	0	590,646		▲ 528,183	H27	49,738	0	218,674	▲ 168,936	H28	48,711	0	33,876	14,835	H29	0	0	19,226	▲ 19,226	H30	0
都道府県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	H24	24,750	0	0	24,750	H25	0		0	0	0	H26	0	0	0	0	H27	0	0	0	0	H28	0	0	0	0	H29	0	▲ 23,372	0	▲ 23,372	H30	0	▲ 1,378	0	▲ 1,378	H31	0	0	0	0	H32	0	0	0	0	0	都道府県交付分 計	24,750	▲ 24,750	0	0
市町村 都道府県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	H24	615,097	0	192,312	422,785	H25	1,484,340		0	1,037,927	446,413	H26	62,463	0	590,646	▲ 528,183	H27	49,738	0	218,674	▲ 168,936	H28	48,711	0	33,876	14,835	H29	0	▲ 23,372	19,226	▲ 42,598	H30	0	▲ 1,378	14,659	▲ 16,037	H31	0	0	9,876	▲ 9,876	H32	0	0	9,667	▲ 9,667	2,852,564	合計	2,260,349	▲ 24,750	2,126,863	108,736

(様式2E)

久慈市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
	1	2	3	4	5								25	27																						
60	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	玉の脇地 区	市	久慈市	直接	完了	1,323	25	~	27	H23				0	26年3月、補助金交付契約。(3件中1件) 26年6月、補助金交付契約。(3件中2件)															
																H24			0	0																
																H25	992		330	662																
																H26			331	▲ 331																
																H27			264	▲ 264																
																H28				0																
																H29				0																
																H30				0																
																H31				0																
																H32				0																
																累計	992	0	925	67																
																												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
																H24			0	0																
																H25	992		330	662																
H26			331	▲ 331																																
H27			264	▲ 264																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
1,323	市町村交付分	計	992	0	925	67																														
												都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
H24			0	0																																
H25			0	0																																
H26			0	0																																
H27			0	0																																
H28			0	0																																
H29			0	0																																
H30			0	0																																
H31			0	0																																
H32			0	0																																
0	都道県交付分	計	0	0	0	0																														
												市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
H24			0	0																																
H25	992		330	662																																
H26			331	▲ 331																																
H27			264	▲ 264																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
1,323	合計		992	0	925	67																														