

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

釜石市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	14,655	14,655
H24	27,799,872	11,508,491	
H25	27,822,729	15,410,162	
H26	32,710,661	24,509,816	
H27	20,947,345	28,676,936	
H28	6,096,322	7,228,763	
H29	3,893,685	14,656,220	
H30	5,233,813	11,648,914	
R1	2,550,382	8,750,175	
R2	1,594,918	1,899,208	
R3	0	116,216	
R4	0	0	
合計	128,664,382	124,419,556	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	128,664,382	0	124,419,556	4,244,826

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	884,693	150,775
H24	6,489,753	3,552,295	
H25	5,157,045	1,527,449	
H26	2,697,136	2,103,535	
H27	2,961,651	4,146,662	
H28	3,322,710	3,915,984	
H29	0	2,368,346	
H30	48,699	1,028,777	
R1	222,779	2,061,502	
R2	203,962	342,216	
R3	0	0	
R4	0	0	
合計	21,988,428	21,197,541	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	124,419,556	128,664,382	0	0	4,244,826
都道県交付分	21,197,541	21,988,428	▲ 304,102	0	486,785
合計	145,617,097	150,652,810	▲ 304,102	0	4,731,611

※ 令和4年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	片岸等	市	市	直接	完了	213,020	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年4月調査着手。
															H24	20,160		4,377	15,783	
															H25	9,172		2,165	7,007	25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。 26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査 の報告書を刊行した。
															H26	0		1,570	▲ 1,570	27年4月調査着手。
															H27	0		2,378	▲ 2,378	28年4月調査着手。
															H28	0		1,987	▲ 1,987	29年4月調査着手。
															H29	0		2,180	▲ 2,180	30年4月調査着手
															H30	112,060	3,021	115,723	▲ 642	31年4月調査着手
															R1	10,785		7,744	3,041	R3年3月末完了
															R2	4,566		17,239	▲ 12,673	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	156,743	3,021	155,363	4,401	
28	◆ A	-	4	-	1	-	史跡周知促進 事業	夫婦くろ べ・箱崎 横瀬遺跡 外	市	市	直接	完了	6,951	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年5月委託発注。
															H24	1,359		232	1,127	
															H25	4,201		3,568	633	25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等 平成26年度は文化財の修復及び欄柱の設置等は行わず、経費は発生していない。
															H26	0		0	0	
															H27	0		0	0	
															H28	0		0	0	
															H29	0		158	▲ 158	29年度は本郷御番所跡の一部を復旧。
															H30	0		0	0	30年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。
															R1	0		0	0	31年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。
															R2			386	▲ 386	R3年3月末完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	5,560	0	4,344	1,216	
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	片岸等	県	県	直接	完了	21,508	H24 ~ H29	H23	0		0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査
															H24	4,490		2,524	1,966	
															H25	11,640		1,222	10,418	平成25年9月 試掘等調査
															H26	0		2,737	▲ 2,737	平成26年12月 試掘等調査
															H27	0		7,805	▲ 7,805	平成27年 4月、6~9月 試掘等
															H28	0		1,139	▲ 1,139	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調査
															H29	0		146	▲ 146	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	16,130	0	15,573	557	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校 舎建設事業 (体育館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	129,684	H24 ~ H29	H23	0		0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。 平成30年2月完成、引き渡し。
															H24	1,893		0	1,893	
															H25	0		0	0	
															H26	18,937		20,830	▲ 1,893	
															H27	0		76,431	▲ 76,431	
															H28	76,431		0	76,431	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	97,261	0	97,261	0	
															57	A	-	2	-	
H24	666		0	666																
H25	0		0	0																
H26	6,666		7,332	▲ 666																
H27	0		13,146	▲ 13,146																
H28	13,146		0	13,146																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	20,478	0	20,478	0																
75	◆ A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校 舎建設事業 (体育館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	163,710	H24 ~ H29						H23
															H24	4,780		0	4,780	
															H25	0		0	0	
															H26	0		26,172	▲ 26,172	
															H27	21,392		104,796	▲ 83,404	
															H28	104,796		0	104,796	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	130,968	0	130,968	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
76	◆	A	-	1	-	1	-	2	唐丹地区新校 舎建設事業 (公民館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24	H23	0	0	0	
																			H24	3,000	0	3,000	
																			H25	0	0	0	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	0	0	
																			H28	0	0	0	
																			H29	0	0	0	
																			H30	▲ 3,000	▲ 3,000	0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	3,000	▲ 3,000	0	
77	◆	A	-	1	-	1	-	3	震災復興メモ リアル伝承(地 元紙データ ベース更新) 事業	東部等	市	市	直接	完了	973	H24	~	H24	H23	0	0	0	24年7月委託発注
																			H24	800	779	21	
																			H25	0	0	0	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	0	0	
																			H28	0	0	0	
																			H29	0	0	0	
																			H30	▲ 21	▲ 21	0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	800	▲ 21	779	
105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	H24	~	H24	H23	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会
																			H24	124	8	116	
																			H25	0	0	0	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	0	0	
																			H28	0	0	0	
																			H29	0	0	0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	124	0	8	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	32,658	0	5,388	27,270	
										H25	13,373	0	5,733	7,640	
										H26	25,603	0	55,904	▲ 30,301	
										H27	21,392	0	196,751	▲ 175,359	
										H28	194,373	0	1,987	192,386	
										H29	0	0	2,338	▲ 2,338	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										R1	10,785	0	7,744	3,041	
										R2	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								545,058	市町村交付分 計		414,810	0	409,193	5,617	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,614	0	2,532	2,082	
										H25	11,640	0	1,222	10,418	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	7,805	▲ 7,805	
										H28	0	0	1,139	▲ 1,139	
										H29	0	0	146	▲ 146	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								21,664	都道府県交付分 計		16,254	0	15,581	673	
										H23	0	0	0	0	
										H24	37,272	0	7,920	29,352	
										H25	25,013	0	6,955	18,058	
										H26	25,603	0	58,641	▲ 33,038	
										H27	21,392	0	204,556	▲ 183,164	
										H28	194,373	0	3,126	191,247	
										H29	0	0	2,484	▲ 2,484	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										R1	10,785	0	7,744	3,041	
										R2	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								566,722	合計		431,064	0	424,774	6,290	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	C-5-1-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	H24～R1	H23	0		0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
										H24	228,750		382,312	▲153,562	
										H25	102,375		0	102,375	
										H26	51,187		0	51,187	
										H27	0		▲95,725	95,725	H28.1公社事業完了
										H28	0	▲88,068	0	▲88,068	
										H29	0		0	0	
										H30		12,631	▲12,385	25,016	30年10月～設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注
										R1			32,665	▲32,665	31年4月～周辺整備工事
										R2			▲2,500	2,500	事業費精査による執行減
										R3					
										R4					
										累計	382,312	▲75,437	304,367	2,508	
										33	C-5-2-	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市
H24	102,450		6,123	96,327	7月不動産価格鑑定評価業務発注。										
H25	0		5,290	▲5,290	25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。										
H26	0		59,163	▲59,163	26年6月～用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注										
H27	0		7,586	▲7,586	27年7月～設計業務発注、9月～用地買収、12月～補償契約										
H28	0		7,127	▲7,127	28年10月～不動産鑑定、11月～行政無線工事、29年2月～用地買収										
H29			▲820	820	29年5月～設計業務発注、10月～不動産鑑定、30年2月～整備工事変更										
H30		▲17,981		▲17,981											
R1				0											
R2			▲1	1	事業費精査による執行減										
R3															
R4															
累計	102,450	▲17,981	84,468	1											
34	C-5-3-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	H24～H30						
										H24	255,000		373,350	▲118,350	
										H25	78,900		0	78,900	
										H26	39,450		0	39,450	
										H27	0		0	0	協定変更(～H29.3)
										H28	0	▲75,411	▲16,464	▲58,947	
										H29			▲72,576	72,576	
										H30			▲50,809	50,809	
										R1		▲64,430		▲64,430	
										R2			▲1	1	事業費精査による執行減
										R3					
										R4					
										累計	373,350	▲139,841	233,500	9	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	H23 ~ H28	H23	6,045		5,755	290	24年3月測量調査設計業務委託発注。
														H24	247,741		46,300	201,441	24年7月実施設計業務委託発注。
														H25	0		404,144	▲ 404,144	25年5月～用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。
														H26	230,559		27,415	203,144	26年4月～用地買収、12月～補償契約、27年3月整備等業務委託発注
														H27	0		▲ 12	12	27年7月委託契約変更、8月～補償契約、28年1月不動産鑑定
														H28	0			0	
														H29		▲ 743		▲ 743	
														H30				0	
														R1				0	
														R2			▲ 3	3	事業費精査による執行減
														R3					
														R4					
														累計	484,345	▲ 743	483,599	3	
36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	完了	787,426	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。
														H24	169,200		34,901	134,299	H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。
														H25	0		7,901	▲ 7,901	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地買収、文化財発掘調査
														H26	122,250		86,334	35,916	27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、補償契約
														H27	67,500		76,780	▲ 9,280	28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約
														H28	0		134,050	▲ 134,050	
														H29		34,629	▲ 115,344	149,973	
														H30		20,084	105,444	▲ 85,360	30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注
														R1	44,371	132,534	158,504	18,401	31年4月～集落道整備工事、9月～用地買収
														R2			23,914	▲ 23,914	02年4月～集落道整備工事、8月～法面対策工事、10月～用地測量、12月～用地買収
														R3				0	
														R4				0	
														累計	403,321	187,247	512,484	78,084	
37	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	完了	670,039	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年10月工事発注。
														H24	541,583		31,691	509,892	
														H25	371,736		83,256	288,480	25年6月工事発注。
														H26	0		0	0	
														H27	0		102,491	▲ 102,491	27年10月工事発注
														H28	0		137,900	▲ 137,900	
														H29		▲ 410,790	10,628	▲ 421,418	仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬉石工事発注
														H30			0	0	桑ノ浜、嬉石工事継続、白浜(釜石)発注
														R1			34,230	▲ 34,230	元年10月平田、元年11月室浜発注
														R2			22,982	▲ 22,982	平田、室浜工事実施、R3.9事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	913,319	▲ 410,790	423,178	79,351	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	C-1-1-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	完了	256,527	H24 ~ H27	H23	0		0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)	
										H24	86,800		9,300	77,500		
										H25	51,150		128,650	▲ 77,500		ほ場整備工事実施中。
										H26	46,500		41,850	4,650		ほ場整備工事8ha完成
										H27	29,450		19,009	10,441		H28.3事業完了
										H28	0	▲ 15,091		▲ 15,091		
										H29				0		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0		
40	C-8-1-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	H23 ~ H25	H23	307,753		0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月 サケ大規模実証試験設備(繰越工事)事業完了	
										H24	362,655		388,795	▲ 26,140		
										H25	369,063		325,321	43,742		
										H26	0		105,696	▲ 105,696		
										H27	0		0	0		
										H28	0	▲ 209,723		▲ 209,723		
										H29		▲ 9,936		▲ 9,936		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0		
85	C-5-6-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	完了	669,620	H24 ~ R2	H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 28年2月～設計業務発注 28年5月～用地買収、29年1月～補償契約 29年5月～用地買収、30年2月～補償契約 30年6月～用地買収、30年5月～補償契約 31年6月～補償契約、R2年2月～測量設計業務委託発注 02年4月～造成工事、4月～測量業務委託	
										H24	119,090		5,382	113,708		
										H25	360,624		0	360,624		
										H26	0		0	0		
										H27	0		34,749	▲ 34,749		
										H28	0		86,847	▲ 86,847		
										H29			83,594	▲ 83,594		
										H30			154,452	▲ 154,452		
										R1		22,500	131,079	▲ 108,579		
										R2			6,080	▲ 6,080		
										R3						
										R4						
										累計	479,714	22,500	502,183	31		



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
87	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業	釜石市	市	市	直接	完了	1,476,588	H24 ~ R2	H23	0		0	0	
										H24	603,598		0	603,598	
										H25	112,375		0	112,375	
										H26	70,145		12,412	57,733	
										H27	285,290		5,044	280,246	
										H28	109,859		4,977	104,882	
										H29			3,974	▲ 3,974	
										H30			33,573	▲ 33,573	
										R1			366,592	▲ 366,592	
										R2			▲ 33,786	33,786	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,181,267	0	392,786	788,481	
89	C - 5 - 7 -	漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	完了	392,143	H24 ~ R1	H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
										H24	94,027		14,568	79,459	3月画地評価格算定業務委託発注。
										H25	143,625		28,350	115,275	25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。
										H26	0		80,493	▲ 80,493	26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月～補償契約、造成工事発注
										H27	0		26,344	▲ 26,344	27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約
										H28	0	21,762	1,831	19,931	28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約
										H29			21,118	▲ 21,118	29年5月～用地買収、9月～測量調査業務、30年1月～土砂採取工事
										H30		34,692	82,585	▲ 47,893	30年4月～設計業務発注
										R1			28,925	▲ 28,925	31年4月～道路築造工事
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	237,652	56,454	284,214	9,892	
90	C - 7 - 1 -	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石等	市	民間	直接	完了	7,108,590	H24 ~ R2	H23	0		0	0	
										H24	605,000		0	605,000	
										H25	4,282,155		605,000	3,677,155	AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。
										H26	0		0	0	
										H27	0		1,819,968	▲ 1,819,968	H27選定4事業者分。
										H28	0		982,708	▲ 982,708	
										H29			463,630	▲ 463,630	H27選定2事業者、H29選定2事業者分
										H30			151,515	▲ 151,515	H30選定2事業者分
										R1			525,366	▲ 525,366	H31選定2事業者分
										R2			305,819	▲ 305,819	H31選定2事業者分
										R3				0	
										R4				0	
										累計	4,887,155	0	4,854,006	33,149	

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
91	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石	市	市	直接	完了	525,000	H24 ~ H25	H23	0	0	0	25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。 不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。
																	H24	241,600	63,726	177,874	
																	H25	178,400	42,418	135,982	
																	H26	0	0	0	
																	H27	0	0	0	
																	H28	0	0	0	
																	H29	0	0	0	
																	H30	0	0	0	
																	R1	0	0	0	
																	R2	0	0	0	
																	R3	0	0	0	
																	R4	0	0	0	
																	累計	420,000	0	313,856	
																	108	C	-	5	
H24	13,500	34,290	▲ 20,790																		
H25	20,790	0	20,790																		
H26	0	0	0																		
H27	201,395	281,585	▲ 80,190																		
H28	80,190	0	80,190																		
H29	0	▲ 3,995	3,995																		
H30	0	▲ 8,327	8,327																		
R1	▲ 12,321	▲ 12,321	-																		
R2	▲ 1	▲ 1	1																		
R3	0	0	0																		
R4	0	0	0																		
累計	315,875	▲ 12,321	303,552	2																	
109	C	-	5	-	9	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	完了	689,029	H24 ~ R2	H23					0
																H24	131,250	0	131,250		
																H25	131,906	5,426	126,480		
																H26	0	146,285	▲ 146,285		
																H27	241,734	103,643	138,091		
																H28	37,884	▲ 106,976	37,770		
																H29	0	104,884	▲ 104,884		
																H30	0	52,166	28,806		
																R1	▲ 6,972	▲ 6,972	6,972		
																R2	43,700	▲ 43,700	0		
																R3	0	0	0		
																R4	0	0	0		
																累計	542,774	▲ 26,004	486,902	29,868	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
110	C	5	10		漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	完了	189,611	H24 ~ R2	H23	0		0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 29年1月～設計業務委託変更 29年12月～造成工事 30年5月～設計業務発注 31年4月～周辺整備工事 02年4月～周辺整備工事、8月～物件移転補償	
													H24	10,500		0	10,500		
													H25	51,242		36,299	14,943		
													H26	0		5,008	▲ 5,008		
													H27	31,245		9,149	22,096		
													H28	25,050		▲ 3,056	28,106		
													H29		22,685	2,429	20,256		
													H30			58,012	▲ 58,012		
													R1	1,485		29,701	▲ 28,216		
													R2			3,013	▲ 3,013		
													R3				0		
													R4				0		
													累計	119,522	22,685	140,555	1,652		
													111	C	5	11			漁業集落防災 機能強化事業
H24	79,500		0	79,500															
H25	279,000		49,870	229,130															
H26	0		▲ 3,826	3,826															
H27	933,320		778,015	155,305															
H28	24,956	495,522	761,426	▲ 240,948															
H29		596,358	152,147	444,211															
H30		281,505	143,777	137,728															
R1			754,453	▲ 754,453															
R2			16,987	▲ 16,987															
R3				0															
R4				0															
累計	1,316,776	1,373,385	2,652,849	37,312															
112	C	5	12		漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	46,735	H24 ~ H30						H23	
													H24	9,000		0	9,000		
													H25	26,475		8,019	18,456		
													H26	0		20,869	▲ 20,869		
													H27	34,998		3,017	31,981		
													H28	0		0	0		
													H29			0	0		
													H30			3,143	▲ 3,143		
													R1		▲ 35,422		▲ 35,422		
													R2				0		
													R3				0		
													R4				0		
													累計	70,473	▲ 35,422	35,048	3		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
113	C-5-13-	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	H24~H30	H23	0		0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約 28年10月~用地買収 29年9月~測量調査設計業務 30年10月~周辺整備工事発注 事業費精査による執行増
										H24	52,500		2,956	49,544	
										H25	44,250		35,190	9,060	
										H26	0		46,461	▲ 46,461	
										H27	0		▲ 12,081	12,081	
										H28	0		9,005	▲ 9,005	
										H29			9,197	▲ 9,197	
										H30			▲ 44,274	44,274	
										R1			▲ 47,337	▲ 47,337	
										R2			2,954	▲ 2,954	
										R3					
										R4					
										累計	96,750	▲ 47,337	49,408	5	
128	◆C-7-1-2	水産業共同利 用施設復興整 備事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	H25~H29	H23	0		0	0	9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。 4事業者に対し、交付決定支出済 H28年度実施分をH29年度で取り崩し
										H24	0		0	0	
										H25	200,000		60,507	139,493	
										H26	0		73,311	▲ 73,311	
										H27	0		42,454	▲ 42,454	
										H28	0		22,518	▲ 22,518	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	200,000	0	198,790	1,210	
129	C-4-1-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	H25~H29	H23	0		0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
										H24	0		0	0	
										H25	41,431		19,416	22,015	
										H26	0		0	0	
										H27	0		0	0	
										H28	0		▲ 22,015	▲ 22,015	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	41,431	▲ 22,015	19,416	0	
130	◆C-4-1-1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	H25~H29	H23	0		0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
										H24	0		0	0	
										H25	544		480	64	
										H26	0		0	0	
										H27	0		0	0	
										H28	0		0	0	
										H29			▲ 64	▲ 64	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	544	▲ 64	480	0	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
137	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	116,709	H25 ~ R2	H23	0			0	
										H24	0			0	
										H25	60,764		40,634	20,130	
										H26	32,156		33,434	▲ 1,278	
										H27	0			0	
										H28	0			0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1			3,291	▲ 3,291	
										R2		446	4,268	▲ 3,822	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	92,920	446	81,627	11,739	
										144	C - 5 - 14 -	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	
H24	0		0	0											
H25	9,750		9,963	▲ 213											
H26	498,000		368,879	129,121											
H27	75,000		178,236	▲ 103,236											
H28	75,000		3,085	71,915											
H29			35,208	▲ 35,208											
H30			16,734	▲ 16,734											
R1		96,155	115,502	▲ 19,347											
R2			25,502	▲ 25,502											
R3				0											
R4				0											
累計	657,750	96,155	753,109	796											
157	C - 7 - 2 -	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	完了	40,000	H26 ~ R1						H23
										H24	0		0	0	
										H25	0		0	0	
										H26	7,500		0	7,500	
										H27	22,500		9,332	13,168	
										H28	0		0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			7,415	▲ 7,415	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	30,000	0	16,747	13,253	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,450,198	0	63,726	1,386,472	
										H25	4,772,930	0	707,925	4,065,005	
										H26	77,645	0	85,723	▲ 8,078	
										H27	307,790	0	1,876,798	▲ 1,569,008	
										H28	109,859	0	1,010,203	▲ 900,344	
										H29	0	0	467,604	▲ 467,604	
										H30	0	0	185,088	▲ 185,088	
										R1	0	0	899,373	▲ 899,373	
										R2	0	0	272,033	▲ 272,033	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								9,400,178	市町村交付分 計		6,718,422	0	5,568,473	1,149,949	
										H23	313,798	0	5,755	308,043	
										H24	2,503,546	0	1,329,968	1,173,578	
										H25	2,143,625	0	1,188,209	955,416	
										H26	1,020,102	0	1,018,061	2,041	
										H27	1,614,642	0	1,512,786	101,856	
										H28	243,080	0	1,159,521	▲ 916,441	
										H29	0	232,139	226,470	5,669	
										H30	0	411,903	500,518	▲ 88,615	
										R1	45,856	91,679	1,281,378	▲ 1,143,843	
										R2	0	446	146,894	▲ 146,448	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								11,478,666	都道府県交付分 計		7,884,649	736,167	8,369,560	251,256	
										H23	313,798	0	5,755	308,043	
										H24	3,953,744	0	1,393,694	2,560,050	
										H25	6,916,555	0	1,896,134	5,020,421	
										H26	1,097,747	0	1,103,784	▲ 6,037	
										H27	1,922,432	0	3,389,584	▲ 1,467,152	
										H28	352,939	0	2,169,724	▲ 1,816,785	
										H29	0	232,139	694,074	▲ 461,935	
										H30	0	411,903	685,606	▲ 273,703	
										R1	45,856	91,679	2,180,751	▲ 2,043,216	
										R2	0	446	418,927	▲ 418,481	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								20,878,844	合計		14,603,071	736,167	13,938,033	1,401,205	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	247,423	H24	~	H29	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。
																H24	69,750		9,441	60,309	25年3月用地等調査業務委託発注。
																H25	81,375		3,489	77,886	25年12月測量調査設計業務委託発注。
																H26	40,687		165,668	▲ 124,981	26年7月舗装工事発注、8月~用地買収、補償契約
																H27			13,153	▲ 13,153	27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事
																H28	0			0	
																H29				0	
																H30		▲ 61		▲ 61	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	191,812	▲ 61	191,751	0	
																3	D	-	1	-	2
H24	93,000		0	93,000																	
H25	108,500		8,696	99,804	26年2月測量調査設計業務委託発注。																
H26	54,250		▲ 1,543	55,793	26年9月設計業務契約変更																
H27	0		0	0																	
H28	0	▲ 248,597		▲ 248,597																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	255,750	▲ 248,597	7,153	0																	
4	D	-	1	-	3	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24						
																H24	23,250		0	23,250	
																H25	0		0	0	
																H26	0		0	0	
																H27	0		0	0	
																H28	0	▲ 23,250		▲ 23,250	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	23,250	▲ 23,250	0	0	
																5	D	-	4	-	1
H24	4,805,360		1,034,836	3,770,524	25年3月建物売買契約締結。54戸																
H25	0		4,077,142	▲ 4,077,142	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)																
H26	673,460		206,514	466,946	27年2月譲渡確定契約により住宅取得																
H27	0		134,157	▲ 134,157	28年3月土地売買契約締結																
H28	0	▲ 26,171		▲ 26,171																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2			▲ 523	523	事業費精査による執行減																
R3				0																	
R4				0																	
累計	5,478,820	▲ 26,171	5,452,126	523																	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	4	-	2	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	完了	210,906	H24～H27	H23	0		0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
														H24	187,556		4,572	182,984	24年11月工事設計業務委託発注。6戸
														H25	0		75,347	▲ 75,347	25年12月旧施設解体工事発注
														H26	51,047		104,627	▲ 53,580	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
														H27	0		▲ 4	4	26年度繰越額を重複していたため調整
														H28	0	▲ 54,061		▲ 54,061	
														H29					
														H30					
														R1					
														R2					
														R3					
														R4					
														累計	238,603	▲ 54,061	184,542	0	
														7	D	-	4	-	3
H24	129,526		78,494	51,032	24年11月工事設計業務委託発注。11戸														
H25	0	175,401	203,085	▲ 27,684	25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり														
H26	0		1,179	▲ 1,179	26年8月転落防止柵工事発注。														
H27	0			0															
H28	0	▲ 22,169		▲ 22,169															
H29																			
H30																			
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	129,526	153,232	282,758	0															
8	D	-	4	-	4	災害復興公営住宅建設事業(花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	495,236	H24～H25						
														H24	241,926		62,249	179,677	
														H25	147,311	44,092	371,080	▲ 179,677	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28	0		0	0	
														H29					
														H30					
														R1					
														R2					
														R3					
														R4					
														累計	389,237	44,092	433,329	0	
														9	D	-	4	-	5
H24	52,878		3,704	49,174															
H25	0	11,175	60,354	▲ 49,179	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり														
H26	0		0	0															
H27	0		0	0															
H28	0		▲ 5	5															
H29																			
H30																			
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	52,878	11,175	64,053	0															



(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備事業(鵜 住居地区)	鵜住居	市	市	直接	完了	1,589,779	H24 ~ R1	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務,6月同業務, 8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。 H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)
														H24	915,781		516,920	398,861	
														H25	0		66,679	▲ 66,679	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。
														H26	477,557		271,447	206,110	26年5月~用地買収、9月URとの協定変更(~H29.3)
														H27	0		0	0	協定事業費内訳変更(~H29.3)
														H28	0		54,483	▲ 54,483	28年4月~不動産鑑定、7月~用地買収
														H29		▲ 156,004	120,182	▲ 276,186	
														H30		▲ 45,000	136,367	▲ 181,367	拠点整備工事変更契約。元年9月完成予定。
														R1			14,709	▲ 14,709	拠点整備工事変更契約。令和元年9月完成。
														R2			146	▲ 146	事業費精査による執行増
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	1,393,338	▲ 201,004	1,180,933	11,401	
														11	D	-	15	-	2
H24	1,010,328		739,519	270,809	H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3 月緑地整備工事を発注。														
H25	2,119,278		856,820	1,262,458															
H26	4,298,195		2,665,376	1,632,819	26年4月~用地買収、7月~補償契約、設計変更契約														
H27	1,027,244		5,403,018	▲ 4,375,774	27年4月~用地買収、補償契約、7月~造成工事(複数年契約)														
H28	1,652,196	367,958	229,366	1,790,788	28年4月~用地買収、補償契約														
H29		48,600	48,600	▲ 48,600	29年4月大町広場整備事業発注														
H30	1,864,981		2,124,505	▲ 259,524	30年5月~用地買収、4月~補償契約、設計変更契約														
R1	102,712		360,738	▲ 258,026	31年9月~用地買収、4月~補償契約、設計変更契約、														
R2			7,010	▲ 7,010	事業費精査による執行増														
R3			0	0															
R4			0	0															
累計	12,074,934	367,958	12,434,952	7,940															
12	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	H24 ~ H25						
														H24	256,331		134,754	121,577	
														H25	0	▲ 121,577	▲ 28,897	▲ 92,680	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28	0	▲ 28,897		▲ 28,897	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	256,331	▲ 150,474	105,857	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	D	-	17	-	2	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	鶴住居	市	市	直接	完了	206,198	H24~H25	H23	0		0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評価 業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務を 発注。 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
														H24	386,433		230,563	155,870	
														H25	0	▲ 155,870	▲ 75,915	▲ 79,955	
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28	0	▲ 75,915		▲ 75,915	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	386,433	▲ 231,785	154,648	0	
														14	D	-	17	-	
H24	77,208		266	76,942															
H25	0		0	0															
H26	0		0	0															
H27	0		0	0															
H28	0	▲ 76,942		▲ 76,942															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	77,208	▲ 76,942	266	0															
15	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	嬉石松原	市	市	直接	完了	163,687	H24~H25						H23
														H24	129,832		122,765	7,067	
														H25	0	▲ 7,066	0	▲ 7,066	
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28	0		0	0	
														H29		▲ 1		▲ 1	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	129,832	▲ 7,067	122,765	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	17	-	5	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計 画案作成事業)	平田	市	市	直接	完了	202,298	H24～H25	H23	0		0	0	H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1 月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり
														H24	203,340		151,724	51,616	
														H25	0	▲ 51,615	0	▲ 51,615	
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28	0		0	0	
														H29		▲ 1		▲ 1	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	203,340	▲ 51,616	151,724	0	
														17	D	-	20	-	
H24	33,375		9,024	24,351															
H25	24,750		21,456	3,294															
H26	0		2,915	▲ 2,915															
H27	0		0	0															
H28	0		0	0															
H29		▲ 24,730		▲ 24,730															
H30				0															
R1				0															
R2			▲ 136	136															
R3				0															
R4				0															
累計	58,125	▲ 24,730	33,259	136															
18	D	-	21	-	1	釜石東部市街 地污水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	完了	779,719	H24～H30						H23
														H24	37,500		23,316	14,184	
														H25	300,000		90,483	209,517	
														H26	0		8,076	▲ 8,076	
														H27	135,000		255,330	▲ 120,330	
														H28	0	160,782	124,039	36,743	
														H29	0		61,236	▲ 61,236	
														H30			22,309	▲ 22,309	
														R1		▲ 48,493		▲ 48,493	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	472,500	112,289	584,789	0	
														19	D	-	21	-	2
H24	11,250		4,467	6,783															
H25	135,000		18,428	116,572															
H26	0		65,471	▲ 65,471															
H27	210,000		278,489	▲ 68,489															
H28	297,857		226,001	71,856															
H29	0		22,134	▲ 22,134															
H30			6,045	▲ 6,045															
R1		▲ 11,708	526	▲ 12,234															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	654,107	▲ 11,708	621,561	20,838															

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
20	D	-	22	-	1	都市公園事業 (片岸)(調査 等)	片岸	市	市	直接	完了	39,550	H24	~	R2	H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 28年6月:不動産価格鑑定評価業務発注 29年6月~不動産鑑定、29年7月~測量調査業務発注 30年12月~測量調査業務金額変更 2年12月~用地測量業務、3年3月完了
																H24	29,662		6,516	23,146	
																H25	0		0	0	
																H26	0		0	0	
																H27	0		0	0	
																H28	0		377	▲ 377	
																H29			8,618	▲ 8,618	
																H30			6,091	▲ 6,091	
																R1			0	0	
																R2			2,414	▲ 2,414	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	29,662	0	24,016	5,646	
21	D	-	22	-	2	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	完了	466,898	H24	~	H30	H23	0		0	0	30年1月~用地買収 用地買収完了~31年3月
																H24	280,000		0	280,000	
																H25	0		0	0	
																H26	0		0	0	
																H27	0		0	0	
																H28	0		0	0	
																H29			42,386	▲ 42,386	
																H30	31,265		268,877	▲ 237,612	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	311,265	0	311,263	2	
22	D	-	22	-	3	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	廃止	21,530	H24	~	H29	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価 業務発注。 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 27年10月設計業務委託 29年2月:設計業務委託
																H24	9,885		8,876	1,009	
																H25	0		3	▲ 3	
																H26	0		2	▲ 2	
																H27	27,823		18,824	8,999	
																H28	0		▲ 11,556	11,556	
																H29		▲ 21,561	▲ 2	▲ 21,559	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	37,708	▲ 21,561	16,147	0	
23	D	-	22	-	4	都市公園事業 (水海)(用地)	水海	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H29	H23	0		0	0	
																H24	72,000		0	72,000	
																H25	0		0	0	
																H26	0		0	0	
																H27	0		0	0	
																H28	0		0	0	
																H29		▲ 72,000		▲ 72,000	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	72,000	▲ 72,000	0	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	22	-	5	都市公園事業 (東部)(調査 等)	東部	市	市	直接	完了	8,416	H24 ~ H25	H23	0		0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測量 調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。
														H24	8,047		7,782	265	
														H25	0		▲ 1,470	1,470	
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28	0	▲ 1,735		▲ 1,735	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	8,047	▲ 1,735	6,312	0	
25	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	完了	114,288	H24 ~ H28	H23	0		0	24年7月実施設計業務委託発注。 25年1月~用地買収。 25年4月~用地買収,6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団 地造成業務,7月配水管布設工事を発注。 26年7月用地買収,9月補助金交付決定	
														H24	103,950		12,800		91,150
														H25	4,812		85,612		▲ 80,800
														H26	0		1,824		▲ 1,824
														H27	0		0		0
														H28	0		▲ 234		234
														H29		▲ 8,760			▲ 8,760
														H30			▲ 2,384		2,384
														R1					0
														R2					0
														R3					0
														R4					0
														累計	108,762	▲ 8,760	97,618		2,384
26	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	完了	776,475	H23 ~ H30	H23	14,655		14,655	0	24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業 務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業 務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業 務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩 25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月 測量調査設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測 量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託
														H24	567,701		346,029	221,672	
														H25	0		130,838	▲ 130,838	
														H26	0		4,663	▲ 4,663	
														H27	0		▲ 74,186	74,186	
														H28	0		56	▲ 56	
														H29		▲ 1,056		1,056	
														H30			88	▲ 88	
														R1				0	
														R2			▲ 14,655	14,655	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	582,356	0	554,804	27,552	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4																	
29	◆	D	-	4	-	2	-	1	スマートコミュニティ推進事業	箱崎・天神・花露辺・東部	市	市	直接	完了	9,985	H24 ~ H24	H23	0		0	24年8月業務委託発注。
																	H24	8,000		7,988	
																	H25	0		0	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28	0		0	
																	H29		▲ 12	▲ 12	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	8,000	▲ 12	7,988	
																	30	◆	D	-	
H24	23,680		12,343																		
H25	0		0																		
H26	0		0																		
H27	0		0																		
H28	0	▲ 11,337	▲ 11,337																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2		▲ 2,343	2,343																		
R3			0																		
R4			0																		
累計	23,680	▲ 11,337	10,000																		
31	◆	D	-	20	-	1	-	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	32,153	H24 ~ H26					H23
																	H24	140,800		2,604	
																	H25	0		0	
																	H26	0		23,119	
																	H27	0		0	
																	H28	0	▲ 115,077	▲ 115,077	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	140,800	▲ 115,077	25,723	
																	41		D	-	1
H24	24,750		0																		
H25	90,750		0																		
H26	156,750		0																		
H27	0		0																		
H28	0	▲ 272,250	▲ 272,250																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
R4			0																		
累計	272,250	▲ 272,250	0																		

区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	H24	~	H29	H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中	
																H24	24,750	18,150	6,600		
																H25	206,250	13,627	192,623	25年6月用地買収開始、実施中	
																H26	20,625	131,868	▲ 111,243	26年6月工事発注、実施中	
																H27	0	27,428	▲ 27,428	26年度に引き続き工事を実施中	
																H28	0	▲ 14,327	1,351	▲ 15,678	27年度に引き続き工事を実施中
																H29			0	事業完了	
																H30		▲ 44,874		▲ 44,874	
																R1			0		
																R2			0		
																R3					
																R4					
																累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0	
																43	D	-	1	-	6
H24	24,750	7,425	17,325																		
H25	156,750	9,202	147,548	25年9月用地測量発注、実施中																	
H26	74,250	65,126	9,124	26年9月工事発注、実施中																	
H27	0	105,925	▲ 105,925	26年度に引き続き工事を実施中																	
H28	128,700	43,979	102,551	70,128	27年度に引き続き工事を実施中																
H29			57,427	▲ 57,427	28年度に引き続き工事を実施中																
H30			0																		
R1		▲ 80,773		▲ 80,773																	
R2			0																		
R3																					
R4																					
累計	384,450	▲ 36,794	347,656	0																	
44	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	1,942,568	H23	~	H25						
																H24	2,012,500	1,650,146	362,354	24年9月、本体工事発注。(126戸)	
																H25	402,500	39,625	362,875	H26年3月完成	
																H26	0		0		
																H27	0		0		
																H28	0		0		
																H29		▲ 783,741		▲ 783,741	
																H30		▲ 246,859		▲ 246,859	
																R1			0		
																R2			0		
																R3					
																R4					
																累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0	
																45	D	-	4	-	7
H24	704,375	425,085	279,290	24年9月、本体工事発注。(32戸)																	
H25	100,625	90,874	9,751	H26年3月完成																	
H26	0		0																		
H27	0		0																		
H28	0	▲ 348,975		▲ 348,975																	
H29			0																		
H30		▲ 33,986		▲ 33,986																	
R1			0																		
R2			0																		
R3																					
R4																					
累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0																	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,349,520	H24 ~ H28	H23	0		0	0	
														H24	905,625		1,588	904,037	
														H25	1,308,125		47,846	1,260,279	日向(30戸)設計終了
														H26	0		24,778	▲ 24,778	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了
														H27	0		1,106,609	▲ 1,106,609	片岸 工事中
														H28	0			0	片岸完成
														H29		▲ 482,855		▲ 482,855	
														H30		▲ 550,062		▲ 550,062	
														R1				0	
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821		12
47	D	-	4	-	9	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	12,022	H24 ~ H30	H23	0		0	0	
														H24	65,625			65,625	
														H25	0		10,500	▲ 10,500	6戸 H25.7契約
														H26	0		0	0	応募なし
														H27	0		0	0	応募なし
														H28	0		0	0	応募なし
														H29				0	応募なし
														H30		▲ 55,105		▲ 55,105	応募なし
														R1				0	
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	65,625	▲ 55,105	10,500		20
48	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	924,436	H24 ~ R2	H23	0		0	0	
														H24	15,828		0	15,828	
														H25	52,176		4,748	47,428	入居66戸分
														H26	0		41,347	▲ 41,347	入居86戸分
														H27	34,823		57,259	▲ 22,436	入居107戸分
														H28	56,732	147,188	56,466	147,454	入居112戸分
														H29		152,033	160,237	▲ 8,204	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
														H30	48,699		190,025	▲ 141,326	
														R1	149,108		146,504	2,604	
														R2	147,694	4,596	147,104	5,186	
														R3					
														R4					
														累計	505,060	303,817	803,690		5,187
49	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	117,013	H24 ~ R2	H23	0		0	0	平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。
														H24	2,430		0	2,430	
														H25	8,010		666	7,344	入居46戸分
														H26	0		6,189	▲ 6,189	入居60戸分
														H27	4,874		9,209	▲ 4,335	入居82戸分
														H28	8,458	24,983	8,839	24,602	入居90戸分
														H29		20,220	16,408	3,812	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
														H30		10,368	13,045	▲ 2,677	
														R1			18,312	▲ 18,312	
														R2	8,415		8,681	▲ 266	
														R3					
														R4					
														累計	32,187	55,571	81,349		6,409



(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	H24	～	H24	H23	0		0	0	
																	H24	2,160		0	2,160	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 2,160		▲ 2,160	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	2,160	▲ 2,160	0	0	
51	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	H24	～	H24	H23	0		0	0	
																	H24	1,200		0	1,200	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 1,200		▲ 1,200	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,200	▲ 1,200	0	0	
52	◆	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	H24	～	H24	H23	0		0	0	
																	H24	20,800		0	20,800	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 20,800		▲ 20,800	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	20,800	▲ 20,800	0	0	
53	◆	D	-	4	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	37,557	H24	～	H30	H23	0		0	0	
																	H24	28,800	▲ 264	0	28,536	
																	H25	3,840		8,782	▲ 4,942	平田、野田分完成
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		3,077	▲ 3,077	日向 完了、片岸・嬉石・松原 工事中
																	H28	0		9,210	▲ 9,210	片岸・松原完成、嬉石本体工事中
																	H29			7,696	▲ 7,696	嬉石完成
																	H30		▲ 2,000	1,281	▲ 3,281	両石完成
																	R1		▲ 330		▲ 330	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	32,640	▲ 2,594	30,046	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅システム改修事業	市内8ヶ所	県	県	直接	完了	1,330	H24	~	H24	H23	0		0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			H24	800	264	1,064	0
																			H25	0		0	0
																			H26	0		0	0
																			H27	0		0	0
																			H28	0		0	0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	800	264	1,064	0
55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	H23	~	H24	H23	160,000	133,416	26,584	完成(H24.6契約~H24.11完成)
																			H24	80,000	50,036	29,964	
																			H25	0	0	0	
																			H26	0		0	
																			H27	0		0	
																			H28	0	▲ 56,548	▲ 56,548	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	240,000	▲ 56,548	183,452	
58		D	-	1	-	7	-		道路事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H27	H23	0		0	
																			H24	74,059	0	74,059	
																			H25	38,750	0	38,750	
																			H26	26,190	0	26,190	
																			H27	0		0	
																			H28	0	▲ 138,999	▲ 138,999	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	138,999	▲ 138,999	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D	-	1	-	8	道路事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	1,611,180	H24 ~ R1	H23	0			0	24年8月鵜住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鵜住居2号線道路新設工事発注。 25年12月箱崎半島線道路新設工事発注。 26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。 27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。用地買収、物件補償完了 29年2月修正測量調査設計業務委託発注。 30年3月修正測量設計業務契約変更実施。 事業完了
														H24	204,274		140,269	64,005	
														H25	231,725		172,175	59,550	
														H26	812,665		766,867	45,798	
														H27			59,134	▲ 59,134	
														H28			96,141	▲ 96,141	
														H29			4,743	▲ 4,743	
														H30			0	0	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	1,248,664	0	1,239,329	9,335	
60	D	-	4	-	10	災害復興公営住宅建設事業	東部(天神町)	市	市	直接	完了	1,923,424	H24 ~ H28	H23	0			0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。 25年1月工事設計業務委託発注。40戸 こども園の建設工事契約(H26.3)、(住宅の譲渡契約はH26.8予定)。 27年2月こども園完成。(住宅の確定契約はH28.2予定) 概算契約済(翌年度繰越) 28年6月買取確定契約
														H24	1,134,862		138,310	996,552	
														H25	0		261,765	▲ 261,765	
														H26	0		33,424	▲ 33,424	
														H27	548,502		1,249,865	▲ 701,363	
														H28	0		▲ 370	370	
														H29				0	
														H30		▲ 369		▲ 369	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,683,364	▲ 369	1,682,994	1	
61	D	-	4	-	11	災害復興公営住宅建設事業	箱崎	市	市	直接	完了	956,994	H24 ~ R2	H23	0			0	24年11月工事設計業務委託発注。50戸 26年12月造成工事発注。 基本協定締結 28年8月買取確定契約 再アロケーションによる執行増 事業費精査による執行増
														H24	1,126,511		35,890	1,090,621	
														H25	0		0	0	
														H26	0		61,270	▲ 61,270	
														H27	0		524,475	▲ 524,475	
														H28	0	▲ 112,145	71,393	▲ 183,538	
														H29		▲ 71,996		▲ 71,996	
														H30		▲ 105,000		▲ 105,000	
														R1			83,458	▲ 83,458	
														R2			9,028	▲ 9,028	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,126,511	▲ 289,141	785,514	51,856	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	D	-	4	-	12	災害復興公営 住宅建設事業	室浜	市	市	直接	完了	228,931	H24	~	R1	H23	0		0	0	24年11月工事設計業務委託発注。20戸	
																H24	492,467		12,828	479,639		
																H25	0		0	0		
																H26	0		22,661	▲ 22,661		27年3月造成工事発注。
																H27	0		163,689	▲ 163,689		基本協定締結
																H28	0	▲ 96,250	▲ 37,817	▲ 58,433		28年6月買取確定契約
																H29		▲ 132,041		▲ 132,041		
																H30		▲ 63,861	35,000	▲ 98,861		再アロケーションによる執行増
																R1			1,695	▲ 1,695		再アロケーションによる執行増
																R2			▲ 2,699	2,699		事業費精査による執行減
																R3				0		
																R4				0		
																累計	492,467	▲ 292,152	195,357	4,958		
																63	D	-	4	-		13
H24	394,744		10,790	383,954																		
H25	0		500	▲ 500	基本計画完了																	
H26	0		56,173	▲ 56,173	27年3月造成工事発注。																	
H27	0		235,224	▲ 235,224	基本協定締結																	
H28	0		326	▲ 326	29年1月買取確定契約																	
H29		▲ 91,731		▲ 91,731																		
H30		▲ 3,500	▲ 8,549	5,049	再アロケーションによる執行減																	
R1				0																		
R2			▲ 1,561	1,561	事業費精査による執行減																	
R3				0																		
R4				0																		
累計	394,744	▲ 95,231	292,903	6,610																		
64	D	-	5	-	2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	完了	5,164,931	H24	~	R2						H23	
																H24	18,665		0	18,665		
																H25	70,200		0	70,200		
																H26	0		26,480	▲ 26,480		
																H27	240,949			240,949		
																H28	685,706		152,649	533,057		
																H29	753,237		1,589,627	▲ 836,390		
																H30	627,963	344,885	972,849	▲ 1		
																R1	967,371		967,371	0		
																R2	810,334		802,077	8,257		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	4,174,425	344,885	4,511,053	8,257		
																65	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低廉 事業
H24	2,265		0	2,265																		
H25	8,520		0	8,520																		
H26	0		3,415	▲ 3,415																		
H27	21,687			21,687																		
H28	62,792		12,558	50,234																		
H29	70,691		149,981	▲ 79,290																		
H30		81,603	81,603	0																		
R1	72,567		72,567	0																		
R2	72,798		66,198	6,600																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	311,320	81,603	386,322	6,601																		

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(室 浜)	室浜	市	市	直接	完了	477,900	H24 ~ R2	H23	0			0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
														H24	704,725		1,125,775	▲ 421,050	
														H25	390,250		0	390,250	
														H26	132,562		0	132,562	
														H27	0		▲ 779,799	779,799	H28.1公社事業完了
														H28	0	▲ 765,625	1,933	▲ 767,558	28年8月～移転補助交付
														H29	0		1,079	▲ 1,079	29年5月～移転補助交付
														H30	▲ 43,750	▲ 4,000	▲ 39,750	▲ 39,750	31年1月～施設整備工事発注
														R1		▲ 1,986		1,986	01年12月～用地買収
														R2		1,716		▲ 1,716	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事
														R3		0		0	
														R4		0		0	
														累計	1,227,537	▲ 809,375	344,718	73,444	
														67	D	-	23	-	4
H24	291,012		402,174	▲ 111,162															
H25	127,506		7,800	119,706	25年12月、26年3月用地買収。														
H26	80,500	963,389	0	1,043,889															
H27	0		1,052,433	▲ 1,052,433	協定変更(～H29.3)														
H28	0		2,050	▲ 2,050	29年3月～移転補助交付														
H29	0	▲ 216,204		216,204	29年5月～移転補助交付														
H30	▲ 8,750	▲ 121,977	▲ 130,727	▲ 130,727	31年3月～アロケーション精査														
R1		0		0															
R2		16,568		▲ 16,568	02年6月～復元測量、6月～防集補助金、8月～公園整備・構造物撤去工事														
R3		0		0															
R4		0		0															
累計	499,018	954,639	1,386,798	66,859															
68	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,127,393	H24 ~ R2						
														H24	1,001,826		0	1,001,826	
														H25	395,311		73,702	321,609	26年6月～用地買収、9月設計変更契約、10月～造成工事発注、27年2月～補償契約
														H26	207,812		575,717	▲ 367,905	27年4月～用地買収、5月～補償契約、7月～設計業務委託、2年3月～造成工事
														H27	0		92,692	▲ 92,692	28年6月～設計業務委託、28年9月～造成工事
														H28	0	▲ 262,500	17,669	▲ 280,169	29年5月～移転補助交付、7月～造成工事
														H29	▲ 312,230	129,036	▲ 441,266	▲ 441,266	30年5月～周辺整備工事、10月～設計業務委託発注
														H30	▲ 43,750	33,254	▲ 77,004	▲ 77,004	01年7月～用地買収、9月～周辺整備工事、12月～補償契約
														R1		▲ 61,591		61,591	02年4月～用地買収、6月～用地測量業務、8月～公園整備・構造物撤去工事
														R2		21,794		▲ 21,794	
														R3		0		0	
														R4		0		0	
														累計	1,604,949	▲ 618,480	882,273	104,196	
														69	D	-	23	-	6
H24	324,940		0	324,940															
H25	150,500		46,125	104,375	26年4月～用地買収、7月舗装工事発注、9月～補償契約、設計変更契約														
H26	53,812		237,435	▲ 183,623	27年4月～補償契約、5月～用地買収、6月補助金交付決定、7月～設計業務委託、26年2月～造成工事														
H27	0		43,039	▲ 43,039	28年5月～設計業務委託、用地買収、12月～移転補助交付														
H28	0	▲ 8,968		8,968	29年4月～移転補助交付、5月～測量業務委託														
H29	▲ 100,000	22,534	▲ 122,534	▲ 122,534	30年12月～周辺整備工事発注														
H30	▲ 43,750	▲ 270	▲ 43,480	▲ 43,480	01年10月～周辺整備工事														
R1	4,550	918		3,632	02年4月～周辺整備工事、6月～復元測量業務														
R2		21,811		▲ 21,811															
R3		0		0															
R4		0		0															
累計	533,802	▲ 143,750	362,624	27,428															

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	H24	R2																		
70	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(桑ノ 浜)	桑ノ浜	市	市	直接	完了	880,530	H24	R2	H23	0			0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
													H24	242,917		312,900	▲ 69,983			
													H25	71,312		0	71,312			
													H26	69,125	202,576	226	271,475	26年8月用地買収		
													H27	92,266		1,181	91,085	協定変更(～H29.3)、6月不動産鑑定		
													H28	92,267		280,791	▲ 188,524			
													H29			7,351	▲ 7,351	30年1月～移転補助交付		
													H30			136,359	▲ 136,359	31年3月～アロケーション精査		
													R1			0	0	01年3月～用地買収		
													R2			4,903	▲ 4,903	02年6月～復元測量、8月～公園整備・構造物撤去工事		
													R3			0	0			
													R4			0	0			
													累計	567,887	202,576	743,711	26,752			
71	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	完了	257,394	H24	R2	H23	0			0	
													H24	286,090		0	286,090			
													H25	204,750		20,210	184,540	25年10月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、物件移転補償。		
													H26	0		115,567	▲ 115,567	26年4月～用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成工事発注		
													H27	0		31,627	▲ 31,627	27年5月～補償契約、7月～設計業務委託、28年3月上旬水道工事		
													H28	0	▲ 175,000	0	▲ 175,000	28年10月～造成用地購入		
													H29			24,425	▲ 24,425	29年7月～造成工事、9月～測量調査委託		
													H30		▲ 52,500	▲ 3,956	▲ 48,544	30年10月～周辺整備工事発注		
													R1			0	0			
													R2		▲ 38,119	690	▲ 38,809	02年6月～復元測量		
													R3			0	0			
													R4			0	0			
													累計	490,840	▲ 265,619	188,563	36,658			
72	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(本 郷)	本郷	市	市	直接	完了	526,720	H24	R2	H23	0			0	
													H24	306,005		0	306,005			
													H25	116,375		172,868	▲ 56,493	25年9月～用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。		
													H26	38,500		243,979	▲ 205,479	26年4月～用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成工事発注		
													H27	0		24,830	▲ 24,830	27年6月～用地買収、7月～設計業務委託、10月～造成工事		
													H28	0		9,861	▲ 9,861	28年7月～移転補助交付		
													H29			▲ 14,374	14,374	29年6月～移転補助交付		
													H30			207	▲ 207	30年10月～周辺整備工事発注、6月～移転補助交付		
													R1			0	0			
													R2			6,882	▲ 6,882	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事		
													R3			0	0			
													R4			0	0			
													累計	460,880	0	444,253	16,627			
73	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(唐 丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	完了	233,072	H24	H28	H23	0			0	
													H24	433,160		0	433,160			
													H25	139,125		165,546	▲ 26,421	25年11月～用地買収。		
													H26	0		38,392	▲ 38,392	26年4月用地買収、補償契約		
													H27	0		0	0			
													H28	0	▲ 350,000		▲ 350,000			
													H29		▲ 18,347		▲ 18,347			
													H30			0	0			
													R1			0	0			
													R2			0	0			
													R3			0	0			
													R4			0	0			
													累計	572,285	▲ 368,347	203,938	0			

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
74	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(荒 川)	荒川	市	市	直接	完了	354,960	H24	~	R2	H23	0		0					
																H24	317,590		0	317,590				
																H25	169,750	45,990	123,760	25年11月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。				
																H26	42,000		92,028	▲ 50,028	26年4月~用地買収、7月~補償契約、9月設計変更契約、10月~造成工事発注			
																H27	0		124,461	▲ 124,461	27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、28年2月上水道工事			
																H28	0	▲ 131,250	22,742	▲ 153,992	28年11月~上水道工事			
																H29			2,952	▲ 2,952	29年9月~測量調査委託			
																H30	▲ 87,500	▲ 74,141	▲ 13,359		30年10月~周辺整備工事発注			
																R1			0	0				
																R2			2,994	▲ 2,994	02年6月~復元測量、7月~公園整備・構造物撤去工事			
																R3			0	0				
																R4			0	0				
																累計	529,340	▲ 218,750	217,026	93,564				
																78	◆	D	-	4	-	1	-	5
H24	9,637		0	9,637																				
H25	9,878	5,201	4,677	25年12月駐車場整備工事発注																				
H26	34,717		0	34,717																				
H27	0		2,560	▲ 2,560	復興住宅買取事業に伴い事業費按分																			
H28	0		27,754	▲ 27,754	復興住宅買取事業に伴い事業費按分																			
H29			10,446	▲ 10,446	復興住宅買取事業に伴い事業費按分																			
H30	▲ 8,271		▲ 8,271																					
R1			0	0																				
R2			0	0																				
R3			0	0																				
R4			0	0																				
累計	54,232	▲ 8,271	45,961	0																				
79	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害時発電機 整備事業	東部	市	市	直接	完了	19,697									
																H24	16,431		15,758	673	24年11月工事発注。			
																H25	0		0	0				
																H26	0		0	0				
																H27	0		0	0				
																H28	0	▲ 673		▲ 673				
																H29			0	0				
																H30			0	0				
																R1			0	0				
																R2			0	0				
																R3			0	0				
																R4			0	0				
																累計	16,431	▲ 673	15,758	0				
																80	◆	D	-	17	-	5	-	1
H24	224,000		221,306	2,694																				
H25	0		0	0																				
H26	0		0	0																				
H27	0		0	0																				
H28	0	▲ 2,694		▲ 2,694																				
H29			0	0																				
H30			0	0																				
R1			0	0																				
R2			0	0																				
R3			0	0																				
R4			0	0																				
累計	224,000	▲ 2,694	221,306	0																				

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	◆	D	-	17	-	2	-	1			完了	63,721	H24	~	H24	H23	0		0	24年8月用地買収。	
																H24	52,800		50,977	1,823	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28	0	▲ 1,823		▲ 1,823	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2			▲ 271	271	事業費精査による執行減
																R3				0	
																R4				0	
																累計	52,800	▲ 1,823	50,706	271	
																82	◆	D	-	17	-
H24	64,000		41,076	22,924																	
H25	63,626		52,234	11,392	25年7月工事(第2期)発注。⇒26年2月完了。																
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28	0	▲ 34,316		▲ 34,316																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	127,626	▲ 34,316	93,310	0																	
83	◆	D	-	22	-	1	-	1		完了	30,760	H24	~	H24	H23						
															H24	34,400		24,608	9,792		
															H25	0			0		
															H26	0			0		
															H27	0			0		
															H28	0	▲ 9,792		▲ 9,792		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	34,400	▲ 9,792	24,608	0		
															84	◆	D	-	23	-	7
H24	16,800		0	16,800																	
H25	0		2,894	▲ 2,894	26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。																
H26	0			0	桑ノ浜は平成28年度以降に実施																
H27	0			0	桑ノ浜は平成28年度に予算措置、事業実施予定																
H28	0		8,044	▲ 8,044																	
H29			▲ 1	1	29年7月桑ノ浜墓地完成。																
H30		▲ 5,863		▲ 5,863																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	16,800	▲ 5,863	10,937	0																	



(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
86	D	-	1	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	完了	240,709	H24	~	H30	H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中	
																H24	16,500	16,554	▲ 54		
																H25	82,500	17,173	65,327	25年5月用地買収開始、25年8月完了	
																H26	107,250	16,595	90,655	26年12月工事発注、実施中	
																H27	0	52,650	▲ 52,650	26年度に引き続き工事を実施中	
																H28	0	22,148	▲ 22,148	27年度に引き続き工事を実施中	
																H29		23,372	71,185	▲ 47,813	28年度に引き続き工事を実施中
																H30			2,280	▲ 2,280	工事完了、道路台帳整備完了、事業完了
																R1		▲ 31,037		▲ 31,037	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	206,250	▲ 7,665	198,585	0	
																88	★	F	-	2	-
H24	3,870,934	78,845	3,792,089																		
H25	1,056,117	3,812,684	▲ 2,756,567																		
H26	1,468,781	2,605,137	▲ 1,136,356																		
H27	7,148,413	1,559,601	5,588,812																		
H28	466,184	▲ 15,708	994,095	▲ 543,619																	
H29		▲ 282,914	1,849,966	▲ 2,132,880																	
H30		▲ 152,534	2,290,873	▲ 2,443,407																	
R1			255,996	▲ 255,996																	
R2		▲ 7,500	▲ 563,558	556,058																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	14,010,429	▲ 458,656	12,883,639	668,134																	
92	D	-	1	-	-	道路事業(東 部)	東部	市	市	直接	完了	1,382,105	H24	~	H29						
																H24	49,693	46,649	3,044	25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。	
																H25	258,567	557,442	▲ 298,875	25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。	
																H26	766,618	457,644	308,974	26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。	
																H27		9,395	▲ 9,395	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約	
																H28	0		0		
																H29			0		
																H30		▲ 3,748		▲ 3,748	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,074,878	▲ 3,748	1,071,130	0	
																93	D	-	4	-	-
H24	230,370	27,277	203,093																		
H25	645,054	▲ 186,576	0	458,478	事業間流用あり																
H26	0	29,304	▲ 29,304		26年12月造成工事発注。																
H27	0	173,110	▲ 173,110																		
H28	0	▲ 315,000	▲ 37,346	▲ 277,654	28年3月買取確定契約																
H29		▲ 50,000		▲ 50,000																	
H30		▲ 43,750	57,055	▲ 100,805																	
R1				0																	
R2			▲ 3,458	3,458	事業費精査による執行減																
R3				0																	
R4				0																	
累計	875,424	▲ 595,326	245,942	34,156																	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
94	D	-	4	-	-	災害復興公営住宅建設事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	907,681	H24～H29	H23	0			0	25年1月土地画地評価格算定業務委託発注。
														H24	369,250	17,727	351,523	25年3月測量調査業務委託発注。40戸	
														H25	754,247	101,253	652,994	用地売買契約締結	
														H26	0	707,261	▲ 707,261	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)	
														H27	0	▲ 32,020	32,020	事業費按分による調整	
														H28	0	▲ 329,276	▲ 329,276		
														H29		▲ 4,281	4,281		
														H30					
														R1		▲ 1	1	基金戻入に係る端数処理のため、1千円減額	
														R2					
														R3					
														R4					
														累計	1,123,497	▲ 329,276	789,939	4,282	
95	D	-	4	-	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	完了	106,954	H24～H26	H23	0			0	24年11月工事設計業務委託発注。10戸
														H24	176,575	7,316	169,259		
														H25	117,311	7,530	109,781	用地売買契約締結	
														H26	0	78,739	▲ 78,739	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。	
														H27	0				
														H28	0	▲ 200,301	▲ 200,301		
														H29					
														H30					
														R1					
														R2		▲ 465	465	事業費精査による執行減	
														R3					
														R4					
														累計	293,886	▲ 200,301	93,120	465	
96	D	-	4	-	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	496,140	H24～H29	H23	0			0	24年11月設計業務委託発注。80戸
														H24	87,500	54,469	33,031		
														H25	1,507,342	95,552	1,411,790	用地売買契約締結	
														H26	0	15,147	▲ 15,147	26年12月URと実務業務委託契約。	
														H27	0				
														H28	0	▲ 695,233	▲ 63,916	▲ 631,317	29年1月仮譲渡契約
														H29		▲ 300,000	332,872	▲ 632,872	29年9月買取確定契約
														H30		▲ 165,485		▲ 165,485	
														R1					
														R2					
														R3					
														R4					
														累計	1,594,842	▲ 1,160,718	434,124	0	
97	D	-	13	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	嬉石等	市	市	直接	完了	423,293	H24～R2	H23	0			0	
														H24	19,488		19,488		
														H25	604,896	42,975	561,921		
														H26	0	107,139	▲ 107,139		
														H27	0	22,126	▲ 22,126		
														H28	0	37,980	▲ 37,980		
														H29		30,929	▲ 30,929		
														H30		▲ 306,914	13,037	▲ 319,951	
														R1			12,805	▲ 12,805	
														R2			▲ 52,429	52,429	
														R3					
														R4					
														累計	624,384	▲ 306,914	214,562	102,908	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
98	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24	H23	0		0	0	
																	H24	182,580		0	182,580	
																	H25	0	▲ 182,580	0	▲ 182,580	D-17-10へ事業間流用
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	182,580	▲ 182,580	0	0	
																	99	D	-	17	-	7
H24	412,539		0	412,539																		
H25	0	▲ 412,539	0	▲ 412,539	D-17-11へ事業間流用																	
H26	0		0	0																		
H27	0		0	0																		
H28	0		0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			0	0																		
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	412,539	▲ 412,539	0	0																		
100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊急 防災空地整備 事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24						
																	H24	158,816		0	158,816	
																	H25	0	▲ 158,816	0	▲ 158,816	D-17-12へ事業間流用
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	158,816	▲ 158,816	0	0	
																	101	D	-	17	-	9
H24	227,743		0	227,743																		
H25	0	▲ 227,743	0	▲ 227,743	D-17-13へ事業間流用																	
H26	0		0	0																		
H27	0		0	0																		
H28	0		0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			0	0																		
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	227,743	▲ 227,743	0	0																		

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	H24	R2																		
102	D	-	21	-	3	雨水ポンプ施設建設事業	東部等	市	市	直接	完了	4,352,256	H24	R2	H23	0			0	24年12月設計業務委託発注。
													H24	7,500		3,386	4,114			
													H25	37,500		36,450	1,050	26年3月工事発注		
													H26	26,250		13,493	12,757	26年6月、設計業務委託発注		
													H27	165,000		124,196	40,804	27年～用地取得		
													H28	257,055	1,873,057	298,722	1,831,390	28年9月 工事委託		
													H29	0		973,058	▲ 973,058	工事進捗中		
													H30		897,829	1,352,014	▲ 454,185	工事進捗中		
													R1			448,288	▲ 448,288	工事進捗中		
													R2			▲ 136,267	136,267	2年7月完成		
													R3				0			
													R4				0			
													累計	493,305	2,770,886	3,113,340	150,851			
103	D	-	23	-	12	防災集団移転促進事業(両石)	両石	市	市	直接	完了	2,870,525	H24	R2	H23	0			0	
													H24	1,380,400		0	1,380,400			
													H25	1,316,437		193,796	1,122,641	25年8月～用地買収、26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整備工事発注。		
													H26	0		2,169,498	▲ 2,169,498	26年4月～用地買収、6月～補償契約、9月設計変更契約、10月～造成工事発注		
													H27	0		155,305	▲ 155,305	27年4月～用地買収、補償契約、7月～設計業務委託、11月～造成工事(複数年契約)		
													H28	0	415,625	355,055	60,570	28年4月～補償契約、5月～用地買収、6月～造成工事		
													H29			183,100	▲ 183,100	29年5月～造成工事、7月～移転補償、8月～測量調査委託		
													H30		▲ 612,500	▲ 691,260	78,760	30年7月～用地買収、8月～移転補助交付		
													R1	11,748		53,446	▲ 41,698	31年4月～移転補助交付、9月～周辺整備工事、2月～水路整備工事		
													R2			53,197	▲ 53,197	02年6月～用地測量・復元測量、7月～擁壁設置工事、9月～流末水路整備、11月～用地買収		
													R3				0			
													R4				0			
													累計	2,708,585	▲ 196,875	2,472,137	39,573			
104	D	-	23	-	13	防災集団移転促進事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	1,029,502	H24	R2	H23	0			0	
													H24	1,431,342		0	1,431,342			
													H25	1,111,687		122,625	989,062	25年8月測量調査設計業務委託発注。10月～用地買収。		
													H26	0	▲ 1,165,965	312,252	▲ 1,478,217	26年4月～不動産鑑定業務発注、5月～用地買収、6月～補償契約、10月～造成工事発注		
													H27	0		261,596	▲ 261,596	27年5月～用地買収、7月～設計業務委託、補償契約、8月～造成工事(複数年契約)		
													H28	0	▲ 262,500	116,563	▲ 379,063	27年7月～造成工事		
													H29		▲ 100,000	▲ 4,406	▲ 95,594	29年4月～移転補助交付、9月～測量調査委託		
													H30		▲ 113,750	21,813	▲ 135,563	30年10月～周辺整備工事発注、4月～用地買収		
													R1			5,959	▲ 5,959	01年9月～用地買収		
													R2			10,766	▲ 10,766	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事		
													R3				0			
													R4				0			
													累計	2,543,029	▲ 1,642,215	847,168	53,646			

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
106	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里金石 線 室浜 の2	県	県	直接	完了	2,561,874	H24	~	R1	H23	0		0	24年10月詳細設計発注、実施中				
																H24	49,500	49,500	0					
																H25	49,500	22,034	27,466	25年6月用地測量発注、実施中				
																H26	618,750	211,689	407,061	26年10月に工事発注、実施中				
																H27	660,000	847,934	▲ 187,934	26年度に引続き工事を実施中				
																H28	416,066	283,848	753,667	▲ 53,753	27年度に引続き工事を実施中			
																H29		85,880	177,275	▲ 91,395	28年度に引続き工事を実施中			
																H30			4,267	▲ 4,267	工事完了、道路台帳整備実施中			
																R1		▲ 50,000		▲ 50,000	事業完了			
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	1,793,816	319,728	2,066,366	47,178				
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	H24	~	H27	H23	0		0		
																			H24	1,200	247	953		
																			H25	1,200	1,178	22	平成25年度11回開催＋住まいの展示会	
																			H26	0	975	▲ 975	平成26年度18回開催＋住まいの展示会	
																			H27	0		0		
																			H28	0		0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	2,400	0	2,400	0	
114	D	-	1	-	12	-	-	-	道路事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	173,530	H24	~	H30	H23	0		0		
																			H24	13,221		0	13,221	
																			H25	121,264		16,570	104,694	25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。
																			H26			28,361	▲ 28,361	26年9月【線】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。
																			H27			51,238	▲ 51,238	27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償完了
																			H28			31,836	▲ 31,836	28年12月唐丹20号線道路改良工事(その3)発注。用地買収、物件補償完了
																			H29			0	0	
																			H30			3,808	▲ 3,808	30年8月唐丹20号線道路改良工事に係る導送配水管布設替工事(他課施工)発注、9月完成。
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	134,485	0	131,813	2,672	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5								1	2							
115	D	-	4	-	18	災害復興公営住宅建設事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	129,674	H25	~	H28	H23	0		0	0	用地売買契約締結 用地売買契約締結 建設は県事業。用地買収のみで完了
																H24	0		0	0	
																H25	1,581,181		109,801	1,471,380	
																H26	0		3,665	▲ 3,665	
																H27	0			0	
																H28	0	▲ 1,467,713		▲ 1,467,713	
																H29		▲ 2		▲ 2	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,581,181	▲ 1,467,715	113,466	0	
116	D	-	4	-	19	災害復興公営住宅建設事業(荒川)	荒川	市	市	直接	完了	264,138	H25	~	H30	H23	0		0	0	基本計画完了。事業間流用あり。 26年12月造成工事発注。 28年3月買取確定契約
																H24	0		0	0	
																H25	616,462	▲ 44,092	3,288	569,082	
																H26	0		20,280	▲ 20,280	
																H27	0		121,948	▲ 121,948	
																H28	0	▲ 315,000	▲ 10,139	▲ 304,861	
																H29		▲ 2		▲ 2	
																H30		▲ 26,250	75,066	▲ 101,316	
																R1				0	
																R2			▲ 3,389	3,389	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	616,462	▲ 385,342	207,052	24,068	
117	D	-	4	-	20	災害復興公営住宅建設事業(仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	H25	~	H25	H23	0		0	0	人居希望者なしのため、整備計画を変更
																H24	0		0	0	
																H25	35,584		0	35,584	
																H26	0		0	0	
																H27	0			0	
																H28	0	▲ 35,584		▲ 35,584	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	35,584	▲ 35,584	0	0	
118	D	-	9	-	1	小規模住宅地区改良事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	110,088	H25	~	H29	H23	0		0	0	29年11月~移転補償契約
																H24	0		0	0	
																H25	76,666		0	76,666	
																H26	0		0	0	
																H27	0		0	0	
																H28	0			0	
																H29			73,392	▲ 73,392	
																H30		▲ 3,274		▲ 3,274	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	76,666	▲ 3,274	73,392	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
119	D	-	9	-	2	小規模住宅地区改良事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	44,998	H25	~	H26	H23	0			0	27年2月補償契約	
																H24	0			0		
																H25	30,000			0		30,000
																H26	0		29,999	▲ 29,999		0
																H27	0					0
																H28	0					0
																H29		▲ 1		▲ 1		0
																H30						0
																R1						0
																R2						0
																R3						0
																R4						0
																累計	30,000	▲ 1	29,999			0
120	D	-	9	-	3	小規模住宅地区改良事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	27,216	H25	~	H28	H23	0			0	27年6月補償契約	
																H24	0			0		
																H25	47,333			0		47,333
																H26	0					0
																H27	0		18,146	▲ 18,146		0
																H28	0		▲ 2	▲ 2		0
																H29		▲ 29,189		▲ 29,189		0
																H30						0
																R1						0
																R2						0
																R3						0
																R4						0
																累計	47,333	▲ 29,189	18,144			0
121	D	-	17	-	10	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	3,967,496	H25	~	R2	H23	0			0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3) 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調査委託発注。11月~用地買収。 27年3月URとの協定変更(~H28.3) 27年5月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3) 28年4月~補償契約 29年4月~補償契約 30年4月~補償契約、12月協定変更(~H32.3) 31年4月~補償契約、~2年3月UR委託完了 3年3月完了	
																H24	0		1,208,325	▲ 1,208,325		0
																H25	395,250	304,157	174,893	524,514		0
																H26	777,508		340,281	437,227		0
																H27	484,319		127,493	356,826		0
																H28	0	261,473	0	261,473		0
																H29		431,070	▲ 108,598	539,668		0
																H30	245,815	628,526	▲ 382,711	▲ 382,711		0
																R1	76,026		496,022	▲ 419,996		0
																R2			40,496	▲ 40,496		0
																R3						0
																R4						0
																累計	1,978,918	996,700	2,907,438			68,180

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
122	D	-	17	-	11	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)(鵜住 居)	鵜住居	市	市	直接	完了	11,447,478	H25 ~ R2	H23	0			0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3) 25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。9月~不動産価格 鑑定評価業務発注。11月文化財調査委託発注。26年1月~用地 買収。 26年4月~用地買収、10月~補償契約。27年3月URとの協定変更(~H28.3) 27年4月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3) 28年4月~補償契約 29年4月~補償契約 30年4月~補償契約、12月協定変更(~H32.3) ~2年3月UR委託完了 3年3月完了
														H24	0	3,921,150	▲ 3,921,150		
														H25	1,352,175	568,409	704,971	1,215,613	
														H26	3,040,835		1,930,857	1,109,978	
														H27	1,839,855		223,281	1,616,574	
														H28	0	291,757	0	291,757	
														H29		943,135	▲ 304,165	1,247,300	
														H30	443,011		645,720	▲ 202,709	
														R1	106,428		1,081,724	▲ 975,296	
														R2			187,330	▲ 187,330	
														R3				0	
R4				0															
累計	6,782,304	1,803,301	8,390,868	194,737															
123	D	-	17	-	12	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	4,078,687	H25 ~ R2	H23	0			0	25年9月~用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月~物件 移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。 26年4月~補償契約、7月~設計業務発注、10月~造成工事発注 27年4月~補償契約、6月~設計業務委託、10月~造成工事 28年4月~補償契約、6月~造成工事 29年4月~補償契約、5月~造成工事 補償契約、造成工事完了~30年7月 事業再開し、2年度において公園工事施工 3年3月完了
														H24	0	0	0		
														H25	695,932	165,882	280,965	580,849	
														H26	1,872,265		2,260,184	▲ 387,919	
														H27	924,933		32,884	892,049	
														H28	0		510,770	▲ 510,770	
														H29		▲ 600,000	▲ 59,186	▲ 540,814	
														H30			▲ 76,927	76,927	
														R1			0	0	
														R2			54,588	▲ 54,588	
														R3				0	
R4				0															
累計	3,493,130	▲ 434,118	3,003,278	55,734															
124	D	-	17	-	13	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)(平田)	平田	市	市	直接	完了	7,440,919	H25 ~ R3	H23	0			0	25年6月~用地買収、9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月 ~物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整備 工事発注。 26年4月~補償契約、6月~建物調査発注、11月~造成工事発注 27年4月~補償契約、10月~造成工事 28年4月~補償契約、8月~造成工事 29年4月~補償契約、10月~水門工事 30年4月~補償契約、1月~造成工事 元年6月~補償契約、3月~造成工事 3年2月造成工事完了。~3年7月、水門工事。 3年8月水門工事完了、4年3月事業完了
														H24	0	0	0		
														H25	1,176,000	279,358	526,427	928,931	
														H26	1,833,443		1,022,217	811,226	
														H27	2,184,636		1,263,671	920,965	
														H28	0		468,120	▲ 468,120	
														H29			1,188,886	▲ 1,188,886	
														H30	97,500		667,197	▲ 569,697	
														R1	9,750		140,624	▲ 130,874	
														R2			▲ 41,759	41,759	
														R3			116,216	▲ 116,216	
R4				0															
累計	5,301,329	279,358	5,351,599	229,088															



(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
125	◆	D	-	4	-	10	-	2	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	68,762	H25 ~ H27	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	45,312		7,576	37,736	設計業務委託発注
																	H26	11,699		43,326	▲ 31,627	26年11月工事発注
																	H27	0		4,108	▲ 4,108	28年2月工事竣工・引渡
																	H28	0	▲ 2,000		▲ 2,000	
																	H29		▲ 1		▲ 1	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	57,011	▲ 2,001	55,010	0	
126	D	-	21	-	4	-	-	-	鵜住居地区公共下水道事業	鵜住居・片岸	市	市	直接	完了	619,961	H25 ~ R1	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	315,000		67,500	247,500	25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注
																	H26	0		115,872	▲ 115,872	26年6月 用地取得
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29	0	149,970	50,099	99,871	29年8月・11月・30年2月・3月工事発注
																	H30			122,909	▲ 122,909	30年7月完成、30年7月・10月・31年3月工事発注
																	R1			82,690	▲ 82,690	2年3月完成
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	315,000	149,970	439,070	25,900	
127	D	-	21	-	5	-	-	-	平田地区公共下水道事業	平田	市	市	直接	完了	215,000	H25 ~ H30	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	71,250		15,714	55,536	25年12月設計業務委託発注
																	H26	0		0	0	
																	H27	90,000		96,260	▲ 6,260	27年6月工事発注 28年6月工事完了
																	H28	0		1,647	▲ 1,647	
																	H29	0		1,933	▲ 1,933	29年11月設計業務委託発注
																	H30			18,704	▲ 18,704	30年11月設計業務委託完了、30年9月・10月工事発注・31年3月完成
																	R1			▲ 91	91	2年3月精査完了
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	161,250	0	134,167	27,083	
131	D	-	4	-	21	-	-	-	災害復興公営住宅建設事業	東部(中心部)	市	市	直接	完了	12,894,550	H25 ~ H30	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	1,713,303		177,559	1,535,744	用地売買契約締結
																	H26	6,280,331		95,561	6,184,770	用地売買契約締結
																	H27	0		7,695,332	▲ 7,695,332	基本協定締結(12団地)
																	H28	0	2,004,840	1,208,301	796,539	概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地)
																	H29			1,983,694	▲ 1,983,694	概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地)
																	H30	1,161,973	122,282	83,851	1,200,404	買取確定契約(2団地)、土地購入費及び物件補償費ほか
																	R1				0	
																	R2			▲ 1,039	1,039	事業費精査による執行減
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	9,155,607	2,127,122	11,243,259	39,470	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
132	D	-	4	-	22	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	完了	404,337	H25	~	H30	H23	0			0	基本計画完了 27年3月造成工事発注。 基本協定締結 29年2月買取確定契約			
																H24	0			0				
																H25	198,878		4,584	194,294				
																H26	66,809		41,380	25,429				
																H27	0		184,275	▲ 184,275				
																H28	0	158,106	183,100	▲ 24,994				
																H29			▲ 10,742	10,742				
																H30		▲ 70,000	▲ 77,082	7,082				
																R1				0				
																R2			▲ 10,780	10,780				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	265,687	88,106	314,735	39,058				
																133	D	-	4	-		23	災害復興公営 住宅建設事業	両石
H24	0			0																				
H25	329,498		7,734	321,764																				
H26	1,340,164		0	1,340,164																				
H27	0		184,275	▲ 184,275																				
H28	0		▲ 184,276	184,276																				
H29		▲ 100,000	1,278,789	▲ 1,378,789																				
H30		▲ 220,392	▲ 1,984	▲ 218,408																				
R1		▲ 84,960	▲ 109,255	24,295																				
R2			▲ 109,319	109,319																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	1,669,662	▲ 405,352	1,065,964	198,346																				
134	D	-	4	-	24	災害復興公営 住宅建設事業	鶉住居 (中心部)	市	市	直接	完了	3,913,999	H25	~	H30						H23			
																H24	0			0				
																H25	840,623		177,559	663,064				
																H26	2,101,603		214,039	1,887,564				
																H27	0		2,308,040	▲ 2,308,040				
																H28	0	482,523	▲ 972,232	1,454,755				
																H29			1,697,340	▲ 1,697,340				
																H30			▲ 24,034	24,034				
																R1				0				
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	2,942,226	482,523	3,400,712	24,037				
																135	◆	D	-	15	-	2	-	1
H24	0			0																				
H25	443,328		443,328	0																				
H26	0			0																				
H27	0			0																				
H28	0			0																				
H29	0			0																				
H30	0			0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	443,328	0	443,328	0																				

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	13	まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	完了	281,204	H24	R1	H23	0			0		
													H24	0			0				
													H25	74,250			31,845		42,405		25年10月工事発注、工事実施中
													H26	173,250			90,941		82,309		25年度に引き続き、工事実施中
													H27	4,125			42,892		▲ 38,767		26年度に引き続き工事を実施中
													H28	0			58,066		▲ 58,066		区画整理事業負担金
													H29						0		
													H30				▲ 7,881		▲ 7,881		
													R1				▲ 11,750		1,806	▲ 13,556	事業完了
													R2						0		
													R3						0		
													R4						0		
													累計	251,625	▲ 19,631	225,550	6,444				
138	D	-	1	-	1	道路事業(箱 崎白浜地区) 【補助率変更 分】	箱崎白浜	市	市	直接	完了	334,697	H27	H29	H23	0			0		
													H24	0			0				
													H25	0			0				
													H26	0			0				
													H27	230,888			192,815		38,073		27年7月～用地買収、補償契約、10月～造成工事
													H28	0			40,039		11,929		28年5月～設計業務委託、29年1月～造成工事
													H29				63,014		▲ 63,014		29年5月～測量調査委託、6月～道路新設工事
													H30				▲ 3,169		▲ 3,169		
													R1						0		
													R2						0		
													R3						0		
													R4						0		
													累計	230,888	36,870	267,758	0				
139	D	-	1	-	8	道路事業(鶴 住居)【補助率 変更分】	鶴住居	市	市	直接	完了	1,688,820	H24	R1	H23	0			0		
													H24	0			0				
													H25	0			0				
													H26	320,160			514,791		▲ 194,631		26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。
													H27	542,423			87,796		454,627		27年6月事業認定資料作成業務委託発注。9月物件調査業務委託発注。H28年1月泉沢屋敷遺跡埋文調査発注。用地買収、物件補償完了
													H28	358,343			149,817		208,526		29年3月箱崎半島線道路新設工事(その8)発注。用地買収、物件補償完了
													H29				130,129		450,619		▲ 320,490
													H30				103,510		▲ 103,510		31年2月箱崎半島線道路新設工事(その13)発注。用地買収、物件補償。箱崎半島線道路新設工事(その11、12)31年3月完成。
													R1				36,727		▲ 36,727		箱崎半島線道路新設工事(その13)令和元年6月工事完成。
													R2						0		
													R3						0		
													R4						0		
													累計	1,220,926	130,129	1,343,260	7,795				

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
140	D	-	1	-	10	-	道路事業(東 部)【補助率変 更分】	東部	市	市	直接	完了	837,258	H24 ~ H29	H23				0	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年5月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26	241,004			241,004	
															H27	103,530		313,167	▲ 209,637	
															H28	0	330,613		330,613	
															H29			356,639	▲ 356,639	
															H30		▲ 5,341		▲ 5,341	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	344,534	325,272	669,806	0	
141	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	701,913	H25 ~ R2	H23	0			0	
															H24	0			0	
															H25	432,304		39,918	392,386	
															H26	0		32,183	▲ 32,183	
															H27	0		129,971	▲ 129,971	
															H28	0	83,960	67,341	16,619	
															H29			51,178	▲ 51,178	
															H30		45,265	35,887	9,378	
															R1			51,949	▲ 51,949	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	432,304	129,225	408,427	153,102	
142	◆	D	-	17	-	10	宅地整備事業 (片岸・鶴住居 地区)	片岸・鶴 住居	市	市	直接	完了	7,481,723	H25 ~ R1	H23	0			0	27年3月URとの協定変更契約(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3) 30年12月協定変更(~H32.3) ~2年3月事業完了
															H24	0		0	0	
															H25	334,400		0	334,400	
															H26	1,138,267		2,450,341	▲ 1,312,074	
															H27	977,674		0	977,674	
															H28	0		0	0	
															H29	1,626,995	1,412,105	383,104	2,655,996	
															H30	333,166		883,104	▲ 549,938	
															R1	162,768		2,111,288	▲ 1,948,520	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	4,573,270	1,412,105	5,827,837	157,538	
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	0	H25 ~ H27	H23	0			0	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中
															H24	0		0	0	
															H25	33,000		0	33,000	
															H26	8,250		0	8,250	
															H27	0		0	0	
															H28	0	▲ 41,250		▲ 41,250	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	41,250	▲ 41,250	0	0	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
145	D	-	21	-	6	-	鵜住居地区汚 水処理場整備 事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	完了	1,902,000	H26	~	H30	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	1,162,500		1,162,500		26年7月 発注
																	H27	0		0		
																	H28	311,550		261,809	49,741	28年9月 変更
																	H29	0		0	0	30年2月 工事完了
																	H30			▲ 5,744	5,744	31年3月 精算完了
																	R1					
																	R2					
																	R3					
																	R4					
																	累計	1,474,050	0	1,418,565	55,485	
																	146	◆	D	-	1	-
H24	0		0																			
H25	0		0																			
H26	156,234		21,888	134,346	26年4月 港町2号線道路整備工事発注																	
H27	10,909		139,755	▲ 128,846	H27年3月 不発弾探査完了																	
H28	0			0																		
H29		▲ 5,500		▲ 5,500																		
H30																						
R1																						
R2																						
R3																						
R4																						
累計	167,143	▲ 5,500	161,643	0																		
147	◆	D	-	15	-	2	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	完了	860,215	H26	~	R1						
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	200,000		163,604	36,396	
																	H27	240,000		161,346	78,654	
																	H28	218,576		215,535	3,041	28年10月 発注
																	H29	0	29,595	79,922	▲ 50,327	29年6月・8月 工事発注
																	H30			43,899	▲ 43,899	30年5月 工事発注・31年3月完成
																	R1			23,862	▲ 23,862	2年3月完成
																	R2					
																	R3					
																	R4					
																	累計	658,576	29,595	688,168	3	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	17	-															11	-
148	◆	D	-	17	-	11	-	1	鵜住居地区復興広場整備事業	鵜住居	市	市	直接	完了	1,654,500	H26 ~ H30	H23	0	0	0	土地鑑定評価業務のみ実施 27年5月 測量調査設計発注。27年10月 造成工事発注。28年完成予定。28年3月 釜石市土地開発基金から用地購入。 28年4月造成工事発注。28年5月事業用地購入。28年5月～3月物件移転補償。28年9月広場設計業務発注。29年3月広場工事発注。29年6月 屋外トイレ工事発注。 29年4月配電線路の移転に伴う補償金 30年7月31日屋外トイレ工事等完了により減額
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	45,324	194	45,130	
																	H27	164,458	351,162	▲ 186,704	
																	H28	1,113,816	825,172	288,644	
																	H29		147,070	▲ 147,070	
																	H30		▲ 1,127	1,127	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	1,323,598	0	1,322,471	
149	◆	D	-	17	-	11	-	2	仮置場整備事業	水海・平田	市	市	直接	完了	3,183,169	H26 ~ R2	H23	0	0	0	26年7月～仮置場整備工事発注 27年5月～仮置場整備工事(複数年契約) 28年4月～仮置場整備工事 29年4月～仮置場整備工事 30年4月～仮置場整備工事 31年4月～仮置場整備工事 02年4月～仮置場整備工事、7月～植樹業務委託
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	487,065	450,633	36,432	
																	H27	1,332,840	844,520	488,320	
																	H28	0	7,680	▲ 7,680	
																	H29		319,933	▲ 319,933	
																	H30	260,095	149,386	110,709	
																	R1	466,533	384,781	81,752	
																	R2		387,986	▲ 387,986	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	2,546,533	0	2,544,919	
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鵜住居地区排水施設整備事業	鵜住居・片岸	市	市	直接	完了	3,698,484	H26 ~ R1	H23	0	0	0	26年8月 委託 28年4月 工事委託 29年4月工事委託 30年4月工事委託 2年3月完成
																	H24	0	0	0	
																	H25	0	0	0	
																	H26	406,400	406,323	77	
																	H27	884,800		884,800	
																	H28	18,400	320,470	▲ 302,070	
																	H29	1,412,800	20,000	895,162	
																	H30		155,200	966,231	
																	R1	61,187	362,763	▲ 301,576	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	2,783,587	175,200	2,950,949	

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
151	◆	D	-	17	-	13	-	1	平田地区排水 施設整備事業	平田	市	市	直接	完了	382,000	H26	~	R1	H23	0		0	
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	145,600		859	144,741
																			H27	160,000		86,820	73,180
																			H28	0		88,844	▲ 88,844
																			H29	0		33,414	▲ 33,414
																			H30			24,405	▲ 24,405
																			R1			4,204	▲ 4,204
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	305,600		0	238,546
																							67,054
27年10月 工事発注																							
28年 8月 工事発注																							
29年5月・30年1月 工事発注																							
30年11月・12月・31年2月 工事発注																							
2年3月完成																							
152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸町雨水排 水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	21,300	H26	~	H28	H23	0		0	
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	163,840		0	163,840
																			H27	0		5,077	▲ 5,077
																			H28	0		11,963	▲ 11,963
																			H29		▲ 146,800		▲ 146,800
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	163,840	▲ 146,800		17,040
																							0
27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注。																							
28年4月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注																							
153	◆	D	-	17	-	10	-	3	消防水利整備 事業(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	31,200	H26	~	H30	H23	0		0	
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	21,600		24,960	▲ 3,360
																			H27	3,360		0	3,360
																			H28	0			0
																			H29				0
																			H30			▲ 1,754	1,754
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	24,960		0	23,206
																							1,754
27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)																							
協定事業費内訳変更(~H29.3)																							
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備 事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	36,600	H26	~	H30	H23	0		0	
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	21,600		29,280	▲ 7,680
																			H27	7,680		0	7,680
																			H28	0			0
																			H29				0
																			H30			▲ 569	569
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			R4				0
																			累計	29,280		0	28,711
																							569
27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)																							
協定事業費内訳変更(~H29.3)																							

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備 事業(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	20,372	H26 ~ H29	H23	0			0	29年5月~造成工事
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	14,400		0	14,400	
																	H27	1,920			1,920	
																	H28	0			0	
																	H29			16,298	▲ 16,298	
																	H30		▲ 22		▲ 22	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	16,320	▲ 22	16,298	0	
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	23,400	H26 ~ R2	H23	0			0	29年12月~造成工事
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	14,400		0	14,400	
																	H27	4,320			4,320	
																	H28	0			0	
																	H29			8,753	▲ 8,753	
																	H30			0	0	
																	R1			7,674	▲ 7,674	
																	R2		▲ 1,040		1,040	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	18,720	0	15,387	3,333	
158		D	-	1	-	15	-		道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,222,565	H26 ~ H30	H23	0			0	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月~用地買収、補償契約 27年7月~補償契約、8月~用地買収、12月~道路新設工事(複数年契約) 29年3月~道路新設工事変更契約 29年6月~道路新設工事、9月~用地買収 30年4月~道路新設工事、3月~移転補償契約 箱崎地区の事業費再精査に伴う調整 事業費精査による執行増
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	307,026		451,838	▲ 144,812	
																	H27	567,202		426,274	140,928	
																	H28	87,062	16,760	▲ 16,092	119,914	
																	H29			82,099	▲ 82,099	
																	H30			966	▲ 966	
																	R1			▲ 10,292	10,292	
																	R2			10,292	▲ 10,292	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	961,290	16,760	945,085	32,965	
159	◆	D	-	15	-	2	-	3	不発弾探査事 業(東部地区)	東部	市	市	直接	完了	423,492	H26 ~ H28	H23	0			0	27年8月~調査業務委託 29年1月~調査業務委託
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	614,304		0	614,304	
																	H27	0		263,725	▲ 263,725	
																	H28	0		75,069	▲ 75,069	
																	H29		▲ 275,510		▲ 275,510	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	614,304	▲ 275,510	338,794	0	



(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
160	◆	D	-	17	-	11	-	5	JR山田線踏切 移設事業	鶴住居	市	市	直接	完了	71,500	H26	H30	H23	0		0		
																H24	0		0				
																H25	0		0				
																H26	5,200		57,200	▲ 52,000	27年3月URとの協定変更(~H28.3)		
																H27	52,000		0	52,000	協定事業費内訳変更(~H29.3)		
																H28	0		▲ 56,333	56,333	28年12月、29年3月:業務委託変更		
																H29			15,151	▲ 15,151			
																H30			35,213	▲ 35,213			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
累計	57,200	0	51,231	5,969																			
161	◆	D	-	17	-	12	-	2	不発弾探査事 業(嬉石松原 地区)	嬉石松原	市	市	直接	完了	267,843	H26	H28	H23	0		0		
																H24	0		0				
																H25	0		0				
																H26	463,104		179,280	283,824	26年12月調査委託業務発注		
																H27	0		34,995	▲ 34,995	27年6月~調査業務委託		
																H28	0			0			
																H29			▲ 248,829	▲ 248,829			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
累計	463,104	▲ 248,829	214,275	0																			
162	D	-	4	-	25	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	3,937,830	H26	H29	H23	0		0		
																H24	0		0				
																H25	0		0				
																H26	429,716		461,046	▲ 31,330	H27.1設計発注(H27完了)		
																H27	643,187		243,117	400,070	嬉石・松原工事中		
																H28	2,469,674		1,644,981	824,693	松原完成、嬉石本体工事中		
																H29			1,096,456	▲ 1,096,456	嬉石完成		
																H30				0			
																R1			▲ 96,977	▲ 96,977			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
累計	3,542,577	▲ 96,977	3,445,600	0																			
163	D	-	4	-	26	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,652	H26	H30	H23	0		0		
																H24	0		0				
																H25	0		0				
																H26	88,193		0	88,193			
																H27	0			0			
																H28	0		257,512	30,704	226,808	両石設計発注:完了	
																H29			324,489	503,868	▲ 179,379	両石工事中	
																H30			▲ 21,906	113,498	▲ 135,404	両石完成	
																R1			▲ 218		▲ 218		
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
累計	88,193	559,877	648,070	0																			

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								年度	年度									
164	◆	D	-	21	-	1	-	1	釜石東部市街地污水管末端管路整備事業	東部	市	市	直接	完了	20,000	H27	~	H30	H23	0			0	28年3月発注
																H24	0			0				
																H25	0			0				
																H26	0			0				
																H27	16,000			8,173	7,827			
																H28	0			0				
																H29	0			5,962	▲ 5,962			
																H30				1,857	▲ 1,857			
																R1				0	0			
																R2				0	0			
																R3				0	0			
																R4				0	0			
																累計	16,000		0	15,992	8			
165	D	-	1	-	12	-	-	-	道路事業(小白浜)【補助率変更分】	小白浜	市	市	直接	完了	474,970	H27	~	H30	H23	0			0	27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償完了
																H24	0			0				
																H25	0			0				
																H26	0			0				
																H27	177,532			87,264	90,268			
																H28	170,286			86,341	83,945			
																H29		32,156	137,847	▲ 105,691				
																H30			29,290	▲ 29,290				
																R1			0	0				
																R2			0	0				
																R3			0	0				
																R4			0	0				
																累計	347,818	32,156	340,742	39,232				
166	D	-	22	-	6	-	-	-	都市公園事業(片岸)(整備費)	片岸	市	市	直接	完了	315,693	H29	~	R2	H23	0			0	30年3月造成工事発注
																H24	0			0				
																H25	0			0				
																H26	0			0				
																H27	0			0				
																H28	0			0				
																H29	29,962		7,371	22,591				
																H30	27,714	113,673	97,763	43,624				
																R1		60,201	97,171	▲ 36,970				
																R2		5,217	34,106	▲ 28,889				
																R3			0	0				
																R4			0	0				
																累計	57,676	179,091	236,411	356				

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
167	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 【補助率変更分】	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	128,151	H30	~	R2	H23	0			0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		11,073		11,073	
																	H30		55,105	8,196	46,909	
																	R1			57,617	▲ 57,617	
																	R2	47,853	▲ 7,237	32,925	7,691	
																	R3					
																	R4					
累計	47,853	58,941	98,738	8,056																		
168	◆	D	-	17	-	10	(仮)片岸・鶴 住居地区区画 整理事業に係 るマネジメント 事業	片岸・鶴 住居	市	市	直接	完了	480,000	R1	~	R1	H23	0			0	
																	H24	0			0	
																	H25	0			0	
																	H26	0			0	
																	H27	0			0	
																	H28	0			0	
																	H29	0			0	
																	H30	0		0	0	
																	R1	384,000		310,550	73,450	~2年3月事業完了
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
累計	384,000	0	310,550	73,450																		
169	◆	D	-	23	-	4	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	完了	848,472	H30	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		711,508	159,780	551,728	養浜工事中
																	R1	27,815	59,453	503,936	▲ 416,668	養浜工事中( R2.7完成予定)、ほか環境調査等実施
																	R2		▲ 120,000	6,612	▲ 126,612	R3.3完成
																	R3				0	
																	R4				0	
累計	27,815	650,961	670,328	8,448																		
170	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 【補助率変更分】	市内18ヶ 所	市	市	直接	完了	474,005	H30	~	R2	H23	0			0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		43,924	43,924	0	
																	R1	89,904		89,904	0	
																	R2	261,175		256,159	5,016	
																	R3				0	
																	R4				0	
累計	351,079	43,924	389,987	5,016																		

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	R1	～	R2																				
171	◆	D	-	15	-	2	-	4	釜石市復興事業CM業務	市内各地区	市	市	直接	完了	1,187,197	R1	～	R2	H23	0		0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		479,658	0	
																			R1	24,053		499,104	
																			R2	446,045		445,984	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	470,098	479,658	945,088	
172	D	-	20	-	2	-			避難階段整備事業(水海他)	水海他	市	市	直接	完了	167,150	R1	～	R2	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1		84,960	14,858	
																			R2		40,402	109,248	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	0	125,362	124,106	

31年4月～業務委託契約

01年9月～測量調査設計業務、02年3月～用地買収  
02年5月～避難階段設置工事、～3年3月事業完了

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	14,655	0	14,655	0	
										H24	26,300,480	0	11,429,357	14,871,123	
										H25	22,937,201	0	14,679,016	8,258,185	
										H26	32,607,413	0	24,348,299	8,259,114	
										H27	20,618,163	0	26,589,708	▲ 5,971,545	
										H28	5,792,090	0	6,199,770	▲ 407,680	
										H29	3,893,685	0	14,168,729	▲ 10,275,044	
										H30	5,093,483	0	11,331,871	▲ 6,238,388	
										R1	2,539,597	0	7,839,206	▲ 5,299,609	
										R2	1,590,352	0	1,608,692	▲ 18,340	
										R3	0	0	116,216	▲ 116,216	
										R4	0	0	0	0	
								151,035,955	市町村交付分 計		121,387,119	0	118,325,519	3,061,600	
										H23	570,895	0	145,020	425,875	
										H24	3,981,593	0	2,219,795	1,761,798	
										H25	3,001,780	0	338,018	2,663,762	
										H26	1,677,034	0	1,082,737	594,297	
										H27	1,347,009	0	2,626,071	▲ 1,279,062	
										H28	3,079,630	83,960	2,755,324	408,266	
										H29	0	▲ 649,529	2,141,730	▲ 2,791,259	
										H30	48,699	▲ 140,427	528,259	▲ 619,987	
										R1	176,923	▲ 211,632	780,124	▲ 814,833	
										R2	203,962	▲ 122,641	195,322	▲ 114,001	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								15,303,729	都道府県交付分 計		14,087,525	▲ 1,040,269	12,812,400	234,856	
										H23	585,550	0	159,675	425,875	
										H24	30,282,073	0	13,649,152	16,632,921	
										H25	25,938,981	0	15,017,034	10,921,947	
										H26	34,284,447	0	25,431,036	8,853,411	
										H27	21,965,172	0	29,215,779	▲ 7,250,607	
										H28	8,871,720	83,960	8,955,094	586	
										H29	3,893,685	▲ 649,529	16,310,459	▲ 13,066,303	
										H30	5,142,182	▲ 140,427	11,860,130	▲ 6,858,375	
										R1	2,716,520	▲ 211,632	8,619,330	▲ 6,114,442	
										R2	1,794,314	▲ 122,641	1,804,014	▲ 132,341	
										R3	0	0	116,216	▲ 116,216	
										R4	0	0	0	0	
								166,339,684	合計		135,474,644	▲ 1,040,269	131,137,919	3,296,456	

(様式2E)

釜石市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	完了	192,044	H24 ~ R2	H23	0	0	0	0	24年4月契約開始。											
										H24	16,536	0	10,020	6,516												
										H25	99,225	0	17,488	81,737	58戸 契約											
										H26	0	0	19,890	▲ 19,890												
										H27	0	0	13,679	▲ 13,679												
										H28	0	0	16,803	▲ 16,803												
										H29	0	0	17,549	▲ 17,549	60戸契約											
										H30	28,270	0	16,232	12,038	54戸契約											
										R1	0	0	3,852	▲ 3,852	13戸契約											
										R2	0	0	858	▲ 858	3戸契約											
										R3	0	0	0	0												
										R4	0	0	0	0												
										累計	144,031	0	116,371	27,660												
										市町村交付分										各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										192,044											市町村交付分 計	144,031	0	116,371	27,660	
										都道県交付分											各年度 別合計	H23	0	0	0	0
										0												都道県交付分 計	0	0	0	0
市町村都道県計										各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
192,044											合計	144,031	0	116,371	27,660											