

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

宮古市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,664	0
24	12,969,465	4,667,025	
25	15,480,538	12,805,143	
26	18,532,986	12,667,431	
27	11,252,662	13,828,021	
28	3,010,798	10,180,629	
29	1,335,233		
合計		62,591,346	54,148,249

<参考>	宮古市東日本大震災 復興交付金基金残高	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	15,707,604	30,957	46,914,699

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	249,375	0
24	5,466,292	1,048,244	
25	5,731,104	1,604,006	
26	4,359,846	3,367,645	
27	4,055,356	8,556,530	
28	4,074,801	4,918,328	
29	2,544,954		
合計		26,481,728	19,494,753

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	290,991	24 ~ 32	23					H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。
															24	33,510		21,838	-	H26.4月以降も継続して試掘等調査中。
															25	113,906		33,545	-	H27.4月以降も継続して試掘等調査中。
															26			16,715	-	H28.4月以降も継続して試掘等調査中。
															27			15,253	-	H29.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。
															28			1,626	-	
															29				-	
累計	147,416	0	88,977	0																
45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	45,492	24 ~ 28	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査	
															24	9,599		5,337	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査
															25	24,519		13,416	-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査
															26			7,869	-	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等
															27			5,731	-	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等
															28			1,140	-	
															29				-	
累計	34,118	0	33,493	0																
89	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24 ~ 24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会	
															24	185		14	171	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	185	0	14	171																

(様式2A)

宮古市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	9,784	0	5,351	171	
										25	24,519	0	13,416	0	
										26	0	0	7,869	0	
										27	0	0	5,731	0	
										28	0	0	1,140	0	
										29	0	0	0	0	
								45,724	都道県交付分 計		34,303	0	33,507	171	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	33,510	0	21,838	0	
										25	113,906	0	33,545	0	
										26	0	0	16,715	0	
										27	0	0	15,253	0	
										28	0	0	1,626	0	
										29	0	0	0	0	
								290,991	市町村交付分 計		147,416	0	88,977	0	
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	43,294	0	27,189	171	
										25	138,425	0	46,961	0	
										26	0	0	24,584	0	
										27	0	0	20,984	0	
										28	0	0	2,766	0	
										29	0	0	0	0	
								336,715	合計		181,719	0	122,484	171	

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								23	24								
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鉾ヶ崎地区	市	市	直接	完了	616,887	23	~	25	23	9,664				平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。平成25年6月28日完成、7月6日オープン。	
																	24	573,440		382,375			
																	25			31,785	48,505		
																	26		▲ 111,067				
																	27		▲ 9,372				
																	28						
																	29						
累計	583,104	▲ 120,439	414,160	48,505																			
3	◆	C	-	2	-	1	観光客誘客促進事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	47,145	24	~	24	23				観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。		
																	24	37,716		33,322		4,394	
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	37,716	0	33,322	4,394																			
4	◆	C	-	2	-	1	2	浄土ヶ浜地区 環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	完了	329,140	24	~	28	23				平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26.27年度で整備工事を実施する。平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。平成26年9月 本体工事発注(一部)、平成28年1月 完成予定(一部)。平成28年3月整備工事一部完了。一部は平成28年5月完了予定。平成28年5月本体工事完成(付帯工事は平成29年3月完成)。	
																		24	6,964		6,173		
																		25	15,120		10,374		
																		26	180,360		173,368		
																		27	56,998	3,868	67,057		
																		28			345		5,993
																		29					
累計	259,442	3,868	257,317	5,993																			
5	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業 (水産加工流通振興タイプ)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	6,153,750	24	~	28	23				H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。 - 鉾ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし - H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越し。 - H27年3月末で6事業者が完了し、H28年度に4事業者が繰越し。 H28年度で4事業者が完了し事業完了		
																	24	2,654,548		2,650,323			
																	25	489,319		▲ 191,837			
																	26	1,086,834		1,669,233			
																	27			▲ 34			
																	28			▲ 8,554		111,570	
																	29						
累計	4,230,701	0	4,119,131	111,570																			

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
6	◆	C	-	7	-	1	1	水産経営復興 対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	200,000	24	~	27	23				H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。	
																		24	80,000		69,292		H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着手。
																		25	80,000		57,979		H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事業着手。
																		26					H24、H25予算残額はH27に実施予定。
																		27			25,817	6,912	H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は事業完了。
																		28					
																		29					
累計	160,000	0	153,088	6,912																			
7	◆	C	-	7	-	1	2	産業復興総合 支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	19,793	24	~	24	23				H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。	
																		24	15,834		9,874	5,960	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	15,834	0	9,874	5,960																			
8		C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	継続	154,465	24	~	28	23				H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設については、H25年度中に契約し完了する予定。	
																		24	63,000		51,612		
																		25	39,375		42,857		10ヶ所完了。1ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約。
																		26	7,714	5,759	8,886		2ヶ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。
																		27			7,460		1ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所をH28年度別途契約予定。H28年度完了予定。
																		28			501		全施設の設置工事完了。水道管接続工事1箇所が災害復旧工事との調整によりH29年度別途契約予定。H29年度完了予定。
																		29					
累計	110,089	5,759	111,316	0																			
9		C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場 整備事業	鍛ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	完了	2,593,000	24	~	28	23				24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了	
																		24	31,350		9,452		予定。
																		25	1,913,400		11,487		事業の遅れによりH26.8.20完了予定。
																		26			16,837		H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。
																		27			41,674		H27.8.11~H29.3.25の工期で工事施工中。
																		28			1,624,101	241,199	H29.3.25で工事完了。
																		29					
累計	1,944,750	0	1,703,551	241,199																			

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	C	-	7	-	3															-	1		
10	◆	C	-	7	-	3	-	1	宮古市魚市場 整備事業(用 地)	鉾ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	継続	1,013,955	24	~	28	23					
																			24	447,104		0		
																			25	328,060		430,178		H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整によりH28.6月完了予定。
																			26		36,000	133,028		
																			27			97,210		H28~H29で完了予定
																			28			128,140		入札支援システムのみH29年度も事業継続(H29.12.25まで)
																			29					
累計	775,164	36,000	788,556	0																				
37		C	-	4	-	1	-		生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	完了	70,638	24	~	28	23					
																			24	28,500		0		
																			25			27,759		H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
																			26			0		
																			27	24,478		20,687		H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
																			28			3,142	1,390	H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
																			29					
累計	52,978	0	51,588	1,390																				
38		C	-	5	-	1	-		摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	継続	172,200	24	~	28	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年	
																			24	76,800		37,841		12月本体工事発注。H25.7月完了予定。
																			25	52,350		7,162		H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。
																			26					
																			27					
																			28			2,349		H29.2避難誘導標識工事完了。
																			29					
累計	129,150	0	47,352	0																				
39		C	-	5	-	2	-		堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	162,300	24	~	28	23				H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交	
																			24	89,025		6,724		渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。
																			25	32,700		30,880		H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲
																			26					済み、1戸分譲手続中。
																			27					
																			28			2,942	81,179	H29.3避難誘導標識工事完了。
																			29					
累計	121,725	0	40,546	81,179																				
40		C	-	5	-	3	-		浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24	~	28	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24	
																			24	41,475		17,456		年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。
																			25	55,875		436		H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲
																			26					手続中。
																			27					
																			28			1,433	78,025	H29.3避難誘導標識工事完了。
																			29					
累計	97,350	0	19,325	78,025																				

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	C	-	5	-	4	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24	~	27	23					H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。	
																24	211,725		13,689		-	H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。
																25	18,300		89,884		-	H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、H27年3月完了。2戸分譲済み。
																26	11,062		▲ 3,751		-	H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
																27			7,299		133,966	
																28						
																29						
累計	241,087	0	107,121	133,966																		
42	C	-	5	-	5	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	完了	1,041,500	24	~	29	23					用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25.6)。	
																24	314,700		9,005		-	H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。
																25	227,325		305,817		-	H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。
																26	239,100		8,835		-	H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中
																27			5,869			H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報告業務完了。
																28			29,391		422,208	
																29						
累計	781,125	0	358,917	422,208																		
43	C	-	5	-	6	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	継続	292,500	24	~	29	23					H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月本体工事発注。H25年10月完了予定。	
																24	97,575		28,926		-	H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲済み、1戸分譲手続中。
																25	121,800		12,604		-	
																26						
																27						
																28			3,565			
																29						
累計	219,375	0	45,095	0																		
44	C	-	6	-	1	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	継続	429,820	24	~	29	23					24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。	
																24	72,450		34,483		-	6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約となっている箇所については26年度に契約したい。
																25	170,265		55,391		-	4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約したい。
																26	40,650		102,113			
																27			36,081			
																28		39,000	30,586			
																29						
累計	283,365	39,000	258,654	0																		

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(宮古市)宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24 ~ 30	23					<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。
															24	310,000		310,000	-	
															25	46,500		157,325	-	撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。
															26	635,500		150,350	-	<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。
															27	23,250		168,460	-	<津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。
															28	0		119,510	-	<撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha) <津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手 <撰待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中
															29					
累計	1,015,250	0	905,645	0																
56	◆	C	-	9	-	1	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	市	直接	完了	32,009	24 ~ 25	23					木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。
															24	25,607		25,200	407	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	25,607	0	25,200	407																
65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	978,586	24 ~ 28	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手～25年10月完了予定)
															24	158,475		17,958	-	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(～H27年度末)。
															25	161,550		9,653	-	H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道路工事着手(～H28.1月)
															26	153,660		374,667	-	集落道路工事(その1)～H28.6、集落道路工事(その2)～H29.3
															27	152,849		255,078	-	H28.6その1工事完了
															28	107,405		▲ 152,165	-	
															29					
累計	733,939	0	505,191	0																
66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	完了	183,550	24 ~ 26	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手～25年10月完了予定)
															24	140,625		4,707	-	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
															25	25,950		▲ 1,923	134,878	
															26	10,087				
															27					
															28		▲ 39,000			
															29					
累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878																

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	県	市	間接	継続	94,150	24	~	28	23					測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予 定)団地造成工事。(25年9月発注予定)
																24	42,600		1,196		-
																25	23,625		59,450		-
																26	4,387		714		-
																27					-
																28			838		-
																29					-
累計	70,612	0	62,198	0																	
77	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	宮古市	市	市	直接	748,447	24	~	32	23					
																24	474,024		19,822		-
																25			15,467		-
																26	69,212		38,505		-
																27			117,385		-
																28	55,520		1,299		-
																29					-
累計	598,756	0	192,478	0																	
91	C	-	9	-	1	-	再生可能エネ ルギープロ ジェクト推進事 業(再生可能 エネルギー導 入による産業 振興事業)	宮古地区	市	民間	直接			~	23						
															24						
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	0	0	0	0																	
112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	宮古地区 (田老工 区、津軽 石、赤前 工区)	県	県	直接	17,000	24	~	26	23					H25.11に計画策定に着手、H26.31に完成
																24	17,000		11,000		-
																25			2,779		-
																26			2,916		-
																27					-
																28					-
																29					-
累計	17,000	0	16,695	305																	
113	◆	C	-	2	-	1	宮古市広域総 合交流促進施 設駐車場等整 備事業	鉾ヶ崎地 区	市	市	直接	166,865	25	~	27	23					
																24					
																25	16,920		15,128		-
																26		111,067	98,271		-
																27		5,504	4,372	15,720	-
																28					-
																29					-
累計	16,920	116,571	117,771	15,720																	

(様式2C)

宮古市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
128	◆	C	2	1	4	浄土ヶ浜前ト イレ復旧事業	浄土ヶ浜 地区	市	市	直接	完了	31,983	26 ~ 26	23					平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。 平成26年6月 実施設計、平成26年11月 本体工事、平成27年3 月 完成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														26	25,586		23,976	1,610																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
累計	25,586	0	23,976	1,610																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
130	C	5	10			田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	継続	330,706	26 ~ 29	23					H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。 H28.2実施設計業務完了 H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														26	235,650		24,604	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														27			▲570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														28			171,434																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														29	12,379																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
累計	248,029	0	195,468	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
132	C	7	5			海洋汚染防止 機材保管倉庫 整備事業	藤原地区	市	市	直接	完了	19,768	27 ~ 28	23					H27.9実施設計業務完了 H28.3工事請負契約、H28.6完成予定 H28.6 整備完了																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														27	1,152	13,674	11,907	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														28			567	2,352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
累計	1,152	13,674	12,474	2,352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(注)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	完了	4,359,322	24 ~ 28	23					黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。
															24	471,827		45,528		
															25	1,278,240		2,174,532		【黒田町(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)】:H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)】:1号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)】:H26.3月、解体設計発注。
															26	2,039,466		35,251		【黒田町(24戸)】:工事実施中。【和見町(23戸)】:H27.3月完成。【近内(改修80戸)】:2号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:工事実施中。【山口(21戸)】:H26.7月~実施設計中。
															27	24,871		717,515		【黒田町(24戸)】:H27.8完成。【西ヶ丘(24戸)】:H27.4完成。【山口(23戸)】:工事実施中。
															28			528,974	312,604	【山口(23戸)】:H29.1完成。
															29					
						累計	3,814,404	0	3,501,800	312,604										
12	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	86,617	24 ~ 29	23					崎山、高浜、赤前、測量設計費等。
															24	99,531		34,257		
															25			1,158		(崎山、高浜、赤前、測量設計費等)【崎山(24戸)】:H25.2月、実施設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.10月設計完了。
															26		▲ 23,741	0		
															27			0		
															28			0	40,375	
															29					
						累計	99,531	▲ 23,741	35,415	40,375										
13	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23					平成24年3月、計画策定。
															24	8,000		5,063	2,937	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
						累計	8,000	0	5,063	2,937										
14	◆	D	-	4	-	2	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	完了	4,000	24 ~ 25	23					
															24	3,200		0	3,200	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
						累計	3,200	0	0	3,200										

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	15	-	1	-	中心市街地津波復興拠点整備事業	中心市街地	市	市	直接	継続	3,945,026	24	~	30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
																	24	41,850		35,910	-
																	25	63,750		3,287	-
																	26	832,500		49,735	-
																	27			584,883	-
																	28	110,040		386,697	-
																	29	794,016			-
累計	1,842,156	0	1,060,512	0																	
16	D	-	15	-	2	-	津軽石地区津波復興拠点整備事業	津軽石地区	市	市	直接	完了	691,600	24	~	30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予定。
																	24	16,200		14,540	-
																	25	190,500		22,423	-
																	26	312,000		236,215	-
																	27			28,869	-
																	28			48,182	168,471
																	29				
累計	518,700	0	350,229	168,471																	
17	D	-	17	-	1	-	田老地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	田老地区	市	市	直接	完了	116,400	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。
																	24	87,300		82,612	-
																	25			▲ 6,114	10,802
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	87,300	0	76,498	10,802																	
18	D	-	17	-	2	-	野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	野原地区	市	市	直接	完了	100,500	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予定。
																	24	75,375		71,393	-
																	25			▲ 6,101	10,083
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	75,375	0	65,292	10,083																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
19	D	-	17	-	3	-	鉾ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	鉾ヶ崎地区	市	市	直接	完了	157,800	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。		
																	24	118,350		117,132	-		
																	25			▲ 10,476	11,694	H26年3月、測量調査設計完了。	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	118,350	0	106,656	11,694																			
20	D	-	17	-	4	-	津軽石・赤前地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	津軽石・赤前地区	市	市	直接	完了	8,166	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。		
																	24	124,275		13,956	-		
																	25			▲ 7,832	1	H26年3月、基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	124,275	▲ 118,150	6,124	1																			
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興まちづくり計画策定事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	102,950	24	~	25	23				調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。		
																	24	77,212		73,738	-		
																	25			2,056	1,418	H26年3月、調査等業務完了。	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	77,212	0	75,794	1,418																			
22	D	-	20	-	2	-	総合防災推進事業	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	25	23				業務委託契約済(H24年7月)。		
																	24	30,000		10,013	-		
																	25			15,030	4,957	H26年2月完了。	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	30,000	0	25,043	4,957																			
23	◆	D	-	20	-	2	-	東日本大震災記憶伝承事業	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23				宮古市東日本大震災記録編集業務委託(【民俗・産業分野】H24.7契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。)	
																		24	8,000		7,106	894	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	8,000	0	7,106	894																			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
24	D	-	22	-	1	-	藤原上町都市公園事業	藤原地区 藤原上町 地内	市	市	直接	完了	13,000	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
																	24	9,750		4,217	-	
																	25			3,765	1,768	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	9,750	0	7,982	1,768																		
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公園事業	磯鶏地区 越田山	市	市	直接	完了	54,900	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
																	24	41,175		18,470	-	
																	25			▲ 6,006	28,711	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	41,175	0	12,464	28,711																		
26	D	-	22	-	3	-	館山都市公園事業	津軽石地区 館山	市	市	直接	完了	28,600	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
																	24	40,950		6,450	-	
																	25	52,500		2,882	12,118	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
																	26					
																	27			▲ 72,000		
																	28					
																	29					
累計	93,450	▲ 72,000	9,332	12,118																		
27	D	-	23	-	1	-	田老地区防災集団移転促進事業	田老地区	市	市	直接	継続	276,200	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。	
																	24	207,150		187,342	-	
																	25			▲ 575	-	H26年3月、測量調査設計完了。
																	26					
																	27					H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29					
累計	207,150	0	186,767	0																		
28	◆	D	-	23	-	1	公共交通体系構築事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	11,200	24	~	25	23				平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完了。一括配分へ移行。	
																	24	8,960		7,910	1,050	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	8,960	0	7,910	1,050																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	23	-	2	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続	39,400	24 ~ 28	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
														24	29,550		10,963		- H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
														25			14,391		- H27年6月、団地造成工事完了予定。
														26					- H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く)
														27			2,906		- H29年3月、全体完成予定
														28			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														29			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	29,550	0	28,260	0															
30	D	-	23	-	3	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続	131,900	24 ~ 28	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
														24	98,925		52,430		- H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
														25			23,827		- H27年7月、団地造成工事完了予定。
														26			0		- H27年9月、団地造成工事完了
														27			3,169		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														28			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														29			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	98,925	0	79,426	0															
31	D	-	23	-	4	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	46,800	24 ~ 28	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
														24	35,100		20,660		- H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
														25			13,567		- H27年3月、団地造成工事完了。
														26					- 移転補助・建設補助
														27					- H28年3月、移転促進区域の買収完了
														28			0		- 移転補助・建設補助
														29			0		- 移転補助・建設補助
累計	35,100	0	34,227	0															
32	D	-	23	-	5	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続	40,400	24 ~ 28	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
														24	30,300		18,303		- H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
														25			6,236		- H27年3月、団地造成工事完了。
														26			244		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														27			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														28			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														29			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	30,300	0	24,783	0															
33	D	-	23	-	6	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続	44,900	24 ~ 28	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
														24	33,675		19,647		- H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
														25			3,670		- H27年3月、団地造成工事完了。
														26			7,452		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														27			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														28			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
														29			0		- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	33,675	0	30,769	0															

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続	36,500	24 ~ 28	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予
															24	27,375		14,994	-	定。
															25			9,069	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															26				-	H27年3月、団地造成工事完了。
															27				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															29					
累計	27,375	0	24,063	0																
35	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続	37,600	24 ~ 28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予	
															24	28,200		6,178	-	定。
															25			18,995	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															26			1,445	-	H26年4月、団地造成工事完了。
															27				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															29					
累計	28,200	0	26,618	0																
47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 線ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24 ~ 28	23					
															24	90,750		0	-	
															25			412	-	25年10月用地測量発注、実施中
															26			2,375	-	26年12月用地補償に着手、実施中
															27			980	-	27年12月交差点設計に着手、実施中
															28			42,900	-	29年3月工事着手、実施中
															29					
累計	90,750	0	46,667	0																
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	30,000	24 ~ 27	23					
															24	24,750	▲ 24,750	0	-	
															25			0	-	
															26			0	-	
															27			0	-	
															28					
															29					
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																
49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,671,972	23 ~ 27	23	249,375		0	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)
															24	2,918,125		7,531	-	
															25	3,320,625		492,725	-	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注
															26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	0	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸
															27	528,379		4,811,455	0	上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸
															28		▲ 46,278			鴨崎、寒田、西町
															29					
累計	7,755,879	▲ 167,903	7,587,976	0																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24 ~ 32	23					H24.7月から募集開始
															24	65,625		0	-	
															25			42,000	-	20戸、H26.3契約
															26			0	-	応募なし
															27			0	-	応募なし
															28			0	-	応募なし
															29					
累計	65,625	0	42,000	0																
51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	949,781	24 ~ 32	23					
															24	12,751		0	-	
															25	80,609		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
															26			0	-	
															27			78,765	-	入居144戸分
															28	113,626	74,697	124,812	-	入居162戸分
															29	98,000				
累計	304,986	74,697	203,577	0																
52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	133,225	24 ~ 32	23					
															24	1,957		0	-	
															25	12,375		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
															26			0	-	
															27			10,650	-	入居106戸分
															28	7,620	25,697	15,813	-	入居130戸分
															29					
累計	21,952	25,697	26,463	0																
53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	52,121	24 ~ 24	23					24年7月予備設計等発注、25年3月完了
															24	42,400	▲ 703	41,697	0	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	42,400	▲ 703	41,697	0																
54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	58,190	24 ~ 28	23					
															24	23,200	▲ 264	0	-	
															25	23,616		0	-	
															26			11,424	-	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
															27			29,409	-	本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
															28			0	5,719	
															29					
累計	46,816	▲ 264	40,833	5,719																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅システム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	-
																			25			0	-
																			26			0	-
																			27				
																			28				
																			29				
累計	800	264	1,064	0																			
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅管理システム整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	5,000	24	~	25	23				平成24年1月委託契約。
																			24	4,000		2,167	-
																			25			1,232	601
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	4,000	0	3,399	601																			
58		D	-	13	-	1	-	1	危険住宅移転事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	1,218,300	24	~	28	23				平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。
																			24	459,810		14,340	-
																			25	151,305		98,700	-
																			26			20,381	-
																			27			17,414	-
																			28			9,946	-
																			29				
累計	611,115	0	160,781	0																			
59	◆	D	-	20	-	2	-	2	津波避難誘導施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,200	24	~	26	23				H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整備工事契約、H25年3月完成。
																			24	8,160		8,160	0
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	8,160	0	8,160	0																			
60	◆	D	-	20	-	2	-	3	地域防災力向上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	12,800	24	~	25	23				H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。
																			24	10,240		6,459	3,781
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	10,240	0	6,459	3,781																			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
61	◆	D	-	20	-	2	-	4	災害用給水機 材等格納倉庫 整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	完了	61,000	24	~	25	23				平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。	
																			24	48,800		46,494	-	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。
																			25				2,306	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	48,800	0	46,494	2,306																				
62	◆	D	-	20	-	2	-	5	給水車整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	25,200	24	~	25	23					
																			24	20,160		0	-	
																			25			15,706	4,454	平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	20,160	0	15,706	4,454																				
63	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	35,000	24	~	24	23				平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完了。	
																			24	28,000		27,888	112	
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	28,000	0	27,888	112																				
64		D	-	23	-	9	-		崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続	36,500	24	~	29	23				測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予定。	
																			24	27,375		10,993	-	H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。
																			25			10,981		H25年10月、団地造成工事完了。
																			26					移転補助・建設補助
																			27					移転補助・建設補助
																			28				0	移転補助・建設補助
																			29					
累計	27,375	0	21,974	0																				
68		D	-	1	-	3	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	540,000	24	~	29	23				24年12月詳細設計発注、25年6月完了	
																			24	41,250		21,038	-	
																			25	41,250		9,165	-	26年3月用地測量発注、実施中
																			26	173,250		19,403	-	26年12月用地補償に着手、実施中
																			27	158,400		238,364	-	27年9月工事発注、実施中
																			28	31,350		131,029	-	29年3月工事実施中
																			29					
累計	445,500	0	418,999	0																				

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
69	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,720,000	24	~	29	23				24年11月詳細設計発注、実施中
																24	41,250	41,250	-	
																25	18,975	▲ 34,135	-	地元調整実施中
																26	173,250	29,431	-	27年1月詳細設計発注、実施中
																27		44,614	-	26年度に引続き、詳細設計実施中
																28	961,950	406,722	-	28年10月工事着手、実施中
																29	223,575			
累計	1,419,000	0	487,882	0																
70	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鷲	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	28	23				25年3月用地測量発注、実施中
																24	57,750	57,750	-	
																25	45,375	30,684	-	25年12月用地補償開始、実施中
																26	437,250	39,928	-	25年度に引き続き、用地補償実施中
																27	503,250	427,069	-	27年8月工事発注、実施中
																28	86,625	407,925	-	29年3月工事実施中
																29				
累計	1,130,250	0	963,356	0																
71	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	3,240,000	24	~	29	23				25年3月用地測量発注、実施中
																24	107,250	81,675	-	
																25	132,000	72,925	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																26	453,750	54,733	-	26年12月用地補償に着手、実施中
																27	495,000	583,451	-	27年9月工事発注、実施中
																28	396,000	767,950	-	29年3月工事実施中
																29	1,089,000			
累計	2,673,000	0	1,560,734	0																
72	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中
																24	165,000	165,000	-	
																25	132,000	90,833	-	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中
																26	453,750	24,418	-	26年6月用地補償に着手、実施中
																27	859,650	494,467	-	27年10月工事発注、実施中
																28	1,611,225	1,665,132	-	29年3月工事実施中
																29	462,000			
累計	3,683,625	0	2,439,850	0																
73	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	4,730,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中
																24	132,000	132,000	-	
																25	107,250	59,882	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																26	495,000	190,125	-	26年6月に用地補償を開始、実施中
																27	1,310,100	502,089	-	27年12月工事発注、実施中
																28	759,000	1,108,062	-	29年3月工事実施中
																29	660,000			
累計	3,463,350	0	1,992,158	0																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事業	(宮古市) 津軽石地区	県	県	直接	完了	934,242	24	~	27	23			0	H24.12~H25.1 用地測量実施済み
																	24	129,500		656	- H25.7 用地価格交渉中
																	25	490,875		58,725	- H26.3設計終了
																	26	104,125	121,625	765	- H26.7工事発注 35戸
																	27			757,316	0 完成
																	28		▲ 28,663		
																	29				
累計	724,500	92,962	817,462	0																	
75	D	-	23	-	3	1	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地区	市	市	直接	継続	161,400	24	~	28	23				
																	24	141,225			
																	25			136,621	- H26.3月、移転先用地補償完了。
																	26				- H27年7月、団地造成工事完了予定。
																	27				- H27年9月、団地造成工事完了
																	28			0	- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29				- 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	141,225	0	136,621	0																	
76	D	-	23	-	4	1	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地区	市	市	直接	継続	556,200	24	~	28	23				用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着
																	24	401,799		19,348	- 手、H26年3月完了予定。
																	25	78,487		307,453	- 移転先用地補償完了。H26年3月、団地造成工事完了。
																	26	6,387		131,113	- H26年3月、団地造成工事完了。
																	27			10,388	- 移転補助・建設補助
																	28			229	- H28年3月、移転促進区域の買収完了
																	29				- 移転補助・建設補助
累計	486,673	0	468,531	0																	
78	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続	8,141,549	24	~	32	23				
																	24	3,167,936		82,092	
																	25	164,861		744,214	
																	26	610,741		1,687,829	
																	27	2,458,149		1,565,007	
																	28	111,548		1,000,105	
																	29				
累計	6,513,235	0	5,079,247	0																	
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢 線道路整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	1,367,000	24	~	29	23				H24.11月~測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託
																	24	45,600		28,428	- 実施中であり、H25.12月完了予定。H26.1月~用地補償着手予
																	25	104,000		15,575	- 測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施
																	26	384,000		260,470	- 中、H26.9月完了予定。
																	27				- 用地調査業務委託完了。債務負担にて土工工事発注契約済
																	28	520,000		371,267	(H28.1完了予定)。
																	29			227,146	- H28.4一部工事着手。修正設計実施。
累計	1,053,600	0	902,886	0	- H29.3一部工事着手。(修正)用地測量調査実施中。																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	29							
80	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古北地区)	宮古北地 区	市	市	直接	完了	2,651,595	24	~	29	23					崎山(24戸):H24.2月~実施設計中。H25.10月工事発注予定。 日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月~造成計画。 H25.6月~実施設計。鎌ヶ崎(区画整理地内40戸):計画中。
																	24	119,937		47,138		
																	25	447,700		686,693		
																	26	1,243,273	509,232	664,287		
																	27			695,024		
																	28			3,038	223,962	
																	29					
累計	1,810,910	509,232	2,096,180	223,962																		
81	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地 区	市	市	直接	完了	566,034	24	~	29	23					高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。 H25.10月工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。 H25.11月工事発注予定。
																	24	144,561		45,881		
																	25	577,094		414,570		
																	26		▲ 226,376	18,147		
																	27					
																	28			2,620	14,061	
																	29					
累計	721,655	▲ 226,376	481,218	14,061																		
82	D	-	23	-	1	1	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	9,193,900	24	~	28	23					用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月 完了予定。
																	24	229,162		73		
																	25	3,078,250		2,666,202		
																	26	3,929,187		2,765,389		
																	27	808,062		2,634,945		
																	28			▲ 28,193		
																	29					
累計	8,044,661	0	8,038,416	0																		
83	D	-	23	-	2	1	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続	29,600	24	~	28	23					用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月 完了予定。
																	24	25,900		582		
																	25			18,423		
																	26					
																	27					
																	28			0		
																	29					
累計	25,900	0	19,005	0																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	D	-	23	-	5	1	赤前上地区 防災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続	341,900	24	23					用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24
															24	299,162		339	-	年12月着手、H27年12月完了予定。
															25			255,665	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完
															26				-	了予定。
															27				-	H27年3月、団地造成工事完了。
															28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															29				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	299,162	0	256,004	0																
85	D	-	23	-	6	1	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続	163,700	24	23					
															24	143,237			-	
															25			134,585	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。
															26				-	H26年完了予定。
															27				-	H27年3月、団地造成工事完了。
															28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															29				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	143,237	0	134,585	0																
86	D	-	23	-	7	1	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続	300,300	24	23					
															24	262,762			-	
															25			259,257	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了
															26				-	予定。
															27				-	H27年3月、団地造成工事完了。
															28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															29				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	262,762	0	259,257	0																
87	D	-	23	-	8	1	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続	478,300	24	23					
															24	418,512			-	
															25			385,591	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了
															26				-	予定。
															27				-	H26年4月、団地造成工事完了。
															28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															29				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
累計	418,512	0	385,591	0																
88	D	-	23	-	9	1	崎山地区防災 集団移転促 進事業	崎山地区	市	市	直接	継続	373,400	24	23					用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10
															24	273,437		44,042	-	月着手、H25年10月完了予定。
															25	53,287		123,191	-	移転先用地補償完了。H25年10月、団地造成工事完了。
															26			4,256	-	H25年10月、団地造成工事完了。
															27			4,202	-	移転補助・建設補助
															28			5,557	-	移転補助・建設補助
															29				-	
累計	326,724	0	181,248	0																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	累計								
90	◆	D	-	4	-	3	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23				H24年度から実施中	
																		24	1,200		247	-	H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検討中。
																		25	1,200		1,396	-	H25年度15回+住まいの展示会
																		26	0		757	-	H26年度20回+住まいの展示会
																		27	0		0	-	
																		28				-	
																		29				-	
累計	2,400	0	2,400	0																			
92		D	-	1	-	10		磯鶏金浜線 (金浜工区)道 路整備事業	金浜地区	市	市	直接	継続	700,000	25	~	28	23					
																		24					
																		25	160,000		0	-	H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定
																		26	240,000		60,607	-	H27.3詳細設計完了。H26.8一部工事着手。
																		27	160,000		130,600	-	H28.3一部工事着手。
																		28			70,560	-	水道ポンプ場移設中。継続して用地買収実施中。
																		29				-	
累計	560,000	0	261,767	0																			
93		D	-	1	-	11		(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	462,000	24	~	29	23					
																		24	56,000		0	-	
																		25	104,000		97,387	-	用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了 予定。
																		26	100,000		20,556	-	H26.9測量設計完了。H27.3用地調査完了。H27.3一部工事着 手。
																		27	109,600		141,594	-	H27.10修正設計実施。H28.2一部工事着手。
																		28			18,598	91,465	H29.3繰越工事完成により事業完了。
																		29				-	
累計	369,600	0	278,135	91,465																			
94		D	-	1	-	12		(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接	継続	755,000	25	~	30	23					
																		24					
																		25	96,000		17,891	-	測量設計実施中、H26年9月完了予定。
																		26	248,000		23,260	-	H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。
																		27	76,000		339,060	-	H27.6一部工事着手。
																		28	184,000		221,533	-	H28.6及びH28.12一部工事着手、実施中。
																		29				-	
累計	604,000	0	601,744	0																			
95		D	-	1	-	13		駒形1号線道 路整備事業	津軽石地 区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	27	23					
																		24	7,200		0	-	
																		25	44,800		1,638	-	測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定
																		26			30,624	-	H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。
																		27			10,073	9,665	H27.10完成。
																		28				-	
																		29				-	
累計	52,000	0	42,335	9,665																			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
96	D	-	1	-	14	-	(仮称)釜ヶ沢 東線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	46,000	24 ~ 26	23						
															24	9,600		0			
															25	27,200		24,474		用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了 予定。	
															26			2,999	9,327	H27.3完成	
															27						
															28						
															29						
累計	36,800	0	27,473	9,327																	
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3 号線道路整備 事業	金浜地区	市	市	直接	完了	200,000	25 ~ 28	23						
															24						
															25	60,000		0		H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定	
															26	64,000		45,278		H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。	
															27		36,000	83,730		H27.7一部工事着手。	
															28			4,968	26,024	H28.3舗装工事着手、実施中。	
															29						
累計	124,000	36,000	133,976	26,024																	
98	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 老地区)	田老地区	市	市	直接	完了	3,521,500	24 ~ 27	23						
															24	14,000		0			
															25	256,783		123,954		【田老乙部(防集団地内82戸)】:用地取得、造成工事発注。 H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。【田老館 が森(区画整理地内40戸)】:用地取得、H25.9月、本体実施設 計発注、H26年11月完了予定。	
															26	901,898		954,015		【田老乙部(防集団地内82戸)】: I 期H27.3月本体工事発注。 H26.11月~ II 期実施設計中。【田老館が森(区画整理地内40 戸)】:H26.8月本体工事発注。	
															27	1,908,629		1,827,403	175,938	【田老乙部(防集団地内76戸)】: I 期H27.10完成。II 期H28.3完 成。【田老館が森(区画整理地内40戸)】:H27.11完成	
															28						
															29						
累計	3,081,310	0	2,905,372	175,938																	
99	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(重 茂地区)	重茂地区	市	市	直接	完了	133,279	24 ~ 27	23						
															24	23,625		0			
															25	69,252		19,454		【重茂(漁集団地内4戸)】:用地取得。造成工事発注。H25.5月、 実施設計発注。現在造成中。	
															26		23,741	84,002		【重茂(漁集団地内4戸)】:H26.11月本体工事発注。	
															27			368	12,794	【重茂(漁集団地内4戸)】:H27.6完成。	
															28						
															29						
累計	92,877	23,741	103,824	12,794																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
100	◆	D	-	4	-	1	-	4	災害公営住宅 建設に係る既 存建物除去事 業	宮古市内	市	市	直接	完了	46,540	24	~	25	23				西ヶ丘地区:平成25年2月~解体実施設計中。	
																			24	2,400		2,226		
																			25	34,832		29,907	5,099	西ヶ丘地区:H25.9月、解体工事発注。完了。
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	37,232	0	32,133	5,099																				
101	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	32,745	25	~	28	23				駐車場整備は本体工事と共に実施(支出は建物本体工事完 了後)	
																			24			0		-高浜、赤前、崎山、近内、和見町が完成。
																			25	5,156		8,836		-黒田町、西ヶ丘、鍛ヶ崎、日の出町、館が森、乙部、金浜、重茂 が完成。
																			26	16,920		14,642		-山口が完成。
																			27	4,120		1,119	1,599	
																			28					
																			29					
累計	26,196	0	24,597	1,599																				
102		D	-	15	-	2	1	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	赤前地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23				事業廃止。		
																		24	70,575		0			
																		25						
																		26						
																		27		▲70,575				
																		28						
																		29						
累計	70,575	▲70,575	0	0																				
103		D	-	17	-	5	-	鍛ヶ崎地区緊 急防災空地整 備事業	鍛ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	398,900	24	~	25	23				用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。		
																		24	299,175		115,077			
																		25			184,087	11	H25年8月、用地取得完了。	
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
累計	299,175	0	299,164	11																				
104		D	-	17	-	6	-	田老地区都市 再生区画整理 事業	田老地区	市	市	直接	継続	1,762,000	25	~	28	23				復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。		
																		24						
																		25	295,499		121,954		-復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。	
																		26	786,720		342,943		-H28年3月、造成工事完了(公園、一部道路を除く) H28年12月 公園工事完了予定	
																		27	239,280		845,599		H28年3月、換地処分 H28年4月~精算手続き	
																		28			▲81,095		-公園工事、清算事務	
																		29						
累計	1,321,499	0	1,229,401	0																				

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	累計									
105	D	-	17	-	7	-	野原地区都市 再生区画整理 事業	野原地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23					事業実施について精査中。 事業廃止。		
																	24							
																	25	48,825		0	0			
																	26							
																	27							
																	28		▲ 48,825					
																	29							
累計	48,825	▲ 48,825	0	0																				
106	D	-	17	-	8	-	鍬ヶ崎・光岸 地地区都市再 生区画整理事 業	鍬ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	継続	8,273,936	25	~	29	23					- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 - 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年 - 12月公園工事完了予定 H29年9月、換地処分予定。 - 建物移転及び工事の推進		
																	24							
																	25	323,316		205,377				
																	26	3,240,531		2,511,303				
																	27	1,366,651		1,526,919				
																	28	791,201		1,901,091				
																	29	483,750						
累計	6,205,449	0	6,144,690	0																				
107	◆	D	-	17	-	8	-	鍬ヶ崎地区内 水面対策事業	鍬ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	継続	833,036	25	~	29	23				- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 - 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 - H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年 - H29年3月、造成工事完了		
																		24						
																		25	130,720		130,720			
																		26	26,240		▲ 91,343			
																		27	176,734		159,680			
																		28	297,534		311,371			
																		29	35,200					
累計	666,428	0	510,428	0																				
108	D	-	21	-	1	-	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接	継続	4,185,465	25	~	29	23				- 平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。 - 平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。 - 実施設計作成業務委託により詳細設計作成。 - 平成28年5月雨水ポンプ場建設工事委託。			
																	24							
																	25	3,750		2,599				
																	26	117,750		81,000				
																	27	3,017,598		▲ 43,920				
																	28			2,813,042				
																	29							
累計	3,139,098	0	2,852,721	0																				
109	D	-	23	-	10	-	高浜・金浜地 区防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	継続	3,002,200	24	~	28	23				- 造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。 - (高浜団地)H27年6月、団地造成工事完了予定。 - (金浜団地)H27年7月、団地造成工事完了予定。 H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) - H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 H30年3月、全体完成予定(道路工事分) 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収			
																	24							
																	25	2,194,150		1,835,598				
																	26	432,775		▲ 24,892				
																	27			500,310				
																	28			27,538				
																	29							
累計	2,626,925	0	2,338,554	0																				

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
110	D	-	23	-	11	-	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	1,433,400	24	~	28	23								
																	24								
																	25	1,010,012		531,806		-	造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。		
																	26	244,212		263,263		-	H27年3月、団地造成工事完了。		
																	27			152,956		-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収		
																	28			41,199		-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収		
																	29								
累計	1,254,224	0	989,224	0																					
111	◆	D	-	23	-	11	埋蔵文化財整理 収蔵施設整備 事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	299,558	25	~	27	23								
																	24								
																	25	10,000		9,764		-	25年度実施設計を完了、26年度着工予定		
																	26	229,646		11,440		-	現在工事中。H27.12月(建屋)完成予定		
																	27			187,669	30,773	-	H27.12.14完成、H27.12.24引渡し		
																	28								
																	29								
累計	239,646	0	208,873	30,773																					
116	D	-	4	-	7	2	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地区	市	市	直接	完了	341,090	24	~	27	23								
																	24	4,463		0					
																	25	209,650		43,911		-	【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発注。		
																	26	585,735	▲ 282,856	232,047		-	【金浜(防集団地内16戸)】:H27.2月本体工事発注。		
																	27			22,494	1	-	【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。		
																	28		▲ 218,539						
																	29								
累計	799,848	▲ 501,395	298,452	1																					
117	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 建設(改修)に 係る既存入居 者移転事業	宮古地区	市	市	直接	完了	2,736	25	~	25	23								
																	24								
																	25	2,188		1,118	1,070	-	近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。		
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
累計	2,188	0	1,118	1,070																					
118	D	-	9	-	1	1	田老地区小規 模住宅地区改 良事業(跡地 公共)	田老地区	市	市	直接	完了	13,081	25	~	26	23								
																	24								
																	25	66,750		0		-	事業実施について精査中。		
																	26			0	9,811	-	事業廃止。		
																	27								
																	28		▲ 56,939						
																	29								
累計	66,750	▲ 56,939	0	9,811																					

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26																		
119	D	-	21	-	2	-	鉾ヶ崎・光岸 地地区公共下 水道整備事業	鉾ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	完了	82,705	25	~	26	23					平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下水道整備事業 業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
																	24					
																	25	177,000		176,378	-	
																	26			▲ 114,349	0	
																	27					
																	28		▲ 114,971			
																	29					
累計	177,000	▲ 114,971	62,029	0																		
121	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	395,992	25	~	32	23					
																	24					
																	25	316,793		8,761	-	
																	26			37,533	-	
																	27			77,869	-	
																	28			218	-	
																	29					
累計	316,793	0	124,381	0																		
122	D	-	21	-	3	-	田老地区公共 下水道整備事 業	田老地区	市	市	直接	完了	113,506	25	~	26	23					平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
																	24					
																	25	159,000		159,000	-	
																	26			▲ 87,592	13,722	
																	27					
																	28		▲ 73,870			
																	29					
累計	159,000	▲ 73,870	71,408	13,722																		
123	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	宮古市内	市	市	直接	継続	4,124,779	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	105,336		29,441	-	
																	27	297,129		279,513	-	
																	28	568,074	644,930	571,004	-	
																	29					
累計	970,539	644,930	879,958	0																		
124	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	宮古市内	市	市	直接	継続	442,180	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	10,939		2,274	-	
																	27	27,314		27,410	-	
																	28	54,029	56,939	52,502	-	
																	29					
累計	92,282	56,939	82,186	0																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
125	◆	D	-	17	-	6	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	208,929	25	~	27	23						
																			24						
																			25	38,640	1,898			平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委託予定。	
																			26	128,503	139,277			平成27年1月実施設計完了、平成27年3月本体工事発注	
																			27		20,940	5,028		平成27年12月本体工事完了。平成28年3月外構工事完了。	
																			28						
																			29						
累計	167,143	0	162,115	5,028																					
129		D	-	1	-	16	-		高浜地区道路 整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	425,000	26	~	29	23						
																			24						
																			25						
																			26	224,000	8,873			H27.3詳細設計・地質調査完了	
																			27	28,000	36,000	3,231		H27.8修正設計実施。	
																			28		9,584			H28.11修正設計に着手、実施中。	
																			29						
累計	252,000	36,000	21,688	0																					
131		D	-	20	-	3	-		藤原地区津波 避難路整備事業	藤原地区	市	市	直接	継続	258,835	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	24,442	4,884			H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。	
																			27		15,242			H27年9月、JRと設計協定締結。H28年3月完了。	
																			28	169,683	165,670			H28年1月、詳細設計発注。H28年3月完了。	
																			29					H28年2月、用地測量発注。H28年3月完了。	
累計	194,125	0	185,796	0	H28年7月、JRと工事施工協定締結。H29年12月完了予定。 H29年2月、市施工工事一部着手。H29年11月完了予定。																				
133	◆	D	-	15	-	2	-	1	法の脇地区津波 浸水防護施設 整備事業	法の脇地区	市	市	直接	継続	570,100	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	342,960	162,755			H28年3月、工事着手 H29年3月完成予定	
																			28	113,120	96,837			施設整備工事、事業用地取得、H29年3月完成	
																			29						
累計	456,080	0	259,592	0																					
134		D	-	20	-	4	-		藤原地区津波 避難路整備事業 (用地)	藤原地区	市	市	直接	完了	15,250	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	10,166	0			用地取得に係る手続き実施中。H28年6月完了予定。	
																			28		9,833	333		H29年3月完了。	
																			29						
累計	10,166	0	9,833	333																					

(様式2D)

宮古市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	0	0								
			24	3,855,558	▲ 25,453	549,908	0								
			25	4,722,943	0	833,373	0								
			26	3,029,750	0	2,687,157	0								
			27	3,854,779	0	8,056,498	0								
			28	3,967,396	25,453	4,670,563	5,719								
			29	2,532,575											
			27,904,853	都道県交付分 計	22,212,376	0	16,797,499	5,719							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
					24	8,519,043	0	1,380,539	11,974						
	25	11,767,497			0	12,271,358	95,093								
	26	17,085,201			0	10,420,960	32,860								
	27	11,055,263			0	13,043,857	234,199								
	28	2,919,229			0	8,419,655	878,894								
	29	1,312,966													
	68,871,409	市町村交付分 計	52,659,199	0	45,536,369	1,253,020									
	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	0	0								
			24	12,374,601	▲ 25,453	1,930,447	11,974								
			25	16,490,440	0	13,104,731	95,093								
			26	20,114,951	0	13,108,117	32,860								
27			14,910,042	0	21,100,355	234,199									
28			6,886,625	25,453	13,090,218	884,613									
29	3,845,541														
96,776,262	合計	74,871,575	0	62,333,868	1,258,739										

(様式2E)

宮古市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
	1	2	3	4	5	6																												
36	E	-	1	-	1	-	浄化槽整備事業(市町村設置型)	田老地区、宮古地区、重茂地区	市	市	直接	継続	346,622	24	23					5地区で7人槽を10基設置。														
															24	7,325		7,203																
															25	56,731		56,859	-	85基設置。														
															26	71,975		47,592	-	70基設置。														
															27	30,114		47,938	-	69基設置。														
															28	36,049		23,456	-	35基設置。														
															29	22,267																		
															累計	224,461	0	183,048	0															
															<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																			
																												都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0
															24	0	0	0	0	0														
															25	0	0	0	0	0														
															26	0	0	0	0	0														
															27	0	0	0	0	0														
															28	0	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0	0														
													0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0														
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0														
															24	7,325	0	7,203	0	0														
															25	56,731	0	56,859	0	0														
															26	71,975	0	47,592	0	0														
															27	30,114	0	47,938	0	0														
															28	36,049	0	23,456	0	0														
															29	22,267				0														
													346,622	市町村交付分 計		224,461	0	183,048	0	0														
													都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0														
															24	7,325	0	7,203	0	0														
															25	56,731	0	56,859	0	0														
															26	71,975	0	47,592	0	0														
															27	30,114	0	47,938	0	0														
															28	36,049	0	23,456	0	0														
															29	22,267				0														
													346,622	合計		224,461	0	183,048	0	0														