

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

宮古市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,664	0
24	12,969,465	4,130,287	
25	15,480,538	13,013,598	
26	18,532,986	13,013,121	
27	11,252,662	13,793,035	
28	1,808,176	0	
合計		60,053,491	43,950,041

<参考>	宮古市東日本大震災 復興交付金基金残高	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	21,074,254	30,606	39,009,843

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	249,375	0
24	5,466,292	1,048,244	
25	5,731,104	1,604,006	
26	4,359,846	3,633,626	
27	4,055,356	8,262,908	
28	4,074,801	0	
合計		23,936,774	14,548,784

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮古市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	277,345	24 ~ 31	23					H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。	
														24	33,510		21,838	-	H26.4月以降も継続して試掘等調査中。	
														25	113,906		33,545	-	H27.4月以降も継続して試掘等調査中。	
														26			16,715	-	H28.4月以降も継続して試掘等調査中。	
														27			15,253	-		
														28						
累計	147,416	0	87,351	0																
45	A	-	4	-	2	遺跡調査事業 (震災復興支援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	45,492	24 ~ 28	23					平成24年4月から25年3月 試掘等調査	
														24	9,599		5,337	-		
														25	24,519		13,416	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査	
														26			7,869	-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査	
														27			5,731	-	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等	
														28						
累計	34,118	0	32,353	0																
89	◆	A	-	4	-	2	1	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24 ~ 24	23					平成24年11月 測量機器操作説明会
															24	185		14	171	
															25					
															26					
															27					
															28					
累計	185	0	14	171																
(注)													23	0	0	0	0	/		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	9,784	0	5,351	171			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	24,519	0	13,416	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	7,869	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	0	0	5,731	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													28	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													45,724	都道府県交付分 計	34,303	0	32,367		171	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													23	0	0	0	0			
8市街地復興効果促進事業/漁集集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	33,510	0	21,838	0			
													25	113,906	0	33,545	0			
													26	0	0	16,715	0			
													27	0	0	15,253	0			
													28	0	0	0	0			
													277,345	市町村交付分 計	147,416	0	87,351		0	
													323,069	合計	181,719	0	119,718		171	

(様式2C)

宮古市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	完了	616,887	23 ~ 25	23	9,664			-	平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。 平成25年6月28日完成、7月6日オープン。
															24	573,440		382,375	-	
															25			31,785	48,505	
															26		▲ 111,067			
															27		▲ 9,372			
															28					
															累計	583,104	▲ 120,439	414,160	48,505	
3	◆	C	-	2	-	1	観光客誘客促進事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	47,145	24 ~ 24	23				-	観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。
															24	37,716		33,322	4,394	
															25					
															26					
															27					
															28					
															累計	37,716	0	33,322	4,394	
4	◆	C	-	2	-	2	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	継続	329,140	24 ~ 28	23				-	平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26.27年度で整備工事を実施する。 平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。 平成26年9月 本体工事発注(一部)、平成28年1月 完成予定(一部)。 平成28年3月整備工事一部完了。一部は平成28年5月完了予定。
															24	6,964		6,173	-	
															25	15,120		10,374	-	
															26	180,360		173,368	-	
															27	56,998	3,868	67,057	-	
															28					
															累計	259,442	3,868	256,972	0	
5	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通振興タイプ)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	6,153,750	24 ~ 28	23				-	H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。 鵜ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越し。 H27年3月末で6事業者が完了し、H28年度に4事業者が繰越し。
															24	2,654,548		2,113,391	-	
															25	489,319		-	-	
															26	1,086,834		2,014,327	-	
															27				-	
															28					
															累計	4,230,701	0	4,127,718	0	
6	◆	C	-	7	-	1	水産経営復興対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	200,000	24 ~ 27	23				-	H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。 H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着手。 H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事業着手。 H24、H25予算残額はH27に実施予定。 H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は事業完了。
															24	80,000		69,292	-	
															25	80,000		57,979	-	
															26				-	
															27			25,817	6,912	
															28					
累計	160,000	0	153,088	6,912																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	◆	C	-	7	-	1	2	産業復興総合 支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	19,793	24	~	24	23				H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。
																		24	15,834	9,874	5,960	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
累計	15,834	0	9,874	5,960																		
8		C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	継続	154,465	24	~	28	23				H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施 工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契 約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設につい ては、H25年度中に契約し完了する予定。 10ヶ所完了。1ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所設置場所を災害復旧工 事との調整中により未契約。 2ヶ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未 契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。 1ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所をH28 年度別途契約予定。H28年度完了予定。
																		24	63,000	51,612	-	
																		25	39,375	42,857	-	
																		26	7,714	5,759	8,886	
																		27			7,460	
																		28				
累計	110,089	5,759	110,815	0																		
9		C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場 整備事業	鍛ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	継続	2,593,000	24	~	28	23				24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了予 定。 - 事業の遅れによりH26.8.20完了予定。 - H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。 - H27.8.11~H29.3.25の工期で工事施工中。
																		24	31,350	9,451	-	
																		25	1,913,400	28,105	-	
																		26		16,836	-	
																		27		41,674	-	
																		28				
累計	1,944,750	0	96,066	0																		
10	◆	C	-	7	-	3	1	宮古市魚市場 整備事業(用 地)	鍛ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	継続	1,013,955	24	~	28	23				H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整によ りH28.6月完了予定。 - H28~H29で完了予定
																		24	447,104	0	-	
																		25	328,060	430,178	-	
																		26		36,000	133,028	
																		27			97,210	
																		28				
累計	775,164	36,000	660,416	0																		
37		C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	継続	70,638	24	~	28	23				H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。 - H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
																		24	28,500	0	-	
																		25		27,759	-	
																		26		0	-	
																		27	24,478	20,687	-	
																		28				
累計	52,978	0	48,446	0																		
38		C	-	5	-	1	-	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	継続	172,200	24	~	28	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年 12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 - H25.7月造成工事完了(3戸)。造成地分譲済み。
																		24	76,800	37,841	-	
																		25	52,350	7,162	-	
																		26				
																		27				
																		28				
累計	129,150	0	45,003	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	継続	162,300	24 ~ 28	23					H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。
															24	89,025		6,724		H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
															25	32,700		30,880		
															26					
															27					
															28					
累計	121,725	0	37,604	0																
40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	継続	129,800	24 ~ 28	23					H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。
															24	41,475		17,456		H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。
															25	55,875		436		
															26					
															27					
															28					
累計	97,350	0	17,892	0																
41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24 ~ 27	23					H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。
															24	211,725		13,689		H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。
															25	18,300		89,884		H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、 H27年3月完了。2戸分譲済み。
															26	11,062		▲ 3,751		H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
															27			7,299	133,966	
															28					
累計	241,087	0	107,121	133,966																
42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	継続	1,041,500	24 ~ 29	23					用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25. 6)。
															24	314,700		9,005		H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。
															25	227,325		305,817		H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。
															26	239,100		8,835		H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中
															27			5,869		
															28					
累計	781,125	0	329,526	0																
43	C	-	5	-	6	-	千鷲地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鷲地区	県	市	間接	継続	292,500	24 ~ 29	23					H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月 本体工事発注。H25年10月完了予定。
															24	97,575		28,926		H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
															25	121,800		12,604		
															26					
															27					
															28					
累計	219,375	0	41,530	0																
44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	継続	377,820	24 ~ 28	23					24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工 中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の 2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。
															24	72,450		34,483		6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により 未契約となっている箇所については26年度に契約したい。
															25	170,265		55,391		4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札 不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約した い。
															26	40,650		102,113		
															27			36,081		7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整 により未契約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。
															28					
累計	283,365	0	228,068	0																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24	~	30	23					<摂待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。
																	24	310,000		310,000	-	
																	25	46,500		157,325	-	
																	26	635,500		150,350	-	
																	27	23,250		168,460	-	
																	28					
累計	1,015,250	0	786,135	0																		
56	◆	C	-	9	-	1	再生可能エネ ルギープロ ジェクト推進事 業(再生可能 エネルギー導 入による産業 振興事業)	宮古地区	市	市	直接	完了	32,009	24	~	25	23					木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査 事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。
																	24	25,607		25,200	407	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	25,607	0	25,200	407																		
65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁 業集落防災機 能強化事業	女遊戸地 区	県	市	間接	継続	978,586	24	~	28	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																	24	158,475		17,958	-	
																	25	161,550		9,653	-	
																	26	153,660		374,667	-	
																	27	152,849		255,078	-	
																	28	107,405			-	
累計	733,939	0	657,356	0																		
66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	白浜地区	県	市	間接	廃止	235,550	24	~	26	23					測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																	24	140,625		4,707	-	
																	25	25,950		▲ 1,923	173,878	
																	26	10,087			-	
																	27				-	
																	28				-	
累計	176,662	0	2,784	173,878																		
67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	石浜地区	県	市	間接	継続	94,150	24	~	28	23					測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予 定)団地造成工事。(25年9月発注予定)
																	24	42,600		1,196	-	
																	25	23,625		59,450	-	
																	26	4,387		714	-	
																	27				-	
																	28				-	
累計	70,612	0	61,360	0																		
77	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続	748,447	24	~	32	23					
																	24	474,024		19,822	-	
																	25			15,467	-	
																	26	69,212		38,505	-	
																	27			117,385	-	
																	28	55,520			-	
累計	598,756	0	191,179	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
91	C	-	9	-	1	-	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	民間	直接	廃止		~	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28										
															累計	0	0	0	0						
112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	完了	17,000	24 ~ 26	23					H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成					
															24	17,000		11,000		-	H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)				
															25			2,779		-	契約変更増				
															26			2,916		305	計画策定完了				
															27										
															28										
															累計	17,000	0	16,695	305						
113	◆	C	-	2	-	1	-	3	宮古市広域総合交流促進施設駐車場等整備事業	鉾ヶ崎地区	市	市	直接	完了	166,865	25 ~ 27	23								
																	24								
																	25	16,920		15,128		-	平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。		
																	26		111,067	98,271		-	平成26年10月 土壌調査(平成26年12月 調査完了)		
																	27		5,504	4,372	15,720	-	平成26年12月 本体工事発注、平成27年7月 完成予定		
																	28						平成27年8月整備工事完了。		
																	累計	16,920	116,571	117,771	15,720				
114	◆	C	-	5	-	6	-	1	千鶏小学校擁壁改修事業	千鶏地区	市	市	直接	完了	21,000	25 ~ 25	23								
																	24								
																	25	16,800		16,075	725	-	平成26年3月、完成。		
																	26								
																	27								
																	28								
																	累計	16,800	0	16,075	725				
115	C	-	7	-	4	-	宮古市鉾ヶ崎地区水産加工団地整備事業(施設)	鉾ヶ崎地区	市	市	直接	継続	781,269	25 ~ 28	23										
															24										
															25	643,410		3,888		-	共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。				
															26		▲ 43,784	15,083		-	3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成の見込み。				
															27		▲ 13,674	242,868		-	同地区で施行中の防潮堤事業、区画整理事業などの調整の結果、3箇所全てが完成するのはH28年度10月になる見込み				
															28										
															累計	643,410	▲ 57,458	261,839	0						
120	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	継続	59,253	25 ~ 32	23								
																	24								
																	25	47,402							
																	26			12,171					
																	27			1,397					
																	28								
																	累計	47,402	0	13,568	0				
126	C	-	2	-	2	-	農山漁村地域施設整備事業	金浜地区	市	市	直接	完了	55,000	26 ~ 27	23										
															24										
															25										
															26	2,250	2,025	2,673					平成26年度に実施設計を完了。平成27年度に整備工事を実施予定。		
															27	36,975		36,975	1,602				平成27年度に整備工事完了。		
															28										
															累計	39,225	2,025	39,648	1,602						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
127	C	-	2	-	3	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	姉吉地区	市	市	直接	完了	101,353	26 ~ 27	23						平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。 平成26年7月 実施設計(平成27年1月 設計完了) 平成27年6月 整備工事発注。平成28年3月 整備工事完了。	
															24							
															25							
															26	3,854		2,304	-			
															27	72,160		68,282	5,428			
															28							
															累計	76,014	0	70,586	5,428			
128	◆	C	-	2	-	1	4	浄土ヶ浜前ト イレ復旧事業	浄土ヶ浜 地区	市	市	直接	完了	31,983	26 ~ 26	23					平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。 平成26年6月 実施設計、平成26年11月 本体工事、平成27年3 月 完成	
																24						
																25						
																26	25,586		23,976	1,610		
																27						
																28						
																累計	25,586	0	23,976	1,610		
130	C	-	5	-	10	-	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	継続	543,300	26 ~ 28	23					H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。 H28.2実施設計業務完了		
															24							
															25							
															26	235,650		24,604	-			
															27			▲ 570	-			
															28							
															累計	235,650	0	24,034	0			
132	C	-	7	-	5	-	海洋汚染防止 機材保管倉庫 整備事業	藤原地区	市	市	直接	継続	19,768	27 ~ 28	23					H27.9実施設計業務完了 H28.3工事請負契約、H28.6完成予定		
															24							
															25							
															26							
															27	1,152	13,674	11,907	-			
															28							
															累計	1,152	13,674	11,907	0			

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	1,600,950	0	492,985	0
		25	983,642	0	757,217	173,878
		26	1,330,096	0	672,619	305
		27	200,577	0	494,301	133,966
		28	107,405	0	0	0
5,956,047	都道府県交付分 計	4,222,670	0	2,417,122	308,149	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,664	0	0	0
		24	4,409,587	0	2,720,512	10,761
		25	3,542,404	0	651,836	49,230
		26	1,375,810	0	2,527,257	1,610
		27	167,285	0	721,007	29,662
		28	55,520	0	0	0
13,085,829	市町村交付分 計	9,560,270	0	6,620,612	91,263	
19,041,876	合計	13,782,940	0	9,037,734	399,412	

(様式2D)

宮古市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	継続	4,359,322	24 ~ 28	23					黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。
															24	471,827		45,528		
															25	1,278,240		2,174,532		【黒田町(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)】:H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)】:1号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)】:H26.3月、解体設計発注。
															26	2,039,466		35,251		【黒田町(24戸)】:工事実施中。【和見町(23戸)】:H27.3月完成。【近内(改修80戸)】:2号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:工事実施中。【山口(21戸)】:H26.7月~実施設計中。
															27	24,871		717,515		【黒田町(24戸)】:H27.8完成。【西ヶ丘(24戸)】:H27.4完成。【山口(23戸)】:工事実施中。
															28					
															累計	3,814,404	0	2,972,826	0	
12	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	86,617	24 ~ 29	23					崎山、高浜、赤前、測量設計費等。
															24	99,531		34,257		
															25			1,158		(崎山、高浜、赤前、測量設計費等)【崎山(24戸)】:H25.2月、実施設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.10月設計完了。
															26		▲ 23,741	0		
															27			0		
															28					
															累計	99,531	▲ 23,741	35,415	0	
13	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23					平成24年3月、計画策定。
															24	8,000		5,063	2,937	
															25					
															26					
															27					
															28					
															累計	8,000	0	5,063	2,937	
14	◆	D	-	4	-	2	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	廃止	4,000	24 ~ 25	23					
															24	3,200		0	3,200	
															25					
															26					
															27					
															28					
															累計	3,200	0	0	3,200	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	15	-	1	-	中心市街地津波復興拠点整備事業	中心市街地	市	市	直接	継続	3,985,091	24 ~ 30	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
															24	41,850		35,910		H26年2月、物件補償調査着手。
															25	63,750		3,287		測量調査設計(敷地造成)、H26年9月着手、H27年8月完了予定。道路環境調査、H26年9月着手、H27年3月完了。施設基本計画、H26年9月着手、H27年3月完了。
															26	832,500		49,735		H27年10月用地補償着手済(一部完了済)、H28年3月測量調査設計(敷地造成)完了
															27			584,883		施設基本設計H27年6月着手、H27年12月完了。施設実施設計、H28年3月契約。
															28	110,040				
累計	1,048,140	0	673,815	0																
16	D	-	15	-	2	-	津軽石地区津波復興拠点整備事業	津軽石地区	市	市	直接	継続	691,600	24 ~ 30	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予定。
															24	16,200		14,540		H26年2月、測量調査設計着手。用地補償着手済。
															25	190,500		22,423		埋蔵文化財発掘調査(試掘・本調査)、H26年4月着手、H26年11月完了。
															26	312,000		236,215		測量調査設計、H26年2月着手、H27年3月完了。
															27			28,869		基盤整備工事、H27年1月着手、H27年11月完了予定。
															28					H28年3月基盤整備工事完了(公園を除く)、H29年3月公園工事完了予定
累計	518,700	0	302,047	0																
17	D	-	17	-	1	-	田老地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	田老地区	市	市	直接	完了	116,400	24 ~ 25	23					測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。
															24	87,300		82,612		H26年3月、測量調査設計完了。
															25			▲ 6,114	10,802	
															26					
															27					
															28					
累計	87,300	0	76,498	10,802																
18	D	-	17	-	2	-	野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	野原地区	市	市	直接	完了	100,500	24 ~ 25	23					測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予定。
															24	75,375		71,393		H26年3月、測量調査設計完了。
															25			▲ 6,101	10,083	
															26					検討の結果、事業廃止。
															27					
															28					
累計	75,375	0	65,292	10,083																
19	D	-	17	-	3	-	鎌ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	鎌ヶ崎地区	市	市	直接	完了	157,800	24 ~ 25	23					測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。
															24	118,350		117,132		H26年3月、測量調査設計完了。
															25			▲ 10,476	11,694	
															26					
															27					
															28					
累計	118,350	0	106,656	11,694																
20	D	-	17	-	4	-	津軽石・赤前地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	津軽石・赤前地区	市	市	直接	完了	165,700	24 ~ 25	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。
															24	124,275		13,956		H26年3月、基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。
															25			▲ 7,832	118,151	
															26					
															27					
															28					
累計	124,275	0	6,124	118,151																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興まちづくり計画策定事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	102,950	24 ~ 25	23					調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。
															24	77,212		73,738	-	
															25			2,056	1,418	H26年3月、調査等業務完了。
															26					
															27					
															28					
累計	77,212	0	75,794	1,418																
22	D	-	20	-	2	-	総合防災推進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	40,000	24 ~ 25	23				業務委託契約済(H24年7月)。	
															24	30,000		10,013	-	
															25			15,030	4,957	H26年2月完了。
															26					
															27					
															28					
累計	30,000	0	25,043	4,957																
23	◆D	-	20	-	2	-	東日本大震災記憶伝承事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23				宮古市東日本大震災記録編集業務委託(【民俗・産業分野】H24.7契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。)	
															24	8,000		7,301	699	
															25					
															26					
															27					
															28					
累計	8,000	0	7,301	699																
24	D	-	22	-	1	-	藤原上町都市公園事業	藤原地区 藤原上町 地内	市	市	直接	完了	13,000	24 ~ 25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
															24	9,750		4,217	-	
															25			3,765	1,768	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
															26					
															27					
															28					
累計	9,750	0	7,982	1,768																
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公園事業	磯鶏地区 越田山	市	市	直接	完了	54,900	24 ~ 25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
															24	41,175		18,470	-	
															25			▲ 6,006	28,711	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
															26					
															27					
															28					
累計	41,175	0	12,464	28,711																
26	D	-	22	-	3	-	館山都市公園事業	津軽石地区 館山	市	市	直接	完了	28,600	24 ~ 25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。	
															24	40,950		6,450	-	
															25	52,500		2,882	12,118	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
															26					
															27			▲ 72,000		
															28					
累計	93,450	▲ 72,000	9,332	12,118																
27	D	-	23	-	1	-	田老地区防災集団移転促進事業	田老地区	市	市	直接	継続	276,200	24 ~ 28	23				測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。	
															24	207,150		187,342	-	
															25			▲ 575	-	H26年3月、測量調査設計完了。
															26					
															27					H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
															28					
累計	207,150	0	186,767	0																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																	
28	◆	D	-	23	-	1	-	1	公共交通体系 構築事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	11,200	24	~	25	23				平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完了。一括配分へ移行。
																			24	8,960	7,910	1,050	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	8,960	0	7,910	1,050																			
29		D	-	23	-	2	-		金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続	39,400	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 - H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 - H27年6月、団地造成工事完了予定。 - H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) - H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																			24	29,550	10,963		
																			25		14,391		
																			26				
																			27		2,906		
																			28				
累計	29,550	0	28,260	0																			
30		D	-	23	-	3	-		金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続	131,900	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 - H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 - H27年7月、団地造成工事完了予定。 - H27年9月、団地造成工事完了 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																			24	98,925	52,430		
																			25		23,827		
																			26		0		
																			27		3,169		
																			28				
累計	98,925	0	79,426	0																			
31		D	-	23	-	4	-		法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	46,800	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 - H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 - H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助 H28年3月、移転促進区域の買収完了
																			24	35,100	20,660		
																			25		13,567		
																			26				
																			27				
																			28				
累計	35,100	0	34,227	0																			
32		D	-	23	-	5	-		赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続	40,400	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。 - H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 - H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																			24	30,300	18,303		
																			25		6,236		
																			26		244		
																			27				
																			28				
累計	30,300	0	24,783	0																			
33		D	-	23	-	6	-		赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続	44,900	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。 - H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 - H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																			24	33,675	19,647		
																			25		3,670		
																			26		7,452		
																			27				
																			28				
累計	33,675	0	30,769	0																			
34		D	-	23	-	7	-		釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続	36,500	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。 - H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。 - H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																			24	27,375	14,994		
																			25		9,069		
																			26				
																			27				
																			28				
累計	27,375	0	24,063	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続	37,600	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
																	24	28,200	6,178	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	25		18,995	-	H26年4月、団地造成工事完了。
																	26		1,445	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	27				
																	28				
累計	28,200	0	26,618	0																	
47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍬ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24	~	28	23				
																	24	90,750	0	-	
																	25		412	-	25年10月用地測量発注、実施中
																	26		2,375	-	26年12月用地補償に着手、実施中
																	27		980	-	27年12月交差点設計に着手、実施中
																	28				
累計	90,750	0	3,767	0																	
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	30,000	24	~	27	23				
																	24	24,750	0	-	
																	25		0	-	
																	26		0	-	
																	27		0	24,750	
																	28				
累計	24,750	0	0	24,750																	
49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	8,724,862	23	~	27	23	249,375	0	0	25年3月敷地提案型買収事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸)
																	24	2,918,125	7,531	-	
																	25	3,320,625	492,725	-	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3 月工事発注
																	26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸
																	27	528,379		4,810,905	上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買収 50戸
																	28				鴨崎、実田、西町
累計	7,755,879	▲ 121,625	7,587,426	46,828																	
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	32	23				H24.7月から募集開始
																	24	65,625	0	-	
																	25		42,000	-	20戸 H26.3契約
																	26		0	-	応募なし
																	27		0	-	応募なし
																	28				
累計	65,625	0	42,000	0																	
51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	776,177	24	~	32	23				
																	24	12,751	0	-	
																	25	80,609	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26		0	-	
																	27		79,780	-	148戸入居
																	28	113,626			
累計	206,986	0	79,780	0																	
52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	96,038	24	~	32	23				
																	24	1,957	0	-	
																	25	12,375	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26		0	-	
																	27		10,650	-	106戸入居
																	28	7,620			
累計	21,952	0	10,650	0																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	1	-	1	-															1		
53	◆	D	-	1	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	53,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																			24	42,400		41,697		
																			25					703
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	42,400	0	41,697		703
54	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	58,190	24	~	28	23				佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町	
																			24	23,200	▲ 264	0		
																			25	23,616		0		
																			26			11,424		
																			27			19,433		
																			28					
																			累計	46,816	▲ 264	30,857		0
55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			24	800	264	1,064		
																			25			0		
																			26			0		
																			27					
																			28					
																			累計	800	264	1,064		0
57	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 管理システム 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	5,000	24	~	25	23				平成24年1月委託契約。 H26.2月、委託契約。	
																			24	4,000		2,167		
																			25			1,232		
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	4,000	0	3,399		601
58	◆	D	-	13	-	1	-	1	危険住宅移転 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	1,218,300	24	~	28	23				平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。 継続して事業実施中。 継続して事業実施中。 継続して事業実施中。	
																			24	459,810		14,340		
																			25	151,305		98,700		
																			26			20,381		
																			27			17,414		
																			28					
																			累計	611,115	0	150,835		0
59	◆	D	-	20	-	2	-	2	津波避難誘導 施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,200	24	~	26	23				H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整 備工事契約、H25年3月完成。	
																			24	8,160		8,160		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	8,160	0	8,160		0
60	◆	D	-	20	-	2	-	3	地域防災力向 上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	12,800	24	~	25	23				H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。	
																			24	10,240		6,459		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	10,240	0	6,459		3,781

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
61	◆	D	-	20	-	2	-	4	災害用給水機 材等格納倉庫 整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	完了	61,000	24	25	0	46,494	2,306	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。 平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。			
																23	24					48,800	46,494	-
																25	26							
																26	27							
																27	28							
																累計	48,800					0	46,494	2,306
62	◆	D	-	20	-	2	-	5	給水車整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	25,200	24	25	0	15,706	4,454	平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。			
																23	24					20,160	0	-
																25	26							
																26	27							
																27	28							
																累計	20,160					0	15,706	4,454
63	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	35,000	24	25	0	27,888	112	平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完了。			
																23	24					28,000	27,888	112
																25	26							
																26	27							
																27	28							
																累計	28,000					0	27,888	112
64		D	-	23	-	9	-		崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続	36,500	24	25	0	10,993	10,981	測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。 H25年10月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助			
																23	24					27,375	10,993	-
																25	26							
																26	27							
																27	28							
																累計	27,375					0	21,974	0
68		D	-	1	-	3	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	540,000	24	25	0	21,038	9,165	24年12月詳細設計発注、25年6月完了 26年3月用地測量発注、実施中 26年12月用地補償に着手、実施中 27年9月工事発注、実施中			
																23	24					41,250	21,038	-
																25	26					41,250	9,165	-
																26	27					173,250	19,403	-
																27	28					158,400	238,364	-
																累計	445,500					0	287,970	0
69		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,720,000	24	25	0	41,250	▲34,135	24年11月詳細設計発注、実施中 地元調整実施中 27年1月詳細設計発注、実施中 26年度に引き続き、詳細設計実施中			
																23	24					41,250	41,250	-
																25	26					18,975	▲34,135	-
																26	27					173,250	29,431	-
																27	28					961,950	44,614	-
																累計	1,195,425					0	81,160	0
70		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	継続	1,370,000	24	25	0	57,750	30,684	25年3月用地測量発注、実施中 25年12月用地補償開始、実施中 25年度に引き続き、用地補償実施中 27年8月工事発注、実施中			
																23	24					57,750	57,750	-
																25	26					45,375	30,684	-
																26	27					437,250	305,909	-
																27	28					503,250	497,081	-
																累計	1,130,250					0	891,424	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	3,240,000	24	~	29	23				25年3月用地測量発注、実施中
																	24	107,250	81,675	-	
																	25	132,000	72,925	-	
																	26	453,750	54,733	-	
																	27	495,000	583,451	-	
																	28	396,000		-	
累計	1,584,000	0	792,784	0																	
72	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中
																	24	165,000	165,000	-	
																	25	132,000	90,833	-	
																	26	453,750	24,418	-	
																	27	859,650	494,467	-	
																	28	1,611,225		-	
累計	3,221,625	0	774,718	0																	
73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	4,730,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中
																	24	132,000	132,000	-	
																	25	107,250	59,882	-	
																	26	495,000	190,125	-	
																	27	1,310,100	502,089	-	
																	28	759,000		-	
累計	2,803,350	0	884,096	0																	
74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	967,000	24	~	27	23				H24.12~H25.1 用地測量実施済み
																	24	129,500	656	-	
																	25	490,875	58,725	-	
																	26	104,125	121,625	765	
																	27		391,782	394,197	
																	28				
累計	724,500	121,625	451,928	394,197																	
75	D	-	23	-	3	1	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続	161,400	24	~	28	23				H26.3月、移転先用地補償完了。
																	24	141,225		-	
																	25		136,621	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	28			-	
累計	141,225	0	136,621	0																	
76	D	-	23	-	4	1	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	556,200	24	~	28	23				用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着 手、H26年3月完了予定。
																	24	401,799	19,348	-	
																	25	78,487	307,453	-	
																	26	6,387	131,113	-	
																	27		10,388	-	
																	28			-	
累計	486,673	0	468,302	0																	
78	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続	8,141,549	24	~	32	23				
																	24	3,167,936	82,092	-	
																	25	164,861	744,214	-	
																	26	610,741	1,687,829	-	
																	27	2,458,149	1,578,483	-	
																	28	111,548		-	
累計	6,513,235	0	4,092,618	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢 線道路整備事 業	高浜地区	市	市	直接	継続	1,367,000	24	~	29	23					H24.11月~測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託 実施中であり、H25.12月完了予定。H26.1月~用地補償着手予 定。
																	24	45,600		28,428	-	測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施 中、H26.9月完了予定。
																	25	104,000		15,575	-	用地調査業務委託完了。債務負担にて土工工事発注契約済 (H28.1完了予定)。
																	26	384,000		260,470	-	H28.4一部工事着手。修正設計実施。
																	27			371,267	-	
																	28				-	
累計	533,600	0	675,740	0																		
80	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古北地区)	宮古北地 区	市	市	直接	継続	2,651,595	24	~	29	23					崎山(24戸):H24.2月~実施設計中。H25.10月工事発注予定。 日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月~造成計画。 H25.6月~実施設計。鍛ヶ崎(区画整理地内40戸):計画中。
																	24	119,937		47,138	-	
																	25	447,700		686,693	-	【崎山(24戸)】:H25.12月、本体工事発注。現在工事中。【日の 出町(26戸)】:H25.5月、造成設計発注。H25.6月、本体実施設 計発注。H26.1月、造成工事発注。現在工事中。【鍛ヶ崎(区画 整理地内40戸)】:H25.9月、実施設計発注。現在設計中。
																	26	1,243,273	509,232	664,287	-	【崎山(24戸)】:H27.3月完成。【日の出町(26戸)】:本体工事 中。【鍛ヶ崎(区画整理地内40戸)】:本体工事中。
																	27			695,024	-	【日の出町(26戸)】:H27.4完成。【鍛ヶ崎(区画整理地内40 戸)】:H27.12完成。
																	28				-	
累計	1,810,910	509,232	2,093,142	0																		
81	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地 区	市	市	直接	継続	566,034	24	~	29	23					高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。 H25.10月工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。 H25.11月工事発注予定。
																	24	144,561		45,881	-	
																	25	577,094		414,570	-	【高浜(12戸)】:H25.9月、本体工事発注。H26.4月完成予定。 【赤前(14戸)】:H26.1月、本体工事発注。
																	26		▲ 226,376	18,147	-	【高浜(12戸)】:H26.4月完成。【赤前(14戸)】:H26.11月完成。
																	27				-	
																	28				-	
累計	721,655	▲ 226,376	478,598	0																		
82	D	-	23	-	1	1	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	9,193,900	24	~	28	23					用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完 了予定。
																	24	229,162		73	-	団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。
																	25	3,078,250		2,666,202	-	H27年9月、団地造成工事完了予定。
																	26	3,929,187		2,765,389	-	H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完 了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	27	808,062		2,634,945	-	
																	28				-	
累計	8,044,661	0	8,066,609	0																		
83	D	-	23	-	2	1	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続	29,600	24	~	28	23					用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月完 了予定。
																	24	25,900		582	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了 予定。
																	25			18,423	-	H27年6月、団地造成工事完了予定。
																	26				-	H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く)
																	27				-	H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28				-	
累計	25,900	0	19,005	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
84	D	-	23	-	5	1	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続	341,900	24 ~ 28	23					用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24		
															24	299,162		339	-	年12月着手、H27年12月完了予定。		
															25			255,665	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完		
															26				-	了予定。		
															27				-	H27年3月、団地造成工事完了。		
															28				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収		
累計	299,162	0	256,004	0																		
85	D	-	23	-	6	1	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続	163,700	24 ~ 28	23							
															24	143,237			-			
															25			134,585	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。		
															26				-	H26年完了予定。		
															27				-	H27年3月、団地造成工事完了。		
															28				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収		
累計	143,237	0	134,585	0																		
86	D	-	23	-	7	1	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続	300,300	24 ~ 28	23							
															24	262,762			-			
															25			259,257	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了		
															26				-	予定。		
															27				-	H27年3月、団地造成工事完了。		
															28				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収		
累計	262,762	0	259,257	0																		
87	D	-	23	-	8	1	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続	478,300	24 ~ 30	23							
															24	418,512			-			
															25			385,591	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了		
															26				-	予定。		
															27				-	H26年4月、団地造成工事完了。		
															28				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収		
累計	418,512	0	385,591	0																		
88	D	-	23	-	9	1	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続	373,400	24 ~ 29	23					用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10月		
															24	273,437		44,042	-	着手、H25年10月完了予定。		
															25	53,287		123,191	-	移転先用地補償完了。H25年10月、団地造成工事完了。		
															26			4,256	-	H25年10月、団地造成工事完了		
															27			4,202	-	移転補助・建設補助		
															28				-			
累計	326,724	0	175,691	0																		
90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27	23				H24年度から実施中	
																	24	1,200		247	-	H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検
																	25	1,200		1,396	-	討中。
																	26			757	-	H25年度15回+住まいの展示会
																	27			0	-	H26年度20回+住まいの展示会
																	28				-	
累計	2,400	0	2,400	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
92	D	-	1	-	10	-	磯鷄金浜線 (金浜工区)道路 整備事業	金浜地区	市	市	直接	継続	700,000	25	~	28	23								
																	24								
																	25	160,000		0	-	H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定			
																	26	240,000		60,607	-	H27.3詳細設計完了。H26.8一部工事着手。			
																	27	160,000		130,600	-	H28.3一部工事着手。			
																	28								
累計	560,000	0	191,207	0																					
93	D	-	1	-	11	-	(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	462,000	24	~	29	23								
																	24	56,000		0	-				
																	25	104,000		97,387	-	用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了 予定。			
																	26	100,000		21,153	-	H26.9測量設計完了。H27.3用地調査完了。H27.3一部工事着 手。			
																	27	109,600		141,564	-	H27.10修正設計実施。H28.2一部工事着手。			
																	28								
累計	369,600	0	260,104	0																					
94	D	-	1	-	12	-	(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接	継続	755,000	25	~	30	23								
																	24								
																	25	96,000		17,891	-	測量設計実施中、H26年9月完了予定。			
																	26	248,000		23,260	-	H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。			
																	27	76,000		339,060	-	H27.6一部工事着手。			
																	28	184,000							
累計	604,000	0	380,211	0																					
95	D	-	1	-	13	-	駒形1号線道 路整備事業	津軽石地 区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	27	23								
																	24	7,200		0	-				
																	25	44,800		1,638	-	測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定			
																	26			30,624	-	H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。			
																	27			10,073	9,665	H27.10完成。			
																	28								
累計	52,000	0	42,335	9,665																					
96	D	-	1	-	14	-	(仮称)釜ヶ沢 東線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	46,000	24	~	26	23								
																	24	9,600		0	-				
																	25	27,200		24,474	-	用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了 予定。			
																	26			2,999	9,327	H27.3完成			
																	27								
																	28								
累計	36,800	0	27,473	9,327																					
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3 号線道路整備 事業	金浜地区	市	市	直接	継続	200,000	25	~	28	23								
																	24								
																	25	60,000		0	-	H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定			
																	26	64,000		45,278	-	H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。			
																	27		36,000	83,730	-	H27.7一部工事着手。			
																	28								
累計	124,000	36,000	129,008	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																	
98	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 老地区)	田老地区	市	市	直接	継続	3,521,500	24	~	28	23						
																	24	14,000		0			
																	25	256,783		123,954			
																	26	901,898		954,015			
																	27	1,908,629		1,778,937			
																	28						
累計	3,081,310	0	2,856,906	0																			
99	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(重 茂地区)	重茂地区	市	市	直接	完了	133,279	24	~	27	23						
																	24	23,625		0			
																	25	69,252		19,454			
																	26		23,741	84,002			
																	27			368	12,794		
																	28						
累計	92,877	23,741	103,824	12,794																			
100	◆	D	-	4	-	1	-	4	災害公営住宅 建設に係る既 存建物除去事 業	宮古市内	市	市	直接	完了	46,540	24	~	25	23				
																			24	2,400		2,226	
																			25	34,832		29,907	5,099
																			26				
																			27				
																			28				
累計	37,232	0	32,133	5,099																			
101	◆	D	-	4	-	1	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	32,745	25	~	28	23					
																		24					
																		25	5,156		0		
																		26	16,920		8,836		
																		27	4,120		14,642		
																		28					
累計	26,196	0	23,478	0																			
102	D	-	15	-	2	1	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	赤前地区	市	市	直接	廃止	94,100	24	~	24	23						
																	24	70,575		0	70,575		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
累計	70,575	0	0	70,575																			
103	D	-	17	-	5	-	鉾ヶ崎地区緊 急防災空地整 備事業	鉾ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	398,900	24	~	25	23						
																	24	299,175		115,077			
																	25			184,087	11		
																	26						
																	27						
																	28						
累計	299,175	0	299,164	11																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
104	D	-	17	-	6	-	田老地区都市 再生区画整理 事業	田老地区	市	市	直接	継続	1,762,000	25 ~ 28	23								
															24								
															25	295,499		121,954		- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
															26	786,720		342,943		- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
															27	239,280		845,599		- H28年3月、造成工事完了(公園、一部道路を除く) H28年12月公園工事完了予定 H28年3月、換地処分 H28年4月～精算手続き			
															28								
累計	1,321,499	0	1,310,496	0																			
105	D	-	17	-	7	-	野原地区都市 再生区画整理 事業	野原地区	市	市	直接	廃止	65,100	25 ~ 25	23								
															24								
															25	48,825		0	48,825	事業実施について精査中。			
															26					事業廃止。			
															27								
															28								
累計	48,825	0	0	48,825																			
106	D	-	17	-	8	-	鍛ヶ崎・光岸 地区都市再 生区画整理 事業	鍛ヶ崎・ 光岸地区 地区	市	市	直接	継続	7,124,459	25 ~ 28	23								
															24								
															25	323,316		205,377		- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
															26	3,240,531		2,511,303		- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
															27	1,366,651		1,526,919		- H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年12月公園工事完了予定 H29年9月、換地処分予定。			
															28	412,844							
累計	5,343,342	0	4,243,599	0																			
107	◆	D	-	17	-	8	-	鍛ヶ崎地区内 水面対策事業	鍛ヶ崎・ 光岸地区 地区	市	市	直接	継続	638,036	25 ~ 28	23							
																24							
																25	130,720		130,720		- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。		
																26	26,240		▲ 91,343		- 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。		
																27	176,734		159,680		- H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く)		
																28	176,734						
累計	510,428	0	199,057	0																			
108	D	-	21	-	1	-	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接	継続	4,185,465	25 ~ 29	23								
															24								
															25	3,750		2,599		- 平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。			
															26	117,750		81,000		- 平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。			
															27	3,017,598		▲ 43,920		- 実施設計作成業務委託により詳細設計作成。			
															28								
累計	3,139,098	0	39,679	0																			
109	D	-	23	-	10	-	高浜・金浜地 区防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	継続	3,002,200	24 ~ 28	23								
															24								
															25	2,194,150		1,835,598		- 造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。			
															26	432,775		▲ 24,892		- (高浜団地)H27年6月、団地造成工事完了予定。 (金浜団地)H27年7月、団地造成工事完了予定。			
															27			500,310		- H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収			
															28								
累計	2,626,925	0	2,311,016	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
110	D	-	23	-	11	-	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	1,433,400	24	25	1,010,012	531,806	-	造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。			
														26	244,212	263,263	-	H27年3月、同地造成工事完了。				
														27		152,956	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収				
														28								
														累計	1,254,224	0	948,025	0				
111	◆	D	-	23	-	11	-	1	埋蔵文化財整理 収蔵施設整備 事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	299,558	25	26	229,646	11,440	30,773	-	25年度実施設計を完了、26年度着工予定 現在工事中。H27.12月(建屋)完成予定 H27.12.14完成、H27.12.24引渡し
																27		187,669				
																28						
																累計	239,646	0	208,873	30,773		
116	D	-	4	-	7	2	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地区	市	市	直接	完了	590,849	24	25	209,650	43,911	-	【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発注。			
														26	585,735	▲ 282,856	232,047	-	【金浜(防集団地内16戸)】:H27.2月本体工事発注。			
														27			22,494	218,540	【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。			
														28								
														累計	799,848	▲ 282,856	298,452	218,540				
117	◆	D	-	4	-	1	-	6	災害公営住宅 建設(改修)に 係る既存入居 者移転事業	宮古地区	市	市	直接	完了	2,736	25	26	2,188	1,118	1,070	-	近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。
																27						
																28						
																累計	2,188	0	1,118	1,070		
118	D	-	9	-	1	1	田老地区小規模 住宅地区改良 事業(跡地 公共)	田老地区	市	市	直接	廃止	89,000	25	26	66,750	0	66,750	-	事業実施について精査中。 事業廃止。		
														27								
														28								
														累計	66,750	0	0	66,750				
119	D	-	21	-	2	-	銚ヶ崎・光岸 地区公共下 水道整備事業	銚ヶ崎・ 光岸地区	市	市	直接	完了	236,000	25	26	177,000	176,378	114,971	-	平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下旬下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。		
														27								
														28								
														累計	177,000	0	62,029	114,971				
121	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	395,992	25	26	316,793	8,761	-		
																27			37,533	-		
																28			89,280	-		
																累計	316,793	0	135,574	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
122	D	-	21	-	3	-	田老地区公共 下水道整備事 業	田老地区	市	市	直接	完了	212,000	25 ~ 26	23								
															24								
															25	159,000		159,000	-	平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。			
															26			▲ 87,592	87,592				
															27								
															28								
累計	159,000	0	71,408	87,592																			
123	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	宮古市内	市	市	直接	継続	3,788,185	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	105,336		29,441	-				
															27	297,129		279,513	-				
															28	568,074							
累計	970,539	0	308,954	0																			
124	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	宮古市内	市	市	直接	継続	420,309	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	10,939		2,274	-				
															27	27,314		27,410	-				
															28	54,029							
累計	92,282	0	29,684	0																			
125	◆	D	-	17	-	6	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	208,929	25 ~ 27	23							
																24							
																25	38,640		1,898	-	平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委 託予定。 平成27年1月実施設計完了、平成27年3月本体工事発注 平成27年12月本体工事完了、平成28年3月外構工事完了。		
																26	128,503		139,277	-			
																27			20,940	5,028			
																28							
累計	167,143	0	162,115	5,028																			
129	D	-	1	-	16	-	高浜地区道路 整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	425,000	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	224,000		8,873	-	H27.3詳細設計・地質調査完了 H27.8修正設計実施。			
															27	28,000	36,000	3,231	-				
															28								
累計	252,000	36,000	12,104	0																			
131	D	-	20	-	3	-	藤原地区津波 避難路整備事 業	藤原地区	市	市	直接	継続	225,590	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	24,442		4,884	-	H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。 H27年9月、JRと設計協定締結。H28年3月完了。 H28年1月、詳細設計発注。H28年3月完了。 H28年2月、用地測量発注。H28年3月完了。			
															27			15,242	-				
															28								
累計	24,442	0	20,126	0																			
133	◆	D	-	15	-	2	1	法の脇地区津 波浸水防護施 設整備事業	法の脇地 区	市	市	直接	継続	570,100	27 ~ 28	23							
																24							
																25							
																26							
																27	342,960		162,755	-	H28年3月、工事着手 H29年3月完成予定		
																28	113,120						
累計	456,080	0	162,755	0																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
134	D	-	20	-	4	藤原地区津波 避難路整備事 業(用地)	藤原地区	市	市	直接	継続	15,250	27	~	28	23								
																24								
																25								
																26								
																27	10,166	0	-	用地取得に係る手続き実施中。H28年6月完了予定。				
																28								
																累計	10,166	0	0	0				

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	0	0
		24	3,855,558	0	549,908	0
		25	4,722,943	0	833,373	703
		26	3,029,750	0	2,953,138	24,750
		27	3,854,779	0	7,762,876	441,025
28	3,967,396	0	0	0		
27,780,589	都道府県交付分 計	19,679,801	0	12,099,295	466,478	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	8,519,043	0	1,380,734	82,354
		25	11,767,497	0	12,271,358	262,068
		26	17,085,201	0	10,421,557	278,640
		27	11,055,263	0	13,008,837	276,800
28	1,730,389	0	0	0		
68,069,488	市町村交付分 計	50,157,393	0	37,082,486	899,862	
95,850,077	合計	69,837,194	0	49,181,781	1,366,340	

(様式2E)

宮古市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
36	E	-	1	-	1	-	浄化槽整備事業(市町村設置型)	田老地区、宮古地区、重茂地区	市	市	直接	継続	273,012	24 ~ 28	23					5地区で7人槽を10基設置。
															24	7,325		7,203	-	
															25	56,731		56,859	-	85基設置。
															26	71,975		47,592	-	70基設置。
															27	30,114		47,938	-	69基設置。
															28	22,267				
															累計	188,412	0	159,592	0	
(注)															/					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																				
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
		都道県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		都道県交付分		各年度別合計		24	7,325	0	7,203	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		市町村交付分		各年度別合計		24	7,325	0	7,203	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		都道県交付分		各年度別合計		25	56,731	0	56,859	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		市町村交付分		各年度別合計		25	56,731	0	56,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		26	71,975	0	47,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		26	71,975	0	47,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		27	30,114	0	47,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		27	30,114	0	47,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道県交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		28	22,267	0	0	0										