大船渡市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	1		\TD/_
	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,050	40,677
大船渡市 交付分	24	12,642,969	8,666,666
交付分	25	18,190,534	11,244,983
	26	14,338,407	12,101,429
	27	7,053,798	8,634,737
	28	5,813,518	0
合 計		58,082,276	40,688,492

<参考>	大船渡市東日本大震災	大船渡市東日本大震災	大船渡市東日本大震災
	復興交付金基金残高	復興交付金基金の利息額	復興交付金基金の取崩額
	23,141,730	49,838	34,990,384

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考>	23	190,749	3,282
都道県交付分	24	3,667,558	700,898
(うち、当該市町村分)	25	4,140,091	2,155,288
	26	9,956,218	3,462,203
	27	2,311,738	7,070,055
	28	1,886,867	0
合 計		22,153,221	13,391,726

(注)

¹ 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

								1				1							(千円)
No.		事業	養養	<u>1</u>	事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続/	全体 事業費	全(事) 期[業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
													T	23	0				平成24年4月から発掘調査事業に着手。
														24	11,040		11,034		
														25	25,500		10,342	_	平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘 11件完了。
1	А	- 4		1	埋蔵文化財記 査事業	市内全域	市	市	直接	継続	263,025	24 ~	32	26	46,895		47,742	_	平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘 17件完了。
														27	61,151		54,383		平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4件完了。
														28	52,681				
														累計	197,267	0	123,501	0	
														23	0				平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。
														24	6,389		3,569	_]
					遺跡調査事業	€								25	16,427		1,221	_	平成26年1月 試掘等調査。 平成26年6月、27年1月 分布等調査
25	Α	- 4	-	2	(震災復興支	大船渡市	県	県	直接	継続	30,423	24 ~	30	26	0		5,301		平成26年6月、27年1月 分布等調査
					援)									27	0		5,732		平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等
														28					
			+	+									-	累計	22,816	0	15,823	0	
													-	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
					被災学校移車	ᄗᆂᇈᄴᄝ							1 }	24	322		273		
52	,	,		,	被災学校移車 改築事業(赤		市	市	直接	継続	12,989	24 -	اموا	25	0		ļ <u>0</u>		
32		- 1	-	'11	崎小学校屋	7 亦呵小子 7 达	l m	ιD	旦按	花花	12,989	24 ~	<u> </u>	26 27	3,767		9,419		
					運動場)	TX.							-	28	5,767 5,651		9,419		十风27年9月、建初本体工事有工
													-	_ <u></u>	9,740	0	9,692	0	
		+	+	+									1	23	3,7 4 0		3,032	0	平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
													-	24	13.803		11,961		了「规27年3月、关旭战时无法。「规20年10月、关旭战时况」。
					被災学校移車 改築事業(越	越喜来地区				٠.٠٠				25	45,381		31,970		平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。 平成27年6月着工
53	Α	- 1	-	2	喜来小学校本		市	市	直接	継続	515,540	24 ~	28	26	49,315				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					校舎)	学校								27	139,587		342,721		平成27年6月、建物本体工事着工
													1		138,566		3 := (/ = :		1730年 693(2年797) 1111年 1
														28 累計	386,652	0	386,652	0	
														23	0		·		平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
														24	1,224	_	1,058		
E4		_ 1			被災学校移車 改築事業(越	区		+	古拉	≪	04 560	24		25	4,021		2,266		平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。 平成27年6月着工
54	^A	_ 1	-	ا ا	喜来小学校员	፟፟፟፟፟፟፟ 越喜来小	市	市	直接	継続	34,569	24 ~	28	26	2,054	_	0		
					内運動場)	学校								27	8,823		22,601		平成27年6月、建物本体工事着工
														28 累計	9,803				
														累計	25,925	0	25,925	0	

		ı	_	1	_				1	1	1	т т		г	1 1 2					
															2	3 0				
							被災学校移車 改築事業(赤											0		
			١.				改築事業(赤	一 亦崎地区	l <u> </u>			∆ 1str	.==.		2			7,612		平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。
55		A -	- 1	-	4		崎中学校本村	☆ 亦崎中字	市	市	│追接	継続	379,979	24 ~				0		
							舎)	` 校							2			276,528		平成27年9月、建物本体工事着工
															2	8 165,916				
															累		0	284,140	0	
															2					平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。
							学校施設環境	竟							2			2,625	_	
							改善事業(学	立根地区 1 北部給食							2	5 58,538		58,836	1,981	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
56		A -	- 2	-	1		校給食施設0	フ 北部給食	市	市	直接	完了	95,164	24 ~	25 2	6 0				
							改築)(共同	センター							2					
							分)								2	8				
															累	計 63,442	0	61,461	1,981	
															2	3 0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。
							学校施設環境	竟							2	4 3.049		1,632		
							改善事業(学	立根地区							2			36,584	1,233	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
57		A -	- 2	_	2		校給食施設() 北部給食	市	市	直接	完了	52,601	24 ~	25 2	6 0				
							改築)(自校	センター	1				,		2					<u> </u>
1							分)		1						2	8				
															累	計 39,449	0	38,216	1,233	
		+	1						1		1			1	2			55,2.0	.,230	平成24年11月、測量・造成設計発注。
								_							2	4 17,728		7,706		1 /// 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2
							赤崎小学校科 転改築事業	^多 │赤崎地区							2			31,192		平成25年6月以降、順次買収契約。
58	•	<u> </u>	_	1_	1	_ 1	転改築事業	赤崎小学	市	市	直接	継続	498,734	24 ~				190,966		平成26年12月本体着工
			'		•		(学校用地取	校	''	'''	IE IX	小正小りし	100,701	-'	2			149,890		
							得等事業)	1^							2			143,030		
															累	398,984	<u> </u>	379,754		
		+	+	+							1			1	2			373,734		平成24年10月、測量·造成設計発注。平成25年1月、用地買収
															2	3 4 27,173		23,642] 中风24年10万、测量"追风敌司无法。 中风25年1万、用地黄权 開始。
							越喜来小学校	፟፟校│越喜来地							2			134,702		<u>周祖。</u> 平成26年2月、造成工事発注。
59	•	_ ا ۸	_	1_	2	_	移転改築事業	区	市	市	古坟	継続	623,690	24				249,160		十风20十2月、追风工争光注。
39		^ -	T '			_ '	(学校用地取	越喜来小	יוי	111	旦按	和全心化	023,090	724						
							得等事業)	越喜来小 学校							2			64,395		
															累	8 10,932		471.000		
-																	U	471,899	U	교육이다.
															2					平成25年2月、測量・造成設計発注。
1							赤崎中学校科	多土岭山后	1						2			11,701		工产00万1日以降,顺为空间却约
22							転改築事業	赤崎地区			_ +÷	会団 女士	F70 040		2			26,832		平成26年1月以降、順次買収契約。
60	•	A -	- 1	-	4	- 1	転改築事業 (学校用地取	赤崎中学	市	市	旦接	継続	576,813	24 ~			_	263,520		平成26年12月本体着工
							得等事業)	校							2			146,028		
															2					
<u> </u>			\bot	-					1					+	累	1	0	448,081	0	
							<u> </u>	_ [1						2					平成24年10月、測量·造成設計発注。平成25年1月、用地買収
							越喜来地区記	ऄ॑ऻ॔越壴粜Ѩ							2			8,408		開始。
							定こども園整	区	1.						2			43,634		平成26年2月、造成工事発注。
61	•	A -	- 3	-	1	- 1	備事業(用地	故夏亚 =	市	市	直接	継続	231,061	24 ~				73,016		
							取得等事業)	ジェ.周	1						2			42,750		
1							越喜来地区記定こども園整 備事業(用地取得等事業) (幼稚園分)		1						2	7,652				
<u></u>			\perp						<u> </u>		<u> </u>				累	計 184,845	0	167,808	0	
													<u> </u>		2					平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
1							地声步地反う	· 기 ## == #+ +-	1						2			3,120		平成27年6月着工
1							越喜来地区語 定こども園整	心	1						2	5 0		0		
78		A -	- 3	-	1		正しとも国発	ᇈ	県	市	間接	継続	49.791	24 ~				0		
							備事業(幼稚	越喜来こ					,		2			34,222		平成27年6月、建物本体工事着工
							園分)	ども園	1											
									1						<u>2</u> 累	計 37,342	n	37,342	O	
	<u> </u>	I			ш				1	<u> </u>	<u> </u>				术	DI 07,044	J.	J1,U4Z		

	Т									1					1 1	23	0	I I		平成24年11月 測量機器操作説明会実施。
															-	23 24	124		9	
							埋蔵文化財発									25	0			
79	♦	A -	- 4	-	2	- 1	掘調査迅速化	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24 ~	24		0			
							事業								-	27	0			
															-	28 累計	124	0	a	115
																	0		3	113
							汝 巛	批言本地								23 24	0			
							被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校防 災備蓄倉庫)									25	0			
140	4	A -	- 2	-	3		喜来小学校防	越喜来小	市	市	直接	継続	14,463	27 ~	28		0		0	0
							災備蓄倉庫)	学校							-	27 28	5,965 3,676		9,637	- 平成27年6月、建物本体工事着工
															-	_ <u></u>	3,676 9,641	0	9,637	0
						+										23	0,041		3,007	O .
							被災学校移転	批章本州								24	0			
							改築事業(越	区音不坦区		l .		4 to 1 to 1				25	0			
141	4	A -	- 2	-	4		改築事業(越 喜来小学校学	越喜来小	市	市	直接	継続	99,559	26 ~	⁻ 28		16,345		0	0
							校クラブハウス)	学校							-	27	23,736 26,291		65,851	- 平成27年6月、建物本体工事着工
															-		66,372		65,851	
																23	00,072	Ĭ	00,001	
							抽份学校段标									24	0			
							被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎小学			l l					25	0			
145	4	A -	- 2	-	5		崎小学校防災	赤崎小学	市	市	直接	継続	16,345	27 ~	28		0		0	0
							備蓄倉庫)	校							-	27	4,358 6,538		10,896	- 平成27年9月、建物本体工事着工
															-		10,896	0	10,896	0
																23	0		10,000	
							油 巛学捻移転									24	0			
							改築事業(赤	赤崎地区 赤崎中学		l .		4 to 1 to 1				25	0			
146	4	A -	- 2	-	6		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎中字 校	市	市	直接	継続	13,965	27 ~	⁻ ²⁸		0.704	 	0	
							備蓄倉庫)	仪							-	27 28	3,724 5,586		9,310	- 平成27年9月、建物本体工事着工
																_ <u></u>	9,310	0	9,310	0
																23	0		5,515	
							被災党校移転								[24	0			
1							改築事業(赤	赤崎地区 赤崎中学	-			¢hir ¢±	00.00=			25	0			
147	 '	A -	- 2	-	7			亦崎中字	市	市	直接	継 続	36,037	2/ ~	²⁸		0 07 007		0	U
							場)	TX							-	27 28	27,027		27,027	- 平成27年9月、建物本体工事着工
															 	_ <u></u>	27,027	0	27,027	0
																23	0		<u> </u>	
							被災学校移転									24	0			
1,00							被災学校移転改築事業(赤崎中学校学校クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学 校	-		<u>.</u> ±+÷	ψω ψ≠	00 440			25	0			
148	'	A -	- 2	-	8		崎中学校学校	亦崎甲子 歩	市	市	直接		68,419	2/ ~	²⁸	26 27	0 18,245		<u> </u>	U
							クラフ゛ハウス)	TX							-	28	27,367		45,612	- 平成27年9月、建物本体工事着工
															 	累計	45,612	O	45,612	0
		1														23	0		.,	
							被災学校移転	越喜来地								24 25	0			
140							被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 外運動場整	越喜来地 区 越喜来小 学校				かり v 士	40.404			25	0			
149	'	A -	- 2	-	9			越喜来小	市	市	直接		40,434	2/ ~	²⁸	26 27	<u>0</u> 20,648		0 26,955	0
								学校							-		6,307		20,933	丁规4/ 中0万、建物平平土
							MLD A								 	28 累計	26,955	ō	26,955	0
							•		·							~ I > H I	,,,,,,,	<u> </u>	,,,,,,,	- 1

					I	1 1		1			1			1 1	1 1	23	T		Ī		
							被災学校移転	ᆂᇔᆄ								23					
151		A -	- 2	_ -	10		被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	継続	36,928	27 ~	_ ₂₈	25 26					
							畸小子校産外 運動場整備)	校								27	2,969		24,618	-	- 平成27年9月、建物本体工事着工
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									28 累計	21,649 24,618	0	24,618		0
														† †		23	21,010		21,010	,	
							被災学校移転	井崎州区								24 25					
152		A -	- 2	_	11		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校屋外 運動場整備)	赤崎中学	市	市	直接	継続	55,391	27 ~	~ 28 ·						
							呵中子校屋外 運動場整備)	校								27	6,194		36,927	-	
							,,,,,,,,,,								-	28 累計	30,733 36,927	n.	36,927	,	0
																	00,027		00,021	· ·	
							被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽	土岭地区								23 24 25					
155		A -	- 2	_ -	12		以梁争耒(亦 崎小学校太陽	赤崎小学	市	市	直接	継続	35,947	28 ~	_ ₂₈						
							光発電設備整	校				112135	,			27			26,960	-	- 平成27年9月、建物本体工事着工
							備)									28 累計	26,960 26,960	0	26,960		0
		+												++		23	20,900	0	20,900	,	
							被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校太 陽光発電設備 整備)	越喜来地								24 25					
156		A -	- 2	_ .	13		改梁事美(越 壴夹小学校大	区	市	市	i 直接	継続	35,947	28 ~	_ 28	25 26					
100							陽光発電設備	越喜来小	'',	'',	巨政	かたりし	00,047			27			26,960	·	
							整備)	于仅								28 累計	26,960				
						+								++		<u>系計</u> 23	26,960	0	26,960) (0
							被災学校移転									24					
157		A -	_ _	_ .	14		改築事業(赤 崎山学校大陽	赤崎地区	市	市	古坟	継続	35,947	200	_ ₂₀	25					
137		^ _			4		改築事業(赤 崎中学校太陽 光発電設備整	が嗣中子 校	111	(1)	旦汝	和全市党	33,847	20	20	27			26,960		
							備)									28	26,960				
		-				+								++	+	累計 23	26,960	0	26,960		0
							去岭小学垃玫								-	24					
150							赤崎小学校移 転改築事業 (教具等整備	赤崎地区 赤崎小学	+	+	古拉	立仁 + 日	10.004			25					
158		A -	-		' -	- 2	(教具等整備	亦崎小子 校	市	市	直接	新規	12,684	28 ^		27					
							事業)									28	10,147				
	-	+	+		-	+					<u> </u>			++	++	累計	10,147	0	() (0
							ᅲᆂᅲᆢᆇᅷ	ᆍᆂᅲᄔ								23 24					
							赵县米小子校 移転改築事業					4010	_			25					
159	•	A -	- 1		2 -	2	越喜来小学校 移転改築事業 (教具等整備 事業)	_ 越喜来小	市	市	直接	新規	9,758	28 ~	~ 28	26 27					
							事業)	学校								28	7,806				
	4	\perp	\perp											+	\bot	累計	7,806	0	()	0
																23 24				-	
							赤崎中学校移 転改築事業 (教具等整備	赤崎地区 赤崎中学								25					
160	♦	A -	- 1		4 -	- 2	+450未要未 (教具等整備	赤崎中学	市	市	直接	新規	12,649	28 ^	~ 28	26					
							事業)	ITX								27 28	10,119				-
																累計	10,119	0	()	0

163	A -	- 2	— 15		被災学校科改築事業(海中学校武場)	赤 -	赤崎地区 赤崎中学 交	市	市	直接	継続	84,963	28 ~ 2	23 24 25 8 26 27 28 累計	8,242 48,400 56,642		48,925 0 48,925		平成27年9月、建物本体工事着工
「全体 2「継続 3「交付 4「事業	事業期 /完了」 額」欄に 間流用	間」欄 欄には には、既 額」欄	には、 t、未着 死に交ん には、	复興交付 手、継続 すされた 事業間流	役名」「交付団体」「 対金事業計画の記 売、廃止、完了のし 国費を復興交付会 流用した国費を復興	!載に合いずれか と事業計 興交付金	わせて記入しいを記入してくだけ画の年度別に を事業計画の	てください ださい。 に記入し [*] 年度別に	、。 てください。 記入してく	。 ください。		都道県 交付分	各年度 別合計	26 27 28	0 15,861 16,427 0 22,495 5,499	(0 0 0 6,698 0 1,221 0 5,301 0 39,954 0 0	0 115 0 0 0	
額を記 6「執行 7「事業 24年月 8 市街均 「直接	己入して 残額」欄 の進捗 変を区別 也復興効 /間接」	ください 状況」が 状況」が 果促	ハ。なれ 、廃止、 欄は、 己載事 進 残額」 根	る、国費 ² 完了に 事業の開 る必業集 関の記載	快定、協定等により相当分は、事業費なった事業の残額別が、完了等がわれたのりません。 「表での異数果の残額である。」 「表でのです。またでは、これでは、これできない。」 「ないです」。またできない。	に国費 を記入 かるよう 事業の	率を乗じて算り してください。 簡潔に記載し 場合は、「地区	出した値なください	で構いませ い。なお、2 名」「事業	せん。 23年度、 実施主体	J	80,370 市町村 交付分	都道県交付 各年度 別合計	23 24 25	60,282 0 120,092 695,099 923,797 510,496 725,153		0 53,174 0 0 0 0 80,040 0 383,970 0 824,404 0 1,495,353 0 0	115 0 0 3,214 0 0	
												3,893,601 3,973,971	市町村交付合		2,974,637 3,034,919	(0 2,783,767 0 2,836,941	3,214 3,329	•

(様式2B)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

平成28年3月末時点

省庁名 厚生労働省

																				(千円)
No.			事	業番	号		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
142		В	_	3 -	1		越喜来地区認定こども園整	区	県	市	間接	継続	5,358	27 ~ 2	<u> </u>	0 0 0				
				3 -											27 累計	4,018 4,018	O	4,018 4,018		平成27年6月、建物本体工事着工
2 l 3 l	注) 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												都道県 交付分	各年度 別合計		0 0 0 0 4,018	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 4,018	0 0 0 0	
5 I 6 I	「契約 額を 「執行	り済額 記入し 可残額	」欄に ,てくt 」欄に	こは、 ださい。 こは、原	契約や。 なお 廃止、	や交付決 、国費 完了に	定、協定等により金 相当分は、事業費に なった事業の残額を	額及び相手先が 国費率を乗じて算 記入してください。	明確にな [.] 日出した値 。	っている国 で構いまt	費相当 せん。		5,358	都道県交	付分 計	4,018	0	4,018 0 0	0	
8 ī	24年 市街: 「直接	度を区 地復興 妾/間招	区別し 単効果 妾」「幸	、て記載 果促進 執行残	載する 事業/ 額」欄	必要は /漁業集 関の記載	別始、完了等がわかる ありません。 落復興効果促進事業 は不要です。また、「 ください。	美の場合は、「地	区名 施設	名」「事業	実施主体	J	市町村 交付分	各年度別合計	26 27 28	0 0 0 0	0 0 0 0		0 0 0 0	

0 市町村交付分 計

合計

0

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

																					(千円)
No.		:	事業	業番	·号	事	業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続	全体 事業費	事	:体 :業 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																23	0				製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工
																24	471,750		446,322	_	事発注。
2		С -	- - 7	, _	- 1	場整備	沿渡魚市 請事業 施設整	大船渡	市	市	直接	完了	857,000	24 -	~ 27	25	171,000		137,671		一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月)
						(製水)	他設金									26	0		40,612		H26プログラム作成(平成26年12月)
						拥守/										27	0		16,174	1,971	H27プログラム作成(平成27年12月)
																28					
																累計	642,750	0	640,779	1,971	
																23	0				展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機
																24	100,000		91,518	_	工事、3月展示施設工事発注。
3	•	c -	- - 7	, _	. 1	場整備	沿渡魚市 計事業	大船渡	市	市	直接	完了	125,000	24	~ 26	25	0		7,956		展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月) 展示施設工事完了
Ĭ		Ĭ	'		Ι΄		施設整		'''	'''	E 18	76 1	120,000	[[20	26	0		66	460	展示施設工事完了
						備等)										27	0				
																28					
	+		-													累計	100,000	0	99,540	460	
																23	0		44.005		平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400
						++ > > 7/	L 版 击 坐									24	44,250		44,235	15	m)。
200			١,		١.		な り り り り り は り は り ま り ま り ま り り ま り り り り	蛸ノ浦	市	市	古拉	完了	E0 000		. 04	25 26	<u> </u>				
36		c -	- '	-		(M理) 線)	期ノ油	期ノ油	Π	П	直接	元」	59,000	/ ²⁴	~ 24						
						孙儿										27 28	U				
																<u></u>	44,250		44,235	15	
	+		+													23	44,230	0	44,233	13	平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。
																24	82,500		74,938	7 562	平成25年3月、完成(50坪×6棟)。
																25	68,750		68,750	7,002	平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。
							いたけ		_	ا علاد ا		<u> </u>									平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更 交付決定。
37		c -	- 2	2 -	1	生産系 備事業	施設等整 美	日頃巾	ф	□農業] 	直接	完了	220,000	24	~ 26	26	0		▲ 104	104	平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工·集出荷施設完成 (645.33㎡×1棟)
																27	- 0		1	<u> </u>	72.20.20
																28	<u>-</u>				
																累計	151,250	0	143,584	7,666	
						水井出	生出国业	十小冲								23	0			·	事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止)
						小佐き	美共同利 设復興整	八 加								24	4,035,625		4,030,189		
						冊施記	▼夜兴淀	海、不 崎 赤								25	1,354,375		1,336,130		事業完了(認定13事業中12事業完了、1事業廃止)
38		C -	- 7	7 -	- 2		· 流通加	崎、赤 崎、綾	市	間団体	直接	継続	7,934,603	24	~ 28	26	65,039		53,413		認定3事業中、2事業完了、1事業28年度へ事故繰越
						一体影	ルペル 整備寸	里、越喜								27	0		<u>▲ 133,421</u>		
						援)	ᄾᅹᄤᄉ	来、吉浜								28					
						,,,,,		111111111111111111111111111111111111111								累計	5,455,039	0	5,286,311	0	

								大船渡、								23 24 25	0				事業完了(認定17事業中、16事業完了、1事業廃止)
							水産業共同利	八川 / J 、								24	120,000		109,485		-
							用施設復興整	道、不 								25	120,000		74,947	-	- 事業完了(認定10事業中8事業完了、2事業廃止)
39	•	C ·	- 7	7 —	2	- 1	用心故後 與 登 備事業	崎、綾	市	間団体	直接	完了	600,000	24 ^	~ 27	26	0		42,032	-	- 事業完了(認定13事業全て完了)
								阿、孩								27	0		▲ 30,414	43,950	
							(設備等支援)	里、越 喜 来、吉浜								28					
								米、古洪								28 累計	240,000	0	196,050	43,950	
																	0		ŕ	•	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。
																23 24	525,000		20,031		-
							> >++++++== == A (-/>+	千歳、扇								25	0		125,620		
45		cl.	_l	6 I —			漁港施設機能	洞他14漁	県	市	間接	継続	700,000	24 ~	J 28		0		205,831		- H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。
							強化事業	港	713	.,,	1-7.7.	112170	, , , , , ,			27	0		86,355		- H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。
								1,2								28	<u>-</u>		00,000		1-1-1-7-507-100011 0 7 3 5 11 C 7 50 4 P.C.
																28 累計	525,000	0	437,837)
			-	-	1 1									+ +	+	23	020,000 0	U	+07,007		H25年1月中旬工事契約。
																24	232,500		15,500		
																	232,300		15,500		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46		C	_	1 -	- 2		農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	継続	1,981,000	24 ~	~ 29	25	589,000		775,000	-	H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5には、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、 工事実施中。 〈下荒川工区〉
																	F44.0F0		410.750		H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5には、7ha完成。 - <吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成
																26 27	544,050		410,750		- <古洪工区>N27.4は场金加工争2/N3元以 - / 末にエ区>1,00 4に担象供工事40、完成
																	115,475		178,250		〈吉浜工区〉H28.4ほ場整備工事46ha完成
																28 累計	45,725		1 070 500		
	\vdash	-	+	-	+ +	_									-		1,526,750	U	1,379,500		
																23	00.500		0.450		平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施
							法汇业应选类									24	22,500		3,150		設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。
			Ι.	_			浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地	ı		日日十六		00 000			25	<u> </u>		10.050		
62		C.	- ;	5 -	11		朱洛阞災饿能	区	県	市	间按	完了	30,000	7 24 7	~ 24		<u> </u>		18,850	500	D H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。
							強化事業									27	0		0		
																28		_			
	$\vdash \vdash$	_	4	+	++						1			++	_	累計	22,500	0	22,000	500	J
																23	0	L			-4
																24	4,800		0	-	-
							漁業集落復興					AN 4+	40044			25	1,536		0	- 	-
81	☆	F	- [•]	- ۱	1	- 1	漁業集落復興 効果促進事業	大船渡市	市	市	但接	継続	189,447	24 ^	~ ₃₂		75,200		0		
																27	37,264		0		
																28 累計	32,757				
	Ш																151,557	0	0	(
																23	0				
													1			24	0				
							AE AIL 17 == 100 - 1									25	75,000		0		□一事業である間接補助の№.45漁港施設機能強化事業を優 先実施中。
123		c	_ ,	6 -	. 2		漁港施設機能 強化事業(直	千歳、扇 洞他14漁	市	市	直接	未着手	100,000	25 ~	~ 28	26	0		0		同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
							接補助分)	港]		:^			-							大実施中。
							12 1111-73/3 /									27	0		n		同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優
																	ļ				
																28					
	1 1				1 1		Ī	I		I	1			1 1		累計	75,000	0	0	(

125		С –	- 1	_	3		漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	25 ~	26	20 27 28 累計	0 0 1,500 0 0	0	0	1,500 1,500	
126		С -	7	_	3		水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 環境整備事 業)	鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	継続	100,000	25 ~	28	23 24 25 26 27 28 累計	0 0 75,000 0 0 75,000		3,645 30,942 16 34,603	_	H26年2月、設計業務を発注 H26年12月、4漁港トイレの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1 月、監理業務を発注。H27年3月、下水管布設工事を発注。
130		С -	- 5		2		越喜来地区漁 業集落防災機 能強化事業	越喜来地区	市	市	直接	継続	862,760	25 ~	28	23 24 25	7,200 389,325 72,990 63,255 532,770		290,206 57,703 347,909		他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実施計画策定中。 H26.年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩上げ工事契約。 嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。
131		С -	- 7	_	4		水産業共同利 用施設復興整 備事業		市	市	直接	継続	248,000	25 ~		23 24 25 26 27 28 累計	0 0 186,000 0 0	0	1,378 179,820 662 181,860		H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。 H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。
136	•	С -	- 7	-	1	_ 2	大船渡市魚市 場共用施設整 備事業	大船渡	市	市	直接	完了	27,304	26 ~	27	27 28 累計	0 0 0 21,843 0 21,843		0 21,843 21,843	0	平成27年5月工事発注予定 H27年6月工事契約、10月完了。
143		С -	- 5		3		綾里地区漁業 集落防災機能 強化事業	綾里地区	市	市	直接	継続	275,119	26 ~	28	23 24 25 26 27 28 累計	0 0 30,750 34,110 90,299 155,159		27,608 27,608		平成28年3月一部工事契約。

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

		23	0	0	0	0	
		24	780,000	0	38,681	0	
都道県	各年度	25	590,500	0	900,620	0	
交付分	別合計	26	544,050	0	635,431	2,000	
		27	115,475	0	264,605	0	
		28	45,725	0	0	0	
2,713,000	都道県交付	分 計	2,075,750	0	1,839,337	2,000	
		23	0	0	0	0	
		24	4,858,925	0	4,796,687	7,577	
市町村	各年度	25	2,058,861	0	1,630,477	0	
交付分	別合計	26	582,157	0	636,987	564	
		27	144,364	0	▲ 39,829	45,921	
		28	186,311	0	0	0	
11,598,233			7,830,618	0	7,024,322	54,062	
14.311.233	合計		9.906.368	0	8.863.659	56.062	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

(千円) 直接|継続 全体 事業間 事業 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 No. 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 団体 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 主体 間接 完了 期間 (国費) 平成24年6月、測量設計発注。 24 11,600 6,084 25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。 26年7月 用地買収、移転補償開始。 25 62,400 284 道路新設 改 26 64,000 22,091 26年9月 工事開始。 |良事業(永沢 |大船渡 直接|継続 市 681.784 24 ~ 28 D 市 27年4月 その1 工事完了 2.795 27年8月 工事発注(その2) 50.574 28年1月 工事発注(その3) 28 累計 140,795 79,033 平成24年6月、測量設計発注。 23 24 5,600 4.531 25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25 65,600 50,836 25年11月 用地買収開始。 道路新設•改 26年2月 工事発注。 直接一完了 D - 1 - 2 良事業(沢田 赤崎 81,155 24 ~ 26 5 市 26年4月 その1 工事完了。 宮野線) 0 **▲** 6,276 9,557 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26 26年10月 その2 工事発注。 27 28 累計 **▲** 6,276 71,200 64,924 平成24年7月、測量設計発注。 23 24 25,600 7.812 25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 57,120 13,850 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 25 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。 26年7月 用地買収開始。 道路新設•改 68.560 30.848 26年9月 用地測量。 直接|継続 277,000 24 ~ 28 6 D - 3 |良事業(吉浜 |吉浜 市 市 26年12月 工事発注(その1) 漁港線) 27年4月 その1 工事完了 27年5月 移転補償完了 27 93,290 - 27年8月 工事発注その2 34,320 36,000 27年8月用地買収開始 28年1月 工事発注その3 28 累計 185,600 36.000 145,800 23 46 平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完 481 435 24 221,392 74,928 成。(3棟12戸) 146,464 災害公営住宅 25 整備事業(明 大船渡 市 市 直接|完了 253,570 23 ~ 24 26 0 神前団地 27 0 (災)) 28 累計 221,873 146,899 74,974

	1	_			_	ТТ		1								22	30,073		28,428	1 645	亚式24年2月 胃肠ウス(44克)
																23 24	30,073 0		28,428	1,045	平成24年3月、買取完了(44戸)。
							災害公営住宅									25	0				
8		D -	- 4	-	2		整備事業(雇	盛	市	市	直接	完了	34,370	23 ~	23	26	0				
							用促進住宅)									27	0				
															╽╶┟	28 表計	00.070		00.400	1.045	
	_	-			-	+		盛・大船								<u>終計</u> 23	30,073	U	28,428	1,645	平成24年9月、測量調査設計業務完了。
								渡・末崎・								23 24	240,975		108,013]十双24千9万、则里嗣且改引未伤尤」。
							火中 八半 4 中	土山大山山								25	0		0		
9		o –	- 4	-	3		災害公営住宅 整備事業	浦•猪川•	市	市	直接	完了	185,971	24 ~			0				
							正师于木	1口说巾。								27	0	▲ 78,250		54,712	
								綾里·越							╽╶┟	28 累計	040.075	A 70.050	100 010		
		+	+		-	+		喜来 盛·大船						1		<u>終計</u> 23	240,975	▲ 78,250	108,013	54,712	
								渡・末崎・								24	5,906		0		1
							災害公営住宅	赤崎・蛸ノ								25	12,250		14,720		
10		D -	- 5	-	1		家賃低廉化事	浦•猪川•	市	市	直接	継続	2,548,627	24 ~	32	26	128,600		53,267		27年3月入居分まで完了
							業	日頃市·								27	153,797		146,266	_	27年9月入居分まで完了
								綾里·越								28	266,356		014050		
		+				+		喜来 盛·大船								表計 23	566,909	0	214,253	0	
								渡・末崎・								23 24	292				
							東日本大震災									25	2,706		2,568		
11		o —	- 6	_	1		特別家賃低減	浦•猪川•	市	市	直接	継続	328,188	24 ~		26	16,277		7,011		27年3月入居分まで完了
							事業	日頃市・								27	23,357		20,185		27年9月入居分まで完了
								綾里·越							<u> </u>	28	28,276				
		+				+		喜来								製計	70,908	0	29,764	0	亚式04年6日 类数/甘木凯县 测导学/多注 亚式05年3日 类
																23	<u>U</u>				平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業 務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発
							土地区画整理									24	491,250		401,146	_	注。
			1				工心区目並往 事業(都市再	60 v c			+÷		470.045			25			▲ 41,937		(子) その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。
12			- 17	_	1		事業(都市再 生事業計画案	大船渡	市	市	直接	元了	478,945	24 ~	1/./	26	0	▲ 132,041	A 41,507	0	
							作成事業)									27	0				
																28					
		+				4 4										製計 000	491,250	▲ 132,041	359,209	0	
						1 1.	大船渡地区都									23	10,500		8,426		検証業務委託:平成24年9月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務:平成24年5月発注。平成25年3月完了。
						:	人加及地区部 市防災推進事								 -	24 25	8,250		7,717	2 607	復興計画推進業務: 平成24年3月先注。干成25年3月光了。 復興計画推進業務: 平成25年4月発注。平成26年3月完了。
13		o _	- 20	_	1		業(都市防災	大船渡	市	市	直接	完了	25,000	24 ~		26	0,200			2,007	<u> [</u>
						l	総合推進事						,			27	0				
							業)									28					
	-	+	++		+	++										製計	18,750	0	16,143	2,607	
																23	0 357,637		155,055		平成24年4月、業務委託契約締結。
							防災集団移転 促進事業(事	末崎·綾								24 25	33,234		5,108		
14		o _	- 23		1		促進事業(事	里・越喜	市	市	直接	継続	521,163	24 ~	29	26	00,204		0		, 1 /%->
							業計画策定 費)	来·赤崎· 大船渡		-		,,	.,			27_	0		▲ 8,825		
							貝/	八川坡								28					
	_	\bot	\sqcup		\perp	+										製計 000	390,871	0	151,338	0	
																23	975.664		120 405		平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3
																24	275,664		139,485		月、移転先宅地造成工事発注済。 平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買
l l							防災集団移転					Anir A-L	 .			25	0		12,162	-	中版25年12月 七地道成工事尤] 。
15		- الا	- 23	-	2		促進事業(小 細浦地区)	木崎	市	市	直接	継続	315,045	24 ~	28	26	0		52,626		13.70.70.8 13.70.70 13.70.70.8 13.70.70.8 13.70.70.8 13.70.70.8 13.70.70.8 13.70.70.8 13.70.70.8 13.7
							州(田)(区)									27	0		9,760	_	移転跡地買取り継続実施
																28			211225		
																	275,664	0	214,033	0	

			1				1						1		1 1		1 22	<u> </u>	ı			平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。
																	23 24	388,071		82,245		十次23年3月、用地負权尤丁。问、关旭故前有于海。
							rt:(()	±-														平成25年6月 宅地造成工事発注済 平成26年3月造成工事完
16		٦.	_ 23	3 –	3		防災集団移促進事業()		崎	市	市	直接	継続	443,510	24	~ 28	25	0		150,465	_	了。
'		١,		Ί	٥		之浜地区)	1	, mpj	'''	113	四1女	小型かりし	440,010	[[]	20	26	0		57,415		移転跡地買取り継続実施
							, C, X & D, Z										27	0		16,802	_	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																	28 累計	388,071		306,927		
	+	+	+												+		23	300,071	U	300,927	0	平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。
																	24	616,627		111,635		
							防災集団移	転									25	0		114,613		平成25年5月、宅地造成工事発注済。
17		D -	- 23	3 -	4		促進事業(日 │綾.	望	市	市	直接	継続	446,783	24	~ 28		0		10,934		平成26年5月、造成工事完了
							浜地区)										27	0	▲ 225,692	<u>▲</u> 7,819	_	
																	28 累計	616,627	▲ 225,692	229,363	0	
																	23	0	2 220,002	223,000		平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。
																	24	467,775		43,597		
							防災集団移		. — —				ما الم				25	302,452		473,649		平成26年2月、宅地造成工事発注済。
18		D -	- 23	3 -	5		促進事業()	奇 │越.	喜来	市	市	直接	継続	1,012,055	[24]	~ 28		115,320		56,290		平成27年3月、移転跡地一部買取り実施
							浜地区)										27	0		65,437		平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続
																	28 累計	885,547	0	638,973	0	
								ь¢	- ★ 6八						11		23	0		333,073		
								造	·大船 ·末崎·								24	5,600		0		
							避難誘導標	識赤				++		7.000			25	0		0		平成26年8月頃を目途に発注予定。
19	•	D -	- 1	-	1	- 1	等設置事業	浦	ⅳ綾里・│	市	市	直接	完了	7,000	24	~ 26		0		5,420	180	平成27年2月、事業完了
								越	喜来•								27 28	<u> </u>				
								吉	浜								累計	5,600	0	5,420	180	
																	23	0		,		
									40.24								24	8,800		0		
								大	船渡・								25	0		0		浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整
							防災行政無	線 崎	・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・													備を行う予定。 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整
20	•	D -	- 1	-	1	_ 2	整備事業	浦	· 納ァ · 綾里 ·	市	市	直接	未着手	11,000	23	~ 32	26	0				使不らぬのよう ラミグ、
							正师于八	越	喜来・													浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整
								吉	喜来•								27	U				備を行う予定。
																	28 累計					
		_		-	\dashv	-		⊨€	. 士 如八	-					++			8,800	0	0	0	亚式04年6日 犯罢类数数注 亚式05年0日类数字之 /04年年
								造	・大船 ・末崎・ ・続・蛸ノ								23 24	3,400		3,400		平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)
							75- VD 15- ±6-14	-									25	3,400		3,400	<u>_</u>	<u></u>
21	•	D -	- a	_	1	- 1	防犯灯整備	事 / 浦	: 猪川 - │	市	市	直接	完了	4,250	24	~ 24		Ö				
							 未 	立	·猪川· 根·日								27	0				
								頃	市·綾 ·越喜								28					
<u> </u>		+		-	\dashv	-		里	⊻ 越喜	-					++		累計	3,400	0	3,400	0	亚式04年7月 工事整计 05年2月 京武 (四州共同地/《》)
								成	- 大船								23 24	2,400		981		平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))
							災害公営住 駐車場整備	宅渡	. 八加 •末崎•								25	2,400		0		
22	•	D -	- 4	. _	1	- 1	駐車場整備	事。赤	崎・蛸ノ	市	市	直接	完了	39,750	24	~ 27		29,400				
							業	浦	ⅳ綾里・│								27	0		1,136	29,683	崎浜団地契約分
								越	喜来								28 累計					
]										累計	31,800	0	2,117	29,683	

																23 24	12,496 0		11,814	682	平成24年3月、買取完了(20戸)。
23	*	D -	- 4	_	2	- 1	市有住宅整備 事業	盛盛	市	市	直接	完了	15,620	23	~ 23 _		0				
																27 28	0				
																28 尽計	12,496	0	11,814	682	
																23	58,931		0	_	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区
																24	1,207,500		424,913	_	(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施 設計発注。
26		D -	- 4	_	4		災害公営住宅 整備事業	; 大船渡	県	県	直接	継続	11,196,000	23 -		25	1,408,750		357,801	_	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中
							登佣 事未								L_	26 27	7,121,318		2,482,069 4,376,594		沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 上平、みどり町、関谷、沢田
																28	0		4,370,394		工十、みとり叫、 関付、八田
															-	20 長計	9,796,499	0	7,641,377	0	
																23 24	131,818		3,282	_	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。
																	1,006,250		0		
27		D -	_ _		5		災害公営住宅	士屹	県	県	直接	空マ	2,105,650	22		25 26	704,375		56,952 93,569		平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) H26.10工事発注 55戸
21		- ال	- 4		5		整備事業	不呵	示	示	旦按	元」	2,105,650			20 27	<u>0</u>		1,061,721		
																28			1,001,721	020,010	1117. 201
															E S	製計	1,842,443	0	1,215,524	626,919	
																23	0		0		24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30
																24	201,250		24,434		月)。
28		D -	_		6		災害公営住宅	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	県	県	古坟	完了	736,000	24	J	25 26	402,500 40,250		586,132 4,574		H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中
20		- ال	- 4		0		整備事業	核王	木	ᅏ	旦按	ᇨᆡ	730,000	24		20 27	40,230 N		4,374	28,800	元队
																28					
															-	表計 表計	644,000	0	615,140	28,860	
																23	0				
																24	65,625		0		
29		D -	_ _		7		災害復興型地 域優良賃貸住		県	県	古坟	未着手	75,000	24	~ ₃₂ -	25 26	0		0		応募なし 応募なし
23		٦	"		<i>'</i>		宅整備事業		ᅏ	ᅏ	日日	不但丁	73,000	24 1	132	20 27					<u>心券なし</u> 応募なし
							0 建 M 子 水								-	27 28			<u> </u>		10 57 0 C
															Ę	マスト マスト マスト マスト マスト マスティ スティン スティン スティン スティン スティン スティン マイス マイス マイス マイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス ア	65,625	0	0	0	
																23 24	0				
							《宝八带在古	.							-	24	10,552		0		
30		D -	- 5	$ _{-} $	2		災害公営住宅 家賃低廉化事		県	県	古垵	継続	912,380	24	<u> </u>	25 26	113,732		0	— 	<u>災害公営住宅が未完成のため、未実施</u> 災害公営住宅が未完成のため、未実施
30					_		本貝心塚心尹		ボ	水	口口	ጥ፫ ባንじ	912,000	[[]		27 27	-		34,994		火音な呂住七が木元成のため、木美旭 122戸入居
																28	70,172		3.1,001		1 = = 1 = 1
															Ę		194,456	0	34,994	0	
																23	0				
															-	24 25	1,620		<u>o</u>		
31		D -	- 6	$ _{-} $	2		東日本大震災 特別家賃低減	大船渡市	県	県	直接	継続	113,750	24 -	~ 32 -	26	17,460 0		<u>0</u>		災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施
					-		事業	נוי אוו שניייילן	/ \			小されりし	110,700	[]		27	0 -		4,498		<u>校育女音性七が木光成のため、木米地</u> 105戸入居
																28 尽計	1,697				
															Ę		20,777	0	4,498	0	

																	23	0				24年9月概略設計発注、24年12月完了。
							=	まちづくり連携									24 25	31,200 0		2,394	28,806	
32	•	D -	- 1	-	5	-	1 j	道路調査事業 道路)		県	県	直接	完了	39,000	24	~ 24	26	0				
							1	.但龄)									27 28	<u> </u>				
																	累計	31,200	0	2,394	28,806	
																	23 24	112,000		5,292		平成24年12月、数值図化・道路概略設計契約。
22			_ 1		5			まちづくり連携 道路調査事業		県	県	直接	空マ	140,000	24	~ 26	25	0		9,529		H26年3月概略設計完了 H27年3月予備設計完了
					J			(街路)		ж	75	巨政	76 1	140,000	-	20	27_	0		3,323	37,173	1127
																	28 累計	112,000	0	14,821	97,179	
																	23	0		0	07,170	下欠H25.10工事契約·工事中、上平H25.12工事契約·工事中、
							ş	災害公営住宅									24 25	19,200 46,464	▲ 264	<u>-</u> 0		長谷堂H25.12工事契約·工事中
34	•	D -	- 4	-	4	-		注車場整備事		県	県	直接	継続	81,750	24	~ 28	26	0		9,737		下欠、上平、長谷堂完成
							j	美									27 28	0		15,094		みどり町、平林
																	累計	65,664	▲ 264	24,831	0	
																	23 24	<u>0</u> 800	264	1,064		24年12月委託発注、平成25年3月完了。
25					,		ٳٳ	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	中マ	1 220	24	~ 27	25 26	0		0		
33		- ال	_		4		- ا	テム改修事業		示	一 示	旦按	元」	1,330	24	~ 21	27	0				
																	28 累計	800	264	1,064		
																	23_	0	204			平成24年7月、測量設計発注。
								W = E 1 . = =									24	8,000		4,318		 25年7日 田地買収開始 25年11日 完了
40		р - I п	_ 1	_	4		j F	道路新設·改 良事業(小細	末崎	市	市	直接	完了	26,699	24	~ 26	25	24,000		15,807	_	25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。 25年11月 工事発注。26年8月完成予定。
10			'					甫中野線)	N/CP4	112	"	Eix	76 1	20,000			26 27	<u> </u>	▲ 10,641	1,232	2	26年4月 工事完了。
																	28					
							+										累計 23	32,000 0	,	21,357	2	平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。
																	23 24	10,320		7,536		
								公共下水道整									25	277,500		225,634	_	平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成 25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業
41		D -	- 21	1 -	1		ſį	備事業(盛川		市	市	直接	完了	383,760	24	~ 26		·				務及び工事は、平成26年度内の完了予定。
							2	左岸幹線)									26 27	<u> </u>		18,969	35,681	平成27年3月現場技術業務及び工事完了。
																	28 累計	007.000		050.100	05.001	
	\dashv	+	+			\dashv	+										23	287,820 0	<u> </u>	252,139	35,681	平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工
																	24	33,965		176,853		事発注済。 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月~2月、一部移
42		_ _ ا	_	3 –	6			方災集団移転 足進事業(泊	越喜来	市	市	直接	44.8年	310,631	24	~ 20	25	237,836		21,227		転跡地買取済。
44		- ا ٰٰ	23		U			化进争未(沿 也区)		נוו	"	旦按	孙 企 形冗	310,031	24 '	20	26 27	0		19,043 469		移転跡地買取り、利子補給実施 移転跡地買取り継続実施
																	28	0			_	19 FA以上に長れり1性例:大心
																	累計	271,801	0	217,592	0	

									•											-		
1									大船渡、								23 24	0				平成24年4月~平成25年3月、各路線修繕等発注。
																		32,000		32,000	_	
								復興まちづくり 道欧笙修繕車	塩、木								25	32,000		32,000	_	25年4月~26年3月 各路線修繕等発注。
43	♦	D	-	1	-	1	- 4	道路等修繕事	崎、綾	市	市	直接	完了	120,000	24 6	~ 27		32,000		32,000	0	26年4月~27年3月 各路線修繕等発注。
								業	甲載麦								27	0				
									里、越喜来、吉浜								28 累計					
									本、口									96,000	0	96,000	0	
																	23 24	0				平成24年8月、解体完了。
								災害公営住宅										5,544		5,376	168	
								動地整備重業				l					25	0				
44	♦	D	_	4	-	1	- 2	敷地整備事業 (既存建物解	大船渡	市	市	直接	完了	6,930) 24 7	~ 24		0				
								体)									27	0				
								PT*/									28 累計					
																		5,544	0	5,376	168	
																	23	0				24年9月詳細設計発注、実施中。
									(主)大船								24	24,750		24,750		
								まちづくり連携	渡綾里三								25	99,000		34,447		25年10月用地測量発注、実施中
47		D	-	1	-	5		道路整備事業	陸線 越	県	県	直接	継続	987,452	2 24 1	~ 29		305,250		13,135		26年9月用地補償開始、実施中
								2020 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	喜来								27	313,500		282,593		27年4月工事発注、実施中
																	28	69,672				
																	累計	812,172	0	354,925	0	
																	23	0				24年9月詳細設計発注、実施中。
									/ \+ \r								24	24,750		7,425		
								まちづくり連携					Abb 4+				25	115,500		25,157		25年10月用地測量発注、実施中
48		D	_	1	-	6		まちづくり連携 道路整備事業	港級 越	県	県	直接	継続	768,721	1 24 7	~ 29		148,500		10,938		26年9月用地補償開始、実施中
																	27	288,750		190,989		27年4月工事発注、実施中
																	28	54,219		224 522		
						_						-			+		累計	631,719	0	234,509	Ü	
																	23 24	0		44.050		24年10月詳細設計発注、実施中。
									(主)大船									41,250		41,250		
40						_		まちづくり連携		ı	ı	- ++	シ IV 女士	0.100.000	اما		25	156,750		6,004		H24から引き続き詳細設計を実施 H25年度から引き続き詳細設計を実施
49		ן ט	-	1	-	′ [道路整備事業	前高田線	宗	県	但按	継続	2,100,000	7 24 7	~ 30		717,750		24,200		H25年度から引き続き計価設計を美施 Loan Habital Bank d
									船河原								27	247,500		<u>46,287</u>		H27用地測量実施中
																	28	1 100 050		442.74		
	$\vdash \vdash$	$\vdash \vdash$	\vdash	H	_	+	+					1			++		累計	1,163,250	0	117,741		04年10日詳細記卦及注 中佐山
1																	23	<u> </u>		41.050		24年10月詳細設計発注、実施中。
1									(一)碁石								24	41,250		41,250		
ΕO				4				まちづくり連携	海岸線	県	ıe	古拉	幺 4	2 400 000	۔ ایوار	20	25	82,500		74,787		26年1月用地測量発注、実施中
50		ן ע	-			٥		道路整備事業	末崎~碁	示	県	直接	不 企 不	2,400,000	7 24 7	30		412,500		15 01 0		25年度に引き続き用地測量実施中
									石								27	495,000		<u> 15,912</u>		27用地補償着手、実施中
																	28 累計	330,000 1,361,250	0	121 040	C	
	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		+	-					1			++			1,301,230	U	131,949		
																	23	2,901,994		133,459		· I
																	24 25	787,111		2,526,418		<u></u>
51	الدا			ا ر	_	, I.	_ ,	市街地復興効	十小净丰	市	市	直接	幺字 冬字	7,305,292	0 24 2	ر را ر		63,597		1,166,399		<u></u>
31	*		_			Ή.	- '	市街地復興効 果促進事業	八泗坡印	""	111	坦按	不全不冗	7,300,292	- 24 ^	عد ا						<u></u>
																	27 28	1,621,526 470,002		<u>▲ 12,870</u>	_	<u> </u>
																		5,844,230	0	2 012 406	C	
												l					糸司	J,044,ZJU	U	3,813,406	0	

															23	0				平成24年11月、測量設計発注。
															24	24,000		22,663		
															25	229,600		▲ 3,950		26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。
														-	20	220,000		<u> </u>		26年4月 測量設計発注。
															26	160,000	167,855	72,945	_	26年11月 用地買収開始。
						`苦吸 並 記 									20	100,000	107,000	72,943		
63	D -	1	- 1	1		道路新設事業	末崎地区	市	市	直接	継続	942,764	24 ~	29						27年2月 不動産鑑定発注。
						(小河原地区)														27年4月移転補償開始
															27	٥		239,507	_	27年5月修正設計
															- '	ŭ		200,007		27年10月工事発注
																				28年1月用地買収、移転補償完了
															28					
														Ī	累計	413,600	167,855	331,165	C	
					1 1										23	0	,	,		平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開
															24	72,000		10,390		始。平成25年3月、用地買収開始。
														-	27	72,000		10,330		25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移
						法的中中事									25	0		42,565	-	20年3月、市地兵収元」。20年3月、工事光江。20年1月 初年後
64	D -	1	- 1	2		道路改良事業	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	24 ~	- 26						転補償完了。26年5月工事完了予定。
						(田浜上地区)			•			,			26	0	▲ 19,042	1		26年4月 工事完了。
I															27	0				
															28					
														Ę	累計	72,000	▲ 19,042	52,956	2	
															23	0]平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収
															24	20.000		8,719		開始。
																				25年11月 用地買収完了。
						道路改良事業									25	16,800		22,827	-	25年6月 工事発注。25年12月 工事完成。
65	D -	1	- 1	3		(小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	39,433	24 ~	- 25 -	26	0	▲ 5,254			<u> 120十0/11 エ </u>
						(11.4四7田7巴区)									27	-	▲ 3,234			
																<u> </u>				
														l ⊦₌	28 累計		A F 0F4	01.540		
-		1		-	1 1								\vdash			36,800	▲ 5,254	31,546		
															23	0				平成24年12月、測量設計発注。
														-	24	9,600		6,330	-	
																				25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。
															25	167,200		89,188	_	25年6月 用地買収開始。25年12月 完了。
						*************************************	ᅲᆂᅲᄴ								23	107,200		09,100		25年6月 物件移転補償開始。25年11月 完了。
66	р —	1	- 1	4		道路新設事業		市	市	直接	完了	161,430	24 ~	27						26年2月 工事発注。(2力年契約)
						(浦浜仲地区)	<u>K</u>		•			,								26年4月 移転補償開始。
															26	0	▲ 11,656	2,481	-	27年2月 補償調査発注。
															27		▲ 36,000	5,858	25.297	<u>27年4月 工事完了。</u>
															28	<u>_</u>	A 30,000	3,030	23,267	27年4万_工事元」。
														-	_ <u></u>	170,000	A 47.0FC	100.057	OF 00-	
	_	1		-	1								 			176,800	▲ 47,656	103,857	25,287	
															23	0				平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。
						,,, ,									24	8,750		7,549	-	<u>(2棟7戸)</u>
1						災害公営住宅 整備事業(明	大船渡町	l <u>.</u>	l .						25	118,912		104,245	15,868	平成26年3月建築工事完了。
67	D -	4	- 8	3		整備事業(明	明神前	市	市	直接	完了	145,900	24 ~	25	26	0				
						神前団地2)	1977 TH 月リ								27	0				
															28					
1															累計	127,662	0	111,794	15,868	
	T	\Box	十	T	Ħ				1						23	n		,	: 3,230	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
1																<u>-</u>				平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契
1															24	17,500		461,711	-	約締結。(1棟23戸)
						災害公営住宅	十小二十							-		400046				
68	р –	4	-			災害公営住宅 整備事業(赤	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	502,635	24 ~		25	496,649		<u> </u>	_ 	平成25年5月から建設工事施工中。
ĺ						沢団地)	亦沢	'	'			,			26	0	▲ 1,608	▲ 35,370		平成26年7月に完成・引き渡し
1						·· ,—· · /									27	0	▲ 72,735		13,465	
1															28					
I															28 累計	514,149	▲ 74,343	426,341	13,465	
	 _																•		•	

	_															 					
																23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
																24	13,125		230,314	_	平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟11戸)
							災害公営住宅	大船渡町								25	228,637				10 10 10 10 10 10 10 10
69		D -	- 4	-	10		整備事業(上	上山	市	市	直接	完了	276,300	24 ~	~ 26	26	220,007		▲ 27,603		平成26年5月に完成・引き渡し
							山団地)									27	0				
																28					
		_			_											累計	241,762	0	202,711	39,051	亚宁04年0日 中华凯瑟多泽 亚宁04年11日 弗斯华宁多泽
																23					平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U
																24	17,500		271,206	_	Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸)
70	١.						災害公営住宅 整備事業(平	末崎町平		_	_ +☆	<u></u>	000 100	0.4		25	228,637		-		平成25年5月から建設工事施工中。
70	'	- ال	- 4		''		益佣事来(平 林団地)	林	市	市	直接	元」	283,138	24 ^	~ 20	26	0	1,608	▲ 24,158	697	平成26年5月に完成・引き渡し
							11112267									27	0				
																28 累計	040 107	1.000	047.040		
		+	+		+	+									+	<u> 系計</u> 23	246,137	1,608	247,048	697	平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
																					平成24年9月、矢施設計光径。 平成24年11月、敖地道成光径。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契
							<i>,,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									24	17,500		414,989	-	約締結。(1棟20戸)
	١.		- 4				災害公営住宅 整備事業(宇	盛町宇津	市	+	古拉	中マ	521,400	04	0.0	25	438,725				平成25年5月から建設工事施工中。
71	'	- ال	- 4		12		空佣争来(于 津野沢団地)	野沢	П	市	直接	元」	521,400	24 ^	20	26	0		▲ 23,243	64,479	平成26年6月に完成・引き渡し
							/丰野//(四元/									27	0				
																28 累計					
		+			+											<u>案計</u> 23	456,225	0	391,746	64,479	平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。
																24	26,075		24,929		十次24年9月、以修工事光圧。十次24年12月、以修工事尤丁。
							《宝八尚在京									25	20,070				
72	1	D -	- 4	-	13		災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	継続	50,298	24 ^	~ 28		0				
							以沙子木									27	0	17,935	378		
																28 累計	26,075	17,935	25,307		
		+		H												23	20,073	17,933	23,307		平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本
																					計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3
							油油作用抽上									24	20,522		20,514	8	月完了。
73	١,	D -	- 15		1		津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地	市	+	直接	空 フ	27,363	24	_ 24	25	0				
1 ′ ′	- 1'	٦	- 15		1		事業	区	'''	'''	巨政)L 1	27,303	24		26	0				
							1.210									27	0				
																28 累計			00.514		
	-	+	+	\vdash	+									++	+	<u>条計</u> 23	20,522	0	20,514	8	平成25年3月、実施設計発注済。
																24	223,440	 	61,273		」/%2○午○刀、天心区以口无江河。
							叶巛佳口5岁==									25	762,724	d	586,427		平成26年3月、宅地造成工事発注済。
74		_ l _	- 23	$\lfloor _{\perp} \rfloor$	7		防災集団移転 促進事業(小		市	市	直接	継続	1,127,045	24	_ _{2Ω}	26	0		41,659		平成26年10月、造成工事一部完了
,,,	'	آ [ٔ	20		'		河原地区)	八門地区	'''	",	坦汝	ጥ፫ ባሃじ	1,127,043		20	27	n		91,555	_	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,														実施
																28 累計	986,164		780,914		
	-	-	+	\vdash	+	+					+					<u> 系計</u> 23	980,164 0	0	780,914	U	平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。
																24	88,697	†	66,691		
							防災集団移転		_							25	443,156	d=====================================	272,374		平成25年6月、宅地造成工事発注済。
75	I	D -	- 23	-	8		促進事業(港・	綾里地区	市	市	直接	継続	607,833	24 ~	~ 28		0		61,644		平成26年6月、造成工事完了
							岩崎地区)									27	0		▲ 4,842	_	
																28 累計	531,853	n n	395,867	<u> </u>	
ь					!_				l .	1	l .					자비	001,000	<u> </u>	000,007	U	

															23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
															24	43,929		18,783	_	.]
						防災集団移転 促進事業(浦	ᆥᆥᆍᅲᅶᄔ								25	313,573		22,674	-	平成26年3月、移転先用地買収済。 平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了
76	D -	- 23	_	9		促進事業(浦		市	市	直接	継続	408,575	24 ~	~ 28		0		136,294		平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了
						浜東地区)	区	-				,			27	0		64,635		移転跡地買取り、利子補給継続実施
															28 累計	357,502	0	242,386	(
			Ħ	1									1 1		23	0		2.2,000		平成25年3月、実施設計発注済。
															24	42,735		23,977		1 1/225 5/11 2/18/12/1/18
						防災集団移転									25	290,333		163,072		
77	ь I –	- 23	_	10		防災集団移転 促進事業(浦	越喜来地	市	市	直接	継続	380,650	24 ~	~ 28		200,000		59,392		平成25年11月、宅地造成工事発注済。 平成26年12月、造成工事完了
	٦					浜南地区)	区	.,,,	'''	E12	447-450	000,000	1-1		27	0		27,173		移転跡地買取り、利子補給継続実施
						// H/20 E2/									28			27,170		19年40年6月457、中于田山地机大池
															28 累計	333,068	0	273,614		
				-	+								+ +		23	333,008	U	273,014		H24年度から実施中。
															24	1,200		247		H26以降については現在検討中。
															25	1,200		218		H25年度4回開催
00	_	4		,	,	住宅再建相談会	大船渡市	県	県	直接	中マ	2 000	24 ~	. 27		1,200		1.935		H26年度16回+住まいの展示会 H26年度16回+住まいの展示会
80	- ال	- 4		4	_ 3	会	内	坃	示	旦按	元」	3,000	7 24 7	2/		<u>-</u>		1,930		HZ0年度10回+任まいの展示会
															27	<u>U</u>				
															28 累計	0.400		0.400		
	 	+	\vdash	_	_											2,400	U	2,400		
															23	44 100				-
															24	44,160				
															25	81,760		7,712	_	25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。
						道路新設事業	+ 11× 11× 17	—			— –	157.400		0.7						26年1月 用地買収開始。
82	- الا	- 1	_	15		(泊里地区)	木崎地区	市	市	直接	元」	157,400	7 24 ~	~ 2/	26	0		28,299	_	26年4月 用地買収開始。
																				26年8月 工事発注。
															27	0		51,685	38,224	27年4月 工事完了。
															28			07.000		
															累計	125,920	0	87,696	38,224	
															23	0				
															24	35,120		0	-	
						道路新設事業									25	44,160			-	
83	D -	- 1	-	16		道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	0	24 ^	~ 26		0	▲ 79,280		(
						(14)11-01-7									27	0				
															28					
															累計	79,280	▲ 79,280	0	C	
															23	0]
1															24	30,800		0		
															"]"		_		- -	25年12月 測量設計発注。
															25	239,120		39,831	-	26年2月 用地買収開始。
						道路新設∙改														26年2月 物件移転補償開始。26年3月 完了。
84	٦	- 1		17			赤崎地区	<u>+</u>	+	直接	公业 女士	E40 701	24							26年4月 用地買収、測量設計開始。
84	- ا ۲			1/			小呵地区	市	市	旦按	不 企 不冗	549,701	24 ^	30		_		110 004		26年6月 その4工事完了。
						崎地区)									26	U		119,204	_	26年10月 移転補償開始。
1															27	0		36,208		27年5月 その1・その2工事完了
															28	20,043				
															累計	289,963	0	195,243	<u> </u>	
	 					•	•		•	•						,		, i		

		_																			
							<u> </u>					[23	0				
							1									24	4,880		0		
85		D -	_ 1		1.0		道路新設・改 良事業(蛸ノ	赤崎地区	市	市	直接	空マ	86,600	24 ~	. 27	25	18,800		5,388	_	25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年2月 物件移転補償開始。 26年2月 用地買収開始。
							浦地区)	小啊 地区	'''	'''	臣1女		00,000	24		26	45,600		48,241	_	26年2月 用地買収開始。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年8月 工事発注。 27年4月 工事完了。
																27	0		2,950	12,701	27年4月 工事完了。
																28					
								1								累計	69,280	0	56,579	12,701	
																23	0				
																24	0		0		
86		D -	_ _		10		道路新設事業 (大船渡地区	大船渡地	市	市	直接	廃止	ſ	25 ~	26	25	7,920		0	_	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しに より、調整中。
00		٦	'		13			区	""	'''	四波	1 31 111		/ 23 -		26	0	▲ 7,920	0	0	
																27	0				
																28					
				Ш	_				<u> </u>							累計	7,920	▲ 7,920	0	0	
																23	0				
1																24	0		0		
							道路新設事業	60.5								25	108,800		اه	_	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しに
87		D -	- 1		20		道路新設事業 (大船渡地区	大船渡地	市	市	直接	廃止	C	24 ~	- 27 -						より、調整中。
							(2)	 	"	"	-:~	"	_		-	26	0	▲ 108,800		0	
1																27	0				
							1									28					
	$\vdash \vdash$	+	+	\vdash		+	ļ	1	1	<u> </u>	<u> </u>			+ +	+	累計	108,800	▲ 108,800	0	0	
							1								-	23 24	6,880				
							1										0,880				
1							道路新設・改	1								25	38,400		25,597	_	40 + 3 刀 / 別里取引 北江。 40 + 4 月 元]。 26 午 3 日 丁 車 登注
88		D -	- 1	-	21		良事業(永浜	赤崎地区	市	市	直接	継続	263,768	3 24 ~	28	26	84,720	81,014	33,014		<u>49〒9/1 土 東元/40 </u> 26年4日 - 田州買収 - 移転補償開始
1							地区)								-	27	04,720		30,491		25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年3月 工事発注。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 27年10月 工事発注。
1																28			50,101		三: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1:
							1									累計	130,000	81,014	89,102	0	
				П	T												0	,	, –		_
							1									23 24	35,840		0		
							1									25	50,880		10,566		25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。
								1													26年4月 測量発注。
89		D -	- 1	-	22		道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	603,825	24 ~	28	26	41,120		65,270	_	26年9月 用地買収、移転補償開始。
1							(小田/田 七日 12)														26年12月 工事発注。
																27	163,440		<u>15,094</u>	_	
1																28	191,779				
<u> </u>	\sqcup			\sqcup	_			<u> </u>	 	ļ	ļ	\vdash		\bot		累計	483,059	0	90,930	0	
																23 24	0				
							1									24	14,400		0		
																25	73,360		8,265		25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。
							 送吸虻:小击 														26年4月 測量設計発注。
90		D -	- 1	-	23		道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	206,700	24 ~	28	26	77,600		67,569	_	26年5月 用地買収開始。
1							(26年6月 移転補償開始。 26年9月 その2工事発注。
							1									27			38,544		20年9月 その2工事宪注。 27年4月 その2工事完了
1															-	27	0		30,344		1 十 4 万 - で 切と上 尹兀]
1															-	28 累計	165,360	0	114,378	0	
	oxdot			1			I		1	<u> </u>	I					차미	100,000	U	114,070	U	

							_			•							<u>.</u>	<u> </u>		,
															23	0				
															24	0		0		
						当晚 Jr 白 古 坐									25	324,240		16,588		25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。
91		D _	$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	_ 24		道路改良事業 (野々田川口	大船渡地	市	市	古垵	継続	800,700	25		26	<u> </u>		14,947		26年4月 委託測量完了。 27年6月 測量設計発注。
91		- ا ا	[_ 24		(野々田川口 橋線)	区	'''	1 1	旦按	孙 全 孙冗	600,700	725	29	27	٥		74,288	_	27年0月 測量設計発注。 27年11月 用地買収開始。
						1回 奶人									۷,	ا		74,200		27年11月 市地質収開始。 27年12月 その1工事発注。
														-	28	156,320				Jan 1, 1-1/4 - S. 57 1 T.70(±0
															28 累計	480,560	0	105,823	C	
															23 24	0				
																0				
						道路事業(被									25	160,000		11,200		平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。
						災市街地復興	大船渡地		-	 	4小4十	0.005.000						4 4 7 4 0 6 6		平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
92		D -	2	- 1		土地区画整理		市	市	│但按	継続	3,995,000	7 25 ~	30	26	2,116,000		1,174,880	-	平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成27年2月、県工事負担協定に基づく平成26年度工事発注
						事業)								-	27	357,160		1,110,126		十八21年2月、宗工尹貝担励正に奉 ノヘ半八20年度工事第注
															28	480,032		1,110,120		
														<u> </u>	_ <u></u>	3,113,192	n	2,296,206	(
	\vdash		H	\top	1 1		†			†			† †		23	0	J	_,		
															24	23,275		0		<u> </u>
						災害公営住宅									25	47,862		3,528	_	平成26年3月、測量調査設計業務完了。
93		D _	4	_ 14		整備事業(泊		市	市	直接	宗 フ	225,800	24 ~	27	26	126,437		194,046		平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと 譲渡契約締結。(6棟6戸)
		١.		- 1		里団地)	N/44] H.]	'''	'''	巨政	76 1	220,000	[[]			120,407		·		
															27	0		<u> 17,575</u>	17,575	
														-	28 累計	197,574		179,999	17,575	
	\vdash	-	\vdash		++		+	1					+		<u>終訂</u> 23	197,374 N	U	1 / 8,889	17,575	
														-	24	6,737				1 I
														-	25	248,062		0		├────────────────────────────────────
						災害公営住宅														災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入·大洞地区は27年3月にURと譲
94		D _	4	_ l ₁₅		整備事業(中	赤崎町	市	市	直接	継続	1,233,200	24 ~	28	26	824,250		909.420	_	渡契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計
						赤崎団地)					1,2170	- , -,			_	32 1,230		555, 126		
														-	27			▲ 58,946		
															28	<u>-</u>		- 55,570		<u> </u>
															累計	1,079,049	0	850,474	C	
															23	0		,		
															24	13,912		0		
						災害公堂住宅									25	53,637		n	_	平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。
95		D —	4	- 16		災害公営住宅 整備事業(崎	三陸町越	市	市	直接	完了	405,429	24 ~							平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。
						浜団地)	喜来	'-	'-			, - - -		-	26	208,950	70.050	276,499		27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。
															27	0	78,250	<u>78,249</u>]	d
															28 累計	276,499	78,250	354,748	1	
	\vdash	-	\vdash	+	+ +		+			1			+ +		23	270,439 N	70,230	334,740		
														-	24	0				
						※宝八巻なっ										105 075		444000		平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。ま
06		~ _		_ 17		災害公営住宅 整備事業(蛸	赤崎町	市	#	直接	空マ	622,200	25	. ₂₇ -	25	105,875		414,969		た、平成25年8月URとの譲渡契約締結。
96		D -	4	_ ''		登 帰 争 未 (期)	小响叫	'II	市	旦按	元」	022,200	25 ~		26	438,550		4,254		
						/加四地/									27	0		202	125,000	
														<u> </u> -	28	<u>-</u>				
														;	累計	544,425	0	419,425	125,000	

1					1	т т									1 1		00	0	1	1		
2																	23	0				
2																		120.027		7.050		
2							災害么	公営住宅	二尺去甲丁丰战							-	25	139,037		7,958		千成20年3月、測重調宜設訂耒務元」。 正済東地区は26年10日、松下地区は27年2月にUD L落海却約
2	97	D	_	4 -	- 18		整備哥	事業(浦	吉立	市	市	直接	完了	953,229	25 ~	27	26	640,237		771,316	_	別週来地区は20年10月、67下地区は27年3月にURC議版実制 毎年
2							浜団均	也)	音不							-	27		54 900	52 020	071	
# 20																		U	34,800	53,829	9/1	
# 20																-	∠o ∌≑∔	770 274	54.000	022 102	0.7.1	
24 70,830 21,282 平成6年7月、夏本设计等業務発注。売行地区土地取得(平成		+			+	+									++			779,274	34,600	633,103	9/1	
Paris																	24	70 020		21 262		十次20年3月、基本設計・ノーブフョック建善寺未務先注。
Part																	24	70,639		21,202		
10							津油和	复酮 坬 占									25	1,103,197		875,114	_	25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物
27 97.500 200.654 -	98	D	_	15 -	- 2		整備等	事業(大也区)	大船渡地 区	市	市	直接	継続	5,694,760	24 ~		26	1,933,125		1,884,083		平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2 月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月
10																-	27	97 500		200 654		<u> </u>
102 102 102 102 102 103 10																				200,001		
B9																	<u> </u>		0	2 981 113	0	
Page		+			1													0,711,207	Ü	2,001,110		
99																-	24	<u>ŏ</u>				
99																		150,000		150,000		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							被災下	 古街地復	十小油									100,000		100,000		平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
100 D - 17 - 3 検災市街地復	99	D	_	17 -	_ 2				区	市	市	直接	継続	7,064,000	25 ~	30	26	458,250	137,625	314,031	_	平成26年10月、橋りょう他改築及び撤去に関する工事施工協
100 D - 17 - 2 接近市街地橋 大船渡地 市 市 直接 廃止 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日																	27	1.500.000	45.069	2.009.334		
100 D - 17 - 3 接換 市街地復 大船渡地 市 市 直接 完了 296,762 24 ~ 24 ~ 295,762 24 ~ 24 ~ 295,725 23 . 3 .																						
The color of t																	累計		182,694	2,473,365	0	
100 P																		0	,			平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。
100 D							被災下	市街地復									24	265,725		222,571		
100							興土均	也区画整	十小海地								25	0		0		
101 D	100	D	_	17 -	- 3		理事第	業(緊急	八加波地	市	市	直接	完了	296,762	2 24 ~	24	26	0	▲ 5,584			
101 D																	27	0	▲ 37,569		1	
101							事業)										28_					
101 D - 21 - 2																Ī	累計	265,725	▲ 43,153	222,571	1	
101 D - 21 - 2																	23	0				
102							十十十	き海化わ									24	0				
102							ノ ハロル	双伊厄克	大船渡浄									6,000		4,095	1,905	平成26年3月業務発注。26年3月完了。
102 D 22 - 1	101	D	_	21 -	- 2		お売り	糸心は	化セン	市	市	直接	完了	8,000	25 ~			0				
102							人数信	ロンハノ 帯重業	ター								27	0				
The part of t							一一正	m + *									28					
102																		6,000	0	4,095	1,905	
102																	23	0				
102																	24	0				
102 D - 22 - 1 (被災市街地復興土地区画整理事業) 市 市 直接 廃止							都市公	公園事業									2E	7 500		ړ		
102	100		_	22	_		(被災	市街地	大船渡地	+	±	古拉	j表 ,L	^	95 -		20	7,500		吖	_	中。
Bundary Bu	102	الا		~~ -	- '		復興=	上地区画	区	111	111	旦按	光工	U	′ ′° ~	30	26	-				
B							整理	事業)										<u>o</u> l	▲ 7.500			
103 D - 23 - 11 防災集団移転 促進事業(峰 岸地区) 市 市 直接 継続 623,173 24 ~ 28 24 ~ 28 26 190,303 0 - 330,616 - 平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。 24 113,281 330,616 - 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 25 190,303 0 - 7 27 0 136,253 53,660 - 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続																	28					
103 D - 23 - 11 防災集団移転 促進事業(峰 岸地区) 市 市 直接 継続 623,173 24 ~ 28 24 ~ 28 26 190,303 0 - 330,616 - 平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。 24 113,281 330,616 - 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 25 190,303 0 - 7 27 0 136,253 53,660 - 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続																	累計	7,500	▲ 7.500	0	0	
103 D - 23 - 11 防災集団移転 促進事業(峰 岸地区) 市 市 直接 継続 623,173 24 ~ 24 ~ 25 105,437 24 ~ 28 26 190,303 32,093 - 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 20 2 2 3 - 11 一 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 20 2 3 - 11 一 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 20 2 3 - 11 105,437 0 - 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続																	23	0	_	_	_	平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。
D D D 23 D D 23 D D D 23 D D D D D D D D D																	24	113,281	_	_ 32,093		
D D D 23 D D 23 D D D 23 D D D D D D D D D							防災負	集団移転									25	105,437				平成26年3月、宅地造成工事発注済。
	103	D	-	23 -	- 11		促進	事業(峰	末崎	市	市	直接	継続	623,173	24 ~	28	26			0		
							岸地區	<u>▼</u>)										0	136,253	53,660		平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続
																	28					
																	累計	409,021	136,253	416,369	0	

	F		, ,			1			T	1			, ,				ı	
														23	<u> </u>			平成25年3月、実施設計発注済。
						叶巛 隹 □ エタ ±=								24 25	0		32,131	
104	١,					防災集団移転				- ++	◇ № ◇ 士	440.057		25	285,320		215,165	
104	[ן ע	- 23	- 12	²	促進事業(細	木崎	市	市	旦接	継続	449,957	24 ~		108,392		5,496	
						浦地区)								27	<u> </u>		44,702	- 移転跡地買取り、利子補給継続実施
														28 累計	202.710		007.404	
					++		1								393,712	U	297,494	
														23 24	55,140		24,750	平成25年3月、実施設計発注済。
						防災集団移転								25			204,730	d
105	١,	$ \lfloor $	- 23	_ 1		促進事業(神		市	市	古坟	継続	201 100	24	, 28 26			3,199	
103	'	٦١-	23	_ '	۱ ا	坂地区)	不 啊	111	נוי	旦汝	邢 小儿	291,190	7 24 3				16,305	
														27 28			10,303	一
														累計	254,797		248,393	0
					+									23	234,797		240,393	平成25年3月、実施設計発注済。
														24	11,602		29,255	
						防災集団移転								25	74,165		194,022	
106	l r	n I –	- 23	_ 1	4	促進事業(梅		市	市	直接	継続	392 737	24 ~	28 26			27,380	
100	-			- ['	1 1	神地区)	N/C-FJ	'''	'''	E 18	小正イジし	002,707	-'	27	207,070		44,392	- 平成27年4月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続
						11750-7								28			44,002	- 1/2年1十 1/17年12年 チンピュ 0 12 十年時代の名 32 77 77 1 1 11時間間間
														累計	343,643	<u> </u>	295,049	0
	\dashv	+	1 1	+	11		1						 	23	0		250,010	平成25年3月、実施設計発注済。
														24	0		25,289	
						防災集団移転								25	387,633		26,532	
107		D —	- 23	- 1	5	促進事業(泊		市	市	直接	継続	443,010	24 ~				153,505	
						里地区)						,		27	0		88,929	- 平成27年7月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続
														28				
														累計	387,633	0	294,255	0
														23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
														24	12,325		18,876	
						防災集団移転								25	140,585		134,665	
108	1	D —	- 23	- 10	6	促進事業(佐	赤崎	市	市	直接	継続	270,248	24 ~	28 26	83,556		51,614	
						野地区)								27	0		▲ 49,588	-
														28				
														累計	236,466	0	155,567	0
														23				平成25年3月、実施設計発注済。
														24			20,930	
						防災集団移転								25			88,313	
109	l r	_D _	- 23	_ 1	7		赤崎	市	市	直接	継続	4,722,410	24 ~	29 26	2,018,244		694,031	- 平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済
	<u>ַ</u> '			['		赤崎地区)	31.04	'''	'''	E 18	4711476	1,722,110	[[[27	ام		559,714	_ 平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買取
),,·UE/											330,717	リ、利子補給継続実施り、利子補給継続実施
														28				
	+	+	+	_	++		 		<u> </u>				+	累計	4,132,107	0	1,362,988	
														23	<u> </u>			平成25年3月、実施設計発注済。
						けべ 生 ロジャ								24			13,596	
110	_					防災集団移転	土岐		_=	古拉	≪业≪士	1 101 600	المول	25			83,060	
110	1	ן ע	23	- 18	8	促進事業(永	亦 呵	市	市	旦接	継続	1,101,629	' ²⁴ ~		475,168		31,795	
						浜地区)								27	<u> </u>		320,240	- 平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買取り継続実施
														28 累計	000.004		440.001	
-	+	+	+	+	++								++		963,924	0	448,691	可 平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。
														23 24	15,415		30,891	
						防災集団移転								25	249,583		204,396	
111		_ ا _	23	_ 1	ا ا	促進事業(清	赤崎	市	市	直垵	継続	262 204	24 ~	28 <u>28</u> 26			204,396 59	
'''	'	- ا ۲	23	_ 13]	水地区)	タル 元山	נוי	'''	但按	ጥ፫ ባንር	303,204		20 20 27	32,874		5,137	
						小吃区)								28			0,137	179平45時代の大型工作を表現して、179年には、1
														累計	317,872	0	240,483	0
	L				\perp		1		<u> </u>						317,072	0	240,403	٥

		,						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_					-	-	•		
																23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
																24 25	10,745		36,431		
						F	防災集団移転									25	179,426		30,962		平成26年3月、移転先用地買収済。
112	-	_ار	23 -	_ 2	ار		の火来凶役料 促進事業(蛸	赤崎	市	市	直接	継続	572,068	24	~ 22	26	310,387		196,201		平成26年6月、宅地造成工事発注済
'''	<u>ן</u> '						た 選事 来 (明 ノ浦地区)	(の) 10円	111	'''	四夜	ጥድድ ጥሃじ	372,000		20	27	0		95,756	-	平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続 実施
																28					^ // ¹⁰
																28 累計	500,558	0	359,350	C	
																23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
																24	0		4,605		
							防災集団移転					4 to 1. 4				25	106,190		150,671		平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成26年12月、宅地造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施
113		7 -	23 -	- 2	1			越喜来	市	市	直接	継続	373,817	25	~ 28		131,460		45,931		平成26年12月、宅地造成工事完了 14
							浜仲•西地区)									27	0	89,439	28,133		移転跡地員取り、札子補給継続美施
															1 1	28 累計	237,650	89,439	229,340		
			+													23	237,000 0	09,439	229,340		平成25年3月、実施設計発注済。(浦浜東地区と統合)
																24	0] 一次25年5月、天旭战时无江河。(湘洪宋地区2196日)
							防災集団移転									25	64,960		<u>ŏ</u>		
114	[) –	23 -	- 2	2		促進事業(甫	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	25	~ 26	26	40,405		- 0	105,365	<u></u>
							嶺地区)									27	0				
																28 累計					
\sqcup	\perp	\perp	++	\perp	_	$\sqcup \downarrow$								$\sqcup \bot$	\perp		105,365	0	0	105,365	
																23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
																24	0		16,305	-	
						l	防災集団移転									25	1,895,810		109,174		平成25年10月、詳細設計発注済。
115		ا ا	23 -	$- _{2}$	3			大船渡	市	市	直接	継続	2,166,640	24	~ 29	26	0		230,131	-	造成用地取得完了 平成26年8月、12月宅地造成工事発注済 平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続
							船渡地区)	7 (7) H ///	.,.	'''	212	112196	2,.00,010	-		27	0		77,228	_	平成27年3月垣成工争元」、移転跡地負取り、利于補品軽続 実施
																		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			大ル 
																28			400.000		
$\vdash$	+	+	++	+	-	$\vdash \vdash$								$\vdash$		累計	1,895,810	0	432,838		
							_									23 24	<u>U</u>				1
							災害公営住宅	1 An							}	25	2,000		672	1 328	
116	• [	)   <u> </u>	4 -	_  a	1_	1	駐車場整備事	大船渡町	市	市	直接	完了	2.500	25	~ 25		<u>2,000</u>			1,020	1 1/2-2 1 2/1/20/20
						=	業(明神前団 M2)	明神前					_,==			27	0				<del></del>
							吧2)														
																28 累計	2,000	0	672	1,328	
						T								IT		23	0				
																24	0				
, ,	$\Big _{-}\Big _{-}$			_			災害公営住宅	大船渡町	<u>+</u>	<u>+</u>	rit +↔	ا ج ح	F 700	0.5	.   05	25	4,624		3,512	1,112	平成26年3月完成。
11/	<b>▼</b>  [	_ ر	4 -	ع ا –	1	2   5	災害公営住宅 敷地整備事業	明神前	市	市	直接	ᅓᆡ	5,780	25	~ 25		0				
							·									27 28	0				<del> </del>
															<del> </del>		4,624	0	3,512	1,112	
	+	+	++	+	+	$\vdash$								$\vdash$		23	7,024 N	0	0,012	1,112	
																24	0				1
							災害公営住宅	→ M.;中.m-								25	5,200		0		本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
118	• [	)   –	4 -	_  g	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町	市	市	直接	完了	6,500	25	~ 26		0		1,715	3,485	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年7月に完成・引き渡し
							業(赤沢団地)	赤沢								27	0				
																28					
	$\perp$	$\perp$	$\sqcup \bot$			$\sqcup$								$\sqcup$	$\bot$	累計	5,200	0	1,715	3,485	
																23	0				
																24	0				 
110	<u> </u>			_   _			災害公営住宅 駐車場整備事 業(上山団地)	大船渡町	市	市	直接	⇒っ│	2 500	25	~   06	25	2,800		1 046	1 55 4	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し
119	<b>▼</b>	- ار	4   -	_  ''	Ί_		就半场笼漏争 举(上山哥地)	上山	Ш	п	旦接	피	3,500	23	~ 26		<u>U</u>		1,246	1,554	十八人20千3月1〜元八・5月2版し
							木(工山凹地)									27 28	<u> </u>				
																<u></u>	2,800	0	1,246	1,554	
		_1	1					1		<u> </u>	1					까다	۷,000	U	1,270	1,004	

							-		1	1	ı	T	ı	ı	1 1		1 00 1					
																	23 24	<u>0</u>				
							Ý	災害公営住宅									25	2,800		0		本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
120	•	D -	- 4	.   _	11	-	1 馬	災害公営住宅 註車場整備事 業(平林団地)	末崎町半	市	市	直接	完了	3,500	25	~ 26		0		1,251	1,549	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し
							ŧ,	業(平林団地)	<b>个</b>								27	0				
																	28 累計					
																		2,800	0	1,251	1,549	
																	23 24	0				
							3	災害公営住宅									25	4,600				   木休東業と一任祭注と  イ
121	•	D -	- 4	.   _	12		1 馬	註車場整備事	盛町宇津	市	市	直接	完了	5.750	25	~ 26		<del>4,000</del>		3,209	1.391	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。 平成26年6月に完成・引き渡し
									野沢					1,122			27	0				1,7,7,1,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7
								団地)									28					
																	累計	4,600	0	3,209	1,391	
																	23	0				
																	24	0				 
								上水道送配水									25	14,400		0	_	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しに より、調整中。
122	•	D -	- 23	3   _	23	_		<b>在</b>	大船渡	市	市	直接	完了	18,000	25	~ 27						37、調金工。 26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成
	Ì						(	(大船渡地区)	7 179 112	.,,,	.,,		, ,			-	26			5,902	_	予定。
																	27	0		75	8,423	
																	28					
																	累計	14,400	0	5,977	8,423	
									/ 士 秋/ 连								23	82,500		82,500		25年3月詳細設計発注、実施中。
									(大船渡市) (主)								24 25	82,500		104,103		
124		D -	- 1	_	25		5	まちづくり連携 道路整備事業	市)(主)大船渡綾	県	県	直接	継続	7,017,000	24	~ 30		666,600		58,700		25年度に引き続き用地測量実施中
							i	直路整備事業	里三陸線	715			412.00	,,,,,,,,,,			27	825,000		585,891		25年度に引き続き用地測量実施中 27年用地補償着手、実施中
									赤崎								28	1,206,975				
																	累計	2,863,575	0	831,194	0	
																	23	0				
								がけ地近接等									24	176,850				
127		D -	- l - 13	3   _	1		fi	500 地位接等 危険住宅移転	市内	市	市	直接	継続	707,400	25	~ 28	25 26	353,700		<u>0</u>		随時申請受付中。 随時申請受付中。
1			'		ľ			事業	113 17 3	113	'''	IE 18	44E-45C	707,100		20	27	000,700		8,528		<u>                                   </u>
							- [	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									28					
																	累計	530,550	0	8,528	0	
																	23	0				
							_	てか、お中来									24 25	0		05.005		
128		D -	_	, _	2		(	下水道事業 土地区画整	十	市	市	古坟	完了	48,000	25	~ 26	26	36,000		25,905 ▲ 1,687	11 702	平成26年2月業務発注。 平成26年12月完了。
120		٦		'	3		Ŧ	工地区画证 浬•管渠整備)		113	1113	四1女	76.1	40,000	23	20	27			<u> </u>	11,702	十八,20年12月元 ] 。
																	28	<u>_</u>				
															╽		累計	36,000	0	24,218	11,782	
																	23	0				
																	24	0				
100		_	١.				, ∣ _Ē	市街地復興効	<b>上</b> 6八2 <del>年</del> 十	le le	le le	.±+÷	<b>◇</b>   小 ◇士	F00 070			25	302,433		7,846		
129	*	-   -	-   4	-	1	-	'   §	†街地復興効 果促進事業	人船渡巾   	県	県	但接	継続	506,679	25	~ 32		<u>0</u>		113,085 146,905		
																	27	102 908		140,900		
																	累計		0	267.836	0	
																	28 累計	102,908 405,341	0	267,836	0	

		-	_			-	Ī	T			1	l		1 1	-	00	٥١			1	
																23 24	0				
							) 災害公営住宅									25	64,312		698,885		平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月U
132	1	D -	- 4	-	19		整備事業(川	大船渡町	市	市	直接	完了	811,700	25	~ 27		645,925				Rとの譲渡契約締結。
							原地区)									27	040,020		<b>▲</b> 6,807	18,159	
																28	740.007		000 070	10.150	
				Н	+											累計 23	710,237 0	(	692,078	18,159	
																24	0				<u> </u>
133	• [	D -	- 17	_	2		被災市街地復興土地区画整理(我転送停)	大船渡地	市	市	直接	継続	513,230	25	~ 28	25	217,040		179,735	-	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完了。平成26年3月物件移転補償実施。
							理(移転補償) 事業									26 27	0		5,314		
							7 ~										193,544		161,549	-	
																28 累計	410,584	(	346,598	C	
								盛•大船								23	0				
								渡・末崎・赤崎・蛸ノ								24 25	0 1,200		1 100		亚代05年0日 弘聖要效及注 亚代06年2日 京之
134	ا 🌢	D   -	- 1	_	1	_ 3	防犯灯整備事	赤崎・蛸ノ	市	市	直接	完了	1 500	25	~ 27		1,200		1,199	<u>                                     </u>	平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。
							<b>業</b>	立根•日	.,,	"		, ,	1,000		-	27	0				
								頃市・綾								28 累計			1 100		
	-	+			+			里•越喜								<u>案計</u> 23	1,200	(	1,199	1	
							 									24	0		-		•
							被災市街地復 興土地区画整	大船渡地		l <u></u>		Aut 4+				25	0				
135	ا 🕈	D   -	-   17	-	2	-   2	理(内水排除)	区	市	市	╽直接	継続	1,860,000	26	~ 30	26 27	123,200 160,000		73,346 308,380		平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
							事業									28	555,881		308,380		
																累計	839,081	(	381,726	C	
								盛・大船								23 24	0		-		
							災害公営住宅	渡•末崎•								25	0				
137	<b>♦</b>	D -	- 4	-	3	- 1	防災行政無線 受信環境整備	亦崎·猪     • 立根	市	市	直接	完了	20,903	26	~ 27	26	16,722		4,400		
							事業	綾里·越 喜来								27	0		0	12,322	
								喜来								28 累計	16,722	)	0 4,400	12,322	
		$\top$			1						1					23	0		1,100		
							ᅡᅲ									23 24	0				ļ
138	•   r	_D   _	_ 4	$ _{-} $	4	_   4	工平地区災害  公堂住字関連	大船渡地	市	市	   直接	完了	59,000	26	~ 27	25 26	0 47,200		32,068		
	<b>,</b>   ,	_					上平地区災害 公営住宅関連 道路改良事業	区	'''	'''	1×	נטל	00,000	-		27	47, <u>2</u> 30		8,653		
																28 累計					
	+	+	+	$\vdash \vdash$	+	-					<del>                                     </del>			$\vdash$			47,200 0	(	40,721	6,479	
																23 24	0				·
							災害公営住宅 整備事業(区									25	0				
139	1	D   -	4	-	20		整備事業(区	大船渡町	市	市	直接	継続	1,499,400	26	~ 28		199,281		1,311,974		実施設計中
							画整理地区)									27 28	1,112,693				
																累計	1,311,974	(	1,311,974	C	

144	•	D -	- 17	_	2	- 3	뎶	び が は 大地区画整 は が 果促進 や や や は き 散去、 で は さ で 、 が に き で が に が に に が に が に に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に に が に が に が に が に に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に に が に に に に に に に に に に に に に		市	市	直接	継続	3,649,126	27 ^	<b>~</b> 31 L	23 24 25 26 27 28	0 0 0 0 908,000 355,494		908,000	
150	*	D -	- 17	' -	2		業 大地事	を 船渡駅周辺 2区画整理 3業に伴う消 な栓設置事業	大船渡地区	市	市	直接	未着手	25,160	27 ~	~ 30	累計 23 24 25	1,263,494 0 0 0 0 0 0 8,928	0	908,000	
153		D -	- 21	_	4	-	漁	*共下水道 蛸ノ浦地区 禁集落排水 記設)接続事	赤崎地区	市	市	直接	継続	400,000	27 ~	~ 29	累計 23 24 25	24,000	0	15,045	0   - 平成27年9月業務発注。28年3月完了。
154	•	D -	- 4	_	3	2	2 命	、営住宅長寿 i化計画策定 i業	盛・法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	市	市	直接	継続	6,696	3 27 ~	~ 28	23 24 25	24,000 1,785 3,571 5,356	0	5,356	
161	*	D -	- 17	, _	2	<b>—</b> 5	地対対	ジ森(新田) 2区内水排水 対策事業		市	市	直接	継続	347,349	27 ~	~ 28	23 24 25	36,093 120,280 156,373	0	15,898	0 
162	•	D -	- 23	-	8	- 1	市路	ī道開墾線道 §改良事業	綾里地区	市	市	直接	新規	90,896	28 -	~ 29	23 24 25	5,282 5,282	0	0	0
164	*	D -	- 23	s —	10	- 1	浦的業	前浜地区多目 D広場整備事 E	越喜来地区	市	市	直接	新規	61,569	28 -	~ 29	23 24 25	8,200 8,200	0	0	

#### (注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

			23	190,749	0	3,282	0	
			24	2,871,697	0	655,519	28,806	
	都道県	各年度	25	3,533,164	0	1,253,447	0	
	交付分	別合計	26	9,412,168	0	2,821,471	126,039	
			27	2,169,750	0	6,761,478	626,919	
			28	1,835,643	0	0	0	
	29,183,712	都道県交付	分計	20,013,171	0	11,495,197	781,764	
			23	43,050	0	40,677	2,373	
			24	7,625,200	0	3,757,439		
	市町村	各年度	25	15,391,387	0	9,186,977	22,821	
	交付分	別合計	26	12,727,286	0	10,590,297		
			27	6,398,938	0	7,133,087	363,003	
			28	4,864,656	0	0	0	
l	66,610,181			47,050,517	0	30,708,477	728,519	
	95,793,893	合計		67,063,688	0	42,203,674	1,510,283	

(様式2E)

大船渡市

# 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

															(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続/	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	E - 1 - 1	直接	継続	550,492	24 ~ 3	23 24 25 26 27 28 累計	0 38,752 45,187 105,167 0 37,398 226,504	0	32,500 43,559 49,741 46,126		浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。 設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。 設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。 設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。 設置基数:154基(5人槽:77基、7人槽:74基、10人槽:3基)。				
7 2	事業番号」「事業名」「地区名 施設 全体事業期間」欄には、復興交付会 継続/完了」欄には、未着手、継続。 交付額」欄には、既に交付された国 事業間流用額」欄には、事業間流序 契約済額」欄には、契約や交付決策	。 〈ださい。 費相当		都道県 交付分	各年度別合計都道県交	26 27 28	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0					
6 「 7 「 2 8 市 「	額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								各年度別合計市町村交合	23 24 25 26 27 28	38,752 45,187 105,167 0 37,398 226,504 226,504	0 0 0 0 0 0	0 32,500 43,559 49,741 46,126 0 171,926	0 0 0 0 0	