

(様式1)

(田野畑村) 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

(田野畑村) 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	76,125	829,850
24	5,172,805	975,399	
25	6,213,063	2,693,836	
26	2,485,574	2,641,986	
27	1,107,218	4,797,406	
28	75,283	0	
合 計		15,130,068	11,938,477

<参考>	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金残高	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金の利息額	(田野畑村)東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		6,280,141	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	756,125	152,592
24	2,841,311	404,951	
25	387,635	1,223,891	
26	635,250	1,028,230	
27	511,500	1,079,602	
28	495,000	0	
合 計		5,626,821	3,889,266

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	継続	20,158	24 ~ 28	23					24年4月~9月 移転団地(R1) 試掘調査。 24年4月~8月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H24年度分完了)。
															24	9,178		546	—	25年10月 個人住宅用地 埋め戻し工事。 25年5月~3月 個人住宅用地 試掘及び本掘調査 (H25年度分完了)。
															25	5,940		3,813	—	26年1月~3月 拓洋台団地発掘調査報告書作成。
															26			215	—	
															27			0	—	
															28				—	
累計															15,118	0	4,574	0		
21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(田野畑村)	県	県	直接	完了	16,631	24 ~ 26	23					平成24年8月から24年11月 試掘等調査。
															24	3,497		1,952	—	
															25	8,976		8,538	—	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業。 平成27年2月 試掘等調査。
															26			1,983	—	
															27				—	
															28				—	
累計															12,473	0	12,473	0		
45	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	完了	38	24 ~ 24	23					平成24年11月 測量機器操作説明会。
															24	30		2	28	
															25				—	
															26				—	
															27				—	
															28				—	
累計															30	0	2	28		
(注)														23	0	0	0	0		
														24	3,527	0	1,954	28		
														25	8,976	0	8,538	0		
														26	0	0	1,983	0		
														27	0	0	0	0		
														28	0	0	0	0		
														16,669	都道府県交付分 計	12,503	0	12,475	28	
														23	0	0	0	0		
														24	9,178	0	546	0		
														25	5,940	0	3,813	0		
														26	0	0	215	0		
														27	0	0	0	0		
														28	0	0	0	0		
														20,158	市町村交付分 計	15,118	0	4,574	0	
														36,827	合計	27,621	0	17,049	28	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										23	403,275		107,207		<p>〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了 (H24事業分)。</p> <p>〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。</p>
										24	1,489,327		140,003		<p>〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。</p> <p>〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。</p>
										25			426,398		<p>〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。</p> <p>〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事物件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。</p> <p>〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。</p> <p>〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。 26年3月 上川原浄化槽整備工事発注、26年10月完了。</p>

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6							7	8							
15	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区 漁業集落防 災機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23	～	29			696,026	—	<p>〈土地利用高度化再編〉 26年5月 不動産鑑定業務発注、26年6月完了。 26年5・7月 土地利用高度化再編等造成地(田野畑)購入。 27年3月 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年7月完了 予定。 26年7月 埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 26年5・8月 海鳴台線地質調査等業務発注、27年2月完了。 26年6月 平井賀線河川横断構造物詳細設計業務発注、26年8月完 了。 26年7月 盛土材生成工事発注、27年2月完了。 26年10月 平井賀港線(中央部接続)道路測量設計業務発注、27年1 月完了。 27年2月 羅賀平井賀線外2路線用地測量建物等調査(一部)業務発 注、27年7月完了予定。 27年2月 上川原線外1路線道路改良舗装工事発注、27年9月完了予 定。 26年11月～3月 集落道用地購入。 26年4月～12月 物件補償。 〈集落排水施設〉 26年6月 用地測量業務発注、27年2月完了。 26年7月 詳細測量調査設計業務発注、27年2月完了。 26年10月 上川原浄化槽防護柵外整備工事発注、26年12月完了。 27年1月 羅賀浄化槽脱臭装置整備工事発注、27年5月完了予定。 26年12月～1月 施設用地購入。</p>
															27			361,621		<p>〈土地利用高度化再編〉 27年7月 配水管及び集落排水移設工事発注、28年5月完了予定。 27年9月 羅賀地区その1工事発注、28年11月完了予定。 27年11月 配水管及び集落排水移設その2工事発注、28年11月完了 予定。 〈集落道整備〉 27年6月 海鳴台線測量調査修正設計業務発注、27年10月完了。 27年8月 (羅賀平井賀線ほか)配水管移設詳細設計業務発注、27年 10月完了。 27年6月 羅賀平井賀線道路改良舗装工事発注、28年6月完了予定。 27年7月 海鳴台線(橋梁上部工)工事発注、28年1月完了。 27年5月～8月 用地購入。 27年4月～11月 物件補償。 〈集落排水施設〉 27年5月 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事発注、28 年1月完了。</p>	
															28						
															累計	1,892,602	0	1,731,255	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	C - 5 - 2 -	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23 ~ 28	23	296,625		45,385	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年3月 島越漁港地区高台造成地(松前沢)購入。 〈集落道整備〉 24年7・8月 立神線測量調査設計業務発注ほか、25年3月完了。 24年10月 測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年1月 立神線用地測量補償調査業務発注、3月完了。 25年3月 川向線等詳細設計業務発注ほか、25年7月完了予定。
										24	959,625		140,060	—	〈水産飲雑用水施設〉 24年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水場系)水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年9月完了予定。 24年11月 水産飲雑用水施設配水管敷設工事設計業務発注、25年3月完了。 〈集落排水施設〉 24年3月 漁業集落排水施設現況測量調査基本設計業務発注ほか、25年3月完了。
										25			665,186	—	〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計業務発注、25年9月完了。 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。
										26			92,430	—	〈土地利用高度化再編〉 26年5月 黎明台団地気象観測調査・風洞実験業務発注、27年3月完了。 土地利用高度化再編整備設計等業務発注、27年12月完了予定。 〈集落道整備〉 26年10月 物件補償(川向線)。 26年11月 道路台帳図作成業務発注、27年3月完了。 〈集落排水施設〉 26年9月 施設詳細設計業務発注、27年8月完了予定。 26年11月 川向浄化槽整備工事発注、27年5月完了予定。 27年3月 松前沢浄化槽整備工事発注、27年10月完了予定。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								累計							
																27			230,520		〈集落道整備〉 27年6月 A・B路線建物等補償調査算定業務発注、27年9月完了。 27年8月 A路線ほか配水管移設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 川向線測量調査設計発注、28年2月完了。 27年11月 島の沢接続道路建物等補償調査算定業務発注、28年1月完了。 27年11月 南側避難路新設舗装工事発注、28年12月完了予定。 28年1月～3月 用地購入。 〈集落排水施設〉 27年10月 上村浄化槽整備工事発注、28年12月完了予定。 27年11月～27年12月 用地購入。 27年2月 補償費。
																28					
																累計	1,256,250	0	1,173,581	0	
17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	～	25			25年2月 設計業務発注、5月完了。
																23					
																24			5,402	—	
																25			99,048	8,350	25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月～3月 備品購入。
																26					
																27					
																28					
																累計	112,800	0	104,450	8,350	
18		C	-	6	-	1	-		机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	23	～	24			24年6月 野積場用地嵩上り工事発注、25年2月完了。 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。
																23			7,875	0	
																24			▲ 1,491	6,384	
																25					
																26					
																27					
																28					
																累計	7,875	▲ 1,491	6,384	0	
19		C	-	6	-	2	-		平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	～	24			24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。
																23			4,350	0	
																24			2,375	6,725	
																25				0	
																26					
																27					
																28					
																累計	4,350	2,375	6,725	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								23	24						
20	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	85,220	23	40,500		0	—	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注 予定。 27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の 遅れによる) 27年4月 船揚場整備工事発注、11月完了。		
														24	24,300	▲ 884	40,851	—			
														25			0	—			
														26			0	—			
														27			16,752	—			
														28 累計	64,800	▲ 884	57,603	0			
30	◆	C	-	5	-	1	観光交流物産 施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	40,000	23				—	24年7月 設計監理業務発注、25年3月完了。24年7月 用地 購入。 24年10月 本体建築工事発注、25年3月完了。		
														24	32,000		32,000	0			
														25							
														26							
														27							
														28 累計	32,000	0	32,000	0			
31	◆	C	-	5	-	1	羅賀地区コ ミュニティセン ター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	完了	230,000	23				—	24年12月 建築設計業務発注、25年3月完了。 25年6月 建築工事発注、25年12月完了。 25年11月～26年3月 備品購入。		
														24	10,400		9,399	—			
														25	173,600		133,448	41,153			
														26							
														27							
														28 累計	184,000	0	142,847	41,153			
32	◆	C	-	5	-	2	島越地区コ ミュニティセン ター整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	196,000	23				—	25年1月 建築設計業務発注、25年9月完了予定。 26年12月 建築工事発注予定。 26年10月 建設工事監理業務委託発注、27年9月完了予定。 26年12月 建設工事発注、27年9月完了予定。 27年11月 建設工事完了、27年10月～28年3月 備品購入。		
														24	9,600		8,820	—			
														25	147,200		0	—			
														26			134,438	—			
														27			12,482	1,060			
														28 累計	156,800	0	155,740	1,060			
33	◆	C	-	5	-	2	防災まちづくり 拠点施設整備 事業	菅窪地区	村	村	直接	完了	392,600	23				—	25年1月 建築設計業務発注、25年10月完了。 26年3月 建築工事発注、26年12月完了。 26年7月 工事内容の一部変更発注、26年12月完了。 27年6月 防災備蓄倉庫建設工事発注、27年12月完了。		
														24	14,400		7,140	—			
														25	247,200		215,136	—			
														26			27,650	—			
														27	52,480		44,623	19,531			
														28 累計	314,080	0	294,549	19,531			
34	◆	C	-	7	-	1	サケ稚魚運搬 車整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	4,500	23				—	25年1月 運搬車購入。25年5月 運搬車用水槽購入予定。 25年5月 運搬車用水槽購入。		
														24	3,600		2,972	—			
														25			349	279			
														26							
														27							
														28 累計	3,600	0	3,321	279			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	C	-	7	-	2	-	水産荷捌き施設整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	403,000	24	~	28	23					25年9月 設計監理業務発注、27年3月完了予定。 26年2月 水産荷捌き施設工事発注、27年3月完了予定。 設計変更を検討中。(人工地盤工事の遅れによる) 設計変更に伴う減額、28年6月完成予定。
																	24	15,750	0	—		
																	25	286,500	296,172	—		
																	26		0	—		
																	27		▲ 4,495	—		
																	28			—		
累計	302,250	0	291,677	0																		
42	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	1,845,744	24	~	32	23					実施事業 7事業のうち3事業が完了。 (未完了4事業の完了予定時期) ・集落道と野平井賀線道路整備事業 25年8月 ・地域防災計画策定事業 25年9月 ・観光交流物産施設整備事業 25年11月 ・島越地区コミュニティーセンター用地整備調査事業 25年7月
																	24	1,476,595	72,632	—		
																	25		623,706	—		
																	26		95,056	—		
																	27		187,960	—		
																	28			—		
累計	1,476,595	0	979,354	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	C	-	5	-	1	-								25	～						
47	C	-	5	-	1	-	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	3,551,800	25	～	29			928,293		<p>〈土地利用高度化再編〉 28年2月 土地利用高度化再編整備羅賀地区修正設計業務発注、28年6月完了予定。 27年10月～28年3月 用地購入。 27年9月～28年3月 物件補償。 〈集落道整備〉 27年4月 平井賀線外1路線測量設計(修正)業務委託発注、27年7月完了。 27年12月 平井賀線(駅接続)函渠工修正設計業務委託発注、28年1月完了。 27年12月 海鳴台線(道路改良舗装その2)工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 上川原線(羅賀コミュニティセンター接続)道路改良工事発注、28年7月完了予定。 28年1月 羅賀平井賀線外2路線道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。 28年3月 (羅賀平井賀線外2路線)配水管及び集落排水移設工事発注、29年3月完了予定。 27年11月～28年3月 用地購入。 27年6月～28年3月 物件補償。 (防災安全施設) 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 27年7月 (田野畑浄水系)田野畑浄水場整備工事施工監理業務発注、28年7月完了予定。 27年8月 (田野畑浄水系)送配水管布設及び配水池築造測量調査発注、28年3月完了。 27年6月 (田野畑浄水系)田野畑浄水場整備工事発注、28年6月完了予定。 27年11月 (田野畑浄水系)連絡管布設工事(第2工区)その2発注、28年3月完了。 28年3月 (田野畑浄水系)送水管布設工事発注、28年9月完了予定。</p>
														28							
														累計		1,984,500		0	1,412,587		0

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	C - 5 - 2 -					島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	村	村	直接	継続	3,524,200	25	～	28	23							
																24							
																25	1,179,937		8,727	—	〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 切牛浄水場用地購入。施設物件補償。 25年6月 (島越浄水系)配水管敷設工事発注、25年8月完了。 26年1月 (切牛浄水系)高台地区受水施設設置整備工事発注、26年3月完了。		
														26	608,250		415,011	—	〈集落道整備〉 26年8月 公共施設用地購入。 26年10月 物件補償(川向線)。 26年10月 島越浜岩泉線外2路線用地測量業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線測量調査設計(その2)業務発注、27年3月完了。 27年1月 島越線(島の沢接続道路D路線)測量調査設計業務発注、27年7月完了予定。 27年1月 島越線(C路線)建物等補償調査業務発注、27年3月完了。 27年2月 島越線(D路線)登記測量分筆事務発注、27年3月完了。 27年3月 立神線道路改良舗装工事発注、27年12月完了予定。 27年3月 島越駅前広場整備(その3)工事発注、27年12月完了予定。 〈水産飲雑用水施設〉 26年7月 切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年12月完了予定。 26年7月 切牛浄水場整備工事発注、27年9月完了予定。 26年7月 切牛第3水源取水施設実施設計業務発注、26年10月完了予定。 26年7月 島越配水管布設工事発注、27年12月完了予定。 26年9月 切牛第2水源改良測量調査設計業務発注、27年3月完了予定。 26年9月 島越橋梁添架管新設測量設計業務発注、27年1月完了。 26年12月 施設用地購入。物件補償。 27年1月 切牛第2水源用地・現地測量業務発注、27年3月完了予定。 27年3月 切牛第3水源新設工事発注、27年7月完了予定。				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																				(集落道整備) 27年6月 川向線道路改良工事発注、27年10月完了。 28年3月 島越線(D路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 島越線(A・B路線)登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 27年10月 島越浜岩泉線外1路線道路改良舗装工事発注、28年11月完了予定。 28年1月 島越線(A・B避難路)新設舗装工事発注、29年2月完了予定。 28年3月 島越線(島の沢接続道路)新設工事発注、29年2月完了予定。 27年6月～28年3月 用地購入。 27年6月～28年3月 物件補償。 (水産飲雑用水施設) 27年4月 (切牛浄水系)切牛浄水場整備工事施工監理業務発注、27年9月完了。 27年5月 (切牛浄水系)第2水源改良工事発注、28年3月完了。 27年10月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設測量設計業務発注、28年1月完了。 27年7月 橋梁添架式配水管外布設工事発注、27年12月完了。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設新設工事、28年8月完了予定。 28年3月 (切牛浄水系)第4水源導水施設機械・電気設備工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地購入。 (防災安全施設) 27年8月 土砂崩壊防護施設調査設計業務発注、27年10月完了。 27年10月 土砂崩壊防護施設詳細設計業務発注、27年11月完了。 27年10月 (津波避難路)測量調査設計業務委託発注、28年7月完了予定。 27年11月 土砂崩壊防護施設登記測量分筆登記事務発注、28年3月完了。 28年3月 土砂崩壊防護施設整備工事発注、28年7月完了予定。 28年3月 用地購入。
														28						
														累計	1,788,187	0	1,478,065	0		
49	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	村	村	直接	継続	62,000	25 ~ 29	23					
														24						
														25	22,500		0			27年3月 船揚場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる)
														26	24,000		36,855			26年11月 北船揚場整備工事発注、27年12月完了予定。
														27			8,832			26年11月 北船揚場整備工事発注、27年11月完了。
														28						
														累計	46,500	0	45,687	0		
50	C	-	2	-	2	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	明戸地区	村	村	直接	完了	173,000	25 ~ 26	23					
														24						
														25	126,000		122,031			25年8月 設計監理業務発注、26年12月完了。 26年2月 施設整備工事発注、26年12月完了。
														26		3,750	7,628	91		26年4月【事業間流用】3,750千円増額。 26年10月 付帯工事発注、26年12月完了。
														27						
														28						
														累計	126,000	3,750	129,659	91		
51	◆	C	-	2	-	1	震災遺構保存 整備事業	明戸地区	村	村	直接	継続	172,000	25 ~ 28	23					
														24						
														25	10,000		5,443			25年10月 詳細設計業務発注、27年1月完了。 27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。
														26			3,387			27年6月 震災遺構整備工事発注、28年3月完成予定。
														27	127,600		116,294			27年7月 震災遺構整備工事発注、28年7月完成予定。
														28						
														累計	137,600	0	125,124	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
52	C	-	2	-	3	-	農林水産物販売施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	未着手	220,000	25	~	29	23								
																	24								
																	25	8,250		0		復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。			
																	26			0		復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。			
																	27			0		復興道路の進捗に合わせ、建設場所を検討中。			
																	28								
累計	8,250	0	0	0																					
53	◆	C	-	7	-	1	-	2	サケ湖上等障害対策事業	明戸地区	村	村	直接	継続	148,000	25	~	28	23						
																			24						
																			25	54,400		10,344		25年9月 測量調査設計業務発注、26年6月完了予定。	
																			26			44,055		26年11月 護岸詳細設計業務発注、27年1月完了予定。	
																			27	64,000		62,510		27年5月 導流堤整備工事(その2)発注予定。	
																			28					27年5月 導流堤整備工事(その2)発注、28年3月完了。	
累計	118,400	0	116,909	0	28年5月 付帯施設の工事発注、28年6月完了予定。																				
56	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	継続	184,574	25	~	32	23						
																			24						
																			25	147,659		9,107			
																			26			5,596			
																			27						
																			28						
累計	147,659	0	14,703	0																					
57	C	-	7	-	3	-	-	-	漁業者用公衆トイレ整備事業	島越地区	村	村	直接	完了	9,015	25	~	25	23						
																			24						
																			25	6,761		6,725	36	25年10月 漁業者用公衆トイレ整備工事発注、26年2月完了。	
																			26						
																			27						
																			28						
累計	6,761	0	6,725	36																					
60	C	-	7	-	4	-	-	-	羅賀地区水産業共同利用施設復興整備事業	羅賀地区	村	村	直接	継続	173,000	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	32,250		28,730		27年9月 拓洋台作業保管施設整備工事発注、27年12月完了。	
																			28					27年11月 上川原作業保管施設整備工事発注、28年3月完了。	
累計	32,250	0	28,730	0																					
61	C	-	7	-	5	-	-	-	島越地区水産業共同利用施設復興整備事業	島越地区	村	村	直接	継続	212,000	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	27,000		22,517		27年9月 黎明台作業保管施設整備工事発注、28年1月完了。	
																			28						
累計	27,000	0	22,517	0																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	752,625	0	152,592	0	
								24		2,586,052	0	339,425	0		
								25		147,659	0	1,199,739	8,350		
								26		0	0	794,052	0		
								27		0	0	608,893	0		
								28	0	0	0	0			
								4,626,744	都道府県交付分 計	3,486,336	0	3,094,701	8,350		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
								24		2,181,195	0	657,982	0		
								25		3,782,698	0	1,611,506	62,684		
26	1,495,500	0	1,371,152	12,647											
27	303,330	0	2,505,970	20,591											
28	0	0	0	0											
12,700,859	市町村交付分 計	7,762,723	0	6,146,610	95,922										
17,327,603	合計	11,249,059	0	9,241,311	104,272										

(様式2D)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28																	
6	D	-	3	-	1	-	村道田野畑平 井賀線整備事 業	羅賀地区	村	村	直接	継続	647,000	24	~	28	23				24年6月 歩道整備測量調査設計業務発注、25年3月完了。 25年2月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年6月 側溝、改良舗装工事発注、12月完了予定。	
																	24	81,600		16,691	—	
																	25	100,300		91,372	—	
																	26	50,150	317,900	426,907	—	
																	27			8,504	—	
																	28				—	
																	累計	232,050	317,900	543,474	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(羅 賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	完了	1,052,315	23	~	26	23	25,375		829,850	—	24年7月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了。
																	24	1,072,750		6,580	—	
																	25	718,375		126,059	—	
																	26		▲ 317,900	▲ 292,237	250,523	
																	27		▲ 577,825		—	
																	28				—	
																	累計	1,816,500	▲ 895,725	670,252	250,523	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(島 越地区)	島越地区	村	村	直接	完了	853,682	23 ~ 26	23	50,750		0	—	25年3月 災害公営住宅造成地(松前沢)購入。	
															24	1,525,125		66,245	—	25年5月 災害公営住宅買取事業調査業務発注、26年8月完了。	
															25	473,375		640,227	—	26年3月 災害公営住宅建物(松前沢)購入。	
															26		▲ 81,928	452	—	26年8月 災害公営住宅建物(切牛)購入(契約変更分)。	
															27		▲ 1,220,350		40,048	27年3月 【事業間流用】81,928千円減額。→D-1-7へ	
															28						
															累計	2,049,250	▲ 1,302,278	706,924	40,048		
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(西 和野地区)	西和野地 区	村	村	直接	完了	130,000	24 ~ 26	23					24年11月 災害公営住宅用地等購入。	
															24	35,000		21,262	—	25年12月 建築設計業務及び工事発注、26年9月完了。	
															25	78,750		8,268	—	26年2月 既存住宅解体工事発注、26年3月完了。	
															26			36,249	47,971	26年4月 災害公営住宅建設工事発注、26年9月完了。	
															27						
															28						
															累計	113,750	0	65,779	47,971		
10	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定等事 業	村内全域	村	村	直接	完了	25,000	24 ~ 26	23					24年7月 計画策定支援業務発注、3月完了。	
															24	7,500		6,930	—		
															25	11,250		7,835	—	25年4月 計画策定支援業務発注、27年3月完了。	
															26			0	3,985		
															27						
															28						
															累計	18,750	0	14,765	3,985		
11	◆	D	-	20	-	1	-	震災記録集作 成事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,000	24 ~ 24	23					24年4月 震災記録書編集業務発注、7月完了。
																24	5,600		5,376	224	24年8月 復興プロセス経過広報編集・印刷等業務発注、3月完了。
																25					
																26					
																27					
																28					
																累計	5,600	0	5,376	224	
12	◆	D	-	20	-	1	-	エネルギー利 活用構想策定 事業	村内全域	村	村	直接	完了	8,000	24 ~ 24	23					24年7月 エネルギー利活用構想策定業務発注、12月完了。
																24	6,400		5,418	982	
																25					
																26					
																27					
																28					
																累計	6,400	0	5,418	982	
13	◆	D	-	20	-	1	-	復興イベント 開催事業	村内全域	村	村	直接	完了	7,500	24 ~ 24	23					24年10月 田野畑村復興祈念祭開催。25年2月 防災講演会開催。
																24	6,000		4,229	1,771	25年3月 東日本大震災追悼式開催。(24年度事業完了)
																25					
																26					
																27					
																28					
																累計	6,000	0	4,229	1,771	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																	
14	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波情報システム整備事業	村内全域	村	村	直接	完了	108,000	24	~	25	23				24年8月 測量調査設計業務発注、11月完了。
																			24	44,800	37,149	-	25年2月 システム整備工事発注、25年10月完了。
																			25	41,600	36,941	12,310	25年7月 システム整備工事発注、26年3月完了。
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	86,400	0	74,090	12,310
22		D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	未着手	200,000	24	~	29	23				田野畑村で概略設計実施中。	
																		24	24,750	0	-		
																		25		0	-	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとなる土地利用を検討中)。	
																		26		0	-	田野畑村で工事着手準備中。	
																		27		0	-	田野畑村で工事着手準備中。	
																		28					
																		累計	24,750	0	0	0	
23		D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	119,000	23	~	24	23	3,500	0	0		
																		24	100,625	0	104,125		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	104,125	0	0	104,125	
24		D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	未着手	15,000	24	~	28	23					
																		24	13,125	0	-		
																		25		0	-	応募なし。	
																		26		0	-	応募なし。	
																		27		0	-	応募なし。	
																		28					
																		累計	13,125	0	0	0	
25		D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	503	24	~	27	23					
																		24	440	0	440		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	440	0	0	440	
26		D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	90	24	~	27	23					
																		24	67	0	67		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	67	0	0	67	
27	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(田野畑村)	県	県	直接	完了	10,000	24	~	24	23				概略・予備設計実施済み。	
																		24	8,000	5,822	2,178		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	8,000	0	5,822	2,178	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
28	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23				
																			24	800		0	800
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	800	0	0	800																			
29	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	(田野畑 村)	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23				
																			24	800		0	800
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	800	0	0	800																			
36		D	-	1	-	2	-	村道北山崎線 道路改良舗装 事業	北山地区	村	村	直接	継続	229,000	24	~	28	23				24年7月 測量調査設計業務発注、26年2月完了。	
																		24	9,350		3,703		
																		25	55,250		8,072		
																		26	27,625		76,993	25年10月 用地測量調査業務発注、26年7月完了予定。 26年7月 測量設計業務発注、26年9月完了。 26年12月 物件補償、用地購入。 26年10月 道路改良舗装工事発注、27年3月完了。 27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年2月完了予定。	
																		27		102,425	88,491	27年3月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年10月完了。 27年5月 用地費。 27年6月 道路改良舗装(その3)工事発注、28年8月完了予定。 27年9月 物件補償費。	
																		28					
																		累計	92,225	102,425	177,259	0	
																		23				24年7月 測量調査設計業務発注、25年7月完了。	
24	26,350		22,812																				
25	102,000		23,311	25年7月 地質調査業務発注、25年9月完了。 25年10月 用地測量調査業務発注、26年7月完了。																			
37		D	-	1	-	3	-	村道明戸北山 線道路改良舗 装事業	机地区	村	村	直接	継続	595,000	24	~	28	26	102,000		175,193	26年4月 測量設計業務発注、26年6月完了。 26年6月 用地測量調査業務契約変更、26年7月完了。 26年7月 道路改良舗装工事発注、26年3月完了。 26年11月 物件補償、用地購入。 26年12月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年7月完了予定。	
																		27		275,400	256,964	26年12月 道路改良舗装(その2)工事発注、27年11月完了。 27年5月 用地費、物件補償費。 27年7月 測量、27年12月完了。 27年7月 道路改良舗装(その3)工事発注、28年9月完了予定。	
																		28					
																		累計	230,350	275,400	478,280	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	D	-	1	-	4	-	村道長嶺線道路改良舗装事業	池名地区	村	村	直接	継続	3,571,000	24 ~ 28	23					24年7月 測量調査設計業務発注、26年7月完了予定。
															24	83,300		67,098	—	
															25	766,700		105,748	—	25年10月 地質調査業務委託発注、26年5月完了予定。 25年11月 用地測量調査業務発注、28年3月完了予定。
															26	765,000		669,503	—	26年7月 測量調査設計業務発注、26年9月完了。 26年9月 一般構造物設計業務発注、27年3月完了。 26年11月 (小松山工区)道路改良工事発注、27年11月完了予定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年3月完了予定。
															27		1,420,350	1,815,000		26年11月 (小松山工区)道路改良工事発注、28年5月完了予定。 27年3月 (滝ノ沢工区)道路改良工事発注、28年8月完了予定。 27年4月 用地費、物件補償費。 27年4月 用地測量調査発注、28年3月完了。 27年11月 高盛土箇所基礎地盤解析業務発注、28年7月完了予定。 27年5月 (一の渡工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年9月 (滝ノ沢の2工区)道路改良舗装工事発注、28年12月完了予定。 27年12月 (池名その1工区)道路改良舗装工事発注、29年2月完了予定。 27年12月 (池名その2工区)道路改良舗装工事発注、29年3月完了予定。
															28					
						累計	1,615,000	1,420,350	2,657,349	0										
39	D	-	20	-	2	-	明戸地域復興まちづくり総合支援事業	明戸地区	村	村	直接	完了	20,000	24 ~ 25	23					24年8月 調査設計業務発注、25年6月完了予定。
															24	15,000		13,782	—	
															25			685	533	26年2月 津波シミュレーション検討業務発注、26年3月完了。
															26					
															27					
															28					
						累計	15,000	0	14,467	533										
40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 明戸	県	県	直接	継続	365,000	24 ~ 28	23			0		工事発注準備中。
															24	20,625		4,950	—	
															25	140,250		3,909	—	25年10月工事発注、実施中。
															26	140,250		88,977	—	25年度に引き続き工事実施中。
															27			41,556	—	26年度に引き続き工事実施中。
															28					
						累計	301,125	0	139,392	0										
41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 島越	県	県	直接	継続	2,120,000	24 ~ 29	23					詳細設計中。
															24	82,500		52,800	—	
															25	90,750		11,705	—	25年12月用地測量発注、実施中。
															26	495,000		143,218	—	26年10月工事発注、実施中。
															27	511,500		429,153	—	26年度に引き続き工事を実施中。
															28	495,000				
						累計	1,674,750	0	636,876	0										

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	完了	242,386	24	~	27	23					24年11月 測量調査設計業務発注、25年2月完了。 24年11月 用地測量調査業務発注、25年3月完了。 25年3月 長内沢線工事発注、25年11月完了。
																	24	60,350	38,474	—		
																	25	63,750	20,237	—	25年5月 物件補償。25年8月~26年3月 用地購入。 25年12月 田野畑明戸線改良工事発注、26年3月完了。	
																	26		81,928	133,401	—	26年5月 (田野畑明戸線)道路完了工事発注、26年12月完了。 26年7月 (長内沢線)道路舗装工事発注、26年9月完了。 26年10月 水道管補償工事発注、26年3月完了。 26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了予定。 27年3月 物件補償。
																	27			6,256	7,660	26年11月 (田野畑明戸他1路線)舗装工事発注、27年6月完了。 28年1月 台帳補正業務発注、28年3月完了。
																	28					
																	累計	124,100	81,928	198,368	7,660	
54	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	491,054	25	~	32	23					
																	24					
																	25	5,393	4,585	—	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。 26年9月 災害公営住宅(黎明台)入居開始。 26年12月 災害公営住宅(拓洋台)入居開始。	
																	26	37,572	36,560	—		
																	27	65,442	67,261			
																	28	66,449				
																	累計	174,856	0	108,406	0	
55	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	継続	88,647	25	~	32	23					
																	24					
																	25	1,015	1,014	—	25年9月 災害公営住宅(松前沢)入居開始。 26年5月 災害公営住宅(羅賀東)入居開始。 26年9月 災害公営住宅(黎明台)入居開始。 26年12月 災害公営住宅(拓洋台)入居開始。	
																	26	7,727	6,078	—		
																	27	10,766	10,766			
																	28	8,834				
																	累計	28,342	0	17,858	0	
58	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 管理システム 整備事業	羅賀・島 越・西和 野地区	村	村	直接	完了	4,200	25	~	25	23				
																		24				
																		25	3,360	2,533	827	26年1月 管理システム機器購入、26年3月完了。
																		26				
																		27				
																		28				
																		累計	3,360	0	2,533	827
59	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	田野畑村	村	村	直接	継続	909,600	24	~	32	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	727,680	37,600		実施事業1事業 ・西和野団地道路整備事業 28年4月完了予定。
																		28				
																		累計	727,680	0	37,600	0

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	3,500	0	0	0	
								24	251,732	0	63,572	108,410			
								25	231,000	0	15,614	0			
								26	635,250	0	232,195	0			
								27	511,500	0	470,709	0			
								28	495,000	0	0	0			
								2,831,593	都道府県交付分 計	2,127,982	0	782,090	108,410		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	76,125	0	829,850	0	
								24	2,979,125	0	315,749	2,977			
								25	2,421,118	0	1,076,887	13,670			
								26	990,074	0	1,269,099	302,479			
								27	803,888	0	2,290,842	47,708			
								28	75,283	0	0	0			
								8,989,384	市町村交付分 計	7,345,613	0	5,782,427	366,834		
								11,820,977	合計	9,473,595	0	6,564,517	475,244		

(様式2E)

(田野畑村)

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
44	E	-	1	-	1	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	継続	8,820	24 ~ 28	23					24年11月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H24年度事業完了)
														24	3,307	1,122	—	25年8月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H25年度事業完了)	
														25	3,307	1,630	—	26年5月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H26年度事業完了)	
														26		1,520		27年4月 浄化槽設置整備補助着手、3月完了。(H27年度事業完了)	
														27		594			
														28					
														累計	6,614	0	4,866	0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0		
													24	0	0	0	0		
													25	0	0	0	0		
													26	0	0	0	0		
													27	0	0	0	0		
													28	0	0	0	0		
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
													23	0	0	0	0		
													24	3,307	0	1,122	0		
													25	3,307	0	1,630	0		
													26	0	0	1,520	0		
													27	0	0	594	0		
													28	0	0	0	0		
													8,820	市町村交付分 計	6,614	0	4,866	0	
8,820	合計	6,614	0	4,866	0														