洋野町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
洋野町 交付分	23	900 530	0 608 884
21373	25	307,171	220,111
	26	242,220	261,161
	27	12,407	
合 計		1,462,328	1,090,156

<参考>	洋野町東日本大震災	洋野町東日本大震災	洋野町東日本大震災
	復興交付金基金残高	復興交付金基金の利息額	復興交付金基金の取崩額
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	410,742	548	1,052,134

〈参考〉	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
岩手県	23	0	0
交付分	24	298,433	131,803
(うち、当該	25	165,000	58,312
市町村分)	26	111,375	84,374
	27	0	
合 計		574,808	274,489

(注)

(様式2C)

洋野町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

<u>省庁名 農林水産省</u> <u>平成27年3月末時点</u> (千円)

No.		事業番号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	/	全体 事業費	全事期	業	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	(c –	2	_	1	_	水産物加工開 発複合施設整 備事業	種市地区	町	町	直接	完了	350,000	24 ~	~ 24	23 24 25 26 27	262,500	250,522 11,814	164	24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年10月完成。
2	• (c –	2	_	1	- 1	漁業体験交流・担い手育	町内全域	町	町	直接	完了	14,680	24 ~		累計 23 24 25 26	262,500 4,800 812	262,336 1,148 493	164 — 3,971	24年4月、委託業務発注。事業実施。 26年3月完了。
							成事業								-	27 累計 23 24 25	5,612 27,945 5,513	1,641 6,327 20,818	3,971 — — 6,313	24年5月、委託業務発注。事業実施。 26年3月完了。
3	• (> -	2	_	1	_ 2	水産物販売促 進事業	町内全域	町	町	直接	完了	41,824	24 ~		26 27 累計 23 24	33,458	27,145	6,313	24年9月·10月、単価契約。24年9月~12月、稚ウ二購入·放流 25年9月·10月、単価契約。25年9月~12月、稚ウ二購入·放流
4	• (- c	2	-	1	- 3	磯資源回復事 業	町内地先	町	町	直接	完了	30,000	24 ~		25 26 27 累計	16,000 24,000	11,889	4,122 4,122	
5	(- -	7	_	1	-	オイルフェンス等保管施設整備事業		町	町	直接	完了	20,000	24 ~	-	23 24 25 26 27	15,000	3,134 8,079	3,787	24年7月、オイルフェンス発注。24年9月、オイルフェンス設置。 26年2月保管施設発注。26年3月完成。
6	(s –	7	_	2	-	水産物加工処 理施設整備事 業		町	民間 団体	直接	完了	68,730	24 ~		累計 23 24 25 26	15,000 47,251	11,213 34,977	3,787 12,274	24年5月、実施主体公募。24年6月実施主体採択及び契約。24 年12月、事業完了。
							農業復興支援	一小屋地								27 累計 23 24 25	47,251 6,683	34,977 5,880	12,274 803	24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。
14		c -	4	_	1		事業(野菜加工施設整備)	ニツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	24 ~	-	26 27 累計	6,683	5,880	803	

1	No.	事業番号		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全体事業期間	業	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	15	С	_	6 -	- 1	_	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24 ~	24	23 24 25 26 27	90,000	50,967 39,033		24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6
	16	С	_	1 -	- 1	_	温茂塚児登佣 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	80,000	24 ~		累計 23 24 25 26	90,000	90,000 42,146 5,881		24年11月工事発注 H25.9.30完成
	17	С	_	7 -	- 3	_	増殖溝造成事 業	角浜地区 平内地区	町	町	直接	完了	73,000	24 ~		27 累計 23 24 25 26 27	25,200 29,550	48,027 10,867 21,075		24年12月、設計発注。25年3月設計完了。25年10月造成工事発注、26年3月完成。
	18	С	_	7 -	- 4	_	漁業活動環境 整備事業	宿戸地区	町	町	直接	完了	22,000	24 ~	24	累計 23 24 25 26 27	54,750 16,500	31,942 551 15,050		24年12月、設計発注。25年2月設計完了。 25年7月工事発注、25年10月完成。
	19	С	_	5 -	- 1	_	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	継続	156,000	24 ~	24	累計 23 24 25 26 27	16,500	20,435 6,693 84,374		24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約 (3軒)26年10月契約。
L																累計	117,000	111,502	0	

No.		事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	継続/	全体 事業費		体 業 間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23 24	61.929	0		復興講演会事業(26年3月完了) 震災記録誌事業(26年3月完了)
		_					漁業集落復興		m							25	01,929	2,560		辰火乱姚吣争未(20年3万元)
21	☆	F -	1	-	' -	-	効果促進事業		町						`	25 26				
																27 累計	61.000	0.500		
-					_									H		<u>系訂</u> 23	61,929	2,560	0	25年1月、用地測量等発注。25年3月完了。
							\ + = \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									24	1,952	1,067		25年7月工事発注、26年2月完成。
24	•	ء ا <u>-</u>	5	_	, I		八木南町地区 消防屯所移転	八大地区	⊞т	⊞⊤	直接	完了	26.840	24	~ 25	25	19,520	19,692	713	
1-			ľ		1		整備事業	7 (7)(10)(2)	ш,	ш,	巨 1女	76 1	20,040	24	20	26				
																27 累計	21.472	20.759	713	
	+				-									H		71771	,	20,739	/13	八木南地区屯所分(25年1月、設計発注。25年3月完了。25年7
							八木地区漁業									23 24	3,000	1,421	_	月工事発注、26年2月完成)
25	Ι.,	- l	5	_	2 -	_	集落防災機能	八木地区	⊞⊤	町	直接	継続	512,472	24 -	~ 28	25	170,295	20,456		
1-			ľ		-		強化事業(直 接補助分)	, () ()	-,	-,	E 15	447.496	012,172	24	20	26 27		36,442		27年3月嵩上げ工事発注。
							按(用助力)									累計	173.295	58.319	0	
					1									H			170,200	00,010	Ů	角浜分(25年9月工事発注、26年3月完成)
																23 24				高家分(25年12月設計発注、26年3月完了)
							漁港機能強化	任士山 □	m	m-		_	000 000	0.5		25	60,000	66,142	_	角浜分(26年8月工事発注、27年3月完成)
26	'	- ا ت	6	-	2 -	-	施設整備事業 (直接補助分)	種巾地区	町	町	直接	完了	320,000	25	26	26	180,000	161,028	12,830	高家分(26年10月工事発注、27年3月完了)
							(直)女丽均力/									27	100,000	101,020	12,000	
																累計	240,000	227,170	12,830	
(注				- 1111			15-2 5 5-11-1	1 F== 40 == 1.		- 1+ .pp	14 5 6 71					23	0	0	0	
1							施設名」「交付団体 交付金事業計画の					事業費」	都道県	各组		23 24 25 26	273,683 0	119,428 51.607	803 11.973	
2	「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせ 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを訂									交付分	別台	計	26	0		11,973				
							れた国費を復興交 [・]									27	0	0	0	
		「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている 相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で棹									都道	県交付		273,683	255,409	12,776				
	世ん		iLX		1200	, , o , q. (の、国其他ヨカは、	・尹禾貝に凶	見平でオ	して昇山	山した胆 い	押いる				23	0	0	0	
5	「執行	一残刻	1欄	には	廃Ⅰ	E. 完	了になった事業の死	浅額を記入し.	てください	١,			市町村		F度	24 25	474,077 301,690	318,003 198.068	12,274 42,777	
	「事業	きの進	抄り	犬況」	欄は	、事業	の開始、完了等が	わかるよう簡			ごさい 。な	お、23年	交付分	別台	計	24 25 26 27	180,000	197,470	12,830	
							る必要はありません		Mr 16- 1	_4	1 4 /001+	FANk 4+ :		<u> </u>			0	0	0	
7							D場合は、「地区名 業期間」「執行残額						18 +m-		村交付		955,767	713,541	67,881	
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												県・巾町	的父仆	77) 1	計	1,229,450	968,950	80,657		

(様式2D)

洋野町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.		事業番号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続/完了	全体 事業費	事	体業間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7		D -	- 4	_	1	-	災害公営住宅 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	50,840	24 ~	~ 24	26	42,366	40,853 1,513		24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工事(4戸)発注、25年8月完成。
																27 累計 23	42,366	42,366	0	24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い
8	•	D -	- 4	_	1	- 1	災害公営住宅 整備用地取得	八木地区	町	町	直接	完了	12,143	24 ^	~ 24	26	9,714	6,347 361	3,006	24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い取り。25年9月舗装工事発注、25年11月完成。
		-														27 累計 23 24	9,714	6,708	3,006	24年3月、基本設計発注。24年6月、設計発注。24年10月、造成
9		D -	- 20	- l	1	_	八木地区防災 拠点施設整備 事業	八木地区	町	町	直接	完了	431,756	24	~ 24	25	323,817	215,234 8,731	99,852	工事発注。25年3月、新築工事発注、25年11月完成。26年2月避
																累計 23 24 25	323,817 2,400	223,965	99,852	25年2月、工事発注、25年3月完成。 25年12月、工事発注、26年3月完成。
10	•	D -	- 20	- I	1	- 1	津波避難看板 整備事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~ 24	26 27		1,671	2	
							災害時非常用									累計 23 24	2,400 18,696	2,398	2	25年10月発注、25年12月完了。
11	•	D -	- 20	o –	1	_ 2	災害時非常用 食料等整備事 業	八木地区 平内地区	町	町	直接	完了	46,740	24 ~	~ 24	25 26 27 累計		6,216	12,480	
							防災行政無線		_	_						23 24	18,696 6,400	6,216 5,376	12,480 ————————————————————————————————————	25年3月、工事発注。25年6月完成。
12	•	D -	- 20		1	- 3	戸別受信機整 備事業	全域	町	町	直接	完了	8,000	24 ^	~ 24	25 26 27 累計	6.400	5,376	1.024	
10			20) —			町復興支援検 討業務	今 様	Вт	⊞T	直接	完了	28.825	24 -	24	23 24	23,060	22,344	716	24年5月、委託業務発注。25年3月、完了
13			20			4	討業務	工以	щј	щј	担 按	兀」	20,023	24	- 24	26 27 累計	23,060	22,344	716	

No	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接/間接	/	全体 事業費	3	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
20		o –	1	_	1	_	まちづくり連携道路整備事業	(一)八木 港線 八 木	県	県	直接	継続	500,000	24	~ 27	23 24 25 26 27	24,750 165,000 111,375	12,375 6,705 0		八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。 24年11月 詳細設計発注、実施中。 25年9月修正設計発注、実施中。 洋野町でまちづくり計画調整中
22	1	o -	5	_	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業		町	町	直接	継続	34,094	25	~ 32	26	301,125 3,992 1,699 3,748	19,080 2.487 3,204		
23)) -	6	_	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業		町	町	直接	継続	4,257	25	~ 32	26 27	9,439 529 288 525	5,691 208 609		
27)) -	20	_	1	- 5	津波監視カメラ整備事業	種市地区 八木地区 中野地区	町	町	直接	完了	76,492	25	~ 26	26 27	960 60,233	817 856 59,878		25年12月設計発注、26年3月完了。 26年7月工事発注。27年3月完成。
28	*	F -	2	_	1	– 1	市街地復興効果促進事業		町						~	累計 23 24 25 26 27	61,193	60,734	459	
2	(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										さい。 、。		都道県 交付分		↑年度 合計	累計 23 24 25 26 27	8,134 0 24,750 165,000 111,375 0	0 0 12,375 6,705 0	0 0 0 0	
Ę	4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										出した値で	構いま	市町村 各年度 外合計			分計 23 24 25 26 27	301,125 0 426,453 5,481 62,220 12,407	19,080 0 290,881 22,043 63,691	0 0 716 116,364 459	
7	7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完 了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相 当額)」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入 してください。										2約済額(国費相	市町村交 県・市町村交付分				506,561 807,686	376,615 395,695	117,539 117,539	