

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

大船渡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,050	40,677
24	12,642,969	8,670,210	
25	18,190,534	11,245,085	
26	14,338,407	12,101,429	
27	6,582,991		
合計		51,797,951	32,057,401

<参考>	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金残高	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	29,521,582	43,308	22,319,677

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	190,749	119,243
24	3,667,558	574,637	
25	4,140,091	4,624,639	
26	9,956,218	7,883,700	
27	2,311,738		
合計		20,266,354	13,202,219

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1		埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	継続	177,777	24 ~ 32	23	0			平成24年4月から発掘調査事業に着手。
															24	11,040	11,034	-	
															25	25,500	10,342	-	平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘11件完了。
															26	46,895	47,742	-	平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘17件完了。
															27	49,897			
															累計	133,332	69,118	0	
25	A	-	4	-	2		遺跡調査事業 (震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	継続	61,069	24 ~ 30	23	0			平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。
															24	6,389	3,569	-	
															25	16,427	1,221	-	平成26年1月 試掘等調査。
															26	0	5,301		平成26年6月、27年1月 分布等調査
															27	0			
															累計	22,816	10,091	0	
52	A	-	1	-	1		被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋内 運動場)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	継続	8,308	24 ~ 28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
															24	322	273	-	
															25	0	0	-	
															26	0	0	-	
															27	2,954			
															累計	3,276	273	0	
53	A	-	1	-	2		被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校本 校舎)	越喜来地 区越喜来小 学校	市	市	直接	継続	330,785	24 ~ 27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
															24	13,803	11,961	-	
															25	45,381	31,970	-	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。 平成27年6月着工
															26	49,315	0	-	
															27	139,587			
															累計	248,086	43,931	0	
54	A	-	1	-	3		被災学校移 転改築事業 (越喜来小学 校屋内運動 場)	越喜来地 区越喜来小 学校	市	市	直接	継続	21,498	24 ~ 27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
															24	1,224	1,058	-	
															25	4,021	2,266	-	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。 平成27年6月着工
															26	2,054	0	-	
															27	8,823			
															累計	16,122	3,324	0	

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
55	A	-	1	-	4		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	継続	215,679	24	~	28	23	0		平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。	
																	24	8,456	0		
																	25	0	7,612		
																	26	0	0		
																	27	76,651			
累計	85,107	7,612	0																		
56	A	-	2	-	1		学校施設環境 改善事業(学 校給食施設 の改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	95,164	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。	
																	24	4,904	2,625		
																	25	58,538	58,899		1,918
																	26	0			
																	27	0			
累計	63,442	61,524	1,918																		
57	A	-	2	-	2		学校施設環境 改善事業(学 校給食施設 の改築)(自校 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	52,601	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。	
																	24	3,049	1,632		
																	25	36,400	36,624		1,193
																	26	0			
																	27	0			
累計	39,449	38,256	1,193																		
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	継続	457,192	24	~	27	23	0		平成24年11月、測量・造成設計発注。 平成25年6月以降、順次買収契約。 平成26年12月本体着工	
																	24	17,728	7,706		
																	25	157,057	31,192		
																	26	190,966	190,966		
																	27	0			
累計	365,751	229,864	0																		
59	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学 校移転改築 事業(学校用 地取得等事 業)	越喜来地 区越喜来小 学校	市	市	直接	継続	610,024	24	~	27	23	0		平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収 開始。 平成26年2月、造成工事発注。	
																	24	27,173	23,642		
																	25	151,467	134,702		
																	26	273,588	249,160		
																	27	35,789			
累計	488,017	407,504	0																		

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
60	◆	A	-	1	-	4	-	1	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	継続	547,934	24	~	27	23	0		平成25年2月、測量・造成設計発注。	
																			24	21,383	11,701	-	平成26年1月以降、順次買収契約。
																			25	153,443	26,832	-	平成26年12月本体着工
																			26	263,520	263,520	-	
																			27	0			
累計	438,346	302,053	0																				
61	◆	A	-	3	-	1	-	1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(用地 取得等事業) (幼稚園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	市	市	直接	継続	221,495	24	~	27	23	0		平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。	
																			24	11,010	8,408	-	平成26年2月、造成工事発注。
																			25	63,292	43,634	-	
																			26	81,114	73,016	-	
																			27	21,777			
累計	177,193	125,058	0																				
78		A	-	3	-	1		1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	継続	42,458	24	~	27	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。平成27年6月着工	
																			24	9,348	3,120	-	
																			25	0	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	22,495			
累計	31,843	3,120	0																				
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	27	23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																			24	124	9	115	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
累計	124	9	115																				
140		A	-	2	-	3			被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校防 災備蓄倉庫)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	未着手	8,948	27	~	27	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	0	0	0	
																			27	5,965			
累計	5,965	0	0																				
141		A	-	2	-	4			被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校学 校クラブハウス)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	継続	60,122	26	~	27	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	16,345	0	0	
																			27	23,736			
累計	40,081	0	0																				

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
145	A	-	2	-	5	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	未着 手	9,210	27	~	28	23	0		
																24	0		
																25	0		
																26	0	0	0
																27	3,070	0	0
																累計	3,070	0	0
146	A	-	2	-	6	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	未着 手	7,789	27	~	28	23	0		
																24	0		
																25	0		
																26	0	0	0
																27	2,596	0	0
																累計	2,596	0	0
147	A	-	2	-	7	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	未着 手	72,075	27	~	28	23	0		
																24	0		
																25	0		
																26	0	0	0
																27	27,027	0	0
																累計	27,027	0	0
148	A	-	2	-	8	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校学校 クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	未着 手	40,650	27	~	28	23	0		
																24	0		
																25	0		
																26	0	0	0
																27	13,550	0	0
																累計	13,550	0	0
149	A	-	2	-	9	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 外運動場整 備)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	未着 手	30,973	27	~	27	23	0		
																24	0		
																25	0		
																26	0	0	0
																27	20,648	0	0
																累計	20,648	0	0

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
														23				
														24				
														25				
														26				
														27				
														累計	0	0	0	
(注)																		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															24	15,861	6,698	115
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															25	16,427	1,221	0
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															26	0	5,301	0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															27	22,495	0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													都道県交付分 計			54,783	13,220	115
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
															24	120,092	80,040	0
															25	695,099	384,073	3,111
															26	923,797	824,404	0
															27	432,070	0	0
													市町村交付分 計			2,171,058	1,288,517	3,111
													県・市町村交付分 合計			2,225,841	1,301,737	3,226

(様式2B)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
142	B	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	未着手	5,358	27	~	27	23	0		
																24	0		
																25	0		
																26	0		
																27	4,018		
																累計	4,018	0	0
(注)																			
														都道県交付分	各年度別合計	23	0	0	0
																24	0	0	0
																25	0	0	0
																26	0	0	0
																27	4,018	0	0
														都道県交付分 計		4,018	0	0	0
														市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0
																24	0	0	0
																25	0	0	0
																26	0	0	0
																27	0	0	0
														市町村交付分 計		0	0	0	0
														県・市町村交付分 合計		4,018	0	0	0

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1		新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	継続	857,000	24 ~ 27	23	0			製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。
															24	471,750	446,322	-	
															25	171,000	137,671	-	一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月)
															26	0	40,612	-	H26プログラム作成(平成26年12月)
															27	0			
															累計	642,750	624,605	0	
3	◆C	-	7	-	1	-	新大船渡魚市場整備事業 (展示施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	125,000	24 ~ 25	23	0			展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。
															24	100,000	91,518	-	
															25	0	7,956	-	展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月)
															26	0	66	460	展示施設工事完了
															27	0			
															累計	100,000	99,540	460	
36	C	-	1	-	1		林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	59,000	24 ~	23	0			平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400m)。
															24	44,250	44,235	15	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	44,250	44,235	15	
37	C	-	2	-	1		菌床しいたけ生産施設等整備事業	日頃市	市	大船渡市農業協同組合	直接	完了	220,000	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。平成25年3月、完成(50坪×6棟)。
															24	82,500	74,938	7,562	
															25	68,750	68,750	-	平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。
															26	0	-104	104	平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更交付決定。 平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成(645.33㎡×1棟)
															27	0			
															累計	151,250	143,584	7,666	

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
38	C	-	7	-	2		水産業共同利用施設復興整備事業 (水産流通加工施設整備支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	民間団体等	直接	継続	7,934,603	24 ~ 26	23	0			平成25年2~3月事業実施主体へ交付決定済。		
															24	4,035,625	4,030,189	-			
															25	1,354,375	1,336,130	-	平成26年2~3月事業実施主体へ交付決定済。		
															26	65,039	53,413	-	平成27年3月事業実施主体へ交付決定済。		
															27	0					
															累計	5,455,039	5,419,732	0			
39	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業 (設備等支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	民間団体等	直接	継続	600,000	24 ~ 26	23	0		平成25年2~3月事業実施主体へ交付決定済。	
																	24	120,000	109,485	-	
																	25	120,000	74,947	-	平成26年2~3月事業実施主体へ交付決定済。26年度も継続実施。
																	26	0	42,032	-	平成27年3月事業実施主体へ交付決定済。
																	27	0			
																	累計	240,000	226,464	0	
45	C	-	6	-	1		漁港施設機能強化事業	千歳、扇洞他14漁港	県	市	間接	継続	700,000	24 ~ 24	23	0		測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。			
															24	525,000	20,031	-			
															25	0	125,620	-	H25年工事発注は10件。		
															26	0	193,236	-	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。		
															27	0					
															累計	525,000	338,887	0			
46	C	-	1	-	2		農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石地区	県	県	直接	継続	1,911,000	24 ~ 29	23	0		H25年1月中旬工事契約。			
															24	232,500	15,500	-			
															25	589,000	775,000	-	<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。		
															26	544,050	410,750	-	<吉浜工区>ほ場整備工事27ha完成		
															27	115,475					
															累計	1,481,025	1,201,250				
62	C	-	5	-	1		浦浜地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区	県	市	間接	完了	30,000	24 ~ 24	23	0		平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。			
															24	22,500	3,150	-			
															25	0	0	-			
															26	0	18,850	500	H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。		
															27	0					
															累計	22,500	22,000	500			

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	★	F	-	1	-	1													
81	★	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大船渡市	市	市	直接	継続	~	23	0	-	
																24	4,800	0	
																25	1,536	0	
																26	75,200	0	
																27	14,416	0	
																累計	95,952	0	
123	C	-	6	-	2			千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	未着手	220,000	25 ~ 27	23	0	-	同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。	
															24	0	-		
															25	75,000	0		
															26	0	0		
															27	0	0		
															累計	75,000	0		0
125	C	-	1	-	3			綾里	県	県	直接	廃止	55,500	25 ~ 26	23	0	-	他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。H26年度内発注を見込む。	
															24	0	-		
															25	1,500	0		
															26	0	0		
															27	0	0		
															累計	1,500	0		1,500
126	C	-	7	-	3			鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	継続	100,000	25 ~ 26	23	0	-	H26年2月、設計業務を発注	
															24	0	-		
															25	75,000	3,645		
															26	0	30,942		
															27	0	0		
															累計	75,000	34,587		0
130	C	-	5	-	2			越喜来地区 越喜来地区	市	市	直接	継続	766,600	25 ~ 27	23	0	-	他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実施計画策定中。	
															24	0	-		
															25	7,200	0		
															26	389,325	290,206		
															27	0	0		
															累計	396,525	290,206		0

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27							累計											
131	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業	吉浜漁港	市	市	直接	継続	248,000	25	~	25	23	0		H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。				
																24	0						
																25	186,000	1,378		-			
																26	0	179,820		-			
																27	0						
累計	186,000	181,198	0																				
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市 場共用施設整 備事業	大船渡	市	市	直接	未着 手	27,304	26	~	27	23	0		平成27年5月工事発注予定	
																			24	0			
																			25	0			
																			26	21,843	0		-
																			27	0			
累計	21,843	0	0																				
143	C	-	5	-	3	綾里地区漁業 集落防災機能 強化事業	綾里地区	市	市	直接	未着 手	185,900	26	~	27	23	0						
																24	0						
																25	0						
																26	30,750	0		-			
																27	0						
累計	30,750	0	0																				
(注)												23	0	0	0								
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。												24	780,000	38,681	0								
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。												25	590,500	900,620	0								
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												26	544,050	622,836	500								
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												27	115,475	0	0								
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												都道府県交付分 各年度別合計											
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。												都道府県交付分 計											
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												市町村交付分 各年度別合計											
												市町村交付分 計											
												県・市町村交付分 合計											

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
4	D	-	1	-	1	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	継続	212,500	24	～	27	23	0		平成24年6月、測量設計発注。		
																24	11,600	6,084	-	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。	
																25	62,400	284	-		
																26	64,000	22,091	-		26年7月 用地買収、移転補償開始。 26年9月 工事開始。
																27	0				
																累計	138,000	28,459	0		
5	D	-	1	-	2	道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	継続	81,155	24	～	25	23	0		平成24年6月、測量設計発注。		
																24	5,600	4,531	-	25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25年11月 用地買収開始。 26年2月 工事発注。	
																25	65,600	50,836	-		
																26	0	9,557	-		26年4月 その1 工事完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年10月 その2 工事発注。
																27	0				
																累計	71,200	64,924	0		
6	D	-	1	-	3	道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	継続	232,000	24	～	27	23	0		平成24年7月、測量設計発注。		
																24	25,600	7,812	-	25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。	
																25	57,120	13,850	-		
																26	68,560	30,848	-		26年7月 用地買収開始。
																27	0				
																累計	151,280	52,510	0		
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業(明神前団地(災))	大船渡	市	市	直接	完了	253,570	23	～	24	23	481	435	46	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完成。(3棟12戸)	
																24	221,392	146,464	74,928	平成24年7月、本体工事発注。平成25年3月、完成(12戸)。	
																25	0				
																26	0				
																27	0				
																累計	221,873	146,899	74,974		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(雇 用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	34,370	23	~	23	30,073	28,428	1,645	平成24年3月、買取完了(44戸)。
															24	0			
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	30,073	28,428	1,645	
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	完了	3,000,000	24	~	23	0			平成24年9月、測量調査設計業務完了。
															24	240,975	108,013	132,962	
															25	0	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	240,975	108,013	132,962	
10	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	継続	2,514,029	24	~	23	0			27年3月入居分まで完了
															24	5,906	0	-	
															25	12,250	14,720	-	
															26	128,600	53,267	-	
															27	153,797			
															累計	300,553	67,987	0	
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・綾 里・越喜来	市	市	直接	継続	314,474	24	~	23	0			27年3月入居分まで完了
															24	292	0	-	
															25	2,706	2,568	-	
															26	16,277	7,011	-	
															27	23,357			
															累計	42,632	9,579	0	
12	D	-	17	-	1	土地区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	478,945	24	~	23	0			平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業 務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発 注。 その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。
															24	491,250	401,146	-	
															25	0	-41,938	132,042	
															26	0			
															27	0			
															累計	491,250	359,208	132,042	
13	D	-	20	-	1	大船渡地区都 市防災推進事 業(都市防災 総合推進事 業)	大船渡	市	市	直接	完了	41,000	24	~	23	0			検証業務委託：平成24年9月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務：平成24年5月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務：平成25年4月発注。平成26年3月完了。
															24	10,500	8,426	-	
															25	8,250	7,717	2,607	
															26	0			
															27	0			
															累計	18,750	16,143	2,607	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	末崎・綾 里・越喜 来・赤崎・ 大船渡	市	市	直接	継続	521,163	24	～	25	23	0		平成24年4月、業務委託契約締結。	
																24	357,637	155,055	-	
																25	33,234	5,108	-	平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。
																26	0	0	-	
																27	0			
																累計	390,871	160,163	0	
15	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(小 細浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	315,045	24	～	25	23	0	0	平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3月、移転先宅地造成工事発注済。	
																24	275,664	139,485	-	
																25	0	12,162	-	平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買 取開始。
																26	0	52,626	-	移転跡地買取り継続実施
																27	0			
																累計	275,664	204,273	0	
16	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(門 之浜地区)	末崎	市	市	直接	継続	443,510	24	～	25	23	0		平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。	
																24	388,071	82,245	-	
																25	0	150,465	-	平成25年6月 宅地造成工事発注済 平成26年3月造成工事完 了。
																26	0	57,415	-	移転跡地買取り継続実施
																27	0			
																累計	388,071	290,125	0	
17	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(田 浜地区)	綾里	市	市	直接	継続	704,717	24	～	25	23	0		平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。	
																24	616,627	111,635	-	
																25	0	114,613	-	平成25年5月、宅地造成工事発注済。
																26	0	10,934	-	平成26年5月、造成工事完了
																27	0			
																累計	616,627	237,182	0	
18	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接	継続	1,143,851	24	～	26	23	0		平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。	
																24	467,775	43,597	-	
																25	302,452	473,649	-	平成26年2月、宅地造成工事発注済。
																26	115,320	56,290	-	平成27年3月、移転跡地一部買取り実施
																27	0			
																累計	885,547	573,536	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7															
19	◆	D	-	1	-	1	1	避難誘導標識 等設置事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	完了	63,000	24	~	32	23	0	-	平成26年8月頃を目途に発注予定。 平成27年2月、事業完了	
																		24	5,600	0		
																		25	0	0		
																		26	0	5,420		
																		27	0	-		
																		累計	5,600	5,420		180
20	◆	D	-	1	-	1	2	防災行政無線 整備事業	大船渡・ 末崎・赤 崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接	未着手	1,023,100	23	~	32	23	0	-	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。	
																		24	8,800	0		
																		25	0	0		
																		26	0	-		
																		27	0	-		
																		累計	8,800	0		0
21	◆	D	-	3	-	1	1	防犯灯整備事 業	盛・大船渡・ 末崎・赤崎・ 蛸ノ浦・猪 川・立根・日 頃市・綾里・ 越喜来・吉 浜	市	市	直接	完了	4,250	24	~	24	23	0	-	平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)	
																		24	3,400	3,400		
																		25	0	-		
																		26	0	-		
																		27	0	-		
																		累計	3,400	3,400		0
22	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	盛・大船渡・ 末崎・赤崎・ 蛸ノ浦・綾 里・越喜来	市	市	直接	継続	39,750	24	~	27	23	0	-	平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))	
																		24	2,400	981		
																		25	0	0		
																		26	29,400	-		
																		27	0	-		
																		累計	31,800	981		0
23	◆	D	-	4	-	2	1	市有住宅整備 事業	盛	市	市	直接	完了	15,620	23	~	27	23	12,496	11,814	682	平成24年3月、買取完了(20戸)。
																		24	0	-		
																		25	0	-		
																		26	0	-		
																		27	0	-		
																		累計	12,496	11,814	682	
26		D	-	4	-	4		災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	継続	11,196,000	23	~	26	23	58,931	115,961	-	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。 下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中 沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注
																		24	1,207,500	298,652	-	
																		25	1,408,750	2,781,365	-	
																		26	7,121,318	5,842,439	-	
																		27	0	-	-	
																		累計	9,796,499	9,038,417	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	継続	2,105,650	23 ~ 25	23	131,818	3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。			
														24	1,006,250	0	-				
														25	704,375	56,952	-	平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)			
														26	0	1,091,756	-	H26.10工事発注 55戸			
														27	0						
														累計	1,842,443	1,151,990	0				
28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	736,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。			
														24	201,250	24,434	-				
														25	402,500	586,132	-	H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中			
														26	40,250	4,574	28,860	完成			
														27	0						
														累計	644,000	615,140	28,860				
29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	未着 手	150,000	24 ~ 25	23	0	0	-				
														24	65,625	0	-				
														25	0	0	-	応募なし			
														26	0	0	-	応募なし			
														27	0						
														累計	65,625	0	0				
30	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	未着 手	974,640	24 ~ 32	23	0	0	-				
														24	10,552	0	-				
														25	113,732	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
														26	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
														27	0						
														累計	124,284	0	0				
31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	未着 手	188,640	24 ~ 32	23	0	0	-				
														24	1,620	0	-				
														25	17,460	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
														26	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施			
														27	0						
														累計	19,080	0	0				
32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	39,000	24 ~	23	0		24年9月概略設計発注、24年12月完了。	
																	24	31,200	2,394	-	
																	25	0		28,806	H24年12月概略設計完了
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	31,200	2,394	28,806	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
33	◆	D	-	1	-	5	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	140,000	24	～	23	0		平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。	
																	24	112,000	5,292	-	
																	25	0		-	H26年3月概略設計完了
																	26	0	9,529	97,179	H27年3月予備設計完了
																	27	0			
																	累計	112,000	14,821	97,179	
34	◆	D	-	4	-	4	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	81,750	24	～	23	0	0	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中	
																	24	19,200	0	-	
																	25	46,464	0	-	
																	26	0	9,737	-	下欠、上平、長谷堂完成
																	27	0			
																	累計	65,664	9,737	0	
35	◆	D	-	4	-	4	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,330	24	～	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																	24	800	1,064	-	
																	25	0	0	-	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																	26	0	0	-	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																	27	0			
																	累計	800	1,064	0	
40		D	-	1	-	4		道路新設・改 良事業(小細 浦中野線)	末崎	市	市	直接	完了	26,699	24	～	23	0		平成24年7月、測量設計発注。	
																	24	8,000	4,318	-	
																	25	24,000	15,807	-	25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。 25年11月 工事発注。26年8月完成予定。
																	26	0	1,232	10,643	26年4月 工事完了。
																	27	0			
																	累計	32,000	21,357	10,643	
41		D	-	21	-	1		公共下水道整 備事業(盛川 左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	完了	383,760	24	～	23	0		平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。	
																	24	10,320	7,536	-	
																	25	277,500	225,634	-	平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成 25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業 務及び工事は、平成26年度内の完了予定。
																	26	0	18,969	35,681	平成27年3月現場技術業務及び工事完了。
																	27	0			
																	累計	287,820	252,139	35,681	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
42	D	-	23	-	6		防災集団移転 促進事業(泊 地区)	越喜来	市	市	直接	継続	310,631	24	~	25	23	0		平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工 事発注済。		
																	24	33,965	176,853		-	
																	25	237,836	21,227		-	平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月~2月、一部 移転跡地買取済。
																	26	0	19,043		-	移転跡地買取、利子補給実施
																	27	0				
																	累計	271,801	217,123		0	
43	◆	D	-	1	-	1	復興まちづくり 道路等修繕事 業	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越喜 来、吉浜	市	市	直接	完了	140,000	24	~	27	23	0		平成24年4月~平成25年3月、各路線修繕等発注。		
																	24	32,000	32,000		-	
																	25	32,000	32,000		-	25年4月~26年3月 各路線修繕等発注。
																	26	32,000	32,000		0	26年4月~27年3月 各路線修繕等発注。
																	27	0				
																	累計	96,000	96,000		0	
44	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 敷地整備事業 (既存建物解 体)	大船渡	市	市	直接	完了	6,930	24	~	27	23	0		平成24年8月、解体完了。		
																	24	5,544	5,376		168	
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	5,544	5,376		168	
47	D	-	1	-	5		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	継続	900,000	24	~	27	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。		
																	24	24,750	24,750		-	
																	25	99,000	34,447		-	25年10月用地測量発注、実施中
																	26	305,250	13,135		-	26年9月用地補償開始、実施中
																	27	313,500				
																	累計	742,500	72,332		0	
48	D	-	1	-	6		まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	継続	700,000	24	~	27	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。		
																	24	24,750	7,425		-	
																	25	115,500	25,157		-	25年10月用地測量発注、実施中
																	26	148,500	10,938		-	26年9月用地補償開始、実施中
																	27	288,750				
																	累計	577,500	43,520		0	
49	D	-	1	-	7		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	2,100,000	24	~	30	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。		
																	24	41,250	41,250		-	
																	25	156,750	6,004		-	H24から引き続き詳細設計を実施
																	26	717,750	24,200		-	H25年度から引き続き詳細設計を実施
																	27	247,500				
																	累計	1,163,250	71,454		0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
50	D	-	1	-	8		まちづくり連携 道路整備事業	(一) 碓 石 海岸線 末崎～碓 石	県	県	直接	継続	2,400,000	24	～	30	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。		
																	24	41,250	41,250	-	26年1月用地測量発注、実施中	
																	25	82,500	74,787	-	-	
																	26	412,500	0	-	25年度に引き続き用地測量実施中	
																	27	495,000				
																	累計	1,031,250	116,037	0		
51	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	市	市	直接	継続		～		23	0			
																		24	2,901,994	133,459	-	
																		25	787,111	2,526,418	-	
																		26	63,597	1,166,399	-	
																		27	1,621,526			
																		累計	5,374,228	3,826,276	0	
63	D	-	1	-	11		道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	726,818	24	～	27	23	0		平成24年11月、測量設計発注。		
																	24	24,000	22,663	-	26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。	
																	25	229,600	-3,950	-		
																	26	160,000	72,945	-	26年4月 測量設計発注。 26年11月 用地買収開始。 27年2月 不動産鑑定発注。	
																	27	0				
																	累計	413,600	91,658	0		
64	D	-	1	-	12		道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	24	～	24	23	0		平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開 始。平成25年3月、用地買収開始。		
																	24	72,000	10,390	-		
																	25	0	42,565	-	25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移 転補償完了。26年5月 工事完了予定。	
																	26	0	1	19,044	26年4月 工事完了。	
																	27	0				
																	累計	72,000	52,956	19,044		
65	D	-	1	-	13		道路改良事業 (小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	39,433	24	～	25	23	0		平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収 開始。		
																	24	20,000	8,719	-		
																	25	16,800	22,827	5,254	25年11月 用地買収完了。 25年6月 工事発注。25年12月 工事完成。	
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	36,800	31,546	5,254		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	継続	206,430	24	～	25	23	0		平成24年12月、測量設計発注。	
																24	9,600	6,330	-	
																25	167,200	89,188	-	25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。 25年6月 用地買収開始。25年12月 完了。 25年6月 物件移転補償開始。25年11月 完了。 26年2月 工事発注。(2力年契約)
																26	0	2,481	-	26年4月 移転補償開始。 27年2月 補償調査発注。
																27	0			
																累計	176,800	97,999	0	
67	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	145,900	24	～	25	23	0		平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 (2棟7戸)	
																24	8,750	7,549	-	
																25	118,912	104,245	15,868	平成26年3月建築工事完了。
																26	0			
																27	0			
																累計	127,662	111,794	15,868	
68	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	565,264	24	～	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟23戸)	
																24	17,500	461,711	-	
																25	496,649	0	-	平成25年5月から建設工事施工中。
																26	0	-35,370	87,808	平成26年7月に完成・引き渡し
																27	0			
																累計	514,149	426,341	87,808	
69	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	276,300	24	～	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟11戸)	
																24	13,125	230,314	-	
																25	228,637	0	-	平成25年5月から建設工事施工中。
																26	0	-27,603	39,051	平成26年5月に完成・引き渡し
																27	0			
																累計	241,762	202,711	39,051	
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	283,138	24	～	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸)	
																24	17,500	271,206	-	
																25	228,637	0	-	平成25年5月から建設工事施工中。
																26	0	-24,158	-911	平成26年5月に完成・引き渡し
																27	0			
																累計	246,137	247,048	-911	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
71	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(宇 津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	521,400	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟20戸)		
																24	17,500	414,989			
																25	438,725	0		平成25年5月から建設工事施工中。	
																26	0	-23,243		64,479	平成26年6月に完成・引き渡し
																27	0				
																累計	456,225	391,746		64,479	
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	継続	50,298	24	~	27	23	0		平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事了。		
																24	26,075	24,929		1,146	
																25	0				
																26	0				
																27	0				
																累計	26,075	24,929		1,146	
73	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,363	24	~	24	23	0		平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本 計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3 月完了。		
																24	20,522	20,514		8	
																25	0				
																26	0				
																27	0				
																累計	20,522	20,514		8	
74	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	1,127,045	24	~	25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成26年10月、造成工事一部完了		
																24	223,440	61,273		-	
																25	762,724	586,427		-	
																26	0	41,659		-	
																27	0				
																累計	986,164	689,359		0	
75	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	継続	607,833	24	~	25	23	0		平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。 平成25年6月、宅地造成工事発注済。 平成26年6月、造成工事了		
																24	88,697	66,691		-	
																25	443,156	272,374		-	
																26	0	61,644		-	
																27	0				
																累計	531,853	400,709		0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	D	-	23	-	9		防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地 区	市	市	直接	継続	408,575	24 ~ 25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。			
															24	43,929	18,783	-	平成26年3月、移転先用地買収済。		
															25	313,573	22,674	-	平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了		
															26	0	136,294	-			
															27	0					
															累計	357,502	177,751	0			
77	D	-	23	-	10		防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	越喜来地 区	市	市	直接	継続	380,650	24 ~ 25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。			
															24	42,735	23,977	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。		
															25	290,333	163,072	-	平成26年12月、造成工事完了		
															26	0	59,392	-			
															27	0					
															累計	333,068	246,441	0			
80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	5,200	24 ~ 27	23	0		H24年度から実施中。 H26以降については現在検討中。	
																	24	1,200	247	-	H25年度4回開催
																	25	1,200	218	-	H26年度16回+住まいの展示会
																	26	0	1,935	-	
																	27	0			
																	累計	2,400	2,400	0	
82	D	-	1	-	15		道路新設事業 (泊里地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	157,400	24 ~ 25	23	0		25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。 26年1月 用地買収開始。			
															24	44,160	0	-	26年4月 用地買収開始。 26年8月 工事発注。		
															25	81,760	7,712	-			
															26	0	28,299	-			
															27	0					
															累計	125,920	36,011	0			
83	D	-	1	-	16		道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 26	23	0					
															24	35,120	0	79,280			
															25	44,160					
															26	0					
															27	0					
															累計	79,280	0	79,280			

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
84	D	-	1	-	17	道路新設・改良事業(中赤崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	1,387,800	24 ~ 27	23	0					
														24	30,800	0				
														25	239,120	39,831	-	25年12月 測量設計発注。 26年2月 用地買収開始。 26年2月 物件移転補償開始。26年3月 完了。		
														26	0	119,204	-	26年4月 用地買収、測量設計開始。 26年6月 その4工事完了。 26年10月 移転補償開始。		
														27	0					
														累計	269,920	159,035	0			
85	D	-	1	-	18	道路新設・改良事業(蛸ノ浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	86,600	24 ~ 26	23	0					
														24	4,880	0				
														25	18,800	5,388	-	25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年2月 物件移転補償開始。 26年2月 用地買収開始。		
														26	45,600	48,241	-	26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年8月 工事発注。		
														27	0					
														累計	69,280	53,629	0			
86	D	-	1	-	19	道路新設事業(大船渡地区①)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 26	23	0					
														24	0	0				
														25	7,920	0	-	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。		
														26	0	0	7,920			
														27	0					
														累計	7,920	0	7,920			
87	D	-	1	-	20	道路新設事業(大船渡地区②)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 27	23	0					
														24	0	0				
														25	108,800	0	-	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。		
														26	0	-	108,800			
														27	0					
														累計	108,800	0	108,800			
88	D	-	1	-	21	道路新設・改良事業(永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	263,768	24 ~ 27	23	0					
														24	6,880	0				
														25	38,400	25,597	-	25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年3月 工事発注。		
														26	84,720	33,014	-	26年4月 用地買収、移転補償開始。		
														27	0					
														累計	130,000	58,611	0			

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89	D	-	1	-	22	道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	279,800	24	～	27	23	0			25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。 26年4月 測量発注。 26年9月 用地買収、移転補償開始。 26年12月 工事発注。
																24	35,840	0		
																25	50,880	10,566	-	
																26	41,120	65,270	-	
																27	0			
																累計	127,840	75,836	0	
90	D	-	1	-	23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	246,700	24	～	27	23	0			25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。 26年4月 測量設計発注。 26年5月 用地買収開始。 26年6月 移転補償開始。 26年9月 その2工事発注。
																24	14,400	0		
																25	73,360	8,265	-	
																26	77,600	67,569	-	
																27	0			
																累計	165,360	75,834	0	
91	D	-	1	-	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	継続	710,700	25	～	27	23	0			25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。 26年4月 委託測量完了。
																24	0	0		
																25	324,240	16,588	-	
																26	0	14,947	-	
																27	0			
																累計	324,240	31,535	0	
92	D	-	2	-	1	道路事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	3,765,000	25	～	30	23	0			平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成27年2月、県工事負担協定に基づく平成26年度工事発注
																24	0			
																25	160,000	11,200	-	
																26	2,116,000	1,174,880	-	
																27	357,160			
																累計	2,633,160	1,186,080	0	
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	継続	225,800	24	～	26	23	0			平成26年3月、測量調査設計業務完了。 平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと 譲渡契約締結。(6棟6戸)
																24	23,275	0		
																25	47,862	3,528	-	
																26	126,437	194,046	-	
																27	0			
																累計	197,574	197,574	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
94	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	継続	1,233,200	24	～	26	23	0	-	災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲 渡契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計
																24	6,737	0	
																25	248,062	0	
																26	824,250	909,420	
																27	0	-	
累計	1,079,049	909,420	0																
95	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	継続	316,000	24	～	26	23	0	-	平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。 平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。 27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。
																24	13,912	0	
																25	53,637	0	
																26	208,950	276,499	
																27	0	-	
累計	276,499	276,499	0																
96	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(蛸 ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	継続	622,200	25	～	26	23	0	-	平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。ま た、平成25年8月URとの譲渡契約締結。
																24	0	-	
																25	105,875	414,969	
																26	438,550	4,254	
																27	0	-	
累計	544,425	419,223	0																
97	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	継続	890,600	25	～	26	23	0	-	平成26年3月、測量調査設計業務完了。 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約 締結。
																24	0	-	
																25	139,037	7,958	
																26	640,237	771,316	
																27	0	-	
累計	779,274	779,274	0																
98	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	継続	6,447,883	24	～	29	23	0	-	平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成 25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月 物件移転補償実施。 平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2 月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月 契約開始、平成26年12月取得完了。)
																24	70,839	21,262	
																25	1,103,197	875,114	
																26	1,933,125	1,884,083	
																27	97,500	-	
累計	3,204,661	2,780,459	0																

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
99	D	-	17	-	2	被災市街地復興土地地区画整理事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	7,365,000	25	~	30	23	0			平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成26年10月、橋りょう他改築及び撤去に関する工事施工協定(平成26年度)を締結、JRIに発注。平成27年3月完了。
																24	0			
																25	150,000	150,000	-	
																26	458,250	314,031	-	
																27	1,500,000			
累計	2,108,250	464,031	0																	
100	D	-	17	-	3	被災市街地復興土地地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	大船渡地区	市	市	直接	完了	346,855	24	~	24	23	0			平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。
																24	265,725	222,571	-	
																25	0	0	43,154	
																26	0			
																27	0			
累計	265,725	222,571	43,154																	
101	D	-	21	-	2	大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業	大船渡浄化センター	市	市	直接	完了	8,000	25	~	25	23	0			平成26年3月業務発注。26年3月完了。
																24	0			
																25	6,000	4,095	1,905	
																26	0			
																27	0			
累計	6,000	4,095	1,905																	
102	D	-	22	-	1	都市公園事業(被災市街地復興土地地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	418,000	25	~	30	23	0			被災市街地復興土地地区画整理事業の計画の見直しにより調整中。
																24	0			
																25	7,500	0	-	
																26	0			
																27	0			
累計	7,500	0	0																	
103	D	-	23	-	11	防災集団移転促進事業(峰岸地区)	末崎	市	市	直接	継続	684,945	24	~	26	23	0			平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。
																24	113,281	32,093	-	
																25	105,437	330,616	-	
																26	190,303	0	-	
																27	0			
累計	409,021	362,709	0																	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
104	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(細 浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	573,834	24	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	0	32,131	-	
																25	285,320	215,165	-	平成25年12月、宅地造成工事発注済。
																26	108,392	5,496	-	平成27年1月、宅地造成工事完了
																27	0			
																累計	393,712	252,792	0	
105	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(神 坂地区)	末崎	市	市	直接	継続	291,198	24	~	25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	55,140	24,750	-	
																25	199,657	204,139	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
																26	0	3,199	-	平成27年3月、宅地造成工事完了
																27	0			
																累計	254,797	232,088	0	
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	継続	435,897	24	~	27	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	11,602	29,255	-	
																25	74,165	194,022	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
																26	257,876	27,380	-	平成26年11月、宅地造成工事一部完了
																27	0			
																累計	343,643	250,657	0	
107	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(泊 里地区)	末崎	市	市	直接	継続	1,021,413	24	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	0	25,289	-	
																25	387,633	26,532	-	平成26年3月、移転先用地買収済。
																26	0	153,505	-	平成26年6月、宅地造成工事発注
																27	0			
																累計	387,633	205,326	0	
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	継続	270,248	24	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	12,325	18,876	-	
																25	140,585	134,665	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
																26	83,556	51,614	-	平成26年5月、宅地造成工事完了
																27	0			
																累計	236,466	205,155	0	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
109	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	継続	5,904,730	24 ~ 28	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	60,252	20,930	-	
														25	2,053,611	88,313	-	平成26年3月、移転先用地一部買収。
														26	2,018,244	694,031	-	平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済
														27	0			
														累計	4,132,107	803,274	0	
110	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	継続	1,646,287	24 ~ 28	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	17,587	13,596	-	
														25	471,169	83,060	-	平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。
														26	475,168	31,795	-	平成26年12月、宅地造成工事発注
														27	0			
														累計	963,924	128,451	0	
111	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	継続	363,284	24 ~ 26	23	0		平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注	
														24	15,415	30,891	-	済。
														25	249,583	204,396	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
														26	52,874	59	-	平成26年9月、宅地造成工事完了
														27	0			
														累計	317,872	235,346	0	
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	継続	629,538	24 ~ 27	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	10,745	36,431	-	
														25	179,426	30,962	-	平成26年3月、移転先用地買収済。
														26	310,387	196,201	-	平成26年6月、宅地造成工事発注済
														27	0			
														累計	500,558	263,594	0	
113	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(浦 浜仲・西地区)	越喜来	市	市	直接	継続	421,840	25 ~ 26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	0	4,605	-	
														25	106,190	150,671	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
														26	131,460	45,931	-	平成26年12月、宅地造成工事完了
														27	0			
														累計	237,650	201,207	0	
114	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(南 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	166,596	25 ~ 26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	0	3,544	-	
														25	64,960	0	-	
														26	40,405	0	101,821	
														27	0			
														累計	105,365	3,544	101,821	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
115	D	-	23	-	23		防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	継続	6,964,324	24	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
															24	0	16,305	-		
															25	1,895,810	109,174	-	平成25年10月、詳細設計発注済。	
															26	0	230,131	-		
															27	0			造成用地取得完了 平成26年8月、12月宅地造成工事発注済	
															累計	1,895,810	355,610	0		
116	◆	D	-	4	-	8	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(明神前団 地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	2,500	25	23	0			平成26年3月完成。
																24	0			
																25	2,000	672	1,328	
																26	0			
																27	0			
																累計	2,000	672	1,328	
117	◆	D	-	4	-	8	2	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	5,780	25	23	0			平成26年3月完成。
																24	0			
																25	4,624	3,512	1,112	
																26	0			
																27	0			
																累計	4,624	3,512	1,112	
118	◆	D	-	4	-	9	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	6,500	25	23	0			本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																24	0			
																25	5,200	0	-	
																26	0	1,715	3,485	
																27	0			
																累計	5,200	1,715	3,485	
119	◆	D	-	4	-	10	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(上山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	3,500	25	23	0			本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																24	0			
																25	2,800	0	-	
																26	0	1,246	1,554	
																27	0			
																累計	2,800	1,246	1,554	
120	◆	D	-	4	-	11	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	3,500	25	23	0			本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																24	0			
																25	2,800	0	-	
																26	0	1,251	1,549	
																27	0			
																累計	2,800	1,251	1,549	

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
121	◆	D	-	4	-	12	-	1		市	市	直接	完了	5,750	25	~	25	23	0		本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。		
																		24	0				
																		25	4,600	0			
																		26	0	3,209		1,391	平成26年6月に完成・引き渡し
																		27	0				
																		累計	4,600	3,209		1,391	
122	◆	D	-	23	-	23	-	1		市	市	直接	継続	168,700	25	~	27	23	0		防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。		
																		24	0				
																		25	14,400	0			
																		26		5,902		-	26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成予定。
																		27	0				
																		累計	14,400	5,902		0	
124		D	-	1	-	25			県	県	直接	継続	4,060,000	24	~	30	23	0		25年3月詳細設計発注、実施中。			
																	24	82,500	82,500		-		
																	25	82,500	104,103		-	26年1月用地測量発注、実施中	
																	26	666,600	58,700		-	25年度に引き続き用地測量実施中	
																	27	825,000					
																	累計	1,656,600	245,303		0		
127		D	-	13	-	1			市	市	直接	未着手	1,179,000	25	~	27	23	0		随時申請受付中。			
																	24	0					
																	25	176,850	0		-		
																	26	353,700	0		-	随時申請受付中。	
																	27	0					
																	累計	530,550	0		0		
128		D	-	21	-	3			市	市	直接	完了	1,136,000	25	~	30	23	0		平成26年2月業務発注。			
																	24	0					
																	25	36,000	25,905		-		
																	26	0	-1,687		11,782	平成26年12月完了。	
																	27	0					
																	累計	36,000	24,218		11,782		

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	★	F	-	4	-	1														-	1		
129	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	県				~	23	0							
															24	0							
															25	302,433	53,633						
															26	0	188,620						
															27	0							
															累計	302,433	242,253	0					
132	D	-	4	-	19		1	災害公営住宅整備事業(川原地区)	大船渡町	市	市	直接	継続	811,700	25	~	26	23	0		平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。		
																		24	0				
																		25	64,312	698,885		-	
																		26	645,925	0		-	
																		27	0				
																		累計	710,237	698,885		0	
133	◆	D	-	17	-	2	-	1	被災市街地復興土地地区画整理(移転補償)事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	513,230	25	~	27	23	0		平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完了。平成26年3月物件移転補償実施。	
																			24	0			
																			25	217,040	179,735		-
																			26	0	5,314		-
																			27	193,544			
																			累計	410,584	185,049		0
134	◆	D	-	1	-	1	-	3	防災灯整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	完了	5,100	25	~	27	23	0		平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。	
																			24	0			
																			25	1,200	1,199		1
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	1,200	1,199		1
135	◆	D	-	17	-	2	-	2	被災市街地復興土地地区画整理(内水排除)事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	809,000	26	~	27	23	0		平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。	
																			24	0			
																			25	0			
																			26	123,200	73,346		-
																			27	160,000			
																			累計	283,200	73,346		0
137	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・猪川・立根・綾里・越喜来	市	市	直接	継続	89,065	26	~	27	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	16,722	4,400		-
																			27	0			
																			累計	16,722	4,400		0

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	4														-	4		
138	◆	D	-	4	-	4	上平地区災害 公営住宅関連 道路改良事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	59,000	26	~	26	23	0					
																	24	0					
																	25	0					
																	26	47,200	32,068	-	平成27年1月業務発注。		
																	27	0					
																	累計	47,200	32,068	0			
139		D	-	4	-	20	災害公営住宅 整備事業(区 画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	継続	1,499,400	26	~	28	23	0					
																	24	0					
																	25	0					
																	26	199,281	1,311,974	-	実施設計中		
																	27	1,112,693					
																	累計	1,311,974	1,311,974	0			
144	◆	D	-	17	-	2	被災市街地区 興土地区画整 理効果促進 (換地設計、が れき撤去、下 水道整備)事 業	大船渡 地区	市	市	直接	未着 手	3,989,126	27	~	30	23	0					
																	24	0					
																	25	0					
																	26	0					
																	27	908,000					
																	累計	908,000	0	0			
150	◆	D	-	17	-	2	大船渡駅周辺 地区区画整理 事業に伴う消 火栓設置事業	大船渡地 区	市	市	直接	未着 手	25,160	27	~	30	23	0					
																	24	0					
																	25	0					
																	26	0					
																	27	8,928					
																	累計	8,928	0	0			
																				23			
																				24			
																				25			
																				26			
																				27			
累計	0	0	0																				

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																		
														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	190,749	119,243	0
																24	2,871,697	529,258	0
																25	3,533,164	3,722,798	28,806
																26	9,412,168	7,255,563	126,039
																27	2,169,750	0	0
														都道府県交付分 計		18,177,528	11,626,862	154,845	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	43,050	40,677	2,373
																24	7,625,200	3,760,983	288,492
																25	15,391,387	9,186,976	203,271
																26	12,727,286	10,590,297	494,277
																27	6,136,505	0	0
														市町村交付分 計		41,923,428	23,578,933	988,413	
														県・市町村交付分 合計		60,100,956	35,205,795	1,143,258	

(様式2E)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27															
24	E	-	1	-	1	浄化槽設置整備事業	大船渡、 末崎(小 細浦、門 之浜)、綾 里(田浜)	市	市	直接	継続	326,500	24	~	27	23	0		浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。 設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。	
																24	38,752	32,500		設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。
																25	45,187	43,559		
																26	105,167	49,741		
																27	0			
累計	189,106	125,800	0																	
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。												都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														24	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														25	0	0	0			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														26	0	0	0			
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														27	0	0	0			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。												都道府県交付分 計		0	0	0	0			
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
														24	38,752	32,500	0			
														25	45,187	43,559	0			
														26	105,167	49,741	0			
														27	0	0	0			
												市町村交付分 計		189,106	125,800	0	0			
												県・市町村交付分 合計		189,106	125,800	0	0			