

(様式1)

大槌町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

大槌町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	173,655	0
24	17,808,772	3,393,238	
25	29,493,585	24,906,153	
26	19,476,917	9,081,485	
27	5,300,324		
合計		72,253,253	37,380,876

<参考>	大槌町東日本大震災 復興交付金基金残高	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		53,220,669	0

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	257,625	52,695
24	3,455,802	337,828	
25	4,602,366	3,140,081	
26	3,936,150	1,510,861	
27	0		
合計		12,251,943	5,041,465

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
1	A	-	2	-	1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	~	25	23			-	H25年1月設計業務委託契約			
																24	26,268	1,151	-				
																25	3,758	18,339	-	H25.11月施工契約			
																26		883	9,653	H26.8月完成			
																27							
																累計	30,026	20,373	9,653				
2	A	-	2	-	2	吉里吉里中学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	~	25	23			-	H25年1月設計業務委託契約			
																24	26,268	1,298	-				
																25	3,758	22,679	-	H25.11月施工契約			
																26		2,093	3,956	H26.9月完成			
																27							
																累計	30,026	26,070	3,956				
3	◆	A	-	2	-	2	-	1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	完了	15,900	24	~	25	23			-	H25年度実施予定
																			24	12,720		-	
																			25		12,038	-	H26.2月購入契約
																			26		0	682	H26.9月納車
																			27				
																			累計	12,720	12,038	682	
4	◆	A	-	2	-	2	-	2	被災地児童生徒大会等参加支援事業	町内	町	町	直接	廃止	1,890	24	~	25	23			-	実施検討中
																			24	1,512		-	
																			25		0	1,512	
																			26				
																			27				
																			累計	1,512	0	1,512	
5	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	継続	120,000	24	~	27	23			-	H24年度5件委託			
																24	22,500	258	-				
																25	22,500	2,465	-	H26年度4件委託			
																26		4,058	-	試掘件数10件(個人8件、区画整理1件、復興道路1件)			
																27							
																累計	45,000	6,781	0				
43	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24	~	27	23			-	平成24年5月から25年1月 試掘等調査			
																24	6,773	3,782	-				
																25	17,395	1,221	-	平成25年5月 試掘等調査			
																26		7,870	-	平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査			
																27							
																累計	24,168	12,873	0				
64	A	-	1	-	1	小中一貫教育校(小学校)整備事業	沢山	町	町	直接	廃止	822,709	24	~	28	23			-	H25年度実施予定			
																24	49,782		-				
																25	49,782	0	99,564	災害復旧で利用見込みの為、廃止予定			
																26							
																27							
																累計	99,564	0	99,564				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																									
	1	2	3	4	5	6	7								24	27																																														
65	◆	A	-	1	-	1	-	1	小中一貫教育 校(小学校)整 備事業(用地 取得事業)	沢山	町	町	直接	完了	232,869	24	~	27	23			-	H25年度実施予定 H25年8月設計・業務委託契約 H26.4月完成																																							
																			24	27,255		-																																								
																			25	93,288	44,988	-																																								
																			26		35,702	39,853																																								
																			27																																											
累計	120,543	80,690	39,853																																																											
66	◆	A	-	2	-	2	-	3	吉里吉里中 学校仮設運動場 整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	16,392	24	~		23			-	H25.3月完成																																							
																			24	13,113	12,889	224																																								
																			25																																											
																			26																																											
																			27																																											
累計	13,113	12,889	224																																																											
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~		23				平成24年11月 測量機器操作説明会																																							
																			24	124	9	115																																								
																			25																																											
																			26																																											
																			27																																											
累計	124	9	115																																																											
(注)																	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">都道府 県 交付分</th> <th rowspan="2">各年度 別合計</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>6,897</td> <td>17,395</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">都道府県交付分 計</td> <td>24,292</td> <td>12,882</td> <td>115</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="2">市町村 交付分</th> <th rowspan="2">各年度 別合計</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>179,418</td> <td>173,086</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">市町村交付分 計</td> <td>352,504</td> <td>158,841</td> <td>155,444</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">県・市町村交付分 合計</td> <td>376,796</td> <td>171,723</td> <td>155,559</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	0	6,897	17,395	0	0	都道府県交付分 計		24,292	12,882	115			市町村 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	0	179,418	173,086	0	0	市町村交付分 計		352,504	158,841	155,444			県・市町村交付分 合計		376,796	171,723	155,559		
都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27																																																								
		0	6,897	17,395	0	0																																																								
都道府県交付分 計		24,292	12,882	115																																																										
市町村 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27																																																								
		0	179,418	173,086	0	0																																																								
市町村交付分 計		352,504	158,841	155,444																																																										
県・市町村交付分 合計		376,796	171,723	155,559																																																										

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
6	C	-	2	-	1		(仮称)沿岸営 農拠点セン ター建設事業	沢山	町	町	直接	継続	300,000	24	~	26	23			-	H25年度実施予定	
																	24	225,000		-		
																	25		14,403	-	H26.1月開発行為申請	
																	26		210,399	-	H27.1月工事契約締結、H27年度中に施設完成予定	
																	27			-		
累計	225,000	224,802	0																			
38	C	-	4	-	1		被災農家農業 用機械等リ ース事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24	~	25	23			-	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入	
																	24	7,500	4,605	-		
																	25	7,500	6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入	
																	26		3,595	127	農業用機械H26.12発注 H27.2納入	
																	27			-		
累計	15,000	14,873	127																			
39	◆	C	-	4	-	1	-	1	元村	県	町	間接	完了	3,750	24	~	24	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月
																		24	2,400	2,774	-374	施設改修事業完了
																		25			-	
																		26			-	
																		27			-	
累計	2,400	2,774	-374																			
40	◆	C	-	4	-	1	-	2	元村	県	町	間接	完了	250	24	~	24	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月
																		24	800	86	714	調理資機材導入
																		25			-	
																		26			-	
																		27			-	
累計	800	86	714																			
41	C	-	5	-	1		吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	7,500		-			
																24			-			
																25		0	7,500			
																26			-			
																27			-			
累計	7,500	0	7,500																			
42	C	-	5	-	2		浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23	750		-			
																24			-			
																25		0	750			
																26			-			
																27			-			
累計	750	0	750																			
62	☆	F	-	1	-	1	-	1	大槌町	町	町	直接	継続			~	23			-	H25年度実施予定	
																	24	23,206		-		
																	25	173,778	2,486	-		
																	26	28,891	27,656	-		
																	27	41,064		-		
累計	266,939	30,142	0																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
67	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(市町村設置タイプ)	源水	町	町	直接	継続	877,850	24	~	27	23				平成25年2月契約済
																24	32,250	6,693		
																25	496,125	205,185		H25.11月製氷貯氷施設設計契約 H26.1月さけますふ化場施行契約
																26	130,012	420,885		H26.11月 さけますふ化施設 完成 H26.5月 製氷貯氷施設 詳細設計契約 H26.8月完了 H26.5月 製氷貯氷施設 監理業務契約 H27.6月完了見込 H26.9月 製氷貯氷施設施工 工事着工 H27.6月完了見込
																27				
累計	658,387	632,763	0																	
68	C	-	7	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業(公募タイプ)	小枕・安渡	町	民間 団体	間接	継続	7,578,485	24	~	28	23				H24年度公募により3社に決定。
																24	3,052,500	1,316,636		
																25	2,157,708	683,207		H25年度公募により2社決定。
																26		2,615,450		H26年度公募により5社決定。
																27				
累計	5,210,208	4,615,293	0																	
81	C	-	5	-	3	安渡地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	安渡	町	町	直接	継続	854,218	24	~	28	23				H24年8月契約済
																24	20,325	5,609		
																25	149,538	514,537		H26年9月設計施工契約
																26	350,283	0		
																27				
累計	520,146	520,146	0																	
82	C	-	5	-	4	赤浜地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	赤浜	町	町	直接	継続	420,263	24	~	29	23				H24年8月契約済
																24	18,705	1,720		
																25	37,800	2,117		H25.7月設計契約
																26	157,261	0		
																27				
累計	213,766	3,837	0																	
83	C	-	5	-	5	吉里吉里地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,187,648	24	~	28	23				H24年8月契約済
																24	50,250	2,531		
																25	41,662	89,381		H25.9月施工契約
																26				
																27				
累計	91,912	91,912	0																	
84	C	-	5	-	6	浪板地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浪板	町	町	直接	継続	640,816	24	~	28	23				H24年8月契約済
																24	11,250	3,079		
																25	78,041			H26年3月施工契約
																26	135,429	414,132		H26年11月設計施工契約
																27	192,491			
累計	417,211	417,211	0																	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	457,000	25	~	27	23				H25に建築設計を実施 27年3月 工事発注			
																24							
																25	14,250	707					
																26	1,875	11,058					
																27							
累計	16,125	11,765	0																				
101	C	-	1	-	2	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	275,000	25	~	27	23				H25に建築設計を実施 27年3月 工事発注			
																24							
																25	26,250	911					
																26	6,750	28,010					
																27							
累計	33,000	28,921	0																				
115	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続									
																				23			
																				24			
																				25	19,698	0	
																				26		0	
27																							
累計	19,698	0	0																				
120	C	-	1	-	3	農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	23				H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定 計画策定完了			
																24							
																25	10,000	5,000					
																26		4,697	303				
																27							
累計	10,000	9,697	303																				
125	C	-	1	-	4	農用地災害復 旧区画整理事 業(復興基盤 整備総合整備 事業)(大船 渡・釜石地区)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	継続	320,000	26	~	29	23				土地改良法手続き中			
																24							
																25							
																26	221,650	0					
																27							
累計	221,650	0	0																				
127	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産業共同利 用施設設備導 入等支援事業	町内全域	町	民間団体	直接	未着手	352,000	27	~						
																				23			
																				24			
																				25			
																				26			
27	140,800																						
累計	140,800	0	0																				
(注)														23	8,250	0	0						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県交付分	各年度 別合計	24	10,700	7,465	340				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	77,698	13,291	8,250				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	230,275	47,360	430				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																27	0	0	0				
																都道府県交付分 計			326,923	68,116	9,020		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。																24	3,433,486	1,336,268	0				
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完 了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁 業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																25	3,134,652	1,511,316	0				
																26	801,876	3,688,522	0				
																27	374,355	0	0				
														市町村交付分 計			7,744,369	6,536,106	0				
														県・市町村交付分 合計			8,071,292	6,604,222	9,020				

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	1	-	1	都計道町方 大ヶ口線整備 事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	569,000	24 ~ 28	23				H24年8月契約済
														24	56,347	9,582		
														25	276,952	16,038		H26年2月設計契約
														26	93,885	25,489		H26年11月UR都市機構契約
														27				
累計	427,184	51,109	0															
8	D	-	1	-	2	都計道町方 大ヶ口線(仮 称)大ヶ口大 橋整備事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	1,692,175	24 ~ 27	23				H24年8月契約済
														24	86,625	19,021		
														25	185,625	0		H26年3月 UR都市機構契約
														26	752,750	112,292		
														27	371,043			
累計	1,396,043	131,313	0															
9	D	-	1	-	3	(仮称)浪板幹 線(仮称)浪板 大橋整備事業	浪板	町	町	直接	継続	254,000	24 ~ 29	23				H24年8月契約済
														24	20,955	3,433		
														25	41,910	143,252		H25年9月設計施工契約
														26	83,820	0		
														27				
累計	146,685	146,685	0															
10	D	-	1	-	4	町道安渡幹線 整備事業	安渡	町	町	直接	継続	438,000	24 ~ 29	23				H24年8月契約済
														24	32,505	2,119		
														25	90,337	211,060		H25年9月設計施工契約
														26	90,337			
														27				
累計	213,179	213,179	0															
11	D	-	1	-	5	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	300,000	24 ~ 28	23				H24年8月契約済
														24	19,800	1,043		
														25	61,875	142,507		H25年9月設計施工契約
														26	61,875			
														27				
累計	143,550	143,550	0															
12	D	-	1	-	6	町道寺野線整 備事業	桜木町・ 花輪田	町	町	直接	廃止	350,000	24 ~ 27	23				H25年度実施予定
														24	34,650			
														25	170,362	0	262,762	
														26	57,750			
														27				
累計	262,762	0	262,762															
13	D	-	1	-	7	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	356,000	24 ~ 29	23				H24年8月契約済
														24	23,512	1,397		
														25	73,425	168,965		H25.9月設計施工契約
														26	73,425			
														27				
累計	170,362	170,362	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
14	D	-	1	-	8	(仮称)町道浪 板幹線整備事 業	浪板	町	町	直接	継続	169,000	24	~	29	23			-	H24年8月契約済		
																24	22,275	1,102	-			
																25	48,840	88,163	-		H25年9月設計施工契約	
																26	18,150					
																累計	89,265	89,265	0			
15	D	-	4	-	1	大ヶ口災害公 営住宅整備事 業	大ヶ口	町	町	直接	完了	1,306,000	23	~	24	23	55,125	0	-	H25年工事着手。H25年8月入居予定。		
																24	1,087,625	40,702	-			
																25		1,089,104	12,944		H25.8月完成	
																26						
																累計	1,142,750	1,129,806	12,944			
16	D	-	4	-	2	屋敷前災害公 営住宅整備事 業	屋敷前	町	町	直接	完了	903,000	23	~	24	23	36,750	0	-	H25年工事着手。H25年10月入居予定。		
																24	753,375	36,805	-			
																25		471,855	-		H25.11月完成	
																26			281,465			
																累計	790,125	508,660	281,465			
17	D	-	5	-	1	大槌町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	700,000	24	~	32	23			-	H25年実施予定		
																24	9,887		-			
																25	64,225	30,672	-			
																26		43,440	-			
																累計	74,112	74,112	0			
18	D	-	6	-	1	大槌町東日本 大震災特別家 賃低減事業	大槌町	町	町	直接	継続	79,600	24	~	32	23			-	H25年実施予定		
																24	1,500		-			
																25		1,500	-			
																26		0	-			
																累計	1,500	1,500	0			
19	D	-	17	-	1	町方地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	町方	町	町	直接	完了	574,790	23	~	24	23	7,500		-	H24年4月一部契約済		
																24	423,592	146,864	-			
																25		0	284,228			
																26						
																累計	431,092	146,864	284,228			
20	◆	D	-	17	-	1	-	1	産業復興アク ションプラン作 成事業	町方	町	町	直接	廃止	23	~	24	23	2,400		-	市街地復興効果促進事業で実施
																		24	16,000		-	
																		25		0	18,400	
																		26				
																		累計	18,400	0	18,400	
21	D	-	17	-	2	安渡地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	安渡	町	町	直接	完了	125,475	23	~	24	23	10,213		-	H24年4月一部契約済		
																24	83,892	29,598	-			
																25		0	64,507			
																26						
																累計	94,105	29,598	64,507			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	17	-	3	赤浜地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	赤浜	町	町	直接	完了	113,114	23 ~ 24	23	7,001	-	H24年4月一部契約済	
														24	77,834	32,046		
														25		0		52,789
														26				
														27				
														累計	84,835	32,046		52,789
23	D	-	17	-	4	吉里吉里地区 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	189,372	23 ~ 24	23	8,718	-	H24年4月一部契約済	
														24	133,310	38,679		
														25		0		103,349
														26				
														27				
														累計	142,028	38,679		103,349
24	D	-	17	-	5	沢山地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	沢山	町	町	直接	完了	34,776	23 ~ 24	23	4,173	-	H24年4月一部契約済	
														24	21,908	3,829		
														25		0		22,252
														26				
														27				
														累計	26,081	3,829		22,252
25	D	-	21	-	1	町方地区下水 道事業	町方	町	町	直接	継続	1,859,000	24 ~ 27	23		-	H24年8月契約済	
														24	60,000	27,501		
														25	727,500	14,080		H25年5月設計契約
														26		33,251		
														27				
														累計	787,500	74,832		
26	D	-	21	-	2	沢山・大ヶ口 地区下水道事 業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	1,686,000	24 ~ 28	23		-	H24年7月契約済	
														24	87,000	5,588		
														25	815,250	255,678		H25年9月一部設計施工契約
														26		211,783		
														27				
														累計	902,250	473,049		
27	D	-	21	-	3	安渡地区下水 道事業	安渡	町	町	直接	継続	680,500	24 ~ 28	23		-	H25年度実施予定	
														24	17,250			
														25	158,250	175,500		H25年9月設計施工契約
														26				
														27				
														累計	175,500	175,500		
28	D	-	21	-	4	赤浜地区下水 道事業	赤浜	町	町	直接	継続	278,000	24 ~ 28	23		-	H25年度実施予定	
														24	6,750			
														25	62,955	69,705		H25年9月設計施工契約
														26				
														27				
														累計	69,705	69,705		
29	D	-	21	-	5	臼沢地区雨水 排水事業	臼沢	町	町	直接	完了	92,000	24 ~	23		-	H24年12月契約済	
														24	69,000	55,598		
														25		4,820		8,582
														26				
														27				
														累計	69,000	60,418		8,582

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
30	D	-	23	-	1	安渡地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	安渡	町	町	直接	完了	103,400	23 ~ 24	23	12,825	-	H24年4月一部契約済				
														24	64,725	39,850					
														25		0		37,700			
														26							
														27							
累計	77,550	39,850	37,700																		
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	水産加工流通 高度化推進事 業	安渡	町	町	直接	廃止	4,000	24 ~	23			県が同一事業を行っているため実施しない予定	
																	24	3,200			
																	25		0		3,200
																	26				
																	27				
累計	3,200	0	3,200																		
32	◆	D	-	23	-	1	-	2	地域水産物の 活用推進事業	安渡	町	町	直接	完了	15,000	24 ~	23			H24年度実施済み、H25年度継続予定 H24年度完了	
																	24	12,000	8,492		
																	25		0		3,508
																	26				
																	27				
累計	12,000	8,492	3,508																		
33	◆	D	-	23	-	1	-	3	水産業・水産 加工流通業ア クションプラン 作成事業	安渡	町	町	直接	完了	20,000	24 ~	23			H25年7月業務委託契約	
																	24	16,000	7,980		
																	25		7,896		124
																	26				
																	27				
累計	16,000	15,876	124																		
34	D	-	23	-	2	赤浜地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	赤浜	町	町	直接	完了	71,100	23 ~ 24	23	10,650		H24年4月一部契約済				
														24	42,675	15,631					
														25		0		37,694			
														26							
														27							
累計	53,325	15,631	37,694																		
35	D	-	23	-	3	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業計画 案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	80,000	23 ~ 24	23	11,700		H24年4月一部契約済				
														24	48,300	20,714					
														25		0		39,286			
														26							
														27							
累計	60,000	20,714	39,286																		
36	D	-	23	-	4	浪板地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	浪板	町	町	直接	完了	62,300	23 ~ 24	23	6,600		H24年4月一部契約済				
														24	40,125	6,195					
														25		0		40,530			
														26							
														27							
累計	46,725	6,195	40,530																		
44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 27	23			詳細設計実施中 25年7月測量設計発注、26年2月完了 26年6月用地測量発注、実施中				
														24	24,750	0					
														25	132,000	9,900					
														26	255,750	2,000					
														27							
累計	412,500	11,900	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
45	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅等整備事 業	吉里吉里	県	県	直接	完了	1,090,000	23 ~ 25	23	249,375	52,695	-	24年3月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。 H25年8月 完成		
														24	503,125	113,562	-			
														25	201,250	402,611	384,882			
														26						
														27						
														累計	953,750	568,868	384,882			
46	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅等整備事 業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24 ~ 26	23		0	-	屋敷前151戸建設中 屋敷前変更契約、桎内設計発注		
														24	2,716,875	211,699	-			
														25	3,421,250	2,691,493	-			
														26	3,450,125	1,451,620	-			
														27						
														累計	9,588,250	4,354,812	0			
47	D	-	4	-	5	災害復興型地 域優良賃貸住 宅事業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 25	23			-	応募なし		
														24	65,625	0	-			
														25	0	0	-			
														26		0	-			
														27						
														累計	65,625	0	0			
48	D	-	5	-	2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	大槌町	県	県	直接	継続	868,620	24 ~ 32	23			-	災害公営住宅が未完成のため、未実施		
														24	14,070		-			
														25	103,766	0	-			
														26		0	-			
														27						
														累計	117,836	0	0			
49	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大槌町	県	県	直接	継続	168,120	24 ~ 32	23			-	災害公営住宅が未完成のため、未実施		
														24	2,160		-			
														25	15,930	0	-			
														26		0	-			
														27						
														累計	18,090	0	0			
50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	5,000	24 ~	23			検討中
																	24	4,000	0	-
																	25		0	-
																	26		0	4,000
																	27			
																	累計	4,000	0	4,000
51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	100,000	24 ~	23			
																	24	80,000		-
																	25			80,000
																	26			
																	27			
																	累計	80,000	0	80,000
52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	継続	119,670	24 ~ 26	23			
																	24	25,600		-
																	25	30,720	244	-
																	26			
																	27			
																	累計	56,320	244	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅システム改修事業	大槌町	県	県	直接	継続	1,330	24	～		23	-	-	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。	
																			24	800	1,064		-
																			25	0	0		-
																			26	0	0		-
																			27				
																			累計	800	1,064		0
54		D	-	4	-	6			大ケ口二丁目地区災害公営住宅整備事業	沢山・大ケ口	町	町	直接	完了	1,111,160	24	～	25	23	-	-	H24年度着手	
																			24	120,662	18,954	-	
																			25	851,602	701,405	-	
																			26		-96,249	348,154	
																			27				
																			累計	972,264	624,110	348,154	
55		D	-	4	-	7			榎内地区災害公営住宅整備事業	榎内	町	町	直接	完了	494,693	24	～	26	23	-	-	H24年度着手	
																			24	33,993	22,269	-	
																			25	221,401	540,458	-	
																			26	177,461	-152,405	22,533	
																			27				
																			累計	432,855	410,322	22,533	
56		D	-	4	-	8			三枚堂地区災害公営住宅整備事業	三枚堂	町	町	直接	継続	599,050	24	～	28	23	-	-	H25年度実施予定	
																			24	64,618	-	-	
																			25	459,550	80,367	-	
																			26		90,131	-	
																			27				
																			累計	524,168	170,498	0	
57		D	-	15	-	1			津波復興拠点整備事業(計画案作成事業)	町方・安渡	町	町	直接	完了	110,200	24	～		23	-	-	町方地区H24年9月契約済、安渡地区H24年10月契約済。	
																			24	82,650	44,774	-	
																			25		0	37,876	
																			26				
																			27				
																			累計	82,650	44,774	37,876	
58		D	-	20	-	1			大槌町復興まちづくり計画策定支援・災害危険度判定調査(津波シミュレーション)	大槌町	町	町	直接	完了	23,200	24	～		23	-	-	H25年度実施予定	
																			24	15,466	-	-	
																			25		15,466	-	
																			26				
																			27				
																			累計	15,466	15,466	0	
59		D	-	20	-	2			大槌町復興まちづくり計画策定支援コーディネート事業	大槌町	町	町	直接	完了	45,000	24	～	25	23	-	-	H24年11月契約済	
																			24	19,500	8,820	-	
																			25	14,250	10,609	14,321	
																			26				
																			27				
																			累計	33,750	19,429	14,321	
60		D	-	23	-	5			小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	小枕	町	町	直接	完了	54,500	24	～		23	-	-	H24年一部6月契約済	
																			24	40,875	12,424	-	
																			25		0	28,451	
																			26				
																			27				
																			累計	40,875	12,424	28,451	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
61	D	-	23	-	6		赤浜地区防災 集団移転促進 事業	赤浜	町	町	直接	継続	2,740,908	24	23				H24年6月一部契約済			
															24	263,028	24,705					
															25	1,451,278	2,274,276		H25.4月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
															26	584,675	0					
															累計	2,298,981	2,298,981	0				
63	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続					23			
																			24	5,901,587	46,828	
																			25	295,452	537,918	
																			26	2,222,517	1,821,398	
																			累計	8,987,468	2,406,144	0
69	D	-	1	-	10		町道新町末広 町線整備事業	町方	町	町	直接	継続	186,437	24	23				H24年8月契約済			
															24	8,775	610					
															25	87,037	1,010		H25年7月予備設計・測量及び地質調査契約			
															26	28,998	456		H26年3月 UR都市機構契約			
															累計	124,810	2,076	0				
70	D	-	4	-	9		町方地区災害 公営住宅整備 事業	町方	町	町	直接	継続	5,358,846	24	23				H25年度実施予定			
															24	292,717						
															25	1,017,343	595,266		H25.4月用地買収契約			
															26	3,378,929	2,003,988		H26.9月RC52戸をURと買取契約締結			
															累計	4,688,989	2,599,254	0				
71	D	-	4	-	10		吉里吉里地区 災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,300,854	24	23				H25年度実施予定			
															24	50,689						
															25	644,160	32,070		H25.4月用地買収契約			
															26	443,397	59,435		用地取得(精査)完了			
															累計	1,138,246	91,505	0				
72	D	-	23	-	7		町方地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	町方	町	町	直接	完了	64,492	24	23				H24年4月一部契約済			
															24	48,369	31,976					
															25		0	16,393				
															26							
															累計	48,369	31,976	16,393				
73	◆	D	-	23	-	7	-	1	町方地区都市 公園基本構想 策定事業	町方	町	町	直接	完了	25,000	24	23				H24年10月契約済	
																	24	20,000	12,541			
																	25		461	6,998	H25.7月業務委託契約	
																	26					
																	累計	20,000	13,002	6,998		
74	D	-	23	-	8		町方地区防災 集団移転促進 事業	町方	町	町	直接	継続	15,838,680	24	23				H24年9月一部契約済			
															24	1,505,175	397,225					
															25	8,410,885	3,684,872		H25.8月 用地測量及び建物調査契約			
															26	3,367,586	330,109		H26年4月UR都市機構 変更契約			
															累計	13,283,646	4,412,206	0				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
75	D	-	23	-	9	小枕地区防災 集団移転促進 事業	小枕	町	町	直接	継続	1,147,100	24	~	28	23				H24年10月一部契約済			
																24	121,975	41,477					
																25	586,687	927,147		H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26	259,962	0					
																累計	968,624	968,624	0				
76	D	-	23	-	10	安渡地区防災 集団移転促進 事業	安渡	町	町	直接	継続	4,622,800	24	~	29	23				H24年10月契約済			
																24	630,000	157,446					
																25	2,416,050	3,388,054		H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26	499,450	0					
																累計	3,545,500	3,545,500	0				
77	D	-	23	-	11	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,459,900	24	~	28	23				H24年10月契約済			
																24	191,625	60,452					
																25	1,204,612	1,978,035		H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26	642,250	0					
																累計	2,038,487	2,038,487	0				
78	D	-	23	-	12	浪板地区防災 集団移転促進 事業	浪板	町	町	直接	継続	574,000	24	~	28	23				H24年10月契約済			
																24	107,450	3,903					
																25	394,800	498,347		H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26		0					
																累計	502,250	502,250	0				
80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23				
																			24	1,200	247		
																			25	1,200	162		H25年度 3回開催
																			26		851		H26年度 12回開催
																			累計	2,400	1,260	0	
85	D	-	1	-	11	沢山地域道路 整備事業	沢山	町	町	直接	継続	742,004	24	~	27	23				H25年度実施予定			
																24	6,187						
																25	215,581	221,768		H25.7月岩手県土地開発公社委託契約			
																26	125,268	121,863					
																累計	612,151	343,631	0				
86	D	-	4	-	11	赤浜地区災害 公営住宅整備 事業	赤浜	町	町	直接	継続	496,633	24	~	28	23				H25年度実施予定			
																24	40,197						
																25	164,587	0		H26年度用地取得予定			
																26	229,768	0		防集事業内、災害公営分の費用は今年度なし			
																累計	434,552	0	0				
87	D	-	4	-	12	浪板地区災害 公営住宅整備 事業	浪板	町	町	直接	継続	324,232	24	~	28	23				H25年度実施予定			
																24	19,628						
																25	98,437	1,045		H25.10月用地測量契約			
																26	165,637	17,086		基盤整備にかかる業務委託を実施し、工事を発注			
																累計	283,702	18,131	0				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	9														-	1	
88	◆	D	-	4	-	9	-	1	公営住宅活用 事業	町方・吉 里吉里	町	町	直接	継続	99,000	24	～	28	23	-	-	H25年度実施予定
																			24	7,200	-	
																			25	36,000	0	H26年度実施予定
																			26		3,892	町方地区災害公営住宅整備事業基本計画検討
																			27			
累計	43,200	3,892	0																			
89		D	-	13	-	1			がけ地近接等 危険住宅移転 事業	大槌町	町	町	直接	継続	2,758,860	25	～	28	23	-	-	H25年3月1日交付要綱施行(H24年度交付実績なし)
																			24	413,829	-	
																			25	827,658	90,121	H25年実績 30件
																			26		62,659	H26年実績 25件
																			27			
累計	1,241,487	152,780	0																			
90		D	-	17	-	6			町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	町方	町	町	直接	完了	161,800	24	～		23	-	-	用地買収(27件)
																			24	246,975	126,901	120,074
																			25			
																			26			
																			27			
累計	246,975	126,901	120,074																			
91		D	-	17	-	7			町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	町方	町	町	直接	継続	14,181,000	24	～	29	23	-	-	H24年6月一部契約済
																			24	525	195,928	-
																			25	2,025,000	1,307,527	H25年7月 用地取得等支援業務委託契約
																			26	2,250,000	18,339	H25年3月 UR都市機構 契約
																			27	2,513,850		
累計	6,789,375	1,521,794	0																			
92		D	-	17	-	8			安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	安渡	町	町	直接	完了	174,000	24	～		23	-	-	
																			24	130,500	2,312	-
																			25		0	128,188
																			26			
																			27			
累計	130,500	2,312	128,188																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93	D	-	17	-	9	安渡地区震災復興土地 画整理事業 (都市再生区 画整理事業)	安渡	町	町	直接	継続	583,000	24 ~ 28	23				H24年6月一部契約済
														24	19,500	82,159		
														25	187,500	310,841		H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契
														26	186,000			
														累計	393,000	393,000	0	
94	D	-	17	-	10	赤浜地区震災復興土地 画整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	赤浜	町	町	直接	完了	54,700	24 ~	23				用地買収(3件)
														24	41,025	16,984	24,041	
														25				
														26				
														累計	41,025	16,984	24,041	
95	D	-	17	-	11	赤浜地区震災復興土地 画整理事業 (都市再生区 画整理事業)	赤浜	町	町	直接	継続	1,962,300	24 ~ 28	23				H24年6月一部契約済
														24	56,475	80,087		
														25	375,000	801,388		H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契
														26	450,000			
														累計	881,475	881,475	0	
96	D	-	17	-	12	吉里吉里地区 震災復興土 地区画整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	354,000	24 ~	23				
														24	265,500			
														25		0	265,500	
														26				
														累計	265,500	0	265,500	
97	D	-	17	-	13	吉里吉里地区 震災復興土 地区画整理事業 (都市再生区 画整理事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,464,000	24 ~ 28	23				H24年6月一部契約済
														24	13,500	93,274		
														25	375,000	745,227		H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契
														26	450,000			
														累計	838,500	838,501	0	
98	D	-	21	-	6	寺野地区下水 道事業	寺野	町	町	直接	継続	281,000	24 ~ 27	23				H25年度実施予定
														24	10,500			
														25	39,000	11,165		H25.12月設計契約
														26		7,168		
														累計	49,500	18,333	0	
99	D	-	21	-	7	町方地区下水 道事業(施設 増設)	町方・花 輪田	町	町	直接	継続	530,000	24 ~ 27	23				
														24	7,750			
														25	77,500	0		H26年度実施予定
														26		8,912		
														累計	410,750	8,912	0	
102	D	-	4	-	13	寺野地区災害 公営住宅整備 事業	寺野	町	町	直接	継続	609,480	25 ~ 27	23				
														24				
														25	27,562	0		H26年4月UR都市再生機構行委託契約予定
														26	505,732	413,790		H26.12月16戸分についてURと買取契約を締結
														累計	533,294	413,790	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
103	D	-	4	-	14	安渡地区災害 公営住宅整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	2,186,062	25	~	29	23											
																24											
																25	8,225	133,279	-	H25.4月用地取得契約							
																26	335,082	57,882	-	用地取得完了							
																27											
累計	343,307	191,161	0																								
104	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	大槌町	町	町	直接	完了	9,925	25	~		23											
																24											
																25	7,940	4,956	2,984	H25.7月業務委託契約							
																26											
																27											
累計	7,940	4,956	2,984																								
105	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口地 区)	大ケ口	町	町	直接	完了	4,480	25	~		23								
																			24								
																			25	3,584	3,239	345	H25.7月買取契約				
																			26								
																			27								
累計	3,584	3,239	345																								
106	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(屋敷前地 区)	屋敷前	町	町	直接	完了	1,344	25	~		23								
																			24								
																			25	1,075	911	164	H25.10月買取契約				
																			26								
																			27								
累計	1,075	911	164																								
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口二 丁目地区)	沢山・大 ケ口	町	町	直接	廃止	3,200	25	~		23								
																			24								
																			25	2,560	0	-	H26年度実施予定				
																			26		0	2,560	事業が不要となった。				
																			27								
累計	2,560	0	2,560																								
108	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柁内地区)	柁内	町	町	直接	廃止	832	25	~		23								
																			24								
																			25	665	0	-	H26年度実施予定				
																			26		0	665	事業が不要となった。				
																			27								
累計	665	0	665																								
109	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(三枚堂地 区)	三枚堂	町	町	直接	未着 手	1,728	25	~	28	23								
																			24								
																			25	1,382	0	-	H26年度用地取得予定				
																			26		0	-					
																			27								
累計	1,382	0	0																								
110	◆	D	-	4	-	9	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(町方地区)	町方	町	町	直接	未着 手	12,800	25	~	29	23								
																			24								
																			25	2,560	0	-	H26年度用地取得予定				
																			26		0	-					
																			27								
累計	2,560	0	0																								

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	10														-	1		
111	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(吉里吉里 地区)	吉里吉里	町	町	直接	未着 手	3,392	25	~	28	23				
																			24				
																			25	1,331	0	-	H26年度用地取得予定
																			26		0	-	
																			累計	1,331	0	0	
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤浜地区)	赤浜	町	町	直接	未着 手	1,408	25	~	28	23				
																			24				
																			25	563	0	-	H26年度用地取得予定
																			26		0	-	
																			累計	563	0	0	
113	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(浪板地区)	浪板	町	町	直接	未着 手	960	25	~	28	23				
																			24				
																			25	358	0	-	H26年度用地取得予定
																			26		0	-	
																			累計	358	0	0	
114		D	-	15	-	2		1	安渡地区津波 復興拠点整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	2,619,593	25	~	28	23				
																			24				
																			25	661,170	1,446,342	-	H25.12~H26.3月用地買収契約、H26年2月設計施工契約
																			26	785,172	0	-	
																			累計	1,828,380	1,446,342	0	
116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続			~		23				
																			24				
																			25	601,157	21,159		
																			26		1,160		
																			累計	601,157	22,319	0	
117		D	-	15	-	3		1	町方地区津波 復興拠点整備 事業	町方	町	町	直接	継続	600,854	25	~	28	23				
																			24				
																			25	89,250	42,009	-	H25.8月 UR都市機構業務委託契約
																			26	213,150	116,213	-	
																			累計	450,640	158,222	0	
118	◆	D	-	21	-	2	-	1	沢山地区内水 排除事業	沢山	町	町	直接	未着 手	153,135	25	~	27	23				
																			24				
																			25	96,140	0	-	H26.9月 設計施工契約予定
																			26	26,368	0	-	
																			累計	122,508	0	0	
119	◆	D	-	4	-	12	-	2	既存建築物除 去事業	浪板	町	町	直接	完了	3,500	25	~		23				
																			24				
																			25	2,800	2,795	-	H26.6月完了予定
																			26		-5	10	
																			累計	2,800	2,790	10	
121		D	-	1	-	12		1	(仮称)浪板地 区高台移転連 絡道路整備事 業	浪板	町	町	直接	継続	143,746	25	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	2,219	2,219	0	H26年11月設計施工契約
																			累計	2,219	2,219	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
122	◆	D	-	4	-	1	-	3	大槌町災害公 営住宅管理シ ステム整備事 業	大槌町	町	町	直接	完了	14,300	26	~	23			
																		24			
																		25			
																		26	11,440	11,172	268
																		27			
累計	11,440	11,172	268	完成																	
123	◆	D	-	23	-	8	-	1	大槌町防集宅 地賃借管理シ ステム整備事 業	大槌町	町	町	直接	完了	8,400	26	~	23			
																		24			
																		25			
																		26	6,720	6,713	7
																		27			
累計	6,720	6,713	7	完成																	
124	◆	D	-	15	-	3	-	1	大槌町震災遺 構保存調査事 業	大槌町	町	町	直接	継続	9,000	26	~	23			
																		24			
																		25			
																		26	7,200	7,197	-
																		27			
累計	7,200	7,197	0	検討の遅れから、27年度に結論が出る予定。																	
126		D	-	20	-	3			赤浜地区復興 まちづくり支援 施設整備事業	赤浜	町	町	直接	未着 手	660,509	26	~	23			
																		24			
																		25			
																		26	88,068	0	-
																		27	352,271		
累計	440,339	0	0	用地の確保・入札の遅れから、H27年度内の完成は困難な状																	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	52,695	0
		24	3,438,205	326,572	0
		25	4,507,273	3,125,569	464,882
		26	3,705,875	1,455,631	4,000
		27	0	0	0
都道県交付分 計			11,900,728	4,960,467	468,882
市町村 交付分	各年度 別合計	23	173,655	0	0
		24	14,171,062	2,035,818	144,115
		25	26,161,041	23,279,169	1,493,075
		26	18,675,041	5,338,219	655,662
		27	4,925,969	0	0
市町村交付分 計			64,106,768	30,653,206	2,292,852
県・市町村交付分 合計			76,007,496	35,613,673	2,761,734

(様式2E)

大槌町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	E - 1 - 1	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	大槌町	町	町	直接	継続	132,300	24 ~ 27	23			-			
										24	24,806	5,556	-	H24年度16件実施		
										25	24,806	15,159	-	H25年度49件実施		
										26		12,008	-	H26年度38件実施		
										27						
										累計	49,612	32,723	0			
(注)										都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										都道府県交付分 計			0	0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
										24	24,806	5,556	0			
										25	24,806	15,159	0			
										26	0	12,008	0			
										27	0	0	0			
										市町村交付分 計			49,612	32,723	0	
										県・市町村交付分 合計			49,612	32,723	0	