

(様式1)

洋野町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

| 洋野町 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 900,530 | 608,884 | |
| 25 | 307,171 | 220,111 | |
| 26 | 242,220 | 261,161 | |
| 27 | 12,407 | 145,052 | |
| 28 | 213,882 | 140,374 | |
| 29 | 0 | 30,473 | |
| 30 | 0 | 36,388 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 1,676,210 | 1,442,443 |

| <参考> | 洋野町東日本大震災 復興交付金基金残高 | 洋野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 洋野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 54,739 | 488 |

| <参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 298,433 | 131,804 | |
| 25 | 165,000 | 58,312 | |
| 26 | 111,375 | 84,374 | |
| 27 | 0 | 38,451 | |
| 28 | 0 | 146,542 | |
| 29 | 0 | 1,924 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 574,808 | 461,407 |

交付実額 1,929,000

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|--------|---|--------|-------|-----------------------------------|---|-------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | C | - | 2 | - | 1 | - | 水産物加工開 発複合施設整 備事業 | 種市地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 350,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 262,500 | | 250,522 | - | 25年10月完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 11,814 | 164 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 262,500 | 0 | 262,336 | 164 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | ◆C | - | 2 | - | 1 |
| 24 | 4,800 | | 1,148 | - | 26年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 812 | | 493 | 3,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 5,612 | 0 | 1,641 | 3,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ◆C | - | 2 | - | 1 | - | 水産物販売促 進事業 | 町内全域 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 41,824 | 24 | ~ | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 27,945 | | 6,327 | - | 26年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,513 | | 20,818 | 6,313 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 33,458 | 0 | 27,145 | 6,313 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | ◆C | - | 2 | - | 1 |
| 24 | 8,000 | | 7,989 | - | 25年9月・10月、単価契約。25年9月~12月、稚ウニ購入・放流 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 16,000 | | 11,889 | 4,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 24,000 | 0 | 19,878 | 4,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|--------|---|--------|--------|--------------------------------|---|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | C | - | 7 | - | 1 | - | オイルフェンス 等保管施設整備 事業 | 八木地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 20,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | 24年7月、オイルフェンス発注。24年9月、オイルフェンス設置。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,000 | | 3,134 | - | 26年2月保管施設発注。26年3月完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 8,079 | 3,787 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 15,000 | 0 | 11,213 | 3,787 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | C | - | 7 | - | 2 |
| 24 | 47,251 | | 34,977 | 12,274 | 年12月、事業完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 47,251 | 0 | 34,977 | 12,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | C | - | 4 | - | 1 | - | 農業復興支援 事業(野菜加工 施設整備) | 二ツ屋地 区 | 県 | 町 | 間接 | 完了 | 8,911 | 24 | ~ | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,683 | | 5,880 | 803 | 改修発注。24年12月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 6,683 | 0 | 5,880 | 803 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | C | - | 6 | - | 1 |
| 24 | 90,000 | | 50,967 | - | 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | 39,033 | 0 | 月角浜分工事発注、25年12月完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|----------|---------|--------|---|---|----------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | C | - | 1 | - | 1 | - | 漁港環境整備 事業 | (洋野町) 種市漁港 区域内 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 80,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 24年11月工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 60,000 | | 42,147 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 5,881 | 11,972 | H25.9.30完成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 60,000 | 0 | 48,028 | 11,972 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | C | - | 7 | - | 3 |
| 24 | 25,200 | | 10,867 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 29,550 | | 21,075 | 22,808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | ▲ 22,808 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 54,750 | ▲ 22,808 | 31,942 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | C | - | 7 | - | 4 | - | 漁業活動環境 整備事業 | 宿戸地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 22,000 | 24 | ~ | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,500 | | 551 | - | 25年7月工事発注、25年10月完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 15,050 | 899 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,500 | 0 | 15,601 | 899 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | C | - | 5 | - | 1 |
| 24 | 117,000 | | 20,435 | - | 26年1月補償調査委託発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | 6,693 | - | 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 84,374 | - | 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約(3軒)26年10月契約。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 5,498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | 29 | 30 | | | | | | | 31 | 累計 |
| 21 | ☆ | F | - | 1 | - | 1 | - | 1 | | | | 完了 | 77,663 | 24 | ~ | 30 | | | | | 復興講演会事業(26年3月完了) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,929 | | 0 | - | 震災記録誌事業(26年3月完了) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,560 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,900 | 旧小子内小学校避難所防災備蓄倉庫整備事業(28年3月完了) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,251 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,395 | | | 漁場機能回復施設整備事業 八木北港避難路整備事業 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲ 37,050 | ▲ 3,188 | 11,463 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 99,180 | ▲ 37,050 | 50,667 | 11,463 | | |
| 24 | ◆ | C | - | 5 | - | 1 | - | 1 | | | 直接 | 完了 | 26,840 | 24 | ~ | 25 | | | | | 25年1月、用地測量等発注。25年3月完了。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,952 | | 1,067 | - | 25年7月工事発注、26年2月完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,520 | | 19,692 | 713 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 21,472 | 0 | 20,759 | 713 | | |
| 25 | | C | - | 5 | - | 2 | - | | | | 直接 | 完了 | 499,492 | 24 | ~ | 29 | | | | | 八木南地区屯所分(25年1月、設計発注。25年3月完了。25年7月工事発注、26年2月完成) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | | 1,421 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,295 | | 20,456 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,442 | | 27年3月嵩上げ工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,706 | 123,112 | | 28年3月3工区嵩上げ工事完成。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174,618 | | 136,013 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲ 6,218 | 63,393 | 30年3月嵩上げ工事完成。工事完了に伴う精算により契約額の変更 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 347,913 | 26,706 | 311,226 | 63,393 | | |
| 26 | | C | - | 6 | - | 2 | - | | | | 直接 | 完了 | 314,802 | 25 | ~ | 26 | | | | | 角浜分(25年9月工事発注、26年3月完成) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高家分(25年12月設計発注、26年3月完了) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,000 | | 66,142 | - | 角浜分(26年8月工事発注、27年3月完成) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,000 | | 161,028 | - | 高家分(26年10月工事発注、27年3月完了) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲ 3,898 | | 8,932 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 240,000 | ▲ 3,898 | 227,170 | 8,932 | | |

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | C - 7 - 5 - | 小規模漁場造成事業 | 宿戸地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 49,400 | 30 ~ 31 | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | | | | | 37,050 | 36,693 | - | 31年3月工事発注、令和元年11月完成予定 | |
| | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | | | | | 0 | 37,050 | 36,693 | 0 | |
| | | | | | | | | | | (注) | | | | | | | | | |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | 24 | 273,683 | 0 | 119,429 | 803 | | | | | |
| 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 51,607 | 11,972 | | | | | |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 84,374 | 0 | | | | | |
| 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 5,498 | 0 | | | | | |
| 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 364,911 | 都道府県交付分 計 | 273,683 | 0 | 260,908 | 12,775 | | | | |
| | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 24 | 474,077 | 0 | 318,003 | 12,274 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 301,690 | 0 | 198,068 | 42,777 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 180,000 | 0 | 197,470 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 142,012 | 8,932 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 211,869 | 0 | 136,013 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 26,177 | 63,393 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 33,505 | 11,463 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,550,357 | 市町村交付分 計 | 1,167,636 | 0 | 1,051,248 | 138,839 | | | | |
| | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 24 | 747,760 | 0 | 437,432 | 13,077 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 301,690 | 0 | 249,675 | 54,749 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 180,000 | 0 | 281,844 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 147,510 | 8,932 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 211,869 | 0 | 136,013 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 26,177 | 63,393 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 33,505 | 11,463 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,915,268 | 合計 | 1,441,319 | 0 | 1,312,156 | 151,614 | | | | |

(様式2D)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--------|----|--|--|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | 29 | 30 | | | | | | | 31 | 累計 | | | |
| 7 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 八木地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 50,840 | 24 | ~ | 25 | | | | | 24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工 事(4戸)発注、25年8月完成。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 42,366 | | 40,853 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 1,513 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 42,366 | 0 | 42,366 | | 0 | | | | |
| 8 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 災害公営住宅 整備用地取得 | 八木地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 12,143 | 24 | ~ | 25 | | | | | 24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い 取り。25年9月舗装工事発注、25年11月完成。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,714 | | 6,347 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 361 | | 3,006 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 9,714 | 0 | 6,708 | | 3,006 | | | | |
| 9 | D | - | 20 | - | 1 | - | 八木地区防災 拠点施設整備 事業 | 八木地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 416,678 | 24 | ~ | 25 | | | | | 24年3月、基本設計発注。24年6月、設計発注。24年10月、造成 工事発注。25年3月、新築工事発注、25年11月完成。26年2月避 難看板工事発注、26年3月完成。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 323,817 | | 215,234 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 8,731 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | ▲ 5,414 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | ▲ 3,967 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | ▲ 1,926 | | | 88,545 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 323,817 | ▲ 11,307 | 223,965 | | 88,545 | | | | |
| 10 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 津波避難看板 整備事業 | 沿岸地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 3,000 | 24 | ~ | 25 | | | | | 25年2月、工事発注、25年3月完成。 25年12月、工事発注、26年3月完成。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,400 | | 727 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 1,671 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,400 | 0 | 2,398 | | 2 | | | | |

(様式2D)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|----|------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|--|--|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 八木地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 3,094 | 25 | ~ | 32 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 529 | | 208 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 288 | | 609 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 525 | | 262 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 525 | 397 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 215 | 388 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 82 | 109 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,342 | 822 | 1,973 | 0 | | | | |
| 27 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 津波監視カメラ 整備事業 | 種市地区 八木地区 中野地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 76,492 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | 25年12月設計発注、26年3月完了。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 960 | | 856 | - | 26年7月工事発注。27年3月完成。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 60,233 | | 59,878 | 459 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 61,193 | 0 | 60,734 | 459 | | | | |
| 28 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 | | 町 | | | 完了 | 10,168 | 27 | ~ | 30 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 8,134 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 8,134 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 8,134 | 0 | 0 | 8,134 | | | | |

(様式2D)

洋野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道府 県交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 0 | 12,375 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 25 | 165,000 | 0 | 6,705 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 26 | 111,375 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 32,953 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 146,542 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 1,924 | 2,520 | | |
| | | | | | | | | | 30 | 0 | ▲ 98,106 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 246,084 | 都道府県交付分 計 | | 301,125 | ▲ 98,106 | 200,499 | 2,520 | |
| | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 24 | 426,453 | 0 | 290,881 | 716 | | |
| | | | | | | | | | 25 | 5,481 | 0 | 22,043 | 16,512 | | |
| | | | | | | | | | 26 | 62,220 | 0 | 63,691 | 459 | | |
| | | | | | | | | | 27 | 12,407 | 0 | 3,040 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 28 | 2,013 | 0 | 4,361 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 4,296 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 2,883 | 96,679 | | |
| | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 662,286 | 市町村交付分 計 | | 508,574 | 0 | 391,195 | 114,366 | |
| | | | | | | | | 都道府 県・ 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 24 | 451,203 | 0 | 303,256 | 716 | | |
| | | | | | | | | | 25 | 170,481 | 0 | 28,748 | 16,512 | | |
| | | | | | | | | | 26 | 173,595 | 0 | 63,691 | 459 | | |
| | | | | | | | | | 27 | 12,407 | 0 | 35,993 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 28 | 2,013 | 0 | 150,903 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 6,220 | 2,520 | | |
| | | | | | | | | | 30 | 0 | ▲ 98,106 | 2,883 | 96,679 | | |
| | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 908,370 | 合計 | | 809,699 | ▲ 98,106 | 591,694 | 116,886 | |