

(様式1)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

大槌町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	173,655	0
24	17,808,772	3,975,637	
25	29,493,585	21,402,181	
26	19,476,917	15,729,918	
27	16,416,312	20,101,153	
28	14,054,775	15,777,474	
29	9,558,079	15,310,525	
30	2,663,948	3,249,576	
31	0	0	
合計		109,646,043	95,546,464

<参考>	大槌町東日本大震災 復興交付金基金残高	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		16,762,298	285

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	257,625	52,695
24	3,455,802	337,826	
25	4,602,366	580,013	
26	3,936,150	1,428,648	
27	45,000	2,676,558	
28	12,629	313,447	
29	494,250	3,338,200	
30	0	2,108,423	
31	609,700	0	
合計		13,413,522	10,835,810

交付実績 **116,719,770**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を差し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	2	-	1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	~	25	23				-	H25年1月設計業務委託契約	
																24	26,268		1,151	-		
																25	3,758		18,339	-	H25.11月施工契約	
																26			883	9,653	H26.8月完成	
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	30,026	0	20,373	9,653		
																2	A	-	2	-	2	吉里吉里中学校防災施設整備事業
24	26,268		1,298	-																		
25	3,758		22,679	-	H25.11月施工契約																	
26			2,093	3,956	H26.9月完成																	
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	30,026	0	26,070	3,956																		
3	◆	A	-	2	-	1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	完了	15,900	24	~							
																24	12,720			-		
																25			12,038	-	H26.2月購入契約	
																26			0	682	H26.9月納車	
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	12,720	0	12,038	682		
																4	◆	A	-	2	-	2
24	1,512			-																		
25			0	1,512																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	1,512	0	0	1,512																		

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	継続	120,000	24 ~ 32	23					-	H24年度5件委託	
														24	22,500		259		-		
														25	22,500		2,465		-	H26年度4件委託	
														26			4,058		-	試掘件数10件(個人8件、区画整理1件、復興道路1件)	
														27			12,911		-	試掘件数1件 確認調査3件	
														28		20,511	11,145		-	試掘件数2件	
														29			12,738		-	整理作業	
														30			2,170		-	整理作業	
														31							
														累計	45,000	20,511	45,746	0			
														43	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大槌町
24	6,773		3,781		-																
25	17,395		1,222		-	平成25年5月 試掘等調査															
26			7,869		-	平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査															
27			9,881		-	平成27年4~2月 試掘等															
28			570		-	平成28年6月 現地協議 平成29年2月 現地確認															
29			146	699	-	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成															
30																					
31																					
累計	24,168	0	23,469	699																	
64	A	-	1	-	1	小中一貫教育校(小学校)整備事業	沢山	町	町	直接	廃止	105,403	24 ~ 26								
														24	49,782				-		
														25	49,782		0		-	災害復旧で利用見込みの為、廃止	
														26							
														27							
														28		▲ 20,511		79,053			
														29							
														30							
														31							
														累計	99,564	▲ 20,511	0	79,053			
														65	◆	A	-	1	-	1	小中一貫教育校(小学校)整備事業(用地取得事業)
24	27,255				-																
25	93,288		44,988		-	H25年8月設計・業務委託契約															
26			35,702	39,853	-	H26.4月完成															
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	120,543	0	80,690	39,853																	

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28							29	30							31	累計	
66	◆	A	-	2	-	2	-	3	吉里吉里中 学校仮設運動場 整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	16,392	24	~	24	-	-	H25.3月完成		
																			24	13,113	12,889	224	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	13,113	0	12,889	224
																			79	◆	A	-	4
24	124	8	116																				
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	124	0	8	116																			

(様式2C)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	C	-	2	-	1	(仮称)沿岸営 農拠点セン ター建設事業	沢山	町	町	直接	完了	283,104	24	23				-	H25年度実施予定	
														24	225,000			-		
														25			14,403	-	H26.1月開発行為申請	
														26			210,399	-	H27.1月工事契約締結、H27年度中に施設完成予定	
														27		▲ 12,674	12,672	-	H27.10施設完成。JAとの費用負担額確定のため。単独費負担額の整理のため。	
														28						
														29		▲ 12,672	▲ 12,672			
														30						
														31						
														累計	225,000	▲ 12,672	212,328	0		
														38	C	-	4	-	1	被災農家農業 用機械等リ ース事業
24	7,500		4,605	-																
25	7,500		6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入															
26			3,595	127	農業用機械H26.12発注 H27.2納入															
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	15,000	0	14,873	127																
39	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750							
														24	2,400	600	2,774	226	施設改修事業完了	
														25						
														26						
														27						
														28						
														29						
														30						
														31						
														累計	2,400	600	2,774	226		
														40	◆	C	-	4	-	2
24	800	▲ 600	86	114	調理資機材導入															
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	800	▲ 600	86	114																

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	C	-	5	-	1	吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	23	7,500			-	事業の進捗状況
																24				-	
																25			0	7,500	
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	7,500	0	0	7,500	
																42	C	-	5	-	
24				-																	
25			0	750																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	750	0	0	750																	
62	☆	F	-	1	-	1	-	-	-	-	-	88,422	24	~	32						23
																24	23,206		0	-	
																25	173,778		2,496	-	
																26	28,891		26,496	-	
																27	251,019		32,282	-	
																28	185,268		7,379	-	
																29		▲ 591,425	2,084	-	
																30			0	-	
																31				-	
																累計	662,162	▲ 591,425	70,737	0	
																67	C	-	7	-	1
24	32,250		6,693	-																	
25	496,125		224,174	-																	
26	130,012		401,480	-																	
27			0	26,040																	
28																					
29		▲ 20,511	416	▲ 20,927																	
30																					
31																					
累計	658,387	▲ 20,511	632,763	5,113																	

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
68	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(公募 タイプ)	小枕・安 渡	町	民間	間接	継続	7,578,485	24 ~ 30	23					-	第1回公募により3社決定。平成24年度交付決定。
														24	3,052,500		1,315,949		-	
														25	2,157,708		49,873		-	第2回公募により2社決定。平成25年度交付決定。
														26			2,613,742		-	第3回公募により5社決定。平成26年度交付決定。
														27			1,201,575		-	第4回、第5回公募により12社決定。平成27年度交付決定。平 成28年度内完了予定。
														28			0		-	
														29			0		-	
														30			▲ 97,391	126,460	-	
														31					-	
														累計	5,210,208	0	5,083,748	126,460		
81	C	-	5	-	3	安渡地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	安渡	町	町	直接	継続	1,754,759	24 ~ 31	23					-	H24年8月契約済
														24	20,325		5,609		-	
														25	149,538		514,537		-	H26年9月設計施工契約
														26	350,283		0		-	
														27			0		-	
														28			0		-	
														29	63,438	457,944	521,382		-	
														30	274,539		10,551		-	
														31					-	
														累計	858,123	457,944	1,052,079	0		
82	C	-	5	-	4	赤浜地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	赤浜	町	町	直接	継続	561,413	24 ~ 31	23					-	H24年8月契約済
														24	18,705		1,720		-	
														25	37,800		2,117		-	H25.7月設計契約
														26	157,261		0		-	
														27			0		-	
														28	148,966		270,679		-	
														29	14,297	44,029	146,542		-	
														30					-	
														31					-	
														累計	377,029	44,029	421,058	0		
83	C	-	5	-	5	吉里吉里地区 漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,846,522	24 ~ 31	23					-	H24年8月契約済
														24	50,250		2,531		-	
														25	41,662		89,381		-	H25.9月施工契約
														26					-	
														27	611,964		611,964		-	
														28	484,577		484,577		-	
														29	158,854	33,183	192,037		-	
														30	680,520		190,677		-	
														31					-	
														累計	2,027,827	33,183	1,571,167	0		

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
84	C	-	5	-	6		浪板地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	浪板	町	町	直接	継続	1,870,254	24	~	31	23				-	H24年8月契約済
																	24	11,250		12,246	-	
																	25	78,041		0	-	H26年3月施工契約
																	26	135,429		293,810	-	H26年11月設計施工契約
																	27	564,693		177,398	-	
																	28	234,902		540,861		
																	29	288,921	89,452	378,373		
																	30			64,328		
																	31					
																	累計	1,313,236	89,452	1,467,016	0	
																	100	C	-	1	-	1
24																						
25	14,250		708	-	H25に建築設計を実施																	
26	1,875		11,059	-	27年3月 工事発注																	
27	16,500		505	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額																	
28	0		13,398	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了																	
29	233,250		192,742		29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月																	
30		▲ 33,270	11,943		30年7月 監理委託完了																	
31																						
累計	265,875	▲ 33,270	230,355	0																		
101	C	-	1	-	2		漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	430,000	25	~	31						
																	24					
																	25	26,250		911	-	H25に建築設計を実施
																	26	6,750		28,011	-	27年3月 工事発注
																	27	28,500		4,181	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額
																	28	0		20,014	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了
																	29	261,000		222,615		29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月
																	30			42,894		31年1月 監理委託完了
																	31					
																	累計	322,500	0	318,626	0	
																	115	☆	F	-	3	-
24																						
25	19,698																					
26																						
27																						
28																						
29				19,698																		
30		16,063	16,063																			
31																						
累計	19,698	16,063	16,063	19,698																		

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
120	C	-	1	-	3	農用地災害復 旧区画整理事業 計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25 ~ 27	23					H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定			
														24								
														25	10,000		5,000	-				
														26			4,697	303				
														27			0		計画策定完了			
														28								
														29								
														30								
														31								
														累計	10,000	0	9,697	303				
														23								
														24								
25																						
26	221,650		0	-	土地改良法手続き中																	
27	0		69,750		H28.4ほ場整備工事完了(全7ha)																	
28			52,312		確定測量実等の換地業務を実施中。																	
29		▲ 76,337	4,401	18,850	H30.3月事業完了																	
30																						
31																						
累計	221,650	▲ 76,337	126,463	18,850																		
127	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産業共同利 用施設設備導 入等支援事業	町内全域	町	民間	直接	継続	352,000	27 ~ 30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	140,800		19,339		第1回、第2回公募により延べ7社決定。平成27年度交付決定。 平成28年度完了予定。
																	28			50,416		第3回、第4回公募により10社交付決定し、6社事業完了、3社 事業繰越、1社事業中止している。左記金額は当初交付決定10 社分総額。
																	29			46,766		
																	30			▲ 1,403	25,682	
																	31					
																	累計	140,800	0	115,118	25,682	

(様式2C)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	8,250	0	0	0		
										24	10,700	0	7,465	340		
										25	77,698	0	13,292	8,250		
										26	230,275	0	47,362	430		
										27	45,000	0	74,436	0		
										28	0	0	85,724	0		
										29	494,250	▲ 76,337	419,758	38,548		
										30	0	▲ 17,207	70,900	0		
										31	0	0	0	0		
								1,017,342	都道府県交付分 計		866,173	▲ 93,544	718,937	47,568		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
										24	3,433,486	0	1,344,748	0		
										25	3,134,652	0	896,981	0		
										26	801,876	0	3,545,927	0		
										27	1,568,476	0	2,030,084	38,712		
										28	1,053,713	0	1,353,912	0		
										29	525,510	0	1,287,600	▲ 33,599		
										30	955,059	0	166,762	152,142		
										31	0	0	0	0		
								16,185,461	市町村交付分 計		11,472,772	0	10,626,014	157,255		
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	8,250	0	0	0		
										24	3,444,186	0	1,352,213	340		
										25	3,212,350	0	910,273	8,250		
										26	1,032,151	0	3,593,289	430		
										27	1,613,476	0	2,104,520	38,712		
										28	1,053,713	0	1,439,636	0		
										29	1,019,760	▲ 76,337	1,707,358	4,949		
										30	955,059	▲ 17,207	237,662	152,142		
										31	0	0	0	0		
								17,202,803	合計		12,338,945	▲ 93,544	11,344,951	204,823		

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	1	-	1	都計道町方 大ヶ口線整備 事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	完了	1,178,100	24	~	28	23			-	H24年8月契約済
																24	56,347		9,528	-
																25	276,952		19,416	-
																26	93,885		20,023	-
																27	184,882		124,602	-
																28	141,075	218,790	559,424	-
																29			222,215	16,723
																30				
																31				
																累計	753,141	218,790	955,208	16,723
																8	D	-	1	-
24	86,625		19,021	-																
25	185,625		209	-																
26	752,750		174,781	-																
27	371,043		1,202,032	-																
28			▲ 299,076	299,076																
29		▲ 298,872		▲ 298,872																
30																				
31																				
累計	1,396,043	▲ 298,872	1,096,967	204																
9	D	-	1	-	3	(仮称)浪板幹 線(仮称)浪板 大橋整備事業	浪板	町	町	直接	継続	410,378	24	~	31					
																24	20,955		3,433	-
																25	41,910		7,493	-
																26	83,820		16,508	-
																27			4,821	-
																28	36,856		230,470	-
																29	123,457	31,563	75,836	-
																30			▲ 15,520	-
																31				
																累計	306,998	31,563	323,041	0
																10	D	-	1	-
24	32,505		2,119	-																
25	90,337		34,616	-																
26	90,337		28,083	-																
27	16,332		9,179	-																
28	296,260	43,972	495,746	-																
29	119,487	37,262	156,749	-																
30			▲ 5,786	-																
31																				
累計	645,258	81,234	720,706	0																

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	1	-	5	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	完了	26,907	24	~	28	23				-	H24年8月契約済
																24	19,800		1,043	-	
																25	61,875		21,155	-	H25年9月設計施工契約
																26	61,875		0	-	
																27		▲ 121,351	0	1	D-1-7に事業統合のため完了
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	143,550	▲ 121,351	22,198	1	
																12	D	-	1	-	6
24	34,650			-																	
25	170,362		0	-																	
26	57,750			-																	
27				262,762																	
28		▲ 262,762	▲ 262,762																		
29																					
30																					
31																					
累計	262,762	▲ 262,762	0	0																	
13	D	-	1	-	7	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	633,168	24	~	31						
																24	23,512		1,397	-	
																25	73,425		19,065	-	H25.9月設計施工契約
																26	73,425		42,477	-	
																27	2,218	121,351	7,274	-	
																28	106,380		330,098	-	
																29	49,953	72,096	122,049	-	
																30			▲ 61,134	-	
																31					
																累計	328,913	193,447	461,226	0	
																14	D	-	1	-	8
24	22,275		1,102	-																	
25	48,840		14,517	-	H25年9月設計施工契約																
26	18,150		22,176	-																	
27	99,075		4,088	-																	
28	42,180		227,666	-																	
29	68,602		29,573	-																	
30	83,371		▲ 119,114	-																	
31																					
累計	382,493	0	180,008	0																	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	4	-	1	大ケ口災害公 営住宅整備事 業	大ケ口	町	町	直接	完了	1,258,067	23 ~ 24	23	55,125		0	-	H25年工事着手。H25年8月入居予定。	
														24	1,087,625		40,702	-		
														25			1,089,104	41,940		H25.8月完成
														26						
														27						
														28						
														29		▲ 12,944		▲ 12,944		
														30		▲ 28,996	▲ 28,996	▲ 28,996		
														31						
														累計	1,142,750	▲ 41,940	1,100,810	0		
														16	D	-	4	-		2
24	753,375		36,805	-																
25			471,855	-	H25.11月完成															
26																				
27																				
28		▲ 281,463		2																
29																				
30		▲ 13,969	▲ 13,970	1																
31																				
累計	790,125	▲ 295,432	494,690	3																
17	D	-	5	-	1	大槌町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	2,454,798	24 ~ 32						23	
														24	9,887			-		
														25	64,225		30,672	-		
														26			43,440	-		
														27	163,534		163,534	-		
														28	310,972		242,180	-		
														29	398,699	515,686	327,114	-		
														30		246,947	438,338	-		
														31				-		
														累計	947,317	762,633	1,245,278	0		
														18	D	-	6	-	1	大槌町東日本 大震災特別家 賃低減事業
24	1,500			-																
25			1,500	-																
26			0	-																
27	23,167		23,167	-																
28	39,416		25,499	-																
29	41,742	69,355	44,254	-																
30		31,746	51,096	-																
31				-																
累計	105,825	101,101	145,516	0																

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
19	D	-	17	-	1	町方地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	町方	町	町	直接	完了	195,820	23 ~ 24	23	7,500			-	H24年4月一部契約済															
														24	423,592		146,264	-																
														25			0	284,828																
														26				-																
														27				-																
														28		▲ 284,227		▲ 284,227																
														29																				
														30																				
														31																				
														累計	431,092	▲ 284,227	146,264	601																
														20	◆ D	-	17	-		1	産業復興アク ションプラン作 成事業	町方	町	町	直接	完了	23,000	23 ~ 24	23	2,400			-	市街地復興効果促進事業で実施
																													24	16,000		9,456	-	
25			0	8,944																														
26				-																														
27				-																														
28				-																														
29				-																														
30				-																														
31				-																														
累計	18,400	0	9,456	8,944																														
21	D	-	17	-	2	安渡地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	安渡	町	町	直接	完了	39,464	23 ~ 24						23										10,213			-	H24年4月一部契約済	
																			24										83,892		29,597	-		
														25			0	64,508																
														26				-																
														27		▲ 64,508		▲ 64,508																
														28																				
														29																				
														30																				
														31																				
														累計	94,105	▲ 64,508	29,597	0																
														22	D	-	17	-	3	赤浜地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	赤浜	町	町	直接	完了	42,730	23 ~ 24	23	7,001			-		H24年4月一部契約済
																												24	77,834		32,046	-		
25			0	52,789																														
26				-																														
27		▲ 52,788		▲ 52,788																														
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		
累計	84,835	▲ 52,788	32,046	1																														

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	17	-	4	吉里吉里地区 都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	51,578	23 ~ 24	23	8,718			-	H24年4月一部契約済	
														24	133,310		38,679	-		
														25			0	8,719		
														26						
														27		▲ 94,630				
														28						
														29						
														30		▲ 8,715		▲ 8,715		
														31						
														累計	142,028	▲ 103,345	38,679	4		
														24	D	-	17	-		5
24	21,908		3,829	-																
25			0	22,252																
26																				
27																				
28		▲ 22,252		▲ 22,252																
29																				
30																				
31																				
累計	26,081	▲ 22,252	3,829	0																
25	D	-	21	-	1	町方地区下水 道事業	町方	町	町	直接	継続	2,059,036	24 ~ 31						23	
														24	60,000		27,502	-		
														25	727,500		33,661	-		
														26			46,277	-		
														27			680,060	-		
														28			601,533	-		
														29	601,533		0	-		
														30			▲ 159,023	159,023		
														31						
														累計	1,389,033	0	1,230,010	159,023		
														26	D	-	21	-	2	沢山・大ヶ口 地区下水道事 業
24	87,000		5,589	-																
25	815,250		255,678	-																
26			211,783	-																
27			429,200	-																
28	724,785		724,785	-																
29	577,314	63,564	640,878	-																
30			▲ 207,755	-																
31																				
累計	2,204,349	63,564	2,060,158	0																

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	D	-	21	-	3	安渡地区下水道事業	安渡	町	町	直接	継続	3,884,467	24	~	31	23				-	H25年度実施予定
																24	17,250			-	
																25	158,250		175,500	-	H25年9月設計施工契約
																26				-	
																27	735,909		735,909	-	
																28	694,724		694,724	-	
																29	1,001,361	112,637	1,113,998	-	
																30	193,218		18,698	-	
																31				-	
																累計	2,800,712	112,637	2,738,829	0	
																28	D	-	21	-	4
24	6,750			-																	
25	62,955		69,705	-	H25年9月設計施工契約																
26				-																	
27	550,356		550,356	-																	
28	739,065		739,065	-																	
29				-																	
30		▲ 22,560	▲ 202,389	-																	
31				-																	
累計	1,359,126	▲ 22,560	1,156,737	0																	
29	D	-	21	-	5	臼沢地区雨水排水事業	臼沢	町	町	直接	完了	80,560	24	~	25						
																24	69,000		55,598	-	
																25			4,820	8,582	
																26				-	
																27				-	
																28				-	
																29				-	
																30		▲ 8,580	▲ 8,580	-	
																31				-	
																累計	69,000	▲ 8,580	60,418	2	
																30	D	-	23	-	1
24	64,725		39,850	-																	
25			0	37,700																	
26				-																	
27		▲ 37,699	▲ 37,699	-																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	77,550	▲ 37,699	39,850	1																	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
31	◆	D	-	23	-	1	水産加工流通 高度化推進事 業	安渡	町	町	直接	廃止	4,000	24	~	24	23			-	県が同一事業を行っているため実施しない予定																	
																	24	3,200		-																		
																	25		0	3,200																		
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	3,200	0	0	3,200																	
																	32	◆	D	-	23	-	2	地域水産物の 活用推進事業	安渡	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23			-	H24年度実施済み、H25年度継続予定
																																		24	12,000		8,492	-
25		0	3,508	H24年度完了																																		
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
累計	12,000	0	8,492	3,508																																		
33	◆	D	-	23	-	3	水産業・水産 加工流通業ア クションプラン 作成事業	安渡	町	町	直接	完了	20,000	24	~	25																		23			-	
																																		24	16,000		7,980	
																	25			7,896	124	H25年7月業務委託契約																
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	累計	16,000	0	15,876	124																	
																	34		D	-	23	-	2	赤浜地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	赤浜	町	町	直接	完了	20,895	23	~	24	23	10,650		-	H24年4月一部契約済
																																		24	42,675		15,631	-
25			0	16,416																																		
26																																						
27		▲ 21,278																																				
28																																						
29		▲ 16,376		▲ 16,376																																		
30																																						
31																																						
累計	53,325	▲ 37,654	15,631	40																																		

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
35	D	-	23	-	3	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業計画 案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	27,621	23 ~ 24	23	11,700			-	H24年4月一部契約済															
														24	48,300		20,714	-																
														25			0	2																
														26																				
														27		▲ 39,284																		
														28																				
														29																				
														30																				
														31																				
														累計	60,000	▲ 39,284	20,714	2																
														36	D	-	23	-		4	浪板地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	浪板	町	町	直接	完了	8,260	23 ~ 24	23	6,600			-	H24年4月一部契約済
																													24	40,125		6,195	-	
25			0	-																														
26																																		
27		▲ 40,530																																
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		
累計	46,725	▲ 40,530	6,195	0																														
44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	580,558	24 ~ 31						23														詳細設計実施中 - 25年7月測量設計発注、26年2月完了 - 26年6月用地測量発注、実施中 用地補償実施中 工事実施中 工事完了 道路台帳整備完了、事業完了	
																			24										24,750		0	-		
														25	132,000		9,900	-																
														26	255,750		2,000	-																
														27			12,364																	
														28			63,297																	
														29			113,900																	
														30		▲ 181,039	3,189																	
														31																				
														累計	412,500	▲ 181,039	204,650	0																
														45	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	650,104	23 ~ 25	23	249,375		52,695	-		- 24年3月、実施設計発注。 - 24年10月、本体工事発注。 H25年8月 完成
																												24	503,125		113,562	-		
25	201,250		402,581	7																														
26																																		
27																																		
28		▲ 124,728																																
29		▲ 260,177																																
30																																		
31																																		
累計	953,750	▲ 384,905	568,838	7																														

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
46	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	完了	9,989,065	24	~	30	23			0		
																24	2,716,875		211,699	-	
																25	3,421,250		131,474	-	屋敷前151戸建設中
																26	3,450,125		1,370,374	-	屋敷前変更契約、極内設計発注
																27			2,524,589	-	安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手
																28			38,298	-	安渡(C)、町方1・町方2 設計着手
																29			2,606,485	-	町方1・町方2工事着手
																30		▲ 847,818	1,857,513	-	
																31					
																累計	9,588,250	▲ 847,818	8,740,432	0	
																47	D	-	4	-	5
24	65,625		0	-																	
25	0		0	-																	
26			0	-	応募なし																
27			0	-	応募なし																
28			0	-	応募なし																
29			0	-	応募なし																
30			0	65,625	応募なし																
31																					
累計	65,625	0	0	65,625																	
48	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	809,680	24	~	32						
																24	14,070			-	
																25	103,766		0	-	
																26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																27			30,385	-	入居103戸分
																28	12,629	112,319	102,130	-	入居116戸分
																29		169,045	124,159	-	入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施
																30			117,428	-	
																31	163,675				
																累計	294,140	281,364	374,102	0	
																49	D	-	6	-	2
24	2,160			-																	
25	15,930		0	-																	
26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施																
27			3,816	-	入居81戸分																
28		12,409	10,024	-	入居92戸分																
29		10,744	12,222	-	入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施																
30		15,063	11,366	-																	
31																					
累計	18,090	38,216	37,428	0																	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
50	◆	D	-	1	-	9	-	1	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				検討中
																	24	4,000		0	-
																	25			0	-
																	26			0	0
																	27				
																	28				
																	29				
																	30		▲ 4,000		
																	31				
																	累計	4,000	▲ 4,000	0	0
																	51	◆	D	-	1
24	80,000			-																	
25				0																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30		▲ 80,000																			
31																					
累計	80,000	▲ 80,000	0	0																	
52	◆	D	-	4	-	3	-	1	県	県	直接	完了	62,737	24	~	30					
																	24	25,600	▲ 264		-
																	25	30,720		223	-
																	26				-
																	27			11,966	-
																	28			0	-
																	29			15,262	-
																	30		▲ 5,866	22,739	-
																	31				-
																	累計	56,320	▲ 6,130	50,190	0
																	53	◆	D	-	4
24	800	264	1,064	-																	
25	0	0	0	-																	
26	0	0	0	-																	
27				-																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	800	264	1,064	0																	

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
54	D	-	4	-	6	大ケ口二丁目 地区災害公営 住宅整備事業	沢山・大 ケ口	町	町	直接	完了	643,272	24	~	25	23			-	H24年度着手	
																24	120,662		18,954	-	
																25	851,602		701,405	-	H26.7月建物買取契約
																26			▲ 96,249	348,154	H26.9月完成
																27					
																28		▲ 250,865		▲ 250,865	
																29		▲ 97,289		▲ 97,289	
																30		▲ 61,247	▲ 61,247	0	
																31					
																累計	972,264	▲ 409,401	562,863	0	
																55	D	-	4	-	7
24	33,993		22,269	-																	
25	221,401		540,458	-	H26.10月建物買取契約																
26	177,461		▲ 152,405	73,651	H26.12月完成 買取額減額で確定																
27																					
28																					
29		▲ 22,533		▲ 22,533																	
30		▲ 51,118	▲ 51,118	▲ 51,118																	
31																					
累計	432,855	▲ 73,651	359,204	0																	
56	D	-	4	-	8	三枚堂地区災害 公営住宅整備 事業	三枚堂	町	町	直接	完了	599,050	24	~	29						
																24	64,618			-	
																25	459,550		81,801	-	H26.3月用地買取契約
																26			88,696	-	用地取得完了
																27			0	-	用地取得完了、H28建設予定
																28			0	-	
																29			2,195	351,476	街路灯設置工事を実施
																30					
																31					
																累計	524,168	0	172,692	351,476	
																57	D	-	15	-	1
24	82,650		44,774	-																	
25			0	-																	
26																					
27																					
28		▲ 37,875		1																	
29																					
30																					
31																					
累計	82,650	▲ 37,875	44,774	1																	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
58	D	-	20	-	1	大槌町復興まちづくり計画策定支援・災害危険度判定調査(津波シミュレーション)	大槌町	町	町	直接	完了	23,200	24	~	25	23				-	H25年度実施予定
																24	15,466			-	
																25			15,466	0	H26.1月業務委託契約
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	15,466	0	15,466	0	
																23					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計																					
59	D	-	20	-	2	大槌町復興まちづくり計画策定支援コーディネート事業	大槌町	町	町	直接	完了	37,519	24	~	25	23				-	H24年11月契約済
																24	19,500		8,820	-	
																25	14,250		10,609	-	H25.8月業務委託契約
																26		▲ 5,551		8,770	
																27					
																28					
																29					
																30		▲ 60		▲ 60	
																31					
																累計	33,750	▲ 5,611	19,429	8,710	
																60	D	-	23	-	5
24	40,875		12,424	-																	
25			0	28,451																	
26																					
27		▲ 28,450		▲ 28,450																	
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	40,875	▲ 28,450	12,424	1																	
61	D	-	23	-	6	赤浜地区防災集団移転促進事業	赤浜	町	町	直接	継続	4,344,715	24	~	32						
																24	263,028		61,704	-	
																25	1,451,278		1,652,731	-	H25.4月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
																26	584,675		648,105	-	
																27	1,357	21,278	166,941	-	
																28	774,939		478,166	-	
																29	576,122	72,599	809,852	-	
																30			▲ 288,950	-	
																31					
																累計	3,651,399	93,877	3,528,549	0	

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1															-	1
63	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町		継続	13,816,400	24	～	32	23				-	
																	24	5,901,587		434,697	-	
																	25	295,452		1,340,283	-	
																	26	2,222,517		1,834,998	-	
																	27	1,893,066		1,556,760	-	
																	28	1,426,155		2,097,681	-	
																	29	0	▲ 685,662	1,027,179	-	
																	30	0		756,042	-	
																	31				-	
																	累計	11,738,777	▲ 685,662	9,047,640	0	
																	69	D	-	1	-	10
24	8,775		610	-																		
25	87,037		1,010	-	H25年7月予備設計・測量及び地質調査契約																	
26	28,998		456	-	H26年3月 UR都市機構契約																	
27			0	-	H28.9より着工予定																	
28			4,534	-																		
29			56,254	-																		
30			19,726	-																		
31				-																		
累計	124,810	0	82,590	0																		
70	D	-	4	-	9		町方地区災害公営住宅整備事業	町方	町	町	直接	継続	5,848,676	24	～	30						
																	24	292,717			-	
																	25	1,017,343		595,266	-	H25.4月用地買収契約
																	26	3,378,929		2,003,988	-	H26.9月RC52戸をURと買取契約締結
																	27			1,249,802	-	H27.6月RC23戸及びH28.3月木造12戸をURと買取契約締結
																	28		117,999	▲ 8,034	-	H29.3月木造12戸をURと買取確定契約締結
																	29		635,375	211,892	-	RC造24戸、木造21戸完成
																	30		▲ 324,771	1,050,334	14,344	木造81戸完成
																	31				-	
																	累計	4,688,989	428,603	5,103,248	14,344	
																	71	D	-	4	-	10
24	50,689			-																		
25	644,160		32,070	-	H25.4月用地買収契約																	
26	443,397		59,435	-	用地取得(精査)完了																	
27			57,056	-	H28.3月木造3戸を町内事業者と買取契約締結																	
28			2,762	-	基盤整備工事を実施																	
29		▲ 828,584	158,158	-	木造18戸完成																	
30			0	181																		
31				-																		
累計	1,138,246	▲ 828,584	309,481	181																		

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
72	D	-	23	-	7	町方地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	町方	町	町	直接	完了	49,163	24	23				-	H24年4月一部契約済			
														24	48,369		30,969					
														25			0	17,400				
														26								
														27								
														28								
														29		▲ 11,497		▲ 11,497				
														30		▲ 4,896		▲ 4,896				
														31								
														累計	48,369	▲ 16,393	30,969	1,007				
														73	◆	D	-	23	-	7	-	1
24	20,000		12,541																			
25			461	6,998	H25.7月業務委託契約																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	20,000	0	13,002	6,998																		
74	D	-	23	-	8	町方地区防災 集団移転促進 事業	町方	町	町	直接	継続	14,950,574	24									
														24	1,505,175		397,226					
														25	8,410,885		3,802,641		H25.8月 用地測量及び建物調査契約			
														26	3,367,586		1,624,500		H26年4月UR都市機構 変更契約			
														27			1,358,029					
														28			650,051					
														29		▲ 201,894	505,077					
														30			▲ 381,861					
														31								
														累計	13,283,646	▲ 201,894	7,955,663	0				
														75	D	-	23	-	9	小枕地区防災 集団移転促進 事業	小枕	町
24	121,975		70,841																			
25	586,687		1,319,952		H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約																	
26	259,962		356,909																			
27	101,676	28,450	▲ 541,097																			
28	418,120		185,575																			
29	242,817	4,742	102,052																			
30			72,479																			
31																						
累計	1,731,237	33,192	1,566,711	0																		

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	D	-	23	-	10	安渡地区防災 集団移転促進 事業	安渡	町	町	直接	継続	6,671,883	24	~	32	23			-	H24年10月契約済	
																24	630,000		183,903	-	
																25	2,416,050		1,769,293	-	
																26	499,450		1,510,707	-	
																27	514,372	37,699	769,436	-	
																28	1,129,394		113,897	-	
																29	144,832	466,099	350,963	-	
																30			▲ 117,476	-	
																31				-	
																累計	5,334,098	503,798	4,580,723	0	
																77	D	-	23	-	11
24	191,625		94,547	-																	
25	1,204,612		1,360,670	-																	
26	642,250		610,508	-																	
27	1,827,014	39,284	951,590	-																	
28	1,099,962		675,083	-																	
29		6,547	498,035	-																	
30			246,553	-																	
31				-																	
累計	4,965,463	45,831	4,436,986	0																	
78	D	-	23	-	12	浪板地区防災 集団移転促進 事業	浪板	町	町	直接	継続	964,611	24	~	32						
																24	107,450		55,241	-	
																25	394,800		283,421	-	
																26			100,503	-	
																27	256,685	40,530	239,012	-	
																28	37,814		71,642	-	
																29		6,755	75,063	-	
																30			▲ 100,006	-	
																31				-	
																累計	796,749	47,285	724,876	0	
																80	◆	D	-	4	-
24	1,200		247	-																	
25	1,200		162	-																	
26	0		851	-																	
27	0		1,140	-																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	2,400	0	2,400	0																	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
85	D	-	1	-	11	沢山地域道路 整備事業	沢山	町	町	直接	完了	882,589	24	~	29	23				-	H25年度実施予定			
																24	6,187			-				
																25	215,581		221,768	-	H25.7月岩手県土地開発公社委託契約			
																26	125,268		121,863	-				
																27	322,250		325,655	-				
																28	58,847		58,847	-				
																29			▲ 74,109	74,109				
																30								
																31								
																累計	728,133	0	654,024	74,109				
																86	D	-	4	-	11	赤浜地区災害 公営住宅整備 事業	赤浜	町
24	40,197			-																				
25	164,587		0	-	H26年度用地取得予定																			
26	229,768		0	-	防集事業内、災害公営分の費用なし																			
27			0	-	防集事業内、災害公営分の費用なし																			
28			6,274	-	基盤整備工事を実施																			
29		453,509	881,787	-	木造29戸完成																			
30		79,241	0	-	造成工事費アロケを実施																			
31																								
累計	434,552	532,750	888,061	0																				
87	D	-	4	-	12	浪板地区災害 公営住宅整備 事業	浪板	町	町	直接	継続	352,295	24	~	31									
																24	19,628			-				
																25	98,437		1,045	-	H25.10月用地測量契約			
																26	165,637		17,086	-	基盤整備にかかる業務委託を実施し、工事を発注			
																27			59,417	-	H28.3月木造3戸を町内事業者と買取契約締結			
																28		24,555	3,190	-	H28.6月木造3戸が完成(町内事業者)			
																29			227,519	-	木造11戸完成、造成工事費アロケを実施			
																30			0	-	造成工事費アロケを実施			
																31								
																累計	283,702	24,555	308,257	0				
																88	◆	D	-	4	-	9	-	1
24	7,200			-																				
25	36,000		0	-	H26年度実施予定																			
26			3,559	-	町方地区災害公営住宅整備事業基本計画検討																			
27			0	-	町方地区災害公営住宅整備事業(工事)に併せ実施予定																			
28			0	-	H29.12月完成予定(町方地区RC23戸)																			
29			11,355	28,286	RC造(御社)店舗スペース完成																			
30																								
31																								
累計	43,200	0	14,914	28,286																				

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
89	D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	大槌町	町	町	直接	継続	642,903	25 ~ 32	23					-	H25年3月1日交付要綱施行(H24年度交付実績なし)		
														24	413,829							
														25	827,658		16,679					H25年実績 6件
														26			69,002					H26年実績 21件
														27			68,068					H27年実績 27件
														28			42,396					H28年実績 14件
														29		▲ 759,308	38,447					H29年実績 11件
														30			27,652					H30年実績 8件
														31								
														累計	1,241,487	▲ 759,308	262,244	0				
														90	D	-	17	-	6	町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	町方	町
24	246,975		126,901	120,074																		
25																						
26		▲ 120,074		▲ 120,074																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	246,975	▲ 120,074	126,901	0																		
91	D	-	17	-	7	町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	町方	町	町	直接	継続	15,898,000	24 ~ 30									
														24	525		195,928					
														25	2,025,000		1,307,527					H25年7月 用地取得等支援業務委託契約
														26	2,250,000	125,625	2,046,216					H25年3月 UR都市機構 契約
														27	2,513,850		3,073,850					
														28	2,617,500	306,479	1,977,657					
														29	1,564,770		2,802,571					
														30			▲ 29,823	29,823				
														31								
														累計	10,971,645	432,104	11,373,926	29,823				
														92	D	-	17	-	8	安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	安渡	町
24	130,500		2,312																			
25			0	1																		
26																						
27		▲ 128,187																				
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	130,500	▲ 128,187	2,312	1																		

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93	D	-	17	-	9	安波地区震災復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	安波	町	町	直接	継続	4,272,872	24 ~ 31	23				-	H24年6月一部契約済
														24	19,500		82,159	-	
														25	187,500		310,841	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約
														26	186,000		0	-	
														27	1,366,609	192,695	1,559,304	-	
														28	344,172		344,172	-	
														29	520,371		0	-	
														30	387,804		908,175	-	
														31				-	
														累計	3,011,956	192,695	3,204,651	0	
94	D	-	17	-	10	赤浜地区震災復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	赤浜	町	町	直接	完了	22,646	24 ~ 24	23				-	用地買収(3件)
														24	41,025		16,983	-	
														25				2	
														26					
														27		▲ 24,040			
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	41,025	▲ 24,040	16,983	2	
95	D	-	17	-	11	赤浜地区震災復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	赤浜	町	町	直接	継続	7,175,878	24 ~ 31	23				-	H24年6月一部契約済
														24	56,475		80,087	-	
														25	375,000		801,388	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約
														26	450,000		0	-	
														27	1,799,305	76,828	1,876,133	-	
														28	1,019,911		1,019,911	-	
														29	1,337,510	147,489	1,123,623	-	
														30	119,388		1,503	-	
														31				-	
														累計	5,157,589	224,317	4,902,645	0	
96	D	-	17	-	12	吉里吉里地区震災復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	吉里吉里	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 24	23				-	
														24	265,500			-	
														25					
														26					
														27		▲ 265,500		0	
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	265,500	▲ 265,500	0	0	

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
97	D	-	17	-	13	吉里吉里地区 震災復興土地 区画整理事業 (都市再生区 画整理事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	3,512,494	24 ~ 31	23				-	H24年6月一部契約済
														24	13,500		93,274	-	
														25	375,000		332,354	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約
														26	450,000		89,479	-	
														27	738,330	360,130	151,798	-	
														28	120,846		1,213,723	-	
														29	576,563		753,741	-	
														30			0	-	
														31				-	
														累計	2,274,239	360,130	2,634,369	0	
														98	D	-	21	-	6
24	10,500			-															
25	39,000			-	H25.12月設計契約														
26			7,168	-															
27			41,318	-															
28			0	-															
29			0	1,014															
30																			
31																			
累計	49,500	0	48,486	1,014															
99	D	-	21	-	7	町方地区下水道事業(施設増設)	町方・花輪田	町	町	直接	完了	486,486	24 ~ 27						
														24	7,750			-	
														25	77,500		0	-	H26年度実施予定
														26			8,912	-	
														27	325,500		368,115	33,723	H28.3事業完了
														28					
														29		▲ 33,723		▲ 33,723	
														30					
														31					
														累計	410,750	▲ 33,723	377,027	0	
														102	D	-	4	-	13
24				-															
25	27,562		0	-	H26年4月UR都市再生機構行委託契約予定														
26	505,732		365,728	-	H26.12月16戸分についてURと買取契約を締結														
27			246,812	-	H27.6月木造11戸についてURと買取契約締結														
28	325,143		▲ 16,791	-	H28.4月木造11戸についてURと買取確定契約締結														
29		201,894	106,019	-	擁壁設置工事、造成工事費アロケを実施														
30		▲ 203,339	155,222	2	木造11戸完成、造成工事費アロケを実施														
31																			
累計	858,437	▲ 1,445	856,990	2															

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
103	D	-	4	-	14	安渡地区災害 公営住宅整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	829,134	25 ~ 31	23								
														24								
														25	8,225		133,279	-	H25.4月用地取得契約			
														26	335,082		57,882	-	用地取得完了			
														27			152,146	-				
														28		389,774	10,922	-	H30.3月木造8戸(町内事業者)が完成予定			
														29		14,651	378,852	-	木造33戸完成			
														30			▲ 96,237	-	公共施設(道路)の効果促進への切出し等を実施			
														31								
														累計	343,307	404,425	636,844	0				
														104	◆	D	-	4	-	1	大槌町	町
24																						
25	7,940		4,956	2,984	H25.7月業務委託契約																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	7,940	0	4,956	2,984																		
105	◆	D	-	4	-	2	大ケ口	町	町	直接	完了	4,480	25 ~ 25									
														24								
														25	3,584		3,239	345	H25.7月買取契約			
														26								
														27								
														28								
														29								
														30								
														31								
														累計	3,584	0	3,239	345				
														106	◆	D	-	4	-	1	屋敷前	町
24																						
25	1,075		911	164	H25.10月買取契約																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	1,075	0	911	164																		

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口二 丁目地区)	沢山・大 ケ口	町	町	直接	廃止	3,200	25	~	25	23							
																			24							
																			25	2,560	0	0	-	H26年度実施予定		
																			26		0	0	2,560	事業が不要となった。		
																			27							
																			28							
																			29							
																			30							
																			31							
																			累計	2,560	0	0	2,560			
																			108	◆	D	-	4	-	7	-
24																										
25	665	0	0	-	H26年度実施予定																					
26		0	0	665	事業が不要となった。																					
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
累計	665	0	0	665																						
109	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(三枚堂地 区)	三枚堂	町	町	直接	廃止	1,728	25	~	28								
																			24							
																			25	1,382	0	0	-	H26年度用地取得予定		
																			26		0	0	-			
																			27		0	0	-			
																			28		0	0	1,382			
																			29							
																			30							
																			31							
																			累計	1,382	0	0	1,382			
																			110	◆	D	-	4	-	9	-
24																										
25	2,560	0	0	-	H26年度用地取得予定																					
26		0	0	-																						
27	1,920	0	0	-																						
28	960	0	0	-																						
29		0	0	-																						
30		0	0	5,440	末広町集合53台分(財源振替)																					
31		0	0	0																						
累計	5,440	0	5,440	0																						

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
111	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(吉里吉里 地区)	吉里吉里	町	町	直接	廃止	3,392	25	~	30	23									
																			24									
																			25	1,331		0	-	H26年度用地取得予定				
																			26			0	-					
																			27			0	-					
																			28			0	-					
																			29			0	-					
																			30			0	1,331					
																			31									
																			累計	1,331	0	0	1,331					
																			23									
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												
累計																												
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤浜地区)	赤浜	町	町	直接	廃止	1,408	25	~	30	23									
																			24									
																			25	563		0	-	H26年度用地取得予定				
																			26			0	-					
																			27			0	-					
																			28			0	-					
																			29			0	-					
																			30			0	563					
																			31									
																			累計	563	0	0	563					
																			23									
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												
累計																												
113	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(浪板地区)	浪板	町	町	直接	廃止	960	25	~	29	23									
																			24									
																			25	358		0	-	H26年度用地取得予定				
																			26			0	-					
																			27			0	-					
																			28			0	-					
																			29			0	358					
																			30									
																			31									
																			累計	358	0	0	358					
																			23									
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												
累計																												
114	D	-	15	-	2				安渡地区津波 復興拠点整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	5,071,649	25	~	32	23									
																			24									
																			25	661,170		1,446,342	-	H25.12~H26.3月用地買収契約、H26年2月設計施工契約				
																			26	785,172		0	-					
																			27	382,038		156,201	-					
																			28		37,875	263,712	-					
																			29	698,671		698,671	-					
																			30	782,858	370,307	1,003,835	-					
																			31									
																			累計	3,309,909	408,182	3,568,761	0					

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
116	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	大槌町	県	県	直接	継続	222,211	25	~	32	23								
																	24								
																	25	601,157		21,159					
																	26			192					
																	27			7,981		-			
																	28		▲ 171,122	13,404					
																	29		▲ 207,000	46,268					
																	30		▲ 45,265	25,288					
																	31								
																	累計	601,157	▲ 423,387	114,292	0				
																	117	D	-	15	-	3	町方地区津波復興拠点整備事業	町方	町
24																									
25	89,250		42,009		-	H25.8月 UR都市機構業務委託契約																			
26	213,150		116,213		-																				
27	148,240		215,464		-																				
28	296,770		373,724		-																				
29	276,864		276,864		-																				
30		47,775	14,784		-																				
31																									
累計	1,024,274	47,775	1,039,058	0																					
118	◆	D	-	21	-	2	沢山地区内水排除事業	沢山	町	町	直接	完了	153,135	25	~	29									
																	24								
																	25	96,140		0		-	H26.9月 設計施工契約予定		
																	26	26,368		0		-			
																	27			4,906		-			
																	28			4,406		-			
																	29			96,895	16,301				
																	30								
																	31								
																	累計	122,508	0	106,207	16,301				
																	119	◆	D	-	4	-	12	既存建築物除去事業	浪板
24																									
25	2,800		2,795		-	H26.6月完了予定																			
26			▲ 5	10																					
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	2,800	0	2,790	10																					

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
121	D	-	1	-	12	(仮称)浪板地区高台移転連絡道路整備事業	浪板	町	町	直接	継続	472.024	25	~	31	23										
																24										
																25										
																26	2,219		0	-	H26年11月設計施工契約					
																27	152,301		7,640	-						
																28	121,765		200,093	-						
																29	56,274	56,859	94,720	-						
																30			▲142,319	-						
																31										
																累計	332,559	56,859	160,134	0						
																122	◆	D	-	4	-	1	-	3	大槌町災害公営住宅管理システム整備事業	大槌町
24																										
25																										
26	11,440		11,172	268	完成																					
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
累計	11,440	0	11,172	268																						
123	◆	D	-	23	-	8	-	1	大槌町防集宅地賃借管理システム整備事業	大槌町	町	町	直接	完了	8,400											
																24										
																25										
																26	6,720		6,713	7	完成					
																27										
																28										
																29										
																30										
																31										
																累計	6,720	0	6,713	7						
																124	◆	D	-	15	-	3	-	1	大槌町震災遺構保存調査事業	大槌町
24																										
25																										
26	7,200		7,197	-	検討の遅れから、27年度に結論が出る予定。																					
27				3	平成28年3月31日事業完了																					
28																										
29																										
30																										
31																										
累計	7,200	0	7,197	3																						

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
126	D	-	20	-	3	赤浜地区復興 まちづくり支援 施設整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	660,509	26 ~ 31	23										
														24										
														25										
														26	88,068		5,363							
														27	352,271		0							
														28			2,364							
														29										
														30			397,611							
														31										
														累計	440,339	0	405,338	0						
用地の確保・入札の遅れから、H27年度内の完成は困難な状況。 用地の確保・入札の遅れから、H28年度以降の発注予定。																								
128	◆	D	-	15	-	3	-	2	町方地区津波 復興拠点支援 施設多目的空間 整備事業	町方	町	町	直接	完了	139,067	28 ~ 29	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28	55,626		55,626				
																	29	55,627		54,484	1,143			
																	30							
																	31							
																	累計	111,253	0	110,110	1,143			
129	D	-	5	-	3	大槌町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	632,273	30 ~ 32	23										
														24										
														25										
														26										
														27										
														28										
														29										
														30	142,250			43,596						
														31										
														累計	142,250	0	0	43,596						
130	◆	D	-	23	-	12	-	1	浪板海岸砂浜 再生事業	浪板	県	県	直接	継続	1,116,592	31 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	31	446,025						
																	累計	446,025	0	0	0			

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	52,695	0									
			24	3,438,205	0	326,572	0									
			25	4,507,273	0	565,499	7									
			26	3,705,875	0	1,373,417	0									
			27	0	0	2,592,241	0									
			28	12,629	▲ 171,122	227,153	0									
			29	0	▲ 287,388	2,918,296	0									
			30	0	▲ 1,148,925	2,037,523	65,625									
			31	609,700	0	0	0									
			13,681,659	都道府県交付分 計	12,523,057	▲ 1,607,435	10,093,396	65,632								
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	173,655	0	0	0									
			24	14,171,062	0	2,609,736	120,074									
			25	26,161,041	0	20,389,532	609,857									
			26	18,675,041	0	12,129,247	314,011									
			27	14,843,300	0	18,048,578	113,044									
			28	12,979,637	0	14,403,697	▲ 519,645									
			29	9,032,569	0	14,006,265	▲ 3,824									
			30	1,708,889	47,765	3,079,324	146,499									
			31	0	0	0	0									
			122,959,018	市町村交付分 計	97,745,194	47,765	84,666,379	780,016								
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	423,030	0	52,695	0									
			24	17,609,267	0	2,936,308	120,074									
			25	30,668,314	0	20,955,031	609,864									
			26	22,380,916	0	13,502,664	314,011									
			27	14,843,300	0	20,640,819	113,044									
			28	12,992,266	▲ 171,122	14,630,850	▲ 519,645									
			29	9,032,569	▲ 287,388	16,924,561	▲ 3,824									
			30	1,708,889	▲ 1,101,160	5,116,847	212,124									
31			609,700	0	0	0										
136,640,677			合計	110,268,251	▲ 1,559,670	94,759,775	845,648									

(様式2E)

大槌町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 環境省

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4															
37	E	-	1	1	低炭素社会 対応浄化槽導入 事業	大槌町	町	町	直接	継続	132,300	24	~	32	23			-	
															24	24,806		5,556	-
															25	24,806		15,159	-
															26			12,008	-
															27	4,536		9,580	-
															28	21,425		8,720	-
															29			3,922	-
															30			1,320	-
															31				-
															累計	75,573	0	56,265	0

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
		24	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0	
		26	0	0	0	0	
		27	0	0	0	0	
		28	0	0	0	0	
		29	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	
		31	0	0	0	0	
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24	24,806			0	5,556	0	
25	24,806			0	15,159	0	
26	0			0	12,008	0	
27	4,536			0	9,580	0	
28	21,425			0	8,720	0	
29	0			0	3,922	0	
30	0			0	1,320	0	
31	0			0	0	0	
132,300	市町村交付分 計			75,573	0	56,265	0
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0
		24	24,806	0	5,556	0	
		25	24,806	0	15,159	0	
		26	0	0	12,008	0	
		27	4,536	0	9,580	0	
		28	21,425	0	8,720	0	
		29	0	0	3,922	0	
		30	0	0	1,320	0	
		31	0	0	0	0	
		132,300	合計	75,573	0	56,265	0