

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点
(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	111,825
24	30,660,364	28,178,259	
25	35,610,237	37,757,883	
26	28,368,574	13,668,318	
27	29,891,379	17,240,964	
28	8,284,175	16,215,913	
29	27,420,219	23,493,802	
30	18,999,521	27,108,636	
31	9,456,918	0	
合計		189,186,387	163,775,600

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	35,789,024	198,722	153,510,674

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
24	5,432,087	531,393	
25	6,082,247	3,893,235	
26	13,615,402	4,722,423	
27	3,741,961	8,643,991	
28	1,571,666	5,905,907	
29	4,933,843	3,579,304	
30	983,504	5,664,986	
31	649,897	0	
合計		37,366,731	33,115,714

交付実額 216,317,802

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	39,444	24	~	28	23					H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結	
																	24	39,000		27,183	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H26.3完了	
																	25	0		2,398	-		
																	26			0	-		
																	27			0	-		
																	28			0	-	H28.10事業完了	
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	39,000	▲ 9,417	29,581	2		
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体 育活動バス運 行事業	高田、気 仙、長 部、小 友、竹 駒の各小学 校第一、気 仙、米 崎、小 友、広	市	市	直接	完了	23,477	24	~	24	23					平成24年度事業完了	
																	24	17,153		1,628	18,781	-	
																	25						
																	26				0		
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	17,153		1,628	18,781	0	
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中学 校	市	市	直接	完了	67,175	24	~	24	23					第一中学校、米崎中学校整備工事完了	
																	24	72,000	▲ 1,628	47,830	-	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結	
																	25	0		5,910		H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。	
																	26			0			
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0		
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊 施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24	~	24	23					H25.3工事請負契約締結	
																	24	65,600		65,599	1		
																	25	0					
																	26			0			
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	65,600		0	65,599	1	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	◆	A	-	1	-	1	-	4	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(用 地取得事業)	広田・小 友・米崎 統中 学校	市	市	直接	完了	343,885	24	~	27	23				平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了	
																			24	58,950		448	- 用地費・補償費調査業務委託完了	
																			25	160,000		166,478	- H26.3用地造成工事契約締結	
																			26			18,178	H27.2用地造成工事変更契約増	
																			27	56,279		90,002	2 H28.3事業完了	
																			28		▲ 121			
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	275,229	▲ 121	275,106	2	
																			6		A	-	2	-
24	15,000		6,847																					
25	0																							
26			0																					
27																								
28		▲ 8,152																						
29																								
30																								
31																								
累計	15,000	▲ 8,152	6,847	1																				
7		A	-	4	-	1	-	-	復興事業地理 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広 田 ほか	市	市	直接	継続	621,782	24	~	32						
																			24	93,733		53,162	- H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約	
																			25	143,906		72,116	- H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結	
																			26	15,955		69,855	- H26.9~H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い)	
																			27	23,354		55,536	- 作業員賃金支払、必要物品等購入	
																			28	52,762		20,994	必要物品等購入、報告書印刷	
																			29			20,737	作業員賃金支払、必要物品等購入	
																			30	46,623		27,336	作業員賃金支払、必要物品等購入	
																			31					
																			累計	376,333	0	319,736	0	
																			17	A	-	4	-	2
24	10,298		5,724																					
25	26,280		3,656	- 平成25年4月から25年10月 試掘等調査																				
26			10,435	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査																				
27			6,769	平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議																				
28			6,836	平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等																				
29			147	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																				
30																								
31																								
累計	36,578	0	33,567	3,011																				

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
36	◆	A	-	1	-	1	-	5	小友小学校校庭嵩上げ整備事業	小友小学校	市	市	直接	完了	47,302	24	~	25	23				事業完了	
																			24	40,327		40,268	1	
																			25			▲ 2,427		H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約
																			26			0		
																			27					
																			28		▲ 2,485			
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	40,327	▲ 2,485	37,841	1	
																			37		A	-	2	-
24	14,778		1,925																					
25																								
26			0																					
27																								
28		▲ 12,853																						
29																								
30																								
31																								
累計	14,778	▲ 12,853	1,925	0																				
38		A	-	2	-	3	-		小中学校防災機能強化事業(防災備蓄倉庫新設事業)	広田・竹駒・矢作・米崎・小友の各小学校、第一・横田の各中学校	市	市	直接	完了	22,711	24	~	25						
																			24	40,000		9,759	-	
																			25	30,000		5,381	1	事業完了
																			26			0		
																			27					
																			28		▲ 54,859			
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	70,000	▲ 54,859	15,140	1	
																			39	◆	A	-	4	-
24	8,000		7,950																					
25	0				履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで)																			
26					H26.9 事業完了																			
27																								
28		▲ 50																						
29																								
30																								
31																								
累計	8,000	▲ 50	7,950	0																				

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(校舎整 備事業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	270,829	24	~	30	23					学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了
																	24	7,500		5,709	-	
																	25	0		1,774	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
																	26	31,662		0	-	
																	27			2,169	-	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
																	28		67,965	3,796		
																	29			45,374		H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了
																	30	95,993		128,826	15,472	H29.07 校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																	31					H30.12 事業完了
																	累計	135,155	67,965	187,648	15,472	
																	75	◆	A	-	4	-
24	185		13	172																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	185	0	13	172																		
78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業(幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28						
																	24					
																	25	8,425		769		H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																	26			931		- H27.2建築設計業務委託終了
																	27	31,367		38,000		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
																	28				92	H28.4事業完了
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	39,792	0	39,700	92	
																	79	◆	A	-	3	-
24	15,337		9,367																			
25	26,320		2,632		H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)																	
26			20,872		H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委 託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)																	
27			1,403		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																	
28			2,418	4	H28.7事業完了																	
29																						
30		▲ 4,961		0																		
31																						
累計	41,657	▲ 4,961	36,692	4																		

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
106	A	-	2	-	4	-	学校施設環境改善事業(統合中学校屋外運動場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	44,987	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	15,727		32,241		H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)			
															27	15,726	▲ 1		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)				
															28		▲ 2,251		H28.10事業完了				
															29		▲ 1,464						
															30								
															31								
															累計	31,453	▲ 1,464	29,989	0				
107	A	-	2	-	5	-	学校施設環境改善事業(統合中学校太陽光発電設備整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	27,715	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	11,101		0					
															27	11,100		20,814		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)			
															28		▲ 30		1	H28.10事業完了			
															29								
															30		▲ 1,416		0				
															31								
															累計	22,201	▲ 1,416	20,784	1				
108	A	-	2	-	6	-	学校施設環境改善事業(統合中学校柔剣道場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	131,153	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	49,182		0		高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結			
															27	49,182		98,364		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)			
															28		▲ 1		1	H28.10事業完了			
															29								
															30								
															31								
															累計	98,364	0	98,363	1				
115	◆ A	-	2	-	4	-	学校施設環境改善事業(統合中学校外構整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	112,830	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	45,132		87,458		H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)			
															27	45,132	▲ 4			H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)			
															28			2,693	117	H28.10事業完了			
															29								
															30								
															31								
															累計	90,264	0	90,147	117				

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6								26	27											
123	A	-	2	-	7	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	34,469	26	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27			21,933						
																	28	24,874		1,044	2	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)				
																	29					H28.10事業完了				
																	30		▲ 1,895		0					
																	31									
累計	24,874	▲ 1,895	22,977	2																						
138	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統 合小学校屋外 運動場整備事 業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	20,546	29	~	30	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	9,278	1,464	3,117		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)				
																	30	2,956		9,306	1,275	H30.12 事業完了				
																	31									
累計	12,234	1,464	12,423	1,275																						
139	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統 合小学校外構 整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	63,826	29	~	30	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	35,800		11,620		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)				
																	30	15,260		34,682	4,758	H30.12 事業完了				
																	31									
累計	51,060	0	46,302	4,758																						
140	A	-	2	-	9	-	気仙・長部統 合小学校太陽 光発電設備整 備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	31,576	29	~	30	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	11,403		5,388		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)				
																	30	12,278		16,033	2,260	H30.12 事業完了				
																	31									
累計	23,681	0	21,421	2,260																						

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
141	A	-	2	-	10	-	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	64,172	29	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	22,424		9,736		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																	30	20,356		29,067	3,977	H30.12 事業完了
																	31					
																	累計	42,780	0	38,803	3,977	
142	A	-	1	-	3	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	133,724	29	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27			1,123		H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
																	28		27,187			
																	29	27,599		25,115		H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了
																	30	45,507		68,031	6,024	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																	31					H30.12 事業完了
																	累計	73,106	27,187	94,269	6,024	
143	A	-	2	-	11	-	高田小学校 プール上屋新 築整備事業	高田小学 校	市	市	直接	継続	93,400	29	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	6,000		5,904		H30.03 高田小学校プール上屋新築設計業務完了
																	30	38,576	17,689	27,370		H30.03 校舎新築工事契約締結(H31年度まで)
																	31					H30.09 校舎新築工事変更契約(プール上屋の追加)締結
																	累計	44,576	17,689	33,274	0	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	10,483	0	5,737	172	
										25	34,705	0	4,425	0	
										26	0	0	11,366	0	
										27	31,367	0	44,769	0	
										28	0	0	6,836	92	
										29	0	0	147	3,011	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
								102,062	都道府県交付分 計		76,555	0	73,280	3,275	
										23	0	0	0	0	
										24	487,378	0	294,828	3	
										25	360,226	0	254,262	1	
										26	168,759	0	228,604	0	
										27	200,773	0	291,339	2	
										28	77,636	0	28,663	127	
										29	112,504	0	126,991	0	
										30	277,549	0	340,651	33,766	
										31	0	0	0	0	
								2,344,506	市町村交付分 計		1,684,825	0	1,565,338	33,899	
										23	0	0	0	0	
										24	497,861	0	300,565	175	
										25	394,931	0	258,687	1	
										26	168,759	0	239,970	0	
										27	232,140	0	336,108	2	
										28	77,636	0	35,499	219	
										29	112,504	0	127,138	3,011	
										30	277,549	0	340,651	33,766	
										31	0	0	0	0	
								2,446,568	合計		1,761,380	0	1,638,618	37,174	

(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	完了	25,914	25	~	28	23								
																	24								
																	25	19,435		1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)			
																	26			▲ 1,929	-	H27.2建築設計業務委託終了			
																	27			9,988		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)			
																	28					H28.4事業完了			
																	29				9,447				
																	30								
																	31								
																	累計	19,435	0	9,988	9,447				
																	81	◆	B	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田
24	38,741		23,660	-																					
25	66,480		6,716	-	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)																				
26			52,713	-	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)																				
27			3,544		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																				
28			6,045	12,543	H28.7事業完了																				
29		▲ 12,542		▲ 12,542																					
30																									
31																									
累計	105,221	▲ 12,542	92,678	1																					
135	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	完了	37,577	28	~	30									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	767		757		H29.2建築設計業務委託契約1件(H29.6月まで)			
																	29	6,977	10,763						
																	30			17,730	20	H32.2建築工事契約1件(H30.11月まで)			
																	31								
																	累計	7,744	10,763	18,487	20				

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
8	C	-	7	-	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24	~	26	23					補助金交付決定10件		
																24	3,809,196		3,809,195		-	H24.10.16、H25.3.29 2件完成	
																25	0		0		-	7件完成(繰越明許分)	
																26			0		1	1件完成(事故繰越分)	
																27							
																28							
																29							
																30							
																31							
																累計	3,809,196	0	3,809,195	1			
																18	C	-	1	-	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田
24	131,750		255,750		-																		
25	155,000				-	暗渠排水10ha。																	
26	261,640	135,935	124,341		-	H27.3ほ場整備工事21ha完成																	
27	23,250		228,625		-	ほ場整備工事中																	
28		24,277	66,650		-	H29.3ほ場整備工事完成																	
29	13,263	24,459	44,175		-	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。																	
30		▲ 19,763	30,152	118		H31.3月事業完了																	
31																							
累計	584,903	164,908	749,693	118																			
19	C	-	1	-	2	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	4,432,000	24	~	32								
																24	822,275		89,125		-	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。	
																25	1,278,750		1,508,026		-	<小友工区>ほ場整備86ha。	
																26	413,850	▲ 135,935	406,720		-	<下矢作工区>ほ場整備21ha。	
																27	0		162,190		-	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。	
																28	7,750		51,227		-	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)	
																29	560,325		14,432		-	<下矢作工区>H27年度事業完了	
																30			471,973		-	<小友工区>H28年度事業完了	
																31						<高田沖工区>土地改良法の手続中。	
																累計	3,082,950	▲ 135,935	2,703,693	0		<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。 <高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事 28ha完成。	
																40	◆	C	-	9	-	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域
24	8,000		0		-																		
25			0		0																		
26																							
27																							
28		▲ 8,000																					
29																							
30																							
31																							
累計	8,000	▲ 8,000	0	0																			

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	C	-	4	-	1	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
														24	11,037		10,509	-	結
														25	120,649		72,389		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
														26	120,648		168,211	1,225	H26.10建築工事完了
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	252,334	0	251,109	1,225	
														72	C	-	4	-	2
24	7,666		5,941	-	結														
25	105,462	▲ 6,446	64,988		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注														
26	111,163	▲ 2,326	141,548	3,042	H26.9建築工事完了														
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042															
73	C	-	4	-	3	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24 ~ 26						
														24	10,108		7,461	-	結
														25	136,314	6,446	83,246		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
														26	136,314	2,326	200,800	1	H26.10建築工事完了
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	282,736	8,772	291,507	1	
														74	C	-	4	-	4
24	2,100		0	-															
25	186,075		1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了														
26	186,075		361,370		H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了														
27			4,050	6,940	H27.9イチゴ地設置工事完了														
28																			
29																			
30																			
31																			
累計	374,250	0	367,310	6,940															

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	C	-	8	-	-	次世代農業技	岩手県農	県	県	直接	完了	323,612	24 ~ 25	23					平成24年11月、実施設計発注。	
						24	18,556							14,564	-					
						25	246,930							228,144	1	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成				
						26														
						27														
						28								▲ 22,777						
						29														
						30														
						31														
						累計	265,486							▲ 22,777	242,708	1				
						82	C							-	6	-	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市
24																				
25	209,250	21,518	-	H25.8.9太陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約																
26	252,000	54,473	-	H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約																
27	0	102,380	-	H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇 之沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩 上げ用地舗装工事																
28	0	246,870	-	H28.4.20要谷、H28.6.9太陽、H28.6.9根岬、H28.9.14只出、 H28.9.14脇之沢・両替、H28.10.19矢の浦																
29	0	5,417	-	H30.1.29只出																
30		32,442	25,521	H30.6.25脇之沢、H30.6.25只出、H30.10.30要谷、H30.12.27両替																
31																				
累計	461,250	32,442	456,179	0																
91	C	-	1	-	3			漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止					0	25 ~ 26	
						24														
						25	1,500	0	-					他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。						
						26	0		1,500											
						27														
						28		▲ 1,500						0						
						29														
						30														
						31														
						累計	1,500	▲ 1,500	0					0						
						105	◆	C	-					4	-	1	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)			米崎
24																				
25																				
26	2,665	1,940		H26.11備品整備完了																
27																				
28		▲ 725																		
29																				
30																				
31																				
累計	2,665	▲ 725	1,940	0																

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
119	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (長部地区)	長部	市	市	直接	継続	283,982	27 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27	24,429		20,014					H27.10 実施設計等発注
															28	178,246		7,867					平成28年10月配水管布設工事完了(福伏)
															29	10,309							平成28年12月整地工事完了(湊)
															30			110,189					H30.6.22実施設計書作成業務(長部)、H30.7.13MHP移設工事(完了)、H30.9.4整備工事(湊)
															31								
															累計	212,984	0	138,070	0				
120	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	陸前高田 市	市	直接	未着手	0	27 ~ 32	23									
														24									
														25									
														26									
														27	5,211								
														28	23,152								
														29								0	
														30		▲ 28,363							
														31									
														累計	28,363	▲ 28,363	0	0					
124	C	-	2	-	1		高田松原物産 施設整備事業	高田松原	市	市	直接	継続	740,118	28 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27								H28.7 国の一括発注により、業務を発注予定
															28	17,805	8,725						
															29	218,915		135,643					H31.3 建物工事完了予定
															30	309,642		416,404	3,040				H31.6 建物工事完了予定(工期延長)
															31								
															累計	546,362	8,725	552,047	3,040				
125	C	-	5	-	2		漁業集落防災 機能強化事業 (米崎地区)	米崎	市	市	直接	継続	40,646	28 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	20,973		3,011					平成28年9月測量設計業務完了
															29	9,510							
															30								
															31								
															累計	30,483	0	3,011	0				

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
130	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	継続	153,493	28	~	31	23						
																24						
																25						
																26						
																27						
																28	10,164		7,267		平成29年2月建築設計積算業務完了	
																29	73,139		71,891		平成30年2月共同利用倉庫完成(両替)	
																30		997	453		H30.10.4地盤調査業務(只出)完了	
																31	30,818					
																累計	114,121	997	79,611	0		
																131	C	-	7	-	5	水産業共同利 用施設復興整 備事業(広田 地区)
24																						
25																						
26																						
27																						
28	10,239		8,020		平成29年2月建築設計積算業務完了																	
29	116,538		118,723		平成29年7月共同利用倉庫新築工事発注(六ヶ浦)																	
30		1,041	▲3		平成30年3月共同利用倉庫完成(泊)																	
31					平成30年9月共同利用倉庫完成(六ヶ浦)																	
累計	126,777	1,041	126,740	0																		
148	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	6,992	31	~							
																24						
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																30		5,593	5,593			
																31						
																累計	0	5,593	5,593	0		

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道府 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	1,003,492	0	383,350	0	
										25	2,230,680	0	1,958,683	1	
										26	1,229,690	0	1,402,990	5,768	
										27	23,250	0	394,865	6,940	
										28	7,750	0	117,877	0	
										29	573,588	24,459	58,607	0	
										30	0	▲ 14,170	507,718	118	
										31	0	0	0	0	
7,241,591		都道府交付分 計									5,068,450	10,289	4,824,090	12,827	
		市町村 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	3,817,196	0	3,809,195	0	
										25	209,250	0	21,518	0	
										26	254,665	0	56,413	1	
										27	29,640	0	122,394	0	
										28	355,188	0	320,976	0	
										29	437,978	0	338,034	0	
										30	479,334	0	723,041	6,193	
										31	30,818	0	0	0	
8,051,500		市町村交付分 計									5,614,069	0	5,391,571	6,194	
		都道府・ 市町村 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	
										24	4,820,688	0	4,192,545	0	
										25	2,439,930	0	1,980,201	1	
										26	1,484,355	0	1,459,403	5,769	
										27	52,890	0	517,259	6,940	
										28	362,938	0	438,853	0	
										29	1,011,566	24,459	396,641	0	
										30	479,334	▲ 14,170	1,230,759	6,311	
										31	30,818	0	0	0	
15,293,091		合計									10,682,519	10,289	10,215,661	19,021	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,716,051	24 ~ 26	23						H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約
														24	1,290,187		2,423,613		-	H24~26 概算譲渡代金)
														25	1,157,625		22,413		-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)
														26			▲ 729		3	H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始
														27						
														28		▲ 2,515				
														29						
														30		▲ 68,751		0		
														31						
														累計	2,447,812	▲ 71,266	2,445,297	3		
10	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	1,676,566	24 ~ 27	23						
														24	2,259,493					
														25	31,618		419,572			実施設計業務完了
														26			519,692			H25.12 造成工事請負契約締結
														27			318,155			
														28		▲ 647,165		6		
														29						
														30		▲ 386,521		0		
														31						
														累計	2,291,111	▲ 1,033,686	1,257,419	6		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D-15-2-	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	完了	5,858,531	24～29	23					用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)
										24	1,546,160		170,814	-	消防庁舎建設調査設計委託業務完了
										25	628,565		1,477,218	-	H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託変更 契約締結(委託期間の延長)
										26	480,991		369,175	-	H26.10 高盛土安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2～3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11 総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費対象 外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増額・委託 期間の延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事完了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了
										27	1,047,788		136,799		H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委託完 了 H27.7 東区駐車場舗装工事請負契約締結 H27.11 東区駐車場舗装工事変更契約締結(増額)、H27.12工事完 了 H28.3 東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了 H28.3 総合交流センター実施設計業務完了 H28.3 総合交流センター工事請負契約締結
										28			731,132		H29.11・H30.2 総合交流センター工事変更契約締結、H30.3 工事完 了 H29.7 東区東幹線道路舗装工事請負契約締結 H29.11 東区境界杭復元測量業務委託契約締結 H29.12 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額) H30.2 東区境界杭復元測量業務変更契約締結(増額)、H30.3 委託 完了 H30.3 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額)、H30.3 工事 完了
										29	1,047,788		1,402,599	75	
										30		▲ 357,395		0	
										31					
										累計	4,751,292	▲ 357,395	4,287,737	75	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23 ~ 24	23	158,475				都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
															24	1,200,525		482,584		
															25					
															26		▲ 876,416	0		
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0	
															13	D	-	17	-	
24	925,425		823,132																	
25			94,210																	
26		▲ 227,155	0	3																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3																
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	継続	2,370,500	24 ~ 32						23
															24	247,500		123,895		
															25	386,250		183,992		
															26	84,000		141,125		
															27	24,000		68,052		
															28	257,625		22,122		
															29	553,500		292,543		
															30		225,000	511,473		
															31					
															累計	1,552,875	225,000	1,343,202	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	233,697	23 ~ 27	23	117,450		111,825		計画策定業務完了
															24	137,550		5,624	-	
															25			33,625	-	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
															26			24,197	-	H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H27.3計画策定業務委託完了
															27					
															28		▲ 79,727			
															29					
															30					
															31					
															累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2	
															20	D	-	1	-	1
24	24,750		0	-																
25	156,750		39,709	-	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了															
26	1,072,500		45,889	-	27年3月工事発注、実施中															
27	660,000		230,692	-	26年度に引続き工事実施中															
28			630,684	-	27年度に引続き工事実施中															
29			107,981	-	28年度に引続き工事実施中															
30		▲ 594,872	262,132	2,041	工事完成・道路台帳整備															
31																				
累計	1,914,000	▲ 594,872	1,317,087	2,041																
21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	5,988,953	24 ~ 32						
															24	41,250		41,250	-	
															25	33,000		▲ 10,013	-	ルート調整中 H26.3減額変更契約
															26	1,237,500		106,207	-	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
															27	165,000		230,363	-	27年6月用地補償着手、実施中
															28			198,769	-	28年10月工事着手
															29	577,749	312,322	889,403	-	28年度に引続き工事実施中
															30	983,504		1,805,278	-	29年度に引続き工事実施中
															31	649,897				
															累計	3,687,900	312,322	3,261,257	0	
															22	D	-	1	-	3
24	8,250		0	-																
25				0																
26																				
27																				
28		▲ 8,250																		
29																				
30																				
31																				
累計	8,250	▲ 8,250	0	0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	24	~	29	23				24年8月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750	23,545	-		
																	25	90,750	18,694	-	25年10月用地測量発注、26年3月実施中	
																	26	247,500	68,689	-	27年2月工事発注、実施中	
																	27	420,750	131,709	-	26年度に引き続き工事実施中	
																	28		286,275	727,244	27年度に引き続き工事実施中	
																	29			14,170	0	完了
																	30		▲ 85,974			
																	31					
																	累計	783,750	200,301	984,051	0	
																	24	D	-	1	-	5
24	24,750	0	-																			
25	173,250	49,228	-	25年11月用地測量発注、実施中																		
26	1,172,325	313,838	-	26年12月用地補償開始、実施中																		
27	412,500	246,043	-	27年10月工事発注、実施中																		
28	477,675	83,269	582,932	27年度に引き続き補償、工事実施中																		
29	780,906		314,408	28年度に引き続き工事実施中																		
30		342,838	892,906	29年度に引き続き工事実施中																		
31																						
累計	3,041,406	426,107	2,399,355	0																		
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	~	27						
																	24	24,750	10,725	-		
																	25	66,000	4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了	
																	26	115,500	105,312	-	26年10月工事発注、実施中	
																	27		13,996		完了	
																	28		▲ 71,565		1	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1	
																	26	D	-	4	-	2
24	2,918,125	0	-	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)																		
25	603,750	246,769	-	栃ヶ沢H26.3設計済み、中田H25.7工事契約・工事中																		
26	7,883,487	2,032,508	-	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸																		
27		5,686,626	-	中田完成																		
28		1,986,431	-	0	栃ヶ沢完成																	
29		▲ 1,846,505																				
30		231,645		15																		
31																						
累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15																		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23 ~ 26	23	67,987		48,185	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸) 柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複 数年契約) 工事変更契約、完成
															24	1,106,875		28,244	-	
															25	805,000		1,450,755	-	
															26			34,739	12	
															27					
															28		▲ 417,927			
															29					
															30					
															31					
															累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12	
															28	D	-	4	-	
24	65,625		0	-																
25			0	-																
26			0	-																
27			0	-																
28			0	-																
29			0	-																
30			42,000	23,625																
31																				
累計	65,625	0	42,000	23,625																
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	継続	808,828	24 ~ 32						23
															24	17,587		0	-	
															25	135,716		0	-	
															26			0	-	
															27	0		0	-	
															28	0	168,818	97,324	-	
															29		190,258	156,213	-	
															30		44,075	151,134	-	
															31					
															累計	153,303	403,151	404,671	0	
															30	D	-	6	-	1
24	2,700		0	-																
25	20,835		0	-																
26	0		0	-																
27	0		0	-																
28		18,744	12,552	-																
29		23,840	19,644	-																
30		5,227	19,593	-																
31																				
累計	23,535	47,811	51,789	0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23						
															24	12,000		0	-		
															25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
															26				0		
															27						
															28		▲ 12,000				
															29						
															30						
															31						
															累計	12,000	▲ 12,000	0	0		
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23						
															24	12,000		0	-		
															25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
															26				0		
															27						
															28		▲ 12,000				
															29						
															30						
															31						
															累計	12,000	▲ 12,000	0	0		
33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23						
															24	35,200		0	-		
															25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
															26				0		
															27						
															28		▲ 35,200				
															29						
															30						
															31						
															累計	35,200	▲ 35,200	0	0		
34	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	完了	72,148	24 ~ 29	23						
															24	32,000	▲ 264	0	-		
															25	57,600		0	-		
															26			6,816	-		
															27			16,484	-	中田	
															28			13,206	-	橋ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中	
															29			9,911	0	脇ノ沢完成	
															30		▲ 31,616		11,303		
															31						
															累計	89,600	▲ 31,880	46,417	11,303		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計		
35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅シ テム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24					24年12月委託発注、平成25年3月完了		
																23									
																24		800	264	1,064	0				
																25				0	-				
																26				0	-				
																27									
																28									
																29									
																30									
																31									
累計			800	264	1,064	0																			
41		D	-	1	-	7	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	76,178	24	~	27					測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件 H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移 転補償契約3件		
																23									
																24		70,537		9,276					
																25		0		52,925					
																26				642	4				
																27									
																28				▲ 7,690					
																29									
																30									
																31									
累計			70,537	▲ 7,690	62,843	4																			
42		D	-	1	-	8	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	23,527	24	~	27					測量調査設計業務完了 H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移 転補償契約締結11件 H25.6本工事発注 H26.3工事中止 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。		
																23									
																24		70,537		3,205					
																25		0		70,741					
																26				▲ 54,537					
																27									
																28				▲ 51,128					
																29									
																30									
																31									
累計			70,537	▲ 51,128	19,409	0																			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	1	-	9	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	110,249	24	~	27	23					測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、
																	24	141,075		90,546	-	H25.1物件移転補償契約締結7件
																	25	0		▲ 1,116	-	H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.12変更契約(土砂運搬距離減等) H26.2本工事完了
																	26			1,524	2	H26.9~H26.11付帯工事発注(H27.1完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																	27					
																	28		▲ 50,119			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	141,075	▲ 50,119	90,954	2	
44	◆	D	-	23	-	2	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,330	24	~	25	23				市道山苗代5号線測量設計業務完了	
																	24	9,600		1,986	-	
																	25		3,630	11,077	1	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了 H25.10用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.9物件移転 補償契約1件
																	26					
																	27					
																	28		▲ 166			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	9,600	3,464	13,063	1	
45	◆	D	-	1	-	7	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	4,266	24	~	24	23				事業完了	
																	24	6,144		3,413	0	
																	25				0	
																	26					
																	27					
																	28		▲ 2,731			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	6,144	▲ 2,731	3,413	0	
46	◆	D	-	17	-	2	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	14,160	24	~	24	23				平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務 完了、実証実験事業運行車両購入	
																	24	12,000		11,328		
																	25	0			0	
																	26					
																	27					
																	28		▲ 672			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	12,000	▲ 672	11,328	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
47	◆	D	-	17	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	522,786	24	~	26	23				H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契	
																	24	520,800		36,594	- 約H24~30)概算予定委託費)	
																	25	0		258,953	- 変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更)	
																	26			122,682	- 先行整備地区の一部で試験盛土開始。	
																	27				0 26年度にて事業が完了。	
																	28		▲ 102,571			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	520,800	▲ 102,571	418,229	0	
																	48	D	-	17	-	3
24	1,882,500		14,580,675	- 約H24~29) 概算予定委託費)																		
25	11,039,193		13,385,886	- ・H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約																		
26	8,682,069	876,416	0	- ・相続関係調査業務委託ほか2件																		
27	8,501,316		3,514,355	・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約																		
28	1,482,588		106,751	・物件移転補償等55件																		
29	9,306,344		8,990,151	・H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期 間H32まで延長)																		
30	3,417,668		4,610,276	・H30.2 今泉地区33街区5画地擁壁設置工事																		
31	3,362,327			・物件移転補償等55件																		
累計	47,674,005	876,416	45,188,094	0	・物件移転補償等47件																	
49	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	継続	48,071,494	24	~	32	23						
																24	4,457,885		4,257,750	- 約H24~29) 概算予定委託費)		
																25	0		0	- ・H25.11、H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約		
																26	3,162,209	227,155	44,912	- ・H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託 契約締結		
																27			264,416	- ・相続関係調査業務委託ほか2件		
																28	2,502,978	736,578	5,555,994	・H27.9・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約		
																29	5,237,816		1,591,625	・埋蔵文化財発掘調査業務委託		
																30	10,737,356		15,347,280	・物件移転補償等89件		
																31	5,089,262			・H28.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約		
																累計	31,187,506	963,733	27,061,977	0	・西和野 I 遺跡発掘調査報告書作成業務委託 ・物件移転補償等122件 ・H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期 間H32まで延長) ・H29.5 東和野地内支障木伐採業務委託 ・H30.2 高田城跡遺跡発掘調査報告書作成業務委託 ・物件移転補償等85件 ・H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
50	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	市	市	直接	完了	61,348	24	~	29	23					H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
																24	47,625		26,603	-	
																25	0		0	-	
																26			3,553		H27.3事業完了
																27			3,701		検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成
																28			4,860		
																29			7,290	4	
																30		▲ 1,614			
																31					
																累計	47,625	▲ 1,614	46,007	4	
																51	D	-	20	-	2
24	4,333		2,820	-																	
25			0	-																	
26			0	0	H27.3事業完了																
27																					
28		▲ 1,513																			
29																					
30																					
31																					
累計	4,333	▲ 1,513	2,820	0																	
52	◆	D	-	20	-	2	防災まちづくり 啓発活動(災 害記録誌作 成)	市	市	直接	完了	1,771	24	~	26						
																24	1,600		1,416	-	
																25	0		0	-	
																26			0	1	H27.3事業完了
																27					
																28		▲ 183			
																29					
																30					
																31					
																累計	1,600	▲ 183	1,416	1	
																53	D	-	20	-	3
24	6,000		63	-																	
25			5,931	0	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了																
26																					
27																					
28		▲ 6																			
29																					
30																					
31																					
累計	6,000	▲ 6	5,994	0																	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
54	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(单独 分))	高田	市	市	直接	継続	340,000	24	~	32	23					仮設処理施設設置工事完了
																	24	34,640		27,270	-	H24.10汚水管渠施設工事契約締結
																	25	124,520		76,147	-	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
																	26	12,000		21,987	-	H27.3高田処理区町裏地区工事完了
																	27			14,013		H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
																	28			15,690		H28.6柄ヶ沢工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
																	29			2,531		H30.1長砂工区管渠設置工事完了
																	30					
																	31					
																	累計	171,160	0	157,638	0	
																	55		D	-	23	-
24	39,165		37,242	-																		
25	0		1,793	1	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了																	
26			0																			
27																						
28																						
29		▲ 129																				
30																						
31																						
累計	39,165	▲ 129	39,035	1																		
56		D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	7,900	24	~	26						
																	24	8,400		5,653	-	
																	25	0		271	1	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29		▲ 2,475			
																	30					
																	31					
																	累計	8,400	▲ 2,475	5,924	1	
																	57		D	-	23	-
24	136,327		116,966	-																		
25	0		5,634		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了																	
26			0																			
27																						
28																						
29		▲ 13,727																				
30																						
31																						
累計	136,327	▲ 13,727	122,600	0																		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
58	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	131,264	24 ~ 25	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
															24	114,899		74,677	-	
															25	0		23,770	0	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
															26			0		
															27					
															28					
															29		▲ 2,961			
															30		▲ 13,491			
															31					
															累計	114,899	▲ 16,452	98,447	0	
															59	D	-	23	-	6
24	242,272		143,459	-																
25	0		44,394	-	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了															
26			729	0																
27																				
28																				
29																				
30		▲ 53,688			2															
31																				
累計	242,272	▲ 53,688	188,582	2																
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	5,030,491	24 ~ 32						
															24	1,075,812		380,317	-	
															25	1,439,430		2,495,891	-	H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結 H25 用地取得及び補償契約 H25.8双六第二(3戸)、H25.12要谷(7戸)、H26.1上長部(17戸)造成工事完了
															26	1,418,739		530,085	-	・H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双六第三造成工事発注済 ・被災宅地買取件数170件(329筆)(買収率85.2%)※H27年2月末
															27	392,639		120,220	-	・H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数192件(361筆)(買収率91.6%)※H28年3月末
															28			165,538	-	・被災宅地買取件数194件(370筆)(買収率93.0%)※H29年3月末
															29			96,443	-	・被災宅地買取件数200件(381筆)(買収率94.3%)※H30年3月末
															30			43,295	400,831	・被災宅地買取件数205件(393筆)(買収率96.3%)※H31年3月末
															31					
															累計	4,326,620	0	3,831,789	400,831	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
61	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,367,202	24 ~ 32	23							
														24	114,187		0				
														25	5,795,425		3,180,620				・被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%) ・移転先用地購入契約9件(31筆)(買収率100.0%) ・H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館 造成工事発注済
														26	5,546,424		5,647,552			・H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工 事完了	
														27	2,032,726		1,660,296			・H27.11高田高台(2戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数1051件(1825筆)(買収率89.0%)※H28年3 月末	
														28			920,769			・被災宅地買取件数1100件(1939筆)(買収率93.5%)※H29年3 月末	
														29			815,563			・被災宅地買取件数1120件(1981筆)(買収率95.2%)※H30年3 月末	
														30			508,912			・被災宅地買取件数1138件(2018筆)(買収率96.1%)※H31年3 月末	
														31							
														累計	13,488,762	0	12,733,712	0			
62	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,435	24 ~ 26	23							
														24	252,000		0				
														25	565,922		859,630				・被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%) ・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金
														26	41,973		0				
														27							
														28							
														29							
														30		▲ 265					
														31							
														累計	859,895	▲ 265	859,630	0			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～								～									
63	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	4,496,113	24	～	32	23					H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
																24	435,312		24,773		-	・被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%) ・移転先用地購入契約30件(54筆)(買収率93.7%)
																25	3,630,329		2,582,171		-	・H25.4堂の前、H26.2脇の沢 造成工事発注済 ・H25.9堂の前(5戸) 造成工事完了
																26			249,700		-	・移転先用地購入契34件(558筆)(買収率100%) ・被災宅地買取件数214件(442筆)(買収率86.0%)※H27年2月末 ・移転事業費補助金 利子1件、除却7件
																27	369,350		278,423		-	・H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数235件(488筆)(買収率93.5%)※H28年3月末
																28			156,481		-	・被災宅地買取件数243件(508筆)(買収率95.8%)※H29年3月末
																29			58,743		-	・被災宅地買取件数244件(514筆)(買収率96.6%)※H30年3月末
																30		▲ 500,893	102,104	399,124	-	・被災宅地買取件数248件(531筆)(買収率97.4%)※H31年3月末
																31 累計	4,434,991	▲ 500,893	3,452,395	399,124		
																64	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(移 転事業)
24	347,375		16,234		-	・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%) ・移転先用地購入契約39件(57筆)(買収率100.0%)																
25	1,473,239		1,447,102		-	・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳沢、H25.12茂里花 造成工事発注済 ・H25.11三日市(5戸)、H26.3新田(7戸) 造成工事完了																
26	217,762		170,838		-	・H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数171件(298筆)(買収率84.9%)※H27年2月末																
27	211,078		120,134		-	・被災宅地買取件数182件(321筆)(買収率90.4%)※H28年3月末																
28			55,719		-	・被災宅地買取件数190件(337筆)(買収率90.8%)※H29年3月末																
29			39,379		-	・被災宅地買取件数192件(344筆)(買収率92.7%)※H30年3月末																
30			12,113	300,935	-	・被災宅地買取件数194件(347筆)(買収率93.0%)※H31年3月末																
31 累計	2,249,454	0	1,861,519	300,935																		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	6,532,221	24 ~ 32	23							
														24	684,687						
														25	2,445,282	3,959,399				・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・移転先用地購入契約57件(99筆)(買収率100.0%) ・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大 野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第 二、H25.12泊第三 造成工事発注済 ・H25.12中沢(9戸) 造成工事完了	
														26	2,036,905	528,734			・H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8六ヶ浦(8戸)、H 26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18 戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数182件(294筆)(買収率82.8%)※H27年2月 末		
														27	528,430	296,552			・H27.10泊③(14戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数209件(331筆)(買収率90.7%)※H28年3月 末		
														28		126,998			・被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月 末		
														29		22,144			・被災宅地買取件数222件(363筆)(買収率95.0%)※H30年3月 末		
														30		18,868	700,000		・被災宅地買取件数230件(369筆)(買収率95.1%)※H30年3月 末		
														31							
														累計	5,695,304	0	4,952,695	700,000			
66	D	-	1	-	10	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	24 ~ 28	23					24年8月詳細設計発注、実施中		
														24	24,750	16,207					
														25	231,000	20,427			- 25年9月用地測量発注、実施中		
														26	495,000	282,214			- 27年1月工事発注、実施中		
														27	239,250	382,739			26年度に引続き工事実施中		
														28		185,234	0		平成28年9月完了		
														29		▲ 103,179					
														30							
														31							
														累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0			
67	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	798,227	24 ~ 29	23					24年8月詳細設計発注、実施中		
														24	24,750	21,024					
														25	165,000	13,193			- 25年8月用地測量発注、26年2月完了		
														26	115,500	104,813			- 27年3月工事発注、実施中		
														27	354,750	512,908			26年度に引続き工事実施中		
														28		6,600			工事完了、台帳委託事故繰越		
														29		0			完了		
														30		▲ 1,462					
														31							
														累計	660,000	▲ 1,462	658,538	0			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	陸前高田市	市	市	直接	継続	24,177,119	24	~	32	23						
																	24	7,225,277		93,223	-		
																	25	2,684,763		3,873,625	-		
																	26	2,089,956		1,418,495			
																	27	6,491,437		3,504,339			
																	28	850,253		3,963,010			
																	29			1,372,431			
																	30			91,588			
																	31						
																	累計	19,341,686	0	14,316,711	0		
																	70	D	-	4	-	5	災害公営住宅整備事業[長部1:水上地区]
24	118,562		33,075	-																			
25	710,410		795,249	-																			
26				1																			
27																							
28		▲ 1,035																					
29																							
30		▲ 1,178		0																			
31																							
累計	828,972	▲ 2,213	828,324	1																			
77	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談会	陸前高田市	市内	県	県	直接	完了	2,795	24	~							
																	24	1,200		247	-		
																	25	1,200		218	-		
																	26	0		923	-		
																	27	0		848	164		
																	28		▲ 164	0	0		
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	2,400	▲ 164	2,236	0		
																	83	D	-	1	-	12	防災集団移転関連道路整備事業(長部(4))
24	99,907		0	-																			
25	143,055		346,664	-																			
26	103,702		0	-																			
27	103,702		58,991	3																			
28		▲ 44,708																					
29																							
30																							
31																							
累計	450,366	▲ 44,708	405,655	3																			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	D	-	1	-	13	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	完了	647,688	24 ~ 27	23						
															24	98,917		0			
															25	165,000		459,836		H25.8測量調査設計業務発注、H26.3測量調査設計業務完了 H25.9~H26.2用地購入契約締結19件(買収率95%) H25.9~H26.3物件移転補償契約締結20件 H26.3本工事発注(複数年契約H25~H27)	
															26	354,007		9,736		昨年度に引き続き工事。 H26.5~H27.1物件移転補償契約締結(10件) H26.12用地売買契約締結1件(買収率100%)	
															27			64,768	2	事業費の精査によるもの	
															28		▲ 83,582				
															29						
															30						
															31						
															累計	617,924	▲ 83,582	534,340	2		
85	D	-	1	-	14	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	26,276	24 ~ 27	23						
															24	12,375		0			
															25	24,750	▲ 3,630	21,083		H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.5~6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.5~6物件移転補償契約締結6件 H25.6本工事発注 H26.3本工事完了	
															26			594	1	H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)	
															27						
															28		▲ 11,817				
															29						
															30						
															31						
															累計	37,125	▲ 15,447	21,677	1		
86	D	-	1	-	15	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	210,412	24 ~ 27	23						
															24	44,302		0			
															25	90,750		170,182		H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.6~H25.8用地購入契約締結12件(買収率100%) H25.6~H25.8物件移転補償契約締結19件 H25.12本工事発注(複数年契約H25~H26)	
															26	81,840		3,406	2	昨年度に引き続き工事。 H26.5~H26.6物件移転補償契約締結(2件) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)	
															27						
															28		▲ 43,302				
															29						
															30						
															31						
															累計	216,892	▲ 43,302	173,588	2		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	170,960	24 ~ 27	23						
															24	20,130		0			
															25	74,497		64,789		H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 H25.6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.6~H25.12物件移転補償契約締結6件 H25.7本工事発注(複数年契約H25~H26)	
															26	78,375		76,253	0	昨年度に引き続き工事。 H27.2. 付帯工事発注(H27.3完了) H27.3. 用地測量業務発注(境界確定のため)(H27.3完了)	
															27						
															28		▲ 31,960				
															29						
															30						
31																					
累計			173,002	▲ 31,960	141,042	0															
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	24 ~ 27	23						
															24	31,185		0			
															25	63,855		156,606		H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 H25.9~12用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.9~H25.10物件移転補償契約締結4件 H25.11本工事発注(複数年契約H25~H26)	
															26	114,097		41,389		昨年度に引き続き工事。 H27.3. 付帯工事発注。	
															27			9,554	2	昨年度に引き続き工事(H28.9完了)	
															28		▲ 1,586				
															29						
															30						
31																					
累計			209,137	▲ 1,586	207,549	2															
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	完了	1,236,945	25 ~ 27	23						
															24						
															25	661,989		45,974		H25.7.12建設要請済、25.8.23設計業務等業務委託契約	
															26	384,760		997,326		H26.6.9譲渡契約済、H26.12.8変更契約済み	
															27	110,999		39,026	0	H28.3.25完成引渡	
															28		▲ 75,422				
															29						
															30						
31																					
累計			1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0															

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	継続	786,000	24	~	31	23					
																	24	294,750		0		
																	25	294,750		53,103	-	着工56件、完了17件
																	26			159,254		H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件
																	27			112,107		H26着工分:完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件
																	28			88,029		H27着工分:完了17件、取下2件、H28着工13件、完了7件
																	29			39,624		H28着工分:完了6件、H29着工12件、完了6件
																	30			20,120	26,547	H29着工分:完了4件、H30着工10件、完了3件
																	31					
																	累計	589,500	0	472,237	26,547	
																	92	◆	D	-	22	-
24	16,000																					
25	8,000		23,268	-	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、H26.3完了																	
26	46,400		35,338	-	H26.5基本計画策定に関する調査検討業務発注。																	
27			9,746		H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。																	
28			1,316	0	H27.8基本設計業務発注。																	
29					H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。																	
30																						
31																						
累計	70,400	▲ 732	69,668	0																		
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,705,984	23	~	29						
																	24					
																	25	462,000		395	-	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。
																	26			67,280		H26.7設計発注
																	27	467,094		350		造成工事中
																	28	582,737		666,332		本体工事中
																	29			716,634	0	脇の沢完成
																	30					
																	31					
																	累計	1,511,831	▲ 19,096	1,450,991	41,744	
																	94	◆	D	-	4	-
24																						
25	123,879				H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。																	
26			44,495		下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中																	
27			0		中田地区H27.8.30完成引渡																	
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	123,879	▲ 26,560	44,495	0																		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
95	◆	D	-	17	-	4	-	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	完了	1,484,638	25	~	28	23						
																			24						
																			25	735,200		680,898	-	・H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約 (NTT) ・H25.8 通信施設の移設工事に関する補償契約 (docomo) ・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約 (docomo) ・H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約 (NTT)	
																			26	547,450		468,430	-	・H26.12 電線路等の移設工事に関する補償契約 (東北電力)	
																			27			28,208		区画整理地内復権移転補償契約ほか	
																			28			10,172	2	・物件移転補償等7件	
																			29						
																			30		▲ 94,940				
																			31						
																			累計	1,282,650	▲ 94,940	1,187,708	2		
																			96	D	-	20	-	4	-
24																									
25	15,000		15,000	-	補助金2件交付。																				
26	16,124		8,625	-	補助金2件交付。																				
27	14,400		21,899	-	補助金1件交付、繰越2件。																				
28	46,488		46,488	-	補助金7件交付、繰越3件。																				
29		25,776	19,291		補助金3件交付。(執行残・第20回小泉公民館分)																				
30		7,475	13,959		補助金1件交付。																				
31																									
累計	92,012	33,251	125,262	0																					
97	◆	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 〔高田東地区〕	高田	市	市	直接	完了	28,398	25	~	28	23							
																		24							
																		25	32,464		11,751	-	H25.12基本設計業務委託発注。		
																		26			20,712	-	H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。		
																		27			▲ 9,745	1	H28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。		
																		28							
																		29							
																		30		▲ 9,745		0			
																		31							
																		累計	32,464	▲ 9,745	22,718	1			
																		98	★	F	-	4	-	1	-
24																									
25	787,576		70,904	-																					
26			105,430	-																					
27			115,282	-																					
28	375,504		489,427	-																					
29		407,000	710,288																						
30			56,630																						
31																									
累計	1,163,080	407,000	1,547,961	0																					

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
99	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	611,198	25	~	27	23								
																	24								
																	25	330,995		27,048	-	H25.7.12建設要請済。25.8.23設計業務等業務委託契約			
																	26	160,805		464,752		H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み			
																	27	68,651		42,997	0	H28.3.25完成引渡			
																	28		▲ 25,654						
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0				
																	100	◆	D	-	4	-	1	2	陸前高田 市内
24																									
25	20,176		4,800	-	【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 【長部地区】H25.7譲渡契約締結済 工事中。																				
26	8,376		0		下和野団地、水上団地完成済。																				
27																									
28	10,400																								
29																									
30																									
31																									
累計	38,952	0	4,800	0																					
101	◆	D	-	4	-	1	3	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25									
																	24								
																	25	1,623		1,622	1	平成26年3月システム改修済み			
																	26			0					
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	1,623	0	1,622	1				

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
102	D - 1 - 18 -	都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,696,475	26 ~ 31	23										
										24										
										25										
										26	282,202		86,247							
										27	481,459		105,015							
										28	55,199	209,220	289,890							
										29	198,685	137,390	381,316							
30		35,433	297,682																	
31																				
									累計	1,017,545	382,043	1,160,150	0							

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	D - 15 - 3 -	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	13,962,046	26 ~ 32	23					
										24					
										25					
										26	578,743		283,429		H26.4 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約 H24~H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約 締結 H27.3完了
										27	5,068,307		3,025,299		H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結 (複数年契約H27~H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締 結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約 締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3 委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地地区画整理事業不動産価格調 査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買取支援業務委託契約締結、H28.3委託完 了
										28			702,993		H28.3 南区用地取得完了(325件) H28.4 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託(H28分) H29.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締 結(減額)、H29.3委託完了 H28.8 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H29.3 委託完了 H28.6 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地 に係る土地売買契約書、収用証明等の送付業務委託契約 H28.9 高田地区被災市街地復興土地地区画整理事業SUMIKA パビリオン移設設計業務委託契約 H28.10 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地 買取に係る収用証明書、買取証明書等の作成及び土地売買契 約書、収用証明書等の返送業務委託契約
										29	4,122,841		1,520,851		H30.2 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約) (増額) H29.4 SUMIKAパビリオン建設工事契約 H29.4 SUMIKAパビリオン建設工事監理業務委託契約、 H29.9 委託完了 H29.8 SUMIKAパビリオン建設工事変更契約(増額)、H29.9 工事完了 H29.9 SUMIKAパビリオン物置等設置工事契約、H29.10 工 事完了 H29.12 中心市街地形成支援業務委託契約、H30.3 委託完了
30	457,227		560,651		被災市街地復興整備事業委託契約締結 電線共同溝方式による設備工事委託業務契約締結										
31 累計	10,227,118	0	6,093,223	0											

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
104	◆	D	-	17	-	3	-	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	985,246	26	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26	730,296		730,296		H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H26.12 鉱業権取得 H27.02 所有権移転登記および支出完了 H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30)	
																			27						
																			28						
																			29					H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)	
																			30			▲ 222,317	222,317		
																			31						
																			累計	730,296	0	507,979	222,317		
109		D	-	1	-	19	-		市道鳴石線ほか 整備事業	高田	市	市	直接	継続	995,648	26	~	31	23						
																			24						
																			25						
																			26	14,025		10,905		H26.9 測量調査設計業務発注 H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了 H28.1~用地購入契約締結4件(買収率25%) H28.1~物件移転補償契約締結5件 H28.5~用地購入契約締結6件 H28.7~物件移転補償契約締結11件 H29.6~用地購入契約締結5件 H29.6~物件移転補償契約2件 H30.4~物件移転補償契約締結17件 H30.4~工事発注、H31.3完成 H31.1~用地測量業務発注、H31.3完了	
																			27	215,622		90,285			
																			28	198,000	126,792	115,384			
																			29			61,987			
																			30			100,226			
																			31						
																			累計	427,647	126,792	378,787	0		
110		D	-	1	-	20	-		都市計画道路 裏田中和野線 整備事業	高田	市	市	直接	継続	720,720	26	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26	151,519		70,482		H27.2 用地買収開始 H27.6 用地買収契約開始(H27分11件) H27.5 補償契約開始(H27分7件) H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30) H29.3 用地買収契約(1件) H29.9 移転工事補償契約(1件) 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結 用地買収契約(1件) 補償契約締結(2件)	
																			27	127,223		42,390			
																			28			1,433			
																			29	315,851		16,712			
																			30			336,257	127,319		
																			31						
																			累計	594,593	0	467,274	127,319		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
111	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	2,061,446	26	~	28	23								
																24								
																25								
																26	218,400		44,233					H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
																27	1,818,088		1,759,530					H28.3工事着手
																28								3
																29		▲ 137,390						
																30		▲ 95,332						0
																31								
																累計	2,036,488	▲ 232,722	1,803,763					3
																112	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部	市
24																								
25																								
26	126,000		9,438					H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約																
27	1,001,353		456,996					H28.3工事着手																
28		▲ 52,824						4																
29		▲ 525,461																						
30		▲ 82,630						0																
31																								
累計	1,127,353	▲ 660,915	466,434					4																
113	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	2,439,539	26	~	32									
																24								
																25								
																26	77,114		0					下和野団地、水上団地、西下団地入居済
																27	344,573		0					
																28	265,350	272,046	673,510					
																29	159,901	483,235	486,739					
																30		401,265	512,023					
																31								
																累計	846,938	1,156,546	1,672,272					0
																114	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市
24																								
25																								
26	6,095		0					下和野団地、水上団地、西下団地入居済																
27	28,243		0																					
28	38,270		67,017																					
29	39,181	35,742	39,556																					
30		33,798	38,690																					
31																								
累計	111,789	69,540	145,263					0																

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	継続	465,880	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	76,049		5,034					
															28			276					
															29	72,600		9,696					
															30	235,701		9,942					
															31								
															累計	384,350	0	24,948	0				
117	◆	D	-	17	-	4	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26			0					
															27	772,000		559,283					
															28			72,223					
															29	2,325,600		333,133					
															30			1,738,973					
															31								
															累計	3,097,600	0	2,703,612	0				
118	◆	D	-	17	-	4	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,403,100	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26			0					
															27	196,000		57,300					
															28	128,000		110,920					
															29	676,000	991,676	248,765					
															30		93,898	188,622					
															31								
															累計	1,000,000	1,085,574	605,607	0				

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	31																		
121	◆	D	-	17	-	3	-	2	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	972,926	27	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	333,725		333,725		H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30) 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った
																			28	330,962		330,962		
																			29					H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32末まで延長)
30	113,652		113,652																					
31																								
累計	778,339	0	778,339	0																				
122	◆	D	-	17	-	4	-	4	地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	2,930,092	27	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	269,808		269,808		H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30) 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った
																			28	555,064		555,064		
																			29	1,102,184		1,102,184		H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)
30	351,867	65,149	351,867																					
31																								
累計	2,278,923	65,149	2,278,923	0																				
132		D	-	21	-	2		下水道事業 (今泉地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	今泉	市	市	直接	継続	1,771,768	28	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	231,821		231,821		・H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)	
																		29	241,350		241,350			
30		528,863																						
31																								
累計	473,171	528,863	473,171	0																				

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
133	D	-	21	-	3	下水道事業 (高田地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	高田	市	市	直接	継続	4,510,741	28	~	32	23										
																24										
																25										
																26										
																27										
																28	626,626		626,626		・H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年 契約H24~H30)					
																29	855,164		855,164		H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)					
																30	1,171,281	86,510	1,171,281		・物件移転補償3件					
31	399,223																									
累計	3,052,294	86,510	2,653,071	0																						
134	◆	D	-	17	-	4	-	5	運動施設区域 埋設物等撤去 事業	高田	市	市	直接	継続	469,000	28	~	31	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28	375,200		260,755		平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定 H28.9 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結		
																			29			11,994		H29.6 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 H29.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約(減額) H29.7 電気通信設備の移転工事に関する補償契約		
																			30			62,100		H29.10 電気通信設備の移転工事に関する補償変更契約(減 額)		
31					H30.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結																					
累計	375,200	0	334,849	0																						
136	D	-	2	-	1	-	-	-	区画整理関連 道路事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	未着手	76,300	29	~	32	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28							
																			29							
																			30	41,334		41,334		H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H32))		
31																										
累計	41,334	0	41,334	0																						

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
137	D	-	2	-	2	-	区画整理関連 道路整備事業 (高田地区)	高田	市	市	直接	継続	7,142,233	29 ~ 32	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28										
															29	3,535,955		3,535,955				H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)			
															30	1,345,306		1,345,306				H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H32))			
															31	575,288									
															累計	5,456,549	0	4,881,261	0						
145	◆	D	-	17	-	4	-	6	高田地区区画 整理関連排水 路整備事業	高田	市	市	直接	未着手	545,000	29 ~ 31	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29	73,600							
																	30	362,400		20,231				H30.10 地区外排水路(小泉川)整備修正設計業務委託契約	
																	31								
																	累計	436,000	0	20,231	0				
146	◆	D	-	17	-	4	-	7	区画整理関連 市道補修事業	高田	市	市	直接	未着手	307,900	30 ~ 32	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30		217,120						
																	31								
																	累計	0	217,120	0	0				
147	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	陸前高田	市	市	直接	未着手	352,811	31 ~ 32	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28										
															29										
															30		65,830								
															31										
															累計	0	65,830	0	0						

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道府県 交付分			各年度 別合計					23	356,124	0	174,475	0	
									24	4,418,112	0	142,306	0		
									25	3,797,427	0	1,928,198	0		
									26	12,385,712	0	3,309,996	12		
									27	3,687,344	0	8,194,369	164		
									28	1,563,916	0	5,781,194	1		
									29	4,360,255	▲ 25,320	3,520,550	0		
									30	983,504	▲ 15,337	5,157,268	78,728		
									31	649,897	0	0	0		
		40,713,600	都道府県交付分 計							32,202,291	▲ 40,657	28,208,356	78,905		
		市町村 交付分			各年度 別合計					23	495,000	0	111,825	0	
									24	26,267,957	0	24,008,226	0		
									25	34,890,554	0	37,420,479	4		
									26	27,806,958	0	13,270,358	19		
									27	29,660,966	0	16,755,342	8		
									28	7,826,824	0	15,825,484	15		
									29	26,862,760	0	23,013,861	79		
									30	18,233,792	0	26,018,913	2,177,075		
									31	9,426,100	0	0	0		
		243,344,255	市町村交付分 計							181,470,911	0	156,424,488	2,177,200		
		都道府県・ 市町村 交付分			各年度 別合計					23	851,124	0	286,300	0	
									24	30,686,069	0	24,150,532	0		
									25	38,687,981	0	39,348,677	4		
									26	40,192,670	0	16,580,354	31		
									27	33,348,310	0	24,949,711	172		
									28	9,390,740	0	21,606,678	16		
									29	31,223,015	▲ 25,320	26,534,411	79		
									30	19,217,296	▲ 15,337	31,176,181	2,255,803		
									31	10,075,997	0	0	0		
		284,057,855	合計							213,673,202	▲ 40,657	184,632,844	2,256,105		

