

(様式1)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

岩泉町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	110,206	25,741
	H24	1,673,190	503,549
	H25	1,338,061	1,368,610
	H26	318,518	740,471
	H27	116,711	95,741
	H28	27,445	226,055
	H29	0	50,082
	H30	0	63,039
	H31	0	48,239
	H32	23,916	0
合計	3,608,047	3,121,527	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	42,702	3,608,047	0	3,121,527	443,818

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	175,500	14,699
	H24	1,057,677	335,888
	H25	1,365,900	451,457
	H26	198,000	698,332
	H27	0	115,771
	H28	0	10,554
	H29	0	13,950
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	2,797,077	1,640,651	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,140,313	3,584,131	0	0	443,818
都道府県交付分	1,640,651	2,797,077	▲ 775,874	0	380,552
合計	4,780,964	6,381,208	▲ 775,874	0	824,370

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27																		
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	24	~	26	H23				0	平成26年2月、実施設計完了。 平成27年3月完成。
																	H24	48,390		0	48,390	
																	H25			832	▲ 832	
																	H26			14,415	▲ 14,415	
																	H27				0	
																	H28		▲ 702		▲ 702	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441	
12	◆ A	-	3	-	1	-	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	26	H23				0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。 平成25年5月、用地買収完了。 平成27年3月完成。
																	H24	9,184		0	9,184	
																	H25			1,758	▲ 1,758	
																	H26			1,607	▲ 1,607	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,184	0	3,365	5,819	
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	595,112	24	~	27	H23				0	平成26年3月、実施設計完了。 平成26年5月発注。 平成28年1月完成。
																	H24	16,394		0	16,394	
																	H25	140,220		16,394	123,826	
																	H26	289,719		429,939	▲ 140,220	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	446,333	0	446,333	0	
16	◆ A	-	1	-	1	-	公立学校用地 取得及び整地 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	291,126	24	~	27	H23				0	平成25年1月、用地買収完了。※公立学校施設災害復旧費国 庫補助事業の交付決定(平成26年3月)により、復興交付金対 象額を精査(平成24年度契約済額(国費相当額)を修正102,470 千円→34,508千円)。 平成26年3月、一次造成工事完成。 平成27年3月1部完成。(L=271.64m)、平成27年度外構工事。 平成28年2月完成。
																	H24	216,757		34,508	182,249	
																	H25	16,142		45,303	▲ 29,161	
																	H26			12,977	▲ 12,977	
																	H27			3,368	▲ 3,368	
																	H28			8,428	▲ 8,428	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	232,899	0	104,584	128,315	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	小本地区	町	町	直接	完了	12,336	24	~	29	H23				0	平成24年度実績なし。 平成25年度実績なし(埋蔵文化財包蔵地での再建なし)。 平成26年度実績なし。 平成27年度実績なし。 平成28年度実績なし。 平成29年度実績なし。
																	H24	3,084	0	3,084		
																	H25	6,168	0	6,168		
																	H26		0	0		
																	H27		0	0		
																	H28		0	0		
																	H29		0	0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	9,252	0	0	9,252	
																	27	A	-	2	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	4,993	2,688	2,305																			
H27	7,491		7,491																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31			0																			
H32			0																			
累計	12,484	0	2,688	9,796																		
28	A	-	2	-	2	-	小本中学校屋外運動場整備事業	小本駅周辺	町	町	直接	完了	21,145	26	~	27						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	5,638	4,535	1,103		
																	H27	8,458		8,458		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	14,096	0	4,535	9,561	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	236,235	0	34,508	201,727	
										H25	162,530	0	61,697	100,833	
										H26	300,350	0	450,139	▲ 149,789	
										H27	15,949	0	3,368	12,581	
										H28	0	0	8,428	▲ 8,428	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								938,446	市町村交付分 計		715,064	0	558,140	156,924	
										H23	0	0	0	0	
										H24	57,574	0	0	57,574	
										H25	0	0	2,590	▲ 2,590	
										H26	0	0	16,022	▲ 16,022	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	▲ 702	0	▲ 702	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								75,064	都道府県交付分 計		57,574	▲ 702	18,612	38,260	
										H23	0	0	0	0	
										H24	293,809	0	34,508	259,301	
										H25	162,530	0	64,287	98,243	
										H26	300,350	0	466,161	▲ 165,811	
										H27	15,949	0	3,368	12,581	
										H28	0	▲ 702	8,428	▲ 9,130	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								1,013,510	合計		772,638	▲ 702	576,752	195,184	

(様式2B)

岩泉町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	B - 3 - 1 -	保育所等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	23,654	24 ~ 26	H23				0	
										H24	14,336		0	14,336	
										H25			671	▲ 671	平成26年2月、実施設計完了。
										H26		1,433	15,098	▲ 13,665	平成27年3月完成。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	14,336	1,433	15,769	0	
13	◆ B - 3 - 1 - 1	保育園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	24,448	24 ~ 26	H23				0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済
										H24	20,992		0	20,992	み。
										H25			14,234	▲ 14,234	平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。
										H26		▲ 1,433	5,325	▲ 6,758	平成27年3月完成。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	20,992	▲ 1,433	19,559	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	35,328	0	0	35,328	
										H25	0	0	14,905	▲ 14,905	
										H26	0	0	20,423	▲ 20,423	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								48,102	都道府県交付分 計		35,328	0	35,328	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	35,328	0	0	35,328	
										H25	0	0	14,905	▲ 14,905	
										H26	0	0	20,423	▲ 20,423	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								48,102	合計		35,328	0	35,328	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	完了	2,449,302	23	~	29	H23	175,500		14,699	160,801	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注 (平成26年8月完成見込み)。 【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。 【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込 み)。平成25年10月、1工区完成。 【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7 月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。 【避難路】平成27年3月完成。 【集落再編】平成27年3月完成。 【簡易水道施設等】平成28年3月完成。 【調整池】平成28年5月完成。 【緑地】平成30年1月完成。 【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。
																	H24	864,000		282,732	581,268	
																	H25	1,365,900		430,679	935,221	
																	H26	198,000		664,679	▲ 466,679	
																	H27			115,771	▲ 115,771	
																	H28			10,554	▲ 10,554	
																	H29		▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
																	H30		▲ 534,283		▲ 534,283	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914																		
11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24	~	26	H23				0	平成25年1月、嵩上げ工事発注。 変更契約による減。
																	H24	72,000		36,619	35,381	
																	H25				0	
																	H26			▲ 2,792	2,792	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	72,000	0	33,827	38,173																		
17	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	継続	694,240	24	~	32	H23				0	
																	H24	555,392		70,755	484,637	
																	H25			12,965	▲ 12,965	
																	H26			62,024	▲ 62,024	
																	H27			20,134	▲ 20,134	
																	H28			168,592	▲ 168,592	
																	H29			0	0	
																	H30			30,741	▲ 30,741	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	555,392	0	365,211	190,181																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	~	25	H23			0	平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完了。	
																	H24	20,025	16,537	3,488		
																	H25		3,283	▲ 3,283		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	20,025	0	19,820		205
																	23	C	-	7		-
H24			0																			
H25	6,896	6,812	84																			
H26			0																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31			0																			
H32			0																			
累計	6,896	0	6,812	84																		
26	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	茂師漁港	町	町	直接	完了	10,850	26	~	26					H23	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	8,137	7,452	685		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	8,137	0	7,452	685	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	555,392	0	70,755	484,637	
										H25	6,896	0	19,777	▲ 12,881	
										H26	8,137	0	69,476	▲ 61,339	
										H27	0	0	20,134	▲ 20,134	
										H28	0	0	168,592	▲ 168,592	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	30,741	▲ 30,741	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								714,285	市町村交付分 計		570,425	0	379,475	190,950	
										H23	175,500	0	14,699	160,801	
										H24	956,025	0	335,888	620,137	
										H25	1,365,900	0	433,962	931,938	
										H26	198,000	0	661,887	▲ 463,887	
										H27	0	0	115,771	▲ 115,771	
										H28	0	0	10,554	▲ 10,554	
										H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
										H30	0	▲ 534,283	0	▲ 534,283	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								2,572,002	都道府県交付分 計		2,695,425	▲ 766,422	1,586,711	342,292	
										H23	175,500	0	14,699	160,801	
										H24	1,511,417	0	406,643	1,104,774	
										H25	1,372,796	0	453,739	919,057	
										H26	206,137	0	731,363	▲ 525,226	
										H27	0	0	135,905	▲ 135,905	
										H28	0	0	179,146	▲ 179,146	
										H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
										H30	0	▲ 534,283	30,741	▲ 565,024	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								3,286,287	合計		3,265,850	▲ 766,422	1,966,186	533,242	

(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	693,881	23	~	25	H23	52,290		18,007	34,283	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。 平成25年1月、造成工事発注。 平成25年6月、建築工事発注(36戸)。 平成26年3月、事業完了。
																	H24	161,210		68,756	92,454	
																	H25	437,500		516,077	▲ 78,577	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 32,987		▲ 32,987	
																	H29				0	
																	H30		▲ 10,865		▲ 10,865	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	651,000	▲ 43,852	602,840	4,308	
2	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業②	森の越地 区	町	町	直接	完了	350,735	23	~	24	H23	19,250		7,734	11,516	平成24年7月、用地買収完了。平成25年2月、造成工事完成。 平成24年10月、本体工事発注(15戸)。 平成25年7月、事業完了。
																	H24	287,643		291,525	▲ 3,882	
																	H25			6,290	▲ 6,290	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	306,893	0	305,549	1,344	
3	D	-	5	-	1	-	災害公住宅家 賃低廉化事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	180,364	25	~	31	H23				0	森の越団地分(H25. 6. 1~入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1~入居開始)。
																	H24	8,750		0	8,750	
																	H25	17,500		6,167	11,333	
																	H26	10,031		29,018	▲ 18,987	
																	H27	31,764		30,235	1,529	
																	H28	27,445	32,987	30,894	29,538	
																	H29		18,030	28,015	▲ 9,985	
																	H30		2,366	22,179	▲ 19,813	
																	H31		8,943	10,747	▲ 1,804	
																	H32				0	
																	累計	95,490	62,326	157,255	561	
4	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	38,372	25	~	32	H23				0	森の越団地分(H25. 6. 1~入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1~入居開始)。
																	H24	7,500		0	7,500	
																	H25	15,000		713	14,287	
																	H26			4,701	▲ 4,701	
																	H27			4,842	▲ 4,842	
																	H28			5,202	▲ 5,202	
																	H29		2,160	4,703	▲ 2,543	
																	H30		1,951	4,499	▲ 2,548	
																	H31			2,598	▲ 2,598	
																	H32	2,166			2,166	
																	累計	24,666	4,111	27,258	1,519	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	16,627	23	~	28	H23	38,666	0	38,666	【避難滞留広場(用地)】平成24年4月、用地交渉開始。平成25年3月、 道路計画の見直しに伴い整備区域の変更を検討。	
																	H24	30,666	0	30,666		
																	H25		11,084	▲ 11,084	【避難滞留広場(用地)】平成25年7月、整備区域変更。平成25年12 月、一部用地を取得。残りの用地についてはH27年度取得予定。 【災害危険度調査・住民等まちづくり活動支援】平成26年1月、調査業 務完了。	
																	H26		0	0		
																	H27		0	0		
																	H28		0	0		
																	H29		▲ 25,810	▲ 25,810		
																	H30		▲ 18,920	▲ 18,920		
																	H31		▲ 13,518	▲ 13,518		
																	H32			0		
累計	69,332	▲ 58,248	11,084	0																		
7	◆	D	-	20	-	1	-	復興記録作成 事業	小本地区	町	町	直接	完了	5,000	24	~	24	H23			0	平成24年7月、復興記録誌作成業務委託発注。平成25年3月、 復興記録誌完成(翌年度以降に増刷を予定)。
																		H24	4,000	2,789	1,211	
																		H25		0	0	
																		H26		0	0	増刷中止。
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
累計	4,000	0	2,789	1,211																		
14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	0	24	~	30	H23			0	応募なし。	
																	H24	8,750	0	8,750		
																	H25		0	0	応募なし。	
																	H26		0	0	応募なし。	
																	H27		0	0	応募なし。	
																	H28		0	0	応募なし。	
																	H29		0	0	応募なし。	
																	H30		0	0	応募なし。	
																	H31		▲ 8,750	▲ 8,750		
																	H32			0		
累計	8,750	▲ 8,750	0	0																		
20	D	-	1	-	1	-	道路事業(学 校施設等接続 道路)	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	183,100	24	~	29	H23			0	平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、用地買収内諾済 み。	
																	H24	55,713	0	55,713		
																	H25	99,921	2,490	97,431	平成25年5~9月用地取得及び建物移転補償(土地開発基金で 対応、平成26年度に買戻し)。平成25年7月、盛土工事発注。平 成26年3月、盛土工事完成。	
																	H26		130,303	▲ 130,303	用地及び補償分：平成26年7月完了。 道路：平成27年3月一部完了。	
																	H27		8,954	▲ 8,954	平成27年10月舗装工事完了。	
																	H28		▲ 8,954	8,954		
																	H29		9,407	▲ 9,407	平成30年2月恒久舗装工事完了。	
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	155,634	0	142,200	13,434																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
29	☆	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	完了	86,248	27	~	29	H23			0																				
																			H24			0																				
																			H25			0																				
																			H26			0																				
																			H27	68,998		0	68,998																			
																			H28			0	0																			
																			H29			0	0																			
																			H30			0	0																			
																			H31			0	0																			
																			H32			0	0																			
																			累計	68,998	0	0	68,998																			
																			30	D	-	5	-	2	-			災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	小本駅周辺	町	町	直接	継続	89,680	30	~	32	H23			0	
																																						H24			0	
H25			0																																							
H26			0																																							
H27			0	0																																						
H28			0	0																																						
H29		5,620	0	5,620																																						
H30		25,468	5,620	19,848																																						
H31		21,895	34,894	▲ 12,999																																						
H32	21,750			21,750																																						
累計	21,750	52,983	40,514	34,219																																						
																市町村 交付分	各年度 別合計	H23																				110,206	0	25,741	84,465	
H24	859,513	0	396,435	463,078																																						
H25	1,157,610	0	1,285,683	▲ 128,073																																						
H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304																																						
H27	100,762	0	56,134	44,628																																						
H28	27,445	0	48,110	▲ 20,665																																						
H29	0	0	50,082	▲ 50,082																																						
H30	0	0	32,298	▲ 32,298																																						
H31	0	0	48,239	▲ 48,239																																						
H32	23,916	0	0	23,916																																						
2,800,243	市町村交付分 計	2,289,483	0	2,162,057	127,426																																					
																		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
H24	8,750	0	0	8,750																																						
H25	0	0	0	0																																						
H26	0	0	0	0																																						
H27	0	0	0	0																																						
H28	0	0	0	0																																						
H29	0	0	0	0																																						
H30	0	0	0	0																																						
H31	0	▲ 8,750	0	▲ 8,750																																						
H32	0	0	0	0																																						
0	都道県交付分 計	8,750	▲ 8,750	0	0																																					
																市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	110,206	0	25,741	84,465																				
H24	868,263	0	396,435	471,828																																						
H25	1,157,610	0	1,285,683	▲ 128,073																																						
H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304																																						
H27	100,762	0	56,134	44,628																																						
H28	27,445	0	48,110	▲ 20,665																																						
H29	0	0	50,082	▲ 50,082																																						
H30	0	0	32,298	▲ 32,298																																						
H31	0	▲ 8,750	48,239	▲ 56,989																																						
H32	23,916	0	0	23,916																																						
2,800,243	合計	2,298,233	▲ 8,750	2,162,057	127,426																																					

