

(様式1)

久慈市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

久慈市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	2,283,506	1,197,675
	H25	1,903,619	1,250,463
	H26	112,011	317,089
	H27	49,738	645,811
	H28	48,711	59,220
	H29	0	50,927
	H30	0	30,159
	H31	0	13,863
	H32	0	0
合計	4,397,585	3,565,207	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	33,437	4,397,585	2,674	3,565,207	801,615

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,679	748
	H24	326,659	115,209
	H25	139,400	237,927
	H26	378,355	317,018
	H27	300,157	310,455
	H28	0	75,392
	H29	23,715	58,900
	H30	0	28,716
	H31	0	15,706
	H32	0	0
合計	1,177,965	1,160,071	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,595,970	4,397,585	0	0	801,615
都道府県交付分	1,169,655	1,177,965	30,323	0	38,633
合計	4,765,625	5,575,550	30,323	0	840,248

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2C)

久慈市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施設 整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈 市	直接	完了	1,250,000	24	~	28	H23			0	公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月~8月)。 ・八戸缶詰…24年6月、交付契約。7月着工、25年3月、完了。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ・マルサ嵯峨商店…25年6月、交付契約。26年3月、完了。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。 ・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 事業完了																		
																	H24	859,375		671,794		187,581																	
																	H25			73,232		▲ 73,232																	
																	H26			▲ 293,669		293,669																	
																	H27			112,439		▲ 112,439																	
																	H28					0																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	859,375	0	563,796		295,579																	
																	2	C	-	7		-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 物鮮度保持施 設整備)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈 市	直接	完了	700,000	24	~	28	H23			0	公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年8月)。 ・ヤマキ商店…24年9月、交付契約。 ※追加募集検討中 ・ヤマキ商店事業中止により交付契約取消。 ※平成27年度より3次公募。 ・3次公募:丸才…27年6月、交付契約。 :マルサ嵯峨商店…27年6月、交付契約。 事業完了
																																			H24	481,250		191,961	
H25			0	0																																			
H26			▲ 191,961	191,961																																			
H27			249,184	▲ 249,184																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	481,250	0	249,184	232,066																																			
3	C	-	7	-	3	-	小袖海女セン ター建設事業 (地魚直販施 設整備)	小袖地区	市	久慈 市	直接	完了	161,627	24	~	26					H23																0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 建築設計委託業務契約。 26年3月、建築設計委託業務完了。 25年12月、管設備及び電気設備工事契約。 ※主体工事は26年度入札予定。 26年6月、主体工事契約。 26年12月、工事完了。	
																					H24														88,922		10,655		
																	H25			17,641	▲ 17,641																		
																	H26	32,298		92,924	▲ 60,626																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	121,220	0	121,220	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	24	25	24	25																				
4	C	-	7	-	4	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(地魚 直販施設)	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈 市	直接	完了	23,000	24	~	24	H23			0	公募・選定委員会を経て実施団体選定(24年6月)。 ・久慈市漁協…24年6月、交付契約。25年3月、完了。			
																	H24	15,812		15,207		605		
																	H25					0		
																	H26					0		
																	H27					0		
																	H28					0		
																	H29					0		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
累計	15,812	0	15,207	605																				
5	◆	C	-	7	-	4	-	1	体験型教育旅 行受入事業	市内	市	久慈 市・ふ るさと 体験 学習 協会	直接	完了	998	24	~	24	H23			0	24年5月、教育旅行受入開始(11校、6団体)。24年7月以降、仙 台、首都圏等で事業説明・PR実施。25年3月体験学習広告掲 載、パンフレット印刷 3,300部	
																			H24	798		592		206
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	798	0	592	206																				
6	◆	C	-	7	-	4	-	2	地魚直販施設 周辺整備事業	諏訪下地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区	市	久慈 市	直接	完了	31,730	24	~	25	H23			0	24年6月、測量設計業務契約。24年10月、工事契約。 25年4月、工事完了。(精算による増額)	
																			H24	25,384		22,848		2,536
																			H25			1,208		▲ 1,208
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	25,384	0	24,056	1,328																				
7	◆	C	-	7	-	4	-	3	舟渡海水浴場 環境整備事業	二子地区	市	久慈 市	直接	完了	46,803	24	~	25	H23			0	25年2月、舟渡レストハウス設計業務契約。25年3月、業務完 了。 25年4月、レストハウス工事及び監理契約。25年7月完了。 25年6月、公衆トイレ設計業務契約。25年9月、業務完了。 25年10月、公衆トイレ工事及び監理契約。26年3月、工事完了。	
																			H24	2,445		1,680		765
																			H25	34,996		35,132		▲ 136
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	37,441	0	36,812	629																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	C	-	7	-	5	-	小袖漁港環境 向上施設整備 事業	小袖漁港	市	久慈 市	直接	完了	21,000	24	~	24	H23			0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、工事契約。 ・物揚場…24年8月、物揚場工事発注。24年11月完了。 ・トイレ…25年7月、工事完了。		
																	H24	15,750		15,187		563	
																	H25			184		▲ 184	
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	15,750	0	15,371	379																			
9	C	-	7	-	6	-	麦生漁港環境 向上施設整備 事業	麦生漁港	市	久慈 市	直接	完了	18,000	24	~	25	H23			0	・トイレ…24年8月、設計業務委託契約。25年3月、トイレ工事契 約。 ・護岸…24年6月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、護 岸工事契約。 ・トイレ…25年7月、工事完了。 ・護岸…25年7月、工事完了。		
																	H24	13,500		11,550		1,950	
																	H25			1,240		▲ 1,240	
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	13,500	0	12,790	710																			
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・ 大崎地 区、元木 沢地区、 玉の脇地 区、久喜 地区	県	久慈 市	間接	完了	12,906	23	~	24	H23	9,679		748	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地 点、比準表19地点。		
																	H24			684		▲ 684	
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	9,679	0	1,432	8,247																			
14	◆	C	-	7	-	1	-	水産加工施設 等周辺道路整 備事業	長内町地 内	市	久慈 市	直接	完了	13,000	24	~	25	H23			0	24年7月、測量調査設計業務委託契約。24年12月、工事契約。 25年4月、工事完了。	
																		H24	10,400		9,341		1,059
																		H25			727		▲ 727
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
累計	10,400	0	10,068	332																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	24	～	27																				
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久慈湊・大崎 地区)	久慈湊・ 大崎地区	県	久慈 市	間接	完了	272,469	24	～	27	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)	
																	H24	204,351		59,907	144,444		
																	H25			143,422	▲ 143,422		25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件
																	H26			936	▲ 936		26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買取状況:10件中9件
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	204,351	0	204,265	86																			
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (元木沢)	長内町	県	久慈 市	間接	完了	79,379	24	～	27	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)	
																	H24	50,506		14,975	35,531		
																	H25	9,027		44,558	▲ 35,531		事業完了
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	59,533	0	59,533	0																			
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (玉の脇)	長内町	県	久慈 市	間接	完了	9,920	24	～	26	H23				0	24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。	
																	H24	7,440		7,440	0		
																	H25				0		事業完了
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	7,440	0	7,440	0																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	完了	95,894	24	~	27	H23				0	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。
																	H24	14,952		28,003	▲ 13,051	移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中
																	H25	56,968		13,208	43,760	
																	H26			5,562	▲ 5,562	26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。 26年11月、移転跡地整備工事。27年3月、工事完了。
																	H27			8,887	▲ 8,887	27年9月水道工事契約、28年2月工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	71,920	0	55,660	16,260	
																	37	C	-	1	-	1
H24	4,200		4,200	0																		
H25			0	0	事業完了																	
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	4,200	0	4,200	0																		
44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (農地整備事 業)	(久慈市) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	1,072,900	24	~	32						
																	H24	20,460		0	20,460	
																	H25	59,365		36,739	22,626	・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。H26.3、完了。 H26.6ほ場整備工事契約
																	H26	378,355		310,520	67,835	ほ場整備工事実施中
																	H27	300,157		301,568	▲ 1,411	H28.4ほ場整備工事完了(全32ha)
																	H28			75,392	▲ 75,392	確定測量実等の換地業務を実施中。
																	H29	23,715	36,735	58,900	1,550	換地計画書作成等の換地業務を実施。
																	H30		12,710	23,088	▲ 10,378	換地計画書作成等の換地業務を継続実施。
																	H31			15,706	▲ 15,706	換地業務継続実施のほか台風災害復旧工事実施中。
																	H32				0	
																	累計	782,052	49,445	821,913	9,584	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7								24	32								
45	☆	F	-	1	-	1	-	1	市			継続	175,519	24	~	32	H23			0	避難誘導灯…24年12月、工事契約。25年3月、事業完了。消防 防災機器等整備…24年12月、契約。25年3月、事業完了。給水 車整備…24年11月、製作請負契約。25年3月、事業完了。			
																	H24	140,414		21,426	118,988			
																	H25			4,116	▲ 4,116	災害用トイレ…25年8月、売買契約及び納品完了。		
																	H26			24,428	▲ 24,428	憩いの場整備…27年3月、設計契約。		
																	H27				17,174	▲ 17,174	漁集土地利用策定等支援…27年6月、委託契約。28年3月完 了。	
																	H28				11,189	▲ 11,189	避難誘導灯…27年8月、工事契約。28年3月完了。	
																	H29				12,793	▲ 12,793	ナマコ増殖事業…29年7月完了	
																	H30				15,500	▲ 15,500	水産振興マスタープラン…30年12月完了	
																	H31				3,987	▲ 3,987	ナマコ増殖事業・販売促進事業…32年完了予定	
																	H32						同上	
																	累計	140,414	0	110,613	29,801			
																	46	C	-	2	-	1	-	
H24	33,438		4,934	28,504	26年3月、管理棟設計委託業務完了。発注予定時期:26年9月																			
H25	54,784		0	54,784	26年8月、管理棟改築工事契約。27年12月完了。																			
H26			83,288	▲ 83,288																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	88,222	0	88,222	0																				
52	◆	C	-	7	-	3	-	1	小袖地区	市	久慈 市	直接	完了	43,164	24	~								
																	H24	4,396		3,024	1,372			
																	H25	30,135		20,945	9,190	25年8月、用地買収等開始。26年1月、工事契約。完了予定時 期:26年7月		
																	H26			3,780	▲ 3,780	26年7月、工事完了。		
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	34,531	0	27,749	6,782			
																	53	C	-	7	-	7	-	
H24	1,275		614	661	25年8月、工事(白前、本波)契約。25年11月、工事完了。																			
H25	10,350		6,934	3,416																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	11,625	0	7,548	4,077																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	25	26	27	28	29																
61	C	5	6			漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)(直接補助分)	久慈湊・大崎地区・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	223,227	25	～	29	H23				0	間接補助分で未執行額あり。未着手 26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一部)完了。 移転先分譲契約:9件中9件 移転跡地買収状況:10件中9件 防潮堤安全防護柵…27年10月一部契約。 防潮堤安全防護柵…28年4月完了。 防潮堤安全防護柵(2工区)…29年1月契約。29年7月完成予定 工事完了
																H24				0	
																H25	150,170		17,496	132,674	
																H26	17,250			17,250	
																H27			33,683	▲ 33,683	
																H28			12,761	▲ 12,761	
																H29			18,908	▲ 18,908	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	167,420	0	82,848	84,572	
62	C	5	7			漁業集落防災機能強化事業(元木沢)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	111,807	25	～	28	H23				0	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。 移転跡地等買取契約:3件中0件 移転先分譲契約:2件中2件 26年11月、移転跡地整備工事契約。 移転跡地等買取契約:2件中2件 ※跡地整備計画見直しによる減 移転跡地整備(防火水槽)…27年10月契約。 移転跡地整備(防火水槽)…28年8月仮設工契約、28年11月完了 移転跡地整備(防火水槽)…28年5月契約、28年7月完了
																H24				0	
																H25	83,855		19,605	64,250	
																H26			7,322	▲ 7,322	
																H27			13,500	▲ 13,500	
																H28			1,394	▲ 1,394	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	83,855	0	41,821	42,034	
63	C	5	8			漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)(直接補助分)	長内町	市	久慈市	直接	完了	71,997	25	～	27	H23				0	25年3月、用地売買契約。(2筆 ※うち一部)25年3月、造成工事契約。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年11月、造成工事完了。 移転先分譲契約:3件中2件 集団移転地法面対策…27年9月契約。27年12月完了。
																H24			24,550	▲ 24,550	
																H25	53,997		13,746	40,251	
																H26				0	
																H27			893	▲ 893	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	53,997	0	39,189	14,808	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	25	～	32																																				
68	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	久慈市	県	県	直接	継続	24,586	25	～	32	H23			0																	
																			H24			0																	
																			H25	14,040		14,040																	
																			H26			0																	
																			H27			0																	
																			H28			0																	
																			H29			0																	
																			H30		5,628	5,628																	
																			H31			0																	
																			H32			0																	
																			累計	14,040	5,628	5,628		14,040															
																																市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
																																H24	1,693,159	0	1,005,363	687,796			
																																H25	418,287	0	212,206	206,081			
													H26	49,548	0	▲ 273,888	323,436																						
													H27	0	0	426,873	▲ 426,873																						
													H28	0	0	25,344	▲ 25,344																						
													H29	0	0	31,701	▲ 31,701																						
													H30	0	0	15,500	▲ 15,500																						
													H31	0	0	3,987	▲ 3,987																						
													H32	0	0	0	0																						
													3,025,003	市町村交付分 計	2,160,994	0	1,447,086	713,908																					
													都道県 交付分		各年度 別合計	H23	9,679	0	748	8,931																			
													H24	301,909	0	115,209	186,700																						
													H25	139,400	0	237,927	▲ 98,527																						
													H26	378,355	0	317,018	61,337																						
													H27	300,157	0	310,455	▲ 10,298																						
													H28	0	0	75,392	▲ 75,392																						
													H29	23,715	36,735	58,900	1,550																						
													H30	0	18,338	28,716	▲ 10,378																						
													H31	0	0	15,706	▲ 15,706																						
													H32	0	0	0	0																						
													1,572,254	都道県交付分 計	1,153,215	55,073	1,160,071	48,217																					
													市町村 都道県 計		各年度 別合計	H23	9,679	0	748	8,931																			
													H24	1,995,068	0	1,120,572	874,496																						
													H25	557,687	0	450,133	107,554																						
													H26	427,903	0	43,130	384,773																						
													H27	300,157	0	737,328	▲ 437,171																						
													H28	0	0	100,736	▲ 100,736																						
													H29	23,715	36,735	90,601	▲ 30,151																						
													H30	0	18,338	44,216	▲ 25,878																						
													H31	0	0	19,693	▲ 19,693																						
													H32	0	0	0	0																						
													4,597,257	合計	3,314,209	55,073	2,607,157	762,125																					

(様式2D)

久慈市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	20	-	1	-	地震・津波ハ ザードマップ 等整備事業	市内	市	久慈 市	直接	完了	25,189	24	～	27	H23			0	・ハザードマップ…24年8月、ハザードマップ作成業務委託契約。25年3月、業務契約完了。 ・避難誘導看板…24年12月、避難誘導標識設置業務委託契約。25年3月、業務契約完了。 ・標高測量調査業務…24年12月、避難誘導標識標高(海拔)測量調査業務委託契約。25年3月、業務契約完了。
																	H24	13,500		8,613	4,887
																	H25	7,500		5,706	1,794
																	H26	7,500		2,919	4,581
																	H27				0
																	H28				0
																	H29		▲ 9,607		▲ 9,607
																	H30				0
																	H31				0
																	H32				0
																	累計	28,500	▲ 9,607	17,238	1,655
11	D	-	20	-	2	-	復興事業総合 マネジメント事 業	市内	市	久慈 市	直接	完了	88,862	24	～	26	H23			0	・復興業務…24年4月、復興業務調整委託契約。25年3月、業務契約完了。 ・木質バイオ…24年5月、木質系震災廃棄物等活用可能性調査業務委託契約。25年、業務契約完了。 ・復興業務…25年4月、復興業務調整委託契約。26年3月、業務完了。 ・復興業務…26年4月、復興業務調整委託契約。27年3月、業務完了。
																	H24	37,500		36,225	1,275
																	H25	26,250		25,594	656
																	H26	2,896		4,698	▲ 1,802
																	H27				0
																	H28				0
																	H29				0
																	H30				0
																	H31				0
																	H32				0
																	累計	66,646	0	66,517	129
13	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手 県	直接	廃止	0	24	～	26	H23			0	検討中
																	H24	24,750		0	24,750
																	H25			0	0
																	H26			0	0
																	H27				0
																	H28				0
																	H29		▲ 23,372		▲ 23,372
																	H30		▲ 1,378		▲ 1,378
																	H31				0
																	H32				0
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28																	
15	D	-	1	-	2	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	251,315	24	~	28	H23				0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。25年11月、道路改良舗装工事契約。 27年1月、踏切拡幅工事着手。27年3月、工事完了。 27年11月、JR近接工事契約。 29年3月完了。
																	H24	61,600		13,535	48,065	
																	H25	132,000		107,329	24,671	
																	H26	26,860		52,721	▲ 25,861	
																	H27			13,802	▲ 13,802	
																	H28			6,431	▲ 6,431	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,651		▲ 8,651	
																	H31		▲ 10,753		▲ 10,753	
																	H32				0	
																	累計	220,460	▲ 19,404	193,818	7,238	
16	D	-	1	-	3	-	久慈湊地区道路整備事業(湊源道線)	久慈湊地区	市	久慈市	直接	完了	188,858	24	~	27	H23				0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。25年10月、道路改良舗装工事契約。 27年2月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。 26年12月、踏切拡幅工事契約。27年3月、踏切拡幅工事完了。
																	H24	36,800		14,837	21,963	
																	H25	113,600		87,275	26,325	
																	H26	13,140		46,846	▲ 33,706	
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,453		▲ 12,453	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	163,540	▲ 12,453	148,958	2,129	
17	D	-	1	-	4	-	元木沢地区道路整備事業	長内地区	市	久慈市	直接	完了	103,091	24	~	26	H23				0	24年7月、測量設計・補償算定契約。25年3月、測量設計・補償算定契約完了。25年3月、保安林解除業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年5月、用地買収等開始。25年11月、完了。 25年6月、道路改良舗装工事契約。 26年8月、道路改良舗装工事完了。
																	H24	26,400		11,139	15,261	
																	H25	64,800		64,379	421	
																	H26		▲ 8,727	6,954	▲ 15,681	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	91,200	▲ 8,727	82,472	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	1	-	5	-	玉の脇地区道路整備事業(玉の脇線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	49,000	24	~	27	H23				0	25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。 25年10月、用地測量・設計業務契約。26年3月、業務完了。 ※不動産鑑定は漁集事業により実施した鑑定価格を採用 27年2月、用地買収等完了。 27年2月、道路改良舗装工事契約。 28年1月、舗装工事契約。28年3月完了。
																	H24	14,400		0	14,400	
																	H25	24,800		3,525	21,275	
																	H26			25,364	▲ 25,364	
																	H27			7,576	▲ 7,576	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	39,200	0	36,465	2,735																		
19	D	-	1	-	6	-	中沢地区道路整備事業(中沢線)	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	59,000	24	~	26	H23				0	24年12月、測量調査設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。 25年9月、工事契約。 25年9月、用地買収等開始。25年10月、用地買収等完了。 26年6月、用地買収等完了。 26年9月、工事完了。
																	H24	22,160		3,820	18,340	
																	H25	25,040		41,499	▲ 16,459	
																	H26			1,859	▲ 1,859	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	47,200	0	47,178	22																		
20	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	82,795	24	~	25	H23				0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数5戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。
																	H24	5,126		3,948	1,178	
																	H25	90,195		65,046	25,149	
																	H26		▲ 26,326		▲ 26,326	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	95,321	▲ 26,326	68,994	1																		
21	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅整備事業	元木沢地区	市	久慈市	直接	完了	54,806	24	~	25	H23				0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年11月、建設工事契約及び工事監理契約。26年3月、完了。
																	H24	2,903		2,248	655	
																	H25	51,568		43,263	8,305	
																	H26		▲ 8,800		▲ 8,800	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	54,471	▲ 8,800	45,511	160																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
22	D	-	4	-	3	-	玉の脇地区災害公営住宅整備事業	玉の脇地区	市	久慈市	直接	廃止	18,782	24	～	25	H23				0	事業廃止。
																	H24	1,954		0	1,954	
																	H25	13,697		0	13,697	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	15,651	0	0	15,651																		
23	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害公営住宅整備事業	久喜地区	市	久慈市	直接	完了	51,935	24	～	25	H23				0	24年9月、設計業務契約。25年3月、設計業務完了。建設戸数3戸。 25年8月、建設工事契約。25年12月、工事完了。3世帯入居済。
																	H24	2,598		2,127	471	
																	H25	38,822		41,151	▲ 2,329	
																	H26		1,858		1,858	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	41,420	1,858	43,278	0																		
24	D	-	20	-	3	-	避難路整備事業	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	41,873	24	～	26	H23				0	25年2月、防災ワークショップ。避難行動計画取りまとめ。25年3月、測量調査設計業務委託契約。 25年10月、測量設計業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、整備工事契約。 25年12月、工損調査契約、26年3月、業務完了。 26年6月、整備工事完了。
																	H24	12,525		3,927	8,598	
																	H25	71,325		27,478	43,847	
																	H26		▲ 52,444		▲ 52,444	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	83,850	▲ 52,444	31,405	1																		
25	D	-	20	-	4	-	津波避難施設整備事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	221,572	24	～	28	H23				0	24年12月、避難施設設計業務委託契約。24年12月、避難タワー整備計画作成業務委託契約。25年3月業務契約完了 26年3月、工事契約及び監理契約。 26年12月、避難タワー地質調査業務委託。 27年3月、実施設計業務委託。 28年3月避難タワー工事・管理・補償契約。 28年9月、工事変更契約(工期延長) 28年10月、工事・監理変更契約 28年11月、竣功確認、28年12月、完了検査・補償完了
																	H24	21,000		3,465	17,535	
																	H25	108,000		46,190	61,810	
																	H26			8,606	▲ 8,606	
																	H27			105,642	▲ 105,642	
																	H28	37,179		1,579	35,600	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	166,179	0	165,482	697																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	20	-	5	-	津波避難施設 整備事業(元 木沢地区)	元木沢地 区	市	久慈 市	直接	完了	61,000	24	~	26	H23				0	24年12月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務完了。 26年3月、工事契約及び監理契約。 26年10月、工事完了。
																	H24	6,750		3,528	3,222	
																	H25	39,000		41,981	▲ 2,981	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	45,750	0	45,509	241																		
27	D	-	20	-	6	-	津波避難施設 整備事業(久 喜地区)	久喜地区	市	久慈 市	直接	完了	61,000	24	~	25	H23				0	24年11月、設計業務委託契約。25年3月、設計業務委託契約 完了。 25年5月、工事契約及び監理契約。25年12月工事完了。
																	H24	6,750		3,835	2,915	
																	H25	39,000		39,619	▲ 619	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	45,750	0	43,454	2,296																		
28	D	-	20	-	7	-	防災拠点施設 調査事業	市内	市	久慈 市	直接	完了	8,275	24	~	24	H23				0	24年7月、調査委託契約(広域防災拠点施設整備基本構想策 定業務委託)。25年3月、業務完了。
																	H24	7,505		6,016	1,489	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 1,298		▲ 1,298	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	7,505	▲ 1,298	6,016	191																		
29	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈 市	直接	完了	68,052	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。 25年6月、污水管渠工事契約。 25年8月、マンホールポンプ設備工事契約、26年3月、工事完了。 25年11月、JR横断工事契約、26年3月、工事完了。 26年8月、污水管渠工事完了。
																	H24	9,750		12,573	▲ 2,823	
																	H25	39,750		39,050	700	
																	H26		1,539	▲ 584	2,123	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	49,500	1,539	51,039	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	◆	D	-	21	-	1	-	久慈湊・大崎 地区污水管整 備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈 市	直接	完了	22,115	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																		H24	2,400		2,260	140	
																		H25	10,400		13,510	▲ 3,110	
																		H26		4,892	1,922	2,970	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	12,800	4,892	17,692	0																			
31		D	-	21	-	2	-	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈 市	直接	完了	23,826	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																		H24	6,000		1,974	4,026	
																		H25	21,000		9,417	11,583	
																		H26		▲ 9,130	1,499	▲ 10,629	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	27,000	▲ 9,130	12,890	4,980																			
32	◆	D	-	21	-	2	-	元木沢地区汚 水管整備事業	元木沢地 区	市	久慈 市	直接	完了	10,406	24	~	26	H23				0	24年7月、調査設計業務契約。25年3月、調査設計業務完了。
																		H24	1,600		1,172	428	
																		H25	6,400		8,058	▲ 1,658	
																		H26		324	▲ 906	1,230	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	8,000	324	8,324	0																			
38		D	-	1	-	7	-	久慈湊地区・ 大崎地区道路 整備事業(金 刀比羅神社通 り線)	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈 市	直接	完了	64,964	24	~	28	H23				0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定 契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12 月1日時点、不動産鑑定。
																		H24	8,000		1,549	6,451	
																		H25	25,600		583	25,017	
																		H26		18,371	4,921	13,450	
																		H27			31,453	▲ 31,453	
																		H28			12,710	▲ 12,710	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	33,600	18,371	51,216	755																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	1	-	8	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(土取場線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	98,000	24	~	30	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年11月、補償算定契約。25年3月、完了。24年8月、JR踏切等設計契約。24年12月1日時点、不動産鑑定。		
																	H24	61,600	3,278	58,322			
																	H25	16,800	29,132	▲ 12,332		25年5月、用地買収等開始。	
																	H26		10,607	▲ 10,607		26年5月、JR近接施工実施協議。	
																	H27		15,259	▲ 15,259		27年11月、JR近接工事契約。	
																	H28		0	0		29年3月、用地取得分の工事完了。	
																	H29		6,085	▲ 6,085		29年9月、残用地取得	
																	H30		4,477	▲ 4,477		30年6月、工事完了	
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	78,400	0	68,838	9,562																			
40	D	-	1	-	9	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊山岸線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	50,241	24	~	28	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。		
																	H24	8,240	1,846	6,394			
																	H25	13,360	28,670	▲ 15,310		25年10月、道路改良舗装工事契約。	
																	H26		18,592	0		18,592	27年2月、国道横断舗装工事契約。
																	H27		6,084	▲ 6,084		27年11月、JR近接工事契約。	
																	H28		0	0		29年3月完了。	
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	21,600	18,592	36,600	3,592																			
41	D	-	1	-	10	-	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(久慈湊大湊線)	久慈湊・大崎地区	市	久慈市	直接	完了	63,258	24	~	27	H23			0	24年7月、測量設計契約。25年3月、完了。24年12月1日時点、不動産鑑定。		
																	H24	15,440	1,958	13,482			
																	H25	25,360	39,215	▲ 13,855		25年10月、道路改良舗装工事契約。	
																	H26		9,806	8,009		1,797	27年2月、国道横断舗装工事契約。
																	H27			0		27年11月国道横断、舗装工事完了	
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	40,800	9,806	49,182	1,424																			
42	D	-	1	-	11	-	玉の脇地区道路整備事業((仮称)玉の脇団地3号線)	長内地区	市	久慈市	直接	完了	97,000	24	~	28	H23			0	25年4月以降、不動産鑑定及び測量調査設計等着手。		
																	H24	21,600	158	21,442			
																	H25	47,200	12,106	35,094		25年4月、測量調査設計業務(不動産鑑定含む)契約。25年11月、業務完了。25年10月、用地測量業務契約。26年3月、用地測量・設計業務完了。	
																	H26		8,800	64,907		▲ 56,107	27年2月、用地買収等完了。
																	H27			0		27年2月、道路改良舗装工事契約。	
																	H28		268	▲ 268		29年3月完了。	
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	68,800	8,800	77,439	161																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	1	-	12	中沢地区道路 整備事業((仮 称)中沢2号 線)	久喜地区	市	久慈 市	直接	完了	289,066	24	~	28	H23				0	24年12月、橋梁設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑 定。 25年10月、一部工事契約及び橋梁詳細設計契約。 25年11月、測量調査設計業務(その2)契約。 26年2月、用地買収等開始。 26年6月、用地買収等完了。 26年4月、道路改良舗装工事(一部)契約。 26年10月、27年1月、橋梁上部工入札中止(業者辞退)。27年3 月、橋梁上部工契約。 27年10月、道路改良舗装工事契約。 29年3月完了。
																H24	53,280		22,391	30,889	
																H25	125,920		47,082	78,838	
																H26		41,245	145,003	▲ 103,758	
																H27		10,807	15,851	▲ 5,044	
																H28			907	▲ 907	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	179,200	52,052	231,234	18																	
47	D	-	1	-	13	広美町地区道 路整備事業 (仮称長小通 り2号線)	長内地区	市	久慈 市	直接	完了	77,491	24	~	26	H23				0	24年11月、測量調査設計業務委託契約。25年3月、業務完了。 25年10月、用地買収等開始。 25年10月、道路改良舗装工事契約。 26年9月、用地買収等完了。 26年11月、道路改良舗装工事完了。
																H24	31,840		7,471	24,369	
																H25	43,600		44,998	▲ 1,398	
																H26			9,332	▲ 9,332	
																H27		▲ 10,807		▲ 10,807	
																H28		▲ 2,640		▲ 2,640	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	75,440	▲ 13,447	61,801	192																	
48	D	-	1	-	14	大湊地区道路 整備事業(仮 称大湊北通 り線)	夏井地区	市	久慈 市	直接	完了	62,900	24	~	29	H23				0	24年12月、測量設計業務契約。24年12月1日時点、不動産鑑 定。 25年11月、用地買収等開始。 25年11月、道路改良舗装工事契約。 27年3月、道路改良舗装工事一部完了。 28年3月、道路改良舗装工事契約。 工事、物件補償施工中。 工事完了
																H24	32,480		5,062	27,418	
																H25	15,200		25,811	▲ 10,611	
																H26			6,056	▲ 6,056	
																H27			10,454	▲ 10,454	
																H28		2,640	0	2,640	
																H29			1,579	▲ 1,579	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	47,680	2,640	48,962	1,358																	
49	D	-	20	-	8	復興まちづくり 支援施設等整 備事業	半崎地区	市	久慈 市	直接	完了	99,647	24	~	27	H23				0	24年11月、地質調査業務契約。25年2月、業務完了。25年3月、 管理棟設計委託業務発注。 26年3月、管理棟設計委託業務完了。 26年8月、管理棟改築工事契約。 26年9月、工事監理業務契約。 27年12月工事完了。
																H24	25,726		4,386	21,340	
																H25	40,704		0	40,704	
																H26			62,044	▲ 62,044	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	66,430	0	66,430	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	◆	D	-	20	-	8	-	1	復興まちづくり 支援施設関連 設備整備事業	半崎地区	市	久慈 市	直接	完了	52,500	24	~	27	H23			0	25年3月、展示設計業務委託契約。
																H24	16,798		4,074	12,724			
																H25	25,201		0	25,201	25年12月、展示設計業務完了。		
																H26			37,584	▲ 37,584	27年3月、展示工事契約。		
																H27				0	27年12月工事完了。		
																H28				0			
																H29				0			
																H30				0			
																H31				0			
																H32				0			
累計	41,999	0	41,658	341																			
51		D	-	20	-	9	-	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈 市	直接	完了	92,899	24	~	26	H23			0	25年3月、測量調査設計業務委託契約。	
															H24	16,122		4,897	11,225				
															H25	45,810		48,449	▲ 2,639	25年5月、建築設計契約、26年1月、業務完了。 25年8月、測量調査設計業務完了。 25年10月、造成工事契約、26年3月、工事完了。 26年3月、建築工事契約及び工事監理契約。			
															H26			3,915	▲ 3,915	26年10月、工事完了。			
															H27				0				
															H28				0				
															H29				0				
															H30				0				
															H31				0				
															H32				0				
累計	61,932	0	57,261	4,671																			
54		D	-	5	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅家賃低廉 化事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈 市	直接	継続	37,122	25	~	32	H23			0		
															H24				0				
															H25	1,368		0	1,368				
															H26	2,607		2,603	4	事業対象戸数: 4戸			
															H27	2,530		3,855	▲ 1,325	事業対象戸数: 3戸			
															H28	4,085	6,125	4,468	5,742	事業対象戸数: 5戸			
															H29		4,310	5,085	▲ 775	事業対象戸数: 5戸			
															H30		4,961	5,015	▲ 54	事業対象戸数: 5戸			
															H31		4,945	4,965	▲ 20				
															H32				0				
累計	10,590	20,341	25,991	4,940																			
55		D	-	5	-	2	-	元木沢地区災 害公営住宅家 賃低廉化事業	元木沢地 区	市	久慈 市	直接	継続	21,254	25	~	32	H23			0		
															H24				0				
															H25	715		0	715				
															H26	2,541		2,630	▲ 89	事業対象戸数: 3戸			
															H27	2,449		3,055	▲ 606	事業対象戸数: 3戸			
															H28	3,183	3,172	3,203	3,152	事業対象戸数: 3戸			
															H29		1,299	2,252	▲ 953	事業対象戸数: 2戸			
															H30		2,196	2,220	▲ 24				
															H31		2,153	2,203	▲ 50				
															H32				0				
累計	8,888	8,820	15,563	2,145																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	D	-	5	-	3	-	久喜地区災害 公営住宅家賃 低廉化事業	久喜地区	市	久慈 市	直接	継続	23,897	25	~	32	H23				0	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸
																	H24				0	
																	H25	709		522	187	
																	H26	1,885		1,922	▲ 37	
																	H27	3,934		4,085	▲ 151	
																	H28	3,190	3,156	3,190	3,156	
																	H29		3,090	3,145	▲ 55	
																	H30		925	2,025	▲ 1,100	
																	H31		3,020	2,010	1,010	
																	H32				0	
																	累計	9,718	10,191	16,899	3,010	
57	D	-	6	-	1	-	久慈湊・大崎 地区東日本大 震災特別家賃 低減事業	久慈湊・ 大崎地区	市	久慈 市	直接	継続	3,660	25	~	32	H23				0	事業対象戸数:4戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:5戸 事業対象戸数:4戸 ▲ 110 ▲ 12 0
																	H24				0	
																	H25	140		0	140	
																	H26	251		226	25	
																	H27	289		454	▲ 165	
																	H28	420	691	466	645	
																	H29		270	460	▲ 190	
																	H30		346	456	▲ 110	
																	H31		334	346	▲ 12	
																	H32				0	
																	累計	1,100	1,641	2,408	333	
58	D	-	6	-	2	-	元木沢地区東 日本大震災特 別家賃低減事 業	元木沢地 区	市	久慈 市	直接	継続	2,502	25	~	32	H23				0	事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:2戸 事業対象戸数:2戸 事業対象戸数:2戸 ▲ 184 ▲ 31 0
																	H24				0	
																	H25	84		0	84	
																	H26	412		394	18	
																	H27	249		351	▲ 102	
																	H28	347	343	347	343	
																	H29		342	343	▲ 1	
																	H30			184	▲ 184	
																	H31		98	129	▲ 31	
																	H32				0	
																	累計	1,092	783	1,748	127	
59	D	-	6	-	3	-	久喜地区東日 本大震災特別 家賃低減事業	久喜地区	市	久慈 市	直接	継続	2,940	25	~	32	H23				0	25年12月、入居開始。事業対象戸数2戸。 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 事業対象戸数:3戸 ▲ 59 ▲ 20 0
																	H24				0	
																	H25	75		68	7	
																	H26	264		270	▲ 6	
																	H27	569		571	▲ 2	
																	H28	307	264	307	264	
																	H29		296	277	19	
																	H30		223	282	▲ 59	
																	H31		203	223	▲ 20	
																	H32				0	
																	累計	1,215	986	1,998	203	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
64	◆	D	-	4	-	1	-	久慈湊・大崎 地区災害公営 住宅用地取得 整備事業	久慈湊・ 大崎地区	市	市	直接	完了	27,319	24	～	25	H23				0	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。
																		H24				0	
																		H25	17,768		21,854	▲ 4,086	
																		H26		4,087		4,087	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	17,768	4,087	21,854	1																			
65	◆	D	-	4	-	2	-	元木沢地区災害公営住宅用地取得整備事業	元木沢地区	市	市	直接	完了	19,274	24	～	25	H23				0	25年5月、造成工事契約。25年11月、工事完了。 25年6月、移転先用地売買完了。 25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。
																		H24				0	
																		H25	19,506		13,423	6,083	
																		H26		▲ 4,087		▲ 4,087	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	19,506	▲ 4,087	13,423	1,996																			
66	◆	D	-	4	-	4	-	久喜地区災害公営住宅用地取得整備事業	久喜地区	市	市	直接	完了	18,826	24	～	25	H23				0	25年5月、移転先用地売買完了。 25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。 25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。
																		H24				0	
																		H25	15,060		10,908	4,152	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	15,060	0	10,908	4,152																			
67	◆	D	-	20	-	8	-	復興街づくり 関連施設水槽 整備事業	半崎地区	市	市	直接	完了	99,572	25	～	27	H23				0	25年8月、大型水槽設計業務契約。26年3月業務完了。 26年12月、大型水槽整備工事契約。 27年11月工事完了
																		H24				0	
																		H25	79,657		4,032	75,625	
																		H26			75,427	▲ 75,427	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	79,657	0	79,459	198																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
69	◆	D	-	20	-	6	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久喜地区)	久喜地区	市	市	直接	完了	1,696	25	～	25	H23			0	25年12月～26年2月、資機材整備完了。
																			H24			0	
																			H25	1,356		352	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	1,356	0	352	
70	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(久慈湊、大 崎)	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,696	26	～	27	H23			0	26年6月～27年2月、資機材整備。 27年6月～27年9月、資機材整備。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	1,356		451	
																			H27		91	▲ 91	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	1,356	0	360	
71	◆	D	-	20	-	5	-	1	津波避難施設 資機材整備事 業(元木沢地 区)	元木沢地 区	市	市	直接	完了	1,696	26	～	27	H23			0	26年6月～27年2月、資機材整備。 27年6月～27年9月、資機材整備。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	1,356		451	
																			H27		91	▲ 91	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	1,356	0	360	
72	◆	D	-	20	-	9	-	1	夏井駅前・大 湊地区復興ま ちづくり支援拠 点施設資機材 整備事業	久慈湊、 大崎地区	市	市	直接	完了	1,744	26	～	26	H23			0	26年6月～27年2月、資機材整備完了。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	1,395		307	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	1,395	0	307	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	～	～																																				
73	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市		完了	49,648	26	～	30	H23				0																	
																	H24				0																	
																	H25				0																	
																	H26				0																	
																	H27	39,718			39,718																	
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	39,718	0	0	39,718																	
																														市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
																																H24	590,347	0	192,312	398,035		
																																H25	1,484,340	0	1,037,927	446,413		
															H26	62,463	0	590,646	▲ 528,183																			
															H27	49,738	0	218,674	▲ 168,936																			
															H28	48,711	0	33,876	14,835																			
															H29	0	0	19,226	▲ 19,226																			
															H30	0	0	14,659	▲ 14,659																			
															H31	0	0	9,876	▲ 9,876																			
															H32	0	0	0	0																			
													2,852,564	市町村交付分 計	2,235,599	0	2,117,196	118,403																				
													都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																			
															H24	24,750	0	0	24,750																			
															H25	0	0	0	0																			
															H26	0	0	0	0																			
															H27	0	0	0	0																			
															H28	0	0	0	0																			
															H29	0	▲ 23,372	0	▲ 23,372																			
															H30	0	▲ 1,378	0	▲ 1,378																			
															H31	0	0	0	0																			
															H32	0	0	0	0																			
													0	都道府県交付分 計	24,750	▲ 24,750	0	0																				
													市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																			
															H24	615,097	0	192,312	422,785																			
															H25	1,484,340	0	1,037,927	446,413																			
															H26	62,463	0	590,646	▲ 528,183																			
															H27	49,738	0	218,674	▲ 168,936																			
															H28	48,711	0	33,876	14,835																			
															H29	0	▲ 23,372	19,226	▲ 42,598																			
															H30	0	▲ 1,378	14,659	▲ 16,037																			
															H31	0	0	9,876	▲ 9,876																			
															H32	0	0	0	0																			
													2,852,564	合計	2,260,349	▲ 24,750	2,117,196	118,403																				

(様式2E)

久慈市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
60	E - 1 - 1 -	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	玉の脇地 区	市	久慈 市	直接	完了	1,323	25	～	27	H23			0	0	26年3月、補助金交付契約。(3件中1件) 26年6月、補助金交付契約。(3件中2件)					
												H24			0	0						
												H25	992		330	662						
												H26			331	▲ 331						
												H27			264	▲ 264						
												H28			0	0						
												H29			0	0						
												H30			0	0						
												H31			0	0						
												H32			0	0						
												累計	992	0	925	67						
												市町村 交付分		各年度 別合計		H23		0	0	0	0	0
																H24		0	0	0	0	0
																H25		992	0	330	662	
				H26	0	0	331	▲ 331														
				H27	0	0	264	▲ 264														
				H28	0	0	0	0														
				H29	0	0	0	0														
				H30	0	0	0	0														
				H31	0	0	0	0														
				H32	0	0	0	0														
1,323		市町村交付分 計		992	0	925	67															
都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	0													
				H24	0	0	0	0	0													
				H25	0	0	0	0	0													
				H26	0	0	0	0	0													
				H27	0	0	0	0	0													
				H28	0	0	0	0	0													
				H29	0	0	0	0	0													
				H30	0	0	0	0	0													
				H31	0	0	0	0	0													
				H32	0	0	0	0	0													
0		都道県交付分 計		0	0	0	0															
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	0													
				H24	0	0	0	0	0													
				H25	992	0	330	662														
				H26	0	0	331	▲ 331														
				H27	0	0	264	▲ 264														
				H28	0	0	0	0														
				H29	0	0	0	0														
				H30	0	0	0	0														
				H31	0	0	0	0														
				H32	0	0	0	0														
1,323		合計		992	0	925	67															