

(様式1)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

岩泉町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	110,206	25,741
H24	1,673,190	503,549	
H25	1,338,061	1,368,609	
H26	318,518	740,471	
H27	116,711	95,740	
H28	27,445	226,054	
H29	0	50,083	
H30	0	63,039	
H31	0	48,239	
H32	23,916	34,745	
合計	3,608,047	3,156,270	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	3,608,047	0	3,164,229	443,818

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	175,500	14,699
H24	1,057,677	335,888	
H25	1,365,900	451,457	
H26	198,000	698,332	
H27	0	115,771	
H28	0	10,554	
H29	0	13,950	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	2,797,077	1,640,651	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分 まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分 まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,164,229	3,608,047	0	0	443,818
都道県交付分	1,640,651	2,797,077	▲ 775,874	0	380,552
合計	4,804,880	6,405,124	▲ 775,874	0	824,370

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	24	~	26	H23			0	平成26年2月、実施設計完了。 平成27年3月完成。	
																	H24	48,390		0		48,390
																	H25			832		▲ 832
																	H26			14,415		▲ 14,415
																	H27					0
																	H28		▲ 702			▲ 702
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	48,390	▲ 702	15,247		32,441
12	◆	A	-	3	-	1	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	26	H23			0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。 平成25年5月、用地買収完了。 平成27年3月完成。	
																	H24	9,184		0		9,184
																	H25			1,758		▲ 1,758
																	H26			1,607		▲ 1,607
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	9,184	0	3,365		5,819
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	595,112	24	~	27	H23			0	平成26年3月、実施設計完了。 平成26年5月発注。 平成28年1月完成。	
																	H24	16,394		0		16,394
																	H25	140,220		16,394		123,826
																	H26	289,719		429,939		▲ 140,220
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	446,333	0	446,333		0
16	◆	A	-	1	-	1	公立学校用地 取得及び整地 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	291,126	24	~	27	H23			0	平成25年1月、用地買収完了。※公立学校施設災害復旧費国 庫補助事業の交付決定(平成26年3月)により、復興交付金対 象額を精査(平成24年度契約済額(国費相当額)を修正102,470 千円→34,508千円)。 平成26年3月、一次造成工事完成。 平成27年3月1部完成。(L=271.64m)、平成27年度外構工事。 平成28年2月完成。	
																	H24	216,757		34,508		182,249
																	H25	16,142		45,303		▲ 29,161
																	H26			12,977		▲ 12,977
																	H27			3,368		▲ 3,368
																	H28			8,428		▲ 8,428
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	232,899	0	104,584		128,315
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	小本地区	町	町	直接	完了	12,336	24	~	29	H23			0	平成24年度実績なし。 平成25年度実績なし(埋蔵文化財包蔵地での再建なし)。 平成26年度実績なし。 平成27年度実績なし。 平成28年度実績なし。 平成29年度実績なし。	
																	H24	3,084		0		3,084
																	H25	6,168		0		6,168
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	9,252	0	0		9,252

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
27	A	-	2	-	1	-	小本小学校屋 外運動場整備 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	18,727	26	~	27	H23				0	平成27年1月発注。平成28年1月完了予定。 平成28年2月完成。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	4,993		2,688	2,305	
																	H27	7,491			7,491	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	12,484	0	2,688	9,796	
																	28	A	-	2	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	5,638		4,535	1,103																		
H27	8,458			8,458																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	14,096	0	4,535	9,561																		
													市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0						0
															H24	236,235	0	34,508	201,727			
															H25	162,530	0	61,697	100,833			
															H26	300,350	0	450,139	▲ 149,789			
															H27	15,949	0	3,368	12,581			
															H28	0	0	8,428	▲ 8,428			
															H29	0	0	0	0			
															H30	0	0	0	0			
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
													938,446	市町村交付分 計	715,064	0	558,140	156,924				
													都道 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
															H24	57,574	0	0	57,574			
															H25	0	0	2,590	▲ 2,590			
															H26	0	0	16,022	▲ 16,022			
															H27	0	0	0	0			
															H28	0	▲ 702	0	▲ 702			
															H29	0	0	0	0			
															H30	0	0	0	0			
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
													75,064	都道県交付分 計	57,574	▲ 702	18,612	38,260				
													市町村 都道 県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
															H24	293,809	0	34,508	259,301			
															H25	162,530	0	64,287	98,243			
															H26	300,350	0	466,161	▲ 165,811			
															H27	15,949	0	3,368	12,581			
															H28	0	▲ 702	8,428	▲ 9,130			
															H29	0	0	0	0			
															H30	0	0	0	0			
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
													1,013,510	合計	772,638	▲ 702	576,752	195,184				

(様式2B)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	B	-	3	-	1	-	保育所等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	23,654	24	~	26	H23			0		
																	H24	14,336		0	14,336	
																	H25			671	▲ 671	平成26年2月、実施設計完了。
																	H26		1,433	15,098	▲ 13,665	平成27年3月完成。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	14,336	1,433	15,769	0	
																	13	B	-	3	-	1
H24	20,992		0	20,992	み。																	
H25			14,234	▲ 14,234	平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。																	
H26		▲ 1,433	5,325	▲ 6,758	平成27年3月完成。																	
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	20,992	▲ 1,433	19,559	0																		
市町村交付分															H23	0						
															H24	0	0	0	0			
0 市町村交付分 計															H25	0	0	0	0			
															H26	0	0	0	0			
都道県交付分															H27	0	0	0	0			
															H28	0	0	0	0			
															H29	0	0	0	0			
															H30	0	0	0	0			
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
															48,102 都道県交付分 計	35,328	0	35,328	0			
															市町村都道県計							
H24	35,328	0	0	35,328																		
H25	0	0	14,905	▲ 14,905																		
H26	0	0	20,423	▲ 20,423																		
H27	0	0	0	0																		
H28	0	0	0	0																		
H29	0	0	0	0																		
H30	0	0	0	0																		
48,102 合計	35,328	0	35,328	0																		

(様式2C)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	小本地区	県	町	間接	完了	2,449,302	23	~	29	H23	175,500		14,699	160,801	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。 【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。 【避難路】平成27年3月完成。【集落再編】平成27年3月完成。【簡易水道施設等】平成28年3月完成。【調整池】平成28年5月完成。【緑地】平成30年1月完成。【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。
																	H24	864,000		282,732	581,268	
																	H25	1,365,900		430,679	935,221	
																	H26	198,000		664,679	▲ 466,679	
																	H27			115,771	▲ 115,771	
																	H28			10,554	▲ 10,554	
																	H29		▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
																	H30		▲ 534,283		▲ 534,283	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914																		
11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24	~	26	H23				0	平成25年1月、嵩上げ工事発注。 変更契約による減。
																	H24	72,000		36,619	35,381	
																	H25				0	
																	H26			▲ 2,792	2,792	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	72,000	0	33,827	38,173																		
17	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	完了	694,240	24	~	32	H23				0	
																	H24	555,392		70,755	484,637	
																	H25			12,965	▲ 12,965	
																	H26			62,024	▲ 62,024	
																	H27			20,134	▲ 20,134	
																	H28			168,592	▲ 168,592	
																	H29			0	0	
																	H30			30,741	▲ 30,741	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	555,392	0	365,211	190,181																		
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	~	25	H23				0	平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完了。
																	H24	20,025		16,537	3,488	
																	H25			3,283	▲ 3,283	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	20,025	0	19,820	205																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
23	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興整 備事業	小本漁港	町	町	直接	完了	9,195	25	~	25	H23				0	平成25年9月、漁港トイレ設計完了。平成26年2月、漁港トイレ 完成。	
																	H24				0		
																	H25	6,896		6,812	84		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計															6,896	0	6,812	84					
26	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	茂師漁港	町	町	直接	完了	10,850	26	~	26	H23				0	平成26年7月設計発注。平成26年11月工事発注。平成27年3 月、茂師漁港トイレ完成。	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	8,137		7,452	685		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計															8,137	0	7,452	685					
市町村 交付分															各年度 別合計								
															H23	0	0	0	0				
															H24	555,392	0	70,755	484,637				
															H25	6,896	0	19,777	▲ 12,881				
															H26	8,137	0	69,476	▲ 61,339				
															H27	0	0	20,134	▲ 20,134				
															H28	0	0	168,592	▲ 168,592				
															H29	0	0	0	0				
															H30	0	0	30,741	▲ 30,741				
															H31	0	0	0	0				
															H32	0	0	0	0				
714,285															市町村交付分 計					570,425	0	379,475	190,950
都道県 交付分															各年度 別合計								
															H23	175,500	0	14,699	160,801				
															H24	956,025	0	335,888	620,137				
															H25	1,365,900	0	433,962	931,938				
															H26	198,000	0	661,887	▲ 463,887				
															H27	0	0	115,771	▲ 115,771				
															H28	0	0	10,554	▲ 10,554				
															H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089				
															H30	0	▲ 534,283	0	▲ 534,283				
															H31	0	0	0	0				
															H32	0	0	0	0				
2,572,002															都道県交付分 計					2,695,425	▲ 766,422	1,586,711	342,292
市町村 都道県 計															各年度 別合計								
															H23	175,500	0	14,699	160,801				
															H24	1,511,417	0	406,643	1,104,774				
															H25	1,372,796	0	453,739	919,057				
															H26	206,137	0	731,363	▲ 525,226				
															H27	0	0	135,905	▲ 135,905				
															H28	0	0	179,146	▲ 179,146				
															H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089				
															H30	0	▲ 534,283	30,741	▲ 565,024				
															H31	0	0	0	0				
															H32	0	0	0	0				
3,286,287															合計					3,265,850	▲ 766,422	1,966,186	533,242

(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D - 4 - 1 -	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	693,881	23 ~ 25	H23	52,290		18,007	34,283	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。 平成25年1月、造成工事発注。 平成25年6月、建築工事発注(36戸)。 平成26年3月、事業完了。
										H24	161,210		68,756	92,454	
										H25	437,500		516,077	▲ 78,577	
										H26				0	
										H27				0	
										H28		▲ 32,987		▲ 32,987	
										H29				0	
										H30		▲ 10,865		▲ 10,865	
										H31				0	
										H32				0	
累計	651,000	▲ 43,852	602,840	4,308											
2	D - 4 - 2 -	災害公営住宅 整備事業②	森の越地 区	町	町	直接	完了	350,735	23 ~ 24	H23	19,250		7,734	11,516	平成24年7月、用地買収完了。平成25年2月、造成工事完成。 平成24年10月、本体工事発注(15戸)。 平成25年7月、事業完了。
										H24	287,643		291,525	▲ 3,882	
										H25			6,290	▲ 6,290	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	306,893	0	305,549	1,344											
3	D - 5 - 1 -	災害公住宅家 賃低廉化事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	179,778	25 ~ 31	H23				0	森の越団地分(H25. 6. 1～入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1～入居開始)。
										H24	8,750		0	8,750	
										H25	17,500		6,167	11,333	
										H26	10,031		29,018	▲ 18,987	
										H27	31,764		30,234	1,530	
										H28	27,445	32,987	30,894	29,538	
										H29		18,030	28,015	▲ 9,985	
										H30		2,366	22,179	▲ 19,813	
										H31		8,943	10,747	▲ 1,804	
										H32		▲ 512		▲ 512	
累計	95,490	61,814	157,254	50											
4	D - 6 - 1 -	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	39,054	25 ~ 32	H23				0	森の越団地分(H25. 6. 1～入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1～入居開始)。
										H24	7,500		0	7,500	
										H25	15,000		712	14,288	
										H26			4,701	▲ 4,701	
										H27			4,842	▲ 4,842	
										H28			5,201	▲ 5,201	
										H29		2,160	4,704	▲ 2,544	
										H30		1,951	4,499	▲ 2,548	
										H31			2,598	▲ 2,598	
										H32	2,166	512	2,032	646	
累計	24,666	4,623	29,289	0											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
5	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	16,627	23	~	28	H23	38,666	0	38,666	【避難滞留広場(用地)】平成24年4月、用地交渉開始。平成25年3月、道路計画の見直しに伴い整備区域の変更を検討。 【避難滞留広場(用地)】平成25年7月、整備区域変更。平成25年12月、一部用地を取得。残りの用地についてはH27年度取得予定。 【災害危険度調査・住民等まちづくり活動支援】平成26年1月、調査業務完了。				
																H24	30,666	0	30,666					
																H25		11,084	▲ 11,084					
																H26		0	0					
																H27		0	0					
																H28		0	0					
																H29		▲ 25,810	▲ 25,810					
																H30		▲ 18,920	▲ 18,920					
																H31		▲ 13,518	▲ 13,518					
																H32			0					
																累計	69,332	▲ 58,248	11,084		0			
																7	◆	D	-		20	-	1	-
H24	4,000	2,789	1,211																					
H25		0	0																					
H26		0	0																					
H27		0	0																					
H28		0	0																					
H29		0	0																					
H30		0	0																					
H31		0	0																					
H32		0	0																					
累計	4,000	0	2,789	1,211																				
14	D	-	4	-	3	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	0	24	~	30					H23				
																H24	8,750	0	8,750					
																H25		0	0					
																H26		0	0					
																H27		0	0					
																H28		0	0					
																H29		0	0					
																H30		0	0					
																H31		▲ 8,750	▲ 8,750					
																H32			0					
																累計	8,750	▲ 8,750	0	0				
																20	D	-	1	-	1	道路事業(学 校施設等接続 道路)	小本駅周 辺	町
H24	55,713	0	55,713																					
H25	99,921	2,490	97,431																					
H26		130,303	▲ 130,303																					
H27		8,954	▲ 8,954																					
H28		▲ 8,954	8,954																					
H29		9,407	▲ 9,407																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	155,634	0	142,200	13,434																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
	☆	F	-	2	-	1															-	1																						
29	☆	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	完了	86,248	27	~	29	H23				0																					
																			H24				0																					
																			H25				0																					
																			H26				0																					
																			H27	68,998			0		68,998																			
																			H28				0		0																			
																			H29				0		0																			
																			H30						0																			
																			H31						0																			
																			H32						0																			
																			累計	68,998	0	0			68,998																			
																			30	D	-	5	-		2	-			災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更】	小本駅周辺	町	町	直接	完了	89,680	30	~	32	H23				0	
																																							H24				0	
H25				0																																								
H26				0																																								
H27				0	0																																							
H28				0	0																																							
H29		5,620		0	5,620																																							
H30		25,468		5,620	19,848																																							
H31		21,895		34,894	▲ 12,999																																							
H32	21,750	0	32,713		▲ 10,963																																							
累計	21,750	52,983	73,227		1,506																																							
															市町村交付分	各年度別合計	H23	110,206						0															25,741	84,465				
H24	859,513	0	396,435	463,078																																								
H25	1,157,610	0	1,285,682	▲ 128,072																																								
H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304																																								
H27	100,762	0	56,133	44,629																																								
H28	27,445	0	48,109	▲ 20,664																																								
H29	0	0	50,083	▲ 50,083																																								
H30	0	0	32,298	▲ 32,298																																								
H31	0	0	48,239	▲ 48,239																																								
H32	23,916	0	34,745	▲ 10,829																																								
2,800,339	市町村交付分 計	2,289,483	0	2,196,800	92,683																																							
															都道府県交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0																							
H24	8,750	0	0	8,750																																								
H25	0	0	0	0																																								
H26	0	0	0	0																																								
H27	0	0	0	0																																								
H28	0	0	0	0																																								
H29	0	0	0	0																																								
H30	0	0	0	0																																								
H31	0	▲ 8,750	0	▲ 8,750																																								
H32	0	0	0	0																																								
0	都道府県交付分 計	8,750	▲ 8,750	0	0																																							
															市町村都道府県計	各年度別合計	H23	110,206	0	25,741	84,465																							
H24	868,263	0	396,435	471,828																																								
H25	1,157,610	0	1,285,682	▲ 128,072																																								
H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304																																								
H27	100,762	0	56,133	44,629																																								
H28	27,445	0	48,109	▲ 20,664																																								
H29	0	0	50,083	▲ 50,083																																								
H30	0	0	32,298	▲ 32,298																																								
H31	0	▲ 8,750	48,239	▲ 56,989																																								
H32	23,916	0	34,745	▲ 10,829																																								
2,800,339	合計	2,298,233	▲ 8,750	2,196,800	92,683																																							

(様式2E)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
6	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	44,100	24 ~ 29	H23				0	実績6件。				
										H24	22,050		1,851	20,199					
										H25	11,025		1,453	9,572	実績5件。				
										H26			1,521	▲ 1,521	実績5件。				
										H27			16,105	▲ 16,105	実績52件(うち、3件繰越)。				
										H28			925	▲ 925	実績6件(うち、3件繰越)。				
										H29			0	0	実績0件。				
										H30				0					
										H31				0					
										H32				0					
										累計	33,075	0	21,855	11,220					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
														H24	22,050	0	1,851	20,199	
														H25	11,025	0	1,453	9,572	
				H26	0	0	1,521	▲ 1,521											
				H27	0	0	16,105	▲ 16,105											
				H28	0	0	925	▲ 925											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
		44,100	市町村交付分 計	33,075	0	21,855	11,220												
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0												
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
				H24	22,050	0	1,851	20,199											
				H25	11,025	0	1,453	9,572											
				H26	0	0	1,521	▲ 1,521											
				H27	0	0	16,105	▲ 16,105											
				H28	0	0	925	▲ 925											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
		44,100	合計	33,075	0	21,855	11,220												

(様式2A)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	24	~	26	H23			0																		
																	H24	48,390		0	48,390																	
																	H25			832	▲ 832	平成26年2月、実施設計完了。																
																	H26			14,415	▲ 14,415	平成27年3月完成。																
																	H27				0																	
																	H28		▲ 702		▲ 702																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441																	
																	12	◆	A	-	3	-	1	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	26	H23			0	平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済
																																		H24	9,184		0	9,184
H25			1,758	▲ 1,758	平成25年5月、用地買収完了。																																	
H26			1,607	▲ 1,607	平成27年3月完成。																																	
H27				0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	9,184	0	3,365	5,819																																		
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	595,112	24	~	27																		H23			0	
																																		H24	16,394		0	16,394
																	H25	140,220		16,394	123,826	平成26年3月、実施設計完了。																
																	H26	289,719		429,939	▲ 140,220	平成26年5月発注。																
																	H27				0	平成28年1月完成。																
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	446,333	0	446,333	0																	
																	16	◆	A	-	1	-	1	公立学校用地 取得及び整地 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	291,126	24	~	27	H23			0	平成25年1月、用地買収完了。*公立学校施設災害復旧費国
																																		H24	216,757		34,508	182,249
H25			45,303	▲ 29,161	象額を精査(平成24年度契約済額(国費相当額)を修正102,470																																	
H26			12,977	▲ 12,977	千円→34,508千円)。																																	
H27			3,368	▲ 3,368	平成26年3月、一次造成工事完成。																																	
H28			8,428	▲ 8,428	平成27年3月1部完成。(L=271.64m)、平成27年度外構工事。																																	
H29				0	平成28年2月完成。																																	
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	232,899	0	104,584	128,315																																		
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	小本地区	町	町	直接	完了	12,336	24	~	29																		H23			0	平成24年度実績なし。
																																		H24	3,084		0	3,084
																	H25	6,168		0	6,168	平成25年度実績なし(埋蔵文化財包蔵地での再建なし)。																
																	H26			0	0	平成26年度実績なし。																
																	H27			0	0	平成27年度実績なし。																
																	H28			0	0	平成28年度実績なし。																
																	H29			0	0	平成29年度実績なし。																
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	9,252	0	0	9,252																	

(様式2C)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								23	29							
10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	小本地区	県	町	間接	完了	2,449,302	23	~	29	H23	175,500		14,699	160,801	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注 (平成26年8月完成見込み)。 【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。 【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込 み)。平成25年10月、1工区完成。 【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7 月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。 【避難路】平成27年3月完成。 【集落再編】平成27年3月完成。 【簡易水道施設等】平成28年3月完成。 【調整池】平成28年5月完成。 【緑地】平成30年1月完成。 【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。
																	H24	864,000		282,732	581,268	
																	H25	1,365,900		430,679	935,221	
																	H26	198,000		664,679	▲ 466,679	
																	H27			115,771	▲ 115,771	
																	H28			10,554	▲ 10,554	
																	H29		▲ 232,139	13,950	▲ 246,089	
																	H30		▲ 534,283		▲ 534,283	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	302,914	
11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24	~	26	H23				0	平成25年1月、嵩上げ工事発注。 変更契約による減。
																	H24	72,000		36,619	35,381	
																	H25				0	
																	H26			▲ 2,792	2,792	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	72,000	0	33,827	38,173	
17	☆	F	-	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	完了	694,240	24	~	32	H23				0	
																	H24	555,392		70,755	484,637	
																	H25			12,965	▲ 12,965	
																	H26			62,024	▲ 62,024	
																	H27			20,134	▲ 20,134	
																	H28			168,592	▲ 168,592	
																	H29			0	0	
																	H30			30,741	▲ 30,741	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	555,392	0	365,211	190,181	
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	~	25	H23				0	平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格 納庫建設工事発注。 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完 了。
																	H24	20,025		16,537	3,488	
																	H25			3,283	▲ 3,283	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	20,025	0	19,820	205	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	事業費	事業期間																				
23	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	小本漁港	町	町	直接	完了	9,195	25	~	25	H23				0	平成25年9月、漁港トイレ設計完了。平成26年2月、漁港トイレ 完成。
																	H24				0	
																	H25	6,896		6,812	84	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															6,896	0	6,812	84				
26	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	茂師漁港	町	町	直接	完了	10,850	26	~	26	H23				0	平成26年7月設計発注。平成26年11月工事発注。平成27年3 月、茂師漁港トイレ完成。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	8,137		7,452	685	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															8,137	0	7,452	685				
													市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
															H24	555,392	0	70,755	484,637			
															H25	6,896	0	19,777	▲ 12,881			
															H26	8,137	0	69,476	▲ 61,339			
															H27	0	0	20,134	▲ 20,134			
															H28	0	0	168,592	▲ 168,592			
															H29	0	0	0	0			
															H30	0	0	30,741	▲ 30,741			
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
													714,285	市町村交付分 計	570,425	0	379,475	190,950				
													都道府 県交 付分	各年度 別合計	H23	175,500	0	14,699	160,801			
															H24	956,025	0	335,888	620,137			
															H25	1,365,900	0	433,962	931,938			
															H26	198,000	0	661,887	▲ 463,887			
															H27	0	0	115,771	▲ 115,771			
															H28	0	0	10,554	▲ 10,554			
															H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089			
															H30	0	▲ 534,283	0	▲ 534,283			
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
													2,572,002	都道府県交付分 計	2,695,425	▲ 766,422	1,586,711	342,292				
													市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	175,500	0	14,699	160,801			
															H24	1,511,417	0	406,643	1,104,774			
															H25	1,372,796	0	453,739	919,057			
															H26	206,137	0	731,363	▲ 525,226			
															H27	0	0	135,905	▲ 135,905			
															H28	0	0	179,146	▲ 179,146			
															H29	0	▲ 232,139	13,950	▲ 246,089			
															H30	0	▲ 534,283	30,741	▲ 565,024			
															H31	0	0	0	0			
															H32	0	0	0	0			
													3,286,287	合計	3,265,850	▲ 766,422	1,966,186	533,242				

(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	693,881	23	~	25	H23	52,290		18,007	34,283	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。 平成25年6月、建築工事発注(36戸)。 平成26年3月、事業完了。																		
																	H24	161,210		68,756	92,454																			
																	H25	437,500		516,077	▲ 78,577																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28		▲ 32,987		▲ 32,987																			
																	H29				0																			
																	H30		▲ 10,865		▲ 10,865																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	651,000	▲ 43,852	602,840	4,308																			
																	2	D	-	4	-		2	-	災害公営住宅 整備事業②	森の越地 区	町	町	直接	完了	350,735	23	~	24	H23	19,250		7,734	11,516	平成24年7月、用地買収完了。平成25年2月、造成工事完成。 平成24年10月、本体工事発注(15戸)。 平成25年7月、事業完了。
																																			H24	287,643		291,525	▲ 3,882	
H25			6,290	▲ 6,290																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	306,893	0	305,549	1,344																																				
3	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低減事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	179,778	25	~	31						H23																0	森の越団地分(H25. 6. 1~入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1~入居開始)。	
																						H24													8,750		0	8,750		
																	H25	17,500		6,167	11,333																			
																	H26	10,031		29,018	▲ 18,987																			
																	H27	31,764		30,234	1,530																			
																	H28	27,445	32,987	30,894	29,538																			
																	H29		18,030	28,015	▲ 9,985																			
																	H30		2,366	22,179	▲ 19,813																			
																	H31		8,943	10,747	▲ 1,804																			
																	H32		▲ 512		▲ 512																			
																	累計	95,490	61,814	157,254	50																			
																	4	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	39,054	25	~	32	H23				0		森の越団地分(H25. 6. 1~入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1~入居開始)。
																																		H24	7,500		0	7,500		
H25	15,000		712	14,288																																				
H26			4,701	▲ 4,701																																				
H27			4,842	▲ 4,842																																				
H28			5,201	▲ 5,201																																				
H29		2,160	4,704	▲ 2,544																																				
H30		1,951	4,499	▲ 2,548																																				
H31			2,598	▲ 2,598																																				
H32	2,166	512	2,032	646																																				
累計	24,666	4,623	29,289	0																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	16,627	23	~	28	H23	38,666		0	38,666	【避難滞留広場(用地)】平成24年4月、用地交渉開始。平成25年3月、道路計画の見直しに伴い整備区域の変更を検討。 【避難滞留広場(用地)】平成25年7月、整備区域変更。平成25年12月、一部用地を取得。残りの用地についてはH27年度取得予定。 【災害危険度調査・住民等まちづくり活動支援】平成26年1月、調査業務完了。
																	H24	30,666		0	30,666	
																	H25			11,084	▲ 11,084	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 25,810		▲ 25,810	
																	H30		▲ 18,920		▲ 18,920	
																	H31		▲ 13,518		▲ 13,518	
																	H32				0	
																	累計	69,332	▲ 58,248	11,084	0	
																	7	◆	D	-	20	
H24	4,000		2,789	1,211																		
H25			0	0																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	4,000	0	2,789	1,211																		
14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅供給促進 事業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	0	24	~	30						H23
																	H24	8,750		0	8,750	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 8,750		▲ 8,750	
																	H32				0	
																	累計	8,750	▲ 8,750	0	0	
																	20	D	-	1	-	1
H24	55,713		0	55,713																		
H25	99,921		2,490	97,431																		
H26			130,303	▲ 130,303																		
H27			8,954	▲ 8,954																		
H28			▲ 8,954	8,954																		
H29			9,407	▲ 9,407																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	155,634	0	142,200	13,434																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(集 団移転地幹線 道路)	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	70,189	24	~	29	H23				0	平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、一部地権者を除 き用地買収内諾済み。 平成25年4~12月用地取得(漁業集落防災機能強化事業と一 体取得、平成26年度に分筆)。平成25年7月、盛土工事発注。 平成26年3月、盛土工事完成。 平成27年3月一部完了。 平成28年度に工実施予定。 平成29年8月歩道舗装工事完了。 平成30年2月恒久舗装工事完了。
																	H24	24,365		0	24,365	
																	H25	52,615		1,547	51,068	
																	H26			50,155	▲ 50,155	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			7,957	▲ 7,957	
																	H30				0	
																	H31		▲ 17,320		▲ 17,320	
																	H32				0	
																	累計	76,980	▲ 17,320	59,659	1	
22	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	1,081,919	24	~	28	H23				0	平成24年12月、防災拠点施設実施設計発注。 【防災拠点施設整備】平成25年11月、仮設駅舎完成。平成26年 3月、建築工事発注(平成27年12月完成見込み)。 【避難滞留広場整備】平成26年3月、造成工事(一部)発注(平 成26年5月完成見込み)。 【工事】(平成27年12月完成見込み)。 防災拠点施設、平成27年12月完成。 避難滞留広場、平成28年3月一部完成。 避難滞留広場、平成29年3月完成。
																	H24	277,746		31,744	246,002	
																	H25	533,692		739,933	▲ 206,241	
																	H26			5,158	▲ 5,158	
																	H27			12,103	▲ 12,103	
																	H28			20,968	▲ 20,968	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	811,438	0	809,906	1,532	
24	◆	D	-	4	-	1	公営住宅管理 システム改修 事業	小本駅周 辺 森の越地 区	町	町	直接	完了	2,400	24	~	24	H23				0	平成25年3月、システム改修業務委託完了。
																	H24	1,920		1,621	299	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,920	0	1,621	299	
25	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	1,728	25	~	25	H23				0	平成26年1月、敷地舗装工事発注。平成26年3月、事業完了。
																	H24				0	
																	H25	1,382		1,382	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,382	0	1,382	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	27	28	29	30	31	32																																	
29	☆	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	完了	86,248	27	~	29	H23				0																	
																		H24				0																	
																		H25				0																	
																		H26				0																	
																		H27	68,998		0	68,998																	
																		H28			0	0																	
																		H29			0	0																	
																		H30				0																	
																		H31				0																	
																		H32				0																	
																		累計	68,998	0	0	68,998																	
																		30	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅家賃低廉化事業【補助率変更分】	小本駅周辺	町	町	直接	完了	89,680	30	~	32	H23				0
																																			H24				0
H25				0																																			
H26				0																																			
H27			0	0																																			
H28			0	0																																			
H29		5,620		5,620																																			
H30	25,468		5,620	19,848																																			
H31	21,895		34,894	▲ 12,999																																			
H32	21,750	0	32,713	▲ 10,963																																			
累計	21,750	52,983	73,227	1,506																																			
														H23	110,206	0	25,741																		84,465				
														H24	859,513	0	396,435																		463,078				
														H25	1,157,610	0	1,285,682	▲ 128,072																					
														H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304																					
														H27	100,762	0	56,133	44,629																					
														H28	27,445	0	48,109	▲ 20,664																					
														H29	0	0	50,083	▲ 50,083																					
														H30	0	0	32,298	▲ 32,298																					
														H31	0	0	48,239	▲ 48,239																					
														H32	23,916	0	34,745	▲ 10,829																					
														2,800,339	市町村交付分計	2,289,483	0	2,196,800	92,683																				
														H23	0	0	0	0																					
														H24	8,750	0	0	8,750																					
														H25	0	0	0	0																					
														H26	0	0	0	0																					
														H27	0	0	0	0																					
														H28	0	0	0	0																					
														H29	0	0	0	0																					
														H30	0	0	0	0																					
														H31	0	▲ 8,750	0	▲ 8,750																					
														H32	0	0	0	0																					
														0	都道府県交付分計	8,750	▲ 8,750	0																					
														H23	110,206	0	25,741	84,465																					
														H24	868,263	0	396,435	471,828																					
														H25	1,157,610	0	1,285,682	▲ 128,072																					
														H26	10,031	0	219,335	▲ 209,304																					
														H27	100,762	0	56,133	44,629																					
														H28	27,445	0	48,109	▲ 20,664																					
														H29	0	0	50,083	▲ 50,083																					
														H30	0	0	32,298	▲ 32,298																					
														H31	0	▲ 8,750	48,239	▲ 56,989																					
														H32	23,916	0	34,745	▲ 10,829																					
														2,800,339	合計	2,298,233	▲ 8,750	2,196,800	92,683																				

(様式2E)

岩泉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	24	29																							
6	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	44,100	24	~	29	H23				0	実績6件。				
																H24	22,050		1,851	20,199					
																H25	11,025		1,453	9,572	実績5件。				
																H26			1,521	▲ 1,521	実績5件。				
																H27			16,105	▲ 16,105	実績52件(うち、3件繰越)。				
																H28			925	▲ 925	実績6件(うち、3件繰越)。				
																H29			0	0	実績0件。				
																H30			0	0					
																H31			0	0					
																H32			0	0					
																累計	33,075	0	21,855	11,220					
																市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	
																				H24	22,050	0	1,851	20,199	
																				H25	11,025	0	1,453	9,572	
				H26	0	0	1,521	▲ 1,521																	
				H27	0	0	16,105	▲ 16,105																	
				H28	0	0	925	▲ 925																	
				H29	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0																	
44,100		市町村交付分 計			33,075	0	21,855	11,220																	
都道府 県交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																	
				H24	0	0	0	0																	
				H25	0	0	0	0																	
				H26	0	0	0	0																	
				H27	0	0	0	0																	
				H28	0	0	0	0																	
				H29	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0																	
0		都道府県交付分 計			0	0	0	0																	
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																	
				H24	22,050	0	1,851	20,199																	
				H25	11,025	0	1,453	9,572																	
				H26	0	0	1,521	▲ 1,521																	
				H27	0	0	16,105	▲ 16,105																	
				H28	0	0	925	▲ 925																	
				H29	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0																	
44,100		合計			33,075	0	21,855	11,220																	