

(様式1)

## 釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

釜石市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	14,655	14,655
H24	27,799,872	11,508,491	
H25	27,822,729	15,410,162	
H26	32,710,661	24,509,816	
H27	20,947,345	28,676,936	
H28	6,096,322	7,228,763	
H29	3,893,685	14,656,220	
H30	5,233,813	11,648,914	
H31	2,550,382	8,750,175	
H32	1,594,918	1,892,262	
合計	128,664,382	124,296,394	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	128,664,382	0	125,159,468	3,504,914

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	884,693	150,775
H24	6,489,753	3,552,295	
H25	5,157,045	1,527,449	
H26	2,697,136	2,155,059	
H27	2,961,651	4,146,662	
H28	3,322,710	3,915,984	
H29	0	2,368,349	
H30	48,699	1,029,018	
H31	222,779	2,061,965	
H32	203,962	351,330	
合計	21,988,428	21,258,886	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	125,159,468	128,664,382	0	0	3,504,914
都道府県交付分	21,490,016	21,988,428	▲ 304,102	0	194,310
合計	146,649,484	150,652,810	▲ 304,102	0	3,699,224

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	完了	213,020	24	~	32	H23	0	0	0	24年4月調査着手。 25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。 26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。 27年4月調査着手。 28年4月調査着手。 29年4月調査着手。 30年4月調査着手。 31年4月調査着手 R3年3月末完了	
																	H24	20,160	4,377	15,783		
																	H25	9,172	2,165	7,007		
																	H26	0	1,570	▲ 1,570		
																	H27	0	2,378	▲ 2,378		
																	H28	0	1,987	▲ 1,987		
																	H29	0	2,180	▲ 2,180		
																	H30	112,060	3,021	▲ 642		
																	H31	10,785	7,744	3,041		
																	H32	4,566	17,239	▲ 12,673		
																	累計	156,743	3,021	155,363		4,401
																	28	A	-	4		-
H24	1,359	232	1,127																			
H25	4,201	3,568	633																			
H26	0	0	0																			
H27	0	0	0																			
H28	0	0	0																			
H29	0	158	▲ 158																			
H30	0	0	0																			
H31	0	0	0																			
H32	0	386	▲ 386																			
累計	5,560	0	4,344	1,216																		
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	21,508	24	~	29					H23	
																	H24	4,490	2,524	1,966		
																	H25	11,640	1,222	10,418		
																	H26	0	2,737	▲ 2,737		
																	H27	0	7,805	▲ 7,805		
																	H28	0	1,139	▲ 1,139		
																	H29	0	146	▲ 146		
																	H30	0	0	0		
																	H31	0	0	0		
																	H32	0	0	0		
																	累計	16,130	0	15,573	557	
																	56	A	-	1	-	1
H24	1,893	0	1,893																			
H25	0	0	0																			
H26	18,937	20,830	▲ 1,893																			
H27	0	76,431	▲ 76,431																			
H28	76,431	0	76,431																			
H29	0	0	0																			
H30	0	0	0																			
H31	0	0	0																			
H32	0	0	0																			
累計	97,261	0	97,261	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業 (備蓄倉庫整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	完了	30,720	24	~	29	H23	0		0	0	27年3月工事発注。 29年2月変更契約。 平成30年2月完成、引き渡し。
																	H24	666		0	666	
																	H25	0		0	0	
																	H26	6,666		7,332	▲ 666	
																	H27	0		13,146	▲ 13,146	
																	H28	13,146		0	13,146	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	20,478	0	20,478	0	
																	75	◆	A	-	1	
H24	4,780		0	4,780																		
H25	0		0	0																		
H26	0		26,172	▲ 26,172																		
H27	21,392		104,796	▲ 83,404																		
H28	104,796		0	104,796																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	130,968	0	130,968	0																		
76	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校舎建設事業 (公民館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	廃止	0	24	~	24						H23
																	H24	3,000		0	3,000	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,000		▲ 3,000	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,000	▲ 3,000	0	0	
																	77	◆	A	-	1	-
H24	800		779	21																		
H25	0		0	0																		
H26	0		0	0																		
H27	0		0	0																		
H28	0		0	0																		
H29				0																		
H30		▲ 21		▲ 21																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	800	▲ 21	779	0																		
105	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24						
																	H24	124		8	116	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0		0	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	124	0	8	116	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	32,658	0	5,388	27,270	
										H25	13,373	0	5,733	7,640	
										H26	25,603	0	55,904	▲ 30,301	
										H27	21,392	0	196,751	▲ 175,359	
										H28	194,373	0	1,987	192,386	
										H29	0	0	2,338	▲ 2,338	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
								545,058	市町村交付分 計		414,810	0	409,193	5,617	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,614	0	2,532	2,082	
										H25	11,640	0	1,222	10,418	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	7,805	▲ 7,805	
										H28	0	0	1,139	▲ 1,139	
										H29	0	0	146	▲ 146	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								21,664	都道府県交付分 計		16,254	0	15,581	673	
										H23	0	0	0	0	
										H24	37,272	0	7,920	29,352	
										H25	25,013	0	6,955	18,058	
										H26	25,603	0	58,641	▲ 33,038	
										H27	21,392	0	204,556	▲ 183,164	
										H28	194,373	0	3,126	191,247	
										H29	0	0	2,484	▲ 2,484	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
								566,722	合計		431,064	0	424,774	6,290	

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	24	~	31	H23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。		
																	H24	228,750	382,312	▲ 153,562			
																	H25	102,375	0	102,375			
																	H26	51,187	0	51,187			
																	H27	0	▲ 95,725	95,725		H28.1公社事業完了	
																	H28	0	▲ 88,068	▲ 88,068			
																	H29		0	0			
																	H30		12,631	▲ 12,385		30年10月~設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注	
																	H31			32,665		▲ 32,665	31年4月~周辺整備工事
																	H32			▲ 2,500		2,500	事業費精査による執行減
																	累計	382,312	▲ 75,437	304,367		2,508	
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	24	~	29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注 27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約 28年10月~不動産鑑定、11月~行政無線工事、29年2月~用地買収 29年5月~設計業務発注、10月~不動産鑑定、30年2月~整備工事変更		
																	H24	102,450	6,123	96,327			
																	H25	0	5,290	▲ 5,290			
																	H26	0	59,163	▲ 59,163			
																	H27	0	7,586	▲ 7,586			
																	H28	0	7,127	▲ 7,127			
																	H29		▲ 820	820			
																	H30		▲ 17,981	▲ 17,981			
																	H31			0			
																	H32		▲ 1	1		事業費精査による執行減	
																	累計	102,450	▲ 17,981	84,468		1	
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	24	~	30	H23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。		
																	H24	255,000	373,350	▲ 118,350			
																	H25	78,900	0	78,900			
																	H26	39,450	0	39,450			
																	H27	0	0	0		協定変更(~H29.3)	
																	H28	0	▲ 75,411	▲ 16,464		▲ 58,947	
																	H29			▲ 72,576		72,576	
																	H30			▲ 50,809		50,809	
																	H31		▲ 64,430	▲ 64,430			
																	H32		▲ 1	1		事業費精査による執行減	
																	累計	373,350	▲ 139,841	233,500		9	
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	23	~	28	H23	6,045	5,755	290	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。 26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委託発注 27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定		
																	H24	247,741	46,300	201,441			
																	H25	0	404,144	▲ 404,144			
																	H26	230,559	27,415	203,144			
																	H27	0	▲ 12	12			
																	H28	0		0			
																	H29		▲ 743	▲ 743			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32		▲ 3	3		事業費精査による執行減	
																	累計	484,345	▲ 743	483,599		3	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	完了	787,426	24	~	32	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。 H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地買収、文化財発掘調査 27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買収、補償契約 28年10月~不動産鑑定、29年2月~補償契約 30年5月~設計業務、5月~補償契約、6月~用地買収発注 31年4月~集落道整備工事、9月~用地買収 02年4月~集落道整備工事、8月~法面対策工事、10月~用地測量、12月~用地買収
																	H24	169,200		34,901	134,299	
																	H25	0		7,901	▲ 7,901	
																	H26	122,250		86,334	35,916	
																	H27	67,500		76,780	▲ 9,280	
																	H28	0		134,050	▲ 134,050	
																	H29		34,629	▲ 115,344	149,973	
																	H30		20,084	105,444	▲ 85,360	
																	H31	44,371	132,534	158,504	18,401	
																	H32			23,914	▲ 23,914	
			累計	403,321	187,247	512,484	78,084															
37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	仮宿等	県	市	間接	完了	670,039	24	~	32	H23	0		0	0	24年10月工事発注。 25年6月工事発注。 27年10月工事発注 仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬉石工事発注 桑ノ浜、嬉石工事継続、白浜(釜石)発注 元年10月平田、元年11月室浜発注 平田、室浜工事実施、R3.9事業完了
																	H24	541,583		31,691	509,892	
																	H25	371,736		83,256	288,480	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		102,491	▲ 102,491	
																	H28	0		137,900	▲ 137,900	
																	H29		▲ 410,790	10,628	▲ 421,418	
																	H30			0	0	
																	H31			34,230	▲ 34,230	
																	H32			22,982	▲ 22,982	
			累計	913,319	▲ 410,790	423,178	79,351															
39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24	~	27	H23	0		0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約) ほ場整備工事実施中。 ほ場整備工事8ha完成 H28.3事業完了
																	H24	86,800		9,300	77,500	
																	H25	51,150		128,650	▲ 77,500	
																	H26	46,500		41,850	4,650	
																	H27	29,450		19,009	10,441	
																	H28	0	▲ 15,091		▲ 15,091	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
			累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0															
40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23	~	25	H23	307,753		0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月 サケ大規模実証試験設備(繰越工事) 事業完了
																	H24	362,655		388,795	▲ 26,140	
																	H25	369,063		325,321	43,742	
																	H26	0		105,696	▲ 105,696	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 209,723		▲ 209,723	
																	H29		▲ 9,936		▲ 9,936	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
			累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0															
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業	新浜町	県	市	間接	完了	669,620	24	~	32	H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 28年2月~設計業務発注 28年5月~用地買収、29年1月~補償契約 29年5月~用地買収、30年2月~補償契約 30年6月~用地買収、30年5月~補償契約 31年6月~補償契約、R2年2月~測量設計業務委託発注 02年4月~造成工事、4月~測量業務委託
																	H24	119,090		5,382	113,708	
																	H25	360,624		0	360,624	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		34,749	▲ 34,749	
																	H28	0		86,847	▲ 86,847	
																	H29			83,594	▲ 83,594	
																	H30			154,452	▲ 154,452	
																	H31		22,500	131,079	▲ 108,579	
																	H32			6,080	▲ 6,080	
			累計	479,714	22,500	502,183	31															

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7																
87	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	釜石市	市	市	直接	完了	1,476,588	24	～	32	H23	0	0	0	
																			H24	603,598	0	603,598	
																			H25	112,375	0	112,375	
																			H26	70,145	12,412	57,733	
																			H27	285,290	5,044	280,246	
																			H28	109,859	4,977	104,882	
																			H29		3,974	▲ 3,974	
																			H30		33,573	▲ 33,573	
																			H31		366,592	▲ 366,592	
																			H32		▲ 33,786	33,786	
累計	1,181,267	0	392,786	788,481																			
89	C	-	5	-	7	-		漁業集落防災 機能強化事業	佐須	県	市	間接	完了	392,143	24	～	31	H23	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。 3月画地評価格算定業務委託発注。 25年5月不動産価格鑑定評価業務委託発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、12月～補償契約、造成工事発注 27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約 28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約 29年5月～用地買収、9月～測量調査業務、30年1月～土砂採取工事 30年4月～設計業務発注 31年4月～道路築造工事	
																		H24	94,027	14,568	79,459		
																		H25	143,625	28,350	115,275		
																		H26	0	80,493	▲ 80,493		
																		H27	0	26,344	▲ 26,344		
																		H28	0	21,762	19,931		
																		H29		21,118	▲ 21,118		
																		H30		34,692	82,585		
																		H31		28,925	▲ 28,925		
																		H32			0		
累計	237,652	56,454	284,214	9,892																			
90	C	-	7	-	1	-		水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石等	市	民間	直接	完了	7,108,590	24	～	32	H23	0	0	0	AW物流分交付決定済み(H25.4.1)。 H27選定4事業者分。 H27選定2事業者、H29選定2事業者分 H30選定2事業者分 H31選定2事業者分 H31選定2事業者分	
																		H24	605,000	0	605,000		
																		H25	4,282,155	605,000	3,677,155		
																		H26	0	0	0		
																		H27	0	1,819,968	▲ 1,819,968		
																		H28	0	982,708	▲ 982,708		
																		H29		463,630	▲ 463,630		
																		H30		151,515	▲ 151,515		
																		H31		525,366	▲ 525,366		
																		H32		305,819	▲ 305,819		
累計	4,887,155	0	4,854,006	33,149																			
91	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	嬉石	市	市	直接	完了	525,000	24	～	25	H23	0	0	0	25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。 不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。
																			H24	241,600	63,726	177,874	
																			H25	178,400	42,418	135,982	
																			H26	0		0	
																			H27	0		0	
																			H28	0		0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	420,000	0	106,144	313,856																			
108	C	-	5	-	8	-		漁業集落防災 機能強化事業	根浜	県	市	間接	完了	404,739	24	～	30	H23	0	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 協定変更(～H29.3)	
																		H24	13,500	34,290	▲ 20,790		
																		H25	20,790	0	20,790		
																		H26	0	0	0		
																		H27	201,395	281,585	▲ 80,190		
																		H28	80,190	0	80,190		
																		H29		▲ 3,995	3,995		
																		H30		▲ 8,327	8,327		
																		H31		▲ 12,321	▲ 12,321		
																		H32		▲ 1	1		
累計	315,875	▲ 12,321	303,552	2																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
109	C	-	5	-	9	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	完了	689,029	24	~	32	H23	0	0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年6月~補償契約、7月~設計業務委託、3月~造成工事 28年12月~造成工事、29年1月~設計業務委託 29年7月~造成工事、8月~用地買収、30年1月~補償契約 30年5月~設計業務委託、7月~補償契約 31年4月~道路築造工事、7月測量調査設計業務など 02年6月~用地測量、6月~跡地整備工事
																H24	131,250	0	131,250	
																H25	131,906	5,426	126,480	
																H26	0	146,285	▲ 146,285	
																H27	241,734	103,643	138,091	
																H28	37,884	▲ 106,976	▲ 106,862	
																H29		104,884	▲ 104,884	
																H30		80,972	52,166	
																H31		▲ 6,972	6,972	
																H32		43,700	▲ 43,700	
累計	542,774	▲ 26,004	486,902	29,868																
110	C	-	5	-	10	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	完了	189,611	24	~	32	H23	0	0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事 29年1月~設計業務委託変更 29年12月~造成工事 30年5月~設計業務発注 31年4月~周辺整備工事 02年4月~周辺整備工事、8月~物件移転補償
																H24	10,500	0	10,500	
																H25	51,242	36,299	14,943	
																H26	0	5,008	▲ 5,008	
																H27	31,245	9,149	22,096	
																H28	25,050	▲ 3,056	28,106	
																H29		22,685	2,429	
																H30		58,012	▲ 58,012	
																H31	1,485	29,701	▲ 28,216	
																H32		3,013	▲ 3,013	
累計	119,522	22,685	140,555	1,652																
111	C	-	5	-	11	漁業集落防災機能強化事業	両石	県	市	間接	完了	3,586,883	24	~	32	H23	0	0	0	26年1月~用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事 28年6月~造成工事、7月~工事委託、9月~補償契約 29年8月~設計業務委託、用地買収 30年6月~設計業務発注、4月~用地買収 31年4月~水路整備工事、5月~用地買収、9月~周辺整備工 02年4月~流末水路整備工事、6月~用地測量、10月~跡地整備工
																H24	79,500	0	79,500	
																H25	279,000	49,870	229,130	
																H26	0	▲ 3,826	3,826	
																H27	933,320	778,015	155,305	
																H28	24,956	495,522	761,426	
																H29		596,358	152,147	
																H30		281,505	143,777	
																H31		754,453	▲ 754,453	
																H32		16,987	▲ 16,987	
累計	1,316,776	1,373,385	2,652,849	37,312																
112	C	-	5	-	12	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	46,735	24	~	30	H23	0	0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注 30年8月~周辺整備工事発注
																H24	9,000	0	9,000	
																H25	26,475	8,019	18,456	
																H26	0	20,869	▲ 20,869	
																H27	34,998	3,017	31,981	
																H28	0	0	0	
																H29		0	0	
																H30		3,143	▲ 3,143	
																H31		▲ 35,422	▲ 35,422	
																H32		0	0	
累計	70,473	▲ 35,422	35,048	3																
113	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	24	~	30	H23	0	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契 28年10月~用地買収 29年9月~測量調査設計業務 30年10月~周辺整備工事発注 事業費精査による執行増
																H24	52,500	2,956	49,544	
																H25	44,250	35,190	9,060	
																H26	0	46,461	▲ 46,461	
																H27	0	▲ 12,081	12,081	
																H28	0	9,005	▲ 9,005	
																H29		9,197	▲ 9,197	
																H30		▲ 44,274	44,274	
																H31		▲ 47,337	▲ 47,337	
																H32		2,954	▲ 2,954	
累計	96,750	▲ 47,337	49,408	5																



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
128	◆	C	-	7	-	1	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	25	~	29	H23	0	0	0	9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。 4事業者に対し、交付決定支出済 H28年度実施分をH29年度で取り崩し
																			H24	0	0	0	
																			H25	200,000	60,507	139,493	
																			H26	0	73,311	▲ 73,311	
																			H27	0	42,454	▲ 42,454	
																			H28	0	22,518	▲ 22,518	
																			H29		0	0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計																		200,000	0	198,790	1,210		
129		C	-	4	-	1	-		被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	~	25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。
																			H24	0	0	0	
																			H25	41,431	19,416	22,015	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	0	0	
																			H28	0	▲ 22,015	▲ 22,015	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計																		41,431	▲ 22,015	19,416	0		
130	◆	C	-	4	-	1	-	1	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25	~	25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。
																			H24	0	0	0	
																			H25	544	480	64	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	0	0	
																			H28	0		0	
																			H29		▲ 64	▲ 64	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計																		544	▲ 64	480	0		
137	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	116,709	25	~	32	H23	0	0	0	
																			H24	0	0	0	
																			H25	60,764	40,634	20,130	
																			H26	32,156	33,434	▲ 1,278	
																			H27	0		0	
																			H28	0		0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31		3,291	▲ 3,291	
																			H32		446	▲ 3,822	
累計																		92,920	446	81,627	11,739		
144		C	-	5	-	14	-		漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	完了	1,005,207	25	~	32	H23	0	0	0	26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注
																			H24	0	0	0	
																			H25	9,750	9,963	▲ 213	
																			H26	498,000	368,879	129,121	
																			H27	75,000	178,236	▲ 103,236	
																			H28	75,000	3,085	71,915	
																			H29		35,208	▲ 35,208	
																			H30		16,734	▲ 16,734	
																			H31		96,155	▲ 19,347	
																			H32		25,502	▲ 25,502	
累計																		657,750	96,155	753,109	796		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
								26	～ 31										
157	C - 7 - 2 -	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	完了	40,000	26	～ 31	H23	0	0	0	他事業との調整によりH30以降着手 他事業との調整によりH31年度着手 他事業との調整が整い完了				
											H24	0	0	0					
											H25	0	0	0					
											H26	7,500	0	7,500					
											H27	22,500	9,332	13,168					
											H28	0	0	0					
											H29	0	0	0					
											H30	0	0	0					
											H31	0	7,415	▲ 7,415					
											H32	0	0	0					
											累計	30,000	0	16,747		13,253			
											市町村 交付分		各年度 別合計	H23		0	0	0	0
											都道県 交付分		各年度 別合計	H23		313,798	0	5,755	308,043
											市町村 都道県 計		各年度 別合計	H23		313,798	0	5,755	308,043
合計		合計	H23	313,798	0	5,755	308,043												
市町村 交付分		各年度 別合計	H24	1,450,198	0	63,726	1,386,472												
都道県 交付分		各年度 別合計	H24	2,503,546	0	1,329,968	1,173,578												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H24	3,953,744	0	1,393,694	2,560,050												
合計		合計	H24	3,953,744	0	1,393,694	2,560,050												
市町村 交付分		各年度 別合計	H25	4,772,930	0	707,925	4,065,005												
都道県 交付分		各年度 別合計	H25	2,143,625	0	1,188,209	955,416												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H25	6,916,555	0	1,896,134	5,020,421												
合計		合計	H25	6,916,555	0	1,896,134	5,020,421												
市町村 交付分		各年度 別合計	H26	77,645	0	85,723	▲ 8,078												
都道県 交付分		各年度 別合計	H26	1,020,102	0	1,018,061	2,041												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H26	1,097,747	0	1,103,784	▲ 6,037												
合計		合計	H26	1,097,747	0	1,103,784	▲ 6,037												
市町村 交付分		各年度 別合計	H27	307,790	0	1,876,798	▲ 1,569,008												
都道県 交付分		各年度 別合計	H27	1,614,642	0	1,512,786	101,856												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H27	1,922,432	0	3,389,584	▲ 1,467,152												
合計		合計	H27	1,922,432	0	3,389,584	▲ 1,467,152												
市町村 交付分		各年度 別合計	H28	109,859	0	1,010,203	▲ 900,344												
都道県 交付分		各年度 別合計	H28	243,080	0	1,159,521	▲ 916,441												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H28	352,939	0	2,169,724	▲ 1,816,785												
合計		合計	H28	352,939	0	2,169,724	▲ 1,816,785												
市町村 交付分		各年度 別合計	H29	0	0	467,604	▲ 467,604												
都道県 交付分		各年度 別合計	H29	0	232,139	226,470	5,669												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H29	0	232,139	694,074	▲ 461,935												
合計		合計	H29	0	232,139	694,074	▲ 461,935												
市町村 交付分		各年度 別合計	H30	0	0	185,088	▲ 185,088												
都道県 交付分		各年度 別合計	H30	0	411,903	500,518	▲ 88,615												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H30	0	411,903	685,606	▲ 273,703												
合計		合計	H30	0	411,903	685,606	▲ 273,703												
市町村 交付分		各年度 別合計	H31	0	0	899,373	▲ 899,373												
都道県 交付分		各年度 別合計	H31	45,856	91,679	1,281,378	▲ 1,143,843												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H31	45,856	91,679	2,180,751	▲ 2,043,216												
合計		合計	H31	45,856	91,679	2,180,751	▲ 2,043,216												
市町村 交付分		各年度 別合計	H32	0	0	272,033	▲ 272,033												
都道県 交付分		各年度 別合計	H32	0	446	146,894	▲ 146,448												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H32	0	446	418,927	▲ 418,481												
合計		合計	H32	0	446	418,927	▲ 418,481												
市町村 交付分		各年度 別合計	9,400,178	市町村交付分 計	6,718,422	0	5,568,473	1,149,949											
都道県 交付分		各年度 別合計	11,478,666	都道県交付分 計	7,884,649	736,167	8,369,560	251,256											
市町村 都道県 計		各年度 別合計	20,878,844	合計	14,603,071	736,167	13,938,033	1,401,205											
合計		合計	20,878,844	合計	14,603,071	736,167	13,938,033	1,401,205											

(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	247,423	24	~	29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。 25年3月用地等調査業務委託発注。 25年12月測量設計業務委託発注。 26年7月舗装工事発注、8月~用地買収、補償契約 27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事
																H24	69,750	9,441	60,309	
																H25	81,375	3,489	77,886	
																H26	40,687	165,668	▲ 124,981	
																H27		13,153	▲ 13,153	
																H28	0		0	
																H29			0	
																H30		▲ 61	▲ 61	
																H31			0	
																H32			0	
																累計	191,812	▲ 61	191,751	
																3	D	-	1	
H24	93,000	0	93,000																	
H25	108,500	8,696	99,804																	
H26	54,250	▲ 1,543	55,793																	
H27	0	0	0																	
H28	0	▲ 248,597	▲ 248,597																	
H29			0																	
H30			0																	
H31			0																	
H32			0																	
累計	255,750	▲ 248,597	7,153																	
4	D	-	1	-	3	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	24	~	24					H23
																H24	23,250	0	23,250	
																H25	0	0	0	
																H26	0	0	0	
																H27	0	0	0	
																H28	0	▲ 23,250	▲ 23,250	
																H29			0	
																H30			0	
																H31			0	
																H32			0	
																累計	23,250	▲ 23,250	0	
																5	D	-	4	-
H24	4,805,360	1,034,836	3,770,524																	
H25	0	4,077,142	▲ 4,077,142																	
H26	673,460	206,514	466,946																	
H27	0	134,157	▲ 134,157																	
H28	0	▲ 26,171	▲ 26,171																	
H29			0																	
H30			0																	
H31			0																	
H32		▲ 523	523																	
累計	5,478,820	▲ 26,171	5,452,126																	
			523	事業費精査による執行減																
6	D	-	4	-	2	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	完了	210,906	24	~	27	H23	0	0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。 24年11月工事設計業務委託発注、6戸 25年12月旧施設解体工事発注 26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。 26年度繰越額を重複していたため調整
																H24	187,556	4,572	182,984	
																H25	0	75,347	▲ 75,347	
																H26	51,047	104,627	▲ 53,580	
																H27	0	▲ 4	4	
																H28	0	▲ 54,061	▲ 54,061	
																H29			0	
																H30			0	
																H31			0	
																H32			0	
																累計	238,603	▲ 54,061	184,542	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅建設事業 (箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	323,152	24 ~ 26	H23	0		0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
														H24	129,526		78,494	51,032	24年11月工事設計業務委託発注。11戸
														H25	0	175,401	203,085	▲ 27,684	25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
														H26	0		1,179	▲ 1,179	26年8月転落防止柵工事発注。
														H27	0			0	
														H28	0	▲ 22,169		▲ 22,169	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	129,526	153,232	282,758	0	
														8	D	-	4	-	4
H24	241,926		62,249	179,677															
H25	147,311	44,092	371,080	▲ 179,677	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり														
H26	0		0	0															
H27	0		0	0															
H28	0		0	0															
H29				0															
H30				0															
H31				0															
H32				0															
累計	389,237	44,092	433,329	0															
9	D	-	4	-	5	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24 ~ 25						
														H24	52,878		3,704	49,174	
														H25	0	11,175	60,354	▲ 49,179	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
														H26	0		0	0	
														H27	0		▲ 5	5	
														H28	0			0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	52,878	11,175	64,053	0	
														10	D	-	15	-	1
H24	915,781		516,920	398,861	8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。														
H25	0		66,679	▲ 66,679	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。														
H26	477,557		271,447	206,110	26年5月～用地買収、9月URとの協定変更(～H29.3)														
H27	0		0	0	協定事業費内訳変更(～H29.3)														
H28	0		54,483	▲ 54,483	28年4月～不動産鑑定、7月～用地買収														
H29		▲ 156,004	120,182	▲ 276,186															
H30		▲ 45,000	136,367	▲ 181,367	拠点整備工事変更契約。元年9月完成予定。														
H31			14,709	▲ 14,709	拠点整備工事変更契約。令和元年9月完成。														
H32			146	▲ 146	事業費精査による執行増														
累計	1,393,338	▲ 201,004	1,180,933	11,401															
11	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	完了	16,590,530	24 ~ 31						
														H24	1,010,328		739,519	270,809	頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発注
														H25	2,119,278		856,820	1,262,458	H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3
														H26	4,298,195		2,665,376	1,632,819	月緑地整備工事を発注。
														H27	1,027,244		5,403,018	▲ 4,375,774	26年4月～用地買収、7月～補償契約、設計変更契約
														H28	1,652,196	367,958	229,366	1,790,788	27年4月～用地買収、補償契約、7月～造成工事(複数年契約)
														H29			48,600	▲ 48,600	28年4月～用地買収、補償契約
														H30	1,864,981		2,124,505	▲ 259,524	29年4月大町広場整備事業発注
														H31	102,712		360,738	▲ 258,026	30年5月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約
														H32			1	▲ 1	31年9月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約、
														累計	12,074,934	367,958	12,427,943	14,949	事業費精査による執行増

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	24	~	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評 価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業 務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注	
																H24	256,331	134,754	121,577		
																H25	0	▲ 121,577	▲ 92,680		25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
																H26	0	0	0		
																H27	0	0	0		
																H28	0	▲ 28,897	▲ 28,897		
																H29	0	0	0		
																H30	0	0	0		
																H31	0	0	0		
																H32	0	0	0		
																累計	256,331	▲ 150,474	105,857		
																H23	0	0	0		
H24	386,433	230,563	155,870																		
H25	0	▲ 155,870	▲ 79,955	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり																	
H26	0	0	0																		
H27	0	0	0																		
H28	0	▲ 75,915	▲ 75,915																		
H29	0	0	0																		
H30	0	0	0																		
H31	0	0	0																		
H32	0	0	0																		
累計	386,433	▲ 231,785	154,648																		
14	D	-	17		-	3	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	355	24	~	24	H23	0	0	0	24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。
																	H24	77,208	266	76,942	
				H25													0	0	0		
				H26													0	0	0		
				H27													0	0	0		
				H28													0	▲ 76,942	▲ 76,942		
				H29													0	0	0		
				H30													0	0	0		
				H31													0	0	0		
				H32													0	0	0		
				累計													77,208	▲ 76,942	266		
				15													D	-	17	-	
H24	129,832	122,765	7,067		事業間流用あり																
H25	0	▲ 7,066	▲ 7,066																		
H26	0	0	0																		
H27	0	0	0																		
H28	0	0	0																		
H29	0	▲ 1	▲ 1																		
H30	0	0	0																		
H31	0	0	0																		
H32	0	0	0																		
累計	129,832	▲ 7,067	122,765																		
16	D	-	17			-	5	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,298	24	~					25
				H24	203,340												151,724	51,616	事業間流用あり		
				H25	0												▲ 51,615	▲ 51,615			
				H26	0												0	0			
				H27	0												0	0			
				H28	0												0	0			
				H29	0												▲ 1	▲ 1			
				H30	0												0	0			
				H31	0												0	0			
				H32	0												0	0			
				累計	203,340												▲ 51,616	151,724			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
17	D	-	20	-	1	釜石市東部地区他都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	東部地区他	市	市	直接	完了	44,526	24	24	0	0	0	25年2月調査業務委託発注。														
														25	33,375	9,024	24,351															
														26	24,750	21,456	3,294	25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了)														
														27	0	2,915	▲ 2,915	27年3月津波予測計算委託発注														
														28	0	0	0															
														29	0	0	0															
														30	▲ 24,730	▲ 24,730	0															
														31	0	0	0															
														32	▲ 136	▲ 136	0	事業費精査による執行減														
														累計	58,125	▲ 24,730	33,259	136														
														18	D	-	21	-	1	釜石東部市街地汚水管路整備事業	東部等	市	市	直接	完了	779,719	24	24	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。
																												25	37,500	23,316	14,184	
26	300,000	90,483	209,517	業務委託、25年11月、工事発注																												
27	0	8,076	▲ 8,076																													
28	135,000	255,330	▲ 120,330	27年4月、工事発注 29年2月完成																												
29	0	160,782	36,743																													
30	0	61,236	▲ 61,236	29年4月、平成30年2月工事発注																												
31	0	22,309	▲ 22,309	30年11月工事発注、31年3月完成																												
32	▲ 48,493	▲ 48,493	0																													
累計	472,500	112,289	584,789	0																												
19	D	-	21	-	2	嬉石松原地区等雨水管路整備事業	嬉石松原等	市	市	直接	完了	856,532	24															24	0	0	0	24年7月設計業務委託発注。
																												25	11,250	4,467	6,783	
														26	135,000	18,428	116,572	26年2月業務委託発注														
														27	0	65,471	▲ 65,471	26年6月、工事発注														
														28	210,000	278,489	▲ 68,489	27年6月、工事発注														
														29	297,857	226,001	71,856	28年5月 工事発注														
														30	0	22,134	▲ 22,134	29年7月工事発注														
														31	0	6,045	▲ 6,045	31年3月完成														
														32	▲ 11,708	526	▲ 12,234	2年3月精査完了														
														累計	654,107	▲ 11,708	621,561	20,838														
														20	D	-	22	-	1	都市公園事業(片岸)(調査等)	片岸	市	市	直接	完了	39,550	24	24	0	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																												25	29,662	6,516	23,146	
26	0	0	0																													
27	0	0	0																													
28	0	0	0																													
29	0	377	▲ 377	28年6月:不動産価格鑑定評価業務発注																												
30	0	8,618	▲ 8,618	29年6月~不動産鑑定、29年7月~測量調査業務発注																												
31	0	6,091	▲ 6,091	30年12月~測量調査業務金額変更																												
32	0	2,414	▲ 2,414	2年12月~用地測量業務、3年3月完了																												
累計	29,662	0	24,016	5,646																												
21	D	-	22	-	2	都市公園事業(片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	完了	466,898	24															24	0	0	0	
																												25	280,000	0	280,000	
														26	0	0	0															
														27	0	0	0															
														28	0	0	0															
														29	0	42,386	▲ 42,386	30年1月~用地買収														
														30	31,265	268,877	▲ 237,612	用地買収完了~31年3月														
														31	0	0	0															
														32	0	0	0															
														累計	311,265	0	311,263	2														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
22	D	-	22	-	3	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	廃止	21,530	24	~	29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 27年10月設計業務委託 29年2月設計業務委託																	
																H24	9,885	8,876	1,009																		
																H25	0	3	▲ 3																		
																H26	0	2	▲ 2																		
																H27	27,823	18,824	8,999																		
																H28	0	▲ 11,556	11,556																		
																H29	▲ 21,561	▲ 2	▲ 21,559																		
																H30			0																		
																H31			0																		
																H32			0																		
																累計	37,708	▲ 21,561	16,147		0																
																23	D	-	22		-	4	都市公園事業 (水海)(用地)	水海	市	市	直接	廃止	0	24	~	29	H23	0	0	0	
																																	H24	72,000	0	72,000	
H25	0	0	0																																		
H26	0	0	0																																		
H27	0	0	0																																		
H28	0	0	0																																		
H29	▲ 72,000		▲ 72,000																																		
H30			0																																		
H31			0																																		
H32			0																																		
累計	72,000	▲ 72,000	0	0																																	
24	D	-	22	-	5	都市公園事業 (東部)(調査 等)	東部	市	市	直接	完了	8,416	24	~	25					H23													0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測 量調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。	
																				H24													8,047	7,782	265		
																H25	0	▲ 1,470	1,470																		
																H26	0	0	0																		
																H27	0	0	0																		
																H28	0	▲ 1,735	▲ 1,735																		
																H29			0																		
																H30			0																		
																H31			0																		
																H32			0																		
																累計	8,047	▲ 1,735	6,312	0																	
																25	D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	完了	114,288	24	~	28	H23	0	0	0		24年7月実施設計業務委託発注。 25年1月~用地買収。 25年4月~用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団 26年7月用地買収、9月補助金交付決定
																																H24	103,950	12,800	91,150		
H25	4,812	85,612	▲ 80,800																																		
H26	0	1,824	▲ 1,824																																		
H27	0	0	0																																		
H28	0	▲ 234	234																																		
H29	▲ 8,760		▲ 8,760																																		
H30		▲ 2,384	2,384																																		
H31			0																																		
H32			0																																		
累計	108,762	▲ 8,760	97,618	2,384																																	
26	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	完了	776,475	23	~	30																	H23	14,655	14,655	0	24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業 務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業 務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業 務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩 手県土地開発公社と実施協定締結。 25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月 26年6月~用地測量業務発注 27年5月~測量調査設計委託。6月~文化財発掘調査、9月~ 28年10月:不動産価格鑑定評価業務発注 29年9月~不動産鑑定業務 30年8月~不動産鑑定業務 事業費精査による執行減	
																																H24	567,701	346,029	221,672		
																H25	0	130,838	▲ 130,838																		
																H26	0	4,663	▲ 4,663																		
																H27	0	74,186	▲ 74,186																		
																H28	0	56	▲ 56																		
																H29		▲ 1,056	1,056																		
																H30		88	▲ 88																		
																H31			0																		
																H32		▲ 14,655	14,655																		
																累計	582,356	0	554,804	27,552																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
29	◆	D	-	4	-	2	-	1	スマートコミュニ ニティ推進事 業	箱崎・天 神・花露 辺・東部	市	市	直接	完了	9,985	24	~	24	H23	0		0	24年8月業務委託発注。																				
																			H24	8,000		7,988																					
																			H25	0		0																					
																			H26	0		0																					
																			H27	0		0																					
																			H28	0		0																					
																			H29		▲ 12	▲ 12																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	8,000	▲ 12	7,988																					
																			30	◆	D	-		4	-	2	-	2	地域コミュニ ティバス導入 等公共交通網 再整備事業	鶴住居	市	市	直接	完了	15,428	24	~	24	H23	0		0	24年10月業務委託発注。
																																							H24	23,680		12,343	
H25	0		0																																								
H26	0		0																																								
H27	0		0																																								
H28	0	▲ 11,337	▲ 11,337																																								
H29			0																																								
H30			0																																								
H31			0																																								
H32		▲ 2,343	2,343																																								
累計	23,680	▲ 11,337	10,000																																								
31	◆	D	-	20	-	1	-	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	32,153	24	~	26					H23																0		0	25年3月設計業務委託発注。	
																							H24																140,800		2,604		
																			H25	0		0																					
																			H26	0		23,119																					
																			H27	0		0																					
																			H28	0	▲ 115,077	▲ 115,077																					
																			H29			0																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	140,800	▲ 115,077	25,723																					
																			41	D	-	1	-	4	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	H23	0		0		市で調整中
																																						H24	24,750		0		
H25	90,750		0																																								
H26	156,750		0																																								
H27	0		0																																								
H28	0	▲ 272,250	▲ 272,250																																								
H29			0																																								
H30			0																																								
H31			0																																								
H32			0																																								
累計	272,250	▲ 272,250	0																																								
42	D	-	1	-	5	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	24	~	29																				H23	0		0	25年5月用地買収開始、実施中	
																																						H24	24,750		18,150		
																			H25	206,250		13,627																					
																			H26	20,625		131,868																					
																			H27	0		27,428																					
																			H28	0	▲ 14,327	1,351																					
																			H29			0																					
																			H30		▲ 44,874	▲ 44,874																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	251,625	▲ 59,201	192,424																					



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
43	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	完了	421,400	24 ~ 30	H23	0			0	24年11月詳細設計発注、実施中														
														H24	24,750		7,425	17,325															
														H25	156,750		9,202	147,548	25年9月用地測量発注、実施中														
														H26	74,250		65,126	9,124	26年9月工事発注、実施中														
														H27	0		105,925	▲ 105,925	26年度に引続き工事を実施中														
														H28	128,700	43,979	102,551	70,128	27年度に引続き工事を実施中														
														H29			57,427	▲ 57,427	28年度に引続き工事を実施中														
														H30				0															
														H31		▲ 80,773		▲ 80,773															
														H32				0															
														累計	384,450	▲ 36,794	347,656	0															
														44	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	1,942,568	23 ~ 25	H23	315,350		9,979	305,371	24年1月、実施設計発注。
																												H24	2,012,500		1,650,146	362,354	24年9月、本体工事発注。(126戸)
H25	402,500		39,625	362,875	H26年3月完成																												
H26	0			0																													
H27	0			0																													
H28	0			0																													
H29		▲ 783,741		▲ 783,741																													
H30		▲ 246,859		▲ 246,859																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750	0																													
45	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	23 ~ 25															H23	95,545		1,625	93,920	24年1月、実施設計発注。
																												H24	704,375		425,085	279,290	24年9月、本体工事発注。(32戸)
														H25	100,625		90,874	9,751	H26年3月完成														
														H26	0			0															
														H27	0			0															
														H28	0	▲ 348,975		▲ 348,975															
														H29				0															
														H30		▲ 33,986		▲ 33,986															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	900,545	▲ 382,961	517,584	0															
														46	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	鶉住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,349,520	24 ~ 28	H23	0		0	0	
																												H24	905,625		1,588	904,037	
H25	1,308,125		47,846	1,260,279	日向(30戸)設計終了																												
H26	0		24,778	▲ 24,778	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了																												
H27	0		1,106,609	▲ 1,106,609	片岸 工事中																												
H28	0			0	片岸完成																												
H29		▲ 482,855		▲ 482,855																													
H30		▲ 550,062		▲ 550,062																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821	12																													
47	D	-	4	-	9	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	12,022	24 ~ 30															H23	0			0	
																												H24	65,625			65,625	
														H25	0		10,500	▲ 10,500	6戸 H25.7契約														
														H26	0		0	0	応募なし														
														H27	0		0	0	応募なし														
														H28	0		0	0	応募なし														
														H29				0	応募なし														
														H30		▲ 55,105		▲ 55,105	応募なし														
														H31				0															
														H32				0															
														累計	65,625	▲ 55,105	10,500	20															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	924,436	24	~	32	H23	0		0	0	
																	H24	15,828		0	15,828	
																	H25	52,176		4,748	47,428	入居66戸分
																	H26	0		41,347	▲ 41,347	入居86戸分
																	H27	34,823		57,259	▲ 22,436	入居107戸分
																	H28	56,732	147,188	56,466	147,454	入居112戸分
																	H29		152,033	160,237	▲ 8,204	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H30	48,699		190,025	▲ 141,326	
																	H31	149,108		146,504	2,604	
																	H32	147,694	4,596	152,291	▲ 1	
																	累計	505,060	303,817	808,877	0	
49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	117,013	24	~	32	H23	0		0	平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。	
																	H24	2,430		0	2,430	
																	H25	8,010		666	7,344	入居46戸分
																	H26	0		6,189	▲ 6,189	入居60戸分
																	H27	4,874		9,209	▲ 4,335	入居82戸分
																	H28	8,458	24,983	8,839	24,602	入居90戸分
																	H29		20,220	16,408	3,812	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H30		10,368	13,045	▲ 2,677	
																	H31			18,312	▲ 18,312	
																	H32	8,415		12,607	▲ 4,192	
																	累計	32,187	55,571	85,275	2,483	
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0		
																	H24	2,160		0	2,160	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 2,160		▲ 2,160	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,160	▲ 2,160	0	0	
51	◆	D	-	1	-	1	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0		
																	H24	1,200		0	1,200	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 1,200		▲ 1,200	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,200	▲ 1,200	0	0	
52	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0		
																	H24	20,800		0	20,800	
																	H25	0		0	0	
																	H26	0		0	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	▲ 20,800		▲ 20,800	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	20,800	▲ 20,800	0	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	事業 種別	種別 番号	種別 番号	種別 番号	種別 番号																		
53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	37,557	24	~	30	H23	0		0	
																			H24	28,800	▲ 264	0	28,536
																			H25	3,840		8,782	▲ 4,942
																			H26	0		0	0
																			H27	0		3,077	▲ 3,077
																			H28	0		9,210	▲ 9,210
																			H29			7,696	▲ 7,696
																			H30		▲ 2,000	1,281	▲ 3,281
																			H31		▲ 330		▲ 330
																			H32				0
																			累計	32,640	▲ 2,594	30,046	0
																			平田、野田分完成				
54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅ス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23	0		0	
																			H24	800	264	1,064	0
																			H25	0		0	0
																			H26	0		0	0
																			H27	0		0	0
																			H28	0		0	0
																			H29			0	0
																			H30			0	0
																			H31			0	0
																			H32			0	0
																			累計	800	264	1,064	0
																			24年12月委託発注、平成25年3月完了				
55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	23	~	24	H23	160,000		133,416	26,584
																			H24	80,000		50,036	29,964
																			H25	0		0	0
																			H26	0		0	0
																			H27	0		0	0
																			H28	0	▲ 56,548		▲ 56,548
																			H29				0
																			H30				0
																			H31				0
																			H32				0
																			累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0
																			完成(H24.6契約~H24.11完成)				
58	D	-	1	-	7	-	-	-	道路事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	廃止	0	24	~	27	H23	0		0	
																			H24	74,059		0	74,059
																			H25	38,750		0	38,750
																			H26	26,190		0	26,190
																			H27	0		0	0
																			H28	0	▲ 138,999		▲ 138,999
																			H29				0
																			H30				0
																			H31				0
																			H32				0
																			累計	138,999	▲ 138,999	0	0
59	D	-	1	-	8	-	-	-	道路事業(鶺 住居)	鶺住居	市	市	直接	完了	1,611,180	24	~	31	H23	0		0	
																			H24	204,274		140,269	64,005
																			H25	231,725		172,175	59,550
																			H26	812,665		766,867	45,798
																			H27			59,134	▲ 59,134
																			H28			96,141	▲ 96,141
																			H29		4,743		▲ 4,743
																			H30		0		0
																			H31		0		0
																			H32				0
																			累計	1,248,664	0	1,239,329	9,335
																			24年8月鶺住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。 25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鶺住居2号線道路 新設工事発注。 25年12月箱崎半島線道路新設工事発注。 26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半 島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新 設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半 島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新 設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工(その6)(その 7)発注。 27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務 委託発注。用地買収、物件補償完了 29年2月修正測量調査設計業務委託発注。 30年3月修正測量設計業務契約変更実施。 事業完了				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	D	-	4	-	10	災害復興公営 住宅建設事業	東部(天 神町)	市	市	直接	完了	1,923,424	24 ~ 28	H23	0		0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
														H24	1,134,862		138,310	996,552	25年1月工事設計業務委託発注。40戸
														H25	0		261,765	▲ 261,765	こども園の建設工事契約(H26.3)、(住宅の譲渡契約はH26.8予定)。
														H26	0		33,424	▲ 33,424	27年2月こども園完成。(住宅の確定契約はH28.2予定)
														H27	548,502		1,249,865	▲ 701,363	概算契約済(翌年度繰越)
														H28	0		▲ 370	370	28年6月買取確定契約
														H29				0	
														H30		▲ 369		▲ 369	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	1,683,364	▲ 369	1,682,994	1	
														61	D	-	4	-	11
H24	1,126,511		35,890	1,090,621															
H25	0		0	0															
H26	0		61,270	▲ 61,270	26年12月造成工事発注。														
H27	0		524,475	▲ 524,475	基本協定締結														
H28	0	▲ 112,145	71,393	▲ 183,538	28年8月買取確定契約														
H29		▲ 71,996		▲ 71,996															
H30		▲ 105,000		▲ 105,000															
H31			83,458	▲ 83,458	再アロケーションによる執行増														
H32			9,028	▲ 9,028	事業費精査による執行増														
累計	1,126,511	▲ 289,141	785,514	51,856															
62	D	-	4	-	12	災害復興公営 住宅建設事業	室浜	市	市	直接	完了	228,931	24 ~ 31						
														H24	492,467		12,828	479,639	
														H25	0		0	0	
														H26	0		22,661	▲ 22,661	27年3月造成工事発注。
														H27	0		163,689	▲ 163,689	基本協定締結
														H28	0	▲ 96,250	▲ 37,817	▲ 58,433	28年6月買取確定契約
														H29		▲ 132,041		▲ 132,041	
														H30		▲ 63,861	35,000	▲ 98,861	再アロケーションによる執行増
														H31			1,695	▲ 1,695	再アロケーションによる執行増
														H32			▲ 2,699	2,699	事業費精査による執行減
														累計	492,467	▲ 292,152	195,357	4,958	
														63	D	-	4	-	13
H24	394,744		10,790	383,954															
H25	0		500	▲ 500	基本計画完了														
H26	0		56,173	▲ 56,173	27年3月造成工事発注。														
H27	0		235,224	▲ 235,224	基本協定締結														
H28	0		326	▲ 326	29年1月買取確定契約														
H29		▲ 91,731		▲ 91,731															
H30		▲ 3,500	▲ 8,549	5,049	再アロケーションによる執行減														
H31				0															
H32			▲ 1,561	1,561	事業費精査による執行減														
累計	394,744	▲ 95,231	292,903	6,610															
64	D	-	5	-	2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	完了	5,164,931	24 ~ 32						
														H24	18,665		0	18,665	
														H25	70,200		0	70,200	
														H26	0		26,480	▲ 26,480	
														H27	240,949			240,949	
														H28	685,706		152,649	533,057	
														H29	753,237		1,589,627	▲ 836,390	
														H30	627,963	344,885	972,849	▲ 1	
														H31	967,371		967,371	0	
														H32	810,334		802,077	8,257	
														累計	4,174,425	344,885	4,511,053	8,257	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
65	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	完了	523,901	24 ~ 32	H23	0			0	
														H24	2,265		0	2,265	
														H25	8,520		0	8,520	
														H26	0		3,415	▲ 3,415	
														H27	21,687			21,687	
														H28	62,792		12,558	50,234	
														H29	70,691		149,981	▲ 79,290	
														H30		81,603	81,603	0	
														H31	72,567		72,567	0	
														H32	72,798		66,198	6,600	
														累計	311,320	81,603	386,322	6,601	
66	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(室 浜)	室浜	市	市	直接	完了	477,900	24 ~ 32	H23	0			0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
														H24	704,725		1,125,775	▲ 421,050	
														H25	390,250		0	390,250	
														H26	132,562		0	132,562	
														H27	0		▲ 779,799	779,799	H28.1公社事業完了
														H28	0	▲ 765,625	1,933	▲ 767,558	28年8月～移転補助交付
														H29		1,079	▲ 1,079	0	29年5月～移転補助交付
														H30	▲ 43,750	▲ 4,000	▲ 39,750	0	31年1月～施設整備工事発注
														H31		▲ 1,986	1,986	0	01年12月～用地買収
														H32		1,716	▲ 1,716	0	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事
														累計	1,227,537	▲ 809,375	344,718	73,444	
67	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(根 浜)	根浜	市	市	直接	完了	1,661,325	24 ~ 32	H23	0			0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
														H24	291,012		402,174	▲ 111,162	
														H25	127,506		7,800	119,706	25年12月、26年3月用地買収。
														H26	80,500	963,389	0	1,043,889	
														H27	0		1,052,433	▲ 1,052,433	協定変更(～H29.3)
														H28	0		2,050	▲ 2,050	29年3月～移転補助交付
														H29		▲ 216,204	216,204	0	29年5月～移転補助交付
														H30	▲ 8,750	121,977	▲ 130,727	0	31年3月～アロケーション精査
														H31		0	0	0	—
														H32			16,568	▲ 16,568	02年6月～復元測量、6月～防集補助金、8月～公園整備・構造物撤去工事
														累計	499,018	954,639	1,386,798	66,859	
68	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,127,393	24 ~ 32	H23	0			0	
														H24	1,001,826		0	1,001,826	
														H25	395,311		73,702	321,609	25年9月～用地買収、26年2月測量調査設計業務委託発注。
														H26	207,812		575,717	▲ 367,905	26年6月～用地買収、9月設計変更契約、10月～造成工事発注、27年2月～補償契約
														H27	0		92,692	▲ 92,692	27年4月～用地買収、5月～補償契約、7月～設計業務委託、2年3月～造成工事
														H28	0	▲ 262,500	17,669	▲ 280,169	28年6月～設計業務委託、28年9月～造成工事
														H29	▲ 312,230	129,036	▲ 441,266	0	29年5月～移転補助交付、7月～造成工事
														H30	▲ 43,750	33,254	▲ 77,004	0	30年5月～周辺整備工事、10月～設計業務委託発注
														H31		▲ 61,591	61,591	0	01年7月～用地買収、9月～周辺整備工事、12月～補償契約
														H32			21,794	▲ 21,794	02年4月～用地買収、6月～用地測量業務、8月～公園整備・構造物撤去工事
														累計	1,604,949	▲ 618,480	882,273	104,196	
69	D	-	23	-	6	防災集団移転 促進事業(箱 崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	445,774	24 ~ 32	H23	0			0	
														H24	324,940		0	324,940	
														H25	150,500		46,125	104,375	25年5月～用地買収、25年5月、26年2月測量調査設計業務委託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。
														H26	53,812		237,435	▲ 183,623	26年4月～用地買収、7月舗装工事発注、9月～補償契約、設計変更契約
														H27	0		43,039	▲ 43,039	27年4月～補償契約、5月～用地買収、6月補助金交付決定、7月～設計業務委託、28年2月～造成工事
														H28	0	▲ 8,968	8,968	0	28年5月～設計業務委託、用地買収、12月～移転補助交付
														H29	▲ 100,000	22,534	▲ 122,534	0	29年4月～移転補助交付、5月～測量業務委託
														H30	▲ 43,750	▲ 270	▲ 43,480	0	30年12月～周辺整備工事発注
														H31	4,550		918	3,632	01年10月～周辺整備工事
														H32			21,811	▲ 21,811	02年4月～周辺整備工事、6月～復元測量業務
														累計	533,802	▲ 143,750	362,624	27,428	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(桑ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	完了	880,530	24	~	32	H23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
														H24	242,917		312,900	▲ 69,983		
														H25	71,312		0	71,312		
														H26	69,125	202,576	226	271,475	26年8月用地買収	
														H27	92,266		1,181	91,085	協定変更(～H29.3)、6月不動産鑑定	
														H28	92,267		280,791	▲ 188,524		
														H29			7,351	▲ 7,351	30年1月～移転補助交付	
														H30			136,359	▲ 136,359	31年3月～アロケーション精査	
														H31			0	0	01年3月～用地買収	
														H32			4,903	▲ 4,903	02年6月～復元測量、8月～公園整備・構造物撤去工事	
														累計	567,887	202,576	743,711	26,752		
														71	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(尾崎白浜)
H24	286,090		0	286,090	25年10月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、 物件移転補償。															
H25	204,750		20,210	184,540																
H26	0		115,567	▲ 115,567	26年4月～用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成 工事発注															
H27	0		31,627	▲ 31,627	27年5月～補償契約、7月～設計業務委託、28年3月上水道工															
H28	0	▲ 175,000	0	▲ 175,000	28年10月～造成用地購入															
H29			24,425	▲ 24,425	29年7月～造成工事、9月～測量調査委託															
H30		▲ 52,500	▲ 3,956	▲ 48,544	30年10月～周辺整備工事発注															
H31			0	0																
H32		▲ 38,119	690	▲ 38,809	02年6月～復元測量															
累計	490,840	▲ 265,619	188,563	36,658																
72	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(本郷)	本郷	市	市	直接	完了	526,720	24							
														H24	306,005		0	306,005	25年9月～用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業 務委託発注。	
														H25	116,375		172,868	▲ 56,493		
														H26	38,500		243,979	▲ 205,479	26年4月～用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成工事発 注	
														H27	0		24,830	▲ 24,830	27年6月～用地買収、7月～設計業務委託、10月～造成工事	
														H28	0		9,861	▲ 9,861	28年7月～移転補助交付	
														H29			▲ 14,374	14,374	29年6月～移転補助交付	
														H30			207	▲ 207	30年10月～周辺整備工事発注、6月～移転補助交付	
														H31			0	0		
														H32			6,882	▲ 6,882	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事	
														累計	460,880	0	444,253	16,627		
														73	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(唐丹片岸)
H24	433,160		0	433,160																
H25	139,125		165,546	▲ 26,421	25年11月～用地買収。															
H26	0		38,392	▲ 38,392	26年4月用地買収、補償契約															
H27	0		0	0																
H28	0	▲ 350,000		▲ 350,000																
H29		▲ 18,347		▲ 18,347																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	572,285	▲ 368,347	203,938	0																
74	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(荒川)	荒川	市	市	直接	完了	354,960	24							
														H24	317,590		0	317,590		
														H25	169,750		45,990	123,760	25年11月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年4月～用地買収、7月～補償契約、9月設計変更契約、10 月～造成工事発注	
														H26	42,000		92,028	▲ 50,028		
														H27	0		124,461	▲ 124,461	27年4月～用地買収、補償契約、7月～設計業務委託、28年2 月上水道工事	
														H28	0	▲ 131,250	22,742	▲ 153,992	28年11月～上水道工事	
														H29			2,952	▲ 2,952	29年9月～測量調査委託	
														H30		▲ 87,500	▲ 74,141	▲ 13,359	30年10月～周辺整備工事発注	
														H31			0	0		
														H32			2,994	▲ 2,994	02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事	
														累計	529,340	▲ 218,750	217,026	93,564		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
78	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内18ヶ 所	市	市	直接	完了	57,453	24	~	29	H23	0		0	25年12月駐車場整備工事発注。 復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分
																			H24	9,637	0	9,637	
																			H25	9,878	5,201	4,677	
																			H26	34,717	0	34,717	
																			H27	0	2,560	▲ 2,560	
																			H28	0	27,754	▲ 27,754	
																			H29		10,446	▲ 10,446	
																			H30		▲ 8,271	▲ 8,271	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	54,232	▲ 8,271	45,961	
																			79	◆	D	-	
H24	16,431	15,758	673																				
H25	0		0																				
H26	0		0																				
H27	0		0																				
H28	0	▲ 673	▲ 673																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	16,431	▲ 673	15,758																				
80	◆	D	-	17	-	5	-	1	釜石・大槌地 域産業再生支 援事業	平田 産業育成 センター	市	市	直接	完了	276,631	24	~	24					H23
																			H24	224,000	221,306	2,694	
																			H25	0		0	
																			H26	0		0	
																			H27	0		0	
																			H28	0	▲ 2,694	▲ 2,694	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	224,000	▲ 2,694	221,306	
																			81	◆	D	-	17
H24	52,800	50,977	1,823																				
H25	0		0																				
H26	0		0																				
H27	0		0																				
H28	0	▲ 1,823	▲ 1,823																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32		▲ 271	271																				
累計	52,800	▲ 1,823	50,706																				
82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地 確保(既存建 築物除却)事 業	八雲 旧釜石第 二中学校	市	市	直接	完了	116,638	24	~	25					
																			H24	64,000	41,076	22,924	
																			H25	63,626	52,234	11,392	
																			H26	0		0	
																			H27	0		0	
																			H28	0	▲ 34,316	▲ 34,316	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	127,626	▲ 34,316	93,310	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	◆	D	-	22	-	1	-	1		直接	完了	30,760	24	~	24	H23	0		0	24年11月業務委託発注。	
																H24	34,400		24,608		9,792
																H25	0				0
																H26	0				0
																H27	0				0
																H28	0	▲ 9,792			▲ 9,792
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	34,400	▲ 9,792	24,608		0
																84	◆	D	-		23
H24	16,800		0	16,800																	
H25	0		2,894	▲ 2,894																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28	0		8,044	▲ 8,044																	
H29			▲ 1																		
H30		▲ 5,863		▲ 5,863																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	16,800	▲ 5,863	10,937	0																	
86	D	-	1	-	9	-			直接	完了	240,709	24	~	30	H23					0	
															H24	16,500		16,554	▲ 54		
															H25	82,500		17,173	65,327		
															H26	107,250		16,595	90,655		
															H27	0		52,650	▲ 52,650		
															H28	0		22,148	▲ 22,148		
															H29		23,372	71,185	▲ 47,813		
															H30			2,280	▲ 2,280		
															H31		▲ 31,037		▲ 31,037		
															H32				0		
															累計	206,250	▲ 7,665	198,585	0		
															88	★	F	-	2	-	1
H24	3,870,934		78,845	3,792,089																	
H25	1,056,117		3,812,684	▲ 2,756,567																	
H26	1,468,781		2,605,137	▲ 1,136,356																	
H27	7,148,413		1,559,601	5,588,812																	
H28	466,184	▲ 15,708	994,095	▲ 543,619																	
H29		▲ 282,914	1,849,966	▲ 2,132,880																	
H30		▲ 152,534	2,290,873	▲ 2,443,407																	
H31			255,996	▲ 255,996																	
H32		▲ 7,500	▲ 563,495	555,995																	
累計	14,010,429	▲ 458,656	12,883,702	668,071																	
92	D	-	1	-	10	-			直接	完了	1,382,105	24	~	29							
															H24	49,693		46,649	3,044		
															H25	258,567		557,442	▲ 298,875		
															H26	766,618		457,644	308,974		
															H27			9,395	▲ 9,395		
															H28	0			0		
															H29				0		
															H30		▲ 3,748		▲ 3,748		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	1,074,878	▲ 3,748	1,071,130	0		



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93	D	-	4	-	14	災害復興公営 住宅建設事業 (本郷)	本郷	市	市	直接	完了	320,111	24 ~ 30	H23	0		0	0	24年11月工事設計業務委託発注。15戸
														H24	230,370		27,277	203,093	
														H25	645,054	▲ 186,576	0	458,478	事業間流用あり
														H26	0		29,304	▲ 29,304	26年12月造成工事発注。
														H27	0		173,110	▲ 173,110	
														H28	0	▲ 315,000	▲ 37,346	▲ 277,654	28年3月買取確定契約
														H29		▲ 50,000		▲ 50,000	
														H30		▲ 43,750	57,055	▲ 100,805	
														H31				0	
														H32			▲ 3,458	3,458	事業費精査による執行減
														累計	875,424	▲ 595,326	245,942	34,156	
														94	D	-	4	-	15
H24	369,250		17,727	351,523	25年3月測量調査業務委託発注。40戸														
H25	754,247		101,253	652,994	用地売買契約締結														
H26	0		707,261	▲ 707,261	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)														
H27	0		▲ 32,020	32,020	事業費按分による調整														
H28	0	▲ 329,276		▲ 329,276															
H29			▲ 4,281	4,281															
H30				0															
H31			▲ 1	1	基金戻入に係る端数処理のため、1千円減額														
H32				0															
累計	1,123,497	▲ 329,276	789,939	4,282															
95	D	-	4	-	16	災害復興公営 住宅建設事業 (片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	完了	106,954	24 ~ 26						
														H24	176,575		7,316	169,259	
														H25	117,311		7,530	109,781	用地売買契約締結
														H26	0		78,739	▲ 78,739	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
														H27	0			0	
														H28	0	▲ 200,301		▲ 200,301	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32			▲ 465	465	事業費精査による執行減
														累計	293,886	▲ 200,301	93,120	465	
														96	D	-	4	-	17
H24	87,500		54,469	33,031															
H25	1,507,342		95,552	1,411,790	用地売買契約締結														
H26	0		15,147	▲ 15,147	26年12月URと実務業務委託契約。														
H27	0			0															
H28	0	▲ 695,233	▲ 63,916	▲ 631,317	29年1月仮譲渡契約														
H29		▲ 300,000	332,872	▲ 632,872	29年9月買取確定契約														
H30		▲ 165,485		▲ 165,485															
H31				0															
H32				0															
累計	1,594,842	▲ 1,160,718	434,124	0															
97	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	嬉石等	市	市	直接	完了	423,293	24 ~ 32						
														H24	19,488		0	19,488	
														H25	604,896		42,975	561,921	
														H26	0		107,139	▲ 107,139	
														H27	0		22,126	▲ 22,126	
														H28	0		37,980	▲ 37,980	
														H29			30,929	▲ 30,929	
														H30		▲ 306,914	13,037	▲ 319,951	
														H31			12,805	▲ 12,805	
														H32			▲ 52,429	52,429	
														累計	624,384	▲ 306,914	214,562	102,908	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
98	D	-	17	-	6	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(片 岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	H23	0			0															
														H24	182,580		0	182,580															
														H25	0	▲ 182,580	0	▲ 182,580	D-17-10へ事業間流用														
														H26	0		0	0															
														H27	0		0	0															
														H28	0		0	0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	182,580	▲ 182,580	0	0															
														99	D	-	17	-	7	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(鶴住 居)	鶴住居	市	市	直接	廃止	0	24	H23	0			0	
																												H24	412,539		0	412,539	
H25	0	▲ 412,539	0	▲ 412,539	D-17-11へ事業間流用																												
H26	0		0	0																													
H27	0		0	0																													
H28	0		0	0																													
H29				0																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	412,539	▲ 412,539	0	0																													
100	D	-	17	-	8	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(嬉石 松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24															H23	0			0	
																												H24	158,816		0	158,816	
														H25	0	▲ 158,816	0	▲ 158,816	D-17-12へ事業間流用														
														H26	0		0	0															
														H27	0		0	0															
														H28	0		0	0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	158,816	▲ 158,816	0	0															
														101	D	-	17	-	9	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(平 田)	平田	市	市	直接	廃止	0	24	H23	0			0	
																												H24	227,743		0	227,743	
H25	0	▲ 227,743	0	▲ 227,743	D-17-13へ事業間流用																												
H26	0		0	0																													
H27	0		0	0																													
H28	0		0	0																													
H29				0																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	227,743	▲ 227,743	0	0																													
102	D	-	21	-	3	雨水ポンプ施 設建設事業	東部等	市	市	直接	完了	4,352,256	24															H23	0			0	24年12月設計業務委託発注。
																												H24	7,500		3,386	4,114	
														H25	37,500		36,450	1,050	26年3月工事発注														
														H26	26,250		13,493	12,757	26年6月、設計業務委託発注														
														H27	165,000		124,196	40,804	27年～用地取得														
														H28	257,055	1,873,057	298,722	1,831,390	28年9月 工事委託														
														H29	0		973,058	▲ 973,058	工事進捗中														
														H30		897,829	1,352,014	▲ 454,185	工事進捗中														
														H31			448,288	▲ 448,288	工事進捗中														
														H32			▲ 136,267	136,267	2年7月完成														
														累計	493,305	2,770,886	3,113,340	150,851															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
103	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(両 石)	両石	市	市	直接	完了	2,870,525	24	~	32	H23	0			0	25年8月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場 整備工事発注。 26年4月~用地買収、6月~補償契約、9月設計変更契約、10 月~造成工事発注 27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、11月~ 造成工事(複数年契約) 28年4月~補償契約、5月~用地買収、6月~造成工事 29年5月~造成工事、7月~移転補償、8月~測量調査委託 30年7月~用地買収、8月~移転補助交付 31年4月~移転補助交付、9月~周辺整備工事、2月~水路整 備工事 02年6月~用地測量・復元測量、7月~擁壁設置工事、9月~流 末水路整備、11月~用地買収			
																H24	1,380,400		0	1,380,400				
																H25	1,316,437		193,796	1,122,641				
																H26	0		2,169,498	▲ 2,169,498				
																H27	0		155,305	▲ 155,305				
																H28	0	415,625	355,055	60,570				
																H29			183,100	▲ 183,100				
																H30		▲ 612,500	▲ 691,260	78,760				
																H31	11,748		53,446	▲ 41,698				
																H32			53,197	▲ 53,197				
																累計	2,708,585	▲ 196,875	2,472,137	39,573				
104	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	1,029,502	24	~	32	H23	0			0	25年8月測量調査設計業務委託発注。10月~用地買収。 26年4月~不動産鑑定業務発注、5月~用地買収、6月~補償 契約、10月~造成工事発注 27年5月~用地買収、7月~設計業務委託、補償契約。8月~ 造成工事(複数年契約) 27年7月~造成工事 29年4月~移転補助交付、9月~測量調査委託 30年10月~周辺整備工事発注、4月~用地買収 01年9月~用地買収 02年6月~復元測量、7月~公園整備・構造物撤去工事			
																H24	1,431,342		0	1,431,342				
																H25	1,111,687		122,625	989,062				
																H26	0	▲ 1,165,965	312,252	▲ 1,478,217				
																H27	0		261,596	▲ 261,596				
																H28	0	▲ 262,500	116,563	▲ 379,063				
																H29		▲ 100,000	▲ 4,406	▲ 95,594				
																H30		▲ 113,750	21,813	▲ 135,563				
																H31			5,959	▲ 5,959				
																H32			10,766	▲ 10,766				
																累計	2,543,029	▲ 1,642,215	847,168	53,646				
106	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	県	県	直接	完了	2,561,874	24	~	31	H23	0			0	24年10月詳細設計発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 26年10月に工事発注、実施中 26年度に引続き工事を実施中 27年度に引続き工事を実施中 28年度に引続き工事を実施中 工事完了、道路台帳整備実施中 事業完了			
																H24	49,500		49,500	0				
																H25	49,500		22,034	27,466				
																H26	618,750		211,689	407,061				
																H27	660,000		847,934	▲ 187,934				
																H28	416,066	283,848	753,667	▲ 53,753				
																H29		85,880	177,275	▲ 91,395				
																H30			4,508	▲ 4,508				
																H31		▲ 50,000	464	▲ 50,464				
																H32				0				
																累計	1,793,816	319,728	2,067,071	46,473				
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	H23	0			0	平成25年度11回開催+住まいの展示会 平成26年度18回開催+住まいの展示会
																			H24	1,200		247	953	
																			H25	1,200		1,178	22	
																			H26	0		975	▲ 975	
																			H27	0			0	
																			H28	0			0	
																			H29	0			0	
																			H30	0			0	
																			H31	0			0	
																			H32	0			0	
																			累計	2,400	0	2,400	0	
114	D	-	1	-	12	道路事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	173,530	24	~	30	H23	0			0	25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26 26年9月【線】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10 月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20 号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。 27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物 件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐 丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件 補償完了 28年12月唐丹20号線道路改良工事(その3)発注。用地買収、 物件補償完了 30年8月唐丹20号線道路改良工事に係る導送配水管布設替 工事(他課施工)発注、9月完成。			
																H24	13,221		0	13,221				
																H25	121,264		16,570	104,694				
																H26			28,361	▲ 28,361				
																H27			51,238	▲ 51,238				
																H28			31,836	▲ 31,836				
																H29			0	0				
																H30			3,808	▲ 3,808				
																H31				0				
																H32				0				
																累計	134,485	0	131,813	2,672				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
115	D	-	4	-	18	災害復興公営 住宅建設事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	129,674	25 ~ 28	H23	0			0	
														H24	0		0	0	
														H25	1,581,181		109,801	1,471,380	用地売買契約締結
														H26	0		3,665	▲ 3,665	用地売買契約締結
														H27	0			0	建設は県事業。用地買収のみで完了
														H28	0	▲ 1,467,713		▲ 1,467,713	
														H29		▲ 2		▲ 2	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	1,581,181	▲ 1,467,715	113,466	0	
														116	D	-	4	-	19
H24	0		0	0															
H25	616,462	▲ 44,092	3,288	569,082	基本計画完了。事業間流用あり。														
H26	0		20,280	▲ 20,280	26年12月造成工事発注。														
H27	0		121,948	▲ 121,948	28年3月買取確定契約														
H28	0	▲ 315,000	▲ 10,139	▲ 304,861															
H29			▲ 2	2															
H30		▲ 26,250	75,066	▲ 101,316	再アロケーションによる執行増														
H31				0															
H32			▲ 3,389	3,389	事業費精査による執行減														
累計	616,462	▲ 385,342	207,052	24,068															
117	D	-	4	-	20	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 25						
														H24	0		0	0	
														H25	35,584		0	35,584	
														H26	0		0	0	入居希望者なしのため、整備計画を変更
														H27	0			0	
														H28	0	▲ 35,584		▲ 35,584	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	35,584	▲ 35,584	0	0	
														118	D	-	9	-	1
H24	0		0	0															
H25	76,666		0	76,666															
H26	0		0	0															
H27	0		0	0															
H28	0			0															
H29			73,392	▲ 73,392	29年11月～移転補償契約														
H30		▲ 3,274		▲ 3,274															
H31				0															
H32				0															
累計	76,666	▲ 3,274	73,392	0															
119	D	-	9	-	2	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	44,998	25 ~ 26						
														H24	0		0	0	
														H25	30,000		0	30,000	
														H26	0		29,999	▲ 29,999	27年2月補償契約
														H27	0			0	
														H28	0			0	
														H29		▲ 1		▲ 1	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	30,000	▲ 1	29,999	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
120	D	-	9	-	3	小規模住宅地区改良事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	27,216	25	~	28	H23	0		0																	
																H24	0		0																	
																H25	47,333		0	47,333																
																H26	0		0	0																
																H27	0		18,146	▲ 18,146	27年6月補償契約															
																H28	0		▲ 2	2																
																H29		▲ 29,189	▲ 29,189																	
																H30			0																	
																H31			0																	
																H32			0																	
																累計	47,333	▲ 29,189	18,144	0																
																121	D	-	17	-	10	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	3,967,496	25	~	32	H23	0		0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)
																																H24	0		1,208,325	▲ 1,208,325
H25	395,250	304,157	174,893	524,514	25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調査委託発注。11月~用地買収。																															
H26	777,508		340,281	437,227	27年3月URとの協定変更(~H28.3)																															
H27	484,319		127,493	356,826	27年5月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3)																															
H28	0	261,473	0	261,473	28年4月~補償契約																															
H29		431,070	▲ 108,598	539,668	29年4月~補償契約																															
H30	245,815		628,526	▲ 382,711	30年4月~補償契約、12月協定変更(~H32.3)																															
H31	76,026		496,022	▲ 419,996	31年4月~補償契約、~2年3月UR委託完了																															
H32			40,496	▲ 40,496	3年3月完了																															
累計	1,978,918	996,700	2,907,438	68,180																																
122	D	-	17	-	11	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	11,447,478	25	~	32																	H23	0		0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3)
																																H24	0		3,921,150	▲ 3,921,150
																H25	1,352,175	568,409	704,971	1,215,613	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。9月~不動産価格鑑定評価業務発注。11月文化財調査委託発注。26年1月~用地買収。															
																H26	3,040,835		1,930,857	1,109,978	26年4月~用地買収、10月~補償契約、27年3月URとの協定変更(~H28.3)															
																H27	1,839,855		223,281	1,616,574	27年4月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3)															
																H28	0	291,757	0	291,757	28年4月~補償契約															
																H29		943,135	▲ 304,165	1,247,300	29年4月~補償契約															
																H30	443,011		645,720	▲ 202,709	30年4月~補償契約、12月協定変更(~H32.3)															
																H31	106,428		1,081,724	▲ 975,296	~2年3月UR委託完了															
																H32			187,330	▲ 187,330	3年3月完了															
																累計	6,782,304	1,803,301	8,390,868	194,737																
																123	D	-	17	-	12	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	4,078,687	25	~	32	H23	0		0	
																																H24	0		0	
H25	695,932	165,882	280,965	580,849	25年9月~用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月~物件移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。																															
H26	1,872,265		2,260,184	▲ 387,919	26年4月~補償契約、7月~設計業務発注、10月~造成工事発注																															
H27	924,933		32,884	892,049	27年4月~補償契約、6月~設計業務委託、10月~造成工事																															
H28	0		510,770	▲ 510,770	28年4月~補償契約、6月~造成工事																															
H29		▲ 600,000	▲ 59,186	▲ 540,814	29年4月~補償契約、5月~造成工事																															
H30			▲ 76,927	76,927	補償契約、造成工事完了~30年7月																															
H31			0	0	事業再開し、2年度において公園工事施工																															
H32			54,588	▲ 54,588	3年3月完了																															
累計	3,493,130	▲ 434,118	3,003,278	55,734																																
124	D	-	17	-	13	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	7,440,919	25	~	33																	H23	0		0	
																																H24	0		0	
																H25	1,176,000	279,358	526,427	928,931	25年6月~用地買収。9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月~物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整備工事発注。															
																H26	1,833,443		1,022,217	811,226	26年4月~補償契約、6月~建物調査発注、11月~造成工事発注															
																H27	2,184,636		1,263,671	920,965	27年4月~補償契約、10月~造成工事															
																H28	0		468,120	▲ 468,120	28年4月~補償契約、8月~造成工事															
																H29			1,188,886	▲ 1,188,886	29年4月~補償契約、10月~水門工事															
																H30	97,500		667,197	▲ 569,697	30年4月~補償契約、1月~造成工事															
																H31	9,750		140,624	▲ 130,874	元年6月~補償契約、3月~造成工事															
																H32			▲ 41,759	41,759	3年2月造成工事完了。~3年7月、水門工事。															
																累計	5,301,329	279,358	5,235,383	345,304																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
125	◆	D	-	4	-	10	-	2	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	68,762	25	~	27	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	45,312		7,576	37,736	設計業務委託発注
																			H26	11,699		43,326	▲ 31,627	26年11月工事発注
																			H27	0		4,108	▲ 4,108	28年2月工事竣工・引渡
																			H28	0	▲ 2,000		▲ 2,000	
																			H29		▲ 1		▲ 1	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	57,011	▲ 2,001	55,010	0	
126	D	-	21	-	4	-			鵜住居地区公 共下水道事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	完了	619,961	25	~	31	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	315,000		67,500	247,500	25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注
																			H26	0		115,872	▲ 115,872	26年6月 用地取得
																			H27	0		0	0	
																			H28	0		0	0	
																			H29	0	149,970	50,099	99,871	29年8月・11月・30年2月・3月工事発注
																			H30			122,909	▲ 122,909	30年7月完成、30年7月・10月・31年3月工事発注
																			H31			82,690	▲ 82,690	2年3月完成
																			H32				0	
																			累計	315,000	149,970	439,070	25,900	
127	D	-	21	-	5	-			平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	完了	215,000	25	~	30	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	71,250		15,714	55,536	25年12月設計業務委託発注
																			H26	0		0	0	
																			H27	90,000		96,260	▲ 6,260	27年6月工事発注 28年6月工事完了
																			H28	0		1,647	▲ 1,647	
																			H29	0		1,933	▲ 1,933	29年11月設計業務委託発注
																			H30			18,704	▲ 18,704	30年11月設計業務委託完了、30年9月・10月工事発注・31年3月完成
																			H31			▲ 91	91	2年3月精査完了
																			H32				0	
																			累計	161,250	0	134,167	27,083	
131	D	-	4	-	21	-			災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	完了	12,894,550	25	~	30	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	1,713,303		177,559	1,535,744	用地売買契約締結
																			H26	6,280,331		95,561	6,184,770	用地売買契約締結
																			H27	0		7,695,332	▲ 7,695,332	基本協定締結(12団地)
																			H28	0	2,004,840	1,208,301	796,539	概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地)
																			H29	0		1,983,694	▲ 1,983,694	概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地)
																			H30	1,161,973	122,282	83,851	1,200,404	買取確定契約(2団地)、土地購入費及び物件補償費ほか
																			H31				0	
																			H32			▲ 1,039	1,039	事業費精査による執行減
																			累計	9,155,607	2,127,122	11,243,259	39,470	
132	D	-	4	-	22	-			災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	完了	404,337	25	~	30	H23	0		0		
																			H24	0		0		
																			H25	198,878		4,584	194,294	基本計画完了
																			H26	66,809		41,380	25,429	27年3月造成工事発注。
																			H27	0		184,275	▲ 184,275	基本協定締結
																			H28	0	158,106	183,100	▲ 24,994	29年2月買取確定契約
																			H29			▲ 10,742	10,742	
																			H30		▲ 70,000	▲ 77,082	7,082	再アロケーションによる執行減
																			H31				0	
																			H32			▲ 10,780	10,780	事業費精査による執行減
																			累計	265,687	88,106	314,735	39,058	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
133	D	-	4	-	23	災害復興公営 住宅建設事業	両石	市	市	直接	完了	1,444,925	25 ~ 32	H23	0		0	0	基本計画完了 基本協定締結 概算契約締結 買取確定契約(2件) 再アロケーションによる執行減 事業費精査による執行減
														H24	0		0	0	
														H25	329,498		7,734	321,764	
														H26	1,340,164		0	1,340,164	
														H27	0		184,275	▲ 184,275	
														H28	0		▲ 184,276	184,276	
														H29	▲ 100,000		1,278,789	▲ 1,378,789	
														H30	▲ 220,392		▲ 1,984	▲ 218,408	
														H31	▲ 84,960		▲ 109,255	24,295	
														H32			▲ 109,319	109,319	
														累計	1,669,662	▲ 405,352	1,065,964	198,346	
														134	D	-	4	-	
H24	0		0	0															
H25	840,623		177,559	663,064															
H26	2,101,603		214,039	1,887,564															
H27	0		2,308,040	▲ 2,308,040															
H28	0	482,523	▲ 972,232	1,454,755															
H29			1,697,340	▲ 1,697,340															
H30			▲ 24,034	24,034															
H31				0															
H32				0															
累計	2,942,226	482,523	3,400,712	24,037															
135	◆ D	-	15	-	2	防災拠点駐車 場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25 ~ 25						H23
														H24	0		0	0	
														H25	443,328		443,328	0	
														H26	0			0	
														H27	0			0	
														H28	0			0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	443,328	0	443,328	0	
														136	D	-	1	-	13
H24	0		0	0															
H25	74,250		31,845	42,405															
H26	173,250		90,941	82,309															
H27	4,125		42,892	▲ 38,767															
H28	0		58,066	▲ 58,066															
H29				0															
H30		▲ 7,881		▲ 7,881															
H31		▲ 11,750	1,805	▲ 13,555															
H32				0															
累計	251,625	▲ 19,631	225,549	6,445															
138	D	-	1	-	1	道路事業(箱 崎白浜地区) 【補助率変更 分】	箱崎白浜	市	市	直接	完了	334,697	27 ~ 29						
														H24	0		0	0	
														H25	0		0	0	
														H26	0		0	0	
														H27	230,888		192,815	38,073	
														H28	0	40,039	11,929	28,110	
														H29			63,014	▲ 63,014	
														H30		▲ 3,169		▲ 3,169	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	230,888	36,870	267,758	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
139	D	-	1	-	8	道路事業(鷺住居)【補助率変更分】	鷺住居	市	市	直接	完了	1,688,820	24 ~ 31	H23	0			0	26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。			
														H24				0				
														H25				0				
														H26	320,160		514,791	▲ 194,631				
														H27	542,423		87,796	454,627		27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。H28年1月泉沢屋敷遺跡埋文調査発注。用地買収、物件補償完了		
														H28	358,343		149,817	208,526		29年3月箱崎半島線道路新設工事(その8)発注。用地買収、物件補償完了		
														H29		130,129	450,619	▲ 320,490		29年6月箱崎半島線道路新設工事(その9)発注、30年2月工事完了。29年7月箱崎半島線道路新設工事(その10)発注、30年3月工事完了。29年10月箱崎半島線道路新設工事(その11)、11月箱崎半島線道路新設工事(その12)発注。用地買収、物件補償完了。		
														H30			103,510	▲ 103,510		31年2月箱崎半島線道路新設工事(その13)発注。用地買収、物件補償。、箱崎半島線道路新設工事(その11、12)31年3月完成。		
														H31			36,727	▲ 36,727		箱崎半島線道路新設工事(その13)令和元年6月工事完成。		
														H32						0		
累計	1,220,926	130,129	1,343,260	7,795																		
140	D	-	1	-	10	道路事業(東部)【補助率変更分】	東部	市	市	直接	完了	837,258	24 ~ 29	H23				0	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年5月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約			
														H24				0				
														H25				0				
														H26	241,004			241,004				
														H27	103,530		313,167	▲ 209,637				
														H28	0	330,613		330,613				
														H29			356,639	▲ 356,639				
														H30		▲ 5,341		▲ 5,341				
														H31				0				
														H32				0				
累計	344,534	325,272	669,806	0																		
141	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	釜石市	県	県	直接	完了	701,913	25 ~ 32	H23	0			0	
																	H24	0			0	
																	H25	432,304		39,918	392,386	
																	H26	0		83,707	▲ 83,707	
																	H27	0		129,971	▲ 129,971	
																	H28	0	83,960	67,341	16,619	
																	H29			51,181	▲ 51,181	
																	H30		45,265	35,887	9,378	
																	H31			51,949	▲ 51,949	
																	H32				0	
累計	432,304	129,225	459,954	101,575																		
142	◆	D	-	17	-	10	-	1	宅地整備事業(片岸・鷺住居地区)	片岸・鷺住居	市	市	直接	完了	7,481,723	25 ~ 31	H23	0			0	27年3月URとの協定変更契約(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3)
																	H24	0			0	
																	H25	334,400			334,400	
																	H26	1,138,267		2,450,341	▲ 1,312,074	
																	H27	977,674		0	977,674	
																	H28	0		0	0	
																	H29	1,626,995	1,412,105	383,104	2,655,996	
																	H30	333,166		883,104	▲ 549,938	
																	H31	162,768		2,111,288	▲ 1,948,520	
																	H32				0	
累計	4,573,270	1,412,105	5,827,837	157,538																		
143	D	-	1	-	14	まちづくり連携道路整備事業	(主)釜石遠野鷺住居	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 27	H23	0			0	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中			
														H24	0			0				
														H25	33,000			33,000				
														H26	8,250			8,250				
														H27	0			0				
														H28	0	▲ 41,250		▲ 41,250				
														H29				0				
														H30				0				
														H31				0				
														H32				0				
累計	41,250	▲ 41,250	0	0																		



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
145	D	-	21	-	6	鵜住居地区汚 水处理場整備 事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	完了	1,902,000	26 ~ 30	H23	0			0	26年7月 発注 28年9月 変更 30年2月 工事完了 31年3月 精算完了			
														H24	0			0				
														H25	0			0				
														H26	1,162,500		1,162,500	0				
														H27	0			0				
														H28	311,550		261,809	49,741				
														H29	0			0				
														H30			▲ 5,744	5,744				
														H31				0				
														H32				0				
														累計	1,474,050	0	1,418,565	55,485				
														146	◆	D	-	1		-	10	-
H24	0			0																		
H25	0			0																		
H26	156,234		21,888	134,346																		
H27	10,909		139,755	▲ 128,846																		
H28	0			0																		
H29		▲ 5,500		▲ 5,500																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	167,143	▲ 5,500	161,643	0																		
147	◆	D	-	15	-	2	-	2	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接						完了			
														H24	0			0				
														H25	0			0				
														H26	200,000		163,604	36,396				
														H27	240,000		161,346	78,654				
														H28	218,576		215,535	3,041				
														H29	0	29,595	79,922	▲ 50,327				
														H30			43,899	▲ 43,899				
														H31			23,862	▲ 23,862				
														H32				0				
														累計	658,576	29,595	688,168	3				
														148	◆	D	-	17		-	11	-
H24	0			0																		
H25	0			0																		
H26	45,324		194	45,130																		
H27	164,458		351,162	▲ 186,704																		
H28	1,113,816		825,172	288,644																		
H29			147,070	▲ 147,070																		
H30			▲ 1,127	1,127																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	1,323,598	0	1,322,471	1,127																		
149	◆	D	-	17	-	11	-	2	仮置場整備事 業	水海・平 田	市	市	直接						完了			
														H24	0			0				
														H25	0			0				
														H26	487,065		450,633	36,432				
														H27	1,332,840		844,520	488,320				
														H28	0		7,680	▲ 7,680				
														H29			319,933	▲ 319,933				
														H30	260,095		149,386	110,709				
														H31	466,533		384,781	81,752				
														H32			387,986	▲ 387,986				
														累計	2,546,533	0	2,544,919	1,614				

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鵜住居地区排水施設整備事業	鵜住居・片岸	市	市	直接	完了	3,698,484	26	~	31	H23	0		0	26年8月 委託	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	406,400		406,323		
																			H27	884,800		884,800		
																			H28	18,400		▲ 302,070		
																			H29	1,412,800	20,000	895,162		
																			H30		155,200	966,231		
																			H31	61,187		▲ 301,576		
																			H32			0		
																			累計	2,783,587	175,200	2,950,949		7,838
																			151	◆	D	-		17
H24	0		0																					
H25	0		0																					
H26	145,600		859																					
H27	160,000		86,820																					
H28	0		88,844																					
H29	0		33,414																					
H30			24,405																					
H31			4,204																					
H32			0																					
累計	305,600	0	238,546	67,054																				
152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	21,300	26	~	28					H23	
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	163,840		0		
																			H27	0		5,077		
																			H28	0		11,963		
																			H29		▲ 146,800	▲ 146,800		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	163,840	▲ 146,800	17,040	0	
																			153	◆	D	-	17	-
H24	0		0																					
H25	0		0																					
H26	21,600		24,960																					
H27	3,360		0																					
H28	0		3,360																					
H29			0																					
H30			▲ 1,754																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	24,960	0	23,206	1,754																				
154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	36,600	26	~	30						
																			H24	0		0		
																			H25	0		0		
																			H26	21,600		29,280		
																			H27	7,680		0		
																			H28	0		7,680		
																			H29			0		
																			H30			▲ 569		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	29,280	0	28,711	569	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
155	◆	D	-	17	-	12	1	消防水利整備 事業(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	20,372	26	~	29	H23	0		0		
																		H24	0		0		
																		H25	0		0		
																		H26	14,400		0	14,400	
																		H27	1,920			1,920	
																		H28	0			0	
																		H29			16,298	▲ 16,298	29年5月~造成工事
																		H30		▲ 22		▲ 22	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	16,320	▲ 22	16,298	0	
																		156	◆	D	-	17	-
H24	0		0																				
H25	0		0																				
H26	14,400		0	14,400																			
H27	4,320			4,320																			
H28	0			0																			
H29			8,753	▲ 8,753	29年12月~造成工事																		
H30			0	0																			
H31			7,674	▲ 7,674	2年3月~造成工事																		
H32			▲ 1,040	1,040	3年2月事業完了																		
累計	18,720	0	15,387	3,333																			
158	D	-	1	-	15	-	-	道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,222,565	26	~	30						
																		H24	0		0		
																		H25	0		0		
																		H26	307,026		451,838	▲ 144,812	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月~用地買収、補償契約
																		H27	567,202		426,274	140,928	27年7月~補償契約、8月~用地買収、12月~道路新設工事(複数年契約)
																		H28	87,062	16,760	▲ 16,092	119,914	29年3月~道路新設工事変更契約
																		H29			82,099	▲ 82,099	29年6月~道路新設工事、9月~用地買収
																		H30			966	▲ 966	30年4月~道路新設工事、3月~移転補償契約
																		H31		▲ 10,292		10,292	箱崎地区の事業費再精査に伴う調整
																		H32			10,292	▲ 10,292	事業費精査による執行増
																		累計	961,290	16,760	945,085	32,965	
																		159	◆	D	-	15	-
H24	0		0																				
H25	0		0																				
H26	614,304		0	614,304																			
H27	0		263,725	▲ 263,725	27年8月~調査業務委託																		
H28	0		75,069	▲ 75,069	29年1月~調査業務委託																		
H29		▲ 275,510		▲ 275,510																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	614,304	▲ 275,510	338,794	0																			
160	◆	D	-	17	-	11	5	JR山田線踏切 移設事業	鶉住居	市	市	直接	完了	71,500	26	~	30						
																		H24	0		0		
																		H25	0		0		
																		H26	5,200		57,200	▲ 52,000	27年3月URとの協定変更(~H28.3)
																		H27	52,000		0	52,000	協定事業費内訳変更(~H29.3)
																		H28	0		▲ 56,333	56,333	28年12月、29年3月:業務委託変更
																		H29			15,151	▲ 15,151	
																		H30			35,213	▲ 35,213	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	57,200	0	51,231	5,969	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	1	2	3	4	5																					
161	◆	D	-	17	-	12	-	2		不発弾探査事業(嬉石松原地区)	嬉石松原	市	市	直接	完了	267,843	26	~	28	H23	0			0		
																				H24	0			0		
																				H25	0			0		
																				H26	463,104		179,280	283,824		26年12月調査委託業務発注
																				H27	0		34,995	▲ 34,995		27年6月~調査業務委託
																				H28	0			0		
																				H29		▲ 248,829		▲ 248,829		
																				H30				0		
																				H31				0		
																				H32				0		
																				累計	463,104	▲ 248,829	214,275	0		
																				162		D	-	4		-
H24	0			0																						
H25	0			0																						
H26	429,716		461,046	▲ 31,330	H27.1設計発注(H27完了)																					
H27	643,187		243,117	400,070	嬉石・松原工事中																					
H28	2,469,674		1,644,981	824,693	松原完成、嬉石本体工事中																					
H29			1,096,456	▲ 1,096,456	嬉石完成																					
H30				0																						
H31		▲ 96,977		▲ 96,977																						
H32				0																						
累計	3,542,577	▲ 96,977	3,445,600	0																						
163		D	-	4	-	26	-			災害公営住宅整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,652	26	~	30						H23	
																				H24	0			0		
																				H25	0			0		
																				H26	88,193		0	88,193		
																				H27	0			0		
																				H28	0	257,512	30,704	226,808	両石設計発注・完了	
																				H29		324,489	503,868	▲ 179,379	両石工事中	
																				H30		▲ 21,906	113,498	▲ 135,404	両石完成	
																				H31		▲ 218		▲ 218		
																				H32				0		
																				累計	88,193	559,877	648,070	0		
																				164	◆	D	-	21	-	1
H24	0			0																						
H25	0			0																						
H26	0			0																						
H27	16,000		8,173	7,827	28年3月発注																					
H28	0			0																						
H29	0		5,962	▲ 5,962	29年8月工事発注																					
H30			1,857	▲ 1,857	31年3月完成																					
H31				0																						
H32				0																						
累計	16,000	0	15,992	8																						
165		D	-	1	-	12	-			道路事業(小白浜)【補助率変更分】	小白浜	市	市	直接	完了	474,970	27	~	30							
																				H24	0			0		
																				H25	0			0		
																				H26	0			0		
																				H27	177,532		87,264	90,268	27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償完了	
																				H28	170,286		86,341	83,945	28年12月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良工事(その3)(その4)発注。用地買収、物件補償完了	
																				H29		32,156	137,847	▲ 105,691	29年6月唐丹20号線道路改良用地測量調査業務委託、唐丹20号線道路改良工事(その5)発注。29年8月唐丹20号線道路改良工事(その6)発注。用地買収、物件補償完了。	
																				H30			29,290	▲ 29,290	30年6月唐丹20号線道路改良工事(その7)発注、31年2月完成。物件補償1件。	
																				H31				0		
																				H32				0		
																				累計	347,818	32,156	340,742	39,232		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
166	D	-	22	-	6	都市公園事業 (片岸)(整備 費)	片岸	市	市	直接	完了	315,693	29	32	H23	0			0	30年3月造成工事発注 31年3月造成工事発注 2年3月造成工事発注 3年3月事業完了		
														H24	0			0				
														H25	0			0				
														H26	0			0				
														H27	0			0				
														H28	0			0				
														H29	29,962		7,371	22,591				
														H30	27,714	113,673	97,763	43,624				
														H31		60,201	97,171	▲ 36,970				
														H32		5,217	34,106	▲ 28,889				
														累計	57,676	179,091	236,411	356				
167	D	-	5	-	3	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	128,151	30	32	H23	0			0			
														H24	0			0				
														H25	0			0				
														H26	0			0				
														H27	0			0				
														H28	0			0				
														H29		11,073		11,073				
														H30		55,105	8,196	46,909				
														H31			57,617	▲ 57,617				
														H32	47,853	▲ 7,237	32,927	7,689				
														累計	47,853	58,941	98,740	8,054				
168	◆	D	-	17	-	10	4	(仮)片岸・鶴 住居地区区画 整理事業に係 るマネジメント 事業	片岸・鶴 住居	市	市	直接	完了	480,000	31	31	H23	0			0	～2年3月事業完了
																H24	0			0		
																H25	0			0		
																H26	0			0		
																H27	0			0		
																H28	0			0		
																H29	0			0		
																H30	0		0	0		
																H31	384,000		310,550	73,450		
																H32				0		
																累計	384,000	0	310,550	73,450		
169	◆	D	-	23	-	4	1	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	完了	848,472	30	32	H23	0			0	養浜工事中 養浜工事実施中(R2.7完成予定)、ほか環境調査等実施 R3.3完成
																H24	0			0		
																H25	0			0		
																H26	0			0		
																H27	0			0		
																H28	0			0		
																H29	0			0		
																H30		711,508	159,780	551,728		
																H31	27,815	59,453	503,936	▲ 416,668		
																H32		▲ 120,000	6,611	▲ 126,611		
																累計	27,815	650,961	670,327	8,449		
170	D	-	5	-	4	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	市内18ヶ 所	市	市	直接	完了	474,005	30	32	H23	0			0	
																H24	0			0		
																H25	0			0		
																H26	0			0		
																H27	0			0		
																H28	0			0		
																H29	0			0		
																H30		43,924	43,924	0		
																H31	89,904		89,904	0		
																H32	261,175		256,159	5,016		
																累計	351,079	43,924	389,987	5,016		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4																			
171	◆	D	-	15	-	2	-	4	金石市復興事業CM業務	市内各地区	市	市	直接	完了	1,187,197	31	~	32	H23	0		0	31年4月~業務委託契約
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30	479,658	0	479,658	
																			H31	24,053	499,104	▲ 475,051	
																			H32	446,045	445,984	61	
																			累計	470,098	479,658	945,088	
172	D	-	20	-	2	-			避難階段整備事業(水海他)	水海他	市	市	直接	完了	167,150	31	~	32	H23			0	01年9月~測量調査設計業務、02年3月~用地買収 02年5月~避難階段設置工事、~3年3月事業完了
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31	84,960	14,858	70,102	
																			H32	40,402	109,248	▲ 68,846	
																			累計	0	125,362	124,106	
													市町村交付分	各年度別合計	H23	14,655	0	14,655	0				
													市町村交付分	各年度別合計	H24	26,300,480	0	11,429,357	14,871,123				
													市町村交付分	各年度別合計	H25	22,937,201	0	14,679,016	8,258,185				
													市町村交付分	各年度別合計	H26	32,607,413	0	24,348,299	8,259,114				
													市町村交付分	各年度別合計	H27	20,618,163	0	26,589,708	▲ 5,971,545				
													市町村交付分	各年度別合計	H28	5,792,090	0	6,199,770	▲ 407,680				
													市町村交付分	各年度別合計	H29	3,893,685	0	14,168,729	▲ 10,275,044				
													市町村交付分	各年度別合計	H30	5,093,483	0	11,331,871	▲ 6,238,388				
													市町村交付分	各年度別合計	H31	2,539,597	0	7,839,206	▲ 5,299,609				
													市町村交付分	各年度別合計	H32	1,590,352	0	1,601,746	▲ 11,394				
													市町村交付分	各年度別合計	合計	151,035,955	0	118,202,357	3,184,762				
													都道府県交付分	各年度別合計	H23	570,895	0	145,020	425,875				
													都道府県交付分	各年度別合計	H24	3,981,593	0	2,219,795	1,761,798				
													都道府県交付分	各年度別合計	H25	3,001,780	0	338,018	2,663,762				
													都道府県交付分	各年度別合計	H26	1,677,034	0	1,134,261	542,773				
													都道府県交付分	各年度別合計	H27	1,347,009	0	2,626,071	▲ 1,279,062				
													都道府県交付分	各年度別合計	H28	3,079,630	83,960	2,755,324	408,266				
													都道府県交付分	各年度別合計	H29	0	▲ 649,529	2,141,733	▲ 2,791,262				
													都道府県交付分	各年度別合計	H30	48,699	▲ 140,427	528,500	▲ 620,228				
													都道府県交付分	各年度別合計	H31	176,923	▲ 211,632	780,587	▲ 815,296				
													都道府県交付分	各年度別合計	H32	203,962	▲ 122,641	204,436	▲ 123,115				
													都道府県交付分	各年度別合計	合計	15,303,729	▲ 1,040,269	12,873,745	173,511				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H23	585,550	0	159,675	425,875				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H24	30,282,073	0	13,649,152	16,632,921				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H25	25,938,981	0	15,017,034	10,921,947				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H26	34,284,447	0	25,482,560	8,801,887				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H27	21,965,172	0	29,215,779	▲ 7,250,607				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H28	8,871,720	83,960	8,955,094	586				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H29	3,893,685	▲ 649,529	16,310,462	▲ 13,066,306				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H30	5,142,182	▲ 140,427	11,860,371	▲ 6,858,616				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H31	2,716,520	▲ 211,632	8,619,793	▲ 6,114,905				
													市町村都道府県計	各年度別合計	H32	1,794,314	▲ 122,641	1,806,182	▲ 134,509				
													市町村都道府県計	各年度別合計	合計	166,339,684	▲ 1,040,269	131,076,102	3,358,273				

(様式2E)

釜石市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																							
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	完了	192,044	24 ~ 32	H23	0	0	0	0	24年4月契約開始。 58戸 契約 60戸 契約 54戸 契約 13戸 契約 3戸 契約																																																							
										H24	16,536	0	10,020	6,516																																																								
										H25	99,225	0	17,488	81,737																																																								
										H26	0	0	19,890	▲ 19,890																																																								
										H27	0	0	13,679	▲ 13,679																																																								
										H28	0	0	16,803	▲ 16,803																																																								
										H29	0	0	17,549	▲ 17,549																																																								
										H30	28,270	0	16,232	12,038																																																								
										H31	0	0	3,852	▲ 3,852																																																								
										H32	0	0	858	▲ 858																																																								
										累計	144,031	0	116,371	27,660																																																								
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	H24	16,536	0	10,020	6,516	H25	99,225	0	17,488	81,737	H26	0	0	19,890	▲ 19,890	H27	0	0	13,679	▲ 13,679	H28	0	0	16,803	▲ 16,803	H29	0	0	17,549	▲ 17,549	H30	28,270	0	16,232	12,038	H31	0	0	3,852	▲ 3,852	H32	0	0	858	▲ 858	192,044	市町村交付分 計	144,031	0	116,371	27,660
												都道府県 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	H24	0	0	0	0	H25	0	0	0	0	H26	0	0	0	0	H27	0	0	0	0	H28	0	0	0	0	H29	0	0	0	0	H30	0	0	0	0	H31	0	0	0	0	H32	0	0	0	0	0	都道府県交付分 計	0	0	0	0
												市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	H24	16,536	0	10,020	6,516	H25	99,225	0	17,488	81,737	H26	0	0	19,890	▲ 19,890	H27	0	0	13,679	▲ 13,679	H28	0	0	16,803	▲ 16,803	H29	0	0	17,549	▲ 17,549	H30	28,270	0	16,232	12,038	H31	0	0	3,852	▲ 3,852	H32	0	0	858	▲ 858	192,044	合計	144,031	0	116,371	27,660

(様式2A)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	完了	213,020	24	~	32	H23	0	0	0	24年4月調査着手。 25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。 26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。 27年4月調査着手。 28年4月調査着手。 29年4月調査着手。 30年4月調査着手。 31年4月調査着手。 R3年3月末完了																		
																	H24	20,160	4,377	15,783																			
																	H25	9,172	2,165	7,007																			
																	H26	0	1,570	▲ 1,570																			
																	H27	0	2,378	▲ 2,378																			
																	H28	0	1,987	▲ 1,987																			
																	H29	0	2,180	▲ 2,180																			
																	H30	112,060	3,021	▲ 642																			
																	H31	10,785	7,744	3,041																			
																	H32	4,566	17,239	▲ 12,673																			
																	累計	156,743	3,021	155,363		4,401																	
																	28	◆	A	-		4	-	1	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	完了	6,951	24	~	32	H23	0	0	0	24年5月委託発注。 25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復平成26年度は文化財の修復及び標柱の設置等を行わず、経費は発生していない。 29年度は本郷御番所跡の一部を復旧。 30年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。 31年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。 R3年3月末完了
																																			H24	1,359	232	1,127	
H25	4,201	3,568	633																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	0	0																																				
H28	0	0	0																																				
H29	0	158	▲ 158																																				
H30	0	0	0																																				
H31	0	0	0																																				
H32	0	386	▲ 386																																				
累計	5,560	0	4,344	1,216																																			
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	完了	21,508	24	~	29					H23														0	0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査 平成25年9月 試掘等調査 平成26年12月 試掘等調査 平成27年 4月、6~9月 試掘等 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査 平成29年3月 分布調査 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
																					H24														4,490	2,524	1,966		
																	H25	11,640	1,222	10,418																			
																	H26	0	2,737	▲ 2,737																			
																	H27	0	7,805	▲ 7,805																			
																	H28	0	1,139	▲ 1,139																			
																	H29	0	146	▲ 146																			
																	H30	0	0	0																			
																	H31	0	0	0																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	16,130	0	15,573	557																		
																	56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小学校	市	市	直接	完了	129,684	24	~	29	H23	0	0	0		27年3月工事発注。 29年2月変更契約。 平成30年2月完成、引き渡し。
																																		H24	1,893	0	1,893		
H25	0	0	0																																				
H26	18,937	20,830	▲ 1,893																																				
H27	0	76,431	▲ 76,431																																				
H28	76,431	0	76,431																																				
H29	0	0	0																																				
H30	0	0	0																																				
H31	0	0	0																																				
H32	0	0	0																																				
累計	97,261	0	97,261	0																																			



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	完了	30,720	24	~	29	H23	0	0	0																		
																	H24	666	0	666																		
																	H25	0	0	0																		
																	H26	6,666	7,332	▲ 666	27年3月工事発注。																	
																	H27	0	13,146	▲ 13,146	29年2月変更契約。																	
																	H28	13,146	0	13,146																		
																	H29	0	0	0	平成30年2月完成、引き渡し。																	
																	H30	0	0	0																		
																	H31	0	0	0																		
																	H32	0	0	0																		
																	累計	20,478	0	20,478	0																	
																	H23	0	0	0																		
																	H24	4,780	0	4,780																		
H25	0	0	0																																			
H26	0	26,172	▲ 26,172	27年3月工事発注。																																		
H27	21,392	104,796	▲ 83,404	29年2月変更契約。																																		
H28	104,796	0	104,796																																			
H29	0	0	0	平成30年2月完成、引き渡し。																																		
H30	0	0	0																																			
H31	0	0	0																																			
H32	0	0	0																																			
累計	130,968	0	130,968	0																																		
76	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	完了	0	24	~	24	H23	0	0	0																		
																	H24	3,000	0	3,000																		
																	H25	0	0	0																		
																	H26	0	0	0																		
																	H27	0	0	0																		
																	H28	0	0	0																		
																	H29	0	0	0																		
																	H30	▲ 3,000	▲ 3,000	0																		
																	H31	0	0	0																		
																	H32	0	0	0																		
																	累計	3,000	▲ 3,000	0	0																	
																	77	◆	A	-	1	-	1	震災復興メモリアル伝承(地元紙データベース更新)事業	東部等	市	市	直接	完了	973	24	~	24	H23	0	0	0	24年7月委託発注
																																		H24	800	779	21	
H25	0	0	0																																			
H26	0	0	0																																			
H27	0	0	0																																			
H28	0	0	0																																			
H29	0	0	0																																			
H30	▲ 21	▲ 21	0																																			
H31	0	0	0																																			
H32	0	0	0																																			
累計	800	▲ 21	779	0																																		
##	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24																		H23	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会
																																		H24	124	8	116	
																	H25	0	0	0																		
																	H26	0	0	0																		
																	H27	0	0	0																		
																	H28	0	0	0																		
																	H29	0	0	0																		
																	H30	0	0	0																		
																	H31	0	0	0																		
																	H32	0	0	0																		
																	累計	124	0	8	116																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	32,658	0	5,388	27,270	
										H25	13,373	0	5,733	7,640	
										H26	25,603	0	55,904	▲ 30,301	
										H27	21,392	0	196,751	▲ 175,359	
										H28	194,373	0	1,987	192,386	
										H29	0	0	2,338	▲ 2,338	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
								545,058	市町村交付分 計		414,810	0	409,193	5,617	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,614	0	2,532	2,082	
										H25	11,640	0	1,222	10,418	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	7,805	▲ 7,805	
										H28	0	0	1,139	▲ 1,139	
										H29	0	0	146	▲ 146	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								21,664	都道府県交付分 計		16,254	0	15,581	673	
										H23	0	0	0	0	
										H24	37,272	0	7,920	29,352	
										H25	25,013	0	6,955	18,058	
										H26	25,603	0	58,841	▲ 33,038	
										H27	21,392	0	204,556	▲ 183,164	
										H28	194,373	0	3,126	191,247	
										H29	0	0	2,484	▲ 2,484	
										H30	112,060	0	115,723	▲ 3,663	
										H31	10,785	0	7,744	3,041	
										H32	4,566	0	17,625	▲ 13,059	
								566,722	合計		431,064	0	424,774	6,290	

(様式2C)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	完了	409,168	24	~	31	H23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 H28.1公社事業完了 30年10月~設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注 31年4月~周辺整備工事 事業費精査による執行減																		
																	H24	228,750	382,312	▲ 153,562																			
																	H25	102,375	0	102,375																			
																	H26	51,187	0	51,187																			
																	H27	0	▲ 95,725	95,725																			
																	H28	0	▲ 88,068	▲ 88,068																			
																	H29	0	0	0																			
																	H30	12,631	▲ 12,385	25,016																			
																	H31	32,665	▲ 32,665	▲ 32,665																			
																	H32	2,500	▲ 2,500	2,500																			
																	累計	382,312	▲ 75,437	304,367		2,508																	
																	33	C	-	5		-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	完了	112,625	24	~	29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注 27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約 28年10月~不動産鑑定、11月~行政無線工事、29年2月~用地買収 29年5月~設計業務発注、10月~不動産鑑定、30年2月~整備工事変更 事業費精査による執行減
																																			H24	102,450	6,123	96,327	
H25	0	5,290	▲ 5,290																																				
H26	0	59,163	▲ 59,163																																				
H27	0	7,586	▲ 7,586																																				
H28	0	7,127	▲ 7,127																																				
H29	0	▲ 820	820																																				
H30	▲ 17,981	▲ 17,981	▲ 17,981																																				
H31	0	0	0																																				
H32	▲ 1	▲ 1	▲ 1																																				
累計	102,450	▲ 17,981	84,468	1																																			
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	完了	311,345	24	~	30					H23														0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 協定変更(~H29.3) 事業費精査による執行減	
																					H24														255,000	373,350	▲ 118,350		
																	H25	78,900	0	78,900																			
																	H26	39,450	0	39,450																			
																	H27	0	0	0																			
																	H28	0	▲ 75,411	▲ 58,947																			
																	H29	0	▲ 72,576	72,576																			
																	H30	0	▲ 50,809	50,809																			
																	H31	▲ 64,430	▲ 64,430	▲ 64,430																			
																	H32	▲ 1	▲ 1	▲ 1																			
																	累計	373,350	▲ 139,841	233,509	9																		
																	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	完了	644,803	23	~	28	H23	6,045	5,755	290		24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調査及び整備等業務委託発注。 26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委託発注 27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定 事業費精査による執行減
																																		H24	247,741	46,300	201,441		
H25	0	404,144	▲ 404,144																																				
H26	230,559	27,415	203,144																																				
H27	0	▲ 12	12																																				
H28	0	0	0																																				
H29	0	▲ 743	▲ 743																																				
H30	0	0	0																																				
H31	0	0	0																																				
H32	▲ 3	▲ 3	▲ 3																																				
累計	484,345	▲ 743	483,599	3																																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
36	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	大石	県	市	間接	完了	787,426	24 ~ 32	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。														
														H24	169,200		34,901	134,299	H25.9 不動産価格鑑定評価業務。10月 用地測量業務。12月 文化財調査。H26.2 測量調査設計業務を発注。														
														H25	0		7,901	▲ 7,901	26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地買収、文化財発掘調査														
														H26	122,250		86,334	35,916	27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、補償契約														
														H27	67,500		76,780	▲ 9,280	28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約														
														H28	0		134,050	▲ 134,050	30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注														
														H29		34,629	▲ 115,344	149,973	31年4月～集落道整備工事、9月～用地買収														
														H30		20,084	105,444	▲ 85,360	02年4月～集落道整備工事、8月～法面対策工事、10月～用地測量、12月～用地買収														
														H31	44,371	132,534	158,504	18,401															
														H32			23,914	▲ 23,914															
														累計	403,321	187,247	512,484	78,084															
														H23	0		0	0	24年10月工事発注。														
														H24	541,583		31,691	509,892															
H25	371,736		83,256	288,480	25年6月工事発注。																												
H26	0		0	0																													
H27	0		102,491	▲ 102,491	27年10月工事発注																												
H28	0		137,900	▲ 137,900																													
H29		▲ 410,790	10,628	▲ 421,418	仮宿、佐須完了。桑ノ浜、礪石工事発注																												
H30			0	0	桑ノ浜、礪石工事継続、白浜(釜石)発注																												
H31			34,230	▲ 34,230	元年10月平田、元年11月室浜発注																												
H32			22,982	▲ 22,982	平田、室浜工事実施、R3.9事業完了																												
累計	913,319	▲ 410,790	423,178	79,351																													
39	C	-	1	-	1	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	大船渡・ 釜石	県	県	直接	完了	256,527	24 ~ 27	H23	0		0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)															
														H24	86,800		9,300	77,500															
														H25	51,150		128,650	▲ 77,500	ほ場整備工事実施中。														
														H26	46,500		41,850	4,650	ほ場整備工事8ha完成														
														H27	29,450		19,009	10,441	H28.3事業完了														
														H28	0	▲ 15,091		▲ 15,091															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	213,900	▲ 15,091	198,809	0															
														40	C	-	8	-	1	岩手県水産技 術センター施 設災害復旧事 業	平田	県	県	直接	完了	1,093,084	23 ~ 25	H23	307,753		0	307,753	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月
																												H24	362,655		388,795	▲ 26,140	
H25	369,063		325,321	43,742	サケ大規模実証試験設備(繰越工事)																												
H26	0		105,696	▲ 105,696	事業完了																												
H27	0		0	0																													
H28	0	▲ 209,723		▲ 209,723																													
H29		▲ 9,936		▲ 9,936																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	1,039,471	▲ 219,659	819,812	0																													
85	C	-	5	-	6	漁業集落防災 機能強化事業	新浜町	県	市	間接	完了	669,620	24 ~ 32															H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																												H24	119,090		5,382	113,708	
														H25	360,624		0	360,624															
														H26	0		0	0															
														H27	0		34,749	▲ 34,749	28年2月～設計業務発注														
														H28	0		86,847	▲ 86,847	28年5月～用地買収、29年1月～補償契約														
														H29			83,594	▲ 83,594	29年5月～用地買収、30年2月～補償契約														
														H30			154,452	▲ 154,452	30年6月～用地買収、30年5月～補償契約														
														H31		22,500	131,079	▲ 108,579	31年6月～補償契約、R2年2月～測量設計業務委託発注														
														H32			6,080	▲ 6,080	02年4月～造成工事、4月～測量業務委託														
														累計	479,714	22,500	502,183	31															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
87	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	釜石市	市	市	直接	完了	1,476,588	24	～	32	H23	0	0	0		
																	H24	603,598	0	603,598		
																	H25	112,375	0	112,375		
																	H26	70,145	12,412	57,733		
																	H27	285,290	5,044	280,246		
																	H28	109,859	4,977	104,882		
																	H29		3,974	▲ 3,974		
																	H30		33,573	▲ 33,573		
																	H31		366,592	▲ 366,592		
																	H32		▲ 33,786	33,786		
																	累計	1,181,267	0	392,786		788,481
																	89	○	-	5		-
H24	94,027	14,568	79,459																			
H25	143,625	28,350	115,275																			
H26	0	80,493	▲ 80,493																			
H27	0	26,344	▲ 26,344																			
H28	0	21,762	1,831	19,931																		
H29		21,118	▲ 21,118																			
H30		34,692	82,585	▲ 47,893																		
H31			28,925	▲ 28,925																		
H32				0																		
累計	237,652	56,454	284,214	9,892																		
90	○	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整備 事業	嬉石等	市	民間	直接	完了	7,108,590	24	～	32					H23	
																	H24	605,000	0	605,000		
																	H25	4,282,155	605,000	3,677,155		
																	H26	0	0	0		
																	H27	0	1,819,968	▲ 1,819,968		
																	H28	0	982,708	▲ 982,708		
																	H29		463,630	▲ 463,630		
																	H30		151,515	▲ 151,515		
																	H31		525,366	▲ 525,366		
																	H32		305,819	▲ 305,819		
																	累計	4,887,155	0	4,854,006	33,149	
																	91	◆	○	-	7	-
H24	241,600	63,726	177,874																			
H25	178,400	42,418	135,982																			
H26	0	0	0																			
H27	0	0	0																			
H28	0	0	0																			
H29	0	0	0																			
H30	0	0	0																			
H31	0	0	0																			
H32	0	0	0																			
累計	420,000	0	106,144	313,856																		
108	○	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業	根浜	県	市	間接	完了	404,739	24	～	30						
																	H24	13,500	34,290	▲ 20,790		
																	H25	20,790	0	20,790		
																	H26	0	0	0		
																	H27	201,395	281,585	▲ 80,190		
																	H28	80,190	0	80,190		
																	H29		▲ 3,995	3,995		
																	H30		▲ 8,327	8,327		
																	H31		▲ 12,321	▲ 12,321		
																	H32		▲ 1	1		
																	累計	315,875	▲ 12,321	303,552	2	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
109	C-5-9-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	完了	689,029	24	～	32	H23	0	0	0	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事 28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託 29年7月～造成工事、8月～用地買収、30年1月～補償契約 30年5月～設計業務委託、7月～補償契約 31年4月～道路築造工事、7月測量調査設計業務など 02年6月～用地測量、6月～跡地整備工事	
												H24	131,250	0	131,250		
												H25	131,906	5,426	126,480		
												H26	0	146,285	▲ 146,285		
												H27	241,734	103,643	138,091		
												H28	37,884	▲ 106,976	▲ 106,862		
												H29		104,884	▲ 104,884		
												H30		80,972	52,166		28,806
												H31			▲ 6,972		6,972
												H32			▲ 43,700		▲ 43,700
												累計	542,774	▲ 26,004	486,902		29,868
110	C-5-10-	漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	完了	189,611	24	～	32	H23	0	0	0	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 29年1月～設計業務委託変更 29年12月～造成工事 30年5月～設計業務発注 31年4月～周辺整備工事 02年4月～周辺整備工事、8月～物件移転補償	
												H24	10,500	0	10,500		
												H25	51,242		36,299		14,943
												H26	0		5,008		▲ 5,008
												H27	31,245		9,149		22,096
												H28	25,050		▲ 3,056		28,106
												H29		22,685	2,429		20,256
												H30			58,012		▲ 58,012
												H31	1,485		29,701		▲ 28,216
												H32			3,013		▲ 3,013
												累計	119,522	22,685	140,555		1,652
111	C-5-11-	漁業集落防災機能強化事業	岡石	県	市	間接	完了	3,586,883	24	～	32	H23	0	0	0	26年1月～用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事 28年6月～造成工事、7月～工事委託、9月～補償契約 29年8月～設計業務委託、用地買収 30年6月～設計業務発注、4月～用地買収 31年4月～水路整備工事、5月～用地買収、9月～周辺整備工 02年4月～流末水路整備工事、6月～用地測量、10月～跡地整備工	
												H24	79,500		0		79,500
												H25	279,000		49,870		229,130
												H26	0		▲ 3,826		3,826
												H27	933,320		778,015		155,305
												H28	24,956	495,522	761,426		▲ 240,948
												H29		596,358	152,147		444,211
												H30		281,505	143,777		137,728
												H31			754,453		▲ 754,453
												H32			16,987		▲ 16,987
												累計	1,316,776	1,373,385	2,652,849		37,312
112	C-5-12-	漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	完了	46,735	24	～	30	H23	0	0	0	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注 30年8月～周辺整備工事発注	
												H24	9,000		0		9,000
												H25	26,475		8,019		18,456
												H26	0		20,869		▲ 20,869
												H27	34,998		3,017		31,981
												H28	0		0		0
												H29	0		0		0
												H30			3,143		▲ 3,143
												H31		▲ 35,422			▲ 35,422
												H32					0
												累計	70,473	▲ 35,422	35,048		3
113	C-5-13-	漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	完了	65,883	24	～	30	H23	0	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月～用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月～補償契 28年10月～用地買収 29年9月～測量調査設計業務 30年10月～周辺整備工事発注 事業費精査による執行増	
												H24	52,500		2,956		49,544
												H25	44,250		35,190		9,060
												H26	0		46,461		▲ 46,461
												H27	0		▲ 12,081		12,081
												H28	0		9,005		▲ 9,005
												H29			9,197		▲ 9,197
												H30			▲ 44,274		44,274
												H31		▲ 47,337			▲ 47,337
												H32			2,954		▲ 2,954
												累計	96,750	▲ 47,337	49,408		5

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
128	◆	C	-	7	-	1	-	2	水産業共同利 用施設復興整備 事業	釜石市内	市	民間	直接	完了	250,000	25	~	29	H23	0	0	0	9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。 4事業者に対し、交付決定支出済 H28年度実施分をH29年度で取り崩し																			
																			H24	0	0	0																				
																			H25	200,000	60,507	139,493																				
																			H26	0	73,311	▲ 73,311																				
																			H27	0	42,454	▲ 42,454																				
																			H28	0	22,518	▲ 22,518																				
																			H29	0	0	0																				
																			H30	0	0	0																				
																			H31	0	0	0																				
																			H32	0	0	0																				
																			累計	200,000	0	198,790		1,210																		
																			129	C	-	4		-	1	-	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	25,888	25	~	25	H23	0	0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																																						H24	0	0	0	
H25	41,431	19,416	22,015																																							
H26	0	0	0																																							
H27	0	0	0																																							
H28	0	▲ 22,015	▲ 22,015																																							
H29	0	0	0																																							
H30	0	0	0																																							
H31	0	0	0																																							
H32	0	0	0																																							
累計	41,431	▲ 22,015	19,416	0																																						
130	◆	C	-	4	-	1	-	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,202	25	~	25	H23					0															0	0	H25.11入札。H26.3納品・事業完了。		
																		H24					0															0	0			
																		H25	544	480	64																					
																		H26	0	0	0																					
																		H27	0	0	0																					
																		H28	0	0	0																					
																		H29	0	▲ 64	▲ 64																					
																		H30	0	0	0																					
																		H31	0	0	0																					
																		H32	0	0	0																					
																		累計	544	▲ 64	480	0																				
																		137	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	釜石市	県	県	直接	完了	116,709	25	~	32	H23	0	0	0		26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処 理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注	
																																				H24	0	0	0			
H25	60,764	40,634	20,130																																							
H26	32,156	33,434	▲ 1,278																																							
H27	0	0	0																																							
H28	0	0	0																																							
H29	0	0	0																																							
H30	0	0	0																																							
H31	0	3,291	▲ 3,291																																							
H32	446	4,268	▲ 3,822																																							
累計	92,920	446	81,627	11,739																																						
144	C	-	5	-	14	-	-	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	完了	1,005,207	25	~	32																			H23	0	0	0	27年8月~管路布設工事 28年5月~衛生管理施設工事 29年7月~管路敷設工事 30年10月~舗装復旧工事発注 31年5月~管路布設工事、設計業務委託、2月~漁具置場整備工事 02年4月~漁具置場整備工事		
																																				H24	0	0	0			
																		H25	9,750	9,963	▲ 213																					
																		H26	498,000	368,879	129,121																					
																		H27	75,000	178,236	▲ 103,236																					
																		H28	75,000	3,085	71,915																					
																		H29	0	35,208	▲ 35,208																					
																		H30	0	16,734	▲ 16,734																					
																		H31	96,155	115,502	▲ 19,347																					
																		H32	25,502	25,502	▲ 25,502																					
																		累計	657,750	96,155	753,109	796																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
157	C-7-2-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設)	仮宿漁港 他	市	市	直接	完了	40,000	26 ~ 31	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0		
										H25	0	0	0		
										H26	7,500	0	7,500		
										H27	22,500	9,332	13,168		
										H28	0	0	0		
										H29	0	0	0		
										H30	0	0	0		
										H31	0	7,415	▲ 7,415	他事業との調整によりH30以降着手 他事業との調整によりH31年度着手	
										H32	0	0	0		
										累計	30,000	0	16,747	13,253	
										H23	0	0	0		
										H24	1,450,198	0	63,726	1,386,472	
										H25	4,772,930	0	707,925	4,065,005	
H26	77,645	0	85,723	▲ 8,078											
H27	307,790	0	1,876,798	▲ 1,569,008											
H28	109,859	0	1,010,203	▲ 900,344											
H29	0	0	467,604	▲ 467,604											
H30	0	0	185,088	▲ 185,088											
H31	0	0	899,373	▲ 899,373											
H32	0	0	272,033	▲ 272,033											
9,400,178	市町村交付分 計	6,718,422	0	5,568,473	1,149,949										
H23	313,798	0	5,755	308,043											
H24	2,503,546	0	1,329,968	1,173,578											
H25	2,143,625	0	1,188,209	955,416											
H26	1,020,102	0	1,018,061	2,041											
H27	1,614,642	0	1,512,786	101,856											
H28	243,080	0	1,159,521	▲ 916,441											
H29	0	232,139	226,470	5,669											
H30	0	411,903	500,518	▲ 88,615											
H31	45,856	91,679	1,281,378	▲ 1,143,843											
H32	0	446	146,894	▲ 146,448											
11,478,666	都道府県交付分 計	7,884,649	736,167	8,369,560	251,256										
H23	313,798	0	5,755	308,043											
H24	3,953,744	0	1,393,694	2,560,050											
H25	6,916,555	0	1,896,134	5,020,421											
H26	1,097,747	0	1,103,784	▲ 6,037											
H27	1,922,432	0	3,389,584	▲ 1,467,152											
H28	352,939	0	2,169,724	▲ 1,816,785											
H29	0	232,139	694,074	▲ 461,935											
H30	0	411,903	685,606	▲ 273,703											
H31	45,856	91,679	2,180,751	▲ 2,043,216											
H32	0	446	418,927	▲ 418,481											
20,878,844	合計	14,603,071	736,167	13,938,033	1,401,205										



(様式2D)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	247,423	24	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。	
															H24	69,750	9,441	60,309	25年3月用地等調査業務委託発注。	
															H25	81,375	3,489	77,886	25年12月測量設計業務委託発注。	
															H26	40,687	165,668	▲124,981	26年7月舗装工事発注、8月~用地買収、補償契約	
															H27	0	13,153	▲13,153	27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事	
															H28	0	0	0		
															H29	0	0	0		
															H30	0	▲61	▲61		
															H31	0	0	0		
															H32	0	0	0		
累計	191,812	▲61	191,751	0																
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(両石地区)	両石	市	市	直接	廃止	9,228	24	H23	0	0	0		
															H24	93,000	0	93,000		
															H25	108,500	8,696	99,804	26年2月測量調査設計業務委託発注。	
															H26	54,250	▲1,543	55,793	26年9月設計業務契約変更	
															H27	0	0	0		
															H28	0	▲248,597	▲248,597		
															H29	0	0	0		
															H30	0	0	0		
															H31	0	0	0		
															H32	0	0	0		
累計	255,750	▲248,597	7,153	0																
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	0	24	H23	0	0	0		
															H24	23,250	0	23,250		
															H25	0	0	0		
															H26	0	0	0		
															H27	0	0	0		
															H28	0	▲23,250	▲23,250		
															H29	0	0	0		
															H30	0	0	0		
															H31	0	0	0		
															H32	0	0	0		
累計	23,250	▲23,250	0	0																
5	D	-	4	-	1	-	災害復興公営住宅建設事業(上中島町)	上中島町	市	市	直接	完了	6,231,599	24	H23	0	0	0	25年3月土地売買契約締結。	
															H24	4,805,360	1,034,836	3,770,524	25年3月建物売買契約締結。54戸	
															H25	0	4,077,142	▲4,077,142	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)	
															H26	673,460	206,514	466,946	27年2月譲渡確定契約により住宅取得	
															H27	0	134,157	▲134,157	28年3月土地売買契約締結	
															H28	0	▲26,171	▲26,171		
															H29	0	0	0		
															H30	0	0	0		
															H31	0	0	0		
															H32	0	▲523	523	事業費精査による執行減	
累計	5,478,820	▲26,171	5,452,126	523																
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅建設事業(尾崎・佐須)	尾崎・佐須	市	市	直接	完了	210,906	24	H23	0	0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
															H24	187,556	4,572	182,984	24年11月工事設計業務委託発注。6戸	
															H25	0	75,347	▲75,347	25年12月旧施設解体工事発注。	
															H26	51,047	104,627	▲53,580	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。	
															H27	0	4	▲4	26年度繰越額を重複していたため調整	
															H28	0	▲54,061	▲54,061		
															H29	0	0	0		
															H30	0	0	0		
															H31	0	0	0		
															H32	0	0	0		
累計	238,603	▲54,061	184,542	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D-4-3-	災害復興公営 住宅建設事業 (箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	323,152	24 ~ 26	H23	0		0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
										H24	129,526		78,494	51,032	24年11月工事設計業務委託発注。11戸
										H25	0	175,401	203,085	▲ 27,684	25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
										H26	0		1,179	▲ 1,179	26年8月転落防止補工事発注。
										H27	0		0	0	
										H28	0	▲ 22,169	0	▲ 22,169	
										H29	0		0	0	
										H30	0		0	0	
										H31	0		0	0	
										H32	0		0	0	
										累計	129,526	153,232	282,758	0	
8	D-4-4-	災害復興公営 住宅建設事業 (花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	495,236	24 ~ 25	H23	0		0	0	24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸
										H24	241,926		62,249	179,677	
										H25	147,311	44,092	371,080	▲ 179,677	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
										H26	0		0	0	
										H27	0		0	0	
										H28	0		0	0	
										H29	0		0	0	
										H30	0		0	0	
										H31	0		0	0	
										H32	0		0	0	
										累計	389,237	44,092	433,329	0	
9	D-4-5-	災害復興公営 住宅建設事業 (大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24 ~ 25	H23	0		0	0	24年11月工事設計業務委託発注。3戸
										H24	52,878		3,704	49,174	
										H25	0	11,175	60,354	▲ 49,179	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
										H26	0		0	0	
										H27	0		▲ 5	5	
										H28	0		0	0	
										H29	0		0	0	
										H30	0		0	0	
										H31	0		0	0	
										H32	0		0	0	
										累計	52,878	11,175	64,053	0	
10	D-15-1-	津波復興拠点 整備事業(鶴 住居地区)	鶴住居	市	市	直接	完了	1,589,779	24 ~ 31	H23	0		0	0	24年5月測量調査設計業務6月同業務。
										H24	915,781		516,920	398,861	8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。
										H25	0		66,679	▲ 66,679	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。
										H26	477,557		271,447	206,110	26年5月～用地買収、9月URとの協定変更(～H29.3)
										H27	0		0	0	協定事業費内訳変更(～H29.3)
										H28	0		54,483	▲ 54,483	28年4月～不動産鑑定、7月～用地買収
										H29	▲ 156,004		120,182	▲ 276,186	拠点整備工事変更契約。元年9月完成予定。
										H30	▲ 45,000		136,367	▲ 181,367	拠点整備工事変更契約。令和元年9月完成。
										H31			14,709	▲ 14,709	事業費精査による執行増
										H32			146	▲ 146	
										累計	1,393,338	▲ 201,004	1,180,933	11,401	
11	D-15-2-	津波復興拠点 整備事業(東 部地区)	東部	市	市	直接	完了	16,590,530	24 ~ 31	H23	0		0	0	H24.5月測量調査設計業務5月釜石市土地開発公社に先行取得依 頼6月同業務委託。25年3月不動産価格鑑定評価業務を発注
										H24	1,010,328		739,519	270,809	
										H25	2,119,278		856,820	1,262,458	H25.5月H26.2月調査測量設計業務H26.1月分筆等業務,H26.3 月緑地整備工事を発注。
										H26	4,298,195		2,665,376	1,632,819	26年4月～用地買収、7月～補償契約、設計変更契約
										H27	1,027,244		5,403,018	▲ 4,375,774	27年4月～用地買収、補償契約、7月～造成工事(複数年契約)
										H28	1,652,196		229,366	1,790,788	28年4月～用地買収、補償契約
										H29			48,800	▲ 48,800	29年4月大町広場整備事業発注
										H30	1,864,981		2,124,505	▲ 259,524	30年5月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約
										H31	102,712		360,738	▲ 258,026	31年9月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約、
										H32			1	▲ 1	事業費精査による執行増
										累計	12,074,934	367,958	12,427,943	14,949	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12	D	-	17	1	-	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	片岸	市	市	直接	完了	141,142	24	~	25	H23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務.6月同業務.7月不動産価格換地評 価業務.8月事業計画等作成支援業務.12月測量・補償調査業 務.3月不動産価格鑑定評価業務を発注。 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり	
																	H24	256,331	134,754	121,577		
																	H25	0	▲121,577	▲28,897		▲92,680
																	H26	0	0	0		
																	H27	0	0	0		
																	H28	0	▲28,897	▲28,897		
																	H29	0	0	0		
																	H30	0	0	0		
																	H31	0	0	0		
																	H32	0	0	0		
																	累計	256,331	▲150,474	105,857		0
																	13	D	-	17		2
H24	386,433	230,563	155,870																			
H25	0	▲155,870	▲79,955	▲79,955																		
H26	0	0	0																			
H27	0	0	0																			
H28	0	▲75,915	▲75,915																			
H29	0	0	0																			
H30	0	0	0																			
H31	0	0	0																			
H32	0	0	0																			
累計	386,433	▲231,785	154,648	0																		
14	D	-	17	3	-	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	東部	市	市	直接	完了	355	24	~	24					H23	
																	H24	77,208	266	76,942		
																	H25	0	0	0		
																	H26	0	0	0		
																	H27	0	0	0		
																	H28	0	▲76,942	▲76,942		
																	H29	0	0	0		
																	H30	0	0	0		
																	H31	0	0	0		
																	H32	0	0	0		
																	累計	77,208	▲76,942	266	0	
																	15	D	-	17	4	-
H24	129,832	122,765	7,067																			
H25	0	▲7,066	0	▲7,066																		
H26	0	0	0																			
H27	0	0	0																			
H28	0	0	0																			
H29	0	▲1	▲1																			
H30	0	0	0																			
H31	0	0	0																			
H32	0	0	0																			
累計	129,832	▲7,067	122,765	0																		
16	D	-	17	5	-	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,298	24	~	25						
																	H24	203,340	151,724	51,616		
																	H25	0	▲51,615	0	▲51,615	
																	H26	0	0	0		
																	H27	0	0	0		
																	H28	0	0	0		
																	H29	0	▲1	▲1		
																	H30	0	0	0		
																	H31	0	0	0		
																	H32	0	0	0		
																	累計	203,340	▲51,616	151,724	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
17	D-20-1-	釜石市東部地区他都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	東部地区他	市	市	直接	完了	44,526	24~28	H23	0		0	0	25年2月調査業務委託発注。										
										H24	33,375		9,024	24,351											
										H25	24,750		21,456	3,294	25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了)										
										H26	0		2,915	▲2,915	27年3月津波予測計算委託発注										
										H27	0		0	0											
										H28	0		0	0											
										H29		▲24,730		▲24,730											
										H30				0											
										H31				0											
										H32			▲136	136	事業費精査による執行減										
										累計	58,125	▲24,730	33,259	136											
										18	D-21-1-	釜石東部市街地汚水管路整備事業	東部等	市	市	直接	完了	779,719	24~30	H23	0		0	0	24年7月設計業務委託発注。
																				H24	37,500		23,316	14,184	
H25	300,000		90,483	209,517	業務委託、25年11月、工事発注																				
H26	0		8,076	▲8,076																					
H27	135,000		255,330	▲120,330	27年4月、工事発注 29年2月完成																				
H28	0	160,782	124,039	36,743																					
H29	0		61,236	▲61,236	29年4月、平成30年2月工事発注																				
H30			22,309	▲22,309	30年11月工事発注、31年3月完成																				
H31		▲48,493		▲48,493																					
H32				0																					
累計	472,500	112,289	584,789	0																					
19	D-21-2-	嬉石松原地区等雨水管路整備事業	嬉石松原等	市	市	直接	完了	856,532	24~30											H23	0		0	0	24年7月設計業務委託発注。
																				H24	11,250		4,467	6,783	
										H25	135,000		18,428	116,572	26年2月業務委託発注										
										H26	0		65,471	▲65,471	26年6月、工事発注										
										H27	210,000		278,489	▲68,489	27年6月、工事発注										
										H28	297,857		228,001	71,856	28年5月、工事発注										
										H29	0		22,134	▲22,134	29年7月工事発注										
										H30			6,045	▲6,045	31年3月完成										
										H31		▲11,708	526	▲12,234	2年3月精査完了										
										H32				0											
										累計	654,107	▲11,708	621,561	20,838											
										20	D-22-1-	都市公園事業(片岸)(調査等)	片岸	市	市	直接	完了	39,550	24~32	H23	0		0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																				H24	29,662		6,516	23,146	
H25	0		0	0																					
H26	0		0	0																					
H27	0		0	0																					
H28	0		377	▲377	28年6月、不動産価格鑑定評価業務発注																				
H29			8,618	▲8,618	29年6月~不動産鑑定、29年7月~測量調査業務発注																				
H30			6,091	▲6,091	30年12月~測量調査業務金額変更																				
H31			0	0																					
H32			2,414	▲2,414	2年12月~用地測量業務、3年3月完了																				
累計	29,662	0	24,016	5,646																					
21	D-22-2-	都市公園事業(片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	完了	466,898	24~30											H23	0		0	0	
																				H24	280,000		0	280,000	
										H25	0		0	0											
										H26	0		0	0											
										H27	0		0	0											
										H28	0		0	0											
										H29			42,386	▲42,386	30年1月~用地買収										
										H30	31,265		268,877	▲237,612	用地買収完了~31年3月										
										H31				0											
										H32				0											
										累計	311,265	0	311,263	2											

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	- 22 - 3 -	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	廃止	21,530	24 ~ 29	H23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。
											H24	9,885	8,876	1,009	25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
											H25	0	3	▲ 3	26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
											H26	0	2	▲ 2	27年10月設計業務委託
											H27	27,823	18,824	8,999	29年2月、設計業務委託
											H28	0	▲ 11,556	11,556	
											H29	0	▲ 21,561	▲ 21,559	
											H30	0	0	0	
											H31	0	0	0	
											H32	0	0	0	
											累計	37,708	▲ 21,561	16,147	
											23	D	- 22 - 4 -	都市公園事業 (水海)(用地)	水海
H24	72,000	0	72,000												
H25	0	0	0												
H26	0	0	0												
H27	0	0	0												
H28	0	0	0												
H29	0	▲ 72,000	▲ 72,000												
H30	0	0	0												
H31	0	0	0												
H32	0	0	0												
累計	72,000	▲ 72,000	0												
24	D	- 22 - 5 -	都市公園事業 (東部)(調査 等)	東部	市	市	直接	完了	8,416	24 ~ 25					
											H24	8,047	7,782	265	
											H25	0	▲ 1,470	1,470	
											H26	0	0	0	
											H27	0	0	0	
											H28	0	▲ 1,735	▲ 1,735	
											H29	0	0	0	
											H30	0	0	0	
											H31	0	0	0	
											H32	0	0	0	
											累計	8,047	▲ 1,735	6,312	
											25	D	- 23 - 1 -	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺
H24	103,950	12,800	91,150	25年1月～用地買収。											
H25	4,812	85,612	▲ 80,800	25年4月～用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務、5月住宅団 地26年7月用地買収、9月補助金交付決定											
H26	0	1,824	▲ 1,824												
H27	0	0	0												
H28	0	▲ 234	▲ 234												
H29	0	▲ 6,760	▲ 6,760												
H30	0	▲ 2,384	2,384												
H31	0	0	0												
H32	0	0	0												
累計	108,762	▲ 6,760	97,618	2,384											
26	D	- 23 - 2 -	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	完了	776,475	23 ~ 30					
											H24	567,701	346,029	221,672	
											H25	0	130,838	▲ 130,838	25年5月～不動産鑑定評価業務、7月画地評価格算定業務、9月
											H26	0	4,663	▲ 4,663	26年6月～用地測量業務発注。
											H27	0	74,186	▲ 74,186	27年5月～測量調査設計委託、6月～文化財発掘調査、9月～
											H28	0	56	▲ 56	28年10月：不動産価格鑑定評価業務発注
											H29	0	▲ 1,056	1,056	29年9月～不動産鑑定業務
											H30	0	88	▲ 88	30年8月～不動産鑑定業務
											H31	0	0	0	
											H32	0	▲ 14,655	14,655	事業費精査による執行減
											累計	582,356	0	554,804	27,552

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	◆ D - 4 - 2 - 1	スマートコ ミュニ ティ推進事 業	箱崎・天 神・花露 辺・東部	市	市	直接	完了	9,985	24 ~ 24	H23	0			0	24年8月業務委託発注。
										H24	8,000		7,988	12	
										H25	0			0	
										H26	0			0	
										H27	0			0	
										H28	0			0	
										H29		▲ 12		▲ 12	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	8,000	▲ 12	7,988	0	
30	◆ D - 4 - 2 - 2	地域コミュ ニティバス導入 等公共交通網 再整備事業	鶴住居	市	市	直接	完了	15,428	24 ~ 24	H23	0			0	24年10月業務委託発注。
										H24	23,680		12,343	11,337	
										H25	0			0	
										H26	0			0	
										H27	0			0	
										H28	0	▲ 11,337		▲ 11,337	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32			▲ 2,343	2,343	
										累計	23,680	▲ 11,337	10,000	2,343	
31	◆ D - 20 - 1 - 1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	32,153	24 ~ 26	H23	0			0	25年3月設計業務委託発注。
										H24	140,800		2,604	138,196	
										H25	0		0	0	
										H26	0		23,119	▲ 23,119	
										H27	0			0	
										H28	0	▲ 115,077		▲ 115,077	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	140,800	▲ 115,077	25,723	0	
41	D - 1 - 4 -	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 27	H23	0			0	市で調整中
										H24	24,750		0	24,750	
										H25	90,750		0	90,750	
										H26	156,750		0	156,750	
										H27	0			0	
										H28	0	▲ 272,250		▲ 272,250	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	272,250	▲ 272,250	0	0	
42	D - 1 - 5 -	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	完了	233,240	24 ~ 29	H23	0			0	25年5月用地買収開始、実施中
										H24	24,750		18,150	6,600	
										H25	206,250		13,627	192,623	
										H26	20,625		131,868	▲ 111,243	
										H27	0		27,428	▲ 27,428	
										H28	0	▲ 14,327	1,351	▲ 15,678	
										H29				0	
										H30		▲ 44,874		▲ 44,874	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	251,625	▲ 59,201	192,424	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
43	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 室浜	県	県	直接	完了	421,400	24	~	30	H23	0		0	24年11月詳細設計発注、実施中																	
																	H24	24,750	7,425	17,325																		
																	H25	156,750	9,202	147,548	25年9月用地測量発注、実施中																	
																	H26	74,250	65,126	9,124	26年9月工事発注、実施中																	
																	H27	0	105,925	▲ 105,925	26年度に引き続き工事を実施中																	
																	H28	128,700	43,979	102,551	27年度に引き続き工事を実施中																	
																	H29			57,427	▲ 57,427	28年度に引き続き工事を実施中																
																	H30			0																		
																	H31		▲ 80,773	▲ 80,773																		
																	H32			0																		
																	累計	384,450	▲ 36,794	347,656																		
																	44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	1,942,568	23	~	25	H23	315,350	9,979	305,371	24年1月、実施設計発注。
																																		H24	2,012,500	1,650,146	362,354	24年9月、本体工事発注。(126戸)
H25	402,500	39,625	362,875	H26年3月完成																																		
H26	0		0																																			
H27	0		0																																			
H28	0		0																																			
H29		▲ 783,741	▲ 783,741																																			
H30		▲ 246,859	▲ 246,859																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	2,730,350	▲ 1,030,600	1,699,750																																			
45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	591,523	23	~	25																		H23	95,545	1,625	93,920	24年1月、実施設計発注。
																																		H24	704,375	425,085	279,290	24年9月、本体工事発注。(32戸)
																	H25	100,625	90,874	9,751	H26年3月完成																	
																	H26	0		0																		
																	H27	0		0																		
																	H28	0	▲ 348,975	▲ 348,975																		
																	H29			0																		
																	H30		▲ 33,986	▲ 33,986																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	900,545	▲ 382,961	517,584																		
																	46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	粕住居・ 片岸	県	県	直接	完了	1,349,520	24	~	28	H23	0	0	0	
																																		H24	905,625	1,588	904,037	
H25	1,308,125	47,846	1,260,279	日向(30戸)設計終了																																		
H26	0	24,778	▲ 24,778	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了																																		
H27	0	1,106,609	▲ 1,106,609	片岸 工事中																																		
H28	0		0	片岸完成																																		
H29		▲ 482,855	▲ 482,855																																			
H30		▲ 550,062	▲ 550,062																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	2,213,750	▲ 1,032,917	1,180,821																																			
47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	12,022	24	~	30																		H23	0		0	
																																		H24	65,625		65,625	
																	H25	0	10,500	▲ 10,500	6戸 H25.7契約																	
																	H26	0		0	応募なし																	
																	H27	0		0	応募なし																	
																	H28	0		0	応募なし																	
																	H29			0	応募なし																	
																	H30		▲ 55,105	▲ 55,105	応募なし																	
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	65,625	▲ 55,105	10,500																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
48	D	5	1	-	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	924,436	24	~	32	H23	0		0	0																	
																	H24	15,828		0	15,828																	
																	H25	52,176		4,748	47,428	入居66戸分																
																	H26	0		41,347	▲ 41,347	入居86戸分																
																	H27	34,823		57,259	▲ 22,436	入居107戸分																
																	H28	56,732	147,188	56,466	147,454	入居112戸分																
																	H29		152,033	160,237	▲ 8,204	入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施																
																	H30	48,699		190,025	▲ 141,326																	
																	H31	149,108		146,504	2,604																	
																	H32	147,694	4,596	152,291	▲ 1																	
																	累計	505,060	303,817	808,877	0																	
																	49	D	6	1	-	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	117,013	24	~	32	H23	0		0	平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。
																																		H24	2,430		0	2,430
H25	8,010		666	7,344	入居46戸分																																	
H26	0		6,189	▲ 6,189	入居60戸分																																	
H27	4,874		9,209	▲ 4,335	入居82戸分																																	
H28	8,458	24,983	8,839	24,602	入居90戸分																																	
H29		20,220	16,408	3,812	入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施																																	
H30		10,368	13,045	▲ 2,677																																		
H31			18,312	▲ 18,312																																		
H32	8,415		12,607	▲ 4,192																																		
累計	32,187	55,571	85,275	2,483																																		
50	◆	D	1	1	1	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24																		H23	0		0	
																																		H24	2,160		0	2,160
																	H25	0		0	0																	
																	H26	0		0	0																	
																	H27	0		0	0																	
																	H28	0	▲ 2,160		▲ 2,160																	
																	H29	0		0	0																	
																	H30	0		0	0																	
																	H31	0		0	0																	
																	H32	0		0	0																	
																	累計	2,160	▲ 2,160	0	0																	
																	51	◆	D	1	1	1	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0	
																																		H24	1,200		0	1,200
H25	0		0	0																																		
H26	0		0	0																																		
H27	0		0	0																																		
H28	0	▲ 1,200		▲ 1,200																																		
H29	0		0	0																																		
H30	0		0	0																																		
H31	0		0	0																																		
H32	0		0	0																																		
累計	1,200	▲ 1,200	0	0																																		
52	◆	D	1	1	1	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24																		H23	0		0	
																																		H24	20,800		0	20,800
																	H25	0		0	0																	
																	H26	0		0	0																	
																	H27	0		0	0																	
																	H28	0	▲ 20,800		▲ 20,800																	
																	H29	0		0	0																	
																	H30	0		0	0																	
																	H31	0		0	0																	
																	H32	0		0	0																	
																	累計	20,800	▲ 20,800	0	0																	



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
53	◆ D - 4 - 1 - 2	災害復興公営住宅駐車場整備事業	市内8ヶ所	県	県	直接	完了	37,557	24	～	30	H23	0	0	0	日向 完了、片岸・礪石・松原 工事中 片岸・松原完成、礪石本体工事中 礪石完成 礪石完成														
												H24	28,800	▲ 264	0		28,536													
												H25	3,840		8,782		▲ 4,942	平田、野田分完成												
												H26	0		0		0													
												H27	0		3,077		▲ 3,077													
												H28	0		9,210		▲ 9,210													
												H29	0		7,696		▲ 7,696													
												H30	0	▲ 2,000	1,281		▲ 3,281													
												H31	0	▲ 330			▲ 330													
												H32	0				0													
												累計	32,640	▲ 2,594	30,046		0													
												54	◆ D - 4 - 1 - 3	県営住宅システム改修事業	市内8ヶ所		県	県	直接	完了	1,330	24	～	24	H23	0	0	0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																									H24	800	264	1,064		0
H25	0		0	0																										
H26	0		0	0																										
H27	0		0	0																										
H28	0		0	0																										
H29	0		0	0																										
H30	0		0	0																										
H31	0		0	0																										
H32	0		0	0																										
累計	800	264	1,064	0																										
55	◆ D - 4 - 1 - 4	既存建築物除却事業	平田等	県	県	直接	完了	229,315	23	～	24					H23									160,000		133,416	26,584		完成(H24.6契約～H24.11完成)
																H24									80,000		50,036	29,964		
												H25	0		0	0														
												H26	0		0	0														
												H27	0		0	0														
												H28	0	▲ 56,548		▲ 56,548														
												H29	0		0	0														
												H30	0		0	0														
												H31	0		0	0														
												H32	0		0	0														
												累計	240,000	▲ 56,548	183,452	0														
												58	D - 1 - 7 -	道路事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	廃止	0	24	～	27	H23	0	0	0			
																								H24	74,059		0		74,059	
H25	38,750		0	38,750																										
H26	26,190		0	26,190																										
H27	0		0	0																										
H28	0	▲ 138,999		▲ 138,999																										
H29	0		0	0																										
H30	0		0	0																										
H31	0		0	0																										
H32	0		0	0																										
累計	138,999	▲ 138,999	0	0																										
59	D - 1 - 8 -	道路事業(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	1,611,180	24	～	31													H23	0	0	0		24年8月鵜住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。 25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鵜住居2号線道路新設工事発注。 25年12月箱崎半島線道路新設工事発注。 26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。 27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務委託発注。用地買収、物件補償完了 29年2月修正測量調査設計業務委託発注。 30年3月修正測量設計業務契約変更実施。 事業完了	
																								H24	204,274		140,269			64,005
												H25	231,725		172,175	59,550														
												H26	812,665		766,867	45,798														
												H27	0		59,134	▲ 59,134														
												H28	0		96,141	▲ 96,141														
												H29	0		4,743	▲ 4,743														
												H30	0		0	0														
												H31	0		0	0														
												H32	0		0	0														
												累計	1,248,664	0	1,239,329	9,335														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60	D	-	4	-	10	災害復興公営 住宅建設事業	東部(天 神町)	市	市	直接	完了	1,923,424	24	~	28	H23	0		0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。	
																H24	1,134,862	138,310	996,552	25年1月工事設計業務委託発注。40戸	
																H25	0	261,765	▲ 261,765	こども園の建設工事契約(H26.3)、(住宅の譲渡契約はH26.8予定)。	
																H26	0	33,424	▲ 33,424	27年2月こども園完成。(住宅の確定契約はH28.2予定)	
																H27	548,502	1,249,865	▲ 701,363	概算契約済(翌年度繰越)	
																H28	0	▲ 370	370	28年6月買取確定契約	
																H29	0		0		
																H30		▲ 369	▲ 369		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	1,683,364	▲ 369	1,682,994	1	
																61	D	-	4	-	11
H24	1,126,511	35,890	1,090,621																		
H25	0	0	0																		
H26	0	61,270	▲ 61,270	26年12月造成工事発注。																	
H27	0	524,475	▲ 524,475	基本協定締結																	
H28	0	71,393	▲ 183,538	28年8月買取確定契約																	
H29	▲ 112,145		▲ 71,996	28年8月買取確定契約																	
H30	▲ 105,000		▲ 105,000																		
H31		83,458	▲ 83,458	再アロケーションによる執行増																	
H32	9,028		▲ 9,028	事業費精査による執行増																	
累計	1,126,511	▲ 289,141	785,514	51,856																	
62	D	-	4	-	12	災害復興公営 住宅建設事業	室浜	市	市	直接	完了	228,931	24	~	31						
																H24	492,467	12,828	479,639		
																H25	0	0	0		
																H26	0	22,661	▲ 22,661	27年3月造成工事発注。	
																H27	0	163,689	▲ 163,689	基本協定締結	
																H28	0	▲ 96,250	▲ 37,817	▲ 58,433	28年6月買取確定契約
																H29	▲ 132,041		▲ 132,041		
																H30	▲ 63,861	35,000	▲ 98,861	再アロケーションによる執行増	
																H31		1,695	▲ 1,695	再アロケーションによる執行増	
																H32		▲ 2,699	2,699	事業費精査による執行減	
																累計	492,467	▲ 292,152	195,357	4,958	
																63	D	-	4	-	13
H24	394,744	10,790	383,954																		
H25	0	500	▲ 500	基本計画完了																	
H26	0	56,173	▲ 56,173	27年3月造成工事発注。																	
H27	0	235,224	▲ 235,224	基本協定締結																	
H28	0	326	▲ 326	29年1月買取確定契約																	
H29		▲ 91,731	▲ 91,731																		
H30		▲ 3,500	▲ 8,549	再アロケーションによる執行減																	
H31			5,049	0																	
H32		▲ 1,561	1,561	事業費精査による執行減																	
累計	394,744	▲ 95,231	292,903	6,610																	
64	D	-	5	-	2	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	完了	5,164,931	24	~	32						
																H24	18,665	0	18,665		
																H25	70,200	0	70,200		
																H26	0	26,480	▲ 26,480		
																H27	240,949		240,949		
																H28	685,706	152,649	533,057		
																H29	753,237	1,589,627	▲ 836,390		
																H30	627,963	344,885	972,849	▲ 1	
																H31	967,371		967,371	0	
																H32	810,334		802,077	8,257	
																累計	4,174,425	344,885	4,511,053	8,257	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
65	D	6	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内32ヶ 所	市	市	直接	完了	523,901	24	～	32	H23	0		0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
															H24	2,265	0	2,265		
															H25	8,520	0	8,520		
															H26	0	3,415	▲ 3,415		
															H27	21,687		21,687		
															H28	62,792	12,558	50,234		
															H29	70,691	149,981	▲ 79,290		
															H30		81,603	0		
															H31	72,567		72,567		
															H32	72,798	66,198	6,600		
															累計	311,320	81,603	386,322		6,601
															66	D	-23	3		-
H24	704,725	1,125,775	▲ 421,050																	
H25	390,250	0	390,250																	
H26	132,562		132,562																	
H27	0		0																	
H28	0	▲ 779,799	779,799																	
H29	0	▲ 1,933	▲ 1,933																	
H30	▲ 43,750	▲ 4,000	▲ 39,750																	
H31	▲ 1,986	▲ 1,986	0																	
H32	1,716		▲ 1,716																	
累計	1,227,537	▲ 809,375	344,718	73,444																
67	D	-23	4	-	防災集団移転 促進事業(根 浜)	根浜	市	市	直接	完了	1,661,325	24	～	32					H23	
															H24	291,012	402,174	▲ 111,162		
															H25	127,506	7,800	119,706		
															H26	80,500	963,389	0		
															H27	0	1,052,433	▲ 1,052,433		
															H28	0	2,050	▲ 2,050		
															H29	0	▲ 216,204	216,204		
															H30	▲ 8,750	121,977	▲ 130,727		
															H31	0		0		
															H32		16,568	▲ 16,568		
															累計	499,018	954,639	1,386,798	66,859	
															68	D	-23	5	-	防災集団移転 促進事業(箱 崎)
H24	1,001,826	0	1,001,826																	
H25	395,311	73,702	321,609																	
H26	207,812	575,717	▲ 367,905																	
H27	0	92,692	▲ 92,692																	
H28	0	▲ 262,500	262,500																	
H29	▲ 312,230	129,036	▲ 441,266																	
H30	▲ 43,750	33,254	▲ 77,004																	
H31		▲ 61,591	61,591																	
H32		21,794	▲ 21,794																	
累計	1,604,949	▲ 618,480	882,273	104,196																
69	D	-23	6	-	防災集団移転 促進事業(箱 崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	445,774	24	～	32						
															H24	324,940	0	324,940		
															H25	150,500	46,125	104,375		
															H26	53,812	237,435	▲ 183,623		
															H27	0	43,039	▲ 43,039		
															H28	0	▲ 8,968	8,968		
															H29	▲ 100,000	22,534	▲ 122,534		
															H30	▲ 43,750	▲ 270	▲ 43,480		
															H31	4,550	918	3,632		
															H32		21,811	▲ 21,811		
															累計	533,802	▲ 143,750	362,624	27,428	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
70	D	- 23 - 7 -	防災集団移転 促進事業(桑ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	完了	880,530	24 ~ 32	H23	0			0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。												
											H24	242,917		312,900	▲ 69,983													
											H25	71,312		0	71,312													
											H26	69,125	202,576	226	271,475		26年8月用地買収											
											H27	92,266		1,181	91,085		協定変更(～H29.3)、6月不動産鑑定											
											H28	92,267		280,791	▲ 188,524													
											H29			7,351	▲ 7,351		30年1月～移転補助交付											
											H30			136,359	▲ 136,359		31年3月～アロケーション精査											
											H31			0	0		01年3月～用地買収											
											H32			4,903	▲ 4,903		02年6月～復元測量、8月～公園整備・構造物撤去工事											
											累計	567,887	202,576	743,711	26,752													
											71	D	- 23 - 8 -	防災集団移転 促進事業(尾崎白浜)	尾崎白浜		市	市	直接	完了	257,394	24 ~ 32	H23	0			0	25年10月～用地買収、26年2月測量調査設計業務委託発注、 物件移転補償。 26年4月～用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成 工事発注 26年5月～補償契約、7月～設計業務委託、28年3月上水道工 28年10月～造成用地購入 29年7月～造成工事、9月～測量調査委託 30年10月～周辺整備工事発注 02年6月～復元測量
																							H24	286,090		0	286,090	
H25	204,750		20,210	184,540																								
H26	0	115,567		▲ 115,567																								
H27	0	31,627		▲ 31,627																								
H28	0	▲ 175,000		▲ 175,000																								
H29		24,425		▲ 24,425																								
H30	▲ 52,500	▲ 3,956		▲ 48,544																								
H31		0		0																								
H32	▲ 38,119	690		▲ 38,809																								
累計	490,840	▲ 265,619	188,563	36,658																								
72	D	- 23 - 9 -	防災集団移転 促進事業(本郷)	本郷	市	市	直接	完了	526,720	24 ~ 32						H23							0			0	25年9月～用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業 務委託発注。 26年4月～用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成工事 27年6月～用地買収、7月～設計業務委託、10月～造成工事 28年7月～移転補助交付 29年6月～移転補助交付 30年10月～周辺整備工事発注、6月～移転補助交付 02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事	
																H24							306,005		0	306,005		
											H25	116,375		172,868	▲ 56,493													
											H26	38,500	243,979		▲ 205,479													
											H27	0	24,830		▲ 24,830													
											H28	0	9,861		▲ 9,861													
											H29		▲ 14,374		▲ 14,374													
											H30		207		▲ 207													
											H31		0		0													
											H32	6,882			▲ 6,882													
											累計	460,880	0	444,253	16,627													
											73	D	- 23 - 10 -	防災集団移転 促進事業(唐丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	完了	233,072	24 ~ 28	H23	0			0		25年11月～用地買収。 26年4月用地買収、補償契約
																						H24	433,160		0	433,160		
H25	139,125		165,546	▲ 26,421																								
H26	0		38,392	▲ 38,392																								
H27	0		0	0																								
H28	0	▲ 350,000		▲ 350,000																								
H29		▲ 18,347		▲ 18,347																								
H30		0		0																								
H31		0		0																								
H32		0		0																								
累計	572,285	▲ 368,347	203,938	0																								
74	D	- 23 - 11 -	防災集団移転 促進事業(荒川)	荒川	市	市	直接	完了	354,960	24 ~ 32												H23	0			0	25年11月～用地買収、26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年4月～用地買収、7月～補償契約、9月設計変更契約、10 月～造成工事発注 27年4月～用地買収、補償契約、7月～設計業務委託、28年2 月上水道工事 28年11月～上水道工事 29年9月～測量調査委託 30年10月～周辺整備工事発注 02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事	
																						H24	317,590		0	317,590		
											H25	169,750		45,990	123,760													
											H26	42,000		92,028	▲ 50,028													
											H27	0	124,461		▲ 124,461													
											H28	0	▲ 131,250		▲ 153,992													
											H29		2,952		▲ 2,952													
											H30	▲ 87,500	▲ 74,141		▲ 13,359													
											H31		0		0													
											H32		2,994		▲ 2,994													
											累計	529,340	▲ 218,750	217,026	93,564													

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
78	◆ D - 4 - 1 - 5	災害復興公営住宅駐車場整備事業	市内18ヶ所	市	市	直接	完了	57,453	24 ~ 29	H23	0			0	25年12月駐車場整備工事発注 復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分 復興住宅買取事業に伴い事業費按分
										H24	9,637	0	9,637		
										H25	9,878	5,201	4,677		
										H26	34,717	0	34,717		
										H27	0	2,560	▲ 2,560		
										H28	0	27,754	▲ 27,754		
										H29	0	10,446	▲ 10,446		
										H30			▲ 8,271		
										H31			0		
										H32			0		
										累計	54,232	▲ 8,271	45,961	0	
										79	◆ D - 4 - 10 - 1	災害時発電機整備事業	東部	市	
H24	16,431	15,758	673												
H25	0		0												
H26	0		0												
H27	0		0												
H28	0	▲ 673	▲ 673												
H29			0												
H30			0												
H31			0												
H32			0												
累計	16,431	▲ 673	15,758	0											
80	◆ D - 17 - 5 - 1	釜石・大槌地域産業再生支援事業	平田産業育成センター	市	市	直接	完了	276,631	24 ~ 24						H23
										H24	224,000				
										H25	0		0		
										H26	0		0		
										H27	0	▲ 2,694	▲ 2,694		
										H28	0		0		
										H29			0		
										H30			0		
										H31			0		
										H32			0		
										累計	224,000	▲ 2,694	221,306	0	
										81	◆ D - 17 - 2 - 1	障がい者就業支援施設用地整備事業	鶴住居かまいしワークステーション	市	市
H24	52,800														
H25	0		0												
H26	0		0												
H27	0	▲ 1,823	▲ 1,823												
H28	0		0												
H29			0												
H30			0												
H31			0												
H32		▲ 271	271												
累計	52,800	▲ 1,823	50,706	271											
82	◆ D - 17 - 4 - 1	復興事業用地確保(既存建築物除却)事業	八雲旧釜石第二中学校	市	市	直接	完了	116,638	24 ~ 25						
										H24	64,000	41,076	22,924		
										H25	63,626	52,234	11,392		
										H26	0		0		
										H27	0		0		
										H28	0	▲ 34,316	▲ 34,316		
										H29			0		
										H30			0		
										H31			0		
										H32			0		
										累計	127,626	▲ 34,316	93,310	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
83	◆ D - 22 - 1 - 1	鶴住居地区ス ポーツ交流拠 点創造ビジョ ン策定事業	鶴住居	市	市	直接	完了	30,760	24 ~ 24	H23	0			0	24年11月業務委託発注。
										H24	34,400		24,608	9,792	
										H25	0			0	
										H26	0			0	
										H27	0			0	
										H28	0	▲ 9,792		▲ 9,792	
										H29	0			0	
										H30	0			0	
										H31	0			0	
										H32	0			0	
										累計	34,400	▲ 9,792	24,608	0	
84	◆ D - 23 - 7 - 1	新墓地整備支 援事業	桑ノ浜・ 室浜	市	市	直接	完了	13,671	24 ~ 29	H23	0			0	26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。 桑ノ浜は平成28年度以降に実施 桑ノ浜は平成28年度に予算措置、事業実施予定 29年7月桑ノ浜墓地完成。
										H24	16,800		0	16,800	
										H25	0		2,894	▲ 2,894	
										H26	0			0	
										H27	0			0	
										H28	0		8,044	▲ 8,044	
										H29	▲ 1		▲ 1		
										H30	▲ 5,863		▲ 5,863		
										H31	0			0	
										H32	0			0	
										累計	16,800	▲ 5,863	10,937	0	
86	D - 1 - 9 - 1	まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	完了	240,709	24 ~ 30	H23	0			0	25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了 26年12月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中 工事完了、道路台帳整備完了、事業完了
										H24	16,500		16,554	▲ 54	
										H25	82,500		17,173	65,327	
										H26	107,250		16,595	90,655	
										H27	0		52,650	▲ 52,650	
										H28	0		22,148	▲ 22,148	
										H29	23,372		71,185	▲ 47,813	
										H30	0		2,280	▲ 2,280	
										H31	▲ 31,037		▲ 31,037		
										H32	0			0	
										累計	206,250	▲ 7,665	198,585	0	
88	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効 果促進事業	釜石市	市	市	直接	完了	16,939,725	24 ~ 32	H23	0			0	
										H24	3,870,934		78,845	3,792,089	
										H25	1,056,117		3,812,684	▲ 2,756,567	
										H26	1,468,781		2,605,137	▲ 1,136,356	
										H27	7,148,413		1,559,801	5,588,612	
										H28	466,184	▲ 15,708	994,095	▲ 543,619	
										H29	▲ 282,914	1,849,966	▲ 2,132,880		
										H30	▲ 152,534	2,290,873	▲ 2,443,407		
										H31	0	255,996	▲ 255,996		
										H32	▲ 7,500	▲ 563,495	555,995		
										累計	14,010,429	▲ 458,656	12,883,702	668,071	
92	D - 1 - 10 - 1	道路事業(東 部)	東部	市	市	直接	完了	1,382,105	24 ~ 29	H23	0			0	24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。 25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。 25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。 26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。 27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契 約
										H24	49,693		46,649	3,044	
										H25	258,567		557,442	▲ 298,875	
										H26	766,618		457,644	308,974	
										H27	0		9,395	▲ 9,395	
										H28	0			0	
										H29	0			0	
										H30	▲ 3,748		▲ 3,748		
										H31	0			0	
										H32	0			0	
										累計	1,074,878	▲ 3,748	1,071,130	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
93	D	-	4	-	14	災害復興公営 住宅建設事業 (本郷)	本郷	市	市	直接	完了	320,111	24	~	30	H23	0		0	24年11月工事設計業務委託発注。15戸	
																H24	230,370		27,277	203,093	
																H25	645,054	▲ 186,576	0	458,478	事業間流用あり
																H26	0		29,304	▲ 29,304	26年12月造成工事発注。
																H27	0		173,110	▲ 173,110	
																H28	0	▲ 315,000	▲ 37,346	▲ 277,654	28年3月買取確定契約
																H29	0			▲ 50,000	
																H30	0	▲ 43,750	57,055	▲ 100,805	
																H31	0			0	
																H32	0		▲ 3,458	3,458	事業費精査による執行減
																累計	875,424	▲ 595,326	245,942	34,156	
																94	D	-	4	-	15
H24	369,250		17,727	351,523	25年3月測量調査業務委託発注。40戸																
H25	754,247		101,253	652,994	用地売買契約締結																
H26	0		707,261	▲ 707,261	27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定)																
H27	0		▲ 32,020	32,020	事業費按分による調整																
H28	0	▲ 329,276		▲ 329,276																	
H29	0		▲ 4,281	4,281																	
H30	0			0																	
H31	0		▲ 1	1	基金戻入に係る端数処理のため、1千円減額																
H32	0			0																	
累計	1,123,497	▲ 329,276	789,939	4,282																	
95	D	-	4	-	16	災害復興公営 住宅建設事業 (片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	完了	106,954	24	~	26						
																H24	176,575		7,316	169,259	
																H25	117,311		7,530	109,781	用地売買契約締結
																H26	0		78,739	▲ 78,739	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																H27	0			0	
																H28	0	▲ 200,301		▲ 200,301	
																H29	0			0	
																H30	0			0	
																H31	0			0	
																H32	0		▲ 465	465	事業費精査による執行減
																累計	293,886	▲ 200,301	93,120	465	
																96	D	-	4	-	17
H24	87,500		54,469	33,031																	
H25	1,507,342		95,552	1,411,790	用地売買契約締結																
H26	0		15,147	▲ 15,147	26年12月URと実務業務委託契約。																
H27	0			0																	
H28	0	▲ 695,233	▲ 63,916	▲ 631,317	29年1月仮譲渡契約																
H29	0	▲ 300,000	332,672	▲ 632,672	29年9月買取確定契約																
H30	0	▲ 165,485		▲ 165,485																	
H31	0			0																	
H32	0			0																	
累計	1,594,842	▲ 1,160,718	434,124	0																	
97	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	端石等	市	市	直接	完了	423,293	24	~	32						
																H24	19,488		0	19,488	
																H25	604,896		42,975	561,921	
																H26	0		107,139	▲ 107,139	
																H27	0		22,126	▲ 22,126	
																H28	0		37,980	▲ 37,980	
																H29	0		30,929	▲ 30,929	
																H30	0	▲ 306,914	13,037	▲ 319,951	
																H31	0		12,805	▲ 12,805	
																H32	0		▲ 52,429	52,429	
																累計	624,384	▲ 306,914	214,562	102,908	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
98	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(片 岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23	0		0	0	D-17-10へ事業間流用	
																	H24	182,580		0	182,580		
																	H25	0	▲ 182,580	0	▲ 182,580		
																	H26	0		0	0		
																	H27	0		0	0		
																	H28	0		0	0		
																	H29	0		0	0		
																	H30	0		0	0		
																	H31	0		0	0		
																	H32	0		0	0		
																	累計	182,580	▲ 182,580	0	0		
																	99	D	-	17	-		7
H24	412,539		0	412,539																			
H25	0	▲ 412,539	0	▲ 412,539																			
H26	0		0	0																			
H27	0		0	0																			
H28	0		0	0																			
H29	0		0	0																			
H30	0		0	0																			
H31	0		0	0																			
H32	0		0	0																			
累計	412,539	▲ 412,539	0	0																			
100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(緊 急防災空地整 備事業)(蟻石 松原)	蟻石松原	市	市	直接	廃止	0	24	~	24						H23	
																	H24	158,816		0	158,816		
																	H25	0	▲ 158,816	0	▲ 158,816		
																	H26	0		0	0		
																	H27	0		0	0		
																	H28	0		0	0		
																	H29	0		0	0		
																	H30	0		0	0		
																	H31	0		0	0		
																	H32	0		0	0		
																	累計	158,816	▲ 158,816	0	0		
																	101	D	-	17	-	9	-
H24	227,743		0	227,743																			
H25	0	▲ 227,743	0	▲ 227,743																			
H26	0		0	0																			
H27	0		0	0																			
H28	0		0	0																			
H29	0		0	0																			
H30	0		0	0																			
H31	0		0	0																			
H32	0		0	0																			
累計	227,743	▲ 227,743	0	0																			
102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施 設建設事業	東部等	市	市	直接	完了	4,352,256	24	~	32							
																	H24	7,500		3,388	4,114		
																	H25	37,500		36,450	1,050	26年3月工事発注	
																	H26	26,250		13,493	12,757	26年6月、設計業務委託発注	
																	H27	165,000		124,196	40,804	27年~用地取得	
																	H28	257,055	1,873,057	298,722	1,831,390	28年9月 工事委託	
																	H29	0		973,058	▲ 973,058	工事進捗中	
																	H30		897,829	1,352,014	▲ 454,185	工事進捗中	
																	H31			448,288	▲ 448,288	工事進捗中	
																	H32			136,267	▲ 136,267	2年7月完成	
																	累計	493,305	2,770,886	3,113,340	150,851		



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
103	D - 23 - 12 -	防災集団移転 促進事業(両 石)	両石	市	市	直接	完了	2,870,525	24 ~ 32	H23	0			0	25年8月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場 整備工事発注。 26年4月～用地買収、6月～補償契約、9月設計変更契約、10 月～造成工事発注 27年4月～用地買収、補償契約、7月～設計業務委託、11月～ 造成工事(複数年契約) 28年4月～補償契約、5月～用地買収、6月～造成工事 29年5月～造成工事、7月～移転補償、8月～測量調査委託 30年7月～用地買収、8月～移転補助交付 31年4月～移転補助交付、9月～周辺整備工事、2月～水路整 備工事 02年6月～用地測量・復元測量、7月～擁壁設置工事、9月～流 末水路整備、11月～用地買収											
										H24	1,380,400		0	1,380,400												
										H25	1,316,437		193,796	1,122,641												
										H26	0	2,169,498	▲ 2,169,498													
										H27	0	155,305	▲ 155,305													
										H28	0	415,625	355,055	60,570												
										H29		183,100	▲ 183,100													
										H30	▲ 612,500	▲ 691,260	78,760													
										H31	11,748	53,446	▲ 41,698													
										H32		53,197	▲ 53,197													
										累計	2,708,585	▲ 196,875	2,472,137	39,573												
										104	D - 23 - 13 -	防災集団移転 促進事業(小 白浜)	小白浜	市		市	直接	完了	1,029,502	24 ~ 32	H23	0			0	25年8月測量調査設計業務委託発注、10月～用地買収。 26年4月～不動産鑑定業務発注、5月～用地買収、6月～補償 契約、10月～造成工事発注。 27年5月～用地買収、7月～設計業務委託、補償契約。8月～ 造成工事(複数年契約) 27年7月～造成工事 27年9月～移転補助交付、9月～測量調査委託 30年10月～周辺整備工事発注、4月～用地買収 01年9月～用地買収 02年6月～復元測量、7月～公園整備・構造物撤去工事
																					H24	1,431,342		0	1,431,342	
H25	1,111,687		122,625	989,062																						
H26	0	▲ 1,165,965	312,252	▲ 1,478,217																						
H27	0	261,596	▲ 261,596																							
H28	0	▲ 262,500	116,563	▲ 379,063																						
H29		▲ 100,000	▲ 4,406	▲ 95,594																						
H30	▲ 113,750	▲ 21,813	▲ 135,563																							
H31		5,959	▲ 5,959																							
H32		10,766	▲ 10,766																							
累計	2,543,029	▲ 1,642,215	847,168	53,646																						
106	D - 1 - 11 -	まちづくり連携 道路整備事業 (一)吉里 吉里釜石 線 釜石 の2	吉里	県	県	直接	完了	2,561,874	24 ~ 31						H23						0			0	24年10月詳細設計発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 26年10月に工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中 28年度に引き続き工事を実施中 工事完了、道路台帳整備実施中 事業完了	
															H24						49,500		49,500	0		
										H25	49,500		22,034	27,466												
										H26	618,750		211,689	407,061												
										H27	660,000		847,934	▲ 187,934												
										H28	416,066	283,848	753,667	▲ 53,753												
										H29		85,880	177,275	▲ 91,395												
										H30		4,508	4,508	▲ 4,508												
										H31	▲ 50,000	464	▲ 50,464													
										H32				0												
										累計	1,793,816	319,728	2,067,071	46,473												
										107	◆ D - 4 - 6 - 1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27	H23	0			0		平成25年度11回開催＋住まいの展示会 平成26年度18回開催＋住まいの展示会
																				H24	1,200		247	953		
H25	1,200		1,178	22																						
H26	0		975	▲ 975																						
H27	0			0																						
H28	0			0																						
H29				0																						
H30				0																						
H31				0																						
H32				0																						
累計	2,400	0	2,400	0																						
114	D - 1 - 12 -	道路事業(小 白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	173,530	24 ~ 30											H23	0			0	25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26 26年9月【繰】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10 月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20 号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。 27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物 件調査業務委託発注。28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐 丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件 補償完了 28年12月唐丹20号線道路改良工事(その3)発注。用地買収、 物件補償完了。 30年8月唐丹20号線道路改良工事に係る導送配水管布設替 工事(他課施工)発注、9月完成。	
																				H24	13,221		0	13,221		
										H25	121,264		16,570	104,694												
										H26		28,361	▲ 28,361													
										H27		51,238	▲ 51,238													
										H28		31,836	▲ 31,836													
										H29		0	0													
										H30		3,808	▲ 3,808													
										H31				0												
										H32				0												
										累計	134,485	0	131,813	2,672												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅建設事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	129,674	25	~	28	H23	0		0			
																	H24	0		0			
																	H25	1,581,181		109,801	1,471,380	用地売買契約締結	
																	H26	0		3,665	▲ 3,665	用地売買契約締結	
																	H27	0		0	0	建設は県事業。用地買収のみで完了	
																	H28	0	▲ 1,467,713		▲ 1,467,713		
																	H29	0	▲ 2		▲ 2		
																	H30	0			0		
																	H31	0			0		
																	H32	0			0		
																	累計	1,581,181	▲ 1,467,715	113,466	0		
																	116	D	-	4	-	19	-
H24	0		0																				
H25	616,462	▲ 44,092	3,288	569,082	基本計画完了。事業間流用あり。																		
H26	0		20,290	▲ 20,290	26年12月造成工事発注。																		
H27	0		121,948	▲ 121,948	28年3月買取確定契約																		
H28	0	▲ 315,000	▲ 10,139	▲ 304,861																			
H29	0	▲ 2		▲ 2																			
H30	0	▲ 26,250	75,066	▲ 101,316	再アロケーションによる執行増																		
H31	0			0																			
H32	0		▲ 3,389	3,389	事業費精査による執行減																		
累計	616,462	▲ 385,342	207,052	24,068																			
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅建設事業 (仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	0	25	~	25							
																	H24	0		0			
																	H25	35,584		0	35,584		
																	H26	0		0	0	入居希望者なしのため、整備計画を変更	
																	H27	0		0	0		
																	H28	0	▲ 35,584		▲ 35,584		
																	H29	0			0		
																	H30	0			0		
																	H31	0			0		
																	H32	0			0		
																	累計	35,584	▲ 35,584	0	0		
																	118	D	-	9	-	1	-
H24	0		0																				
H25	76,666		0	76,666																			
H26	0		0	0																			
H27	0		0	0																			
H28	0		0	0																			
H29	0		73,392	▲ 73,392	29年11月～移転補償契約																		
H30	0	▲ 3,274		▲ 3,274																			
H31	0			0																			
H32	0			0																			
累計	76,666	▲ 3,274	73,392	0																			
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地 区改良事業 (嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	44,998	25	~	26							
																	H24	0		0			
																	H25	30,000		0	30,000		
																	H26	0		29,999	▲ 29,999	27年2月補償契約	
																	H27	0		0	0		
																	H28	0		0	0		
																	H29	0	▲ 1		▲ 1		
																	H30	0			0		
																	H31	0			0		
																	H32	0			0		
																	累計	30,000	▲ 1	29,999	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
120	D	9	3		小規模住宅地区改良事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	27,216	25	～	28	H23	0		0		
															H24	0		0		
															H25	47,333		47,333		
															H26	0		0		
															H27	0	18,146	▲ 18,146	27年6月補償契約	
															H28	0	▲ 2	2		
															H29		▲ 29,189	▲ 29,189		
															H30	0		0		
															H31	0		0		
															H32	0		0		
累計	47,333	▲ 29,189	18,144																	
121	D	17	10		都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	3,967,496	25	～	32	H23	0		0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4～H28.3)	
															H24	0	1,208,325	▲ 1,208,325		
															H25	395,250	304,157	174,893	524,514	25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調査委託発注。11月～用地買収。
															H26	777,508	340,281	437,227	27年3月URとの協定変更(～H28.3)	
															H27	484,319	127,493	356,826	27年5月～補償契約、協定事業費内訳変更(～H29.3)	
															H28	0	261,473	0	28年4月～補償契約	
															H29	0	431,070	▲ 108,598	539,668	29年4月～補償契約
															H30	245,815	628,526	▲ 382,711	30年4月～補償契約、12月協定変更(～H32.3)	
															H31	76,026	496,022	▲ 419,996	31年4月～補償契約、～2年3月UR委託完了	
															H32	40,496	▲ 40,496	0	3年3月完了	
累計	1,978,918	996,700	2,907,438	68,180																
122	D	17	11		都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(鵜住居)	鵜住居	市	市	直接	完了	11,447,478	25	～	32	H23	0		0	H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4～H28.3)	
															H24	0	3,921,150	▲ 3,921,150		
															H25	1,352,175	568,409	704,971	1,215,613	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。9月～不動産価格鑑定評価業務発注。11月文化財調査委託発注。26年1月～用地買収。
															H26	3,040,835	1,930,857	1,109,978	26年4月～用地買収、10月～補償契約、27年3月URとの協定変更(～H29.3)	
															H27	1,839,855	223,281	1,616,574	27年4月～補償契約、協定事業費内訳変更(～H29.3)	
															H28	0	291,757	0	291,757	28年4月～補償契約
															H29	0	943,135	▲ 304,165	1,247,300	29年4月～補償契約
															H30	443,011	645,720	▲ 202,709	30年4月～補償契約、12月協定変更(～H32.3)	
															H31	106,428	1,081,724	▲ 975,296	～2年3月UR委託完了	
															H32	187,330	187,330	▲ 187,330	3年3月完了	
累計	6,782,304	1,803,301	8,390,868	194,737																
123	D	17	12		都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(嬉松原)	嬉松原	市	市	直接	完了	4,078,687	25	～	32	H23	0		0		
															H24	0		0		
															H25	695,932	165,882	280,965	580,849	25年9月～用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月～物件移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。
															H26	1,872,265	2,260,184	▲ 387,919	26年4月～補償契約、7月～設計業務委託、10月～造成工事発注	
															H27	924,933	32,884	892,049	27年4月～補償契約、6月～設計業務委託、10月～造成工事	
															H28	0	510,770	▲ 510,770	28年4月～補償契約、6月～造成工事	
															H29	▲ 600,000	▲ 59,186	▲ 540,814	29年4月～補償契約、5月～造成工事	
															H30	0	▲ 76,927	▲ 76,927	補償契約、造成工事完了～30年7月	
															H31	0	0	0	事業再開し、2年度において公園工事施工	
															H32	54,588	▲ 54,588	0	3年3月完了	
累計	3,493,130	▲ 434,118	3,003,278	55,734																
124	D	17	13		都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	7,440,919	25	～	33	H23	0		0		
															H24	0		0		
															H25	1,176,000	279,358	526,427	928,931	25年6月～用地買収。9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月～物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整備工事発注。
															H26	1,833,443	1,022,217	811,226	26年4月～補償契約、6月～建物調査発注、11月～造成工事発注	
															H27	2,184,636	1,263,671	920,965	27年4月～補償契約、10月～造成工事	
															H28	0	468,120	▲ 468,120	28年4月～補償契約、8月～造成工事	
															H29	0	1,188,886	▲ 1,188,886	29年4月～補償契約、10月～水門工事	
															H30	97,500	667,197	▲ 569,697	30年4月～補償契約、1月～造成工事	
															H31	9,750	140,624	▲ 130,874	元年6月～補償契約、3月～造成工事	
															H32	0	▲ 41,759	41,759	3年2月造成工事完了。～3年7月、水門工事。	
累計	5,301,329	279,358	5,235,383	345,304																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
125	◆ D - 4 - 10 - 2	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	68,762	25 ~ 27	H23	0			0		
										H24	0		0	0		
										H25	45,312		7,576	37,736	設計業務委託発注	
										H26	11,699		43,326	▲ 31,627	26年11月工事発注	
										H27	0		4,108	▲ 4,108	28年2月工事竣工・引渡	
										H28	0	▲ 2,000		▲ 2,000		
										H29		▲ 1		▲ 1		
										H30				0		
										H31				0		
										H32				0		
										累計	57,011	▲ 2,001	55,010	0		
										126	D - 21 - 4 - -	鶴住居地区公共 下水道事業	鶴住居・ 片岸	市	市	直接
H24	0		0	0												
H25	315,000		67,500	247,500	25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注											
H26	0		115,872	▲ 115,872	26年6月、用地取得											
H27	0		0	0												
H28	0		0	0												
H29	0	149,970	50,099	99,871	29年8月・11月・30年2月・3月工事発注											
H30			122,909	▲ 122,909	30年7月完成、30年7月・10月・31年3月工事発注											
H31			82,690	▲ 82,690	2年3月完成											
H32				0												
累計	315,000	149,970	439,070	25,900												
127	D - 21 - 5 - -	平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	完了	215,000	25 ~ 30							
										H24	0		0	0		
										H25	71,250		15,714	55,536	25年12月設計業務委託発注	
										H26	0		0	0		
										H27	90,000		96,260	▲ 6,260	27年6月工事発注 28年6月工事完了	
										H28	0		1,647	▲ 1,647		
										H29	0		1,933	▲ 1,933	29年11月設計業務委託発注	
										H30			18,704	▲ 18,704	30年11月設計業務委託完了、30年9月・10月工事発注・31年3月完成	
										H31			▲ 91	91	2年3月精査完了	
										H32				0		
										累計	161,250	0	134,167	27,083		
										131	D - 4 - 21 - -	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接
H24	0		0	0												
H25	1,713,303		177,559	1,535,744	用地売買契約締結											
H26	6,280,331		95,561	6,184,770	用地売買契約締結											
H27	0		7,695,332	▲ 7,695,332	基本協定締結(12団地)											
H28	0	2,004,840	1,208,301	796,539	概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地)											
H29			1,983,694	▲ 1,983,694	概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地)											
H30	1,161,973	122,282	83,851	1,200,404	買取確定契約(2団地)、土地購入費及び物件補償費ほか											
H31				0												
H32			▲ 1,039	1,039	事業費精査による執行減											
累計	9,155,607	2,127,122	11,243,259	39,470												
132	D - 4 - 22 - -	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	完了	404,337	25 ~ 30							
										H24	0		0	0		
										H25	198,878		4,584	194,294	基本計画完了	
										H26	66,809		41,380	25,429	27年3月造成工事発注	
										H27	0		184,275	▲ 184,275	基本協定締結	
										H28	0	158,106	183,100	▲ 24,994	29年2月買取確定契約	
										H29			▲ 10,742	10,742		
										H30		▲ 70,000	▲ 77,082	7,082	再アロケーションによる執行減	
										H31				0		
										H32			▲ 10,780	10,780	事業費精査による執行減	
										累計	265,687		88,106	314,735	39,058	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	完了 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
133	D-4-23-	災害復興公営住宅建設事業	両石	市	市	直接	完了	1,444,925	25~32	H23	0			0	基本計画完了 基本協定締結 概算契約締結 買取確定契約(2件) 再アロケーションによる執行減 事業費精査による執行減											
										H24	0		0													
										H25	329,498		7,734	321,764												
										H26	1,340,164		0	1,340,164												
										H27	0		184,275	▲184,275												
										H28	0		▲184,276	184,276												
										H29		▲100,000	1,278,789	▲1,378,789												
										H30		▲220,392	▲1,984	▲218,408												
										H31		▲84,960	▲109,255	▲24,295												
										H32			▲109,319	109,319												
										累計	1,669,662	▲405,352	1,065,964	198,346												
										134	D-4-24-	災害復興公営住宅建設事業	鶴住居 (中心部)	市		市	直接	完了	3,913,999	25~30	H23	0			0	基本計画完了 用地売買契約締結、26年12月UR実務業務契約。 概算契約締結 概算契約締結(4団地)、買取確定契約(2団地) 買取確定契約(4団地) 契約額一部修正(集会所)
																					H24	0		0		
H25	840,623		177,559	663,064																						
H26	2,101,603		214,039	1,887,564																						
H27	0		2,308,040	▲2,308,040																						
H28	0	482,523	▲972,232	1,454,755																						
H29			1,697,340	▲1,697,340																						
H30			▲24,034	24,034																						
H31				0																						
H32				0																						
累計	2,942,226	482,523	3,400,712	24,037																						
135	◆D-15-2-1	防災拠点駐車場整備事業	東部	市	市	直接	完了	554,160	25~25						H23						0			0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。	
															H24						0		0			
										H25	443,328		443,328	0												
										H26	0		0	0												
										H27	0		0	0												
										H28	0		0	0												
										H29	0		0	0												
										H30	0		0	0												
										H31	0		0	0												
										H32	0		0	0												
										累計	443,328	0	443,328	0												
										136	D-1-13-	まちづくり連携道路整備事業	(国)283号松原	県	県	直接	完了	281,204	24~31	H23	0			0		25年10月工事発注、工事実施中 25年度に引き続き、工事実施中 26年度に引き続き工事を実施中 区画整理事業負担金
																				H24	0		0			
H25	74,250		31,845	42,405																						
H26	173,250		90,941	82,309																						
H27	4,125		42,892	▲38,767																						
H28	0		58,066	▲58,066																						
H29				0																						
H30		▲7,881		▲7,881																						
H31		▲11,750	1,805	▲13,555																						
H32				0																						
累計	251,625	▲19,631	225,549	6,445																						
138	D-1-1-	道路事業(箱崎白浜地区) 【補助率変更分】	箱崎白浜	市	市	直接	完了	334,697	27~29											H23	0			0	27年7月~用地買取、補償契約、10月~造成工事 28年5月~設計業務委託、29年1月~造成工事 29年5月~測量調査委託、6月~道路新設工事	
																				H24	0		0			
										H25	0		0	0												
										H26	0		0	0												
										H27	230,888		192,815	38,073												
										H28	0	40,039	11,929	28,110												
										H29			63,014	▲63,014												
										H30		▲3,169		▲3,169												
										H31				0												
										H32				0												
										累計	230,888	36,870	267,758	0												

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	完了 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
139	D-1-8-	道路事業(鵜住居)【補助率変更分】	鵜住居	市	市	直接	完了	1,688,820	24~31	H23	0			0	26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【線】箱崎半島線道路新設工事(その2)発注。7月【線】箱崎半島線道路新設工事(その3)発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半島線道路新設工事(その4)発注。27年2月箱崎半島線道路新設工事(その5)発注。3月箱崎半島線道路新設工事(その6)(その7)発注。 27年6月事業認定資料作成業務委託発注。9月物件調査業務委託発注。H28年1月泉沢屋敷遺跡埋文調査発注。用地買収、物件補償完了 29年3月箱崎半島線道路新設工事(その8)発注。用地買収、物件補償完了 29年6月箱崎半島線道路新設工事(その9)発注。30年2月工事完了。29年7月箱崎半島線道路新設工事(その10)発注。30年3月工事完了。29年10月箱崎半島線道路新設工事(その11)、11月箱崎半島線道路新設工事(その12)発注。用地買収、物件補償完了。 31年2月箱崎半島線道路新設工事(その13)発注。用地買収、物件補償。箱崎半島線道路新設工事(その11、12)31年3月完成。 箱崎半島線道路新設工事(その13)令和元年6月工事完成。		
										H24				0			
										H25				0			
										H26	320,160		514,791	▲ 194,631			
										H27	542,423		87,796	454,627			
										H28	358,343		149,817	208,526			
										H29		130,129	450,619	▲ 320,490			
H30			103,510	▲ 103,510													
			36,727	▲ 36,727													
			0	0													
			0	0													
			1,220,926	130,129	1,343,260	7,795											
140	D-1-10-	道路事業(東部)【補助率変更分】	東部	市	市	直接	完了	837,258	24~29	H23				0	27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年2月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約 29年5月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約		
										H24				0			
										H25				0			
										H26	241,004		313,167	▲ 241,004			
										H27	103,530		330,613	▲ 209,637			
										H28	0	330,613	356,639	▲ 330,613			
										H29			356,639	▲ 356,639			
										H30		▲ 5,341		▲ 5,341			
										H31				0			
										H32				0			
													344,534	325,272		669,806	0
													0	0		0	
													0	0		0	
			432,304	129,225	459,954	101,575											
141	★F-4-1-1	市街地復興効果促進事業(県分)	釜石市	県	県	直接	完了	701,913	25~32	H23				0	27年3月URとの協定変更契約(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3) 30年12月協定変更(～H32.3) ～2年3月事業完了		
										H24				0			
										H25	432,304		39,918	392,386			
										H26	0		83,707	▲ 83,707			
										H27	0	129,971	▲ 129,971				
										H28	0	83,960	67,341	▲ 16,619			
										H29			51,181	▲ 51,181			
										H30		45,265	35,887	9,378			
										H31			51,949	▲ 51,949			
										H32				0			
													432,304	129,225		459,954	101,575
													0	0		0	
													0	0		0	
			334,400		334,400												
			1,138,267	2,450,341	▲ 1,312,074												
			977,674	0	977,674												
			0	0	0												
			1,626,995	1,412,105	383,104	2,655,996											
			333,166		883,104	▲ 549,938											
			162,768		2,111,288	▲ 1,948,520											
			0		0	0											
			4,573,270	1,412,105	5,827,837	157,538											
142	◆D-17-10-1	宅地整備事業(片岸・鵜住居地区)	片岸・鵜住居	市	市	直接	完了	7,481,723	25~31	H23				0	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中		
										H24				0			
										H25	33,000		0	33,000			
										H26	8,250		0	8,250			
										H27	0		▲ 41,250	▲ 41,250			
										H28	0			0			
										H29				0			
										H30				0			
										H31				0			
										H32				0			
													41,250	▲ 41,250		0	
													0	0		0	
													0	0		0	
			0	0	0												
143	D-1-14-	まちづくり連携道路整備事業	(主)釜石遠野鵜住居	県	県	直接	廃止	0	25~27	H23				0	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中		
										H24				0			
										H25	33,000		0	33,000			
										H26	8,250		0	8,250			
										H27	0		▲ 41,250	▲ 41,250			
										H28	0			0			
										H29				0			
										H30				0			
										H31				0			
										H32				0			
													41,250	▲ 41,250		0	
													0	0		0	
													0	0		0	
			0	0	0												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
145	D	-	21	6	-	-	鵜住居地区汚 水処理場整備 事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	完了	1,902,000	26	~	30	H23	0		0	0	26年7月 発注 28年9月 変更 30年2月 工事完了 31年3月 精算完了
																	H24	0		0	0	
																	H25	0		0	0	
																	H26	1,162,500		1,162,500	0	
																	H27	0		0	0	
																	H28	311,550		261,809	49,741	
																	H29	0		0	0	
																	H30	0		▲ 5,744	5,744	
																	H31	0		0	0	
																	H32	0		0	0	
																	累計	1,474,050	0	1,418,565	55,485	
																	146	◆	D	-	1	
H24	0		0	0																		
H25	0		0	0																		
H26	156,234		21,898	134,346																		
H27	10,909		139,755	▲ 128,846																		
H28	0		0	0																		
H29	0	▲ 5,500	0	▲ 5,500																		
H30	0		0	0																		
H31	0		0	0																		
H32	0		0	0																		
累計	167,143	▲ 5,500	161,643	0																		
147	◆	D	-	15	2	-	東部地区排水 施設整備事業	東部等	市	市	直接	完了	860,215	26	~	31						H23
																	H24	0		0	0	
																	H25	0		0	0	
																	H26	200,000		163,604	36,396	
																	H27	240,000		161,346	78,654	
																	H28	218,576		215,535	3,041	
																	H29	0	29,595	79,922	▲ 50,327	
																	H30	0		43,899	▲ 43,899	
																	H31	0		23,862	▲ 23,862	
																	H32	0		0	0	
																	累計	658,576	29,595	688,168	3	
																	148	◆	D	-	17	11
H24	0		0	0																		
H25	0		0	0																		
H26	45,324		194	45,130																		
H27	164,458		351,162	▲ 186,704																		
H28	1,113,816		825,172	288,644																		
H29	0		147,070	▲ 147,070																		
H30	0		▲ 1,127	1,127																		
H31	0		0	0																		
H32	0		0	0																		
累計	1,323,598	0	1,322,471	1,127																		
149	◆	D	-	17	11	-	仮置場整備事 業	水海・平 田	市	市	直接	完了	3,183,169	26	~	32						
																	H24	0		0	0	
																	H25	0		0	0	
																	H26	487,065		450,633	36,432	
																	H27	1,332,840		844,520	488,320	
																	H28	0		7,680	▲ 7,680	
																	H29	0		319,933	▲ 319,933	
																	H30	260,095		149,386	110,709	
																	H31	466,533		384,781	81,752	
																	H32	0		387,986	▲ 387,986	
																	累計	2,546,533	0	2,544,919	1,614	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
150	◆ D - 17 - 11 - 3	鶴住居地区排水施設整備事業	鶴住居・片岸	市	市	直接	完了	3,698,484	26 ~ 31	H23	0			0	26年8月 委託 28年4月 工事委託 29年4月 工事委託 30年4月 工事委託 2年3月完成											
										H24	0	0	0													
										H25	0	0	0													
										H26	406,400	406,323	77													
										H27	884,800		884,800													
										H28	18,400	320,470	▲ 302,070													
										H29	1,412,800	20,000	895,162	537,638												
										H30		155,200	966,231	▲ 811,031												
										H31	61,187		362,763	▲ 301,576												
										H32			0	0												
										累計	2,783,587	175,200	2,950,949	7,838												
										151	◆ D - 17 - 13 - 1	平田地区排水施設整備事業	平田	市		市	直接	完了	382,000	26 ~ 31	H23	0			0	27年10月 工事発注 28年8月 工事発注 29年5月・30年1月 工事発注 30年11月・12月・31年2月 工事発注 2年3月完成
																					H24	0	0	0		
H25	0	0	0																							
H26	145,600		859	144,741																						
H27	160,000	86,820	73,180																							
H28	0	88,844	▲ 88,844																							
H29	0	33,414	▲ 33,414																							
H30		24,405	▲ 24,405																							
H31		4,204	▲ 4,204																							
H32			0	0																						
累計	305,600	0	238,546	67,054																						
152	◆ D - 17 - 10 - 2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	廃止	21,300	26 ~ 28						H23						0			0	27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12 28年4月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注	
															H24						0		0			
										H25	0		0													
										H26	163,840	0	163,840													
										H27	0	5,077	▲ 5,077													
										H28	0	11,963	▲ 11,963													
										H29		▲ 146,800	▲ 146,800													
										H30			0													
										H31			0													
										H32			0													
										累計	163,840	▲ 146,800	17,040	0												
										153	◆ D - 17 - 10 - 3	消防水利整備事業(片岸)	片岸	市	市	直接	完了	31,200	26 ~ 30	H23	0			0		27年3月URとの協定変更契約(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3)
																				H24	0		0			
H25	0		0																							
H26	21,600	24,960	▲ 3,360																							
H27	3,360	0	3,360																							
H28	0		0																							
H29			0																							
H30		▲ 1,754	1,754																							
H31			0																							
H32			0																							
累計	24,960	0	23,206	1,754																						
154	◆ D - 17 - 11 - 4	消防水利整備事業(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	完了	36,600	26 ~ 30											H23	0			0	27年3月URとの協定変更契約(～H28.3) 協定事業費内訳変更(～H29.3)	
																				H24	0		0			
										H25	0		0													
										H26	21,600	29,280	▲ 7,680													
										H27	7,680	0	7,680													
										H28	0		0													
										H29			0													
										H30		▲ 569	569													
										H31			0													
										H32			0													
										累計	29,280	0	28,711	569												



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
155	◆	D	-	17	12	1	消防水利整備 事業(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	20,372	26	~	29	H23	0		0	29年5月~造成工事	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	14,400	0	14,400		
																	H27	1,920		1,920		
																	H28	0		0		
																	H29		16,298	▲ 16,298		
																	H30		▲ 22	▲ 22		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	16,320	▲ 22	16,298		0
156	◆	D	-	17	13	2	消防水利整備 事業(平田)	平田	市	市	直接	完了	23,400	26	~	32	H23	0		0	29年12月~造成工事	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	14,400	0	14,400		
																	H27	4,320		4,320		
																	H28	0		0		
																	H29		8,753	▲ 8,753		
																	H30		0	0		
																	H31		7,674	▲ 7,674		
																	H32		▲ 1,040	▲ 1,040		
																	累計	18,720	0	15,387		3,333
158	D	-	1	15	-	-	道路事業(箱 崎)	箱崎	市	市	直接	完了	1,222,565	26	~	30	H23	0		0	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月~用地買収、補償契約	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	307,026		451,838		▲ 144,812
																	H27	567,202		426,274		140,928
																	H28	87,062	16,760	▲ 16,092		119,914
																	H29			82,099		▲ 82,099
																	H30			966		▲ 966
																	H31			▲ 10,292		10,292
																	H32			10,292		▲ 10,292
																	累計	961,290	16,760	945,085		32,965
159	◆	D	-	15	2	3	不発弾探査事 業(東部地区)	東部	市	市	直接	完了	423,492	26	~	28	H23	0		0	27年8月~調査業務委託	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	614,304	0	614,304		
																	H27	0	263,725	▲ 263,725		
																	H28	0	75,069	▲ 75,069		
																	H29		▲ 275,510	▲ 275,510		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	614,304	▲ 275,510	338,794		0
160	◆	D	-	17	11	5	JR山田線踏 切移設事業	鶴住居	市	市	直接	完了	71,500	26	~	30	H23	0		0	27年3月URとの協定変更(~H28.3)	
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	5,200		57,200		▲ 52,000
																	H27	52,000		0		52,000
																	H28	0		56,333		56,333
																	H29		15,151	▲ 15,151		
																	H30		35,213	▲ 35,213		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	57,200	0	51,231		5,969

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	完了 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
161	◆ D - 17 - 12 - 2	不発弾探査事業(嬉石松原地区)	嬉石松原	市	市	直接	完了	267,843	26 ~ 28	H23	0			0	26年12月調査委託業務発注 27年6月～調査業務委託
										H24	0			0	
										H25	0			0	
										H26	463,104		179,280	283,824	
										H27	0	34,995		▲ 34,995	
										H28	0			0	
										H29		▲ 248,829		▲ 248,829	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	463,104	▲ 248,829	214,275	0	
162	D - 4 - 25 -	災害公営住宅整備事業	嬉石松原	県	県	直接	完了	3,937,830	26 ~ 29	H23	0			0	H27.1設計発注(H27完了) 嬉石・松原工事中 松原完成、嬉石本体工事中 嬉石完成
										H24	0			0	
										H25	0			0	
										H26	429,716		461,048	▲ 31,330	
										H27	643,187		243,117	400,070	
										H28	2,469,674		1,644,981	824,693	
										H29		1,096,456		▲ 1,096,456	
										H30				0	
										H31		▲ 96,977		▲ 96,977	
										H32				0	
										累計	3,542,577	▲ 96,977	3,445,600	0	
163	D - 4 - 26 -	災害公営住宅整備事業	両石	県	県	直接	完了	740,652	26 ~ 30	H23	0			0	両石設計発注・完了 両石工事中 両石完成
										H24	0			0	
										H25	0			0	
										H26	88,193		0	88,193	
										H27	0			0	
										H28	0	257,512	30,704	226,808	
										H29		324,489	503,868	▲ 179,379	
										H30		▲ 21,906	113,498	▲ 135,404	
										H31		▲ 218		▲ 218	
										H32				0	
										累計	88,193	559,877	648,070	0	
164	◆ D - 21 - 1 - 1	釜石東部市街地污水管末端管路整備事業	東部	市	市	直接	完了	20,000	27 ~ 30	H23	0			0	28年3月発注 29年8月工事発注 31年3月完成
										H24	0			0	
										H25	0			0	
										H26	0			0	
										H27	16,000		8,173	7,827	
										H28	0			0	
										H29	0	5,962		▲ 5,962	
										H30		1,857		▲ 1,857	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	16,000	0	15,982	8	
165	D - 1 - 12 -	道路事業(小白浜)【補助率変更分】	小白浜	市	市	直接	完了	474,970	27 ~ 30	H23				0	27年6月唐丹20号線道路改良用地測量調査業務委託発注。9月物件調査業務委託発注。28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償完了
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	177,532		87,264	90,268	
										H28	170,286		86,341	83,945	
										H29		32,156	137,847	▲ 105,691	
										H30			29,290	▲ 29,290	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	347,818	32,156	340,742	39,232	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
166	D	-	22	6	-	-	都市公園事業 (片岸)(整備 費)	片岸	市	市	直接	完了	315,693	29	~	32	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29	29,962	7,371	22,591	30年3月造成工事発注	
																	H30	27,714	113,673	97,763	43,624	31年3月造成工事発注
																	H31	60,201	97,171	▲ 36,970	2年3月造成工事発注	
																	H32	5,217	34,106	▲ 28,889	3年3月事業完了	
																	累計	57,676	179,091	236,411	356	
167	D	-	5	3	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業【補助率変 更分】	市内6ヶ 所	県	県	直接	完了	128,151	30	~	32	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29	11,073		11,073		
																	H30	55,105	8,196	46,909		
																	H31	47,853	▲ 7,237	57,617	▲ 57,617	
																	H32	47,853	32,927	7,689		
																	累計	47,853	58,941	98,740	8,054	
168	◆	D	-	17	-	10	(仮)片岸・鶴 住居地区区画 整理事業に係 るマネジメント 事業	片岸・鶴 住居	市	市	直接	完了	480,000	31	~	31	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29	0		0		
																	H30	0	0	0		
																	H31	384,000	310,550	73,450	~2年3月事業完了	
																	H32	0	0	0		
																	累計	384,000	0	310,550	73,450	
169	◆	D	-	23	-	4	根浜地区海岸 砂浜再生事業	根浜	県	県	直接	完了	848,472	30	~	32	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29	0		0		
																	H30	711,508	159,780	551,728	養浜工事中	
																	H31	27,815	59,453	503,936	▲ 416,668	養浜工事実施中(R2.7完成予定)、ほか環境調査等実施
																	H32	▲ 120,000	6,611	▲ 126,611	R3.3完成	
																	累計	27,815	650,961	670,327	8,449	
170	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業【補助率変 更分】	市内18ヶ 所	市	市	直接	完了	474,005	30	~	32	H23	0		0		
																	H24	0		0		
																	H25	0		0		
																	H26	0		0		
																	H27	0		0		
																	H28	0		0		
																	H29	0		0		
																	H30	43,924	43,924	0		
																	H31	89,904	89,904	0		
																	H32	261,175	256,159	5,016		
																	累計	351,079	43,924	389,987	5,016	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	完了 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
171	◆ D - 15 - 2 - 4	釜石市復興事業CM業務	市内各地区	市	市	直接	完了	1,187,197	31 ~ 32	H23	0			0	31年4月～業務委託契約
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		479,658	0	479,658	
										H31	24,053		499,104	▲ 475,051	
										H32	446,045		445,984	61	
										累計	470,098	479,658	945,088	4,668	
										172	D - 20 - 2 - 1	避難階段整備事業(水海他)	水海他	市	
H24				0											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
H31		84,960	14,858	70,102											
H32		40,402	109,248	▲ 68,846											
累計	0	125,362	124,106	1,256											
市町村 交付分	各年度 別合計	H23	14,655	0	14,655	0									
		H24	26,300,480	0	11,429,357	14,871,123									
		H25	22,937,201	0	14,679,016	8,258,185									
		H26	32,607,413	0	24,348,299	8,259,114									
		H27	20,618,163	0	26,589,708	▲ 5,971,545									
		H28	5,792,090	0	6,199,770	▲ 407,680									
		H29	3,893,685	0	14,168,729	▲ 10,275,044									
		H30	5,093,483	0	11,331,871	▲ 6,238,388									
		H31	2,539,597	0	7,839,206	▲ 5,299,609									
		H32	1,590,352	0	1,601,746	▲ 11,394									
		151,035,955	市町村交付分 計	121,387,119	0	118,202,357	3,184,762								
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	570,895	0	145,020	425,875							
H24	3,981,593			0	2,219,795	1,761,798									
H25	3,001,780			0	338,018	2,663,762									
H26	1,677,034			0	1,134,261	542,773									
H27	1,347,009			0	2,628,071	▲ 1,279,062									
H28	3,079,630			83,960	2,755,324	408,266									
H29	0			▲ 649,529	2,141,733	▲ 2,791,262									
H30	48,699			▲ 140,427	528,500	▲ 620,228									
H31	176,923			▲ 211,632	760,587	▲ 815,296									
H32	203,962			▲ 122,641	204,436	▲ 123,115									
15,303,729	都道県交付分 計			14,087,525	▲ 1,040,269	12,873,745	173,511								
市町村 都道県 計	各年度 別合計			H23	585,550	0	159,675	425,875							
		H24	30,282,073	0	13,649,152	16,632,921									
		H25	25,938,981	0	15,017,034	10,921,947									
		H26	34,284,447	0	25,482,560	8,801,887									
		H27	21,965,172	0	29,215,779	▲ 7,250,607									
		H28	8,871,720	83,960	8,955,094	586									
		H29	3,893,685	▲ 649,529	16,310,462	▲ 13,066,306									
		H30	5,142,182	▲ 140,427	11,860,371	▲ 6,858,616									
		H31	2,716,520	▲ 211,632	8,619,793	▲ 6,114,905									
		H32	1,794,314	▲ 122,641	1,806,182	▲ 134,509									
		166,339,684	合計	135,474,644	▲ 1,040,269	131,076,102	3,358,273								

(様式2E)

釜石市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	被害地 区・高台 移転地区	市	市	直接	完了	192,044	24 ~ 32	H23	0	0	0	0	24年4月契約開始。 58戸 契約 60戸契約 54戸契約 13戸契約 3戸契約											
										H24	16,536	0	10,020	6,516												
										H25	99,225	0	17,488	81,737												
										H26	0	0	19,890	▲19,890												
										H27	0	0	13,679	▲13,679												
										H28	0	0	16,803	▲16,803												
										H29	0	0	17,549	▲17,549												
										H30	28,270	0	16,232	12,038												
										H31	0	0	3,852	▲3,852												
										H32	0	0	858	▲858												
										累計	144,031	0	116,371	27,660												
										市町村 交付分		各年度 別合計														
										192,044		市町村交付分 計	144,031	0		116,371	27,660									
										都道県 交付分		各年度 別合計														
										0		都道県交付分 計	0	0		0	0									
										市町村 都道県 計		各年度 別合計														
										192,044		合計	144,031	0		116,371	27,660									