

(様式1)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	山田町 交付分	H23	4,500
H24		16,273,960	1,311,973
H25		28,723,229	10,621,739
H26		23,797,949	18,595,844
H27		15,439,437	18,474,277
H28		11,157,811	15,250,895
H29		7,833,200	11,343,409
H30		919	9,031,969
H31		37,318	1,632,698
H32		147,088	▲ 2,034,983
合計		103,415,411	84,231,864

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	103,415,411	0	85,862,557	17,552,854

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	H23	180,250
H24		5,293,691	503,253
H25		5,511,997	2,424,332
H26		1,931,200	1,930,208
H27		742,500	3,747,151
H28		1,155,239	2,629,285
H29		1,091,329	930,244
H30		0	1,511,352
H31		3,302	463,391
H32		163,630	335,939
合計		16,073,138	14,556,695

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	85,862,557	103,415,411	0	0	17,552,854
都道府県交付分	14,682,492	16,073,138	▲ 1,296,357	0	94,289
合計	100,545,049	119,488,549	▲ 1,296,357	0	17,647,143

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	町内	町	町	直接	完了	112,107	24	~	32	H23			0	24年5月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H24	15,755		10,094	5,661																	
																	H25	26,244		12,039	14,205	25年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H26	25,317		10,584	14,733	26年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H27	16,762		13,490	3,272	27年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H28			10,080	▲ 10,080	28年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H29			7,698	▲ 7,698	29年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H30			3,447	▲ 3,447	30年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H31			3,166	▲ 3,166	R1年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H32			1,024	▲ 1,024	R2年4月より現場作業(試掘調査)着手、R3年3月完了																
																	累計	84,078	0	71,622	12,456																	
																	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	24	~	27	H23			0	平成24年5月から24年9月 試掘等調査
																																		H24	3,776		2,130	1,646
H25	9,840		7,316	2,524	平成25年4月から26年2月 試掘等調査																																	
H26			2,737	▲ 2,737	平成26年5月 試掘等調査																																	
H27			1,432	▲ 1,432	平成27年5~10月 試掘等調査																																	
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	13,616	0	13,615	1																																		
68	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会																
																		H24	60		4	56																
																		H25				0																
																		H26				0																
																		H27				0																
																		H28				0																
																		H29				0																
																		H30				0																
																		H31				0																
																		H32				0																
累計	60	0	4	56																																		
118	◆	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財出 土遺物整理収 蔵庫整備事業	大沢	町	町	直接	完了	228,645	31	~	32	H23			0																	
																		H24				0																
																		H25				0																
																		H26				0																
																		H27				0																
																		H28				0																
																		H29				0																
																		H30				0																
																		H31	35,827		35,827	0	R1年5月、設計業務委託契約締結。R2年1月、建設工事請負契約締結。															
																		H32	147,088		125,609	21,479	R3年1月、工事完了。R3年2月、備品納入。事業完了															
累計	182,915	0	161,436	21,479																																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,755	0	10,094	5,661	
										H25	26,244	0	12,039	14,205	
										H26	25,317	0	10,584	14,733	
										H27	16,762	0	13,490	3,272	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	126,633	20,455	
								340,752	市町村交付分 計		266,993	0	233,058	33,935	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,836	0	2,134	1,702	
										H25	9,840	0	7,316	2,524	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	1,432	▲ 1,432	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								18,233	都道府県交付分 計		13,676	0	13,619	57	
										H23	0	0	0	0	
										H24	19,591	0	12,228	7,363	
										H25	36,084	0	19,355	16,729	
										H26	25,317	0	13,321	11,996	
										H27	16,762	0	14,922	1,840	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	126,633	20,455	
								358,985	合計		280,669	0	246,677	33,992	

(様式2C)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	H23			0	24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。		
																	H24	199,500		40,312	159,188	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。	
																	H25				159,178	▲ 159,178	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
																	H26				0	0	
																	H27				0	0	
																	H28				0	0	
																	H29				0	0	
																	H30				0	0	
																	H31				0	0	
																	H32				0	0	
																	累計	199,500	0	199,490	10		
15	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	25	H23			0	24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。		
																	H24	18,750		8,682	10,068	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。	
																	H25				9,922	▲ 9,922	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。
																	H26				0	0	
																	H27				0	0	
																	H28				0	0	
																	H29				0	0	
																	H30				0	0	
																	H31				0	0	
																	H32				0	0	
																	累計	18,750	0	18,604	146		
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(小 谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	完了	10,000	24	~	30	H23			0	本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。		
																	H24	7,500		0		7,500	
																	H25				0	0	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。
																	H26				0	0	H26はC-6-4(直接補助)より負担
																	H27				0	0	H27はC-6-4(直接補助)より負担
																	H28				0	0	H28はC-6-4(直接補助)より負担
																	H29				0	0	
																	H30				6,228	▲ 6,228	H31.2 事業完了
																	H31				0	0	
																	H32				0	0	
																	累計	7,500	0	6,228	1,272		
18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,827,973	24	~	33	H23			0	H25.2工事契約		
																	H24	465,000		204,212	260,788		
																	H25	457,250		638,579	▲ 181,329	ほ場整備工事実施中	
																	H26	897,450		310,000	587,450	H27.4ほ場整備工事22ha完成	
																	H27	0		360,733	▲ 360,733	H28.4ほ場整備工事65ha完成	
																	H28			187,549	▲ 187,549	新たな工区の土地改良法手続中。	
																	H29	142,579	42,595	149,763	35,411	<豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。	
																	H30		186,804	155,000	31,804	<豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。	
																	H31			116,250	▲ 116,250	<豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。	
																	H32			54,250	▲ 54,250	<豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。	
																	累計	1,962,279	229,399	2,176,336	15,342		
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	完了	131,520	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施		
																	H24	35,250		787	34,463	H25.8月末に工事契約予定	
																	H25	53,677		0	53,677	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
																	H26	0		0	0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし	
																	H27	0		4,757	▲ 4,757	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定	
																	H28			5,509	▲ 5,509	H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし	
																	H29		9,712	28,596	▲ 18,884	H30.3 工事発注	
																	H30			15,952	▲ 15,952	H31.2 完成	
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
																	累計	88,927	9,712	55,601	43,038		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	完了	111,160	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施	
																	H24	28,500		787	27,713	H25.8月末に工事契約予定
																	H25	52,177		0	52,177	工事入札不調により契約なし
																	H26	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
																	H27	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定
																	H28			3,353	▲ 3,353	H28.7に公園設計実施
																	H29		2,692	72,588	▲ 69,896	H30.1 工事発注
																	H30			5,714	▲ 5,714	H31.3 完成
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	80,677	2,692	82,442	927																		
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	H23			0	同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に 延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。 25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工 事、27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了	
																	H24	75,000		0		75,000
																	H25			74,454		▲ 74,454
																	H26			500		▲ 500
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	75,000	0	74,954	46																		
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	99,465	24	~	28	H23			0	同上 25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年 度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定 H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了	
																	H24	90,000		0		90,000
																	H25			68,685		▲ 68,685
																	H26			414		▲ 414
																	H27			0		0
																	H28			5,499		▲ 5,499
																	H29					0
																	H30					0
																	H31		▲ 15,401			▲ 15,401
																	H32					0
累計	90,000	▲ 15,401	74,598	1																		
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	H23			0	24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。 25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)。 26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締 結	
																	H24	888,750		105,474		783,276
																	H25			0		0
																	H26			783,276		▲ 783,276
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	888,750	0	888,750	0																		
64	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	完了	1,427,643	24	~	32	H23			0	25年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 26年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし 27年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし 28年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし 29年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 30年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 R1年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 R3.3月、事業完了	
																	H24	552,960		0		552,960
																	H25	125,340		14,004		111,336
																	H26	319,594		0		319,594
																	H27	511,092		0		511,092
																	H28	98,256		0		98,256
																	H29		▲ 454,547	76,108		▲ 530,655
																	H30		▲ 10,582	5,366		▲ 15,948
																	H31			205,573		▲ 205,573
																	H32			▲ 17,013		17,013
累計	1,607,242	▲ 465,129	284,038	858,075																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
66	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設)	町内	町	町	直接	完了	3,599,054	24 ~ 31	H23				0	24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。	
															H24	969,375		0	969,375		
															H25	1,051,875		93,042	958,833		
															H26			214,383	▲ 214,383		
															H27			647,875	▲ 647,875		
															H28			128,809	▲ 128,809		
															H29		453,099	626,837	▲ 173,738		
															H30			0	0		
															H31			0	0		
															H32			0	0		
															累計	2,021,250	453,099	1,710,946	763,403		
															70	◆	C	-	7		-
H24	56,000		0	56,000																	
H25	112,000		23,835	88,165																	
H26			0	0																	
H27			6,481	▲ 6,481																	
H28			0	0																	
H29			34,360	▲ 34,360																	
H30			3,711	▲ 3,711																	
H31			34,200	▲ 34,200																	
H32			0	0																	
累計	168,000	0	102,587	65,413																	
81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	26,397	24 ~ 27						H23	
															H24	10,000		5,000	5,000		
															H25	40,000		11,502	28,498		
															H26	0		7,188	▲ 7,188		
															H27	0		2,707	▲ 2,707		
															H28			0	0		
															H29			0	0		
															H30			0	0		
															H31		▲ 23,603		▲ 23,603		
															H32			0	0		
															累計	50,000	▲ 23,603	26,397	0		
															86	C	-	5	-	4	-
H24			0	0																	
H25	1,503,750		409,323	1,094,427																	
H26	1,151,250		1,947,222	▲ 795,972																	
H27	2,185,710		1,676,276	509,434																	
H28	92,115		772,021	▲ 679,906																	
H29			30,727	▲ 30,727																	
H30			37,732	▲ 37,732																	
H31			4,966	▲ 4,966																	
H32			0	0																	
累計	4,932,825	0	4,878,267	54,558																	
87	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能強化事業(織笠漁港)(直接補助分)	織笠	町	町	直接	完了	111,041	25 ~ 31							
															H24			0	0		
															H25	71,250		19,865	51,385		
															H26			0	0		
															H27			19,290	▲ 19,290		
															H28			0	0		
															H29		1,448	0	1,448		
															H30		10,582	0	10,582		
															H31			31,852	▲ 31,852		
															H32			0	0		
															累計	71,250	12,030	71,007	12,273		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
88	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	完了	62,338	25 ~ 31	H23				0	C-6-2に同じ H27.3月臨港道路分の測量設計発注(県の災害復旧工事との共同設計)
														H24				0	
														H25	42,000		0	42,000	
														H26			886	▲ 886	
														H27			228	▲ 228	
														H28			9,354	▲ 9,354	
														H29	4,753		83	4,670	
														H30			1,618	▲ 1,618	
														H31			30,761	▲ 30,761	
														H32				0	
														累計	46,753	0	42,930	3,823	
89	C	-	5	-	3	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大浦	町	町	直接	完了	2,017,180	25 ~ 32	H23				0	25.5月～集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉手続等に着手、9月～道路工事着工 26.4月から用地買収・移転補償、6月工事発注
														H24				0	
														H25	587,535		114,116	473,419	
														H26	346,850		530,917	▲ 184,067	
														H27	578,499		178,824	399,675	
														H28			205,390	▲ 205,390	
														H29			277,295	▲ 277,295	
														H30			68,923	▲ 68,923	
														H31			27,154	▲ 27,154	
														H32			15,388	▲ 15,388	
														累計	1,512,884	0	1,418,007	94,877	
92	◆	C	-	1	-	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	完了	10,000	25 ~ 27	H23				0	H25.7に計画策定に着手 計画策定中 計画策定完了
														H24				0	
														H25	8,000		5,636	2,364	
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	8,000	0	5,636	2,364	
94	☆	F	-	3	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	完了	84,787	25 ~ 32	H23				0	
														H24				0	
														H25	67,829			67,829	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31			12,268	▲ 12,268	
														H32				0	
														累計	67,829	0	12,268	55,561	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	1,578,335	0	0	1,578,335		
										H25	3,493,750	0	674,185	2,819,565		
										H26	1,817,694	0	2,693,408	▲ 875,714		
										H27	3,275,301	0	2,528,974	746,327		
										H28	190,371	0	1,115,574	▲ 925,203		
										H29	4,753	0	1,045,410	▲ 1,040,657		
										H30	0	0	117,350	▲ 117,350		
										H31	0	0	334,506	▲ 334,506		
										H32	0	0	▲ 1,625	1,625		
										14,214,356	市町村交付分 計	10,360,204	0	8,507,782		1,852,422
										H23	0	0	0	0		
										H24	1,818,250	0	365,254	1,452,996		
										H25	678,933	0	967,956	▲ 289,023		
										H26	897,450	0	1,101,378	▲ 203,928		
										H27	0	0	368,197	▲ 368,197		
										H28	0	0	201,910	▲ 201,910		
										H29	142,579	54,999	250,947	▲ 53,369		
										H30	0	186,804	182,894	3,910		
										H31	0	▲ 39,004	128,518	▲ 167,522		
										H32	0	0	54,250	▲ 54,250		
										4,877,302	都道府県交付分 計	3,537,212	202,799	3,621,304		118,707
										H23	0	0	0	0		
										H24	3,396,585	0	365,254	3,031,331		
										H25	4,172,683	0	1,642,141	2,530,542		
										H26	2,715,144	0	3,794,786	▲ 1,079,642		
										H27	3,275,301	0	2,897,171	378,130		
										H28	190,371	0	1,317,484	▲ 1,127,113		
										H29	147,332	54,999	1,296,357	▲ 1,094,026		
										H30	0	186,804	300,244	▲ 113,440		
										H31	0	▲ 39,004	463,024	▲ 502,028		
										H32	0	0	52,625	▲ 52,625		
										19,091,658	合計	13,897,416	202,799	12,129,086	1,971,129	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	完了	4,007,000	24	～	30	H23			0	24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代工事区分負担契約	
																	H24	347,325		104,309		243,016
																	H25	742,500		212,660		529,840
																	H26	907,500		630,890		276,610
																	H27	1,308,450		1,392,495		▲ 84,045
																	H28			95,456		▲ 95,456
																	H29			450,823		▲ 450,823
																	H30			349,661		▲ 349,661
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	3,305,775	0	3,236,294		69,481
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	完了	467,176	24	～	27	H23			0	24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了	
																	H24	811,800		41,323		770,477
																	H25	664,950		27,244		637,706
																	H26			45,372		▲ 45,372
																	H27			268,278		▲ 268,278
																	H28		▲ 1,091,328			▲ 1,091,328
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	1,476,750	▲ 1,091,328	382,217		3,205
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	97,000	24	～	26	H23			0	本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。	
																	H24	22,274		0		22,274
																	H25	57,750		69,411		▲ 11,661
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	80,024	0	69,411		10,613
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	完了	104,450	24	～	28	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。	
																	H24	51,149		368		50,781
																	H25			2,035		▲ 2,035
																	H26			5,243		▲ 5,243
																	H27			34,856		▲ 34,856
																	H28	35,021		43,659		▲ 8,638
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	86,170	0	86,161		9

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦・ 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	~	25	H23				0	24年4月業務委託発注、25年10月完了予定																			
																	H24	42,000		42,000	0																				
																	H25	69,000		65,975	3,025		25年3月事業完了																		
																	H26				0																				
																	H27				0																				
																	H28				0																				
																	H29				0																				
																	H30				0																				
																	H31				0																				
																	H32				0																				
																	累計	111,000	0	107,975	3,025																				
																	H23				0			24年度分は25年2月着手、3月完了																	
																	H24	1,500		502	998																				
H25	1,500		1,257	243	25年度分は26年2月着手、3月完了																																				
H26	1,500		1,033	467																																					
H27			250	▲ 250	26年度分は26年6月着手、12月完了																																				
H28			201	▲ 201																																					
H29			0	0	27年度分は28年3月着手、3月完了																																				
H30			0	0																																					
H31			213	▲ 213	28年度分は28年2月着手、3月完了																																				
H32			0	0																																					
累計	4,500	0	3,456	1,044																																					
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	12,000	24	~	24	H23				0	24年4月業務委託発注、25年3月完了																			
																	H24	9,000		7,875	1,125																				
																	H25				0																				
																	H26				0																				
																	H27				0																				
																	H28				0																				
																	H29				0																				
																	H30				0																				
																	H31				0																				
																	H32				0																				
																	累計	9,000	0	7,875	1,125																				
																	9	D	-	23	-		1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23	~	25	H23	4,500		4,043	457	24年6月、測量基本設計業務発注/24.年11月~3月、不動産 鑑定	
																																			H24	54,000		54,408	▲ 408		
H25			0	0	事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完																																				
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	58,500	0	58,451	49																																					
10	D	-	23	-		2	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業 (計画策定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	27,333	24	~						25													H23				0		24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年3月、不動産 鑑定
																																			H24	100,500		13,977	86,523		
					H25														3,307	▲ 3,307	26.1月~防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完																				
					H26															0																					
					H27															0																					
					H28													▲ 80,000		▲ 80,000																					
					H29															0																					
					H30															0																					
					H31															0																					
					H32															0																					
					累計												100,500	▲ 80,000	17,284	3,216																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	23	-	3	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷鳥	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24	H23				0	24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産 鑑定
																	H24	8,250		2,110	6,140	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,250	0	2,110	6,140	
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政デジ タル無線設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	50,000	24	~	24	H23				0	24年10月工事発注、25年3月完了
																	H24	40,000		40,000	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	40,000	0	40,000	0	
13	◆	D	-	20	-	2	非常食備蓄事 業	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	完了	1,000	24	~	25	H23				0	24年度分は25年1月着手、2月完了 25年度分は25年4月着手、5月完了 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したも
																	H24	400		399	1	
																	H25	400		399	1	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	800	0	798	2	
21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23				0	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	0	0	0	0	
22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	完了	5,012,000	24	~	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中 24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中 26年12月に工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 29年3月工事実施中 30年3月工事実施中 31年3月工事実施中 32年3月工事実施中 33年3月工事完成
																	H24	123,750		115,550	8,200	
																	H25	82,500		27,433	55,067	
																	H26	412,500		331,628	80,872	
																	H27	742,500		668,019	74,481	
																	H28	1,072,500		1,204,500	▲ 132,000	
																	H29	948,750	330,000	489,211	789,539	
																	H30		422,400	1,148,116	▲ 725,716	
																	H31			146,480	▲ 146,480	
																	H32			99	▲ 99	
																	累計	3,382,500	752,400	4,131,036	3,864	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
23	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23 ~ 26	H23	180,250		81,540	98,710	24年10月、実施設計発注。 25年6月、本体工事発注。(72戸) 完成
															H24	1,408,750		2,158	1,406,592	
															H25	201,250		1,073,434	▲ 872,184	
															H26		▲ 468,326	75,478	▲ 543,804	
															H27		▲ 85,286		▲ 85,286	
															H28				0	
															H29		▲ 4,022		▲ 4,022	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6	
24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	24 ~ 28	H23			0	0	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了) 大沢、H27.1工事発注 35戸 工事中 北浜完成
															H24	1,811,250		2,248	1,809,002	
															H25	2,213,750		208,499	2,005,251	
															H26	621,250		123,058	498,192	
															H27		▲ 473,662	1,422,052	▲ 1,895,714	
															H28			1,074,811	▲ 1,074,811	
															H29				0	
															H30		▲ 1,341,920		▲ 1,341,920	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0	
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 30	H23			0	0	応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし
															H24	65,625			65,625	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31		▲ 65,625		▲ 65,625	
															H32				0	
															累計	65,625	▲ 65,625	0	0	
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	完了	852,533	24 ~ 32	H23			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居40戸分 入居86戸分 入居172戸分 入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。
															H24	14,070			14,070	
															H25	89,989		0	89,989	
															H26			16,567	▲ 16,567	
															H27			42,947	▲ 42,947	
															H28	79,319	193,452	122,087	150,684	
															H29		212,706	160,586	52,120	
															H30		45,969	159,962	▲ 113,993	
															H31	3,220		136,576	▲ 133,356	
															H32	107,236		103,056	4,180	
															累計	293,834	452,127	741,781	4,180	
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	111,289	24 ~ 32	H23			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居30戸分 入居73戸分 入居149戸分 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。
															H24	2,160			2,160	
															H25	13,815		0	13,815	
															H26			1,763	▲ 1,763	
															H27			5,415	▲ 5,415	
															H28	3,420	26,271	12,803	16,888	
															H29		16,596	17,085	▲ 489	
															H30		8,149	17,103	▲ 8,954	
															H31	82		16,323	▲ 16,241	
															H32	12,972		10,297	2,675	
															累計	32,449	51,016	80,789	2,676	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
28	◆	D	-	1	-	5	-	1			直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																	H24	3,200		3,200	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30		▲ 3,200	▲ 3,200	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	3,200	▲ 3,200	0																		
29	◆	D	-	1	-	6	-	1			直接	完了	18,248	24	~	24	H23			0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																	H24	15,200		14,598	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30		▲ 601	▲ 601	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	15,200	▲ 601	14,598																		
30	◆	D	-	4	-	1	-	1			直接	完了	4,730	24	~	25	H23			0	25年6月工事契約・工事中。 完成
																	H24	11,200	▲ 264	0	
																	H25			3,784	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30		▲ 7,152	▲ 7,152	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	11,200	▲ 7,416	3,784																		
31	◆	D	-	4	-	1	-	2			直接	完了	1,330	24	~	24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	H24	800	264	1,064	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	800	264	1,064																		
32	◆	D	-	4	-	2	-	1			直接	完了	6,029	24	~	28	H23			0	本体工事が未着手のため、未実施
																	H24	14,400		0	
																	H25	27,840		0	
																	H26			0	
																	H27			2,219	
																	H28			2,605	
																	H29		▲ 24,569	▲ 2,219	
																	H30		▲ 12,847	▲ 2,605	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	42,240	▲ 37,416	4,824																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	D	-	1	-	7	-	大沢地区道路 事業②	大沢	町	町	直接	完了	180,000	24	~	31	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む) 一部用地交渉中箇所を除き工事完了 R1年6月事業完了
																	H24	36,300		3,785	32,515	
																	H25	56,100		134	55,966	
																	H26	56,100		1,660	54,440	
																	H27			58,728	▲ 58,728	
																	H28			7,132	▲ 7,132	
																	H29			4,518	▲ 4,518	
																	H30			17,318	▲ 17,318	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	148,500	0	93,275	55,225																		
34	D	-	1	-	8	-	山田・織笠地 区道路事業	山田・織 笠	町	町	直接	完了	2,573,594	24	~	30	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注／25年1月～道路予定地立 木伐採／25年2月～3月支障物件(建物)調査 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉 28.7月一部区間供用開始(山田病院までの区間) 31.3月工事完了
																	H24	172,425		7,732	164,693	
																	H25	280,500		4,422	276,078	
																	H26			255,136	▲ 255,136	
																	H27	646,621		102,944	543,677	
																	H28	701,620	322,047	193,566	830,101	
																	H29			1,237,565	▲ 1,237,565	
																	H30			159,218	▲ 159,218	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	1,801,166	322,047	1,960,583	162,630																		
35	D	-	1	-	9	-	山田地区道路 事業①	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23				0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止
																	H24	3,300		0	3,300	
																	H25	4,950		0	4,950	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	8,250	0	0	8,250																		
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止
																	H24	8,250		3,183	5,067	
																	H25	83,325		0	83,325	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 83,325		▲ 83,325	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	91,575	▲ 83,325	3,183	5,067																		
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路 事業③	山田	町	町	直接	完了	897,379	24	~	30	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.6月 用地取得、住民への個別説明実施 線形変更、用地交渉 30.3月工事完了
																	H24	8,250		2,993	5,257	
																	H25	83,325		0	83,325	
																	H26			21,596	▲ 21,596	
																	H27	398,475		4,646	393,829	
																	H28			58,380	▲ 58,380	
																	H29	250,287		397,799	▲ 147,512	
																	H30			227,379	▲ 227,379	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	740,337	0	712,793	27,544																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	45,000	24	~	27	H23				0	24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止
																	H24	37,125		11,408	25,717	
																	H25	99,825		0	99,825	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 99,825		▲ 99,825	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	136,950	▲ 99,825	11,408	25,717	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23				0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止
																	H24	825		0	825	
																	H25	7,425		0	7,425	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,250	0	0	8,250	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	完了	985,546	24	~	31	H23				0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む) 一部供用開始、他事業と調整し、29年度の事業完了見込み R1年7月事業完了
																	H24	50,325		0	50,325	
																	H25	174,075		283,373	▲ 109,298	
																	H26	82,500		20,295	62,205	
																	H27	198,760		169,950	28,810	
																	H28	291,024	16,390	173,903	133,511	
																	H29			66,585	▲ 66,585	
																	H30			12,696	▲ 12,696	
																	H31			0	0	
																	H32				0	
																	累計	796,684	16,390	726,802	86,272	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	H23				0	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 事業廃止
																	H24	26,400		0	26,400	
																	H25	122,100		0	122,100	
																	H26	60,637		0	60,637	
																	H27				0	
																	H28		▲ 209,137		▲ 209,137	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	209,137	▲ 209,137	0	0	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	28	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む) 事業廃止
																	H24	18,150		3,789	14,361	
																	H25	82,500		0	82,500	
																	H26	26,812		0	26,812	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 119,212		▲ 119,212	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	127,462	▲ 119,212	3,789	4,461	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	完了	234,125	24	~	28	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む) 事業完了	
																	H24	18,150		3,403		14,747
																	H25	82,500		7,561		74,939
																	H26	26,812		7,343		19,469
																	H27	26,812		120,731		▲ 93,919
																	H28	38,878		43,832		▲ 4,954
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	193,152	0	182,870	10,282																		
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	完了	9,011,485	24	~	29	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償 28.9月、中心市街地エリアに交流施設完成 30.3月完成	
																	H24	147,750		13,856		133,894
																	H25	1,633,500		760,511		872,989
																	H26	2,535,750		2,105,898		429,852
																	H27	480,949		873,041		▲ 392,092
																	H28	1,821,720		1,028,670		793,050
																	H29	138,944		773,255		▲ 634,311
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	6,758,613	0	5,555,231	1,203,382																		
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了	
																	H24	15,750		10,507		5,243
																	H25			1,671		▲ 1,671
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	15,750	0	12,178	3,572																		
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了	
																	H24	113,250		99,112		14,138
																	H25			1,066		▲ 1,066
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	113,250	0	100,178	13,072																		
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データシステ ム整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	~	25	H23			0	24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。 25年11月完了	
																	H24	67,200		65,100		2,100
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	67,200	0	65,100	2,100																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	◆	D	-	23	-	2	-	1	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23			0	25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)	
																			H24	24,000		22,863		1,137
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	24,000	0	22,863		1,137
52		D	-	23	-	6	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	完了	10,414,857	24	~	32	H23			0	25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年 1月~立木伐採作業中 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償 28.11月宅地整地工事完了 R2年3月事業完了		
																		H24	4,442,375		132,987		4,309,388	
																		H25	3,320,625		2,699,416		621,209	
																		H26	1,750,000		2,412,872		▲ 662,872	
																		H27			994,614		▲ 994,614	
																		H28			388,153		▲ 388,153	
																		H29		▲ 400,000	82,963		▲ 482,963	
																		H30			35,846		▲ 35,846	
																		H31			422		▲ 422	
																		H32			7,002		▲ 7,002	
																		累計	9,513,000	▲ 400,000	6,754,275		2,358,725	
53		D	-	23	-	7	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	9,643,581	24	~	32	H23			0	24年10月、測量・詳細設計発注/25年1月~3月高台用地買 収、立木等補償契約/25年2月~立木伐採作業 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償 28.8月宅地整地工事完了 R3年3月事業完了		
																		H24	249,375		253,669		▲ 4,294	
																		H25	5,014,625		1,534,077		3,480,548	
																		H26	3,815,000		1,351,433		2,463,567	
																		H27			1,627,306		▲ 1,627,306	
																		H28			219,970		▲ 219,970	
																		H29			119,200		▲ 119,200	
																		H30		▲ 634,371	197,060		▲ 831,431	
																		H31		▲ 6,495	5,489		▲ 11,984	
																		H32			35,144		▲ 35,144	
																		累計	9,079,000	▲ 640,866	5,343,348		3,094,786	
54		D	-	23	-	8	-	小谷鳥地区防災 集団移転促進 事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	461,000	24	~	31	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月 工事完了 R2年3月事業完了		
																		H24	105,875		0		105,875	
																		H25	297,500		45,882		251,618	
																		H26			52,212		▲ 52,212	
																		H27			7,680		▲ 7,680	
																		H28			2,105		▲ 2,105	
																		H29			0		0	
																		H30			1,964		▲ 1,964	
																		H31			1,082		▲ 1,082	
																		H32			0		0	
																		累計	403,375	0	110,925		292,450	
55		D	-	23	-	9	-	山田地区防災 集団移転促進 事業①	山田	町	町	直接	完了	2,332,000	24	~	32	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。 移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14~26.3.12)、現況 図作成、鑑定評価 26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注 28.11月移転申込み実施 H29.3着工 R3年3月事業完了		
																		H24	75,250		0		75,250	
																		H25	1,790,250		457,355		1,332,895	
																		H26	175,000		551,847		▲ 376,847	
																		H27			1,067		▲ 1,067	
																		H28			326,964		▲ 326,964	
																		H29			0		0	
																		H30			257,429		▲ 257,429	
																		H31			16,586		▲ 16,586	
																		H32			64		▲ 64	
																		累計	2,040,500	0	1,611,312		429,188	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	完了	10,498,000	24	~	32	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収・移転補償交渉	
																	H24	399,000		1,402		397,598
																	H25	3,568,250		1,502,179		2,066,071
																	H26	5,218,500		2,826,584		2,391,916
																	H27			1,305,598		▲ 1,305,598
																	H28			1,011,709		▲ 1,011,709
																	H29			244,907		▲ 244,907
																	H30			523,535		▲ 523,535
																	H31			29,815		▲ 29,815
																	H32			5,954		▲ 5,954
																	累計	9,185,750	0	7,451,683		1,734,067
																	57	D	-	2		-
H24	142,725		20,366	122,359																		
H25	397,650		0	397,650																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29		▲ 379,500	57,750	▲ 437,250																		
H30			41,250	▲ 41,250																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	540,375	▲ 379,500	119,366	41,509																		
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	完了	23,139	24	~	26					H23	
																	H24	48,675		4,869	43,806	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 29,585	0	▲ 29,585	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	48,675	▲ 29,585	4,869	14,221	
																	59	D	-	17	-	1
H24	153,750		82,235	71,515																		
H25			0	0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲ 70,000		▲ 70,000																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	153,750	▲ 70,000	82,235	1,515																		
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	完了	100,000	24	~	26						
																	H24	75,000		49,581	25,419	
																	H25			0	0	
																	H26			15,951	▲ 15,951	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	75,000	0	65,532	9,468	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	完了	19,146	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注／25年2月不動産鑑定業務 委託、3月完了 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)	
																	H24	30,750		11,597		19,153
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 16,390			▲ 16,390
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	30,750	▲ 16,390	11,597		2,763
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	47,678	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
																	H24	69,750		29,871		39,879
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 33,991			▲ 33,991
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	69,750	▲ 33,991	29,871		5,888
63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)- 危険区域	田の浜	町	町	直接	完了	40,000	24	~	26	H23			0	今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を 図る 25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定 26.10月地盤解析調査業務発注、事業完了	
																	H24	30,000		0		30,000
																	H25			14,175		▲ 14,175
																	H26			5,589		▲ 5,589
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	30,000	0	19,764		10,236
65	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24	~	33	H23			0	24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計	
																	H24	6,084,480				6,084,480
																	H25	657,760		711,679		▲ 53,919
																	H26	1,130,719		2,101,708		▲ 970,989
																	H27	2,057,013		5,247,437		▲ 3,190,424
																	H28	1,516,270		1,750,578		▲ 234,308
																	H29			478,334		▲ 478,334
																	H30			500,837		▲ 500,837
																	H31			471,596		▲ 471,596
																	H32			▲ 2,591,543		2,591,543
																	累計	11,446,242	0	8,670,626		2,775,616
69	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	1,992	24	~	27	H23			0	H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 H25年度 2回開催 H26年度 9回開催 H27年度 10回開催	
																	H24	1,200		247		953
																	H25	1,200		108		1,092
																	H26			638		▲ 638
																	H27			601		▲ 601
																	H28					0
																	H29					0
																	H30		▲ 806			▲ 806
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	2,400	▲ 806	1,594		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地区道路事業	北浜・山田	町	町	直接	完了	7,060,424	24	~	30	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	82,500		82,500	0	
																	H25	560,175		0	560,175	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
																	H26			153,680	▲ 153,680	27.1月詳細設計業務発注
																	H27	38,838		953	37,885	
																	H28	33,000		160,503	▲ 127,503	
																	H29	4,031,133	1,079,202	2,286,546	2,823,789	
																	H30			3,001,916	▲ 3,001,916	31.3月工事完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,745,646	1,079,202	5,686,098	138,750	
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅整備事業(大沢下条)	大沢	町	町	直接	完了	643,123	25	~	28	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	280,000		0	280,000	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	H26			36,247	▲ 36,247	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、27.2月から用地買収
																	H27	282,732		29,120	253,612	28.3月工事着手(造成含む)
																	H28	191,800		315,455	▲ 123,655	29.3月完成
																	H29		▲ 191,800		▲ 191,800	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	754,532	▲ 191,800	380,822	181,910	
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営住宅整備事業(山田中央)	山田	町	町	直接	完了	4,938,130	25	~	28	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	672,000		0	672,000	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	H26	1,186,440		197,108	989,332	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(27.3月)、26.9月から用地買収
																	H27	1,109,545		7,502	1,102,043	27.10月工事着手(28.9月完成予定)
																	H28	1,517,006		4,053,122	▲ 2,536,116	28.9月完成
																	H29		▲ 141,831		▲ 141,831	
																	H30		▲ 22,297		▲ 22,297	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,484,991	▲ 164,128	4,257,732	63,131	
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営住宅整備事業(大浦)	大浦	町	町	直接	完了	1,189,838	25	~	28	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	336,000		43,157	292,843	25.6月~測量設計着手26.3月完了、用地取得1件
																	H26	140,011		46,197	93,814	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(大浦第1:26.8月、大浦第2:26.5月)、27.2月から用地買収及び移転補償
																	H27	349,175		360,583	▲ 11,408	大浦第1団地は28.3月工事完了。大浦第2は27.7月~12月埋蔵文化財調査
																	H28	215,921		394,951	▲ 179,030	29.3月、大浦第2団地完成
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,041,107	0	844,888	196,219	
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転事業	町内	町	町	直接	完了	1,009,086	24	~	32	H23			0	平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度から実施。	
																	H24	176,850		0	176,850	
																	H25	760,455		0	760,455	25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
																	H26			11,411	▲ 11,411	申請件数6件
																	H27			14,814	▲ 14,814	申請件数10件
																	H28			28,675	▲ 28,675	申請件数51件
																	H29		▲ 180,490	17,093	▲ 197,583	申請件数30件
																	H30			7,064	▲ 7,064	申請件数15件
																	H31			2,361	▲ 2,361	申請件数4件
																	H32			3,932	▲ 3,932	申請件数1件。事業完了
																	累計	937,305	▲ 180,490	85,350	671,465	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理事 業)	山田	町	町	直接	完了	9,781,323	25 ~ 31	H23				0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協 定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.4月から移転補償	
															H24			0	0		
															H25	1,922,250		330,029	1,592,221		
															H26	1,754,448		1,526,190	228,258		
															H27	1,509,633		515,120	994,513		
															H28	420,600		773,416	▲ 352,816		
															H29	2,064,517		1,590,439	474,078		
															H30			1,474,271	▲ 1,474,271		
															H31		▲ 335,457	1,028	▲ 336,485		
															H32				0		
															累計	7,671,448	▲ 335,457	6,210,493	1,125,498		
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	完了	1,537,755	24 ~ 28	H23				0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協 定締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から移転補償 2次造成工事(28.4月まで)。28.5月使用収益開始予定 28年11月換地処分公告	
															H24	147,750			0		147,750
															H25	720,000		851,628	▲ 131,628		
															H26	239,049		162,329	76,720		
															H27	77,376		101,257	▲ 23,881		
															H28			10,514	▲ 10,514		
															H29		▲ 30,858		▲ 30,858		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	1,184,175	▲ 30,858	1,125,728	27,589		
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24 ~ 25	H23				0	24.12月基本計画書作成業務委託発注 25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
															H24	22,500		17,242	5,258		
															H25			0	0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	22,500	0	17,242	5,258		
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	完了	979,858	24 ~ 29	H23				0	24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注 26.3月処理場実施設計業務完了 26.5月に26年度工事委託実施協定締結 28.3月山田1号幹線及び1号マンホールポンプ工事完了 30.3月事業完了	
															H24	18,750		14,400	4,350		
															H25	165,000		30,112	134,888		
															H26	141,750		131,783	9,967		
															H27	289,486		384,567	▲ 95,081		
															H28	119,905		96,771	23,134		
															H29			40,498	▲ 40,498		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	734,891	0	698,131	36,760		
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大沢	町	町	直接	完了	74,700	24 ~ 25	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
															H24	75,000		35,874	39,126		
															H25			0	0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28		▲ 18,975		▲ 18,975		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	75,000	▲ 18,975	35,874	20,151		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	廃止	0	25	~	29	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	616,000		0	616,000	飯岡発注なし
																	H26			0	0	飯岡発注なし
																	H27			0	0	飯岡発注なし
																	H28			0	0	飯岡発注なし
																	H29		▲ 616,000		▲ 616,000	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	616,000	▲ 616,000	0	0	
																	83	D	-	4	-	8
H24			0																			
H25	308,000		95,927	212,073	妻の神土地取得、設計発注																	
H26		468,326	39,129	429,197	H26.12工事発注 52戸																	
H27		558,948	1,196,781	▲ 637,833	完了																	
H28				0																		
H29		▲ 3,429		▲ 3,429																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8																		
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	25	~	29						
																	H24			0		
																	H25	308,000		0	308,000	山田南:建物の配置等を検討中
																	H26			567	▲ 567	造成設計発注
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 307,433		▲ 307,433	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	308,000	▲ 307,433	567	0	
																	85	D	-	4	-	10
H24			0																			
H25	308,000		0	308,000	建物の配置等を検討中																	
H26			0	0	戸数調査による計画の見直し																	
H27			0	0																		
H28		▲ 219,723		▲ 219,723																		
H29		▲ 88,277		▲ 88,277																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																		
90	◆	D	-	4	-	5	山田町公営住 宅等長寿命化 計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25						
																	H24			0		
																	H25	4,000		2,830	1,170	25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,000	0	2,830	1,170	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	～	25	H23			0	26.2月システム改修業務着手、3月事業完了	
																			H24			0		
																			H25	4,000		1,816		2,184
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	4,000	0	1,816		2,184
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	完了	2,400	25	～	30	H23			0	建物の配置等を検討中	
																			H24			0		
																			H25	1,920		0		1,920
																			H26			0		
																			H27			1,920		▲ 1,920
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
																			累計	1,920	0	1,920		0
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	713,700	25	～	33	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	650,960		39,875		611,085
																			H26			237,265		▲ 237,265
																			H27			37,568		▲ 37,568
																			H28			10,569		▲ 10,569
																			H29		▲ 80,000	12,415		▲ 92,415
																			H30			3,277		▲ 3,277
																			H31			14,589		▲ 14,589
																			H32			126,097		▲ 126,097
																			累計	650,960	▲ 80,000	481,655		89,305
96		D	-	4	-	11	-		被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	589,979	25	～	27	H23			0	26.1月設計業務着手、26.5月完了予定	
																			H24			0		
																			H25	29,000		26,460		2,540
																			H26	535,637		472,142		63,495
																			H27					0
																			H28		▲ 31,905			▲ 31,905
																			H29		▲ 16,500			▲ 16,500
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	564,637	▲ 48,405	498,602		17,630
97		D	-	17	-	9	-		大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	完了	1,201,000	25	～	29	H23			0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)	
																			H24			0		
																			H25	158,250		82,077		76,173
																			H26	171,798		151,674		20,124
																			H27	570,701		473,865		96,836
																			H28			170,883		▲ 170,883
																			H29			5,669		▲ 5,669
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	900,749	0	884,168		16,581

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
98	D	-	17	-	10	-	山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	山田	町	町	直接	完了	272,712	25	~	25	H23				0	用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)、事業完了
																	H24				0	
																	H25	240,000		145,138	94,862	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 35,466		▲ 35,466	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	240,000	▲ 35,466	145,138	59,396	
99	◆	D	-	4	-	6	災害復興公営住宅駐車場整備事業(町整備分)船越地区	船越	町	町	直接	完了	3,000	25	~	28	H23				0	設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。 建物の配置等を検討中 大浦第1団地分完成 大浦第2団地分完成
																	H24				0	
																	H25	2,400		0	2,400	
																	H26			0	0	
																	H27			958	▲ 958	
																	H28			864	▲ 864	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,400	0	1,822	578	
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業(終末処理場設置)	織笠山田	町	町	直接	完了	1,671,250	26	~	28	H23				0	26.5月に26年度工事委託実施協定締結 26.7月に27.28年度工事委託実施協定締結 29.3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	594,812		298,375	296,437	
																	H27	327,437		623,875	▲ 296,438	
																	H28	372,968		293,831	79,137	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,295,217	0	1,216,081	79,136	
101	D	-	4	-	12	-	災害復興公営住宅整備事業(織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	完了	640,100	26	~	28	H23				0	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.7月)及び建物譲渡予約契約締結(27.1月) H27.11工事完了。H28事業費は造成費負担分
																	H24				0	
																	H25	37,362			37,362	
																	H26	110,425		16,868	93,557	
																	H27	412,300		474,318	▲ 62,018	
																	H28			27,875	▲ 27,875	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	560,087	0	519,061	41,026	
102	D	-	17	-	11	-	山田地区(低地部)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	完了	4,647,464	26	~	31	H23				0	26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数 年協定締結 換地設計(28年1月まで)。28.2月事業計画変更に係る縦覧開始 29年2月国道車道部供用開始 R2年3月事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	720,000		118,196	601,804	
																	H27	755,073		178,253	576,820	
																	H28	1,301,118	709,406	145,177	1,865,347	
																	H29			1,038,098	▲ 1,038,098	
																	H30			924,814	▲ 924,814	
																	H31			323,902	▲ 323,902	
																	H32				0	
																	累計	2,776,191	709,406	2,728,440	757,157	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
103	D	-	22	-	1	-	田の浜地区津波防災緑地整備事業	田の浜	町	町	直接	完了	237,500	26	~	30	H23				0	27年12月に測量設計業務発注 29.3月工事発注 31.3月工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	12,600		0	12,600	
																	H27	165,525		21,352	144,173	
																	H28			11,322	▲ 11,322	
																	H29			113,363	▲ 113,363	
																	H30			32,084	▲ 32,084	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																	178,125	0	178,121	4		
104	D	-	4	-	13	-	災害復興公営住宅整備事業(大沢小学校脇)	大沢	町	町	直接	完了	651,994	26	~	29	H23				0	漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至ら 27.11月に基本・実施設計委託発注 29.3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	7,000		3,473	3,527	
																	H27	102,630		98,875	3,755	
																	H28	460,864		257,973	202,891	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																	570,494	0	360,321	210,173		
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営住宅整備事業(船越第1)	船越	町	町	直接	完了	747,055	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。 28.2月に建設委託発注 29.11月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	159,240		0	159,240	
																	H27	58,811		156,739	▲ 97,928	
																	H28	290,415	145,206	268,377	167,244	
																	H29			161,230	▲ 161,230	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																	508,466	145,206	586,346	67,326		
106	D	-	4	-	15	-	災害復興公営住宅整備事業(長林)	船越	町	町	直接	完了	555,980	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。 28.2月に建設委託発注 実績減。29.6月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	166,823		0	166,823	
																	H27	45,193		32,569	12,624	
																	H28	185,893	88,571	336,198	▲ 61,734	
																	H29			▲ 65,733	65,733	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																	397,909	88,571	303,034	183,446		
107	D	-	4	-	16	-	災害復興公営住宅整備事業(田の浜)	田の浜	町	町	直接	完了	646,581	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。 28.2月に建設委託発注 29.12月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	130,640		0	130,640	
																	H27	129,592		151,947	▲ 22,355	
																	H28	217,798	87,727	273,370	32,155	
																	H29			27,648	▲ 27,648	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																	478,030	87,727	452,965	112,792		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
108	D	-	4	-	17	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	田の浜	町	町	直接	完了	364,218	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らなかった。 28.2月に建設委託発注 29.6月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	88,227		0	88,227	
																	H27	115,664		72,418	43,246	
																	H28	54,380	60,418	214,385	▲ 99,587	
																	H29			▲ 88,468	88,468	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	258,271	60,418	198,335	120,354	
109	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第1)	山田	町	町	直接	廃止	2,100	27	~	30	H23				0	27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注 用地交渉が難航し発注に至らなかった 事業廃止
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26			230	▲ 230	
																	H27	316,837		0	316,837	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 315,000	0	▲ 315,000	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	316,837	▲ 315,000	230	1,607	
110	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	完了	1,531,709	27	~	29	H23				0	27.3月に用地買収 27.10月から業者選定。28.4月工事着手予定 28.6月基本協定(集合分)締結、29.3月基本協定(戸建分)締 戸建タイプ29.11月完成。集合タイプ30年2月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26			142,538	▲ 142,538	
																	H27	347,724		9,978	337,746	
																	H28	992,521		858,228	134,293	
																	H29			168,265	▲ 168,265	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,340,245	0	1,179,009	161,236	
111	◆	D	-	22	-	1	田の浜地区津 波防災緑地周 辺道路整備事 業	田の浜	町	町	直接	完了	16,000	27	~	30	H23				0	29.3月工事発注 31.3月工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	12,800		0	12,800	
																	H28			1,182	▲ 1,182	
																	H29			9,062	▲ 9,062	
																	H30			2,555	▲ 2,555	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	12,800	0	12,799	1	
112	D	-	1	-	19	-	田の浜地区道 路事業②	田の浜	町	町	直接	完了	57,027	27	~	31	H23				0	R2年3月事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	2,887		156	2,731	
																	H28	2,887	18,975	3,324	18,538	
																	H29			1,884	▲ 1,884	
																	H30		22,297	29,751	▲ 7,454	
																	H31			0	0	
																	H32				0	
																	累計	5,774	41,272	35,115	11,931	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (町実施分)	町内	町	町	直接	完了	1,506,223	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	4,055		2,534	1,521	
																	H28	100,073	281,730	56,334	325,469	
																	H29		319,757	210,712	109,045	
																	H30		313,717	304,006	9,711	
																	H31		298,610	344,444	▲ 45,834	
																	H32			346,080	▲ 346,080	
累計	104,128	1,213,814	1,264,110	53,832																		
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(町実施 分)	町内	町	町	直接	完了	202,028	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	574		288	286	
																	H28	10,825	33,991	6,045	38,771	
																	H29		35,466	21,902	13,564	
																	H30		38,316	28,429	9,887	
																	H31		32,347	29,375	2,972	
																	H32			29,510	▲ 29,510	
累計	11,399	140,120	115,549	35,970																		
115	D	-	17	-	12	-	織笠地区(跡 浜区域)都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理 事業)	織笠	町	町	直接	完了	107,805	28	~	32	H23				0	28.6月事業認可、29.1月区画道路工事着手
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	27,000		16,311	10,689	
																	H29		47,358	10,899	36,459	
																	H30			7,895	▲ 7,895	
																	H31		6,495	30,180	▲ 23,685	
																	H32				0	
累計	27,000	53,853	65,285	15,568																		
116	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅整備事業 (飯岡)	山田	町	町	直接	完了	2,266,766	28	~	30	H23				0	30.12工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	37,451		0	37,451	
																	H29	1,334,755	328,874	821,618	842,011	
																	H30		282,338	770,759	▲ 488,421	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	1,372,206	611,212	1,592,377	391,041																		
117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	町内4か 所	県	県	直接	完了	77,193	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		20,905		20,905	
																	H31			20,905	▲ 20,905	
																	H32	43,422		42,140	1,282	
累計	43,422	20,905	63,045	1,282																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
119	D	-	5	-	4	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(町実施分) 【補助率変更 分】	町内	町	町	直接	完了	5,400	32	~	32	H23				0	事業完了																		
																	H24				0																			
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31	4,500			4,500																			
																	H32		3,866		▲ 3,866																			
																	累計	0	4,500	3,866	634																			
																																市町村 交付分	各年度 別合計	H23	4,500	0	4,043	457		
																																		H24	14,666,003	0	1,291,595	13,374,408		
																																		H25	25,183,777	0	9,919,036	15,264,741		
																	H26	21,945,730	0	15,881,103	6,064,627																			
																	H27	12,141,668	0	15,921,662	▲ 3,779,994																			
																	H28	10,956,958	0	14,119,364	▲ 3,162,406																			
																	H29	7,819,636	0	10,284,424	▲ 2,464,788																			
																	H30	0	0	8,907,737	▲ 8,907,737																			
																	H31	0	0	1,256,493	▲ 1,256,493																			
																	H32	0	0	▲ 2,159,991	2,159,991																			
															112,634,089	市町村交付分 計	92,718,272	0	75,425,466	17,292,806																				
																	都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	180,250	0	81,540	98,710																	
																			H24	3,471,605	0	135,865	3,335,740																	
																			H25	4,823,224	0	1,449,060	3,374,164																	
																			H26	1,033,750	0	826,093	207,657																	
																			H27	742,500	0	3,377,522	▲ 2,635,022																	
																			H28	1,155,239	0	2,427,375	▲ 1,272,136																	
																			H29	948,750	▲ 256,995	679,297	12,458																	
																			H30	0	▲ 1,176,536	1,328,458	▲ 2,504,994																	
																			H31	3,302	▲ 65,625	334,873	▲ 397,196																	
																			H32	163,630	0	281,689	▲ 118,059																	
															12,967,952	都道府県交付分 計	12,522,250	▲ 1,499,156	10,921,772	101,322																				
																	市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	184,750	0	85,583	99,167																	
																			H24	18,137,608	0	1,427,460	16,710,148																	
																			H25	30,007,001	0	11,368,096	18,638,905																	
																			H26	22,979,480	0	16,707,196	6,272,284																	
																			H27	12,884,168	0	19,299,184	▲ 6,415,016																	
																			H28	12,112,197	0	16,546,739	▲ 4,434,542																	
																			H29	8,768,386	▲ 256,995	10,963,721	▲ 2,452,330																	
																			H30	0	▲ 1,176,536	10,236,195	▲ 11,412,731																	
																			H31	3,302	▲ 65,625	1,591,366	▲ 1,653,689																	
																			H32	163,630	0	▲ 1,878,302	2,041,932																	
															125,602,041	合計	105,240,522	▲ 1,499,156	86,347,238	17,394,128																				

(様式2E)

山田町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																24	25	26
67	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 (個人設置型)	町内	町	町	直接	完了	93,260	24 ~ 31	H23				0	24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定			
										H24	13,867		10,284	3,583				
										H25	19,458		16,479	2,979	補助金交付決定数54件			
										H26	9,208		10,749	▲ 1,541	補助金交付決定数36件			
										H27	5,706		10,151	▲ 4,445	補助金交付決定数35件			
										H28	10,482		5,877	4,605	補助金交付決定数21件			
										H29	8,811		5,877	2,934	補助金交付決定数21件			
										H30	919		3,435	▲ 2,516	補助金交付決定数12件			
										H31	1,491		2,706	▲ 1,215	補助金交付決定数10件。R2年3月事業完了			
										H32				0				
										累計	69,942	0	65,558	4,384				
										市町村 交付分		各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
													H24	13,867	0	10,284	3,583	
													H25	19,458	0	16,479	2,979	
			H26	9,208	0	10,749	▲ 1,541											
			H27	5,706	0	10,151	▲ 4,445											
			H28	10,482	0	5,877	4,605											
			H29	8,811	0	5,877	2,934											
			H30	919	0	3,435	▲ 2,516											
			H31	1,491	0	2,706	▲ 1,215											
			H32	0	0	0	0											
93,260		市町村交付分 計		69,942	0	65,558	4,384											
都道県 交付分		各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
			H24	0	0	0	0											
			H25	0	0	0	0											
			H26	0	0	0	0											
			H27	0	0	0	0											
			H28	0	0	0	0											
			H29	0	0	0	0											
			H30	0	0	0	0											
			H31	0	0	0	0											
			H32	0	0	0	0											
0		都道県交付分 計		0	0	0	0											
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
			H24	13,867	0	10,284	3,583											
			H25	19,458	0	16,479	2,979											
			H26	9,208	0	10,749	▲ 1,541											
			H27	5,706	0	10,151	▲ 4,445											
			H28	10,482	0	5,877	4,605											
			H29	8,811	0	5,877	2,934											
			H30	919	0	3,435	▲ 2,516											
			H31	1,491	0	2,706	▲ 1,215											
			H32	0	0	0	0											
93,260		合計		69,942	0	65,558	4,384											

(様式2A)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	完了	112,107	24	~	32	H23			0	24年5月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H24	15,755	10,094	5,661																				
																	H25	26,244	12,039	14,205	25年4月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H26	25,317	10,584	14,733	26年4月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H27	16,762	13,490	3,272	27年4月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H28		10,080	▲ 10,080	28年4月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H29		7,698	▲ 7,698	29年4月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H30		3,447	▲ 3,447	30年4月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H31		3,166	▲ 3,166	R1年4月より現場作業(試掘調査)着手																			
																	H32		1,024	▲ 1,024	R2年4月より現場作業(試掘調査)着手、R3年3月完了																			
																	累計	84,078	0	71,622	12,456																			
																	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	24	~	27	H23			0	平成24年5月から24年9月 試掘等調査		
																																		H24	3,776	2,130	1,646			
H25	9,840	7,316	2,524	平成25年4月から26年2月 試掘等調査																																				
H26		2,737	▲ 2,737	平成26年5月 試掘等調査																																				
H27		1,432	▲ 1,432	平成27年5~10月 試掘等調査																																				
H28		0	0																																					
H29		0	0																																					
H30		0	0																																					
H31		0	0																																					
H32		0	0																																					
累計	13,616	0	13,615	1																																				
68	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~																		24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																																			H24	60	4	56		
																	H25		0	0																				
																	H26		0	0																				
																	H27		0	0																				
																	H28		0	0																				
																	H29		0	0																				
																	H30		0	0																				
																	H31		0	0																				
																	H32		0	0																				
																	累計	60	0	4	56																			
																	#	◆	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財出土遺物整理収蔵庫整備事業	大沢	町	町	直接	完了	228,645	31	~		32	H23			0	
																																				H24			0	
H25			0																																					
H26			0																																					
H27			0																																					
H28			0																																					
H29			0																																					
H30			0																																					
H31	35,827	35,827	0	R1年5月、設計業務委託契約締結。R2年1月、建設工事請負契約締結。																																				
H32	147,088	125,609	21,479	R3年1月、工事完了。R3年2月、備品納入。事業完了																																				
累計	182,915	0	161,436	21,479																																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,755	0	10,094	5,661	
										H25	26,244	0	12,039	14,205	
										H26	25,317	0	10,584	14,733	
										H27	16,762	0	13,490	3,272	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	126,633	20,455	
								340,752	市町村交付分 計		266,993	0	233,058	33,935	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,836	0	2,134	1,702	
										H25	9,840	0	7,316	2,524	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	1,432	▲ 1,432	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								18,233	都道府県交付分 計		13,676	0	13,619	57	
										H23	0	0	0	0	
										H24	19,591	0	12,228	7,363	
										H25	36,084	0	19,355	16,729	
										H26	25,317	0	13,321	11,996	
										H27	16,762	0	14,922	1,840	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	126,633	20,455	
								358,985	合計		280,669	0	246,677	33,992	

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	C-5-1-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	H23			0	24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実 施中。	
												H24	199,500		40,312		159,188
												H25			159,178		▲ 159,178
												H26			0		0
												H27			0		0
												H28			0		0
												H29			0		0
												H30			0		0
												H31			0		0
												H32			0		0
												累計	199,500	0	199,490		10
15	C-6-1-	漁港施設機能 強化事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	25	H23			0	24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。 災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。 25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。	
												H24	18,750		8,682		10,068
												H25			9,922		▲ 9,922
												H26			0		0
												H27			0		0
												H28			0		0
												H29			0		0
												H30			0		0
												H31			0		0
												H32			0		0
												累計	18,750	0	18,604		146
16	C-6-2-	漁港施設機能 強化事業(小 谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	完了	10,000	24	~	30	H23			0	本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施 工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた め、事業実施を延期せざるを得なかったこと。 上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施が できなかった。 H26はC-6-4(直接補助)より負担 H27はC-6-4(直接補助)より負担 H28はC-6-4(直接補助)より負担 H31.2 事業完了	
												H24	7,500		0		7,500
												H25			0		0
												H26			0		0
												H27			0		0
												H28			0		0
												H29			0		0
												H30			6,228		▲ 6,228
												H31			0		0
												H32			0		0
												累計	7,500	0	6,228		1,272
18	C-1-1-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,827,973	24	~	33	H23			0	H25.2工事契約 H26.4ほ場整備工事22ha完成 H27.4ほ場整備工事65ha完成 H28.4ほ場整備工事1ha完成見込み。 新たな工区の土地改良法手続中。 <豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 <豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事1ha完成見込み。 <豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。 <豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。	
												H24	465,000		204,212		260,788
												H25	457,250		638,579		▲ 181,329
												H26	897,450		310,000		587,450
												H27	0		360,733		▲ 360,733
												H28	187,549		187,549		▲ 187,549
												H29	142,579	42,595	149,763		35,411
												H30		186,804	155,000		31,804
												H31			116,250		▲ 116,250
												H32			54,250		▲ 54,250
												累計	1,962,279	229,399	2,176,336		15,342
19	C-1-2-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	完了	131,520	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし 他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH 28.12月を予定 H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし H30.3 工事発注 H31.2 完成	
												H24	35,250		787		34,463
												H25	53,677		0		53,677
												H26	0		0		0
												H27	0		4,757		▲ 4,757
												H28			5,509		▲ 5,509
												H29		9,712	28,596		▲ 18,884
												H30			15,952		▲ 15,952
												H31			0		0
												H32			0		0
												累計	88,927	9,712	55,601		43,038

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
20	C	1	3		漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	完了	111,160	24	～	30	H23			0	H24に建築設計実施	
															H24	28,500		787	27,713	H25.8月末に工事契約予定
															H25	52,177		0	52,177	工事入札不調により契約なし
															H26	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
															H27	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定
															H28		3,353	▲ 3,353	0	H28.7に公園設計実施
															H29		2,692	72,588	▲ 69,896	H30.1.工事発注
															H30		5,714	▲ 5,714	0	H31.3.完成
															H31				0	
															H32				0	
															累計	80,677	2,692	82,442	927	
49	C	4	1		被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	～	26	H23			0	同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。	
															H24	75,000		0	75,000	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月～3月建物建築工
															H25			74,454	▲ 74,454	H27.1月施設敷地内の舗装工事～27.3月完了
															H26			500	▲ 500	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	75,000	0	74,954	46	
50	C	4	2		被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	99,465	24	～	28	H23			0	同上	
															H24	90,000		0	90,000	25.12月より設計、機械購入、26.2月～3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
															H25			68,685	▲ 68,685	H27.1月施設敷地内の舗装工事～27.3月完了
															H26			414	▲ 414	
															H27			0	0	
															H28			5,499	▲ 5,499	事業完了
															H29				0	
															H30				0	
															H31		▲ 15,401	▲ 15,401	0	
															H32				0	
															累計	90,000	▲ 15,401	74,598	1	
51	C	5	2		大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	～	26	H23			0	24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。	
															H24	888,750		105,474	783,276	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完
															H25			0	0	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。
															H26			783,276	▲ 783,276	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	888,750	0	888,750	0	
64	☆	F	1	1	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	完了	1,427,643	24	～	32	H23			0		
															H24	552,960		0	552,960	
															H25	125,340		14,004	111,336	25年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計
															H26	319,594		0	319,594	26年度実施事業の使途内訳調査提出の実績なし
															H27	511,092		0	511,092	27年度実施事業の使途内訳調査提出の実績なし
															H28			98,256	98,256	28年度実施事業の使途内訳調査提出の実績なし
															H29		▲ 454,547	76,108	▲ 530,655	29年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計
															H30		▲ 10,582	5,366	▲ 15,948	30年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計
															H31		205,573	205,573	▲ 205,573	R1年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計
															H32			▲ 17,013	17,013	R3.3月、事業完了
															累計	1,607,242	▲ 465,129	284,038	858,075	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
66	C-7-1-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設)	町内	町	町	直接	完了	3,599,054	24	31	H23			0	24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。												
											H24	969,375	0	969,375													
											H25	1,051,875		93,042		958,833											
											H26			214,383		▲ 214,383											
											H27			647,875		▲ 647,875											
											H28			128,809		▲ 128,809											
											H29	453,099		626,837		▲ 173,738											
											H30			0		0											
											H31			0		0											
											H32			0		0											
											累計	2,021,250	453,099	1,710,946		763,403											
											70	◆C-7-1-1	水産業共同利用施設復興整備事業(設備等支援)	町内		町	町	直接	完了	420,000	24	31	H23			0	25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行ったため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。
																							H24	56,000	0	56,000	
H25	112,000		23,835	88,165																							
H26			0	0																							
H27			6,481	▲ 6,481																							
H28			0	0																							
H29			34,360	▲ 34,360																							
H30			3,711	▲ 3,711																							
H31			34,200	▲ 34,200																							
H32			0	0																							
累計	168,000	0	102,587	65,413																							
81	C-1-4-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	26,397	24	27					H23										0	H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了 H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。	
															H24								10,000		5,000		
											H25	40,000		11,502	28,498												
											H26	0		7,188	▲ 7,188												
											H27	0		2,707	▲ 2,707												
											H28			0	0												
											H29			0	0												
											H30			0	0												
											H31	▲ 23,603		▲ 23,603													
											H32			0	0												
											累計	50,000	▲ 23,603	26,397	0												
											86	C-5-4-	大沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大沢	町	町	直接	完了	6,577,100	25	31	H23			0		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
																						H24			0		
H25	1,503,750		409,323	1,094,427																							
H26	1,151,250		1,947,222	▲ 795,972																							
H27	2,185,710		1,676,276	509,434																							
H28	92,115		772,021	▲ 679,906																							
H29			30,727	▲ 30,727																							
H30			37,732	▲ 37,732																							
H31			4,966	▲ 4,966																							
H32			0	0																							
累計	4,932,825	0	4,878,267	54,558																							
87	C-6-3-	漁港施設機能強化事業(織笠漁港)(直接補助分)	織笠	町	町	直接	完了	111,041	25	31												H23			0	25.7月漁港施設用地高上(2,481㎡分)着工、26.6月完了予定(次年度繰越)／25.9月船揚場整備着工、26.3月完了	
																						H24			0		
											H25	71,250		19,865	51,385												
											H26			0	0												
											H27			19,290	▲ 19,290												
											H28			0	0												
											H29	1,448		0	1,448												
											H30	10,582		0	10,582												
											H31			31,852	▲ 31,852												
											H32			0	0												
											累計	71,250	12,030	71,007	12,273												

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
88	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	完了	62,338	25	H23				0	C-6-2に同じ H27.3月臨港道路分の測量設計発注(県の災害復旧工事との共同設計)
														H24				0	
														H25	42,000		0	42,000	
														H26			886	▲ 886	
														H27			228	▲ 228	
														H28			9,354	▲ 9,354	
														H29	4,753		83	4,670	
														H30			1,618	▲ 1,618	
														H31			30,761	▲ 30,761	
														H32				0	
累計	46,753	0	42,930	3,823	R1年10月事業完了														
89	C	-	5	-	3	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大浦	町	町	直接	完了	2,017,180	25	H23				0	25.5月～集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉手続等に着手、9月～道路工事着工
														H24				0	
														H25	587,535		114,116	473,419	
														H26	346,850		530,917	▲ 184,067	
														H27	578,499		178,824	399,675	
														H28			205,390	▲ 205,390	
														H29			277,295	▲ 277,295	
														H30			68,923	▲ 68,923	
														H31			27,154	▲ 27,154	
														H32			15,388	▲ 15,388	
累計	1,512,884	0	1,418,007	94,877	R3.3月、事業完了														
92	◆	C	-	1	-	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	完了	10,000	25	H23				0	H25.7に計画策定に着手
														H24				0	
														H25	8,000		5,636	2,364	
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	8,000	0	5,636	2,364	計画策定中 計画策定完了														
94	☆	F	-	3	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	完了	84,787	25	H23				0	
														H24				0	
														H25	67,829			67,829	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31			12,268	▲ 12,268	
														H32				0	
累計	67,829	0	12,268	55,561															

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	1,578,335	0	0	1,578,335		
										H25	3,493,750	0	674,185	2,819,565		
										H26	1,817,694	0	2,693,408	▲ 875,714		
										H27	3,275,301	0	2,528,974	746,327		
										H28	190,371	0	1,115,574	▲ 925,203		
										H29	4,753	0	1,045,410	▲ 1,040,657		
										H30	0	0	117,350	▲ 117,350		
										H31	0	0	334,506	▲ 334,506		
										H32	0	0	▲ 1,625	1,625		
										14,214,356	市町村交付分 計	10,360,204	0	8,507,782		1,852,422
										H23	0	0	0	0		
										H24	1,818,250	0	365,254	1,452,996		
										H25	678,933	0	967,956	▲ 289,023		
										H26	897,450	0	1,101,378	▲ 203,928		
										H27	0	0	368,197	▲ 368,197		
										H28	0	0	201,910	▲ 201,910		
										H29	142,579	54,999	250,947	▲ 53,369		
										H30	0	186,804	182,894	3,910		
										H31	0	▲ 39,004	128,518	▲ 167,522		
										H32	0	0	54,250	▲ 54,250		
										4,877,302	都道県交付分 計	3,537,212	202,799	3,621,304		118,707
										H23	0	0	0	0		
										H24	3,396,585	0	365,254	3,031,331		
										H25	4,172,683	0	1,642,141	2,530,542		
										H26	2,715,144	0	3,794,786	▲ 1,079,642		
										H27	3,275,301	0	2,897,171	378,130		
										H28	190,371	0	1,317,484	▲ 1,127,113		
										H29	147,332	54,999	1,296,357	▲ 1,094,026		
										H30	0	186,804	300,244	▲ 113,440		
										H31	0	▲ 39,004	463,024	▲ 502,028		
										H32	0	0	52,625	▲ 52,625		
										19,091,658	合計	13,897,416	202,799	12,129,086	1,971,129	

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	1	1	-	-	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	完了	4,007,000	24 ~ 30	H23				0	24年7月、測量基本設計業務発注/24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了/25年3月、県代工事区間分負担契約
														H24	347,325		104,309	243,016	
														H25	742,500		212,660	529,840	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
														H26	907,500		630,890	276,610	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、用地買収及び移転補償。
														H27	1,308,450		1,392,495	▲ 84,045	
														H28			95,456	▲ 95,456	28.9月町道浦の浜田の浜線区間の供用開始
														H29			450,823	▲ 450,823	
														H30			349,661	▲ 349,661	31.3月工事完了
														H31				0	
														H32				0	
累計	3,305,775	0	3,236,294	69,481															
3	D	1	2	-	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	完了	467,176	24 ~ 27	H23				0	24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了
														H24	811,800		41,323	770,477	
														H25	664,950		27,244	637,706	25.5月～測量及び詳細設計に着手
														H26			45,372	▲ 45,372	26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(27.1月)、27.2月から用地買収及び移転補償
														H27			268,278	▲ 268,278	事業完了
														H28		▲ 1,091,328		▲ 1,091,328	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	1,476,750	▲ 1,091,328	382,217	3,205															
4	D	1	3	-	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	97,000	24 ~ 26	H23				0	本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。
														H24	22,274		0	22,274	
														H25	57,750		69,411	▲ 11,661	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
														H26			0	0	27.9月工事完了
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	80,024	0	69,411	10,613															
5	D	1	4	-	-	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	完了	104,450	24 ~ 28	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。
														H24	51,149		368	50,781	
														H25			2,035	▲ 2,035	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
														H26			5,243	▲ 5,243	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の内訳変更による調整減含む)
														H27			34,856	▲ 34,856	第15回で事業費増(物価高騰分)を申請。H30に県道への接続工事を実施予定
														H28	35,021		43,659	▲ 8,638	事業完了
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
累計	86,170	0	86,161	9															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船越、 田の浜、大 浦・小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	～	25	H23			0	24年4月業務委託発注、25年10月完了予定	
																	H24	42,000		42,000	0	
																	H25	69,000		65,975	3,025	25年3月事業完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	111,000	0	107,975	3,025	
																	7	D	-	20	-	2
H24	1,500		502	998																		
H25	1,500		1,257	243	25年度分は26年2月着手、3月完了																	
H26	1,500		1,033	467	26年度分は26年6月着手、12月完了																	
H27			250	▲ 250	27年度分は28年3月着手、3月完了																	
H28			201	▲ 201	28年度分は28年2月着手、3月完了																	
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			213	▲ 213	R1年8月事業完了																	
H32				0																		
累計	4,500	0	3,456	1,044																		
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画 策定)	町内	町	町	直接	完了	12,000	24	～	24						
																	H24	9,000		7,875	1,125	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,000	0	7,875	1,125	
																	9	D	-	23	-	1
H24	54,000	54,408	▲ 408	定																		
H25		0	0	事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完																		
H26			0																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31			0																			
H32			0																			
累計	58,500	0	58,451	49																		
10	D	-	23	-	2	-	船越・田の 浜地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	27,333	24	～	25						
																	H24	100,500	13,977	86,523	鑑定	
																	H25		3,307	▲ 3,307	26.1月～防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完	
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28		▲ 80,000	▲ 80,000		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	100,500	▲ 80,000	17,284	3,216	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
11	D	-	23	-	3	-	小谷鳥地区 防災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷鳥	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24	H23			0	24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産 鑑定		
																	H24	8,250		2,110		6,140	
																	H25					0	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
															累計	8,250	0	2,110	6,140				
12	◆	D	-	20	-	1	-	防災行政デジ タル無線設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	50,000	24	~	24	H23			0	24年10月工事発注、25年3月完了	
																		H24	40,000		40,000		0
																		H25					0
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
															累計	40,000	0	40,000	0				
13	◆	D	-	20	-	2	-	非常食備蓄事 業	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	完了	1,000	24	~	25	H23			0	24年度分は25年1月着手、2月完了	
																		H24	400		399		1
																		H25	400		399		1
																		H26			0		0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
															累計	800	0	798	2	25年度分は25年4月着手、5月完了 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したもの			
21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23			0	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)		
																	H24					0	
																	H25					0	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
															累計	0	0	0	0				
22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	完了	5,012,000	24	~	32	H23			0	25年3月用地測量発注、実施中		
																	H24	123,750		115,550		8,200	
																	H25	82,500		27,433		55,067	
																	H26	412,500		331,628		80,872	
																	H27	742,500		668,019		74,481	
																	H28	1,072,500		1,204,500		▲ 132,000	
																	H29	948,750	330,000	489,211		789,539	
																	H30		422,400	1,148,116		▲ 725,716	
																	H31			146,480		▲ 146,480	
																	H32			99		▲ 99	
															累計	3,382,500	752,400	4,131,036	3,864	24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中 26年12月に工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 29年3月工事実施中 30年3月工事実施中 31年3月工事実施中 32年3月工事実施中 33年3月工事完成			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
23	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23	~	26	H23	180,250		81,540	98,710	24年10月、実施設計発注。	
																	H24	1,408,750		2,158	1,406,592		
																	H25	201,250		1,073,434	▲ 872,184		25年6月、本体工事発注。(72戸) 完成
																	H26		▲ 468,326	75,478	▲ 543,804		
																	H27		▲ 85,286		▲ 85,286		
																	H28				0		
																	H29		▲ 4,022		▲ 4,022		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6		
H23				0																			
24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	24	~	28	H23			0		大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了) 大沢、H27.1工事発注 35戸 工事中 北浜完成	
																	H24	1,811,250		2,248	1,809,002		
																	H25	2,213,750		208,499	2,005,251		
																	H26	621,250		123,058	498,192		
																	H27		▲ 473,662	1,422,052	▲ 1,895,714		
																	H28			1,074,811	▲ 1,074,811		
																	H29				0		
																	H30		▲ 1,341,920		▲ 1,341,920		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0		
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	廃止	0	24	~	30	H23			0		応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし	
																	H24	65,625			65,625		
																	H25			0	0		
																	H26			0	0		
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31		▲ 65,625		▲ 65,625		
																	H32				0		
																	累計	65,625	▲ 65,625	0	0		
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	完了	852,533	24	~	32	H23			0		災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居40戸分 入居86戸分 入居172戸分 入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。	
																	H24	14,070			14,070		
																	H25	89,989		0	89,989		
																	H26			16,567	▲ 16,567		
																	H27			42,947	▲ 42,947		
																	H28	79,319	193,452	122,087	150,684		
																	H29		212,706	160,586	52,120		
																	H30		45,969	159,962	▲ 113,993		
																	H31	3,220		136,576	▲ 133,356		
																	H32	107,236		103,056	4,180		
																	累計	293,834	452,127	741,781	4,180		
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	111,289	24	~	32	H23			0		災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居30戸分 入居73戸分 入居149戸分 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。	
																	H24	2,160			2,160		
																	H25	13,815		0	13,815		
																	H26			1,763	▲ 1,763		
																	H27			5,415	▲ 5,415		
																	H28	3,420	26,271	12,803	16,888		
																	H29		16,596	17,085	▲ 489		
																	H30		8,149	17,103	▲ 8,954		
																	H31	82		16,323	▲ 16,241		
																	H32	12,972		10,297	2,675		
																	累計	32,449	51,016	80,789	2,676		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
28	◆	D	-	1	-	5	-	1		県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																		H24	3,200		3,200	
																		H25			0	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30		▲ 3,200	▲ 3,200	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	3,200	▲ 3,200	0	
29	◆	D	-	1	-	6	-	1		県	県	直接	完了	18,248	24	~	24	H23			0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		H24	15,200		14,598	
																		H25			602	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30		▲ 601	▲ 601	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	15,200	▲ 601	14,598	
30	◆	D	-	4	-	1	-	1		県	県	直接	完了	4,730	24	~	25	H23			0	25年6月工事契約・工事中。 完成
																		H24	11,200	▲ 264	0	
																		H25			3,784	
																		H26			▲ 3,784	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30		▲ 7,152	▲ 7,152	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	11,200	▲ 7,416	3,784	
31	◆	D	-	4	-	1	-	2		県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																		H24	800	264	1,064	
																		H25			0	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	800	264	1,064	
32	◆	D	-	4	-	2	-	1		県	県	直接	完了	6,029	24	~	28	H23			0	本体工事が未着手のため、未実施
																		H24	14,400		14,400	
																		H25	27,840		27,840	
																		H26			0	
																		H27			2,219	
																		H28			▲ 2,605	
																		H29		▲ 24,569	▲ 24,569	
																		H30		▲ 12,847	▲ 12,847	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	42,240	▲ 37,416	4,824	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
33	D	-	1	-	7	-	大沢地区道路 事業②	大沢	町	町	直接	完了	180,000	24	~	31	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。	
																	H24	36,300		3,785	32,515	
																	H25	56,100		134	55,966	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	H26	56,100		1,660	54,440	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)
																	H27			58,728	▲ 58,728	
																	H28			7,132	▲ 7,132	一部用地交渉中箇所を除き工事完了
																	H29			4,518	▲ 4,518	
																	H30			17,318	▲ 17,318	
																	H31			0	0	R1年6月事業完了
																	H32			0	0	
																	累計	148,500	0	93,275	55,225	
34	D	-	1	-	8	-	山田・織笠地区 道路事業	山田・織 笠	町	町	直接	完了	2,573,594	24	~	30	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注/25年1月~道路予定地立 木伐採/25年2月~3月支障物件(建物)調査	
																	H24	172,425		7,732	164,693	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	H25	280,500		4,422	276,078	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月か ら用地買収・移転補償交渉
																	H26			255,136	▲ 255,136	
																	H27	646,621		102,944	543,677	
																	H28	701,620	322,047	193,566	830,101	28.7月一部区間供用開始(山田病院までの区間)
																	H29			1,237,565	▲ 1,237,565	
																	H30			159,218	▲ 159,218	31.3月工事完了
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	1,801,166	322,047	1,960,583	162,630	
35	D	-	1	-	9	-	山田地区道路 事業①	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23			0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。	
																	H24	3,300		0	3,300	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H25	4,950		0	4,950	
																	H26			0	0	同上
																	H27			0	0	事業廃止
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	8,250	0	0	8,250	
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工	
																	H24	8,250		3,183	5,067	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H25	83,325		0	83,325	
																	H26			0	0	同上
																	H27			0	0	事業廃止
																	H28		▲ 83,325		▲ 83,325	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	91,575	▲ 83,325	3,183	5,067	
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路 事業③	山田	町	町	直接	完了	897,379	24	~	30	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工	
																	H24	8,250		2,993	5,257	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
																	H25	83,325		0	83,325	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.6月か 用地取得、住民への個別説明実施
																	H26			21,596	▲ 21,596	線形変更、用地交渉
																	H27	398,475		4,646	393,829	
																	H28			58,380	▲ 58,380	
																	H29	250,287		397,799	▲ 147,512	
																	H30			227,379	▲ 227,379	30.3月工事完了
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	740,337	0	712,793	27,544	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	45,000	24	~	27	H23			0	24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
																	H24	37,125		11,408	25,717	
																	H25	99,825		0	99,825	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H26			0	0	同上
																	H27			0	0	事業廃止
																	H28		▲ 99,825		▲ 99,825	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	136,950	▲ 99,825	11,408	25,717	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23			0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。	
																	H24	825		0	825	
																	H25	7,425		0	7,425	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H26			0	0	同上
																	H27			0	0	事業廃止
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,250	0	0	8,250	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	完了	985,546	24	~	31	H23			0		
																	H24	50,325		0	50,325	
																	H25	174,075		283,373	▲ 109,298	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	H26	82,500		20,295	62,205	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)
																	H27	198,760		169,950	28,810	
																	H28	291,024	16,390	173,903	133,511	一部供用開始、他事業と調整し、29年度の事業完了見込み
																	H29			66,585	▲ 66,585	
																	H30			12,696	▲ 12,696	
																	H31			0	0	R1年7月事業完了
																	H32				0	
																	累計	796,684	16,390	726,802	86,272	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	H23			0		
																	H24	26,400		0	26,400	
																	H25	122,100		0	122,100	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H26	60,637		0	60,637	事業廃止
																	H27				0	
																	H28		▲ 209,137		▲ 209,137	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	209,137	▲ 209,137	0	0	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	28	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
																	H24	18,150		3,789	14,361	
																	H25	82,500		0	82,500	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	H26	26,812		0	26,812	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	事業廃止
																	H29		▲ 119,212		▲ 119,212	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	127,462	▲ 119,212	3,789	4,461	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	完了	234,125	24	~	28	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	18,150		3,403	14,747	今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	H25	82,500		7,561	74,939	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1)
																	H26	26,812		7,343	19,469	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更を含む)
																	H27	26,812		120,731	▲ 93,919	
																	H28	38,878		43,832	▲ 4,954	事業完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	193,152	0	182,870	10,282	
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	完了	9,011,485	24	~	29	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	147,750		13,856	133,894	
																	H25	1,633,500		760,511	872,989	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
																	H26	2,535,750		2,105,898	429,852	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収及び移転補償
																	H27	480,949		873,041	▲ 392,092	
																	H28	1,821,720		1,028,670	793,050	28.9月、中心市街地エリアに交流施設完成
																	H29	138,944		773,255	▲ 634,311	30.3月完成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	6,758,613	0	5,555,231	1,203,382	
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	15,750		10,507	5,243	
																	H25			1,671	▲ 1,671	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分)完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	15,750	0	12,178	3,572	
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	113,250		99,112	14,138	
																	H25			1,066	▲ 1,066	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分)完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	113,250	0	100,178	13,072	
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データシステ ム整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	~	25	H23			0	24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。	
																	H24	67,200		65,100	2,100	
																	H25			0	0	25年11月完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	67,200	0	65,100	2,100	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
48	◆	D	-	23	-	2	-	1	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23			0	25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)	
																			H24	24,000		22,863		1,137
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	24,000	0	22,863		1,137
52	D	-	23	-	6	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	完了	10,414,857	24	~	32	H23			0	25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年 1月~立木伐採作業 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月か ら用地買収及び移転補償 28.11月宅地整地工事完了 R2年3月事業完了			
																	H24	4,442,375		132,987		4,309,388		
																	H25	3,320,625		2,699,416		621,209		
																	H26	1,750,000		2,412,872		▲ 662,872		
																	H27			994,614		▲ 994,614		
																	H28			388,153		▲ 388,153		
																	H29	▲ 400,000		82,963		▲ 482,963		
																	H30			35,846		▲ 35,846		
																	H31			422		▲ 422		
																	H32			7,002		▲ 7,002		
																	累計	9,513,000	▲ 400,000	6,754,275		2,358,725		
53	D	-	23	-	7	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	9,643,581	24	~	32	H23			0	24年10月、測量・詳細設計発注/25年1月~3月高台用地買 収、立木等補償契約/25年2月~立木伐採作業 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月か ら用地買収及び移転補償 28.8月宅地整地工事完了 R3年3月事業完了			
																	H24	249,375		253,669		▲ 4,294		
																	H25	5,014,625		1,534,077		3,480,548		
																	H26	3,815,000		1,351,433		2,463,567		
																	H27			1,627,306		▲ 1,627,306		
																	H28			219,970		▲ 219,970		
																	H29			119,200		▲ 119,200		
																	H30	▲ 634,371		197,060		▲ 831,431		
																	H31	▲ 6,495		5,489		▲ 11,984		
																	H32			35,144		▲ 35,144		
																	累計	9,079,000	▲ 640,866	5,343,348		3,094,786		
54	D	-	23	-	8	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	461,000	24	~	31	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月 工事完了 R2年3月事業完了			
																	H24	105,875		0		105,875		
																	H25	297,500		45,882		251,618		
																	H26			52,212		▲ 52,212		
																	H27			7,680		▲ 7,680		
																	H28			2,105		▲ 2,105		
																	H29			0		0		
																	H30			1,964		▲ 1,964		
																	H31			1,082		▲ 1,082		
																	H32			0		0		
																	累計	403,375	0	110,925		292,450		
55	D	-	23	-	9	-	山田地区防 災集団移転促 進事業①	山田	町	町	直接	完了	2,332,000	24	~	32	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。 移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14~26.3.12)、現況 図作成、鑑定評価 26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注 28.11月移転申込み実施 H29.3着工 R3年3月事業完了			
																	H24	75,250		0		75,250		
																	H25	1,790,250		457,355		1,332,895		
																	H26	175,000		551,847		▲ 376,847		
																	H27			1,067		▲ 1,067		
																	H28			326,964		▲ 326,964		
																	H29			0		0		
																	H30			257,429		▲ 257,429		
																	H31			16,586		▲ 16,586		
																	H32			64		▲ 64		
																	累計	2,040,500	0	1,611,312		429,188		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	23	10			山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	完了	10,498,000	24	32	H23				0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月か ら用地買収・移転補償交渉
															H24	399,000		1,402	397,598	
															H25	3,568,250		1,502,179	2,066,071	
															H26	5,218,500		2,826,584	2,391,916	
															H27			1,305,598	▲ 1,305,598	
															H28			1,011,709	▲ 1,011,709	
															H29			244,907	▲ 244,907	
															H30			523,535	▲ 523,535	
															H31			29,815	▲ 29,815	
															H32			5,954	▲ 5,954	
累計	9,185,750	0	7,451,683	1,734,067	R3年3月事業完了															
57	D	2	1			山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	完了	195,000	24	30	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設 計と工事進捗を見込む。 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ) 本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により 判断 31.3月工事完了
															H24	142,725		20,366	122,359	
															H25	397,650		0	397,650	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29		▲ 379,500	57,750	▲ 437,250	
															H30			41,250	▲ 41,250	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
累計	540,375	▲ 379,500	119,366	41,509																
58	D	2	2			織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	完了	23,139	24	26	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後の詳細設計や工事についてはD-1-14-16及びD17-7に 組み替えて実施の予定。 他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14.D-1-16.D-17-7) 同上により事業完了
															H24	48,675		4,869	43,806	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28		▲ 29,585	0	▲ 29,585	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
累計	48,675	▲ 29,585	4,869	14,221																
59	D	17	1			山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	山田	町	町	直接	完了	111,666	24	25	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
															H24	153,750		82,235	71,515	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28		▲ 70,000		▲ 70,000	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
累計	153,750	▲ 70,000	82,235	1,515																
60	D	17	2			山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	完了	100,000	24	26	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ) 26.4月計画策定業務発注、事業完了
															H24	75,000		49,581	25,419	
															H25			0	0	
															H26			15,951	▲ 15,951	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
累計	75,000	0	65,532	9,468																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	17	3			織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	完了	19,146	24	～	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注／25年2月不動産鑑定業務 委託、3月完了 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
															H24	30,750		11,597	19,153	
															H25			0	0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 16,390		▲ 16,390	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	30,750	▲ 16,390	11,597	2,763																
62	D	17	4		織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	47,678	24	～	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
														H24	69,750		29,871	39,879		
														H25			0	0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28		▲ 33,991		▲ 33,991		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	69,750	▲ 33,991	29,871	5,888																
63	D	17	5		田の浜地区都 市再生区画整 理事業(都市 再生事業計画 作成事業)- 危険区域	田の浜	町	町	直接	完了	40,000	24	～	H23				0	今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を 図る 25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定 26.10月地盤解析調査業務発注、事業完了	
														H24	30,000		0	30,000		
														H25			14,175	▲ 14,175		
														H26			5,589	▲ 5,589		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	30,000	0	19,764	10,236																
65	★	F	2	1	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24	～	H23				0	24年度提出の使途内訳調査の記載額の合計 25年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計 26年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計 27年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計 28年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計 29年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計 30年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計 R1年度実施事業の使途内訳調査の記載額の合計 1事業継続
															H24	6,084,480			6,084,480	
															H25	657,760		711,679	▲ 53,919	
															H26	1,130,719		2,101,708	▲ 970,989	
															H27	2,057,013		5,247,437	▲ 3,190,424	
															H28	1,516,270		1,750,578	▲ 234,308	
															H29			478,334	▲ 478,334	
															H30			500,837	▲ 500,837	
															H31			471,596	▲ 471,596	
															H32			▲ 2,591,543	2,591,543	
累計	11,446,242	0	8,670,626	2,775,616																
69	◆	D	4	2	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	1,992	24	～	H23				0	H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 H25年度 2回開催 H26年度 9回開催 H27年度 10回開催
															H24	1,200		247	953	
															H25	1,200		108	1,092	
															H26			638	▲ 638	
															H27			601	▲ 601	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 806		▲ 806	
															H31				0	
															H32				0	
累計	2,400	▲ 806	1,594	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地区 道路事業	北浜・山田	町	町	直接	完了	7,060,424	24	~	30	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	82,500		82,500	0	
																	H25	560,175		0	560,175	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
																	H26			153,680	▲ 153,680	27.1月詳細設計業務発注
																	H27	38,838		953	37,885	
																	H28	33,000		160,503	▲ 127,503	
																	H29	4,031,133	1,079,202	2,286,546	2,823,789	
																	H30			3,001,916	▲ 3,001,916	31.3月工事完了
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	4,745,646	1,079,202	5,686,098	138,750																		
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大沢下条)	大沢	町	町	直接	完了	643,123	25	~	28	H23			0		
																	H24			0	0	
																	H25	280,000		0	280,000	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	H26			36,247	▲ 36,247	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、27.2月から用地買収
																	H27	282,732		29,120	253,612	28.3月工事着手(造成含む)
																	H28	191,800		315,455	▲ 123,655	29.3月完成
																	H29		▲ 191,800		▲ 191,800	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	754,532	▲ 191,800	380,822	181,910																		
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅整備事業 (山田中央)	山田	町	町	直接	完了	4,938,130	25	~	28	H23			0		
																	H24			0	0	
																	H25	672,000		0	672,000	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	H26	1,186,440		197,108	989,332	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(27.3月)、26.9月から用地買収
																	H27	1,109,545		7,502	1,102,043	27.10月工事着手(28.9月完成予定)
																	H28	1,517,006		4,053,122	▲ 2,536,116	28.9月完成
																	H29		▲ 141,831		▲ 141,831	
																	H30		▲ 22,297		▲ 22,297	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	4,484,991	▲ 164,128	4,257,732	63,131																		
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大浦)	大浦	町	町	直接	完了	1,189,838	25	~	28	H23			0		
																	H24			0	0	
																	H25	336,000		43,157	292,843	25.6月~測量設計着手26.3月完了、用地取得1件
																	H26	140,011		46,197	93,814	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(大浦第1:26.8月、大浦第2:26.5月)、27.2月から用地買収及び移転補償
																	H27	349,175		360,583	▲ 11,408	大浦第1団地は28.3月工事完了。大浦第2は27.7月~12月埋蔵文化財調査
																	H28	215,921		394,951	▲ 179,030	29.3月、大浦第2団地完成
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	1,041,107	0	844,888	196,219																		
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	町内	町	町	直接	完了	1,009,086	24	~	32	H23			0	平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度から実施。	
																	H24	176,850		0	176,850	
																	H25	760,455		0	760,455	25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
																	H26			11,411	▲ 11,411	申請件数6件
																	H27			14,814	▲ 14,814	申請件数10件
																	H28			28,675	▲ 28,675	申請件数51件
																	H29		▲ 180,490	17,093	▲ 197,583	申請件数30件
																	H30			7,064	▲ 7,064	申請件数15件
																	H31			2,361	▲ 2,361	申請件数4件
																	H32			3,932	▲ 3,932	申請件数1件。事業完了
累計	937,305	▲ 180,490	85,350	671,465																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	17	6			山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理事 業)	山田	町	町	直接	完了	9,781,323	25 ~ 31	H23				0			
														H24				0			
														H25	1,922,250		330,029	1,592,221		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)	
														H26	1,754,448		1,526,190	228,258	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.4月から移転補償		
														H27	1,509,633		515,120	994,513			
														H28	420,600		773,416	▲ 352,816			
														H29	2,064,517		1,590,439	474,078			
														H30			1,474,271	▲ 1,474,271			
														H31		▲ 335,457	1,028	▲ 336,485	R2年3月事業完了		
														H32				0			
累計	7,671,448	▲ 335,457	6,210,493	1,125,498																	
77	D	17	7			織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	完了	1,537,755	24 ~ 28	H23				0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。		
														H24	147,750			147,750			
														H25	720,000		851,628	▲ 131,628	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)		
														H26	239,049		162,329	76,720	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から移転補償		
														H27	77,376		101,257	▲ 23,881	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から移転補償		
														H28			10,514	▲ 10,514	2次造成工事(28.4月まで)。28.5月使用収益開始予定		
														H29		▲ 30,858		▲ 30,858	28年11月換地処分公告		
														H30				0			
														H31				0			
														H32				0			
累計	1,184,175	▲ 30,858	1,125,728	27,589																	
78	D	21	1			下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24 ~ 25	H23				0	24.12月基本計画書作成業務委託発注		
														H24	22,500		17,242	5,258			
														H25			0	0	25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了		
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30				0			
														H31				0			
														H32				0			
累計	22,500	0	17,242	5,258																	
79	D	21	2			下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	完了	979,858	24 ~ 29	H23				0	24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注		
														H24	18,750		14,400	4,350			
														H25	165,000		30,112	134,888	26.3月処理場実施設計業務完了		
														H26	141,750		131,783	9,967	26.5月に26年度工事委託実施協定締結		
														H27	289,486		384,567	▲ 95,081	28.3月山田1号幹線及び1号マンホールポン工事完了		
														H28	119,905		96,771	23,134			
														H29			40,498	▲ 40,498	30.3月事業完了		
														H30				0			
														H31				0			
														H32				0			
累計	734,891	0	698,131	36,760																	
80	D	17	8			大沢地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大沢	町	町	直接	完了	74,700	24 ~ 25	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注		
														H24	75,000		35,874	39,126			
														H25			0	0	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了		
														H26				0			
														H27				0			
														H28		▲ 18,975		▲ 18,975			
														H29				0			
														H30				0			
														H31				0			
														H32				0			
累計	75,000	▲ 18,975	35,874	20,151																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	廃止	0	25	～	29	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	616,000	0	616,000	飯岡発注なし	
																	H26			0	飯岡発注なし	
																	H27			0	飯岡発注なし	
																	H28			0	飯岡発注なし	
																	H29	▲ 616,000		▲ 616,000		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	616,000	▲ 616,000	0	0																		
83	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,522,109	25	～	27	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	308,000	95,927	212,073	妻の神土地取得、設計発注	
																	H26		468,326	39,129	429,197	H26.12工事発注 52戸
																	H27		558,948	1,196,781	▲ 637,833	完了
																	H28			0		
																	H29	▲ 3,429		▲ 3,429		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8																		
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	25	～	29	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	308,000	0	308,000	山田南：建物の配置等を検討中	
																	H26		567	▲ 567	造成設計発注	
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30	▲ 307,433		▲ 307,433		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	308,000	▲ 307,433	567	0																		
85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	0	25	～	27	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	308,000	0	308,000	建物の配置等を検討中	
																	H26			0	戸数調査による計画の見直し	
																	H27			0		
																	H28	▲ 219,723		▲ 219,723		
																	H29	▲ 88,277		▲ 88,277		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																		
90	◆	D	-	4	-	5	山田町公営住 宅等長寿命化 計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	～	25	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	4,000	2,830	1,170	25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了	
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	4,000	0	2,830	1,170																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	H23			0	26.2月システム改修業務着手、3月事業完了	
																			H24			0		
																			H25	4,000		1,816		2,184
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	4,000	0	1,816		2,184
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	完了	2,400	25	~	30	H23			0	建物の配置等を検討中	
																			H24					0
																			H25	1,920		0		1,920
																			H26					0
																			H27			1,920		▲ 1,920
																			H28			0		0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	1,920	0	1,920		0
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	713,700	25	~	33	H23			0		
																			H24					0
																			H25	650,960		39,875		611,085
																			H26			237,265		▲ 237,265
																			H27			37,568		▲ 37,568
																			H28			10,569		▲ 10,569
																			H29		▲ 80,000	12,415		▲ 92,415
																			H30			3,277		▲ 3,277
																			H31			14,589		▲ 14,589
																			H32			126,097		▲ 126,097
																			累計	650,960	▲ 80,000	481,655		89,305
96		D	-	4	-	11	-		被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	589,979	25	~	27	H23			0	26.1月設計業務着手、26.5月完了予定	
																			H24					0
																			H25	29,000		26,460		2,540
																			H26	535,637		472,142		63,495
																			H27					0
																			H28		▲ 31,905			▲ 31,905
																			H29		▲ 16,500			▲ 16,500
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	564,637	▲ 48,405	498,602		17,630
97		D	-	17	-	9	-		大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	完了	1,201,000	25	~	29	H23			0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)	
																			H24					0
																			H25	158,250		82,077		76,173
																			H26	171,798		151,674		20,124
																			H27					0
																			H28	570,701		473,865		96,836
																			H29			170,883		▲ 170,883
																			H30			5,669		▲ 5,669
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	900,749	0	884,168		16,581

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
98	D	-	17	-	10	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(緊急防 災空地整備事 業)	山田	町	町	直接	完了	272,712	25	~	25	H23				0	用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)、事業完了	
																	H24				0		
																	H25	240,000		145,138	94,862		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 35,466		▲ 35,466		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	240,000	▲ 35,466	145,138	59,396																			
99	◆	D	-	4	-	6	-	1	船越	町	町	直接	完了	3,000	25	~	28	H23				0	設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。 建物の配置等を検討中 大浦第1団地分完成 大浦第2団地分完成
																		H24				0	
																		H25	2,400		0	2,400	
																		H26				0	
																		H27			958	▲ 958	
																		H28			864	▲ 864	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	2,400	0	1,822	578																			
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (終末処理場 設置)	織笠 山田	町	町	直接	完了	1,671,250	26	~	28	H23				0	26.5月に26年度工事委託実施協定締結 26.7月に27,28年度工事委託実施協定締結 29.3月完成	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	594,812		298,375	296,437		
																	H27	327,437		623,875	▲ 296,438		
																	H28	372,968		293,831	79,137		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	1,295,217	0	1,216,081	79,136																			
101	D	-	4	-	12	-	災害復興公営 住宅整備事業 (織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	完了	640,100	26	~	28	H23				0	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.7月)及び建 物譲渡予約契約締結(27.1月) H27.11工事完了。H28事業費は造成費負担分	
																	H24				0		
																	H25	37,362			37,362		
																	H26	110,425		16,868	93,557		
																	H27	412,300		474,318	▲ 62,018		
																	H28			27,875	▲ 27,875		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	560,087	0	519,061	41,026																			
102	D	-	17	-	11	-	山田地区(低 地部)都市再 生区画整理事 業(被災市街 地復興土地区 画整理事業)	山田	町	町	直接	完了	4,647,464	26	~	31	H23				0	26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数 年協定締結 換地設計(28年1月まで)。28.2月事業計画変更に係る縦覧開始 29年2月国道車道部供用開始 R2年3月事業完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	720,000		118,196	601,804		
																	H27	755,073		178,253	576,820		
																	H28	1,301,118	709,406	145,177	1,865,347		
																	H29			1,038,098	▲ 1,038,098		
																	H30			924,814	▲ 924,814		
																	H31			323,902	▲ 323,902		
																	H32				0		
累計	2,776,191	709,406	2,728,440	757,157																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
103	D	-	22	-	1	-	田の浜地区津波防災緑地整備事業	田の浜	町	町	直接	完了	237,500	26	~	30	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26	12,600		0	12,600
																	H27	165,525		21,352	144,173
																	H28			11,322	▲ 11,322
																	H29			113,363	▲ 113,363
																	H30			32,084	▲ 32,084
																	H31			0	0
																	H32			0	0
累計	178,125	0	178,121	4	27年12月に測量設計業務発注 29.3月工事発注 31.3月工事完了																
104	D	-	4	-	13	-	災害復興公営住宅整備事業(大沢小学校脇)	大沢	町	町	直接	完了	651,994	26	~	29	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26	7,000		3,473	3,527
																	H27	102,630		98,875	3,755
																	H28	460,864		257,973	202,891
																	H29			0	0
																	H30			0	0
																	H31			0	0
																	H32			0	0
累計	570,494	0	360,321	210,173	漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至ら 27.11月に基本・実施設計委託発注 29.3月完成																
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営住宅整備事業(船越第1)	船越	町	町	直接	完了	747,055	26	~	29	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26	159,240		0	159,240
																	H27	58,811		156,739	▲ 97,928
																	H28	290,415	145,206	268,377	167,244
																	H29			161,230	▲ 161,230
																	H30			0	0
																	H31			0	0
																	H32			0	0
累計	508,466	145,206	586,346	67,326	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな 28.2月に建設委託発注 29.11月完成																
106	D	-	4	-	15	-	災害復興公営住宅整備事業(長林)	船越	町	町	直接	完了	555,980	26	~	29	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26	166,823		0	166,823
																	H27	45,193		32,569	12,624
																	H28	185,893	88,571	336,198	▲ 61,734
																	H29			▲ 65,733	65,733
																	H30			0	0
																	H31			0	0
																	H32			0	0
累計	397,909	88,571	303,034	183,446	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな 28.2月に建設委託発注 実績減。29.6月完成																
107	D	-	4	-	16	-	災害復興公営住宅整備事業(田の浜)	田の浜	町	町	直接	完了	646,581	26	~	29	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26	130,640		0	130,640
																	H27	129,592		151,947	▲ 22,355
																	H28	217,798	87,727	273,370	32,155
																	H29			27,648	▲ 27,648
																	H30			0	0
																	H31			0	0
																	H32			0	0
累計	478,030	87,727	452,965	112,792	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな 28.2月に建設委託発注 29.12月完成																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
108	D	4	17			災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	田の浜	町	町	直接	完了	364,218	26 ~ 29	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	88,227		0	88,227		
														H27	115,664		72,418	43,246	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。	
														H28	54,380	60,418	214,385	▲ 99,587	28.2月に建設委託発注	
														H29			▲ 88,468	88,468	29.6月完成	
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	258,271	60,418	198,335	120,354																
109	D	4	18			災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第1)	山田	町	町	直接	廃止	2,100	27 ~ 30	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26			230	▲ 230	27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注	
														H27	316,837		0	316,837	用地交渉が難航し発注に至らなかった	
														H28			0	0		
														H29		▲ 315,000	0	▲ 315,000	事業廃止	
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	316,837	▲ 315,000	230	1,607																
110	D	4	19			災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	完了	1,531,709	27 ~ 29	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26			142,538	▲ 142,538	27.3月に用地買収	
														H27	347,724		9,978	337,746	27.10月から業者選定。28.4月工事着手予定	
														H28	992,521		858,228	134,293	28.6月基本協定(集合分)締結、29.3月基本協定(戸建分)締	
														H29			168,265	▲ 168,265	戸建タイプ29.11月完成。集合タイプ30年2月完成	
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
累計	1,340,245	0	1,179,009	161,236																
111 ◆	D	22	1	1		田の浜地区津 波防災緑地周 辺道路整備事 業	田の浜	町	町	直接	完了	16,000	27 ~ 30	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27	12,800		0	12,800		
														H28			1,182	▲ 1,182	29.3月工事発注	
														H29			9,062	▲ 9,062		
														H30			2,555	▲ 2,555	31.3月工事完了	
														H31				0		
														H32				0		
累計	12,800	0	12,799	1																
112	D	1	19			田の浜地区道 路事業②	田の浜	町	町	直接	完了	57,027	27 ~ 31	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27	2,887		156	2,731		
														H28	2,887	18,975	3,324	18,538		
														H29			1,884	▲ 1,884		
														H30		22,297	29,751	▲ 7,454		
														H31			0	0	R2年3月事業完了	
														H32				0		
累計	5,774	41,272	35,115	11,931																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(町実施分)	町内	町	町	直接	完了	1,506,223	27	~	32	H23				0	事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	4,055		2,534	1,521	
																	H28	100,073	281,730	56,334	325,469	
																	H29		319,757	210,712	109,045	
																	H30		313,717	304,006	9,711	
																	H31		298,610	344,444	▲ 45,834	
																	H32			346,080	▲ 346,080	
																	累計	104,128	1,213,814	1,264,110	53,832	
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(町実施 分)	町内	町	町	直接	完了	202,028	27	~	32	H23				0	事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	574		288	286	
																	H28	10,825	33,991	6,045	38,771	
																	H29		35,466	21,902	13,564	
																	H30		38,316	28,429	9,887	
																	H31		32,347	29,375	2,972	
																	H32			29,510	▲ 29,510	
																	累計	11,399	140,120	115,549	35,970	
115	D	-	17	-	12	-	織笠地区(跡 浜区域)都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興と土 地区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	完了	107,805	28	~	32	H23				0	28.6月事業認可、29.1月区画道路工事着手
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	27,000		16,311	10,689	
																	H29		47,358	10,899	36,459	
																	H30			7,895	▲ 7,895	
																	H31		6,495	30,180	▲ 23,685	
																	H32				0	
																	累計	27,000	53,853	65,285	15,568	
116	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅整備事業 (飯岡)	山田	町	町	直接	完了	2,266,766	28	~	30	H23				0	30.12工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	37,451		0	37,451	
																	H29	1,334,755	328,874	821,618	842,011	
																	H30		282,338	770,759	▲ 488,421	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,372,206	611,212	1,592,377	391,041	
117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	町内4か 所	県	県	直接	完了	77,193	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		20,905		20,905	
																	H31			20,905	▲ 20,905	
																	H32	43,422		42,140	1,282	
																	累計	43,422	20,905	63,045	1,282	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
119	D	-	5	-	4	災害公営住宅 家賃低廉化事業 【補助率変更分】	町内	町	町	直接	完了	5,400	32	~	32	H23				0	事業完了		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29				0			
																H30				0			
																H31	4,500		4,500	0			
																H32		3,866		▲ 3,866			
																累計	0	4,500	3,866	634			
																市町村 交付分	各年度 別合計	H23	4,500	0		4,043	457
																H24	14,666,003	0	1,291,595	13,374,408			
																H25	25,183,777	0	9,919,036	15,264,741			
																H26	21,945,730	0	15,881,103	6,064,627			
H27	12,141,668	0	15,921,662	▲ 3,779,994																			
H28	10,956,958	0	14,119,364	▲ 3,162,406																			
H29	7,819,636	0	10,284,424	▲ 2,464,788																			
H30	0	0	8,907,737	▲ 8,907,737																			
H31	0	0	1,256,493	▲ 1,256,493																			
H32	0	0	▲ 2,159,991	2,159,991																			
112,634,089	市町村交付分 計	92,718,272	0	75,425,466	17,292,806																		
都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	180,250	0	81,540	98,710																	
H24	3,471,605	0	135,865	3,335,740																			
H25	4,823,224	0	1,449,060	3,374,164																			
H26	1,033,750	0	826,093	207,657																			
H27	742,500	0	3,377,522	▲ 2,635,022																			
H28	1,155,239	0	2,427,375	▲ 1,272,136																			
H29	948,750	▲ 256,995	679,297	12,458																			
H30	0	▲ 1,176,536	1,328,458	▲ 2,504,994																			
H31	3,302	▲ 65,625	334,873	▲ 397,196																			
H32	163,630	0	281,689	▲ 118,059																			
12,967,952	都道府県交付分 計	12,522,250	▲ 1,499,156	10,921,772	101,322																		
市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	184,750	0	85,583	99,167																	
H24	18,137,608	0	1,427,460	16,710,148																			
H25	30,007,001	0	11,368,096	18,638,905																			
H26	22,979,480	0	16,707,196	6,272,284																			
H27	12,884,168	0	19,299,184	▲ 6,415,016																			
H28	12,112,197	0	16,546,739	▲ 4,434,542																			
H29	8,768,386	▲ 256,995	10,963,721	▲ 2,452,330																			
H30	0	▲ 1,176,536	10,236,195	▲ 11,412,731																			
H31	3,302	▲ 65,625	1,591,366	▲ 1,653,689																			
H32	163,630	0	▲ 1,878,302	2,041,932																			
125,602,041	合計	105,240,522	▲ 1,499,156	86,347,238	17,394,128																		

(様式2E)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
67	E - 1 - 1 -	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 (個人設置型)	町内	町	町	直接	完了	93,260	24	~	31	H23			0	24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定					
												H24	13,867		10,284		3,583				
												H25	19,458		16,479		2,979				
												H26	9,208		10,749		▲ 1,541				
												H27	5,706		10,151		▲ 4,445				
												H28	10,482		5,877		4,605				
												H29	8,811		5,877		2,934				
												H30	919		3,435		▲ 2,516				
												H31	1,491		2,706		▲ 1,215				
												H32					0				
												累計	69,942	0	65,558		4,384				
												市町村 交付分		各年度 別合計	H23		0	0	0	0	
															H24		13,867	0	10,284	3,583	
															H25		19,458	0	16,479	2,979	
			H26	9,208	0	10,749	▲ 1,541														
			H27	5,706	0	10,151	▲ 4,445														
			H28	10,482	0	5,877	4,605														
			H29	8,811	0	5,877	2,934														
			H30	919	0	3,435	▲ 2,516														
			H31	1,491	0	2,706	▲ 1,215														
			H32	0	0	0	0														
93,260		市町村交付分 計		69,942	0	65,558	4,384														
都道府県 交付分		各年度 別合計	H23	0	0	0	0														
			H24	0	0	0	0														
			H25	0	0	0	0														
			H26	0	0	0	0														
			H27	0	0	0	0														
			H28	0	0	0	0														
			H29	0	0	0	0														
			H30	0	0	0	0														
			H31	0	0	0	0														
			H32	0	0	0	0														
0		都道府県交付分 計		0	0	0	0														
市町村 都道府県 計		各年度 別合計	H23	0	0	0	0														
			H24	13,867	0	10,284	3,583														
			H25	19,458	0	16,479	2,979														
			H26	9,208	0	10,749	▲ 1,541														
			H27	5,706	0	10,151	▲ 4,445														
			H28	10,482	0	5,877	4,605														
			H29	8,811	0	5,877	2,934														
			H30	919	0	3,435	▲ 2,516														
			H31	1,491	0	2,706	▲ 1,215														
			H32	0	0	0	0														
93,260		合計		69,942	0	65,558	4,384														