

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

陸前高田市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	495,000	111,825
H24	30,660,364	25,754,646	
H25	35,610,237	38,931,800	
H26	28,368,574	14,893,225	
H27	29,891,379	17,222,225	
H28	8,284,175	16,218,589	
H29	27,420,219	23,439,671	
H30	18,829,829	27,304,259	
R1	11,180,036	19,547,479	
R2	15,266,071	16,650,069	
R3	0	1,764,151	
R4	0	0	
合計	206,005,884	201,837,939	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	206,005,884	0	201,955,531	4,050,353

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	356,124	174,475
H24	5,432,087	531,393	
H25	6,082,247	3,892,875	
H26	13,615,402	4,683,800	
H27	3,741,961	8,631,397	
H28	1,571,666	5,901,842	
H29	4,933,843	3,539,975	
H30	983,504	5,670,045	
R1	771,529	3,863,643	
R2	2,169,322	2,632,320	
R3	0	650,889	
R4	0	0	
合計	39,657,685	40,172,654	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	201,955,531	206,005,884	0	0	4,050,353
都道府県交付分	40,173,349	39,657,685	968,733	0	453,069
合計	242,128,880	245,663,569	968,733	0	4,503,422

※ 令和4年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A-1-1-	広田・小友・米崎 統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	39,444	H24～H28	H23				0	H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結
										H24	39,000		27,183	11,817	
										H25	0		2,398	▲ 2,398	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H26.3完了
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	H28.10事業完了
										H29			0	0	
										H30		▲ 9,417		▲ 9,417	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	39,000	▲ 9,417	29,581	2	
2	◆A-1-1-1	小中学校の体 育活動バス運 行事業	高田、気 仙、長部、 小友、竹 駒の各小 中学校 第一、気 仙、米崎、 小友、広 田、横田 の各中学 校	市	市	直接	完了	23,477	H24～H24	H23				0	平成24年度事業完了
										H24	17,153	1,628	18,781	0	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	17,153	1,628	18,781	0	
3	◆A-1-1-2	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中学 校	市	市	直接	完了	67,175	H24～H24	H23				0	第一中学校、米崎中学校整備工事完了
										H24	72,000	▲ 1,628	47,830	22,542	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結 H25.5米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。
										H25	0		5,910	▲ 5,910	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28		▲ 16,632		▲ 16,632	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
4	◆	A	-	1	-	1	-	3	復興簡易宿泊 施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	H24 ~ H24	H23			0	H25.3工事請負契約締結	
																	H24	65,600		65,599	1	
																	H25	0		0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	65,600	0	65,599	1	
5	◆	A	-	1	-	1	-	4	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(用 地取得事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	343,885	H24 ~ H27	H23			0	平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了	
																	H24	58,950		448	58,502	用地費・補償費調査業務委託完了
																	H25	160,000		166,478	▲ 6,478	H26.3用地造成工事契約締結
																	H26			18,178	▲ 18,178	H27.2用地造成工事変更契約増
																	H27	56,279		90,002	▲ 33,723	H28.3事業完了
																	H28		▲ 121		▲ 121	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	275,229	▲ 121	275,106	2	
6		A	-	2	-	1	-		広田小学校屋 内運動場耐震 補強工事	広田小学 校	市	市	直接	完了	9,130	H24 ~ H24	H23			0	事業完了	
																	H24	15,000		6,847	8,153	
																	H25	0		0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 8,152		▲ 8,152	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	15,000	▲ 8,152	6,847	1	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	A	-	4	-	1	復興事業地埋 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田 ほか	市	市	直接	完了	516,910	H24 ~ R2	H23				0	作業員賃金支払、必要物品等購入
														H24	93,733		53,162	40,571	H24.5 土地、事務所用プレハブ等借上契約
														H25	143,906		72,116	71,790	H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結
														H26	15,955		69,855	▲ 53,900	H26.9~H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い)
														H27	23,354		55,536	▲ 32,182	作業員賃金支払、必要物品等購入
														H28	52,762		20,994	31,768	必要物品等購入、報告書印刷
														H29			20,737	▲ 20,737	作業員賃金支払、必要物品等購入
														H30	46,623		27,336	19,287	作業員賃金支払、必要物品等購入
														R1		11,346	21,780	▲ 10,434	作業員賃金支払、報告書印刷、必要物品等購入
														R2			33,627	▲ 33,627	必要物品等購入、報告書印刷等
														R3				0	
														R4				0	
														累計	376,333	11,346	375,143	12,536	
														17	A	-	4	-	2
H24	10,298		5,724	4,574	平成25年4月から25年10月 試掘等調査														
H25	26,280		3,656	22,624	平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査														
H26			10,435	▲ 10,435	平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議														
H27			6,769	▲ 6,769	平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等														
H28			6,836	▲ 6,836	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成														
H29			147	▲ 147															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	36,578	0	33,567	3,011															
36	◆	A	-	1	-	1	小友小学校校 庭嵩上げ整備 事業	小友小学 校	市	市	直接	完了	H24 ~ H25						
														H24	40,327		40,268	59	
														H25			▲ 2,427	2,427	H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28		▲ 2,485		▲ 2,485	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	40,327	▲ 2,485	37,841	1	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋内運動場耐震補強工事	長部小学校	市	市	直接	完了	2,566	H24～H24	H23				0	事業完了
															H24	14,778		1,925	12,853	
															H25				0	
															H26			0		
															H27				0	
															H28		▲ 12,853		▲ 12,853	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	14,778	▲ 12,853	1,925	0	
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災機能強化事業(防災備蓄倉庫新設事業)	広田・竹駒・矢作・米崎・小友の各小学校、第一・横田の各中学校	市	市	直接	完了	22,711	H24～H25	H23				0	H25.2工事請負契約締結
															H24	40,000		9,759	30,241	
															H25	30,000		5,381	24,619	事業完了
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28		▲ 54,859		▲ 54,859	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	70,000	▲ 54,859	15,140	1	
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保存・活用計画策定調査事業	高田・今泉ほか	市	市	直接	完了	9,937	H24～H26	H23				0	H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24～25)
															H24	8,000		7,950	50	
															H25	0			0	履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで)
															H26				0	H26.9 事業完了
															H27				0	
															H28		▲ 50		▲ 50	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	8,000	▲ 50	7,950	0	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(校舎整 備事業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	255,701	H24 ~ H30	H23				0	学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了
															H24	7,500		5,709	1,791	
															H25	0		1,774	▲ 1,774	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
															H26	31,662		0	31,662	
															H27			2,169	▲ 2,169	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
															H28		67,965	3,796	64,169	
															H29			45,374	▲ 45,374	H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了
															H30	95,993		128,826	▲ 32,833	H30.12 事業完了
															R1		▲ 11,346		▲ 11,346	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	135,155	56,619	187,648	4,126	
75	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(陸前高 田市)	県	県	直接	完了	232	H24 ~ H24	H23				0	平成24年11月 測量機器操作説明会
															H24	185		13	172	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	185	0	13	172	
78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業(幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	H25 ~ H28	H23				0	
															H24				0	
															H25	8,425		769	7,656	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)
															H26			931	▲ 931	H27.2建築設計業務委託終了
															H27	31,367		38,000	▲ 6,633	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
															H28				0	H28.4事業完了
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	39,792	0	39,700	92	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
79	◆	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・用地 取得造成等)	高田	市	市	直接	完了	45,870	H23				0	H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)
															H24	15,337		9,367	5,970	
															H25	26,320		2,632	23,688	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)
															H26			20,872	▲ 20,872	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)
															H27			1,403	▲ 1,403	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
															H28			2,418	▲ 2,418	H28.7事業完了
															H29				0	
															H30		▲ 4,961		▲ 4,961	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	41,657	▲ 4,961	36,692		4
106	A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校屋外 運動場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	44,987	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	15,727		32,241	▲ 16,514	H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)	
														H27	15,726		▲ 1	15,727	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)	
														H28			▲ 2,251	2,251	H28.10事業完了	
														H29		▲ 1,464		▲ 1,464		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	31,453	▲ 1,464	29,989		0	
107	A	-	2	-	5	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校太陽 光発電設備整 備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	27,715	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	11,101		0	11,101		
														H27	11,100		20,814	▲ 9,714	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)	
														H28			▲ 30	30	H28.10事業完了	
														H29				0		
														H30		▲ 1,416		▲ 1,416		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	22,201	▲ 1,416	20,784		1	

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
108	A	-	2	-	6	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	131,153	H26 ~ H28	H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26	49,182		0	49,182	高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結	
															H27	49,182		98,364	▲ 49,182	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)	
															H28			▲ 1	1	H28.10事業完了	
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	98,364	0	98,363	1		
															115	◆	A	-	2	-	4
H24				0																	
H25				0																	
H26	45,132		87,458	▲ 42,326	H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)																
H27	45,132		▲ 4	45,136	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)																
H28			2,693	▲ 2,693	H28.10事業完了																
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	90,264	0	90,147	117																	
123	A	-	2	-	7	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	34,469	H26 ~ H28							
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27			21,933	▲ 21,933	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)	
															H28	24,874		1,044	23,830	H28.10事業完了	
															H29				0		
															H30		▲ 1,895		▲ 1,895		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	24,874	▲ 1,895	22,977	2		

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
138	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統 合小学校屋外 運動場整備事 業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	20,546	H29～H30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29	9,278	1,464	3,117	7,625		
															H30	2,956		9,306	▲ 6,350		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	12,234	1,464	12,423	1,275		
139	◆	A	-	2	-	8	1	気仙・長部統 合小学校外構 整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	63,826	H29～H30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29	35,800		11,620	24,180	
																H30	15,260		34,682	▲ 19,422	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	51,060	0	46,302	4,758	
140	A	-	2	-	9	-	気仙・長部統 合小学校太陽 光発電設備整 備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	31,576	H29～H30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29	11,403		5,388	6,015		
															H30	12,278		16,033	▲ 3,755		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	23,681	0	21,421	2,260		

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
141	A	-	2	-	10	-	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	64,172	H29～H30	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	22,424		9,736	12,688	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
															H30	20,356		29,067	▲ 8,711	H30.12 事業完了
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	42,780	0	38,803	3,977																
142	A	-	1	-	3	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	133,724	H29～H30	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27			1,123	▲ 1,123	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
															H28		27,187	27,187		
															H29	27,599		25,115	2,484	H29.05 気仙小学校新築美施設計業務完了
															H30	45,507		68,031	▲ 22,524	H30.12 事業完了
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	73,106	27,187	94,269	6,024																
143	A	-	2	-	11	-	高田小学校 プール上屋新 築整備事業	高田小学 校	市	市	直接	完了	93,400	H29～R1	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	6,000		5,904	96	H30.03 高田小学校プール上屋新築設計業務完了
															H30	38,576	17,689	27,370	28,895	H30.09 校舎新築工事変更契約(プール上屋の追加)締結
															R1			21,824	▲ 21,824	R01.06 事業完了
															R2			0	0	
															R3				0	
R4				0																
累計	44,576	17,689	55,098	7,167																

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	487,378	0	294,828	192,550	
										H25	360,226	0	254,262	105,964	
										H26	168,759	0	228,604	▲ 59,845	
										H27	200,773	0	291,339	▲ 90,566	
										H28	77,636	0	28,663	48,973	
										H29	112,504	0	126,991	▲ 14,487	
										H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102	
										R1	0	0	43,604	▲ 43,604	
										R2	0	0	33,627	▲ 33,627	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								2,224,506	市町村交付分 計		1,684,825	0	1,642,569	42,256	
										H23	0	0	0	0	
										H24	10,483	0	5,737	4,746	
										H25	34,705	0	4,425	30,280	
										H26	0	0	11,366	▲ 11,366	
										H27	31,367	0	44,769	▲ 13,402	
										H28	0	0	6,836	▲ 6,836	
										H29	0	0	147	▲ 147	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								102,062	都道府県交付分 計		76,555	0	73,280	3,275	
										H23	0	0	0	0	
										H24	497,861	0	300,565	197,296	
										H25	394,931	0	258,687	136,244	
										H26	168,759	0	239,970	▲ 71,211	
										H27	232,140	0	336,108	▲ 103,968	
										H28	77,636	0	35,499	42,137	
										H29	112,504	0	127,138	▲ 14,634	
										H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102	
										R1	0	0	43,604	▲ 43,604	
										R2	0	0	33,627	▲ 33,627	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								2,326,568	合計		1,761,380	0	1,715,849	45,531	

(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	県	市	間接	完了	25,914	H25 ~ H28	H23				0				
														H24				0				
														H25	19,435		1,929	17,506	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)			
														H26			▲ 1,929	1,929	H27.2建築設計業務委託終了			
														H27			9,988	▲ 9,988	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)			
														H28				0	H28.4事業完了			
														H29				0				
														H30				0				
														R1				0				
														R2				0				
														R3				0				
														R4				0				
														累計	19,435	0	9,988	9,447				
81	◆ B	-	3	-	1	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田	市	市	直接	完了	115,850	H24 ~ H28	H23				0	H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)		
															H24	38,741		23,660	15,081			
															H25	66,480		6,716	59,764	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)		
															H26			52,713	▲ 52,713	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)		
															H27			3,544	▲ 3,544	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)		
															H28			6,045	▲ 6,045	H28.7事業完了		
															H29		▲ 12,542	▲ 12,542				
															H30				0			
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	105,221	▲ 12,542	92,678	1			
135	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	完了	24,677	H28 ~ H30	H23				0			
															H24				0			
															H25				0			
															H26				0			
															H27				0			
															H28	767		757	10	H29.2建築設計業務委託契約1件(H29.6月まで)		
															H29	6,977	10,763		17,740			
															H30			17,730	▲ 17,730	H30.2建築工事契約1件(H30.11月まで)		
															R1				0			
															R2				0			
															R3				0			
															R4				0			
															累計	7,744	10,763	18,487	20			

(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
144	◆ B - 3 - 2 - 1	今泉放課後児童クラブ整備事業(効果促進)	今泉	市	市	直接	完了	2,225	H29～H30	H23				0	H30.11外構工事契約1件(H31.1月まで)				
										H24				0					
										H25				0					
										H26				0					
										H27				0					
										H28				0					
										H29		1,779		1,779					
										H30			1,649	▲ 1,649					
										R1				0					
										R2				0					
										R3				0					
										R4				0					
										累計	0	1,779	1,649	130					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0
														H24		38,741	0	23,660	15,081
														H25		66,480	0	6,716	59,764
														H26		0	0	52,713	▲ 52,713
														H27		0	0	3,544	▲ 3,544
														H28		767	0	6,802	▲ 6,035
														H29		6,977	0	0	6,977
		H30	0	0	19,379	▲ 19,379													
		R1	0	0	0	0													
		R2	0	0	0	0													
		R3	0	0	0	0													
		R4	0	0	0	0													
		142,752	市町村交付分 計	112,965	0	112,814	151												
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	19,435	0	1,929	17,506											
				H26	0	0	▲ 1,929	1,929											
				H27	0	0	9,988	▲ 9,988											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				R1	0	0	0	0											
				R2	0	0	0	0											
		25,914	都道府県交付分 計	19,435	0	9,988	9,447												
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
				H24	38,741	0	23,660	15,081											
				H25	85,915	0	8,645	77,270											
				H26	0	0	50,784	▲ 50,784											
				H27	0	0	13,532	▲ 13,532											
				H28	767	0	6,802	▲ 6,035											
				H29	6,977	0	0	6,977											
				H30	0	0	19,379	▲ 19,379											
				R1	0	0	0	0											
				R2	0	0	0	0											
				R3	0	0	0	0											
				R4	0	0	0	0											
		168,666	合計	132,400	0	122,802	9,598												

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	C-7-1-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	H24～H26	H23				0	補助金交付決定10件
										H24	3,809,196		3,809,195	1	H24.10.16、H25.3.29、2件完成
										H25	0		0	0	7件完成(繰越明許分)
										H26			0	0	1件完成(事故繰越分)
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	3,809,196	0	3,809,195	1	
18	C-1-1-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	完了	967,500	H24～H30	H23				0	H24.11ほ場整備工事契約
										H24	131,750		255,750	▲124,000	
										H25	155,000			155,000	暗渠排水10ha。
										H26	261,640	135,935	124,341	273,234	H27.3ほ場整備工事21ha完成
										H27	23,250		228,625	▲205,375	ほ場整備工事中
										H28		24,277	66,650	▲42,373	H29.3ほ場整備工事完成
										H29	13,263	24,459	44,175	▲6,453	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。
										H30		▲19,763	30,152	▲49,915	H31.3月事業完了
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	584,903	164,908	749,693	118	
19	C-1-2-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	完了	3,802,600	H24～R2	H23				0	<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
										H24	822,275		89,125	733,150	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
										H25	1,278,750		1,508,026	▲229,276	<小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。
										H26	413,850	▲135,935	406,720	▲128,805	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。 <小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)
										H27	0		162,190	▲162,190	<下矢作工区>H27年度事業完了 <小友工区>H28年度事業完了
										H28	7,750		51,227	▲43,477	<高田沖工区>土地改良法の手続中。
										H29	560,325		14,432	545,893	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。
										H30			471,973	▲471,973	<高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事28ha完成。
										R1			151,900	▲151,900	<高田沖工区>確定測量等の換地業務を実施。
										R2			64,170	▲64,170	<高田沖工区>換地処分等の換地業務を実施。
										R3				0	
										R4				0	
										累計	3,082,950	▲135,935	2,919,763	27,252	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	◆ C - 9 - 1 - 1	復興公共施設等木質バイオマス等導入可能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	0	H24～H24	H23				0	
										H24	8,000		0	8,000	
										H25			0	0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28		▲ 8,000		▲ 8,000	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	8,000	▲ 8,000	0	0	
71	C - 4 - 1 - 1	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	H24～H26	H23				0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
										H24	11,037		10,509	528	結
										H25	120,649		72,389	48,260	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
										H26	120,648		168,211	▲ 47,563	H26.10建築工事完了
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	252,334	0	251,109	1,225	
72	C - 4 - 2 - 1	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	H24～H26	H23				0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
										H24	7,666		5,941	1,725	結
										H25	105,462	▲ 6,446	64,988	34,028	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
										H26	111,163	▲ 2,326	141,549	▲ 32,712	H26.9建築工事完了
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	224,291	▲ 8,772	212,478	3,041	
73	C - 4 - 3 - 1	果樹等集出荷施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	H24～H26	H23				0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
										H24	10,108		7,461	2,647	結
										H25	136,314	6,446	83,246	59,514	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
										H26	136,314	2,326	200,801	▲ 62,161	H26.10建築工事完了
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	282,736	8,772	291,508	0	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	C-4-4-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	H24~H26	H23				0	平成25年度は県と市町村との交付契約のみ
										H24	2,100			2,100	
										H25	186,075		1,890	184,185	H25.8設計契約、H25.10設計完了
										H26	186,075		361,370	▲ 175,295	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了
										H27			4,050	▲ 4,050	H27.9イチゴ培地設置工事完了
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	374,250	0	367,310	6,940	
76	C-8-1-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	323,612	H24~H25	H23				0	平成24年11月、実施設計発注。
										H24	18,556		14,564	3,992	
										H25	246,930		228,144	18,786	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
										H26				0	
										H27				0	
										H28		▲ 22,777		▲ 22,777	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1	
82	C-6-1-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	完了	658,257	H25~R2	H23				0	
										H24				0	
										H25	209,250		21,518	187,732	H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
										H26	252,000		54,473	197,527	H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約
										H27	0		102,380	▲ 102,380	H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇 之沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩 上げ用地舗装工事
										H28	0		246,870	▲ 246,870	H28.4.20要谷、H28.6.9大陽、H28.6.9根岬、H28.9.14只出、 H28.9.14脇之沢・両替、H28.10.19矢の浦
										H29	0		5,417	▲ 5,417	H30.1.29只出
										H30		32,442	25,521	6,921	H30.6.25脇之沢、H30.6.25只出、H30.10.30要谷、H30.12.27両替
										R1			8,041	▲ 8,041	R1.10.11矢の浦、R1.12.6根岬
										R2			16,478	▲ 16,478	R2.10.15 脇之沢漁港完了 市内漁港嵩上げ工事完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	461,250	32,442	480,698	12,994	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
91	C-1-3-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	0	H25～H26	H23				0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
										H24				0	
										H25	1,500		0	1,500	
										H26	0			0	
										H27				0	
										H28		▲ 1,500		▲ 1,500	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,500	▲ 1,500	0	0	
105	◆ C-4-1-1	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	5,757	H26～H26	H23				0	H26.11備品整備完了
										H24				0	
										H25				0	
										H26	2,665		1,940	725	
										H27				0	
										H28		▲ 725		▲ 725	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,665	▲ 725	1,940	0	
119	C-5-1-	漁業集落防災 機能強化事業 (長部地区)	長部	市	市	直接	完了	243,768	H27～R1	H23				0	H27.10 実施設計等発注 平成28年10月配水管布設工事完了(福伏) H30.6.22実施設計書作成業務(長部)、H30.7.13MHP移設工事 (完了)、H30.9.4整備工事(湊) 整備工事(完了)、用地確定測量(完了)、電柱移転補償
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	24,429		20,014	4,415	
										H28	178,246		7,867	170,379	
										H29	10,309			10,309	
										H30			110,189	▲ 110,189	
										R1		▲ 30,160	39,781	▲ 69,941	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	212,984	▲ 30,160	177,851	4,973	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	☆	F	-	1	-	1														
120	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	廃止	0	H27 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	5,211			5,211	
															H28	23,152			23,152	
															H29				0	
															H30		▲ 28,363		▲ 28,363	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R3				0	
															累計	28,363	▲ 28,363	0	0	
															124	C	-	2	-	1
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	17,805	8,725		26,530																
H29	218,915		135,643	83,272	H29.8 国の一括発注により、整備工事に着工															
H30	309,642		416,399	▲ 106,757																
R1		▲ 3,040		▲ 3,040	R1.6 建物工事完了															
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	546,362	5,685	552,042	5																
125	C	-	5	-	2	漁業集落防災 機能強化事業 (米崎地区)	米崎 市	市	市	直接	完了	40,646	H28 ~ R2	H23						
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28	20,973		3,011	17,962	平成28年9月測量設計業務完了	
														H29	9,510			9,510		
														H30				0		
														R1				0		
														R2			10,482	▲ 10,482	R2.8.11 整地工事完了、R3.3.4 整地工事(舗装)完了	
														R3				0		
														R4				0		
														累計	30,483	0	13,493	16,990		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
126	C - 5 - 3	漁業集落防災 機能強化事業 (小友地区)	小友	市	市	直接	完了	56,785	H28 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	36,170		19,785	16,385	平成28年9月測量設計業務完了 平成28年6月整地工事発注
										H29	6,417	▲ 5,334	11,751	平成29年6月整地工事完了(両替)	
										H30		2,146	▲ 2,146	H30.12.4整地工事完了(只出)	
										R1		10,324	▲ 10,324	R2.3.25整地工事(舗装)完了	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	42,587	0	26,921	15,666	
127	C - 5 - 4	漁業集落防災 機能強化事業 (広田地区)	広田	市	市	直接	完了	48,647	H28 ~ H30	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	42,602		15,217	27,385	平成28年9月測量設計業務完了 平成28年12月整地工事発注
										H29	3,150		11,694	▲ 8,544	平成29年7月整地工事完了
										H30		▲ 6,117	9,571	▲ 15,688	H30.5.16地盤改良工事(六ヶ浦)完了
										R1		▲ 3,150		▲ 3,150	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	45,752	▲ 9,267	36,482	3	
128	C - 7 - 2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(長部 地区)	長部	市	市	直接	完了	261,207	H28 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	9,091		7,851	1,240	平成29年2月建築設計積算業務完了
										H29				0	
										H30			158,760	▲ 158,760	平成31年2月共同利用倉庫新築工事発注
										R1	169,692	17,121	28,873	157,940	R2.1.31 共同利用倉庫引渡、工事監理業務、建築確認手数料等
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	178,783	17,121	195,484	420	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
129	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(米崎 地区)	米崎	市	市	直接	完了	110,161	H28 ~ R2	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了	
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28	6,746		5,088	1,658		
														H29				0		
														H30				0		
														R1	56,644	19,229	591	75,282		共同利用施設再積算
														R2			76,503	▲ 76,503		R3.2.24 共同利用倉庫・トイレ引渡、工事監理業務、建築確認手数料等
														R3				0		
														R4				0		
														累計	63,390	19,229	82,182	437		
130	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	完了	153,493	H28 ~ R1	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了	
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28	10,164		7,267	2,897		
														H29	73,139		71,891	1,248		平成30年2月共同利用倉庫完成(両替)
														H30		997	453	544		H30.10.4地盤調査業務(只出)完了
														R1	30,818		33,517	▲ 2,699		令和2年3月共同利用倉庫完成(只出)
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	114,121	997	113,128	1,990		
131	C	-	7	-	5	水産業共同利 用施設復興整 備事業(広田 地区)	広田	市	市	直接	完了	170,425	H28 ~ R1	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了	
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28	10,239		8,020	2,219		
														H29	116,538		118,723	▲ 2,185		平成29年7月共同利用倉庫新築工事発注(六ヶ浦)
														H30		1,041	▲ 3	1,044		平成30年9月共同利用倉庫完成(六ヶ浦)
														R1			987	▲ 987		六ヶ浦共同利用倉庫塗装工事
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	126,777	1,041	127,727	91		
148	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	完了	R1 ~ R2	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30		5,593		5,593		
														R1			5,574	▲ 5,574		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	0	5,593	5,574	19		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,817,196	0	3,809,195	8,001	
										H25	209,250	0	21,518	187,732	
										H26	254,665	0	56,413	198,252	
										H27	29,640	0	122,394	▲ 92,754	
										H28	355,188	0	320,976	34,212	
										H29	437,978	0	338,034	99,944	
										H30	309,642	0	723,036	▲ 413,394	
										R1	257,154	0	122,114	135,040	
										R2	0	0	103,463	▲ 103,463	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								8,025,860	市町村交付分 計		5,670,713	0	5,617,143	53,570	
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,003,492	0	383,350	620,142	
										H25	2,230,680	0	1,958,683	271,997	
										H26	1,229,690	0	1,402,992	▲ 173,302	
										H27	23,250	0	394,865	▲ 371,615	
										H28	7,750	0	117,877	▲ 110,127	
										H29	573,588	24,459	58,607	539,440	
										H30	0	▲ 14,170	502,125	▲ 516,295	
										R1	0	0	157,474	▲ 157,474	
										R2	0	0	64,170	▲ 64,170	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								6,612,191	都道府県交付分 計		5,068,450	10,289	5,040,143	38,596	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,820,688	0	4,192,545	628,143	
										H25	2,439,930	0	1,980,201	459,729	
										H26	1,484,355	0	1,459,405	24,950	
										H27	52,890	0	517,259	▲ 464,369	
										H28	362,938	0	438,853	▲ 75,915	
										H29	1,011,566	24,459	396,641	639,384	
										H30	309,642	▲ 14,170	1,225,161	▲ 929,689	
										R1	257,154	0	279,588	▲ 22,434	
										R2	0	0	167,633	▲ 167,633	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								14,638,051	合計		10,739,163	10,289	10,657,286	92,166	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,716,051	H24～H26	H23				0	H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約
														H24	1,290,187			1,290,187	H24～26 概算譲渡代金)
														H25	1,157,625		1,196,330	▲ 38,705	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
														H26			1,180,213	▲ 1,180,213	H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始
														H27				0	
														H28		▲ 2,515		▲ 2,515	
														H29				0	
														H30		▲ 68,751		▲ 68,751	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	2,447,812	▲ 71,266	2,376,543		3
														10	D	-	15	-	1
H24	2,259,493			2,259,493															
H25	31,618		419,572	▲ 387,954	実施設計業務完了														
H26			519,692	▲ 519,692	H25.12 造成工事請負契約締結														
H27			318,155	▲ 318,155															
H28		▲ 647,165		▲ 647,165															
H29				0															
H30		▲ 386,521		▲ 386,521															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	2,291,111	▲ 1,033,686	1,257,419		6														

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H29	1,047,788		1,402,599	▲ 354,811	H29.11・H30.2 総合交流センター工事変更契約締結、H30.3 工事完了 H29.7 東区東幹線道路舗装工事請負契約締結 H29.11 東区境界杭復元測量業務委託契約締結 H29.12 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額) H30.2 東区境界杭復元測量業務変更契約締結(増額)、H30.3 委託完了 H30.3 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額)、H30.3 工事完了
										H30		▲ 357,395		▲ 357,395	
										R1				0	
										R2			0	0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	4,751,292	▲ 357,395	4,287,737	106,160	
12	D-17-1-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	H23～H24	H23	158,475			158,475	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結
										H24	1,200,525		482,584	717,941	事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
										H25				0	
										H26		▲ 876,416	0	▲ 876,416	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0	
13	D-17-2-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	完了	1,223,127	H23～H25	H23	219,075			219,075	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結
										H24	925,425		823,132	102,293	H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
										H25			94,210	▲ 94,210	
										H26		▲ 227,155	0	▲ 227,155	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D - 21 - 1 -	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	完了	2,370,500	H24 ~ R2	H23				0	汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更
										H24	247,500		123,895	123,605	設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結
										H25	386,250		183,992	202,258	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結
										H26	84,000		141,125	▲ 57,125	H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結
										H27	24,000		68,052	▲ 44,052	H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結
										H28	257,625		22,122	235,503	H28.10全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結
										H29	553,500		292,543	260,957	H28.11柵ヶ沢工区舗装本復旧工事契約締結
										H30		225,000	544,469	▲ 319,469	H29.11雨水排水路(土手影工区)及び放流渠設置工事契約締結
										R1			222,837	▲ 222,837	H30.11雨水排水路(土手影工区その3)工事契約締結
										R2			47,918	▲ 47,918	H31.3管渠工事(曲松工区)契約締結ほか
										R3				0	R1.7汚水管渠(和野工区)工事契約締結
										R4				0	R1.7雨水排水路(土手影工区その7)工事契約締結
										累計	1,552,875	225,000	1,646,953	130,922	R1.8雨水排水路(土手影工区その9)工事契約締結
										15	D - 23 - 1 -	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市
H24	137,550		5,624	131,926											
H25			33,625	▲ 33,625	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了										
H26			24,197	▲ 24,197	H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H27.3計画策定業務委託完了										
H27				0											
H28		▲ 79,727		▲ 79,727											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2											
20	D - 1 - 1 -	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	完了	1,596,468	H24 ~ H30	H23				0	25年1月詳細設計発注、実施中
										H24	24,750			24,750	
										H25	156,750		39,709	117,041	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了
										H26	1,072,500		45,889	1,026,611	27年3月工事発注、実施中
										H27	660,000		230,692	429,308	26年度に引続き工事実施中
										H28			630,684	▲ 630,684	27年度に引続き工事実施中
										H29			107,981	▲ 107,981	28年度に引続き工事実施中
										H30		▲ 594,872	262,132	▲ 857,004	工事完成・道路台帳整備
										R1		▲ 2,040		▲ 2,040	
										R2				0	
										R3				0	
R4				0											
累計	1,914,000	▲ 596,912	1,317,087	1											

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	1	-	2	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	完了	7,033,142	H24 ~ R3	H23				0	24年12月詳細設計発注、実施中
														H24	41,250		41,250	0	
														H25	33,000		▲ 10,013	43,013	ルート調整中 H26.3減額変更契約
														H26	1,237,500		106,207	1,131,293	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中
														H27	165,000		230,363	▲ 65,363	27年6月用地補償着手、実施中
														H28			198,769	▲ 198,769	28年10月工事着手
														H29	577,749	312,322	889,403	668	28年度に引続き工事実施中
														H30	983,504		1,805,278	▲ 821,774	29年度に引続き工事実施中
														R1	649,897	455,250	1,649,251	▲ 544,104	30年度に引き続き工事実施中。
														R2	1,210,764	136,103	716,417	630,450	令和元年度に引き続き工事実施中。
														R3				0	完了
														R4				0	
														累計	4,898,664	903,675	5,626,925	175,414	
														22	D	-	1	-	3
H24	8,250		0	8,250															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28		▲ 8,250		▲ 8,250															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	8,250	▲ 8,250	0	0															
23	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	H24 ~ H29						
														H24	24,750		23,545	1,205	
														H25	90,750		18,694	72,056	25年10月用地測量発注、26年3月実施中
														H26	247,500		68,689	178,811	27年2月工事発注、実施中
														H27	420,750		131,709	289,041	26年度に引続き工事実施中
														H28		286,275	727,244	▲ 440,969	27年度に引続き工事実施中
														H29			14,170	▲ 14,170	完了
														H30		▲ 85,974		▲ 85,974	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	783,750	200,301	984,051	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	完了	4,828,860	H24～R2	H23				0	24年9月詳細設計発注、実施中
														H24	24,750		0	24,750	
														H25	173,250		49,228	124,022	25年11月用地測量発注、実施中
														H26	1,172,325		313,838	858,487	26年12月用地補償開始、実施中
														H27	412,500		246,043	166,457	27年10月工事発注、実施中
														H28	477,675	83,269	582,932	▲ 21,988	27年度に引き続き補償、工事実施中
														H29	780,906		314,408	466,498	28年度に引き続き工事実施中
														H30		342,838	892,906	▲ 550,068	29年度に引き続き工事実施中
														R1	120,851	508,093	694,875	▲ 65,931	30年度に引き続き工事実施中。
														R2		▲ 112,650	797,996	▲ 910,646	完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,162,257	821,550	3,892,226	91,581	
25	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	H24～H27	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
														H24	24,750		10,725	14,025	
														H25	66,000		4,651	61,349	25年10月用地測量発注、26年1月完了
														H26	115,500		105,312	10,188	26年10月工事発注、実施中
														H27			13,996	▲ 13,996	完了
														H28		▲ 71,565		▲ 71,565	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1	
26	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	11,518,442	H23～H30	H23	288,137		126,290	161,847	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
														H24	2,918,125		0	2,918,125	25年3月、実施設計発注。(柗ヶ沢地区)(300戸)
														H25	603,750		246,769	356,981	柗ヶ沢H26.3設計済み、中田H25.7工事契約・工事中
														H26	7,883,487		2,032,508	5,850,979	柗ヶ沢H26.9工事発注 301戸
														H27			5,686,626	▲ 5,686,626	中田完成
														H28			1,986,431	▲ 1,986,431	柗ヶ沢完成
														H29		▲ 1,846,505		▲ 1,846,505	
														H30		231,645		231,645	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	H23 ~ H26	H23	67,987		48,185	19,802	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸) 柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複数年契約) 工事変更契約、完成
														H24	1,106,875		28,244	1,078,631	
														H25	805,000		1,450,755	▲ 645,755	
														H26			34,739	▲ 34,739	
														H27				0	
														H28		▲ 417,927		▲ 417,927	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12	
28	D	-	4	-	4	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	48,000	H24 ~ H30	H23			0	0	応募なし 応募なし 応募なし 計画中(1箇所) H31.3事業完了
														H24	65,625		0	65,625	
														H25			0	0	
														H26			0	0	
														H27			0	0	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			42,000	▲ 42,000	
														R1		▲ 23,625		▲ 23,625	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0	
29	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	完了	791,104	H24 ~ R2	H23			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居204戸分 入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施
														H24	17,587		0	17,587	
														H25	135,716		0	135,716	
														H26			0	0	
														H27	0		0	0	
														H28	0	168,818	97,324	71,494	
														H29		190,258	156,212	34,046	
														H30		44,075	151,134	▲ 107,059	
														R1	781		152,565	▲ 151,784	
														R2	134,978		111,803	23,175	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	289,062	403,151	669,038	23,175	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	完了	115,564	H24 ~ R2	H23				0	
															H24	2,700		0	2,700	
															H25	20,835		0	20,835	
															H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
															H27	0		0	0	
															H28		18,744	12,552	6,192	入居168戸分
															H29		23,840	19,644	4,196	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施
															H30		5,227	19,593	▲ 14,366	
															R1			19,509	▲ 19,509	
															R2	15,325		11,654	3,671	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	38,860	47,811	82,952	3,719	
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23				0	
															H24	12,000		0	12,000	
															H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23				0	
															H24	12,000		0	12,000	
															H25			0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	12,000	▲ 12,000	0	0	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	1	-															2	-	2
33	◆	D	-	1	-	2	-	2	防災型シンボルロード調査事業	高田	県	県	直接	廃止	0	H24～H24	H23			0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中	
																	H24	35,200	0	35,200		
																	H25		0	0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28		▲ 35,200	▲ 35,200		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	35,200	▲ 35,200	0		0
																	34	◆	D	-		4
H24	32,000	▲ 264	0	31,736																		
H25	57,600		0	57,600																		
H26			6,816	▲ 6,816																		
H27			16,484	▲ 16,484																		
H28			13,206	▲ 13,206																		
H29			9,911	▲ 9,911																		
H30		▲ 31,616		▲ 31,616																		
R1		▲ 11,303		▲ 11,303																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	89,600	▲ 43,183	46,417	0																		
35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅システム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	H24～H24					H23	
																	H24	800	264	1,064	0	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	800	264	1,064	0	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D-1-7-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	76,178	H24～H27	H23				0	測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率
										H24	70,537		9,276	61,261	99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件
										H25	0		52,925	▲ 52,925	H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6～7物件移
										H26			642	▲ 642	転補償契約3件
										H27				0	H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完
										H28		▲ 7,690		▲ 7,690	了
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	70,537	▲ 7,690	62,843	4											
42	D-1-8-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	23,527	H24～H27	H23				0	測量調査設計業務完了
										H24	70,537		3,205	67,332	
										H25	0		70,741	▲ 70,741	H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25～11物件移
										H26		▲ 54,537		54,537	転補償契約締結11件
										H27				0	H27.3事業廃止に伴う、工事完了。
										H28		▲ 51,128		▲ 51,128	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	70,537	▲ 51,128	19,409	0											
43	D-1-9-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	110,249	H24～H27	H23				0	測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契
										H24	141,075		90,546	50,529	約H24～25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、
										H25	0		▲ 1,116	1,116	H25.1物件移転補償契約締結7件
										H26			1,524	▲ 1,524	H25.10～11用地購入契約締結2件(買収率100%)
										H27				0	H26.9～H26.11付帯工事発注(H27.1完了)
										H28		▲ 50,119		▲ 50,119	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	141,075	▲ 50,119	90,954	2											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																				H23	H24	H25
44	◆	D	-	23	-	2	-	1	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,330	H24～H25	H23			0	市道山苗代5号線測量設計業務完了	
																	H24	9,600		1,986	7,614	
																	H25		3,630	11,077	▲ 7,447	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 166		▲ 166	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	9,600	3,464	13,063	1	
																	45	◆	D	-	1	-
H24	6,144		3,413	2,731																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲ 2,731		▲ 2,731																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	6,144	▲ 2,731	3,413	0																		
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	14,160	H24～H24						
																	H24	12,000		11,328	672	
																	H25	0			0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 672		▲ 672	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	12,000	▲ 672	11,328	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	◆ D - 17 - 2 - 2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	522,786	H24～H26	H23				0	H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24～30)概算予定委託費)	
										H24	520,800		36,594	484,206		変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更)
										H25	0		258,953	▲ 258,953		26年度にて事業が完了。
										H26			122,682	▲ 122,682		
										H27				0		
										H28		▲ 102,571		▲ 102,571		
										H29				0		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	520,800	▲ 102,571	418,229	0		
										48	D - 17 - 3 - 1	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	今泉	市	市	直接
H24	1,882,500		14,580,675	▲ 12,698,175	H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 相続関係調査業務委託ほか2件											
H25	11,039,193		13,385,886	▲ 2,346,693												
H26	8,682,069	876,416	0	9,558,485	H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 物件移転補償等55件											
H27	8,501,316		3,514,355	4,986,961	H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) H30.2 今泉地区33街区5画地擁壁設置工事 物件移転補償等55件											
H28	1,482,588		106,751	1,375,837	物件移転補償等47件											
H29	9,306,344		8,990,151	316,193	R1.5 二級河川気仙川改修事業に付帯する区画道路4-5整備 工事に係る費用負担協定締結											
H30	3,417,668		4,610,276	▲ 1,192,608	R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R1.12 今泉地区区画道路6-44号線ほか舗装工事締結 R2.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 物件移転補償等47件											
R1	3,362,327	1,034,892	4,397,219	0	R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R2.11 今泉地区雨水3号幹線等整備工事契約締結 R3.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 物件移転補償等17件											
R2	5,998,065		5,222,608	775,457	R3.4.1 今泉地区中井北暫定調整池撤去工事契約締結 R3.6.9 今泉地区中井北暫定調整池撤去工事変更契約 R3.9.3 横田地区宿舍跡地農地復旧工事契約締結 R4.2.24 横田地区宿舍跡地農地復旧工事変更契約 R4.3.25 横田地区宿舍跡地農地復旧工事変更契約 R4.2.26 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約											
R3			88,190	▲ 88,190												
R4				0												
累計	53,672,070	1,911,308	54,896,111	687,267												

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	D - 17 - 4 -	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	高田	市	市	直接	完了	51,874,873	H24 ~ R3	H23				0	H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~29) 概算予定委託費)
										H24	4,457,885		4,257,750	200,135	H25.11、H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
										H25	0		0	0	H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託契約締結
										H26	3,162,209	227,155	44,912	3,344,452	相続関係調査業務委託ほか2件 ・公有財産購入費2件
										H27			264,416	▲ 264,416	H27.9・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託 ・物件移転補償等89件
										H28	2,502,978	736,578	5,555,994	▲ 2,316,438	H28.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・西和野 I 遺跡発掘調査報告書作成業務委託 ・物件移転補償等122件
										H29	5,237,816		1,591,625	3,646,191	H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) ・H29.5 東和野地内支障木伐採業務委託 ・H30.2 高田城跡遺跡発掘調査報告書作成業務委託 ・物件移転補償等85件
										H30	10,737,356		15,347,280	▲ 4,609,924	H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等89件
										R1	6,507,655		6,507,655	0	R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・R2.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等57件
										R2	5,336,520		4,966,779	369,741	R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・R3.3 小泉1号線舗装等工事契約締結 ・R3.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・物件移転補償等20件
										R3			125,786	▲ 125,786	R3.4.1 HB01法面工事契約締結 ・R3.9.3 横田地区宿舍跡地農地復旧工事契約締結 ・R3.9.29 HB01法面工事変更契約 ・R4.2.24 横田地区宿舍跡地農地復旧工事変更契約締結 ・R4.3.25 横田地区宿舍跡地農地復旧工事変更契約締結 ・R4.2.26 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
										R4				0	
										累計	37,942,419	963,733	38,662,197	243,955	
50	D - 20 - 1 -	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	61,348	H24 ~ H29	H23				0	H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
										H24	47,625		26,603	21,022	
										H25	0		0	0	
										H26			3,553	▲ 3,553	H27.3事業完了
										H27			3,701	▲ 3,701	検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成
										H28			4,860	▲ 4,860	
										H29			7,290	▲ 7,290	
										H30		▲ 1,614		▲ 1,614	
										R1				0	
										R2				0	
R3				0											
R4				0											
累計	47,625	▲ 1,614	46,007	4											

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ 作成)	市	市	直接	完了	4,230	H24~H24	H23				0	H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
														H24	4,333		2,820	1,513		
														H25			0	0		
														H26			0	0	H27.3事業完了	
														H27				0		
														H28		▲ 1,513		▲ 1,513		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	4,333	▲ 1,513	2,820	0		
														52	D	-	20	-	2	-
H24	1,600		1,416	184																
H25	0		0	0																
H26			0	0	H27.3事業完了															
H27				0																
H28		▲ 183		▲ 183																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,600	▲ 183	1,416	1																
53	D	-	20	-	3	-	地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	市	市	直接	完了	7,992	H24~H24							
														H24	6,000		63	5,937		
														H25			5,931	▲ 5,931	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了	
														H26				0		
														H27				0		
														H28		▲ 6		▲ 6		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	6,000	▲ 6	5,994	0		
														54	D	-	21	-	1	-
H24	34,640		27,270	7,370	H24.10污水管渠施設工事契約締結															
H25	124,520		48,373	76,147	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結															
H26	12,000		21,987	▲ 9,987	H27.3高田処理区町裏地区工事完了															
H27			14,013	▲ 14,013	H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結															
H28			15,690	▲ 15,690	H28.6柄ヶ沢工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結															
H29			2,531	▲ 2,531	H30.1長砂工区管渠設置工事完了															
H30			0	0																
R1			0	0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	171,160	0	157,638	13,522																

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
																				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	累計		
55	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,049	H24	39,165		37,242	1,923	0	H24.8計画策定業務委託契約締結														
														H25	0		1,793	▲ 1,793			H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了													
														H26			0	0																
														H27			0	0																
														H28			0	0																
														H29		▲ 129		▲ 129																
														H30				0																
														R1				0																
														R2				0																
														R3				0																
														R4				0																
														累計	39,165	▲ 129		39,035			1													
														56	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	7,900	H24	8,400		5,653	2,747	0	H24.8計画策定業務委託契約締結
																												H25	0		271	▲ 271		
H26			0	0																														
H27			0	0																														
H28			0	0																														
H29		▲ 2,475		▲ 2,475																														
H30				0																														
R1				0																														
R2				0																														
R3				0																														
R4				0																														
累計	8,400	▲ 2,475		5,924			1																											
57	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	163,467															H24	136,327		116,966	19,361	0	H24.8計画策定業務委託契約締結
																												H25	0		5,634	▲ 5,634		
														H26			0	0																
														H27			0	0																
														H28			0	0																
														H29		▲ 13,727		▲ 13,727																
														H30				0																
														R1				0																
														R2				0																
														R3				0																
														R4				0																
														累計	136,327	▲ 13,727		122,600			0													

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
58	D - 23 - 5 -	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	131,264	H24 ~ H25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
										H24	114,899		74,677	40,222	
										H25	0		23,770	▲ 23,770	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29		▲ 2,961		▲ 2,961	
										H30		▲ 13,491		▲ 13,491	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	114,899	▲ 16,452	98,447	0	
59	D - 23 - 6 -	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	251,445	H24 ~ H25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
										H24	242,272		143,459	98,813	
										H25	0		44,394	▲ 44,394	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
										H26			729	▲ 729	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30		▲ 53,688		▲ 53,688	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	242,272	▲ 53,688	188,582	2	
60	D - 23 - 7 -	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	完了	4,569,262	H24 ~ R2	H23				0	H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買取率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件
										H24	1,075,812		380,317	695,495	
										H25	1,439,430		2,495,891	▲ 1,056,461	H25.4妻谷住宅団地整備工事契約締結
										H26	1,418,739		530,085	888,654	H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双六第三造成工事発注済
										H27	392,639		120,220	272,419	H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了
										H28			165,538	▲ 165,538	被災宅地買取件数194件(370筆)(買取率93.0%)※H29年3月末
										H29			96,443	▲ 96,443	被災宅地買取件数200件(381筆)(買取率94.3%)※H30年3月末
										H30			43,295	▲ 43,295	被災宅地買取件数205件(393筆)(買取率96.3%)※H31年3月末
										R1		▲ 328,518	32,423	▲ 360,941	被災宅地買取件数209件(402筆)(買取率97.6%)※R2年3月末
										R2			14,097	▲ 14,097	被災宅地買取件数213件(407筆)(買取率97.7%)※R3年3月末
										R3				0	
										R4				0	
										累計	4,326,620	▲ 328,518	3,878,309	119,793	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	完了	15,744,021	H24～R2	H23				0	
															H24	114,187		0	114,187	
															H25	5,795,425		3,180,620	2,614,805	被災宅地買取契約12件(21筆)(買取率41.6%) ・H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工 事完了 ・被災宅地買取件数932件(1599筆)(買取率70.1%)※H27年2 月末
															H26	5,546,424		5,647,552	▲ 101,128	・H27.11高田高台(2戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数1100件(1939筆)(買取率93.5%)※H29年3 月末
															H27	2,032,726		1,660,296	372,430	・被災宅地買取件数1120件(1981筆)(買取率95.2%)※H30年3 月末
															H28			920,769	▲ 920,769	・被災宅地買取件数1138件(2018筆)(買取率96.1%)※H31年3 月末
															H29			815,563	▲ 815,563	・被災宅地買取件数1157件(2044筆)(買取率96.4%)※R2年3 月末
															H30			508,912	▲ 508,912	・被災宅地買取件数1166件(2069筆)(買取率97.0%)※R3年3 月末
															R1		85,601	329,062	▲ 243,461	
															R2	201,652		540,632	▲ 338,980	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	13,690,414	85,601	13,603,406	172,609	
62	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,435	H24～H26	H23				0	
															H24	252,000		0	252,000	
															H25	565,922		859,630	▲ 293,708	被災宅地買取契約339件(524筆)(買取率60.5%)
															H26	41,973		0	41,973	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30			▲ 265	▲ 265	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	859,895	▲ 265	859,630	0	
63	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	完了	4,155,767	H24～R2	H23				0	H25.3用地購入契約締結2件(買取率0.6%)、H25.3物件移転補 償契約締結3件
															H24	435,312		24,773	410,539	
															H25	3,630,329		2,582,171	1,048,158	被災宅地買取契約177件(377筆)(買取率73.1%)
															H26			249,700	▲ 249,700	移転先用地購入契34件(558筆)(買取率100%)
															H27	369,350		278,423	90,927	・H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数243件(508筆)(買取率95.8%)※H29年3月 末
															H28			156,481	▲ 156,481	被災宅地買取件数244件(514筆)(買取率96.6%)※H30年3月 末
															H29			58,743	▲ 58,743	被災宅地買取件数248件(531筆)(買取率97.4%)※H31年3月 末
															H30		▲ 500,893	102,104	▲ 602,997	被災宅地買取件数249件(535筆)(買取率99.6%)※R2年3月 末
															R1		▲ 297,802	21,538	▲ 319,340	被災宅地買取件数252件(542筆)(買取率98.9%)※R3年3月 末
															R2			8,518	▲ 8,518	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	4,434,991	▲ 798,695	3,482,451	153,845	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	完了	2,218,410	H24 ~ R2	H23				0	H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
														H24	347,375		16,234	331,141	
														H25	1,473,239		1,447,102	26,137	・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%) ・H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了
														H26	217,762		170,838	46,924	・被災宅地買取件数182件(321筆)(買収率90.4%)※H28年3月末
														H27	211,078		120,134	90,944	
														H28			55,719	▲ 55,719	・被災宅地買取件数190件(337筆)(買収率90.8%)※H29年3月末
														H29			39,379	▲ 39,379	・被災宅地買取件数192件(344筆)(買収率92.7%)※H30年3月末
														H30			12,113	▲ 12,113	・被災宅地買取件数194件(347筆)(買収率93.0%)※H31年3月末
														R1		▲ 308,345	3,614	▲ 311,959	・被災宅地買取件数195件(348筆)(買収率93.9%)※R2年3月末
														R2			1,484	▲ 1,484	・被災宅地買取件数197件(350筆)(買収率94.1%)※R3年3月末
														R3				0	
R4				0															
累計	2,249,454	▲ 308,345	1,866,617	74,492															
65	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	完了	5,708,891	H24 ~ R2	H23				0	
														H24	684,687			684,687	
														H25	2,445,282		3,959,399	▲ 1,514,117	・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8穴ヶ浦(8戸)、H26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸)造成工事完了
														H26	2,036,905		528,734	1,508,171	・被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月末
														H27	528,430		296,552	231,878	・被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月末
														H28			126,998	▲ 126,998	・被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月末
														H29			22,144	▲ 22,144	・被災宅地買取件数222件(363筆)(買収率95.0%)※H30年3月末
														H30			18,868	▲ 18,868	・被災宅地買取件数230件(369筆)(買収率95.1%)※H30年3月末
														R1		▲ 700,026	24,055	▲ 724,081	・被災宅地買取件数231件(370筆)(買収率95.5%)※R2年3月末
														R2			7,707	▲ 7,707	・被災宅地買取件数235件(374筆)(買収率95.9%)※R3年3月末
														R3				0	
R4				0															
累計	5,695,304	▲ 700,026	4,984,457	10,821															
66	D	-	1	-	10	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	H24 ~ H28	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
														H24	24,750		16,207	8,543	
														H25	231,000		20,427	210,573	25年9月用地測量発注、実施中
														H26	495,000		282,214	212,786	27年1月工事発注、実施中
														H27	239,250		382,739	▲ 143,489	26年度に引き続き工事実施中
														H28			185,234	▲ 185,234	平成28年9月完了
														H29		▲ 103,179		▲ 103,179	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0															

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5														
67	D	-	1	-	11	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	798,227	H24 ~ H29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
														H24	24,750		21,024	3,726	
														H25	165,000		13,193	151,807	25年8月用地測量発注、26年2月完了
														H26	115,500		104,813	10,687	27年3月工事発注、実施中
														H27	354,750		512,908	▲ 158,158	26年度に引続き工事実施中
														H28			6,593	▲ 6,593	工事完了、台帳委託事故線越
														H29			0	0	完了
														H30		▲ 1,462		▲ 1,462	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	660,000	▲ 1,462	658,531	7	
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市	市	直接	完了	23,968,404	H24 ~ R3	H23				0	
														H24	7,225,277		93,223	7,132,054	
														H25	2,684,763		3,873,625	▲ 1,188,862	
														H26	2,089,956		1,418,495	671,461	
														H27	6,491,437		3,504,339	2,987,098	
														H28	850,253		3,963,010	▲ 3,112,757	
														H29			1,372,431	▲ 1,372,431	
														H30			91,588	▲ 91,588	
														R1		▲ 166,972	1,976,200	▲ 2,143,172	
														R2			1,144,427	▲ 1,144,427	
														R3			453,116	▲ 453,116	
														R4				0	
														累計	19,341,686	▲ 166,972	17,890,454	1,284,260	
70	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	完了	944,868	H24 ~ H26	H23				0	H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業
														H24	118,562		33,075	85,487	務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費)
														H25	710,410		795,249	▲ 84,839	H25.7 譲渡契約締結済 工事中
														H26				0	H26.12.16引渡済み。H27.1.1入居開始
														H27				0	
														H28		▲ 1,035		▲ 1,035	
														H29				0	
														H30		▲ 1,178		▲ 1,178	
														R1				0	
														R2			▲ 1,566	1,566	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	828,972	▲ 2,213	826,758	1	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	H24～H27	H23			0	H24年度から実施中	
																	H24	1,200		247	953	
																	H25	1,200		218	982	H25年度 4回開催
																	H26	0		923	▲ 923	H26年度 13回開催
																	H27	0		848	▲ 848	H27年度 12回開催
																	H28		▲ 164	0	▲ 164	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	2,400	▲ 164	2,236	0	
																	83	D	-	1	-	12
H24	99,907		0	99,907																		
H25	143,055		346,664	▲ 203,609	H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了																	
H26	103,702		0	103,702	昨年度に引き続き工事																	
H27	103,702		58,991	44,711	事業費の精査によるもの																	
H28		▲ 44,708		▲ 44,708																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			0	0																		
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	450,366	▲ 44,708	405,655	3																		
84	D	-	1	-	13	-			防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	完了	647,688	H24～H27						
																	H24	98,917		0	98,917	
																	H25	165,000		459,836	▲ 294,836	H25.8測量調査設計業務発注、H26.3測量調査設計業務完了
																	H26	354,007		9,736	344,271	昨年度に引き続き工事
																	H27			64,768	▲ 64,768	事業費の精査によるもの
																	H28		▲ 83,582		▲ 83,582	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	617,924	▲ 83,582	534,340	2	
																	85	D	-	1	-	14
H24	12,375		0	12,375																		
H25	24,750	▲ 3,630	21,083	37	H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了																	
H26			594	▲ 594	H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)																	
H27			0	0																		
H28		▲ 11,817		▲ 11,817																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			0	0																		
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	37,125	▲ 15,447	21,677	1																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
86	D	-	1	-	15	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	210,412	H24~H27	H23				0	
															H24	44,302		0	44,302	
															H25	90,750		170,182	▲ 79,432	H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了
															H26	81,840		3,406	78,434	昨年度に引き続き工事。
															H27				0	
															H28		▲ 43,302		▲ 43,302	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	216,892	▲ 43,302	173,588	2	
															87	D	-	1	-	16
H24	20,130		0	20,130																
H25	74,497		64,789	9,708	H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了															
H26	78,375		76,253	2,122	昨年度に引き続き工事。															
H27				0																
H28		▲ 31,960		▲ 31,960																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	173,002	▲ 31,960	141,042	0																
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	H24~H27						
															H24	31,185		0	31,185	
															H25	63,855		156,606	▲ 92,751	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了
															H26	114,097		41,389	72,708	昨年度に引き続き工事。
															H27			9,554	▲ 9,554	昨年度に引き続き工事(H28.9完了)
															H28		▲ 1,586		▲ 1,586	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	209,137	▲ 1,586	207,549	2	
															89	D	-	4	-	6
H24				0																
H25	661,989		45,974	616,015	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約															
H26	384,760		997,326	▲ 612,566	H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み															
H27	110,999		39,026	71,973	H28.3.25完成引渡															
H28		▲ 75,422		▲ 75,422																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0																

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	694,300	H24 ~ R2	H23				0	
															H24	294,750		0	294,750	
															H25	294,750		53,103	241,647	着工56件、完了17件
															H26			159,254	▲ 159,254	H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件
															H27			112,107	▲ 112,107	H26着工分:完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件
															H28			88,029	▲ 88,029	H27着工分:完了17件、取下2件、H28着工13件、完了7件
															H29			39,624	▲ 39,624	H28着工分:完了6件、H29着工12件、完了6件
															H30			20,120	▲ 20,120	H29着工分:完了4件、H30着工10件、完了3件
															R1		▲ 68,775	24,910	▲ 93,685	H29着工分:完了2件、H30着工分:取下1件、完了5件、令和元 年着工2件、完了2件
															R2			5,132	▲ 5,132	H30着工分:完了1件、R2着工分:完了3件
															R3				0	
															R4				0	
															累計	589,500	▲ 68,775	502,279	18,446	
92	◆	D	-	22	-	1	高田松原地区 震災復興記念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	H24 ~ H28	H23				0	
															H24	16,000			16,000	
															H25	8,000		23,268	▲ 15,268	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発 注、H26.3完了
															H26	46,400		35,338	11,062	H26.5基本計画策定に関する調査検討業務発注。 H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。 H27.8基本設計業務発注。
															H27			9,746	▲ 9,746	H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。
															H28			1,316	▲ 1,316	
															H29		▲ 732		▲ 732	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	70,400	▲ 732	69,668	0	
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,658,276	H23 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25	462,000		395	461,605	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。
															H26			67,280	▲ 67,280	H26.7設計発注
															H27	467,094		350	466,744	造成工事中
															H28	582,737		666,332	▲ 83,595	本体工事中
															H29			716,634	▲ 716,634	脇の沢完成
															H30		▲ 19,096		▲ 19,096	
															R1		▲ 41,744		▲ 41,744	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,511,831	▲ 60,840	1,450,991	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
94	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	121,649	H25 ~ H27	H23				0	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中 中田地区H27.8.30完成引渡	
										H24				0		
										H25	123,879		86,321	▲ 86,321		123,879
										H26			10,998	▲ 10,998		
										H27						
										H28		▲ 26,560		▲ 26,560		
										H29				0		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	123,879	▲ 26,560	97,319	0		
										95	◆ D - 17 - 4 - 1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市		市
H24				0												
H25	735,200		680,898	54,302												
H26	547,450		468,430	79,020												
H27			28,208	▲ 28,208												
H28			10,172	▲ 10,172												
H29				0												
H30		▲ 94,940		▲ 94,940												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	1,282,650	▲ 94,940	1,187,708	2												
96	D - 20 - 4 - 1	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢 作	市	市	直接	完了	309,975	H25 ~ R2						H23	
										H24				0		
										H25	15,000		15,000	0		
										H26	16,124		8,625	7,499		
										H27	14,400		21,899	▲ 7,499		
										H28	46,488		46,488	0		
										H29		25,776	19,291	6,485		
										H30		7,475	13,959	▲ 6,484		
										R1				0		
										R2	7,500	12,561	20,030	31		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	99,512	45,812	145,292	32		
										97	◆ D - 15 - 1 - 1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 〔高田東地区〕	高田	市	市	直接
H24				0												
H25	32,464		11,751	20,713												
H26			20,712	▲ 20,712												
H27			▲ 9,745	9,745												
H28				0												
H29				0												
H30		▲ 9,745		▲ 9,745												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	32,464	▲ 9,745	22,718	1												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
98	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	陸前高田市	県	県	直接	完了	2,050,204	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	787,576		70,544	717,032	
															H26			66,805	▲ 66,805	
															H27			102,688	▲ 102,688	
															H28	375,504		485,369	▲ 109,865	
															H29		407,000	670,961	▲ 263,961	
															H30			67,318	▲ 67,318	
															R1		12,840	49,233	▲ 36,393	
															R2		57,241	34,765	22,476	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,163,080	477,081	1,547,683	92,478	
															99	D	-	4	-	8
H24				0																
H25	330,995		27,048	303,947	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約															
H26	160,805		464,752	▲ 303,947	H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み															
H27	68,651		42,997	25,654	H28.3.25完成引渡															
H28		▲ 25,654		▲ 25,654																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0																
100	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅駐車場整備事業	陸前高田市	市	市	直接	完了	H25 ~ R2						
															H24				0	
															H25	20,176		4,800	15,376	【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
															H26	8,376		13,044	▲ 4,668	下和野団地、水上団地完成済。
															H27				0	
															H28	10,400		10,198	202	
															H29				0	
															H30				0	
															R1			9,716	▲ 9,716	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	38,952	0	37,758	1,194	
															101	◆	D	-	4	-
H24				0																
H25	1,623		1,622	1	平成26年3月システム改修済み															
H26			0	0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,623	0	1,622	1																

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
102	D - 1 - 18 -	都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	完了	1,696,475	H26 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	282,202		86,247	195,955	H26.10 測量調査設計業務発注
										H27	481,459		105,015	376,444	H27.6 補償契約開始(H27分11件)
										H28	55,199	209,220	281,632	▲ 17,213	H28.4 補償契約(1件)
										H29	198,685	137,390	381,320	▲ 45,245	H29.4 被災市街地復興整備事業委託契約締結(複数年契約H24~H30)
										H30		35,433	357,068	▲ 321,635	H30.4~ 用地購入契約締結2件
										R1			227,241	▲ 227,241	R2.3 用地購入契約締結1件(買収完了)
										R2			▲ 51,993	51,993	R2.10 工事完了
										R3				0	
										R4				0	
累計	1,017,545	382,043	1,386,530	13,058											
103	D - 15 - 3 -	津波復興拠点 整備事業(高 田南地区)	高田	市	市	直接	完了	13,253,872	H26 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	578,743		283,429	295,314	H26.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3完了
										H27	5,068,307		3,025,299	2,043,008	津波拠点への本申出(買収希望)を受けた仮契約等の検討 H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結(複数年契約H27~H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3 委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調査業務委託契約締結、H27.10 委託完了
										H28			702,993	▲ 702,993	H28.4 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託(H28分) H29.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額)、H29.3委託完了 H28.8 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H29.3 委託完了 H28.6 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地に係る土地売買契約書、収用証明等の送付業務委託契約 H28.9 高田地区被災市街地復興土地区画整理事業SUMIKAパビリオン移設設計業務委託契約 H28.10 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地買取に係る収用証明書、買取証明書等の作成及び土地売買契約書、収用証明書等の送付業務委託契約

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H29	4,122,841		1,520,851	2,601,990	H30.2 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約)(増額) H29.4 SUMIKA/パビリオン建設工事契約 H29.4 SUMIKA/パビリオン建設工事監理業務委託契約、 H29.9 委託完了 H29.8 SUMIKA/パビリオン建設工事変更契約(増額)、H29.9 工事完了 H29.9 SUMIKA/パビリオン物置等設置工事契約、H29.10 工 事完了 H29.12 中心市街地形成支援業務委託契約、H30.3 委託完了
										H30	457,227		560,651	▲ 103,424	H30.4 電線共同溝方式による設備工事委託業務契約締結 H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約締結
										R1		▲ 342,501	1,829,275	▲ 2,171,776	
										R2	55,785		2,016,392	▲ 1,960,607	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	10,282,903	▲ 342,501	9,938,890	1,512	
104	◆ D - 17 - 3 - 1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	完了	684,927	H26 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	730,296		730,296	0	H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約H24~30)
										H27				0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約H24~30)
										H28				0	
										H29				0	H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)
										H30			▲ 222,317	222,317	
										R1		▲ 182,354	39,963	▲ 222,317	
										R2			▲ 53	53	R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
										R3				0	
										R4				0	
										累計	730,296	▲ 182,354	547,889	53	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
109	D-1-19-	市道鳴石線ほか整備事業	高田	市	市	直接	完了	672,048	H26～R3	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	14,025		0	14,025	H26.9 測量調査設計業務発注
										H27	215,622		60,548	155,074	H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了
										H28	198,000	126,792	116,120	208,672	H28.5～用地購入契約締結6件
										H29			85,478	▲ 85,478	H29.6～用地購入契約締結5件
										H30			82,685	▲ 82,685	H30.4～物件移転補償契約締結17件
										R1			58,303	▲ 58,303	H31.4 物件移転補償契約締結1件 R1.7 市道鳴石線道路整備工事契約
										R2			24,480	▲ 24,480	R2.2 用地購入契約締結1件 R2.5～物件移転補償契約締結2件
										R3			69,953	▲ 69,953	R3.2 移設工事1件完了 R3.9 市道鳴石線道路整備工事 完了 R3.12 市道鳴石線横断歩道設置工事 契約 R3.12 市道鳴石線歩道舗装工事 契約 R4.1 市道鳴石線ほか雨水排水施設等設置工事 契約 R4.1 市道鳴石線横断歩道設置工事 完了 R4.1 市道鳴石線歩道舗装工事 完了 R4.1 市道鳴石線ほか雨水排水施設等設置工事 完了
										R4				0	
										累計	427,647	126,792	497,567	56,872	
										110	D-1-20-	都市計画道路裏田中和野線整備事業	高田	市	市
H24				0											
H25				0											
H26	151,519		70,482	81,037	H27.2 用地買収開始										
H27	127,223		42,390	84,833	H27.6 用地買収契約開始(H27分11件)										
H28			1,433	▲ 1,433	H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24～H30)										
H29	315,851		16,712	299,139	H29.9 移転工事補償契約(1件)										
H30			336,257	▲ 336,257	被災市街地復興整備事業業務委託契約締結										
R1		▲ 127,315		▲ 127,315											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	594,593	▲ 127,315	467,274	4											
111	D-4-9-	災害公営住宅整備事業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	2,061,446	H26～H28						
										H24				0	
										H25				0	
										H26	218,400		44,233	174,167	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
										H27	1,818,088		1,759,530	58,558	H28.3工事着手
										H28				0	
										H29		▲ 137,390		▲ 137,390	
										H30		▲ 95,332		▲ 95,332	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,036,488	▲ 232,722	1,803,763	3	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
112	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部	市	市	直接	完了	533,070	H26 ~ H28	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	126,000		9,438	116,562	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
															H27	1,001,353		456,996	544,357	H28.3工事着手
															H28		▲ 52,824		▲ 52,824	
															H29		▲ 525,461		▲ 525,461	
															H30		▲ 82,630		▲ 82,630	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,127,353	▲ 660,915	466,434	4	
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	完了	2,682,754	H26 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	77,114		0	77,114	下和野団地、水上団地、西下団地入居済
															H27	344,573		0	344,573	
															H28	265,350	272,046	673,510	▲ 136,114	
															H29	159,901	483,235	486,739	156,397	
															H30		401,265	512,023	▲ 110,758	
															R1	70,774		472,889	▲ 402,115	
															R2	271,711	1,436	202,244	70,903	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,189,423	1,157,982	2,347,405	0	
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	完了	274,878	H26 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	6,095		0	6,095	下和野団地、水上団地、西下団地入居済
															H27	28,243		0	28,243	
															H28	38,270		67,017	▲ 28,747	
															H29	39,181	35,742	39,556	35,367	
															H30		33,798	38,690	▲ 4,892	
															R1			31,549	▲ 31,549	
															R2	24,827		26,483	▲ 1,656	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	136,616	69,540	203,295	2,861	
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	完了	465,880	H27 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	76,049		5,034	71,015	H27.5 測量設計業務発注
															H28			276	▲ 276	H28.12 測量設計業務完了
															H29	72,600		9,696	62,904	H29.9 設計業務発注
															H30	235,701		93,470	142,231	測量業務
															R1			50,778	▲ 50,778	R1.7~ 用地購入契約締結2件
															R2			85,370	▲ 85,370	R3.3工事完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	384,350	0	244,624	139,726	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
117	◆ D - 17 - 4 - 2	高田地区海岸砂浜再生事業	高田	県	県	直接	完了	3,912,358	H27 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26			0	平成27年着手予定	
										H27	772,000		559,283	212,717	H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成
										H28			72,223	▲ 72,223	環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施
										H29	2,325,600		333,132	1,992,468	H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施
										H30			1,738,937	▲ 1,738,937	本格施工工事契約H31.3.15完成
										R1		20,936	414,262	▲ 393,326	
										R2	11,350		11,350	0	R3.3完成
										R3				0	
										R4				0	
累計	3,108,950	20,936	3,129,187	699											
118	◆ D - 17 - 4 - 3	高田松原地区津波復興祈念公園整備事業	高田	県	県	直接	完了	3,603,100	H27 ~ R3	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26			0	平成27年着手予定	
										H27	196,000		57,300	138,700	H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。
										H28	128,000		110,920	17,080	H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。
										H29	676,000	991,676	248,765	1,418,911	H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2)業務発注。
										H30		93,898	188,622	▲ 94,724	
										R1			726,474	▲ 726,474	H31.4電気設備工事着手。R2.3造成工事完了。
										R2	796,905		884,165	▲ 87,260	R2.9 公園整備その2工事着手。R3.4 公園管理棟工事契約予
										R3			650,889	▲ 650,889	
										R4				0	
累計	1,796,905	1,085,574	2,867,135	15,344											
121	◆ D - 17 - 3 - 2	地下埋設物等撤去事業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	972,926	H27 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	333,725		333,725	0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30))
										H28	330,962		330,962	0	
										H29				0	H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32末まで延長)
										H30	113,652		113,651	1	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	778,339	0	778,338	1											

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
122	◆	D	-	17	-	4	-	4		地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	3,329,088	H27 ~ R2	H23			0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30)) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	269,808		269,808		0
																		H28	555,064		555,064		0
																		H29	1,102,184		1,102,184		0
																		H30	351,867	65,149	351,867		65,149
																		R1			33,981		▲ 33,981
																		R2	319,196		350,179		▲ 30,983
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	2,598,119	65,149	2,663,083		185
132		D	-	21	-	2				下水道事業 (今泉地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	今泉	市	市	直接	完了	1,771,768	H28 ~ R2	H23			0	H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30)) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 R2.11 今泉地区雨水3号幹線等整備工事	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28	231,821		231,821		0
																		H29	241,350		241,350		0
																		H30		528,863			528,863
																		R1		196,074	855,653		▲ 659,579
																		R2	130,716		▲ 20,951		151,667
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	603,887	724,937	1,307,873		20,951
133		D	-	21	-	3				下水道事業 (高田地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	高田	市	市	直接	完了	4,682,292	H28 ~ R2	H23			0	H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) 物件移転補償3件	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28	626,626		626,626		0
																		H29	855,164		855,164		0
																		H30	1,171,281	86,510	1,171,281		86,510
																		R1	399,223	146,550	632,283		▲ 86,510
																		R2	226,362		226,149		213
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	3,278,656	233,060	3,511,503		213

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
134	◆ D - 17 - 4 - 5	運動施設区域埋設物等撤去事業	高田	市	市	直接	完了	453,298	H28 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定
										H28	375,200		260,755	114,445	H28.9 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結
										H29			▲ 65,632	65,632	H29.6 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 H29.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約(減額) H29.7 電気通信設備の移転工事に関する補償契約 H29.10 電気通信設備の移転工事に関する補償変更契約(減額)
										H30			99,360	▲ 99,360	H30.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結
										R1			▲ 6,341	6,341	H31.4 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約締結(減額) H31.4 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 R2.2 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結 R2.3 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約締結(減額) R2.3 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了
										R2		▲ 12,561		▲ 12,561	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	375,200	▲ 12,561	288,142	74,497	
136	D - 2 - 1 -	区画整理関連道路整備事業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	76,300	H29 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30	41,334		41,334	0	H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H32))
										R1				0	
										R2			▲ 17	17	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	41,334	0	41,317	17	
137	D - 2 - 2 -	区画整理関連道路整備事業(高田地区)	高田	市	市	直接	完了	7,706,254	H29 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29	3,535,955		3,535,955	0	H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)
										H30	1,345,306		1,345,306	0	H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H32))
										R1	575,288	513,440	1,088,728	0	R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
										R2	387,668		387,649	19	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	5,844,217	513,440	6,357,638	19	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
145	◆	D	-	17	-	4	-	6	高田地区区画 整理関連排水 路整備事業	高田	市	市	直接	完了	545,000	H29	~	R2	H23			0	H30.10 地区外排水路(小泉川)整備修正設計業務委託契約 R1.7 高田地区地区外排水路等改修工事契約締結 R2. 9 高田地区地区外排水路等改修工事(その3)契約締結	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	73,600		73,600		
																			H30	362,400	20,231	342,169		
																			R1		334,675	▲ 334,675		
																			R2		79,773	▲ 79,773		
																			R3			0		
																			R4			0		
																			累計	436,000	0	434,679		1,321
																			146	◆	D	-		17
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30	217,120		217,120																					
R1		29,200	103,368	▲ 74,168																				
R2			142,542	▲ 142,542																				
R3			0																					
R4			0																					
累計	0	246,320	245,910	410																				
147	D	-	5	-	3			災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	陸前高田	市	市	直接	完了	429,933	R1	~	R2	H23						
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29			0			
																		H30	65,830		65,830			
																		R1	7,615	73,445	▲ 65,830			
																		R2	286,268	▲ 1,436	276,072	8,760		
																		R3			0			
																		R4			0			
																		累計	293,883	64,394	349,517	8,760		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
149	◆	D	-	17	-	3	-	3	土地区画整理 換地設計等事 業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	1,142,973	R2	~	R3	H23			0	<ul style="list-style-type: none"> ・R2.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・R3.4.1 令和3年度陸前高田市今泉地区土地区画整理事業支援業務委託契約締結 ・R4.3.29 令和3年度陸前高田市今泉地区土地区画整理事業支援業務委託契約変更 	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1		516,851	516,851		
																			R2	397,526		124,703		272,823
																			R3			429,532		▲ 429,532
																			R4					0
																			累計	397,526	516,851	554,235		360,142
																			150	◆	D	-		17
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2	639,605		639,307	298																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	639,605	0	639,307	298																				
151	◆	D	-	17	-	4	-	8	土地区画整理 換地設計等事 業(高田地区)	高田	市	市	直接	完了	1,228,338	R2	~	R3					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2	982,670		25,110	957,560	
																			R3			597,574	▲ 597,574	
																			R4				0	
																			累計	982,670	0	622,684	359,986	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	495,000	0	111,825	383,175	
										H24	26,267,957	0	21,584,613	4,683,344	
										H25	34,890,554	0	38,594,396	▲ 3,703,842	
										H26	27,806,958	0	14,495,265	13,311,693	
										H27	29,660,966	0	16,736,603	12,924,363	
										H28	7,826,824	0	15,828,160	▲ 8,001,336	
										H29	26,862,760	0	22,959,730	3,903,030	
										H30	18,233,792	0	26,214,541	▲ 7,980,749	
										R1	10,922,882	0	19,375,019	▲ 8,452,137	
										R2	15,266,071	0	16,511,205	▲ 1,245,134	
										R3	0	0	1,764,151	▲ 1,764,151	
										R4	0	0	0	0	
								253,336,708	市町村交付分 計		198,233,764	0	194,175,508	4,058,256	
										H23	356,124	0	174,475	181,649	
										H24	4,418,112	0	142,306	4,275,806	
										H25	3,797,427	0	1,927,838	1,869,589	
										H26	12,385,712	0	3,271,371	9,114,341	
										H27	3,687,344	0	8,181,775	▲ 4,494,431	
										H28	1,563,916	0	5,777,129	▲ 4,213,213	
										H29	4,360,255	▲ 25,320	3,481,221	853,714	
										H30	983,504	▲ 15,337	5,167,920	▲ 4,199,753	
										R1	771,529	918,407	3,706,169	▲ 2,016,233	
										R2	2,169,322	80,694	2,568,150	▲ 318,134	
										R3	0	0	650,889	▲ 650,889	
										R4	0	0	0	0	
								42,319,019	都道府県交付分 計		34,493,245	958,444	35,049,243	402,446	
										H23	851,124	0	286,300	564,824	
										H24	30,686,069	0	21,726,919	8,959,150	
										H25	38,687,981	0	40,522,234	▲ 1,834,253	
										H26	40,192,670	0	17,766,636	22,426,034	
										H27	33,348,310	0	24,918,378	8,429,932	
										H28	9,390,740	0	21,605,289	▲ 12,214,549	
										H29	31,223,015	▲ 25,320	26,440,951	4,756,744	
										H30	19,217,296	▲ 15,337	31,382,461	▲ 12,180,502	
										R1	11,694,411	918,407	23,081,188	▲ 10,468,370	
										R2	17,435,393	80,694	19,079,355	▲ 1,563,268	
										R3	0	0	2,415,040	▲ 2,415,040	
										R4	0	0	0	0	
								295,655,727	合計		232,727,009	958,444	229,224,751	4,460,702	

