


社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市1/2】

基準日：平成30年3月31日（平成30年5月7日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		国復興期間	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29(2017)	H30(2018)	2019
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	用地、設計等	★工事							
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	用地、設計等	★工事							
	港湾海岸	市	3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	■H24.10完成								
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、陸閘N=12基		■H28.3完成							
	漁港海岸	市	5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	■H24.10完成								
			6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他		■H29.3完成							
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=4基		■H29.3完成							
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他		■H28.3完成							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	久慈北道路(久慈北～侍浜)	◆H24.8.30起工式	★用地買収、工事等							
			野田久慈道路(普代～久慈)	◆H25.6.27起工式	★用地買収、工事等								
	復興支援道路	県	B 国道281号	案内				■H29.11.19供用開始					
			C(一) 侍浜夏井線	本波	■H24.9.30供用開始								
復興関連道路	市	D(一) 野田長内線	小袖～大尻		★工事								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	a 久慈湊・大崎	対象戸数:14戸(民9戸・公5戸)	■H26.3完成								
			b 元木沢	対象戸数:5戸(民2戸・公3戸)	■H25.11完成								
			c 玉の脇	対象戸数:3戸(民3戸)	■H25.11完成								
			d 久喜	対象戸数:4戸(民1戸・公3戸)	■H25.8完成								
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎(漁:久慈湊・大崎地区)	木造 戸数:5戸	■H26.3完成								
			イ 元木沢(漁:元木沢地区)	木造 戸数:3戸	■H26.3完成								
			ウ 久喜(漁:久喜地区)	木造 戸数:3戸	■H25.12完成								

