

(様式1)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

岩泉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	110,206	25,741
24	1,673,190	503,549	
25	1,338,061	1,368,610	
26	318,518	740,471	
27	116,711	95,741	
28	27,445	226,054	
29	0	50,082	
30	0	0	
合 計		3,584,131	3,010,248

<参考>	岩泉町東日本大震災 復興交付金基金残高	岩泉町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩泉町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		573,883	0

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,500	14,699
24	1,057,677	335,888	
25	1,365,900	451,457	
26	198,000	698,332	
27	0	115,771	
28	0	10,554	
29	0	13,950	
30	0	0	
合 計		2,797,077	1,640,651

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	24	~	26	23					
																	24	48,390		0		
																	25			832		平成26年2月、実施設計完了。
																	26			14,415		平成27年3月完成。
																	27					
																	28		▲ 702		▲ 702	大船渡市A-3-1越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分) へ936千円(国費: H23補正予算702千円)を事業間流用
																	29					
																	30					
																	累計	48,390	▲ 702	15,247	32,441	
																	12	◆	A	-	3	-
24	9,184		0																			
25			1,758		平成25年5月、用地買収完了。																	
26			1,607		平成27年3月完成。																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	9,184	0	3,365	5,819																		
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	595,112	24	~	27						
																	24	16,394		0		
																	25	140,220		16,394		平成26年3月、実施設計完了。
																	26	289,719		429,939		平成26年5月発注。
																	27					平成28年1月完成。
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	446,333	0	446,333	0	
																	16	◆	A	-	1	-
24	216,757		34,508																			
25	16,142		45,303		平成26年3月、一次造成工事完成。																	
26			12,977		平成27年3月1部完成。(L=271.64m)、平成27年度外構工事。																	
27			3,368		平成28年2月完成。																	
28			8,428		128,315																	
29																						
30																						
累計	232,899	0	104,584	128,315																		

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	小本地区	町	町	直接	完了	12,336	24	~	29	23				平成24年度実績なし。
																	24	3,084	0	-	
																	25	6,168	0	-	平成25年度実績なし(埋蔵文化財包蔵地での再建なし)。
																	26		0	-	平成26年度実績なし。
																	27		0	-	平成27年度実績なし。
																	28		0	-	平成28年度実績なし。
																	29		0	9,252	平成29年度実績なし。
																	30				
																	累計	9,252	0	0	9,252
																	27	A	-	2	-
24																					
25																					
26	4,993	2,688	-	平成27年1月発注。平成28年1月完了予定。																	
27	7,491		9,796	平成28年2月完成。																	
28																					
29																					
30																					
累計	12,484	0	2,688	9,796																	
28	A	-	2	-	2	-	小本中学校屋外運動場整備事業	小本駅周辺	町	町	直接	完了	21,145	26	~	27					
																	24				
																	25				
																	26	5,638	4,535	-	平成27年1月発注。平成28年1月完了予定。
																	27	8,458		9,561	平成28年2月完成。
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	14,096	0	4,535	9,561

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	57,574	0	0	0								
			25	0	0	2,590	0								
			26	0	0	16,022	38,962								
			27	0	0	0	0								
			28	0	▲ 702	0	▲ 702								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			75,064	都道府県交付分 計	57,574	▲ 702	18,612	38,260							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
	24	236,235			0	34,508	0								
	25	162,530			0	61,697	0								
	26	300,350			0	450,139	0								
	27	15,949			0	3,368	19,357								
	28	0			0	8,428	128,315								
	29	0			0	0	9,252								
	30	0			0	0	0								
	938,446	市町村交付分 計			715,064	0	558,140	156,924							
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0						
			24	293,809	0	34,508	0								
			25	162,530	0	64,287	0								
			26	300,350	0	466,161	38,962								
			27	15,949	0	3,368	19,357								
			28	0	▲ 702	8,428	127,613								
			29	0	0	0	9,252								
			30	0	0	0	0								
	1,013,510	合計	772,638	▲ 702	576,752	195,184									



(様式2C)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	小本地区	県	町	間接	完了	3,161,681	23 ~ 30	23	175,500		14,699	-	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。
															24	864,000		282,732	-	【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。
															25	1,365,900		430,679	-	【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。
															26	198,000		664,679	-	【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。
															27			115,771	-	【避難路】平成27年3月完成。
															28			10,554	-	【集落再編】平成27年3月完成。
															29		▲ 232,139	13,950	838,197	【緑地】平成30年1月完成。 【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。 <事業間流用> 釜石市C-5-11漁業集落防災機能強化事業(両石)へ232,139千円(国費:H23繰越予算232,139千円)を事業間流用
															30					
															累計	2,603,400	▲ 232,139	1,533,064	838,197	
															11	C	-	6	-	1
24	72,000		36,619	-																
25				-																
26			▲ 2,792	38,173	変更契約による減。															
27				-																
28				-																
29				-																
30				-																
累計	72,000	0	33,827	38,173																
17	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	継続	694,240	24 ~ 32						
															24	555,392		70,755	-	
															25			12,965	-	
															26			62,024	-	
															27			20,134	-	
															28			168,592	-	
															29			0	-	
															30				-	
															累計	555,392	0	334,470	0	

(様式2C)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	~	25	23				平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完了。	
																	24	20,025	16,537	-		
																	25		3,283	205		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	累計	20,025	0	19,820		205
																	23	C	-	7		-
24																						
25	6,896	6,812	84																			
26			-																			
27			-																			
28			-																			
29			-																			
30			-																			
累計	6,896	0	6,812	84																		
26	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	茂師漁港	町	町	直接	完了	10,850	26	~	26					23	
																	24					
																	25					
																	26	8,137	7,452	685		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	累計	8,137	0	7,452	685	

(様式2C)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。		都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	175,500	0	14,699	0										
				24	956,025	0	335,888	0										
				25	1,365,900	0	433,962	205										
				26	198,000	0	661,887	38,173										
				27	0	0	115,771	0										
				28	0	0	10,554	0										
				29	0	▲ 232,139	13,950	838,197										
				30	0	0	0	0										
				3,284,381	都道府県交付分 計	2,695,425	▲ 232,139	1,586,711	876,575									
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
						24	555,392	0	70,755	0								
						25	6,896	0	19,777	84								
						26	8,137	0	69,476	685								
						27	0	0	20,134	0								
						28	0	0	168,592	0								
						29	0	0	0	0								
				30	0	0	0	0										
				714,285	市町村交付分 計	570,425	0	348,734	769									
				都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	175,500	0	14,699	0								
						24	1,511,417	0	406,643	0								
25	1,372,796	0	453,739			289												
26	206,137	0	731,363			38,858												
27	0	0	135,905			0												
28	0	0	179,146			0												
29	0	▲ 232,139	13,950			838,197												
30	0	0	0	0														
3,998,666	合計	3,265,850	▲ 232,139	1,935,445	877,344													



(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	706,300	23 ~ 25	23	52,290		18,007	-	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。 平成25年1月、造成工事発注。 平成25年6月、建築工事発注(36戸)。 平成26年3月、事業完了。
															24	161,210		68,756	-	
															25	437,500		516,077	48,160	
															26				-	
															27				-	
															28		▲ 32,987		▲ 32,987	
															29				-	
															30				-	
															累計	651,000	▲ 32,987	602,840	15,173	
															2	D	-	4	-	
24	287,643		291,525	-																
25			6,290	1,344																
26				-																
27				-																
28				-																
29				-																
30				-																
累計	306,893	0	305,549	1,344																
3	D	-	5	-	1	-	災害公住宅家 賃低廉化事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	169,445	25 ~ 31						23
															24	8,750		0	-	
															25	17,500		6,167	-	
															26	10,031		29,018	-	
															27	31,764		30,235	-	
															28	27,445	32,987	30,894	-	
															29		18,030	28,015	-	
															30				-	
															累計	95,490	51,017	124,329	0	
															4	D	-	6	-	1
24	7,500		0	-																
25	15,000		713	-																
26			4,701	-																
27			4,842	-																
28			5,202	-																
29		2,160	4,703	-																
30				-																
累計	22,500	2,160	20,161	0																

(様式2D)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	65,285	23	~	28	23	38,666	0	-	【避難滞留広場(用地)】平成24年4月、用地交渉開始。平成25年3月、道路計画の見直しに伴い整備区域の変更を検討。 【避難滞留広場(用地)】平成25年7月、整備区域変更。平成25年12月、一部用地を取得。残りの用地についてはH27年度取得予定。 【災害危険度調査・住民等まちづくり活動支援】平成26年1月、調査業務完了。	
																	24	30,666	0	-		
																	25		11,084	-		
																	26		0	-		
																	27		0	-		
																	28		0	58,248		
																	29		▲ 25,810	▲ 25,810		
																	30					
																	累計	69,332	▲ 25,810	11,084		32,438
																	7	◆	D	-		20
24	4,000	2,789	-																			
25		0	-																			
26		0	1,211																			
27		0	-																			
28			-																			
29			-																			
30			-																			
累計	4,000	0	2,789	1,211																		
14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	継続	10,000	24	~	32					23	
																	24	8,750	0	-		
																	25		0	-		
																	26		0	-		
																	27		0	-		
																	28		0	-		
																	29		0	-		
																	30			-		
																	累計	8,750	0	0	0	
																	20	D	-	1	-	1
24	55,713	0	-																			
25	99,921	2,490	-																			
26		130,303	-																			
27		8,954	-																			
28		▲ 8,954	-																			
29		9,407	13,434																			
30																						
累計	155,634	0	142,200	13,434																		

(様式2D)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(集 団移転地幹線 道路)	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	90,566	24	~	30	23				平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、一部地権者を除 き用地買収内諾済み。	
																	24	24,365		0	平成25年4~12月用地取得(漁業集落防災機能強化事業と一 体取得、平成26年度に分筆)。平成25年7月、盛土工事発注。 平成26年3月、盛土工事完成。	
																	25	52,615		1,547	平成27年3月一部完了。	
																	26			50,155	平成28年度に工実施予定。	
																	27			0		
																	28			0		
																	29			7,957	17,321	平成29年8月歩道舗装工事完了。 平成30年2月恒久舗装工事完了。
																	30					
累計	76,980	0	59,659	17,321																		
22	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	1,081,919	24	~	28	23				平成24年12月、防災拠点施設実施設計発注。	
																	24	277,746		31,744	【防災拠点施設整備】平成25年11月、仮設駅舎完成。平成26年3月、 建築工事発注(平成27年12月完成見込み)。	
																	25	533,692		739,933	【避難滞留広場整備】平成26年3月、造成工事(一部)発注(平成26年 5月完成見込み)。	
																	26			5,158	工事中(平成27年12月完成見込み)。	
																	27			12,103	防災拠点施設:平成27年12月完成。 避難滞留広場:平成28年3月一部完成。	
																	28			20,967	1,533	避難滞留広場:平成29年3月完成。
																	29					
																	30					
累計	811,438	0	809,905	1,533																		
24	◆	D	-	4	-	1	公営住宅管理 システム改修 事業	小本駅周 辺 森の越地 区	町	町	直接	完了	2,400	24	~	24	23				平成25年3月、システム改修業務委託完了。	
																	24	1,920		1,621	299	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	1,920	0	1,621	299																		
25	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	1,728	25	~	25	23					
																	24					
																	25	1,382		1,382	0	平成26年1月、敷地舗装工事発注。平成26年3月、事業完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	1,382	0	1,382	0																		

(様式2D)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
29	☆	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	継続	86,248	27	~	32	23			0	0
																			24			0	0
																			25			0	0
																			26			0	0
																			27	68,998		0	0
																			28			0	0
																			29			0	0
																			30			0	0
累計															68,998	0	0	0	0				
30	D	-	5	-	2	-		岩泉町	町	町	直接	継続	69,205	30	~	32	23			0	0		
																	24			0	0		
																	25			0	0		
																	26			0	0		
																	27			0	0		
																	28			0	0		
																	29	5,620		0	0		
																	30			0	0		
累計															0	5,620	0	0	0				
(注)															23	0	0	0	0				
															24	8,750	0	0	0				
															25	0	0	0	0				
															26	0	0	0	0				
															27	0	0	0	0				
															28	0	0	0	0				
															29	0	0	0	0				
															30	0	0	0	0				
															10,000	都道府県交付分 計	8,750	0	0	0			
															23	110,206	0	25,741	0				
															24	859,513	0	396,435	299				
															25	1,157,610	0	1,285,683	49,504				
															26	10,031	0	219,335	1,211				
															27	100,762	0	56,134	0				
															28	27,445	0	48,109	26,794				
															29	0	0	50,082	4,945				
															30	0	0	0	0				
															2,853,905	市町村交付分 計	2,265,567	0	2,081,519	82,753			
														23	110,206	0	25,741	0					
														24	868,263	0	396,435	299					
														25	1,157,610	0	1,285,683	49,504					
														26	10,031	0	219,335	1,211					
														27	100,762	0	56,134	0					
														28	27,445	0	48,109	26,794					
														29	0	0	50,082	4,945					
														30	0	0	0	0					
														2,863,905	合計	2,274,317	0	2,081,519	82,753				

(様式2E)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
																23	24	25	26	27	28	29	30	累計
6	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	44,100	24 ~ 32	23						実績6件。								
										24	22,050		1,851	-										
										25	11,025		1,453	-	実績5件。									
										26			1,521	-	実績5件。									
										27			16,105	-	実績52件(うち、3件繰越)。									
										28			925	-	実績6件(うち、3件繰越)。									
										29			0	11,220	実績0件。									
										30														
										累計	33,075	0	21,855	11,220										
										<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>														
												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0 都道府県交付分 計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		24 22,050 0 1,851 0			25 11,025 0 1,453 0	26 0 0 1,521 0	27 0 0 16,105 0	28 0 0 925 0	29 0 0 0 11,220	30 0 0 0 0														
		44,100 市町村交付分 計			33,075	0	21,855	11,220																
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		24 22,050 0 1,851 0			25 11,025 0 1,453 0	26 0 0 1,521 0	27 0 0 16,105 0	28 0 0 925 0	29 0 0 0 11,220	30 0 0 0 0														
		44,100 合計			33,075	0	21,855	11,220																