

(様式1)

北上市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

北上市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	8,086	8,086	
25	7,536	7,536	
26	1,490	1,490	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		17,112	17,112

<参考>	北上市東日本大震災 復興交付金基金残高	北上市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	北上市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	17,112

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	1,114	1,114	
29	0	40,911	
30	0	0	
合計		1,114	42,025

※ 本市においては、平成24年度までは単年度型であり、平成25年度以降に基金を造成

※※ 上記基金取崩額については、H24年度単年度型の支出額を加えて算出しており、実際の基金取崩額とは異なる

(様式2D)

北上市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	20	-	1	-	1	GIS型防災ハ ザードマップ 整備事業	全域	市	北上市	直接	完了	12,130	24	~	24	23				基金造成に伴い、D-20-1-2に移行し、H24.9に終期をH26.3とする委託契約を締結済。	
																		24	8,086	8,086	0		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	8,086	0	8,086		0
																		2	D	-	20		-
24																							
25	7,536	7,536																					
26	1,490	1,490	0																				
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	9,026	0	9,026	0																			
3	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(北 上)	北上	県	県	直接	継続	6,508	28	~	30					23	
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	1,114				
																		29		4,092	2,411		
																		30					
																		累計	1,114	4,092	3,525	0	
																		4	D	-	4	-	1
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29		93,778	38,500																				
30																							
累計	0	93,778	38,500	0																			

(様式2D)

北上市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	1,114	0	1,114	0		
										29	0	97,870	40,911	0		
										30	0	0	0	0		
										890,758	都道府県交付分 計	1,114	97,870	42,025		0
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0
												24	8,086	0		8,086
												25	7,536	0		7,536
												26	1,490	0		1,490
												27	0	0		0
												28	0	0		0
												29	0	0		0
												30	0	0		0
										25,670	市町村交付分 計	17,112	0	17,112		0
										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0
												24	8,086	0		8,086
25	7,536	0	7,536													
26	1,490	0	1,490													
27	0	0	0													
28	1,114	0	1,114													
29	0	97,870	40,911													
30	0	0	0													
916,428	合計	18,226	97,870	59,137	0											