

(様式1)

普代村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

| 普代村<br>交付分 | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
|            | 23       | 0           | 0               |
| 24         | 937,692  | 821,033     |                 |
| 25         | 261,762  | 262,133     |                 |
| 26         | 0        | 26,040      |                 |
| 27         | 0        | 0           |                 |
| 28         | 31,905   | 31,657      |                 |
| 29         | 0        | 0           |                 |
| 合計         |          | 1,231,359   | 1,140,863       |

| <参考> | 普代村東日本大震災<br>復興交付金基金残高 | 普代村東日本大震災<br>復興交付金基金の利息額 | 普代村東日本大震災<br>復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | 90,778                 | 282                      | 1,140,863                |

| <参考><br>都道府県交付分<br>(うち、当該市町村分) | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
|                                | 23       | 0           | 0               |
| 24                             | 279,375  | 98,720      |                 |
| 25                             | 23,625   | 118,163     |                 |
| 26                             | 0        | 33,030      |                 |
| 27                             | 0        | 0           |                 |
| 28                             | 0        | 0           |                 |
| 29                             | 0        | 0           |                 |
| 合計                             |          | 303,000     | 249,913         |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

普代村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号   |   |        |        |   |   | 事業名   | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                       |                         |
|-----|--------|---|--------|--------|---|---|---|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |                               |                         |
| 6   | A      | - | 2      | -      | 1 | - | 小学校の避難<br>路整備事業                             | 旭日区        | 村        | 村              | 直接            | 完了            | 7,745     | 24             | ~ | 24 | 23          |                    |                 |                 | 24.12.15 設計管理業務発注 25.4.1 業務完了 |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 5,163              |                 | 4,026           | 1,137                         | 25.1.17 工事発注 25.3.29 完成 |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |                               |                         |
| 累計  | 5,163  | 0 | 4,026  | 1,137  |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |                               |                         |
| 7   | A      | - | 2      | -      | 2 | - | 中学校防災備<br>蓄倉庫整備事<br>業                       | 旭日区        | 村        | 村              | 直接            | 完了            | 11,025    | 24             | ~ | 24 | 23          |                    |                 |                 | 25.2.8工事発注 25.4.5 完成          |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 7,350              |                 | 3,325           | 4,025                         |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |                               |                         |
| 累計  | 7,350  | 0 | 3,325  | 4,025  |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |                               |                         |
| 8   | ◆A     | - | 2      | -      | 1 | - | 小学校から中<br>学校への避難<br>路整備及び野<br>外運動場嵩上<br>げ事業 | 旭日区        | 村        | 村              | 直接            | 完了            | 65,417    | 24             | ~ | 24 | 23          |                    |                 |                 | 24.8.1 設計業務発注 24.10.3 業務完了    |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 52,333             |                 | 41,217          | 11,116                        | 24.8.6 工事発注 24.12.3 完成  |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |                               |                         |
|     |        |   |        |        |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |                               |                         |
| 累計  | 52,333 | 0 | 41,217 | 11,116 |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |                               |                         |

| No.   | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費           | 全体<br>事業<br>期間 | 年度     | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|--------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。<br>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 |      |     |            |          |                |               |               |                     |                |        |             |                    |                 |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 都道府県<br>交付分         | 各年度<br>別合計     | 23     | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 24             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 25             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 26             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 27             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 28             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 29             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               | 0             | 都道府県交付分 計           |                | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 市町村<br>交付分          | 各年度<br>別合計     | 23     | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 24             | 64,846 | 0           | 48,568             | 16,278          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 25             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 26             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 27             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 28             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 29             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               | 84,187        | 市町村交付分 計            |                | 64,846 | 0           | 48,568             | 16,278          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 都道府県・<br>市町村<br>交付分 | 各年度<br>別合計     | 23     | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 24             | 64,846 | 0           | 48,568             | 16,278          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 25             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 26             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 27             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 28             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                     | 29             | 0      | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               | 84,187        | 合計                  |                | 64,846 | 0           | 48,568             | 16,278          |                 |         |

(様式2C)

普代村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |   |         |        |   |   | 事業名                        | 地区名<br>施設名                           | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |   | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |  |
|-----|---------|---|---------|--------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |  |  |
| 1   | C       | - | 7       | -      | 1 | - | 共同利用施設<br>復興整備事業           | 黒崎、堀<br>内、沢、<br>白井、元<br>村、太田<br>名部地区 | 村        | 村              | 直接            | 完了            | 1,158,715 | 24             | ~ | 27 | 23          |                    |                 |                 |  | 【市町村タイプ】 24.7.9 設計監理業務発注 24.11.29 業務完了<br>24.8.13 工事発注 24.11.28 完成<br>25年4月事業着手、26年3月事業完了<br>26年12月8日事業着手 27年6月10日事業完了 |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 713,411            | 635,542         | -               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          | 91,093             | 101,009         | -               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          |                    | 21,029          | 46,924          |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |  |  |
| 累計  | 804,504 | 0 | 757,580 | 46,924 |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |  |  |
| 2   | ◆C      | - | 7       | -      | 1 | - | 海産物等販路<br>拡大・販売促<br>進事業    | 緑区                                   | 村        | 村              | 直接            | 完了            | 29,741    | 24             | ~ | 25 | 23          |                    |                 |                 | 24年4月事業着手、25年3月事業完了<br>25年4月事業着手、26年3月事業完了                           |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 14,188             | 13,967          | -               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          | 9,604              | 9,543           | 282             |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |  |  |
| 累計  | 23,792  | 0 | 23,510  | 282    |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |  |  |
| 3   | C       | - | 5       | -      | 1 | - | 堀内、沢地区<br>漁業集落防災<br>機能強化事業 | 堀内、沢<br>地区                           | 県        | 村              | 間接            | 完了            | 84,000    | 24             | ~ | 26 | 23          |                    |                 |                 | 【沢】 26.1.27 工事発注<br>26.7.31 工事完成<br>【堀内】26.4.16 工事発注<br>27.3.18 工事完成 |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 39,375             | 0               | -               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          | 23,625             | 29,970          | -               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          |                    | 33,030          | 0               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |  |  |
| 累計  | 63,000  | 0 | 63,000  | 0      |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |  |  |
| 4   | C       | - | 6       | -      | 1 | - | 漁港施設機能<br>強化事業             | 沢、白井<br>地区                           | 県        | 村              | 間接            | 完了            | 170,000   | 24             | ~ | 25 | 23          |                    |                 |                 | 24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 127,500            | 80,630          | -               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          |                    | 46,870          | 0               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |  |  |
| 累計  | 127,500 | 0 | 127,500 | 0      |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |  |  |
| 5   | C       | - | 1       | -      | 1 | - | 漁港環境整備<br>事業               | 堀内漁港<br>地区                           | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 150,000   | 24             | ~ | 24 | 23          |                    |                 |                 | 24年7月 工事発注<br>26年4月 工事完了<br>H26.4.11完成                               |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 24          | 112,500            | 18,090          | -               |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 25          | 0                  | 41,323          | 53,087          |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 26          | 0                  |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 27          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 28          |                    |                 |                 |  |  |
|     |         |   |         |        |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    | 29          |                    |                 |                 |  |  |
| 累計  | 112,500 | 0 | 59,413  | 53,087 |   |   |                            |                                      |          |                |               |               |           |                |   |    |             |                    |                 |                 |  |  |

| No. | 事業番号    |   |        |        |   |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名                | 交付<br>団体    | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |    | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                             |                            |
|-----|---------|---|--------|--------|---|---|---|-----|---------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
|     | ◆       | C | -      | 7      | - | 1 | - |     |                           |             |                |               |               |           | 2              | 24 |    |             |                    |                 |                 |         | ～                           | 24                         |
| 9   | ◆       | C | -      | 7      | - | 1 | - | 2   | 復興ふれあい<br>広場整備事業          | 緑区          | 村              | 村             | 直接            | 完了        | 49,600         | 24 | ～  | 24          | 23                 |                 |                 |         | 24.7.1～25.4.11 用地交渉・買収      |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 24                 | 39,680          |                 | 21,330  | -                           | 25.11.14 工事発注 26.3.27 工事完成 |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 25                 |                 |                 | 18,350  | 0                           |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 26                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 27                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 28                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 29                 |                 |                 |         |                             |                            |
| 累計  | 39,680  | 0 | 39,680 | 0      |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             |                    |                 |                 |         |                             |                            |
| 10  |         | C | -      | 7      | - | 2 | - |     | 漁具保管施設<br>整備事業            | 黒崎、鳥<br>居地区 | 村              | 村             | 直接            | 完了        | 39,600         | 24 | ～  | 24          | 23                 |                 |                 |         | 24.11.6 工事発注 25.2.19 工事完成   |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 24                 | 29,700          |                 | 26,944  | 2,756                       |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 25                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 26                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 27                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 28                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 29                 |                 |                 |         |                             |                            |
| 累計  | 29,700  | 0 | 26,944 | 2,756  |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             |                    |                 |                 |         |                             |                            |
| 12  | ☆       | F | -      | 1      | - | 1 | - | 1   | 漁業集落復興<br>効果促進事業          |             | 村              |               |               | 16,800    | 24             | ～  | 26 | 23          |                    |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    | 24          | 8,400              |                 | 8,400           |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    | 25          | 5,040              |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    | 26          |                    |                 | 5,011           | 29      | H27.2.10 工事発注 H27.3.17 工事完成 |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    | 27          |                    |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    | 28          |                    |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    | 29          |                    |                 |                 |         |                             |                            |
| 累計  | 13,440  | 0 | 13,411 | 29     |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             |                    |                 |                 |         |                             |                            |
| 13  |         | C | -      | 6      | - | 2 | - |     | 漁港施設機能<br>強化事業(直<br>接補助分) | 沢、白井<br>地区  | 村              | 村             | 直接            | 完了        | 150,000        | 25 | ～  | 25          | 23                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 24                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 25                 | 112,500         |                 | 90,798  | 21,702                      | 25.5.31 工事発注 26.3.31 工事完了  |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 26                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 27                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 28                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 29                 |                 |                 |         |                             |                            |
| 累計  | 112,500 | 0 | 90,798 | 21,702 |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             |                    |                 |                 |         |                             |                            |
| 14  | ◆       | C | -      | 7      | - | 1 | - | 3   | 海産物直売施<br>設整備事業           | 旭日区         | 村              | 村             | 直接            | 完了        | 39,883         | 28 | ～  | 28          | 23                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 24                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 25                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 26                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 27                 |                 |                 |         |                             |                            |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 28                 | 31,905          |                 | 31,657  | 248                         | 28.9.6 工事発注 29.3.20 工事完了   |
|     |         |   |        |        |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             | 29                 |                 |                 |         |                             |                            |
| 累計  | 31,905  | 0 | 31,657 | 248    |   |   |   |     |                           |             |                |               |               |           |                |    |    |             |                    |                 |                 |         |                             |                            |

| No.   | 事業番号 | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費               | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」<br>「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当<br>額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、<br>24年度を区別して記載する必要はありません。<br>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」<br>「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の<br>対象交付金額の合計額を記入してください。 |      |     |            |          |                |               |               |                         |                |           |             |                    |                 |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 都道府<br>県<br>交付分         | 各年度<br>別合計     | 23        | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 24             | 279,375   | 0           | 98,720             | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 25             | 23,625    | 0           | 118,163            | 53,087          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 26             | 0         | 0           | 33,030             | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 27             | 0         | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 28             | 0         | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 29             | 0         | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 404,000                 | 都道府県交付分 計      |           | 303,000     | 0                  | 249,913         | 53,087          |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 市町村<br>交付分              | 各年度<br>別合計     | 23        | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 24             | 805,379   | 0           | 706,183            | 2,756           |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 25             | 218,237   | 0           | 219,700            | 21,984          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 26             | 0         | 0           | 26,040             | 46,953          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 27             | 0         | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 28             | 31,905    | 0           | 31,657             | 248             |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 29             | 0         | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 1,484,339               | 市町村交付分 計       |           | 1,055,521   | 0                  | 983,580         | 71,941          |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 都道府<br>県・<br>市町村<br>交付分 | 各年度<br>別合計     | 23        | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 24             | 1,084,754 | 0           | 804,903            | 2,756           |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 25             | 241,862   | 0           | 337,863            | 75,071          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 26             | 0         | 0           | 59,070             | 46,953          |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 27             | 0         | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 28             | 31,905    | 0           | 31,657             | 248             |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               |                         | 29             | 0         | 0           | 0                  | 0               |                 |         |
|   |      |     |            |          |                |               |               | 1,888,339               | 合計             |           | 1,358,521   | 0                  | 1,233,493       | 125,028         |         |

(様式2D)

普代村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

| No.         | 事業番号   | 事業名             | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                             |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-------------|--------|-----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                |   |             |                    |                 |                 |                                     | 23                         | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 累計 |  |
| 11          | D-1-1- | 津波に対応した避難道路整備事業 | 太田名部地区     | 村        | 村              | 直接            | 完了            | 130,580   | 24 ~ 25        | 23  |             |                    |                 |                 |                                     | 24.8.3 設計業務発注 24.11.7 業務完了 |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 24  | 67,467      |                    | 66,282          | 1,185           | 24.8.1~25.1.31 用地交渉・買収 24.11.9 工事発注 |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 25  | 43,525      |                    | 42,433          | 1,092           | 25.11.14 工事発注 26.2.25 工事完了          |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 26  |             |                    |                 |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 27  |             |                    |                 |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 28  |             |                    |                 |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 29  |             |                    |                 |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 累計  | 110,992     | 0                  | 108,715         | 2,277           |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。<br>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 |             |                    |                 |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            |          |                |               |               |           |                | 都道府県交付分   |             | 各年度別合計             |                 | 23              | 0                                   | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 0           |        | 都道府県交付分 計       |            | 24       | 0              | 0             | 0             | 0         | 0              | 0   | 0           | 0                  | 0               |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 市町村交付分      |        | 各年度別合計          |            | 25       | 0              | 0             | 0             | 0         | 0              | 0   | 0           | 0                  | 0               |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 130,580     |        | 市町村交付分 計        |            | 26       | 0              | 0             | 0             | 0         | 0              | 0   | 0           | 0                  | 0               |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 都道府県・市町村交付分 |        | 各年度別合計          |            | 27       | 0              | 0             | 0             | 0         | 0              | 0   | 0           | 0                  | 0               |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 130,580     |        | 合計              |            | 28       | 0              | 0             | 0             | 0         | 0              | 0   | 0           | 0                  | 0               |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            | 29       | 0              | 0             | 0             | 0         | 0              | 0   | 0           | 0                  | 0               |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |
|             |        |                 |            | 合計       | 110,992        | 0             | 108,715       | 2,277     |                |   |             |                    |                 |                 |                                     |                            |    |    |    |    |    |    |    |  |