

(様式1)

洋野町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

洋野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	900,530	608,884	
25	307,171	220,111	
26	242,220	261,161	
27	12,407	145,052	
28	213,882	140,374	
29	0		
合計		1,676,210	1,375,582

<参考>	洋野町東日本大震災 復興交付金基金残高	洋野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	洋野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		387,184	711

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	298,433	131,804	
25	165,000	58,312	
26	111,375	84,374	
27	0	38,451	
28	0	149,061	
29	0		
合計		574,808	462,002

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

洋野町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	2	-	1	-	水産物加工開 発複合施設整 備事業	種市地区	町	町	直接	完了	350,000	24	~	24	23				24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。	
																	24	262,500		250,522	-	25年10月完成。
																	25			11,814	164	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	262,500	0	262,336	164																		
2	◆	C	-	2	-	1	漁業体験交 流・担い手育 成事業	町内全域	町	町	直接	完了	7,016	24	~	25	23				24年4月、委託業務発注。事業実施。	
																	24	4,800		1,148	-	26年3月完了。
																	25	812		493	3,971	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	5,612	0	1,641	3,971																		
3	◆	C	-	2	-	1	水産物販売促 進事業	町内全域	町	町	直接	完了	41,824	24	~	25	23				24年5月、委託業務発注。事業実施。	
																	24	27,945		6,327	-	26年3月完了。
																	25	5,513		20,818	6,313	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	33,458	0	27,145	6,313																		
4	◆	C	-	2	-	1	磯資源回復事 業	町内地先	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23				24年9月・10月、単価契約。24年9月~12月、稚ウニ購入・放流	
																	24	8,000		7,989	-	25年9月・10月、単価契約。25年9月~12月、稚ウニ購入・放流
																	25	16,000		11,889	4,122	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	24,000	0	19,878	4,122																		
5	C	-	7	-	1	-	オイルフェンス 等保管施設整 備事業	八木地区	町	町	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年7月、オイルフェンス発注。24年9月、オイルフェンス設置。	
																	24	15,000		3,134	-	26年2月保管施設発注。26年3月完成。
																	25			8,079	3,787	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	15,000	0	11,213	3,787																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	C	-	7	-	2	-	水産物加工処理施設整備事業	八木地区	町	民間団体	直接	完了	68,730	24	~	24	23				24年5月、実施主体公募。24年6月実施主体採択及び契約。24年12月、事業完了。	
																	24	47,251		34,977		12,274
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	47,251	0	34,977	12,274																		
14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援事業(野菜加工施設整備)	二ツ屋地区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24	23				24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備改修発注。24年12月完了。	
																	24	6,683		5,880		803
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	6,683	0	5,880	803																		
15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	24	23				24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6月角浜分工事発注、25年12月完成。	
																	24	90,000		50,967		-
																	25			39,033		0
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	90,000	0	90,000	0																		
16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備事業	(洋野町)種市漁港区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	~	24	23				24年11月工事発注	
																	24	60,000		42,147		-
																	25			5,881		11,972
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	60,000	0	48,028	11,972																		
17	C	-	7	-	3	-	増殖溝造成事業	角浜地区平内地区	町	町	直接	完了	42,590	24	~	25	23				24年12月、設計発注。25年3月設計完了。25年10月造成工事発注、26年3月完成。	
																	24	25,200		10,867		-
																	25	29,550		21,075		0
																	26					
																	27		▲ 22,808			
																	28					
																	29					
累計	54,750	▲ 22,808	31,942	0																		
18	C	-	7	-	4	-	漁業活動環境整備事業	宿戸地区	町	町	直接	完了	22,000	24	~	24	23				24年12月、設計発注。25年2月設計完了。25年7月工事発注、25年10月完成。	
																	24	16,500		551		-
																	25			15,050		899
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	16,500	0	15,601	899																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	24	~	28	23				24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。	
																	24	117,000		20,435	-	26年1月補償調査委託発注。
																	25			6,693	-	26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。
																	26			84,374	-	26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約(3軒)26年10月契約。
																	27			5,498		
																	28					
																	29					
累計	117,000	0	117,000	0																		
21	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町				123,976	24	~	32	23				復興講演会事業(26年3月完了)	
																	24	61,929		0	-	震災記録誌事業(26年3月完了)
																	25			2,560	-	
																	26			18,900		旧小子内小学校避難所防災備蓄倉庫整備事業(28年3月完了)
																	27					
																	28	37,251				
																	29					
累計	99,180	0	21,460	0																		
24	◆	C	-	5	-	1	八木南町地区 消防屯所移転 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	26,840	24	~	25	23				25年1月、用地測量等発注。25年3月完了。	
																	24	1,952		1,067	-	25年7月工事発注、26年2月完成。
																	25	19,520		19,692	713	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	21,472	0	20,759	713																		
25	C	-	5	-	2	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	八木地区	町	町	直接	継続	499,492	24	~	29	23				八木南地区屯所分(25年1月、設計発注。25年3月完了。25年7月工事発注、26年2月完成)	
																	24	3,000		1,421	-	
																	25	170,295		20,456	-	
																	26			36,442		27年3月嵩上げ工事発注。
																	27		26,706	123,112		28年3月3工区嵩上げ工事完成。
																	28	174,618		136,013		
																	29					
累計	347,913	26,706	317,444	0																		
26	C	-	6	-	2	-	漁港機能強化 施設整備事業 (直接補助分)	種市地区	町	町	直接	完了	314,802	25	~	26	23				角浜分(25年9月工事発注、26年3月完成)	
																	24					高家分(25年12月設計発注、26年3月完了)
																	25	60,000		66,142	-	角浜分(26年8月工事発注、27年3月完成)
																	26	180,000		161,028	8,932	高家分(26年10月工事発注、27年3月完了)
																	27		▲ 3,898			
																	28					
																	29					
累計	240,000	▲ 3,898	227,170	8,932																		

(様式2D)

洋野町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	50,840	24	~	24	23				24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工 事(4戸)発注、25年8月完成。
																	24	42,366		40,853	-
																	25			1,513	0
																	26				
																	27				
																	28				
29																					
累計	42,366	0	42,366	0																	
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備用地取得	八木地区	町	町	直接	完了	12,143	24	~	24	23				24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い 取り。25年9月舗装工事発注、25年11月完成。
																	24	9,714		6,347	-
																	25			361	3,006
																	26				
																	27				
																	28				
29																					
累計	9,714	0	6,708	3,006																	
9	D	-	20	-	1	-	八木地区防災 拠点施設整備 事業	八木地区	町	町	直接	完了	424,537	24	~	24	23				24年3月、基本設計発注。24年6月、設計発注。24年10月、造成 工事発注。25年3月、新築工事発注、25年11月完成。26年2月避 難看板工事発注、26年3月完成。
																	24	323,817		215,234	-
																	25			8,731	-
																	26				
																	27				
																	28		▲ 5,414		94,438
29																					
累計	323,817	▲ 5,414	223,965	94,438																	
10	◆	D	-	20	-	1	津波避難看板 整備事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	24	23				25年2月、工事発注、25年3月完成。 25年12月、工事発注、26年3月完成。
																	24	2,400		727	-
																	25			1,671	2
																	26				
																	27				
																	28				
29																					
累計	2,400	0	2,398	2																	
11	◆	D	-	20	-	1	災害時非常用 食料等整備事 業	八木地区 平内地区	町	町	直接	完了	23,370	24	~	24	23				25年10月発注、25年12月完了。
																	24	18,696		0	-
																	25			6,216	12,480
																	26				
																	27				
																	28				
29																					
累計	18,696	0	6,216	12,480																	
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政無線 戸別受信機整 備事業	全域	町	町	直接	完了	8,000	24	~	24	23				25年3月、工事発注。25年6月完成。
																	24	6,400		5,376	-
																	25			0	1,024
																	26				
																	27				
																	28				
29																					
累計	6,400	0	5,376	1,024																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
13	◆	D	-	20	-	1	-	4	町復興支援検討業務	全域	町	町	直接	完了	28,825	24	~	24	23				24年5月、委託業務発注。25年3月、完了
																			24	23,060	22,344	716	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	23,060	0	22,344	716																			
20		D	-	1	-	1	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)八木港線 八木	県	県	直接	継続	500,000	24	~	28	23				八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。 24年11月、詳細設計発注、実施中。 25年9月修正設計発注、実施中。 洋野町でまちづくり計画調整中 27年11月工事発注、実施中 29年3月暫定供用。H29年5月完全供用。見込値。	
																		24	24,750	12,375	-		
																		25	165,000	6,705	-		
																		26	111,375	0	-		
																		27		32,953	-		
																		28		149,061	-		
																		29			-		
累計	301,125	0	201,094	0																			
22		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	八木地区	町	町	直接	継続	33,073	25	~	32	23					
																		24					
																		25	3,992	2,487	-		
																		26	1,699	3,204	-		
																		27	3,748	2,778	-		
																		28	2,013	4,889	3,964		-
																		29					-
累計	11,452	4,889	12,433	0																			
23		D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	八木地区	町	町	直接	継続	3,605	25	~	32	23					
																		24					
																		25	529	208	-		
																		26	288	609	-		
																		27	525	262	-		
																		28		525	397		-
																		29					-
累計	1,342	525	1,476	0																			
27	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波監視カメラ整備事業	種市地区 八木地区 中野地区	町	町	直接	完了	76,492	25	~	26	23				25年12月設計発注、26年3月完了。 26年7月工事発注。27年3月完成。
																			24				
																			25	960	856	-	
																			26	60,233	59,878	459	
																			27				
																			28				
																			29				
累計	61,193	0	60,734	459																			
28	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		町			10,168	27	~	32	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	8,134				
																		28					
																		29					
累計	8,134	0	0	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)															
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										23	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										24	24,750	0	12,375	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										25	165,000	0	6,705	0	
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	111,375	0	0	0	
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	32,953	0	
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										28	0	0	149,061	0	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。										29	0				
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										500,000 都道府県交付分 計		301,125	0	201,094	0
										23	0	0	0		
										24	426,453	0	290,881	716	
										25	5,481	0	22,043	16,512	
										26	62,220	0	63,691	459	
										27	12,407	0	3,040	0	
										28	2,013	0	4,361	94,438	
										29	0				
										674,053 市町村交付分 計		508,574	0	384,016	112,125
										23	0	0	0	0	
										24	451,203	0	303,256	716	
										25	170,481	0	28,748	16,512	
										26	173,595	0	63,691	459	
										27	12,407	0	35,993	0	
										28	2,013	0	153,422	94,438	
										29	0				
										1,174,053 合計		809,699	0	585,110	112,125