

(様式1)

野田村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

野田村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,000	115,761
24	3,385,514	555,544	
25	4,039,256	2,008,531	
26	2,092,467	5,767,249	
27	981,692	1,181,754	
28	423,790	795,806	
29	0		
合 計		11,097,719	10,424,645

<参考>	野田村東日本大震災 復興交付金基金残高	野田村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	野田村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		1,110,821	4,624

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,625	115,380
24	1,310,385	432,829	
25	715,551	1,351,517	
26	3,134,495	1,464,372	
27	204,505	975,756	
28	44,956	484,483	
29	62,983		
合 計		5,519,500	4,824,337

【参 考】平成23～28年度 交付実績※: 16,554,170

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	野田村	県	県	直接	完了	13,434	24	~	26	23				24年6月から24年9月 試掘等調査
																	24	2,816	1,577	-	
																	25	7,259	1,221	-	平成25年9月 試掘・整理作業
																	26		7,277	0	平成26年4月から5月、7月 分布等調査
																	27				
																	28				
																	29				
累計	10,075	0	10,075	0																	
37	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	260,410	24	~	32	23				H24.7月~個人住宅埋文調査
																	24	61,574	14,705	-	H24.7月~復興事業埋文試掘調査
																	25	133,733	74,592	-	H25.4月~個人住宅埋文調査
																	26		24,502	-	H25.4月~復興事業埋文試掘調査
																	27		17,687	-	H25.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文試掘調査
																	28		12,673	-	H26.4月~個人住宅埋文調査
																	29			-	H26.4月~復興事業埋文試掘調査
累計	195,307	0	144,159	0	H26.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文調査報告書作成業 務 H27.4月~発電施設(バイオマス)造成埋文調査報告書作成業 務 報告書作成																
39	◆	A	-	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23				24年11月 測量機器操作説明会
																	24	30	2	28	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	30	0	2	28																	
64	◆	A	-	-	2	-	埋蔵文化財収 蔵棚整備事業	野田村	村	村	直接	完了	5,540	28	~	28	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28	4,432	2,064	2,368	設置完了
																	29				
累計	4,432	0	2,064	2,368																	

(様式2A)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
			24	2,846	0	1,579	28								
			25	7,259	0	1,221	0								
			26	0	0	7,277	0								
			27	0	0	0	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
	13,472	都道府県交付分 計	10,105	0	10,077	28									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0					
			24	61,574	0	14,705	0								
			25	133,733	0	74,592	0								
			26	0	0	24,502	0								
			27	0	0	17,687	0								
			28	4,432	0	14,737	2,368								
			29	0	0	0	0								
	265,950	市町村交付分 計	199,739	0	146,223	2,368									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0					
			24	64,420	0	16,284	28								
			25	140,992	0	75,813	0								
			26	0	0	31,779	0								
			27	0	0	17,687	0								
			28	4,432	0	14,737	2,368								
			29	0	0	0	0								
	279,422	合計	209,844	0	156,300	2,396									

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	玉川地区	村	村	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年6月契約 測量・調査・設計 24年11月 発注 工事 25
																	24	14,250	10,575	3,675	年3月完成
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	14,250	0	10,575	3,675																	
15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	152,543	24	~	27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入
																	24	84,257	72,883	-	
																	25	30,150	27,405	14,119	格納庫:25年4月発注、11月竣工。ハウス:25年12月発注、26年
																	26				1月納品。
																	27				
																	28				
																	29				
累計	114,407	0	100,288	14,119																	
16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000	27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。
																	24	206,250	26,987	-	
																	25		181,515	13	25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	236,250	0	236,237	13																	
17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月
																	24	30,000	20,738	-	工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月
																	25	7,500	7,114	9,648	委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25
																	26				日
																	27				工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月
																	28				
																	29				
累計	37,500	0	27,852	9,648																	
31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																	24	3,800	3,800	-	
																	25		0	0	事業完了
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	3,800	0	3,800	0																	

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	継続	656,200	24	~	30	23						
																	24	18,290		0			
																	25	53,010		22,858		・H25.8、境界測量調査委託契約。H26.2、完了。 ・H25.8、全体実施設計策定委託契約。H26.2、完了。 ・H25.9、頭首工測量調査設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、ほ場整備・用水路測量実施設計委託契約。H26.2、完了。 ・H25.10、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。	
																	26	337,745		200,205		ほ場整備工事実施中	
																	27	80,755		194,432		H28.4ほ場整備工事完了(全21ha)	
																	28			48,608		確定測量実等の換地業務を実施中。	
																	29	15,345					
																	累計	505,145	0	466,103	0		
35	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		村			152,489	24	~	28	23							
																24	96,449		1,818				
																25			2,112				
																26	23,072		2,160				
																27	2,469		58,962				
																28			0	56,938	今後使途協議見込が無いため、H29.3.31で事業完了		
																29							
																累計	121,990	0	65,052	56,938			
38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24	~	24	23				24年9月、測量調査設計発注。		
																	24	4,945		3,937			
																	25			1,008		0事業完了	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	累計	4,945	0	4,945	0		
51	◆	C	-	5	-	1	漁業集落排水污水運搬事業	下安家地区	村	村	直接	完了	3,000	24	~	24	23				25年1月開始 25年3月終了		
																	24	2,400		992	1,408		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	累計	2,400	0	992	1,408		
52	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	下安家地区	村	村	直接	継続	392,063	25	~	28	23						
																	24						
																	25	185,897		9,205		26年2月工事発注。実施中 外取得補償、用地買収等	
																	26	108,150		188,682		工事継続中。移転補償、業務委託等	
																	27			15,404		工事継続中	
																	28			79,870	886		
																	29						
																	累計	294,047	0	293,161	886		

(様式2C)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
53	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	完了	48,792	24	~	26	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定
																24	1,189	1,185	-	
																25	23,828	3,464	-	25年7月実施設計発注。外取得補償、用地買収等
																26	11,576	31,829	115	26年6月工事発注。27年3月完成。業務委託、用地買収等
																27				
																28				
																29				
累計	36,593	0	36,478	115																
54	◆C	-	4	-	1	被災地域農業 復興効果促進 事業	野田地区	村	村	直接	完了	1,650	25	~	25	23				
																24				
																25	660	201	459	25年6月発注、11月納品
																26				
																27				
																28				
																29				
累計	660	0	201	459																
57	☆F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県				12,056	25	~	32	23				
																24				
																25	9,644	0	0	
																26				
																27				
																28				
																29				
累計	9,644	0	0	0																

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	30,000	0	27,735	0
		24	347,542	0	128,345	0
		25	100,304	0	239,900	23,780
		26	337,745	0	200,205	0
		27	80,755	0	194,432	0
		28	0	0	48,608	0
		29	15,345			
1,196,193	都道府県交付分 計	911,691	0	839,225	23,780	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	114,288	0	14,570	5,083
		25	210,385	0	14,982	459
		26	142,798	0	222,671	115
		27	2,469	0	74,366	0
		28	0	0	79,870	57,824
		29	0			
616,994	市町村交付分 計	469,940	0	406,459	63,481	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	30,000	0	27,735	0
		24	461,830	0	142,915	5,083
		25	310,689	0	254,882	24,239
		26	480,543	0	422,876	115
		27	83,224	0	268,798	0
		28	0	0	128,478	57,824
		29	15,345			
1,813,187	合計	1,381,631	0	1,245,684	87,261	

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28	29																
2	D	-	1	-	1	-	道路事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	550,696	24	~	26	23				24年7月発注 測量・調査・設計	
																	24	30,506		14,542		
																	25	310,200		166,945	-	25年7月工事発注、実施中 25年12月用地買収開始
																	26	41,207	105,153	261,430	-	27年1月工事完了
																	27		▲ 2,858		-	
																	28		▲ 29,886		11,405	
																	29					
累計	381,913	72,409	442,917	11,405																		
3	D	-	1	-	2	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	完了	91,412	24	~	28	23				24年9月発注 路線測量・概略及び詳細設計	
																	24	8,428		1,417	-	
																	25	47,336		14,217	-	25年5月 用地買収開始
																	26	16,034		58,541	-	26年5月工事発注
																	27	2,450		0	-	工事継続中
																	28	1,275		250	1,098	工事完了
																	29					
累計	75,523	0	74,425	1,098																		
4	D	-	1	-	3	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	完了	67,183	24	~	28	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計	
																	24	8,167		885	-	
																	25	27,818		7,578	-	25年5月 用地買収開始
																	26	12,353		45,888	-	26年5月工事発注
																	27	6,196		0	-	工事継続中
																	28	1,105		262	1,026	工事完了
																	29					
累計	55,639	0	54,613	1,026																		
5	D	-	1	-	4	-	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	完了	96,971	24	~	28	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計	
																	24	11,852		5,544	-	
																	25	39,480		8,748	-	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注
																	26	16,339		31,619	-	26年5月工事発注
																	27	7,810	2,858	30,339	-	工事継続中
																	28		2,032	3,484	637	工事完了
																	29					
累計	75,481	4,890	79,734	637																		
6	D	-	1	-	5	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	449,880	24	~	29	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計	
																	24	30,407		12,549	-	
																	25	186,481		2,939	-	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注
																	26	34,821		99,571	-	26年5月工事発注
																	27	104,257		50,724	-	工事継続中
																	28		18,802	204,821	-	工事継続中(南浜線・蒲沢線及び排水路は完成)
																	29					
累計	355,966	18,802	370,604	0																		

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	完了	208,250	23	23	37,500		27,562	-	24年2月～発注 測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び 一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査
															24	176,314		128,625	-	
															25			0	-	
															26			0	-	
															27			0	-	
															28		▲ 57,627	0	0	
															29					
累計	213,814	▲ 57,627	156,187	0																
8	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	完了	141,017	23	23	22,500		16,537	-	24年2月～発注 測量・調査・設計・土地価格評価 平成24年度発注契約変更分 26年2月 業務委託発注 26年7月 管理棟等設計委託 11月 ワークショップ開催業務委 託発注
															24	285,000		42,453	-	
															25			46,772	-	
															26		▲ 7,959	0	-	
															27		▲ 193,777	0	2	
															28					
															29					
累計	307,500	▲ 201,736	105,762	2																
9	D	-	22	-	2	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	完了	18,014	24	23				-	24年9月発注 測量・調査・設計 平成24年度発注契約変更分
															24	22,500		6,014	-	
															25			7,496	-	
															26			0	-	
															27		▲ 8,990	0	0	
															28					
															29					
累計	22,500	▲ 8,990	13,510	0																
10	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	完了	40,613	24	23				-	24年9月～発注 測量・調査・設計 平成24年度発注契約変更分
															24	22,500		19,722	-	
															25			10,737	-	
															26		7,959	0	-	
															27			0	0	
															28					
															29					
累計	22,500	7,959	30,459	0																
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	継続	329,384	23	23	8,750		0	-	24年5月～ 物件移転補償費、高台造成業務、水道変更認可 高台造成業務、物件移転補償費、不動産鑑定評価 25年11月完成 26年7月 下水道関係業務委託 利子補給 利子補給
															24	209,755		27,720	-	
															25	191,091		230,426	-	
															26		▲ 110,266	20,431	-	
															27		▲ 13,482	5,829	-	
															28		2,363	3,057	-	
															29					
累計	409,596	▲ 121,385	287,463	0																



(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	完了	48,795	23	~	27	23	45,000		33,075	-	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、土地価格評価	
																	24	37,950		2,812	-		
																	25			708	-		25年8月発注 公共下水道管渠工事資料作成業務
																	26			0	-		
																	27		▲ 46,353	0	2		
																	28			0	-		
																	29			0	-		
累計	82,950	▲ 46,353	36,595	2																			
13	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,127,452	23	~	29	23	8,750		0	-	24年4月契約 土地開発公社業務委託 高台造成業務 24年5月~ 物件移転補償費 24年10月~ 埋蔵文化財調査 高台造成業務 27年1月完成 高台造成業務 27年1月完成 利子補給、集会所建設 利子補給	
																	24	732,802		39,187	-		
																	25	548,172		327	-		
																	26			831,603	-		
																	27		▲ 290,079	62,573	-		
																	28		▲ 13,124	37,010	-		
																	29			0	-		
累計	1,289,724	▲ 303,203	970,700	0																			
14	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	完了	88,256	23	~	27	23	52,500		38,587	-	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務 26年6月 污水管実施設計 26年9月計画変更業務委託	
																	24	55,500		19,778	-		
																	25			0	-		
																	26			7,695	-		
																	27		▲ 41,808	0	132		
																	28			0	-		
																	29			0	-		
累計	108,000	▲ 41,808	66,060	132																			
19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	2,420,000	24	~	29	23					25年1月用地測量発注、実施中 25年9月工事発注、実施中 25年度に引き続き工事を実施中 26年度に引き続き工事を実施中 27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。	
																	24	66,000		66,000	-		
																	25	247,500		286,299	-		
																	26	1,485,000		832,781	-		
																	27			410,726	-		
																	28		51,362	142,812	-		
																	29	47,638		0	-		
累計	1,846,138	51,362	1,738,618	0																			
20	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	8,096	24	~	24	23				24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了	
																		24	24,000		9,600		-
																		25			▲ 3,124		-
																		26			0		-
																		27			0		-
																		28		▲ 17,523	0		-
																		29			0		-
累計	24,000	▲ 17,523	6,476	0																			

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23				検討中。		
																	24	24,750	0	-			
																	25		0	-			
																	26		0	-			
																	27						
																	28		▲ 24,750				
																	29						
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																			
22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	661,621	23	~	24	23	16,625		87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸)	
																	24	732,229		144,035	-	25年3月、完成(8戸)	
																	25			347,239	0	H26.3月、完成(18戸)	
																	26						
																	27						
																	28		▲ 169,935				
																	29						
累計	748,854	▲ 169,935	578,919	0																			
23	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	3,548	24	~	24	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台	
																		24	4,800		770	-	
																		25			2,069		第2団地 18台完成
																		26					
																		27					
																		28		▲ 1,961			
																		29					
累計	4,800	▲ 1,961	2,839	0																			
24	◆	D	-	4	-	1	-	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	800		0	-	
																		25			0	-	
																		26					
																		27					
																		28		▲ 800			
																		29					
累計	800	▲ 800	0	0																			
25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	野田村	県	県	直接	継続	25,000	24	~	32	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。		
																	24	21,875		0	-	同上	
																	25			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																	26			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																	27			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																	28			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																	29			0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
累計	21,875	0	0	0																			

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23					
																	24	2,638				
																	25			0		
																	26					
																	27					
																	28		▲ 2,638			
																	29					
累計	2,638	▲ 2,638	0	0																		
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23					
																	24	405				
																	25			0		
																	26					
																	27					
																	28		▲ 405			
																	29					
累計	405	▲ 405	0	0																		
28	◆	D	-	4	-	1	3	災害公営住宅 整備推進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	14,921	24	~	24	23				24年7月契約 災害公営住宅整備調査業務委託(25年3月まで)
																		24	30,912		11,936	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28		▲ 18,974		2
																		29				
累計	30,912	▲ 18,974	11,936	2																		
29	D	-	20	-	1	-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援 事業(復興まち づくり計画策 定支援)	野田・玉 川地区	村	村	直接	完了	82,959	24	~	27	23				24年6月発注 計画策定支援(24,384千円)(25年3月まで)	
																	24	63,395		57,302		
																	25			0		
																	26			0		
																	27			4,916		
																	28		▲ 1,176		1	
																	29					
累計	63,395	▲ 1,176	62,218	1																		
30	◆	D	-	20	-	1	復興基盤統合 GIS整備事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	完了	14,574	24	~	25	23				24年10月契約及び発注(契約額5,439千円、納品及び検収25年	
																	24	4,444		4,351		
																	25	7,667		7,308		
																	26					
																	27					
																	28		▲ 452		0	
																	29					
累計	12,111	▲ 452	11,659	0																		

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	継続	2,452,000	24	~	29	23				25年1月工事発注、実施中	
																	24	82,500		82,500	-	25年6月用地測量発注、実施中
																	25	297,000		442,246	-	24年度に引き続き、工事を実施中
																	26	1,311,750		422,109	-	25年度に引き続き、工事を実施中
																	27	123,750		353,594	-	26年度に引き続き、工事を実施中
																	28	41,250	166,650	282,636	-	27年度に引き続き工事を実施中。見込み値。
																	29					
累計	1,856,250	166,650	1,583,085	0																		
33	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	城内・泉 沢・米田・ 南浜・玉 川地区	村	村	直接	継続	49,380	24	~	29	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定		
																	24	59,535		0	-	
																	25			7,953	-	2件分 執行残額については26年度以降に実施予定
																	26			7,101	-	4件分 執行残額については27年度以降に実施予定
																	27			7,108	-	5件分 執行残額については28年度以降に実施予定
																	28		▲ 22,500	73	-	1件分 執行残額については29年度以降に実施予定
																	29					
累計	59,535	▲ 22,500	22,235	0																		
36	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	村				1,366,060	24	~	32	23					
																	24	535,960		70,590	-	
																	25	98,932		412,469	-	
																	26	37,462		154,497	-	
																	27	420,489		260,297	-	
																	28			161,015	-	
																	29					
累計	1,092,843	0	1,058,868	0																		
40	D	-	1	-	9	-	道路事業	北区地区	村	村	直接	継続	90,286	24	~	29	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定		
																	24	9,906		0	-	
																	25	41,071		0	-	24、25年度分の執行残額については26年度に実施予定
																	26			0	-	24、25年度分の執行残額については27年度以降に実施予定
																	27			8,963	-	27年5月概略設計発注、27年12月路線用地測量・詳細設計発 詳細設計完了
																	28		24,219	3,029	-	
																	29					
累計	50,977	24,219	11,992	0																		
41	D	-	1	-	10	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	完了	49,240	24	~	28	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定		
																	24	4,125		0	-	
																	25	2,475		3,667	-	25年7月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	26	33,000		34,119	-	27年1月工事発注 2月用地買収
																	27			0	-	工事継続中
																	28		1,054	488	2,380	工事完了
																	29					
累計	39,600	1,054	38,274	2,380																		

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	D	-	1	-	11	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	239,042	24	~	29	23				25年2月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	48,132		6,275	-
																	25	43,682		0	-
																	26			38,246	-
																	27	108,589		2,204	-
																	28			25,984	-
																	29				-
累計	200,403	0	72,709	0																	
43	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	完了	2,937,298	24	~	27	23				24年4月契約 土地開発公社業務委託 公営住宅用地造成業
																	24	710,847		34,032	-
																	25	740,051		195,433	-
																	26	633,542		2,327,052	-
																	27		494,215	9,267	-
																	28		▲ 8,521	0	4,350
																	29				
累計	2,084,440	485,694	2,565,784	4,350																	
44	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	745,138	25	~	32	23				
																	24				
																	25	19,372		7,931	-
																	26	19,858		26,842	-
																	27	40,107		43,722	-
																	28	113,568	102,884	109,635	-
																	29				
累計	192,905	102,884	188,130	0																	
45	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	104,229	25	~	32	23				
																	24				
																	25	1,998		969	-
																	26	3,202		4,230	-
																	27	6,911		5,525	-
																	28	13,410	7,502	11,235	-
																	29				
累計	25,521	7,502	21,959	0																	
46	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,462,144	25	~	29	23				
																	24				
																	25	199,500		196,109	-
																	26	541,608		317,056	-
																	27	184,392		399,920	-
																	28			6,242	-
																	29				
累計	925,500	0	919,327	0																	

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
47	◆	D	-	17	-	2	-	1	市街地整備上 下水道事業	城内地区	村	村	直接	完了	126,740	25	~	28	23								
																			24								
																			25	48,120		0	-	25年度分の執行額については26年度に実施予定			
																			26	53,272		67,547	-	26年5月工事発注			
																			27			9,334	-	工事継続中			
																			28			18,251	6,260	工事完了			
																			29								
累計	101,392	0	95,132	6,260																							
48	D	-	23	-	5	-	-	-	防災集団移転 促進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	615,195	23	~	27	23			0		24年10月~ 埋蔵文化財調査			
																			24	99,750		12,818	-				
																			25	541,038		478,265	-	25年5月 用地買収開始			
																			26			36,359	-	用地買収 不動産鑑定評価、境界復元業務委託等			
																			27		▲ 102,493	146	-	用地買収に係る不動産評価時点修正			
																			28			0	10,707				
																			29								
累計	640,788	▲ 102,493	527,588	10,707																							
49	◆	D	-	23	-	5	-	1	団地高台簡易 水道整備事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	43,818	25	~	27	23								
																			24								
																			25	43,176		5,853	-	工事請負費5,853千円 - 米田・南浜地区 H25.10.17契約 H26.3.10変更契約、H26.3.18完成			
																			26			9,554	-	工事請負費21,276千円(繰越11,468千円) - 城内地区 H26.12.19契約 H27.3.17変更契約、H27.5.29完成予定			
																			27			19,646	-	配水管敷設工事			
																			28		▲ 8,121	0	2				
																			29								
累計	43,176	▲ 8,121	35,053	2																							
50	D	-	21	-	1	-	-	-	下水道事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	97,710	24	~	27	23					24年度分の執行額については25年度に実施予定			
																			24	10,965		7,717	-	25年1月発注 実施設計 25年9月3日着工、26年3月28日完了			
																			25	66,204		0	-				
																			26			5,113	59,774	-	岩手県土地開発公社支払分		
																			27			5,269		-	管渠施設工事		
																			28		▲ 9,000	312	210				
																			29								
累計	77,169	▲ 3,887	73,072	210																							
55	D	-	22	-	4	-	-	-	都市公園(津 波防災緑地) 施設整備事業	城内・泉 沢・米田・ 南浜地区	村	村	直接	継続	1,899,715	25	~	29	23								
																			24								
																			25	428,058		55,972	-	25年5月工事発注。実施中			
																			26	505,318		1,069,737	-	26年11月工事発注			
																			27	98,022	202,767	165,758	-	工事継続中			
																			28	150,600	40,019	20,577	-	工事継続中(H29.6完了予定)			
																			29								
累計	1,181,998	242,786	1,312,044	0																							

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
56	D	-	22	-	5	-	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	89,026	25	~	27	23								
																	24								
																	25	63,216		50,135	-	25年5月用地買収開始			
																	26			10,259	-	用地買収			
																	27			▲ 2,501	-	物件移転補償 用地買収における面積確定による減額 完了			
																	28		▲ 3,866	0	1,457				
																	29								
累計	63,216	▲ 3,866	57,893	1,457																					
58	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	継続	83,994	25	~	32	23								
																	24								
																	25	63,488		35,667	-				
																	26			2,000	-				
																	27			17,004	-				
																	28	3,706		10,427	-	大槌町★F-4-1-1より国費33,033千円を融通			
																	29								
累計	67,194	0	65,098	0																					
60	◆	D	-	17	-	2	土地利用計画策定促進事業	城内地区	村	村	直接	完了	89,965	28	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	97,600	▲ 25,628	67,341	4,631	次年度については効果促進事業一括配分に切り替え			
																	29								
累計	97,600	▲ 25,628	67,341	4,631																					
61	◆	D	-	22	-	4	都市公園備品整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	2,450	28	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	1,960		177		入札実施			
																	29								
累計	1,960	0	177	0																					
62	◆	D	-	22	-	4	都市公園避難誘導板及び公園案内板整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	45,800	28	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	36,640		27,956		発注済み			
																	29								
累計	36,640	0	27,956	0																					

(様式2D)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
								事業 費	事業 期間							
63	◆ D - 22 - 4 - 3	都市公園台帳 整備事業	城内・泉 沢・米田・ 南浜地区	村	村	直接	継続	4,000	28 ~ 29	23						
										24						
										25						
										26						
										27						
										28	3,200		0			
										29						
	累計	3,200		0		0										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	16,625	0	87,645	0		
										24	959,997	0	302,905	0		
都道府 県 交付分	各年度 別合計	25	607,988	0	1,110,396	0										
		26	2,796,750	0	1,256,890	0										
		27	123,750	0	781,324	0										
		28	44,956	0	435,875	0										
		29	47,638													
5,654,259	都道府県交付分 計	4,597,704	0	3,975,035	0											
市町村 交付分	各年度 別合計	23	175,000	0	115,761	0										
		24	3,209,652	0	526,269	0										
		25	3,695,138	0	1,918,957	0										
		26	1,948,016	0	5,519,151	0										
		27	979,223	0	1,089,039	136										
		28	419,358	0	701,199	44,166										
29	0															
13,427,613	市町村交付分 計	10,426,387	0	9,870,376	44,302											
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	191,625	0	203,406	0										
		24	4,169,649	0	829,174	0										
		25	4,303,126	0	3,029,353	0										
		26	4,744,766	0	6,776,041	0										
		27	1,102,973	0	1,870,363	136										
		28	464,314	0	1,137,074	44,166										
29	47,638															
19,081,872	合計	15,024,091	0	13,845,411	44,302											



(様式2E)

野田村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
59	E	-	1	-	1	-	浄化槽設置整 備事業	野田、玉 川地区	村	村	直接	完了	2,205	26	~	27	23								
																	24								
																	25								
																	26	1,653		925		H26.4.1~H27.3.31			
																	27			662	66				
																	28								
																	29								
累計	1,653	0	1,587	66																					
(注)																									
													23	0	0	0	0								
													24	0	0	0	0								
													25	0	0	0	0								
													26	0	0	0	0								
													27	0	0	0	0								
													28	0	0	0	0								
													29	0	0	0	0								
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0							
													23	0	0	0	0								
													24	0	0	0	0								
													25	0	0	0	0								
													26	1,653	0	925	0								
													27	0	0	662	66								
													28	0	0	0	0								
													29	0	0	0	0								
													2,205	市町村交付分 計	1,653	0	1,587	66							
													23	0	0	0	0								
													24	0	0	0	0								
													25	0	0	0	0								
													26	1,653	0	925	0								
													27	0	0	662	66								
													28	0	0	0	0								
													29	0	0	0	0								
													2,205	合計	1,653	0	1,587	66							