

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

大船渡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,050	40,677
24	12,642,969	8,666,666	
25	18,190,534	11,244,983	
26	14,338,407	12,101,428	
27	7,053,798	8,634,737	
28	6,299,393	9,890,349	
29	6,189,202		
合計		64,757,353	50,578,840

<参考>	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金残高	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	17,503,872	52,669	47,306,150

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	190,749	3,282
24	3,667,558	700,898	
25	4,140,091	2,155,288	
26	9,956,218	3,462,165	
27	2,311,738	6,990,957	
28	1,886,867	5,065,325	
29	3,159,451		
合計		25,312,672	18,377,915

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	継続	416,086	24 ~ 32	23	0				平成24年4月から発掘調査事業に着手。		
														24	11,040		11,034				
														25	25,500		10,342				平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘11件完了。
														26	46,895		47,742				平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘17件完了。
														27	61,151		54,383				平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4件完了。
														28	52,681		26,367				平成28年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘1件、試掘4件完了。報告書刊行に向けた整理作業を継続。
														29	23,122						
累計	220,389	0	149,868	0																	
25	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	継続	30,423	24 ~ 30	23	0				平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。		
														24	6,389		3,569				
														25	16,427		1,221				平成26年1月 試掘等調査。
														26	0		5,301				平成26年6月、27年1月 分布等調査
														27	0		5,732				平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等
														28			5,698				平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等
														29							
累計	22,816	0	21,521	0																	
52	A	-	1	-	1	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	14,123	24 ~ 28	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
														24	322		273				
														25	0		0				
														26	0		0				
														27	3,767		9,419				平成27年9月、建物本体工事着工
														28	5,651	850	510	388			平成29年3月完成
														29							
累計	9,740	850	10,202	388																	
53	A	-	1	-	2	被災学校移転改築事業(越喜来小学校本校舎)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	完了	520,777	24 ~ 28	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
														24	13,803		11,961				
														25	45,381		31,970				平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。平成27年6月着工
														26	49,315		0				
														27	139,587		342,721				平成27年6月、建物本体工事着工
														28	138,566	3,927	▲ 1,532	5,459			平成28年10月完成
														29							
累計	386,652	3,927	385,120	5,459																	
54	A	-	1	-	3	被災学校移転改築事業(越喜来小学校屋内運動場)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	完了	34,915	24 ~ 28	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
														24	1,224		1,058				
														25	4,021		2,266				平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。平成27年6月着工
														26	2,054		0				
														27	8,823		22,601				平成27年6月、建物本体工事着工
														28	9,803	259	▲ 109	368			平成28年10月完成
														29							
累計	25,925	259	25,816	368																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
55	A	-	1	-	4		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校本校 舎)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	375,926	24	~	28	23	0					
																	24	8,456		0			
																	25	0		7,612		-	平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。
																	26	0		0			
																	27	110,611		276,528		-	平成27年9月、建物本体工事着工
																	28	165,916	▲ 3,039	▲ 5,753	3,557	-	平成29年3月完成
																	29						
																	累計	284,983	▲ 3,039	278,387	3,557		
56	A	-	2	-	1		学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	92,193	24	~	25	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。	
																	24	4,904		2,625			
																	25	58,538		58,836		-	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
																	26	0					
																	27	0					
																	28		▲ 1,980			1	
																	29						
																	累計	63,442	▲ 1,980	61,461		1	
57	A	-	2	-	2		学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(自校 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	50,957	24	~	25	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。	
																	24	3,049		1,632			
																	25	36,400		36,584		-	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
																	26	0					
																	27	0					
																	28		▲ 1,232			1	
																	29						
																	累計	39,449	▲ 1,232	38,216		1	
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	517,919	24	~	28	23	0				平成24年11月、測量・造成設計発注。	
																	24	17,728		7,706			
																	25	157,057		31,192		-	平成25年6月以降、順次買収契約。
																	26	190,966		190,966		-	平成26年12月本体着工
																	27	4,008		149,890			
																	28	44,573		34,577		1	平成29年3月完成
																	29	0					
																	累計	414,332	0	414,331		1	
59	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取 得等事業)	越喜来地区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	619,495	24	~	28	23	0				平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収	
																	24	27,173		23,642		-	開始。
																	25	151,467		134,702		-	平成26年2月、造成工事発注。
																	26	273,588		249,160			
																	27	35,789		64,395			
																	28	10,932	▲ 3,356	23,693		1	平成28年10月完成
																	29						
																	累計	498,949	▲ 3,356	495,592		1	
60	◆	A	-	1	-	4	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	576,813	24	~	28	23	0				平成25年2月、測量・造成設計発注。	
																	24	21,383		11,701			
																	25	153,443		26,832		-	平成26年1月以降、順次買収契約。
																	26	263,520		263,520		-	平成26年12月本体着工
																	27	3,875		146,028			
																	28	19,228		11,558	1,810	-	平成29年3月完成
																	29						
																	累計	461,449	0	459,639	1,810		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
61	◆	A	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分)	越喜来地区越喜来こども園	市	市	直接	完了	230,023	24	~	28	23	0			平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。																	
																	24	11,010		8,408	-																	
																	25	63,292		43,634	-																	
																	26	81,114		73,016	-																	
																	27	21,777		42,750	-																	
																	28	7,652	▲ 830	16,206	1																	
																	29																					
																	累計	184,845	▲ 830	184,014	1																	
																	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。平成27年6月着工																	
																	24	9,348		3,120	-																	
25	0		0	-																																		
26	0		0	-																																		
27	22,495		34,222	-																																		
28	5,499	702	131	571																																		
29																																						
累計	37,342	702	37,473	571																																		
79	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0			平成24年11月 測量機器操作説明会実施。																	
																	24	124		9	115																	
																	25	0																				
																	26	0																				
																	27	0																				
																	28																					
																	29																					
																	累計	124	0	9	115																	
																	140		A	-	2	-	3	被災学校移転改築事業(越喜来小学校防災備蓄倉庫)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	完了	15,148	27	~	28	23	0			
																																		24	0			
25	0																																					
26	0		0	0																																		
27	5,965		9,637	-																																		
28	3,676	456	460	0																																		
29																																						
累計	9,641	456	10,097	0																																		
141		A	-	2	-	4	被災学校移転改築事業(越喜来小学校学校クラブハウス)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	完了	100,604	26	~	28																		23	0			
																																		24	0			
																	25	0																				
																	26	16,345		0	0																	
																	27	23,736		65,851	-																	
																	28	26,291	696	1,211	6																	
																	29																					
																	累計	66,372	696	67,062	6																	
																	145		A	-	2	-	5	被災学校移転改築事業(赤崎小学校防災備蓄倉庫)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	17,430	27	~	28	23	0			
																																		24	0			
25	0																																					
26	0		0	0																																		
27	4,358		10,896	-																																		
28	6,538	723	472	251																																		
29																																						
累計	10,896	723	11,368	251																																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
146	A	-	2	-	6		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	13,865	27 ~ 28	23	0								
															24	0								
															25	0								
															26	0								
															27	3,724		0						
															28	5,586	▲ 66	▲ 284	218	平成27年9月、建物本体工事着工				
															29					平成29年3月完成				
															累計	9,310	▲ 66	9,026	218					
															23	0								
															24	0								
25	0																							
26	0		0																					
27	27,027		27,027	-	平成27年9月、建物本体工事着工																			
28			▲ 1	1	平成29年3月完成																			
29																								
累計	27,027	0	27,026	1																				
148	A	-	2	-	8		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校学校 クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	67,719	27 ~ 28	23	0								
															24	0								
															25	0								
															26	0		0						
															27	18,245		45,612	-	平成27年9月、建物本体工事着工				
															28	27,367	▲ 466	▲ 1,394	928	平成29年3月完成				
															29									
															累計	45,612	▲ 466	44,218	928					
															23	0								
															24	0								
25	0																							
26	0		0																					
27	20,648		26,955	-	平成27年6月、建物本体工事着工																			
28	6,307	▲ 1,152	▲ 1,153	1	平成28年10月完成																			
29																								
累計	26,955	▲ 1,152	25,802	1																				
151	A	-	2	-	10		被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	36,928	27 ~ 28	23	0								
															24	0								
															25	0								
															26	0		0						
															27	2,969		24,618	-	平成27年9月、建物本体工事着工				
															28	21,649		▲ 1	1	平成29年3月完成				
															29									
															累計	24,618	0	24,617	1					
															23	0								
															24	0								
25	0																							
26	0																							
27	6,194		36,927	-																				
28	30,733	▲ 2,893		2,893	平成29年3月完成																			
29																								
累計	36,927	0	34,034	2,893																				



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
163	A	-	2	-	15	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	83,603	28 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26								
														27	8,242		48,925				平成27年9月、建物本体工事着工	
														28	48,400	▲ 906	5,225	1,586		平成29年3月完成		
														29								
														累計	56,642	▲ 906	54,150	1,586				

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	15,861	0	6,698	115
		25	16,427	0	1,221	0
		26	0	0	5,301	0
		27	22,495	0	39,954	0
		28	5,499	702	5,829	571
		29	0			
81,306	都道府県交付分 計	60,282	702	59,003	686	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	120,092	0	80,040	0
		25	695,099	0	383,970	0
		26	923,797	0	824,404	0
		27	510,496	0	1,495,353	0
		28	740,501	0	139,056	19,763
		29	23,122			
4,065,832	市町村交付分 計	3,013,107	0	2,922,823	19,763	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	135,953	0	86,738	115
		25	711,526	0	385,191	0
		26	923,797	0	829,705	0
		27	532,991	0	1,535,307	0
		28	746,000	702	144,885	20,334
		29	23,122			
4,147,138	合計	3,073,389	702	2,981,826	20,449	





(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	7	-	1	新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	854,373	24 ~ 27	23	0				製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。	
														24	471,750		446,322	-	一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月)	
														25	171,000		137,671	-	H26プログラム作成(平成26年12月)	
														26	0		40,612	-	H27プログラム作成(平成27年12月)	
														27	0		16,174	-		
														28		▲ 1,970		1		
														29						
累計	642,750	▲ 1,970	640,779	1																
3	◆	C	-	7	-	1	新大船渡魚市場整備事業 (展示施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	124,425	24 ~ 26	23	0			展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。	
															24	100,000		91,518	-	展示施設施工監理業務委託発注(平成25年6月)、展示施設工事変更契約(平成26年3月)
															25	0		7,956	-	展示施設工事完了
															26	0		66	-	
															27	0				
															28		▲ 460		0	
															29					
累計	100,000	▲ 460	99,540	0																
36	C	-	1	-	1	林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	58,981	24 ~ 24	23	0			平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400m)。		
														24	44,250		44,235	-		
														25	0					
														26	0					
														27	0					
														28		▲ 14		1		
														29						
累計	44,250	▲ 14	44,235	1																
37	C	-	2	-	1	菌床しいたけ生産施設等整備事業	日頃市	市	市農業	直接	完了	210,242	24 ~ 26	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。		
														24	82,500		74,938	-	平成25年3月、完成(50坪×6棟)。	
														25	68,750		68,750	-	平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。	
														26	0		▲ 105	-	平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更交付決定。	
														27	0				平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成(645.33㎡×1棟)	
														28		▲ 7,667		0		
														29						
累計	151,250	▲ 7,667	143,583	0																
38	C	-	7	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業 (水産流通加工施設整備支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	間団体	直接	完了	7,934,603	24 ~ 28	23	0			事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止)		
														24	4,035,625		4,030,189	-	事業完了(認定13事業中12事業完了、1事業廃止)	
														25	1,354,375		1,336,130	-	認定3事業中、2事業完了、1事業28年度へ事故繰越	
														26	65,039		53,413	-		
														27	0		▲ 133,421	-		
														28	0		20,624	148,104		
														29						
累計	5,455,039	0	5,306,935	148,104																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
39	◆	C	-	7	-	2	-	1			直接	完了	545,063	24	~	27	23	0			事業完了(認定17事業中、16事業完了、1事業廃止)
																	24	120,000	109,485	-	
																	25	120,000	74,947	-	事業完了(認定10事業中8事業完了、2事業廃止)
																	26	0	42,032	-	事業完了(認定13事業全て完了)
																	27	0	▲ 30,414	-	
																	28		▲ 43,949	1	
																	29				
																	累計	240,000	▲ 43,949	196,050	1
45		C	-	6	-	1				間接	継続	700,000	24	~	28	23	0			測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。	
																24	525,000	20,031	-		
																25	0	125,620	-	H25年工事発注は10件。	
																26	0	205,831	-	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。	
																27	0	86,355	-	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。	
																28		42,954	-		
																29					
																累計	525,000	0	480,791	0	
46		C	-	1	-	2			県	県	直接	継続	1,981,000	24	~	29	23	0			H25年1月中旬工事契約。
																	24	232,500	15,500	-	
																	25	589,000	775,000	-	<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5には、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、 工事実施中。 <下荒川工区> H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5には、7ha完成。
																	26	544,050	410,750	-	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成
																	27	115,475	178,250	-	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成
																	28	45,725	64,092	-	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。
																	29				
																	累計	1,526,750	0	1,443,592	0
62		C	-	5	-	1		越喜来地区	県	市	間接	完了	30,000	24	~	24	23	0			平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。
																	24	22,500	3,150	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0	18,850	500	H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。
																	27	0	0	-	
																	28				
																	29				
																	累計	22,500	0	22,000	500
81	☆	F	-	1	-	1	-	1		直接	継続	189,447	24	~	32	23	0				
																24	4,800	0	-		
																25	1,536	0	-		
																26	75,200	0	-		
																27	37,264	0	-		
																28	32,757	0	-		
																29					
																累計	151,557	0	0	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
123	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業(直接 補助分)	千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	未着手	100,000	25 ~ 29	23	0					同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先 実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先 実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先 実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先 実施中。
														24	0					
														25	75,000		0			
														26	0		0			
														27	0		0			
														28			0			
														29						
累計	75,000	0	0	0																
125	C	-	1	-	3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	2,000	25 ~ 26	23	0				他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。 H26年度内発注を見込む。	
														24	0					
														25	1,500		0			
														26	0			1,500		
														27	0					
														28						
														29						
累計	1,500	0	0	1,500																
126	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 環境整備事 業)	鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	継続	100,000	25 ~ 28	23	0				H26年2月、設計業務を発注 H26年12月、4漁港トイレの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1 月、監理業務を発注。H27年3月、下水管布設工事を発注。 長崎漁港トイレを発注し、H29へ事故繰越し	
														24	0					
														25	75,000		3,645			
														26	0		30,942			
														27	0		16			
														28			25,729			
														29						
累計	75,000	0	60,332	0																
130	C	-	5	-	2	越喜来地区漁 業集落防災機 能強化事業	越喜来地 区	市	市	直接	継続	912,760	25 ~ 29	23	0				他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実 施計画策定中。 H26年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩 上げ工事契約。 嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。 嵩上げ工事H29年9月まで延伸。坂浜地区造成工事一部完了。 崎浜測量設計発注。	
														24	0					
														25	7,200		0			
														26	389,325		290,206			
														27	72,990		57,703			
														28	90,255	48,480	78,540			
														29	76,320					
累計	636,090	48,480	426,449	0																
131	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業	吉浜漁港	市	市	直接	完了	248,000	25 ~ 28	23	0				H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。 H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。	
														24	0					
														25	186,000		1,378			
														26	0		179,820			
														27	0		662	4,140		
														28						
														29						
累計	186,000	0	181,860	4,140																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								26	27								
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市場共用施設整備事業	大船渡	市	市	直接	完了	27,304	26	~	27	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	21,843		0	-
																			27	0		21,843	0
																			28				
																			29				
累計	21,843	0	21,843	0	平成27年5月工事発注予定 H27年6月工事契約、10月完了。																		
143	C	-	5	-	3				綾里地区漁業集落防災機能強化事業	綾里地区	市	市	直接	継続	249,120	26	~	29	23	0			
																			24	0			
																			25	0			
																			26	30,750		0	-
																			27	34,110		27,608	-
																			28	116,399	5,580	116,829	-
																			29				
累計	181,259	5,580	144,437	0	平成28年3月一部工事契約。 H29年2月造成工事一部契約。H29年3月集落道工事契約。																		

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	780,000	0	38,681	0
		25	590,500	0	900,620	0
		26	544,050	0	635,431	2,000
		27	115,475	0	264,605	0
		28	45,725	0	107,046	0
		29	0			
2,713,000	都道府県交付分 計	2,075,750	0	1,946,383	2,000	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	4,858,925	0	4,796,687	0
		25	2,058,861	0	1,630,477	0
		26	582,157	0	636,986	0
		27	144,364	0	▲ 39,829	4,140
		28	239,411	0	241,722	148,107
		29	76,320			
11,554,318	市町村交付分 計	7,960,038	0	7,266,043	152,247	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	5,638,925	0	4,835,368	0
		25	2,649,361	0	2,531,097	0
		26	1,126,207	0	1,272,417	2,000
		27	259,839	0	224,776	4,140
		28	285,136	0	348,768	148,107
		29	76,320			
14,267,318	合計	10,035,788	0	9,212,426	154,247	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	1	-	1	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	継続	681,784	24	~	29	23	0			平成24年6月、測量設計発注。	
																24	11,600	6,084	-		
																25	62,400	284	-	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。	
																26	64,000	22,091	-	26年7月 用地買収、移転補償開始。 26年9月 工事開始。	
																27	2,795	50,574	-	27年4月 その1 工事完了 27年8月 工事発注(その2) 28年1月 工事発注(その3)	
																28		27,168	-	28年6月 その2工事完了 28年7月 その3工事完了	
																29					
																累計	140,795	0	106,201	0	
5	D	-	1	-	2	道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	完了	81,155	24	~	26	23	0			平成24年6月、測量設計発注。	
																24	5,600	4,531	-		
																25	65,600	50,836	-	25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25年11月 用地買収開始。 26年2月 工事発注。	
																26	0	▲ 6,276	9,557	-	26年4月 その1 工事完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年10月 その2 工事発注。
																27	0				
																28					
																29					
																累計	71,200	▲ 6,276	64,924	0	
6	D	-	1	-	3	道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	継続	277,000	24	~	29	23	0			平成24年7月、測量設計発注。	
																24	25,600	7,812	-		
																25	57,120		13,850	-	25年8月 工事発注(その1)。26年3月 完成。 25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。 26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。
																26	68,560		30,848	-	26年7月 用地買収開始。 26年9月 用地測量。 26年12月 工事発注(その1)
																27	34,320	36,000	93,290	-	27年4月 その1 工事完了 27年5月 移転補償完了 27年8月 工事発注その2 27年8月用地買収開始 28年1月 工事発注その3
																28			28,850	-	28年4月 物件移転補償開始 28年7月完了 28年7月 用地買収 28年9月 工事発注(その3)
																29					
																累計	185,600	36,000	174,650	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地 (災))	大船渡	市	市	直接	完了	167,885	23 ~ 24	23	481		435	-	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完 成。(3棟12戸)	
														24	221,392		146,464	-		
														25	0			-		
														26	0			-		
														27	0			-		
														28		▲ 606		74,368		-
														29						-
累計	221,873	▲ 606	146,899	74,368																
8	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(雇 用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	32,491	23 ~ 23	23	30,073		28,428	-	平成24年3月、買取完了(44戸)。	
														24	0			-		
														25	0			-		
														26	0			-		
														27	0			-		
														28		▲ 1,644		1		-
														29						-
累計	30,073	▲ 1,644	28,428	1																
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	123,444	24 ~ 25	23	0			-	平成24年9月、測量調査設計業務完了。	
														24	240,975		108,013	-		
														25	0		0	-		
														26	0			-		
														27	0	▲ 78,250		-		
														28		▲ 54,711		1		-
														29						-
累計	240,975	▲ 132,961	108,013	1																
10	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	継続	2,007,819	24 ~ 32	23	0			-	- 27年3月入居分まで完了 - 27年9月入居分まで完了 - 28年9月入居分まで完了	
														24	5,906		0	-		
														25	12,250		14,720	-		
														26	128,600		53,267	-		
														27	153,797		146,266	-		
														28	266,356		269,081	-		
														29	336,707			-		
累計	903,616	0	483,334	0																
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	継続	319,827	24 ~ 32	23	0			-	- 27年3月入居分まで完了 - 27年9月入居分まで完了 - 28年9月入居分まで完了	
														24	292		0	-		
														25	2,706		2,568	-		
														26	16,277		7,011	-		
														27	23,357		20,185	-		
														28	28,276		26,100	-		
														29	41,918			-		
累計	112,826	0	55,864	0																
12	D	-	17	-	1	土地区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大船渡	市	市	直接	完了	478,945	24 ~ 25	23	0			-	平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業 務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発 注。 - その2業務(事業計画、暫定換地等)減額変更。	
														24	491,250		401,146	-		
														25	0		▲ 41,937	-		
														26	0	▲ 132,041		0		-
														27	0			-		
														28				-		
														29				-		
累計	491,250	▲ 132,041	359,209	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	D	-	20	-	1	大船渡地区都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	大船渡	市	市	直接	完了	21,525	24	~	27	23	0				検証業務委託:平成24年9月発注。平成25年3月完了。
																24	10,500	8,426	-	復興計画推進業務:平成24年5月発注。平成25年3月完了。	
																25	8,250	7,717	-	復興計画推進業務:平成25年4月発注。平成26年3月完了。	
																26	0				
																27	0				
																28		▲ 2,606		1	
																29					
累計	18,750	▲ 2,606	16,143	1																	
14	D	-	23	-	1	防災集団移転促進事業(事業計画策定費)	末崎・綾里・越喜来・赤崎・大船渡	市	市	直接	継続	521,163	24	~	29	23	0				平成24年4月、業務委託契約締結。
																24	357,637	155,055	-		
																25	33,234	5,108	-	平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。	
																26	0	0	-		
																27	0	▲ 8,825	-		
																28		10,379	-		
																29					
累計	390,871	0	161,717	0																	
15	D	-	23	-	2	防災集団移転促進事業(小細浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	315,045	24	~	30	23	0	0		平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3	
																24	275,664	139,485	-	月、移転先宅地造成工事発注済。	
																25	0	12,162	-	平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買取開始。	
																26	0	52,626	-	移転跡地買取り継続実施	
																27	0	9,760	-	移転跡地買取り継続実施	
																28		0	-	移転跡地買取り継続実施	
																29					
累計	275,664	0	214,033	0																	
16	D	-	23	-	3	防災集団移転促進事業(門之浜地区)	末崎	市	市	直接	継続	443,510	24	~	30	23	0			平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。	
																24	388,071	82,245	-		
																25	0	150,465	-	平成25年6月 宅地造成工事発注済 平成26年3月造成工事完了。	
																26	0	57,415	-	移転跡地買取り継続実施	
																27	0	16,802	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																28		195	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																29					
累計	388,071	0	307,122	0																	
17	D	-	23	-	4	防災集団移転促進事業(田浜地区)	綾里	市	市	直接	継続	380,544	24	~	30	23	0			平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。	
																24	616,627	111,635	-		
																25	0	114,613	-	平成25年5月、宅地造成工事発注済。	
																26	0	10,934	-	平成26年5月、造成工事完了	
																27	0	▲ 225,692	▲ 7,819	-	
																28		▲ 57,959	12,265	-	
																29					
累計	616,627	▲ 283,651	241,628	0																	
18	D	-	23	-	5	防災集団移転促進事業(崎浜地区)	越喜来	市	市	直接	継続	1,012,055	24	~	30	23	0			平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。	
																24	467,775	43,597	-		
																25	302,452	473,649	-	平成26年2月、宅地造成工事発注済。	
																26	115,320	56,290	-	平成27年3月、移転跡地一部買取り実施	
																27	0	65,437	-	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																28		46,742	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
																29					
累計	885,547	0	685,715	0																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	1	-	1	-																
19	◆	D	-	1	-	1	-	1	避難誘導標識 等設置事業	市	市	直接	完了	6,776	24	~	26	23	0				
																		24	5,600		0		
																		25	0		0		
																		26	0		5,420		平成26年8月頃を目途に発注予定。 平成27年2月、事業完了
																		27	0				
																		28		▲ 179		1	
																		29					
累計	5,600	▲ 179	5,420	1																			
20	◆	D	-	1	-	1	-	2	防災行政無線 整備事業	市	市	直接	未着手	11,000	23	~	32	23	0				
																		24	8,800		0		
																		25	0		0		浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 を行う予定。
																		26	0		0		浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 を行う予定。
																		27	0		0		浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 を行う予定。
																		28			0		浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備 を行う予定。
																		29					
累計	8,800	0	0	0																			
21	◆	D	-	3	-	1	-	1	防犯灯整備事 業	市	市	直接	完了	4,250	24	~	24	23	0				
																		24	3,400		3,400		平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度 分)
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		28					
																		29					
累計	3,400	0	3,400	0																			
22	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	市	市	直接	完了	2,646	24	~	27	23	0			平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))	
																		24	2,400		981		
																		25	0		0		
																		26	29,400				
																		27	0		1,136	29,683	崎浜団地契約分
																		28		▲ 29,683			
																		29					
累計	31,800	▲ 29,683	2,117	29,683																			
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	市有住宅整備 事業	市	市	直接	完了	14,768	23	~	23	23	12,496		11,814	平成24年3月、買取完了(20戸)。	
																		24	0				
																		25	0				
																		26	0				
																		27	0				
																		28		▲ 681		1	
																		29					
累計	12,496	▲ 681	11,814	1																			



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	完了	11,196,000	23 ~ 28	23	58,931		0	-	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。
														24	1,207,500		424,913	-	
														25	1,408,750		357,801	-	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、長谷堂H25.12工事契約・工事中
														26	7,121,318		2,482,069	-	沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注
														27	0		4,376,594	-	上平、みどり町、関谷、沢田
														28			1,655,380	499,742	関谷、下館下完成
														29					
														累計	9,796,499	0	9,296,757	499,742	
27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	23 ~ 27	23	131,818		3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。
														24	1,006,250		0	-	
														25	704,375		56,952	-	平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)
														26	0		93,569	-	H26.10工事発注 55戸
														27	0		1,004,776	0	平林 完了
														28			▲ 683,864		
														29					
														累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,579	0	
28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	703,024	24 ~ 26	23	0		0	-	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。
														24	201,250		24,434	-	
														25	402,500		586,132	-	H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中
														26	40,250		4,580	0	完成
														27	0				
														28			▲ 28,854		
														29					
														累計	644,000	▲ 28,854	615,146	0	
29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	継続	75,000	24 ~ 32	23	0		0	-	
														24	65,625		0	-	
														25	0		0	-	応募なし
														26	0		0	-	応募なし
														27	0		0	-	応募なし
														28			0	-	応募なし
														29					
														累計	65,625	0	0	0	
30	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,096,072	24 ~ 32	23	0		0	-	
														24	10,552		0	-	
														25	113,732		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
														26	0		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
														27	0		34,904	-	入居121戸分
														28	70,172	210,111	167,307	-	入居219戸分
														29					
														累計	194,456	210,111	202,211	0	
31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	継続	163,925	24 ~ 32	23	0		0	-	
														24	1,620		0	-	
														25	17,460		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
														26	0		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
														27	0		4,498	-	入居105戸分
														28	1,697	31,668	19,073	-	入居186戸分
														29					
														累計	20,777	31,668	23,571	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	24	~	24	23	0			24年9月概略設計発注、24年12月完了。	
																			24	31,200		2,394		
																			25	0				
																			26	0				
																			27	0				
																			28		▲ 28,806			0
																			29					
累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0																				
33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	24	~	26	23	0			平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。 H26年3月概略設計完了 H27年3月予備設計完了	
																			24	112,000		5,292		
																			25	0				
																			26	0		9,529		
																			27	0				
																			28		▲ 97,179			0
																			29					
累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0																				
34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	81,750	24	~	28	23	0	0		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中	
																			24	19,200	▲ 264	0		
																			25	46,464		0		
																			26	0		9,737		
																			27	0		15,094		
																			28			9,433		31,136
																			29					
累計	65,664	▲ 264	34,264	31,136																				
35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																			24	800	264	1,064		
																			25	0		0		
																			26	0		0		
																			27	0				
																			28					
																			29					
累計	800	264	1,064	0																				
40		D	-	1	-	4			道路新設・改 良事業(小細 浦中野線)	末崎	市	市	直接	完了	26,699	24	~	26	23	0			平成24年7月、測量設計発注。 25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。 25年11月 工事発注。26年8月完成予定。 26年4月 工事完了。	
																			24	8,000		4,318		
																			25	24,000		15,807		
																			26	0	▲ 10,641	1,232		
																			27	0				
																			28					
																			29					
累計	32,000	▲ 10,641	21,357	2																				
41		D	-	21	-	1			公共下水道整 備事業(盛川 左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	完了	336,186	24	~	26	23	0			平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。 平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成 25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業 務及び工事は、平成26年度内の完了予定。 平成27年3月現場技術業務及び工事完了。	
																			24	10,320		7,536		
																			25	277,500		225,634		
																			26	0		18,969		
																			27	0				
																			28		▲ 35,680			1
																			29					
累計	287,820	▲ 35,680	252,139	1																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
42	D	-	23	-	6		防災集団移転 促進事業(泊 地区)	越喜来	市	市	直接	継続	310,631	24 ~ 30	23	0			平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工	
															24	33,965		176,853	-	事発注済。
															25	237,836		21,227	-	平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月~2月、一部移
															26	0		19,043	-	転跡地買取済。
															27	0		469	-	移転跡地買取、利子補給実施
															28			4,093	-	移転跡地買取継続実施
															29				-	移転跡地買取継続実施
累計	271,801	0	221,685	0																
43	◆	D	-	1	-	4	復興まちづくり 道路等修繕事 業	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越 喜来、吉 浜	市	市	直接	完了	120,000	24 ~ 27	23	0			平成24年4月~平成25年3月、各路線修繕等発注。	
															24	32,000		32,000	-	
															25	32,000		32,000	-	25年4月~26年3月 各路線修繕等発注。
															26	32,000		32,000	0	26年4月~27年3月 各路線修繕等発注。
															27	0				
															28					
															29					
累計	96,000	0	96,000	0																
44	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 敷地整備事業 (既存建物解 体)	大船渡	市	市	直接	完了	6,720	24 ~ 24	23	0			平成24年8月、解体完了。	
															24	5,544		5,376	-	
															25	0				
															26	0				
															27	0				
															28		▲ 168		0	
															29					
累計	5,544	▲ 168	5,376	0																
47	D	-	1	-	5		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	継続	1,084,400	24 ~ 29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。	
															24	24,750		24,750	-	
															25	99,000		34,447	-	25年10月用地測量発注、実施中
															26	305,250		13,135	-	26年9月用地補償開始、実施中
															27	313,500		282,593		27年4月工事発注、実施中
															28	69,672	79,982	493,037		27年度に引続き工事実施中
															29	2,475				
累計	814,647	79,982	847,962	0																
48	D	-	1	-	6		まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	継続	876,955	24 ~ 29	23	0			24年9月詳細設計発注、実施中。	
															24	24,750		7,425	-	
															25	115,500		25,157	-	25年10月用地測量発注、実施中
															26	148,500		10,938	-	26年9月用地補償開始、実施中
															27	288,750		190,989		27年4月工事発注、実施中
															28	54,219	89,293	451,921		27年度に引続き工事実施中
															29	2,475				
累計	634,194	89,293	686,430	0																
49	D	-	1	-	7		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	3,800,000	24 ~ 30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。	
															24	41,250		41,250	-	
															25	156,750		6,004	-	H24から引き続き詳細設計を実施
															26	717,750		24,200	-	H25年度から引き続き詳細設計を実施
															27	247,500		46,287		H27用地測量実施中
															28			639,723		H28用地補償着手、実施中、H28工事着手、実施中。
															29	930,301	356,699			
累計	2,093,551	356,699	757,464	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	1	-	8		まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎～基 石	県	県	直接	継続	2,400,000	24	～	30	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。
																	24	41,250		41,250	-
																	25	82,500		74,787	-
																	26	412,500		0	-
																	27	495,000		15,912	-
																	28	330,000		294,461	-
																	29				
																	累計	1,361,250	0	426,410	0
																	23	0			
24	2,901,994		133,459	-																	
25	787,111		2,526,418	-																	
26	63,597		1,166,399	-																	
27	1,621,526		▲12,870	-																	
28	470,002		685,642	-																	
29																					
累計	5,844,230	0	4,499,048	0																	
63	D	-	1	-	11		道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	942,764	24	～	29	23	0			平成24年11月、測量設計発注。
																	24	24,000		22,663	-
																	25	229,600		▲3,950	-
																	26	160,000	167,855	72,945	-
																	27	0		239,507	-
																	28			171,383	-
																	29	172,756			
																	累計	586,356	167,855	502,548	0
																	23	0			
24	72,000		10,390	-																	
25	0		42,565	-																	
26	0	▲19,042	1	2																	
27	0																				
28																					
29																					
累計	72,000	▲19,042	52,956	2																	
65	D	-	1	-	13		道路改良事業 (小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	39,433	24	～	25	23	0			平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収開始。
																	24	20,000		8,719	-
																	25	16,800		22,827	-
																	26	0	▲5,254		0
																	27	0			
																	28				
																	29				
																	累計	36,800	▲5,254	31,546	0

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	129,822	24 ~ 27	23	0				平成24年12月、測量設計発注。	
														24	9,600		6,330			
														25	167,200		89,188		25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。 25年6月 用地買収開始。25年12月 完了。 25年6月 物件移転補償開始。25年11月 完了。 26年2月 工事発注。(2力年契約)	
														26	0	▲ 11,656	2,481		26年4月 移転補償開始。	
														27	0	▲ 36,000	5,858		27年2月 補償調査発注。	
														28		▲ 25,286			27年4月 工事完了。	
														29						
累計	176,800	▲ 72,942	103,857		1															
67	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	127,766	24 ~ 25	23	0				平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 (2棟7戸)	
														24	8,750		7,549			
														25	118,912		104,245		平成26年3月建築工事完了。	
														26	0					
														27	0					
														28		▲ 15,867			1	
														29						
累計	127,662	▲ 15,867	111,794		1															
68	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	487,247	24 ~ 26	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟23戸)	
														24	17,500		461,711			
														25	496,649		0		平成25年5月から建設工事施工中。	
														26	0	▲ 1,608	▲ 35,370		平成26年7月に完成・引き渡し	
														27	0	▲ 72,735				
														28		▲ 13,464			1	
														29						
累計	514,149	▲ 87,807	426,341		1															
69	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	231,669	24 ~ 26	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契 約締結。(1棟11戸)	
														24	13,125		230,314			
														25	228,637		0		平成25年5月から建設工事施工中。	
														26	0		▲ 27,603		39,051	平成26年5月に完成・引き渡し
														27	0					
														28		▲ 39,051				
														29						
累計	241,762	▲ 39,051	202,711		39,051															
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	282,342	24 ~ 26	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸)	
														24	17,500		271,206			
														25	228,637		0		平成25年5月から建設工事施工中。	
														26	0	1,608	▲ 24,158		697	平成26年5月に完成・引き渡し
														27	0					
														28		▲ 696				
														29						
累計	246,137	912	247,048		697															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(宇 津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	447,710	24 ~ 26	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
														24	17,500		414,989	-	平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約締結。(1棟20戸)
														25	438,725		0	-	平成25年5月から建設工事中。
														26	0		▲23,243	64,479	平成26年6月に完成・引き渡し
														27	0				
														28		▲64,478			
														29					
累計	456,225	▲64,478	391,746	64,479															
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	50,298	24 ~ 28	23	0				平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。
														24	26,075		24,929		
														25	0				
														26	0				
														27	0	17,935	378		
														28			15,580	3,123	
														29					
累計	26,075	17,935	40,887	3,123															
73	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,353	24 ~ 24	23	0				平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本計画、経営管理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3月完了。
														24	20,522		20,514	-	
														25	0				
														26	0				
														27	0				
														28		▲7		1	
														29					
累計	20,522	▲7	20,514	1															
74	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	1,127,045	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
														24	223,440		61,273	-	
														25	762,724		586,427	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
														26	0		41,659	-	平成26年10月、造成工事一部完了
														27	0		91,555	-	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施
														28			165,085	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29					
累計	986,164	0	945,999	0															
75	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	継続	607,833	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。
														24	88,697		66,691	-	
														25	443,156		272,374	-	平成25年6月、宅地造成工事発注済。
														26	0		61,644	-	平成26年6月、造成工事完了
														27	0		▲4,842		
														28			30,700	-	移転跡地買取り継続実施
														29					
累計	531,853	0	426,567	0															
76	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地 区	市	市	直接	継続	408,575	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
														24	43,929		18,783	-	
														25	313,573		22,674	-	平成26年3月、移転先用地買収済。
														26	0		136,294	-	平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了
														27	0		64,635	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														28			18,621	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29					
累計	357,502	0	261,007	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
77	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	越喜来地 区	市	市	直接	継続	380,650	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。		
														24	42,735	23,977	-				
														25	290,333	163,072	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。			
														26	0	59,392	-	平成26年12月、造成工事完了			
														27	0	27,173	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
														28		8,685	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
														29							
														累計	333,068	0	282,299	0			
80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24 ~ 27	23	0			H24年度から実施中。
																	24	1,200	247	-	H26以降については現在検討中。
																	25	1,200	218	-	H25年度4回開催
																	26	0	1,935	-	H26年度16回+住まいの展示会
																	27	0	0	-	
																	28				
																	29				
																	累計	2,400	0	2,400	0
82	D	-	1	-	15	道路新設事業 (泊里地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	109,621	24 ~ 27	23	0						
														24	44,160	0	-				
														25	81,760	7,712	-	25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。			
														26	0	28,299	-	26年1月 用地買収開始。			
														27	0	51,685	-	26年4月 用地買収開始。			
														28			1	26年8月 工事発注。			
														29				27年4月 工事完了。			
														累計	125,920	▲ 38,223	87,696	1			
83	D	-	1	-	16	道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 26	23	0						
														24	35,120	0	-				
														25	44,160		-				
														26	0	▲ 79,280	0				
														27	0						
														28							
														29							
														累計	79,280	▲ 79,280	0	0			
84	D	-	1	-	17	道路新設・改 良事業(中赤 崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	989,921	24 ~ 30	23	0				25年12月 測量設計発注。		
														24	30,800	0	-	26年2月 用地買収開始。			
														25	239,120	39,831	-	26年2月 物件移転補償開始。26年3月 完了。			
														26	0	119,204	-	26年4月 用地買収、測量設計開始。			
														27	0			26年6月 その4工事完了。			
														28	20,043	358,053	51,385	26年10月 移転補償開始。			
														29				27年5月 その1・その2工事完了			
														累計	289,963	358,053	246,628	0	28年4月 工事発注(その1、その2) 28年9月 物件移転補償開始 29年2月完了 29年1月 測量設計(その3)完了		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
85	D	-	1	-	18	道路新設・改良事業(蛸ノ浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	70,723	24 ~ 27	23	0						
														24	4,880		0				
														25	18,800		5,388			25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年2月 物件移転補償開始。 26年2月 用地買収開始。	
														26	45,600		48,241			26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年8月 工事発注。	
														27	0		2,950			27年4月 工事完了。	
														28		▲ 12,701		0			
														29							
累計	69,280	▲ 12,701	56,579	0																	
86	D	-	1	-	19	道路新設事業(大船渡地区①)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 26	23	0						
														24	0		0				
														25	7,920		0			防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。	
														26	0	▲ 7,920	0	0			
														27	0						
														28							
														29							
累計	7,920	▲ 7,920	0	0																	
87	D	-	1	-	20	道路新設事業(大船渡地区②)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 27	23	0						
														24	0		0				
														25	108,800		0			防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しにより、調整中。	
														26	0	▲ 108,800	-	0			
														27	0						
														28							
														29							
累計	108,800	▲ 108,800	0	0																	
88	D	-	1	-	21	道路新設・改良事業(永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	完了	263,768	24 ~ 28	23	0						
														24	6,880		0				
														25	38,400		25,597			25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年3月 工事発注。	
														26	84,720	81,014	33,014			26年4月 用地買収、移転補償開始。	
														27	0		30,491			27年10月 工事発注。	
														28			96,077	25,835			
														29							
累計	130,000	81,014	185,179	25,835																	
89	D	-	1	-	22	道路改良事業(細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	603,825	24 ~ 29	23	0						
														24	35,840		0				
														25	50,880		10,566			25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。 26年4月 測量発注。	
														26	41,120		65,270			26年9月 用地買収、移転補償開始。 26年12月 工事発注。	
														27	163,440		15,094				
														28	191,779		75,351			28年4月 工事委託発注 28年6月 施工地用地賃借開始	
														29							
累計	483,059	0	166,281	0																	



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
90	D	-	1	-	23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	206,700	24 ~ 28	23	0							
														24	14,400		0					
														25	73,360		8,265			-	25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。	
														26	77,600		67,569			-	26年4月 測量設計発注。 26年5月 用地買収開始。 26年6月 移転補償開始。 26年9月 その2工事発注。 26年9月 その2工事完了。	
														27	0		38,544			-	27年4月 その2工事完了	
														28			22,328		28,654		-	28年6月 工事発注(その1) 28年8月 仮設道路用地賃借開始
														29								
累計	165,360	0	136,706	28,654																		
91	D	-	1	-	24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	継続	930,240	25 ~ 29	23	0							
														24	0		0					
														25	324,240		16,588			-	25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。	
														26	0		14,947			-	26年4月 委託測量完了。	
														27	0		74,288			-	27年6月 測量設計発注。 27年11月 用地買収開始。 27年12月 その1工事発注。	
														28	156,320	89,026	210,226			-	28年9月 工事発注(その2) 28年10月 仮設道路用地賃借開始 28年11月 物件移転補償開始 29年2月 用地買収開始	
														29	174,605							
累計	655,165	89,026	316,049	0																		
92	D	-	2	-	1	道路事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	5,376,000	25 ~ 30	23	0							
														24	0							
														25	160,000		11,200			-	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。	
														26	2,116,000		1,174,880			-	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成27年2月、県工事負担協定に基づく平成26年度工事発注	
														27	357,160		1,110,126					
														28	562,840		1,018,527					
														29	946,044							
累計	4,142,044	0	3,314,733	0																		
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	完了	205,715	24 ~ 27	23	0							
														24	23,275		0					
														25	47,862		3,528			-	平成26年3月、測量調査設計業務完了。	
														26	126,437		194,046			-	平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと譲渡契約締結。(6棟6戸)	
														27	0		▲17,575					
														28		▲17,574			1			
														29								
累計	197,574	▲17,574	179,999	1																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
94	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	1,077,240	24 ~ 28	23	0					災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲渡 契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計中
														24	6,737	0				
														25	248,062	0				
														26	824,250	909,420				
														27	0	▲ 58,946				
														28		▲ 136,465	▲ 3,575	95,685		
														29						
累計	1,079,049	▲ 136,465	846,899	95,685																
95	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	405,429	24 ~ 27	23	0					平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。 平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。 27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。
														24	13,912	0				
														25	53,637	0				
														26	208,950	276,499				
														27	0	78,250	78,249	1		
														28						
														29						
累計	276,499	78,250	354,748	1																
96	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(蛸ノ 浦団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	479,342	25 ~ 27	23	0				平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。ま た、平成25年8月URとの譲渡契約締結。	
														24	0					
														25	105,875	414,969				
														26	438,550	4,254				
														27	0	202				
														28		▲ 125,000		0		
														29						
累計	544,425	▲ 125,000	419,425	0																
97	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	952,119	25 ~ 27	23	0				平成26年3月、測量調査設計業務完了。 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約 締結。	
														24	0					
														25	139,037	7,958				
														26	640,237	771,316				
														27	0	54,800	53,829			
														28		▲ 971		0		
														29						
累計	779,274	53,829	833,103	0																
98	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	継続	5,771,599	24 ~ 29	23	0				平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。 平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成 25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物 件移転補償実施。 平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2 月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月 契約開始、平成26年12月取得完了。)	
														24	70,839	21,262				
														25	1,103,197	875,114				
														26	1,933,125	1,884,083				
														27	97,500	200,654				
														28	509,626	699,732				
														29	614,410					
累計	4,328,697	0	3,680,845	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
99	D	-	17	-	2	被災市街地復興 土地地区画整理 事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	9,261,000	25 ~ 30	23	0					平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成26年10月、橋りょう他改築及び撤去に関する工事施工協定 (平成26年度)を締結、JRに発注。平成27年3月完了。
														24	0					
														25	150,000		150,000			
														26	458,250	137,625	314,031			
														27	1,500,000	45,069	2,009,334			
														28	2,019,505		1,999,203			
														29	949,847					
累計	5,077,602	182,694	4,472,568		0															
100	D	-	17	-	3	被災市街地復興 土地地区画整理事業(緊急 防災空地整備 事業)	大船渡地区	市	市	直接	完了	296,762	24 ~ 24	23	0				平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。	
														24	265,725		222,571			
														25	0		0			
														26	0	▲ 5,584				
														27	0	▲ 37,569				1
														28						
														29						
累計	265,725	▲ 43,153	222,571		1															
101	D	-	21	-	2	大船渡浄化セ ンター緊急情 報配信システ ム整備事業	大船渡浄 化セ ンター	市	市	直接	完了	5,460	25 ~ 25	23	0				平成26年3月業務発注。26年3月完了。	
														24	0					
														25	6,000		4,095			
														26	0					
														27	0					
														28		▲ 1,905				0
														29						
累計	6,000	▲ 1,905	4,095		0															
102	D	-	22	-	1	都市公園事業 (被災市街地 復興土地地区 画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 30	23	0				被災市街地復興土地地区画整理事業の計画の見直しにより調整 中。	
														24	0					
														25	7,500		0			
														26	0					
														27	0	▲ 7,500				0
														28						
														29						
累計	7,500	▲ 7,500	0		0															
103	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(峰 岸地区)	末崎	市	市	直接	継続	623,173	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。 平成26年3月、宅地造成工事発注済。 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実 施 移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														24	113,281		32,093			
														25	105,437		330,616			
														26	190,303		0			
														27	0	136,253	53,660			
														28			80,589			
														29						
累計	409,021	136,253	496,958		0															
104	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(細 浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	449,957	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。 平成25年12月、宅地造成工事発注済。 平成27年1月、宅地造成工事完了 移転跡地買取り、利子補給継続実施 移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														24	0		32,131			
														25	285,320		215,165			
														26	108,392		5,496			
														27	0		44,702			
														28			15,527			
														29						
累計	393,712	0	313,021		0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
105	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(神 坂地区)	末崎	市	市	直接	継続	357,437	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
														24	55,140	24,750	-		
														25	199,657	204,139	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。	
														26	0	3,199	-	平成27年3月、宅地造成工事完了	
														27	0	16,305	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														28		57,959	36,189	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29					
														累計	254,797	57,959	284,582	0	
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	継続	392,737	24 ~ 30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	11,602	29,255	-		
														25	74,165	194,022	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。	
														26	257,876	27,380	-	平成26年11月、宅地造成工事一部完了	
														27	0	44,392	-	平成27年4月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														28		11,819		-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29					
														累計	343,643	0	306,868	0	
107	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(泊 里地区)	末崎	市	市	直接	継続	607,666	24 ~ 30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	0	25,289	-		
														25	387,633	26,532	-	平成26年3月、移転先用地買収済。	
														26	0	153,505	-	平成26年6月、宅地造成工事発注	
														27	0	88,929	-	平成27年7月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														28		76,450		-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29					
														累計	387,633	0	370,705	0	
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	継続	270,248	24 ~ 30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	12,325	18,876	-		
														25	140,585	134,665	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。	
														26	83,556	51,614	-	平成26年5月、宅地造成工事完了	
														27	0	▲49,588	-		
														28		148		-	利子補給継続実施
														29					
														累計	236,466	0	155,715	0	
109	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	継続	5,062,670	24 ~ 30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	60,252	20,930	-		
														25	2,053,611	88,313	-	平成26年3月、移転先用地一部買収。	
														26	2,018,244	694,031	-	平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済	
														27	0	559,714	-	平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														28		297,727	1,736,890	-	平成28年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29					
														累計	4,132,107	297,727	3,099,878	0	
110	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	継続	1,239,930	24 ~ 30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
														24	17,587	13,596	-		
														25	471,169	83,060	-	平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。	
														26	475,168	31,795	-	平成26年12月、宅地造成工事発注	
														27	0	320,240	-	平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買取り継続実施	
														28		9,416	342,120	-	平成28年11月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続
														29					
														累計	963,924	9,416	790,811	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
111	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(清水地区)	赤崎	市	市	直接	継続	363,284	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。		
														24	15,415	30,891	-				
														25	249,583	204,396	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。			
														26	52,874	59	-	平成26年9月、宅地造成工事完了			
														27	0	5,137	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
														28		4,106	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
														29							
累計	317,872	0	244,589	0																	
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸ノ 浦地区)	赤崎	市	市	直接	継続	588,146	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。		
														24	10,745	36,431	-				
														25	179,426	30,962	-	平成26年3月、移転先用地買収済。			
														26	310,387	196,201	-	平成26年6月、宅地造成工事発注済			
														27	0	95,756	-	平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続 実施			
														28		30,947	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
														29							
累計	500,558	0	390,297	0																	
113	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(浦 浜仲・西地区)	越喜来	市	市	直接	継続	373,817	25 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。		
														24	0	4,605	-				
														25	106,190	150,671	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。			
														26	131,460	45,931	-	平成26年12月、宅地造成工事完了			
														27	0	89,439	28,133	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施		
														28		33,417	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施			
														29							
累計	237,650	89,439	262,757	0																	
114	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(浦 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	25 ~ 26	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。(浦浜東地区と統合)		
														24	0	0	-				
														25	64,960	0	-				
														26	40,405	0	105,365				
														27	0						
														28							
														29							
累計	105,365	0	0	105,365																	
115	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	継続	1,815,618	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。		
														24	0	16,305	-				
														25	1,895,810	109,174	-	平成25年10月、詳細設計発注済。			
														26	0	230,131	-	造成用地取得完了 平成26年8月、12月宅地造成工事発注済			
														27	0	77,228	-	平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続 実施			
														28		▲ 307,143	161,356	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施		
														29							
累計	1,895,810	▲ 307,143	594,194	0																	
116	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(明神前団 地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	840	25 ~ 25	23	0			
																	24	0			
																	25	2,000	672	-	平成26年3月完成。
																	26	0			
																	27	0			
																	28		▲ 1,328	0	
																	29				
累計	2,000	▲ 1,328	672	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	累計									
117	◆	D	-	4	-	8	-	2	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	4,390	25	~	25	23	0				
																			24	0				
																			25	4,624		3,512	-	平成26年3月完成。
																			26	0				
																			27	0				
																			28		▲ 1,112		0	
																			29					
累計	4,624	▲ 1,112	3,512	0																				
118	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	2,145	25	~	26	23	0				
																			24	0				
																			25	5,200		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																			26	0		1,715	-	平成26年7月に完成・引き渡し
																			27	0				
																			28		▲ 3,484		1	
																			29					
累計	5,200	▲ 3,484	1,715	1																				
119	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(上山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	完了	1,558	25	~	26	23	0				
																			24	0				
																			25	2,800		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																			26	0		1,246	-	平成26年5月に完成・引き渡し
																			27	0				
																			28		▲ 1,553		1	
																			29					
累計	2,800	▲ 1,553	1,246	1																				
120	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	1,564	25	~	26	23	0				
																			24	0				
																			25	2,800		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																			26	0		1,251	-	平成26年5月に完成・引き渡し
																			27	0				
																			28		▲ 1,548		1	
																			29					
累計	2,800	▲ 1,548	1,251	1																				
121	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宇津野沢 団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	完了	4,011	25	~	26	23	0				
																			24	0				
																			25	4,600		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																			26	0		3,209	-	平成26年6月に完成・引き渡し
																			27	0				
																			28		▲ 1,391		0	
																			29					
累計	4,600	▲ 1,391	3,209	0																				
122	◆	D	-	23	-	23	-	1	上水道送配水 施設整備事業 (大船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	7,472	25	~	27	23	0				
																			24	0				
																			25	14,400		0	-	防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しによ り、調整中。
																			26			5,902	-	26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成 予定。
																			27	0		75		
																			28		▲ 8,422		1	
																			29					
累計	14,400	▲ 8,422	5,977	1																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
124	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	7,103,000	24 ~ 30	23	0				25年3月詳細設計発注、実施中。	
														24	82,500	82,500	-			
														25	82,500	104,103	-	26年1月用地測量発注、実施中		
														26	666,600	58,700	-	25年度に引き続き用地測量実施中		
														27	825,000	585,891	-	27年用地補償着手、実施中		
														28	1,206,975	70,950	1,069,426	27年度に引続用地補償実地中。28年8月工事着手		
														29	2,224,200					
														累計	5,087,775	70,950	1,900,620	0		
														127	D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業
24	0																			
25	176,850	0	-	随時申請受付中。																
26	353,700	0	-	随時申請受付中。																
27	0	8,528	-	随時申請受付中。																
28		16,290	-	随時申請受付中。																
29																				
累計	530,550	0	24,818	0																
128	D	-	21	-	3	下水道事業 (土地区画整 理・管渠整備)	大船渡町	市	市	直接	完了	32,291	25 ~ 26							
														24	0					
														25	36,000	25,905	-	平成26年2月業務発注。		
														26	0	▲1,687	-	平成26年12月完了。		
														27	0					
														28		▲11,781	1			
														29						
														累計	36,000	▲11,781	24,218	1		
														129	★	F	-	4	-	1
24	0																			
25	302,433	7,846	-																	
26	0	113,041	-																	
27	0	124,842	-																	
28	102,908	152,689	-	大槌町★F-4-1-1より国費54,129千円を融通																
29																				
累計	405,341	0	398,418	0																
132	D	-	4	-	19	災害公営住宅 整備事業(川 原地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	790,946	25 ~ 27							
														24	0					
														25	64,312	698,885	-	平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月URとの譲渡契約締結。		
														26	645,925	0	-			
														27	0	▲6,807	-			
														28		▲18,159	0			
														29						
														累計	710,237	▲18,159	692,078	0		
														133	◆	D	-	17	-	2
24	0																			
25	217,040	179,735	-	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。																
26	0	5,314	-	平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完了。平成26年3月物件移転補償実施。																
27	193,544	161,549	-																	
28		95,393	-																	
29																				
累計	410,584	0	441,991	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
134	◆	D	-	1	-	1	-	3	防犯灯整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	完了	1,500	25	~	27	23	0					
																			24	0					
																			25	1,200		1,199	1	平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。	
																			26	0					
																			27	0					
																			28	0					
																			29						
																			累計	1,200	0	1,199	1		
135	◆	D	-	17	-	2	-	2	被災市街地復興土地区画整理(内水排除)事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	2,502,520	26	~	30	23	0					
																			24	0					
																			25	0					
																			26	123,200		73,346	-	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。	
																			27	160,000		308,380	-		
																			28	555,881		457,354	-		
																			29	1,162,934					
																			累計	2,002,015	0	839,080	0		
137	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・猪川・立根・綾里・越喜来	市	市	直接	完了	5,500	26	~	27	23	0					
																			24	0					
																			25	0					
																			26	16,722		4,400	-		
																			27	0		0	-		
																			28		▲ 12,322		0		
																			29						
																			累計	16,722	▲ 12,322	4,400	0		
138	◆	D	-	4	-	4	-	4	上平地区災害公営住宅関連道路改良事業	大船渡地区	市	市	直接	完了	50,902	26	~	27	23	0					
																			24	0					
																			25	0					
																			26	47,200		32,068	-	平成27年1月業務発注。	
																			27	0		8,653	-	27年9月 工事完了。	
																			28		▲ 6,478		1		
																			29						
																			累計	47,200	▲ 6,478	40,721	1		
139		D	-	4	-	20			災害公営住宅整備事業(区画整理地区)	大船渡町	市	市	直接	完了	1,856,558	26	~	28	23	0					
																			24	0					
																			25	0					
																			26	199,281		1,311,974	-	実施設計中	
																			27	1,112,693					
																			28		312,513	299,425	13,088		
																			29						
																			累計	1,311,974	312,513	1,611,399	13,088		
144	◆	D	-	17	-	2	-	3	被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	4,172,051	27	~	31	23	0					
																			24	0					
																			25	0					
																			26	0					
																			27	908,000		908,000	-		
																			28	355,494		355,494	-		
																			29	1,337,968					
																			累計	2,601,462	0	1,263,494	0		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	累計										
150	◆	D	-	17	-	2	-	4	大船渡駅周辺 地区区画整理 事業に伴う消 火栓設置事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	26,550	27	~	30	23	0					
																			24	0					
																			25	0					
																			26	0					
																			27	8,928					
																			28	5,184		9,620		-	消火栓17基設置
																			29	3,888					
																			累計	18,000	0	9,620	0		
153		D	-	21	-	4	-		公共下水道 (蛸ノ浦地区漁 業集落排水施 設)接続事業	赤崎地区	市	市	直接	継続	400,000	27	~	31	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	24,000		15,045		-	平成27年9月業務発注、28年3月完了。
																			28			0		-	
																			29	180,613					
																			累計	204,613	0	15,045	0		
154	◆	D	-	4	-	3	-	2	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	6,696	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	1,785		5,356		-	
																			28	3,571		▲ 172	172		
																			29						
																			累計	5,356	0	5,184	172		
161	◆	D	-	17	-	2	-	5	地ノ森(新田) 地区内水排水 対策事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	402,858	27	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	36,093		15,898		-	28年1月測量設計発注 28年7月完了予定
																			28	120,280		19,855		-	28年10月測量設計調査業務完了
																			29	86,880					
																			累計	243,253	0	35,753	0		
162	◆	D	-	23	-	8	-	1	市道開墾線道 路改良事業	綾里地区	市	市	直接	継続	90,896	28	~	29	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	8,726		6,680		-	28年7月 測量設計調査発注 29年3月完了 29年3月 不動産鑑定評価発注 29年3月完了
																			29						
																			累計	8,726	0	6,680	0		
164	◆	D	-	23	-	10	-	1	浦浜地区多目的 広場整備事業	越喜来地 区	市	市	直接	継続	61,569	28	~	29	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	8,200		4,476		-	平成28年10月 測量設計発注、29年1月完了
																			29						
																			累計	8,200	0	4,476	0		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
165	D	-	5	-	3	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	未着手	437,639	29	~	32	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28							
																29	32,325						
																累計	32,325	0	0	0			

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	190,749	0	3,282	0
		24	2,871,697	0	655,519	0
		25	3,533,164	0	1,253,447	0
		26	9,412,168	0	2,821,433	0
		27	2,169,750	0	6,682,380	0
		28	1,835,643	▲ 356,699	4,952,450	530,878
		29	3,159,451	356,699		
30,436,742	都道府県交付分 計	23,172,622	0	16,368,511	530,878	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	43,050	0	40,677	0
		24	7,625,200	0	3,757,439	0
		25	15,391,387	0	9,186,977	1
		26	12,727,286	0	10,590,297	209,596
		27	6,398,938	0	7,133,087	29,685
		28	5,282,083	74,368	9,483,796	240,943
		29	6,040,895			
71,717,515	市町村交付分 計	53,508,839	74,368	40,192,273	480,225	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	233,799	0	43,959	0
		24	10,496,897	0	4,412,958	0
		25	18,924,551	0	10,440,424	1
		26	22,139,454	0	13,411,730	209,596
		27	8,568,688	0	13,815,467	29,685
		28	7,117,726	▲ 282,331	14,436,246	771,821
		29	9,200,346	356,699		
102,154,257	合計	76,681,461	74,368	56,560,784	1,011,103	

