

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	111,825
24	30,660,364	28,173,294	
25	35,610,237	38,041,048	
26	28,368,574	13,497,934	
27	29,891,379	18,914,806	
28	8,284,175	13,798,405	
29	17,673,626		
合 計		150,983,355	112,537,312

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		48,760,208	7,567

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
24	5,432,087	531,429	
25	6,082,247	3,893,235	
26	13,615,402	4,722,399	
27	3,741,961	8,677,065	
28	1,571,666	6,256,515	
29	4,933,843		
合 計		35,733,330	24,255,118

【参 考】平成23～28年度 交付実績※: 164,023,805

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(校舎整備事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	完了	52,000	24	~	28	23					H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結
																	24	39,000		23,454	-	
																	25	0		6,129	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H26.3完了
																	26			0	-	
																	27			0	-	
																	28			▲ 22,106	31,523	H28.10事業完了
29																						
累計	39,000	0	7,477	31,523																		
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体育活動バス運行事業	高田、気仙、長部、小友、竹駒の各小学校第一、気仙、米	市	市	直接	完了	23,477	24	~	24	23					平成24年度事業完了
																	24	17,153	1,628	18,781	-	
																	25				-	
																	26			0	-	
																	27				-	
																	28				-	
29				-																		
累計	17,153	1,628	18,781	0																		
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備事業	米崎小学校、第一中学校、米崎中学校	市	市	直接	完了	67,175	24	~	24	23					第一中学校、米崎中学校整備工事完了
																	24	72,000	▲ 1,628	47,830	-	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結 H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙小運動場整備工事契約締結。
																	25	0		5,910	-	
																	26			0	-	
																	27				-	
																	28			▲ 16,632		
29																						
累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0																		
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24	~	24	23					H25.3工事請負契約締結
																	24	65,600		65,599	1	
																	25	0			-	
																	26			0	-	
																	27				-	
																	28				-	
29				-																		
累計	65,600	0	65,599	1																		
5	◆	A	-	1	-	1	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(用地取得事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	完了	343,885	24	~	27	23					平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了
																	24	58,950		448	-	用地費・補償費調査業務委託完了
																	25	160,000		166,478	-	H26.3用地造成工事契約締結
																	26			18,178	-	H27.2用地造成工事変更契約増
																	27	56,279		90,002	2	H28.3事業完了
																	28			▲ 121		
29																						
累計	275,229	▲ 121	275,106	2																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	A	-	2	-	1	-	広田小学校屋内運動場耐震補強工事	広田小学校	市	市	直接	完了	9,130	24	~	24	23				事業完了	
																	24	15,000		6,847	1	
																	25	0				
																	26			0		
																	27					
																	28		▲ 8,152			
																	29					
累計	15,000	▲ 8,152	6,847	1																		
7	A	-	4	-	1	-	復興事業地理蔵文化財発掘調査事業	竹駒、下矢作、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田ほか	市	市	直接	継続	439,617	24	~	32	23				作業員賃金支払、必要物品等購入	
																	24	93,733		53,162	-	
																	25	143,906		72,116	-	
																	26	15,955		69,855	-	
																	27	23,354		55,536	-	
																	28	52,762		20,994	-	
																	29					
累計	329,710	0	271,663	0																		
17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	市内	県	県	直接	継続	48,773	24	~	29	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査	
																	24	10,298		5,723	-	
																	25	26,280		3,656	-	
																	26			10,435	-	
																	27			6,769	-	
																	28			6,837	-	
																	29					
累計	36,578	0	33,420	0																		
36	◆	A	-	1	-	1	-	小友小学校校庭嵩上げ整備事業	小友小学校	市	市	直接	完了	47,302	24	~	25	23				事業完了
																		24	40,327		40,268	1
																		25			▲ 2,427	
																		26			0	
																		27				
																		28		▲ 2,485		
																		29				
累計	40,327	▲ 2,485	37,841	1																		
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋内運動場耐震補強工事	長部小学校	市	市	直接	完了	2,566	24	~	24	23				事業完了	
																	24	14,778		1,925		
																	25					
																	26			0		
																	27					
																	28		▲ 12,853			
																	29					
累計	14,778	▲ 12,853	1,925	0																		
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災機能強化事業(防災備蓄倉庫新設事業)	広田・竹駒・矢作・米崎・小友の各小学校、第一・横田の各中学校	市	市	直接	完了	22,711	24	~	25	23				H25.2工事請負契約締結	
																	24	40,000		9,759	-	
																	25	30,000		5,381	1	
																	26			0		
																	27					
																	28		▲ 54,859			
																	29					
累計	70,000	▲ 54,859	15,140	1																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	◆	A	-	4	-	1	-															1
39	◆	A	-	4	-	1	-	文化財等保存・活用計画策定調査事業	高田・今泉ほか	市	市	直接	完了	9,937	24	~	26	23				H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25)
																		24	8,000		7,950	
																		25	0			履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで)
																		26				H26.9 事業完了
																		27				
																		28		▲ 50		
																		29				
累計	8,000	▲ 50	7,950	0																		
69		A	-	1	-	2	-	気仙・長部統合小学校整備事業(校舎整備事業)	気仙・長部統合小学校	市	市	直接	継続	256,110	24	~	30	23				学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了
																		24	7,500		5,709	-
																		25	0		1,774	-
																		26	31,662		0	-
																		27			3,673	-
																		28		67,965	3,796	-
																		29				-
累計	39,162	67,965	14,952	0																		
75	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																		24	185		14	171
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	185	0	14	171																		
78		A	-	3	-	1	-	高田保育所再建整備促進事業(幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28	23				
																		24				
																		25	8,425		769	
																		26			931	
																		27	31,367		38,000	
																		28				92
																		29				
累計	39,792	0	39,700	92																		
79	◆	A	-	3	-	1	-	高田保育所再建整備促進事業(幼稚園・用地取得造成等)	高田	市	市	直接	完了	52,072	24	~	28	23				H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)
																		24	15,337		9,367	-
																		25	26,320		2,632	-
																		26			20,872	-
																		27			1,403	-
																		28			2,418	4,965
																		29				
累計	41,657	0	36,692	4,965																		
106		A	-	2	-	4	-	学校施設環境改善事業(統合中学校屋外運動場整備事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	完了	47,181	26	~	28	23				
																		24				
																		25				
																		26	15,727		32,241	
																		27	15,726		▲ 1	
																		28			▲ 2,251	1,464
																		29				
累計	31,453	0	29,989	1,464																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
107	A	-	2	-	5	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校太陽 光発電設備整 備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	29,603	26 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26	11,101		0							
															27	11,100		19,194			H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)				
															28			▲ 30	3,037	H28.10事業完了					
															29										
累計	22,201	0	19,164	3,037																					
108	A	-	2	-	6	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	131,153	26 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26	49,182		0			高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結				
															27	49,182		98,364		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)					
															28			▲ 1	1	H28.10事業完了					
															29										
累計	98,364	0	98,363	1																					
115	◆	A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校外構 整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	112,830	26 ~ 29	23									
																24									
																25									
																26	45,132		87,458			H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)			
																27	45,132		▲ 4		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)				
																28			2,693	117	H28.10事業完了				
																29									
累計	90,264	0	90,147	117																					
123	A	-	2	-	7	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	37,312	26 ~ 28	23										
															24										
															25										
															26										
															27			21,933			H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)				
															28	24,874		1,044	1,897	H28.10事業完了					
															29										
累計	24,874	0	22,977	1,897																					
138	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統 合小学校屋外 運動場整備事 業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	未着手	26,699	29 ~ 30	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28										
															29	9,278									
累計	9,278	0	0	0																					
139	◆	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統 合小学校外構 整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	未着手	85,852	29 ~ 30	23									
																24									
																25									
																26									
																27									
																28									
																29	35,800								
累計	35,800	0	0	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
140	A	-	2	-	9	-	気仙・長部統 合小学校太陽 光発電設備整 備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	未着手	29,170	29	~	30	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	11,403			
累計	11,403	0	0	0																	
141	A	-	2	-	10	-	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	未着手	64,530	29	~	30	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	22,424			
累計	22,424	0	0	0																	
142	A	-	1	-	3	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	未着手	135,207	29	~	30	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27		27,187		
																	28				
																	29	27,599			
累計	27,599	27,187	0	0																	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	10,483	0	5,737	171
		25	34,705	0	4,425	0
		26	0	0	11,366	0
		27	31,367	0	44,769	0
		28	0	0	6,837	92
		29	0			
102,062	都道府県交付分 計	76,555	0	73,134	263	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	487,378	0	291,099	3
		25	360,226	0	257,993	1
		26	168,759	0	228,604	0
		27	200,773	0	290,100	2
		28	77,636	0	6,557	43,004
		29	106,504			
2,107,519	市町村交付分 計	1,401,276	0	1,074,353	43,010	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	497,861	0	296,836	174
		25	394,931	0	262,418	1
		26	168,759	0	239,970	0
		27	232,140	0	334,869	2
		28	77,636	0	13,394	43,096
		29	106,504			
2,209,581	合計	1,477,831	0	1,147,487	43,273	

(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	完了	25,914	25	~	28	23							
																	24							
																	25	19,435		1,929	-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)		
																	26			▲ 1,929	-	H27.2建築設計業務委託終了		
																	27			9,970		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)		
																	28				9,465	H28.4事業完了		
																	29							
累計	19,435	0	9,970	9,465																				
81	◆	B	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田	市	市	直接	完了	131,527	24	~	28	23					H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)		
																	24	38,741		23,660	-			
																	25	66,480		6,716	-	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)		
																	26			52,713	-	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設業務委託 計終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)		
																	27			3,544		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)		
																	28			6,045	12,543	H28.7事業完了		
																	29							
累計	105,221	0	92,678	12,543																				
135	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	継続	38,308	28	~	30	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28	767		767		H29.2建築設計業務委託契約1件(H29年度まで)		
																	29							
累計	767	0	767	0																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	
											25	19,435	0	0	1,929	0	26	0	0	▲ 1,929	0	
											27	0	0	0	9,970	0	28	0	0	0	9,465	
											29	0	0	0	0	0	25,914	都道府県交付分 計	19,435	0	9,970	9,465
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	38,741	0	0	23,660	0
											25	66,480	0	0	6,716	0	26	0	0	52,713	0	
											27	0	0	0	3,544	0	28	767	0	6,812	12,543	
											29	0	0	0	0	0	169,835	市町村交付分 計	105,988	0	93,445	12,543
									都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	38,741	0	0	23,660	0
											25	85,915	0	0	8,645	0	26	0	0	50,784	0	
											27	0	0	0	13,514	0	28	767	0	6,812	22,008	
											29	0	0	0	0	0	195,749	合計	125,423	0	103,415	22,008

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24	~	26	23					補助金交付決定10件
																	24	3,809,196		3,809,195		H24.10.16、H25.3.29 2件完成
																	25	0		0		7件完成(繰越明許分)
																	26			0	1	1件完成(事故繰越分)
																	27					
																	28					
																	29					
累計	3,809,196	0	3,809,195	1																		
18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	993,000	24	~	30	23				H24.11ほ場整備工事契約	
																	24	131,750		255,750		
																	25	155,000				暗渠排水10ha。
																	26	261,640	135,935	124,341		H27.3ほ場整備工事21ha完成
																	27	23,250		228,625		ほ場整備工事中
																	28		24,278	66,650		H29.3ほ場整備工事完成
																	29	13,263				
累計	584,903	160,213	675,366	0																		
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	4,432,000	24	~	32	23				<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。	
																	24	822,275		89,125		<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
																	25	1,278,750		1,508,026		<小友工区>ほ場整備86ha。
																	26	413,850	▲ 135,935	406,720		<下矢作工区>ほ場整備21ha。
																	27	0		162,190		<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。
																	28	7,750		51,227		<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)
																	29	560,325				<下矢作工区>H27年度事業完了
累計	3,082,950	▲ 135,935	2,217,288	0	<小友工区>H28年度事業完了 <高田沖工区>土地改良法の手続中。																	
40	◆	C	-	9	-	1	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																	24	8,000		0		
																	25			0		
																	26					
																	27					
																	28		▲ 8,000			
																	29					
累計	8,000	▲ 8,000	0	0																		
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	23				H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																	24	11,037		10,509		
																	25	120,649		72,389		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																	26	120,648		168,211	1,225	H26.10建築工事完了
																	27					
																	28					
																	29					
累計	252,334	0	251,109	1,225																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
															24	7,666		5,941	-	結
															25	105,462	▲ 6,446	64,988		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
															26	111,163	▲ 2,326	141,548	3,042	H26.9建築工事完了
															27					
															28					
															29					
															累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042	
															23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締
															24	10,108		7,461	-	結
25	136,314	6,446	83,246		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注															
26	136,314	2,326	200,800	1	H26.10建築工事完了															
27																				
28																				
29																				
累計	282,736	8,772	291,507	1																
74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24 ~ 26	23				平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
															24	2,100		0	-	
															25	186,075		1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了
															26	186,075		361,370		H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了
															27			4,050	6,939	H27.9イチゴ培地設置工事完了
															28					
															29					
															累計	374,250	0	367,310	6,939	
															23					平成24年11月、実施設計発注。
															24	18,556		14,564	-	
25	246,930		228,144	22,778	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成															
26																				
27																				
28		▲ 22,778		0																
29																				
累計	265,486	▲ 22,778	242,708	0																
82	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	880,000	25 ~ 31	23					
															24					
															25	209,250		21,518		H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約
															26	252,000		54,473		H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約
															27	0		102,380		H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇 之沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩 上げ用地舗装工事
															28	0		246,870		H28.4.20要谷、H28.6.9大陽、H28.6.9根岬、H28.9.14只出、 H28.9.14脇之沢・両替、H28.10.19矢の浦
															29	0				
															累計	461,250	0	425,241	0	
															23					
															24					
25	1,500		0		他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。															
26	0			1,500																
27																				
28		▲ 1,500		0																
29																				
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																
91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 26	23					
															24					
															25	1,500		0		
															26	0			1,500	
															27					
															28		▲ 1,500		0	
															29					
															累計	1,500	▲ 1,500	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
105	◆	C	-	4	-	1	-	1	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	5,757	26	~	26	23							
																			24							
																			25							
																			26	2,665		1,940		H26.11 備品整備完了		
																			27							
																			28		▲ 725					
																			29							
累計	2,665	▲ 725	1,940	0																						
119		C	-	5	-	1	-		漁業集落防災 機能強化事業 (長部地区)	長部	市	市	直接	継続	283,982	27	~	30	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	24,429		20,014		H27.10 実施設計等発注		
																			28	178,246						
																			29	10,309						
累計	212,984	0	20,014	0																						
120	☆	F	-	1	-	1	-		漁業集落復興 効果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	未着手	35,454	27	~	32	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	5,211						
																			28	23,152						
																			29							
累計	28,363	0	0	0																						
124		C	-	2	-	1			高田松原物産 施設整備事業	高田松原	市	市	直接	未着手	740,118	28	~	30	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28	17,805	8,725			H28.7 国の一括発注により、業務を発注予定		
																			29	218,915						
累計	236,720	8,725	0	0																						
125		C	-	5	-	2			漁業集落防災 機能強化事業 (米崎地区)	米崎	市	市	直接	継続	40,646	28	~	30	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28	20,973		3,011		平成28年9月測量設計業務完了		
																			29	9,510						
累計	30,483	0	3,011	0																						
126		C	-	5	-	3			漁業集落防災 機能強化事業 (小友地区)	小友	市	市	直接	継続	56,785	28	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28	36,170		19,785		平成28年9月測量設計業務完了 平成28年6月整地工事発注		
																			29	6,417						
累計	42,587	0	19,785	0																						

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
127	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業 (広田地区)	広田	市	市	直接	継続	61,004	28	~	29	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	42,602		29,726		平成28年9月測量設計業務完了 平成28年12月整地工事発注		
																29	3,150						
累計	45,752	0	29,726	0																			
128	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(長部 地区)	長部	市	市	直接	継続	205,647	28	~	29	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	9,091		7,851		平成29年2月建築設計積算業務完了		
																29							
累計	9,091	0	7,851	0																			
129	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(米崎 地区)	米崎	市	市	直接	継続	110,161	28	~	29	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	6,746		5,088		平成29年2月建築設計積算業務完了		
																29							
累計	6,746	0	5,088	0																			
130	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	継続	159,171	28	~	29	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	10,164		7,267		平成29年2月建築設計積算業務完了		
																29							
累計	10,164	0	7,267	0																			
131	C	-	7	-	5	水産業共同利 用施設復興整 備事業(広田 地区)	広田	市	市	直接	継続	169,832	28	~	29	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	10,239		8,020		平成29年2月建築設計積算業務完了		
																29							
累計	10,239	0	8,020	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)										23	0	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」								都道県 交付分	各年度 別合計	24	1,003,492	0	383,350	0	
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										25	2,230,680	0	1,958,683	22,778	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										26	1,229,690	0	1,402,990	5,768	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	23,250	0	394,865	6,939	
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										28	7,750	0	117,877	0	
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										29	573,588				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										7,260,098	都道県交付分 計		5,068,450	0	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										24	3,817,196	0	3,809,195	0	
										25	209,250	0	21,518	0	
										26	254,665	0	56,413	1	
										27	29,640	0	122,394	0	
										28	355,188	0	327,618	0	
										29	248,301				
								8,289,207	市町村交付分 計		4,914,240	0	4,337,138	1	
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	4,820,688	0	4,192,545	0	
										25	2,439,930	0	1,980,201	22,778	
										26	1,484,355	0	1,459,403	5,769	
										27	52,890	0	517,259	6,939	
										28	362,938	0	445,495	0	
										29	821,889				
								15,549,305	合計		9,982,690	0	8,594,903	35,486	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,794,625	24 ~ 26	23						H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約
															24	1,290,187		2,423,613	-	H24~26 概算譲渡代金)	
															25	1,157,625		22,413	-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。	
															26			▲ 729	68,754	H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始	
															27						
															28		▲ 2,515				
															29						
															累計	2,447,812	▲ 2,515	2,445,297	68,754		
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	2,191,929	24 ~ 27	23						
															24	2,259,493		0	-		
															25	31,618		419,572	1,224,374	実施設計業務完了	
															26			0		H25.12 造成工事請負契約締結	
															27						
															28		▲ 647,165				
															29						
															累計	2,291,111	▲ 647,165	419,572	1,224,374		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	継続	6,335,059	24 ~ 29	23					用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)
														24	1,546,160		169,578		- 消防庁倉建設調査設計委託業務完了 H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結
														25	628,565		1,756,652		- H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長) H26.10 高盛土安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2~3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11 総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 - H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完 了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費 対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延 長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増 額・委託期間の延長)
														26	480,991		1,165,477		- H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完 了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完 了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事 完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託 完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.7 東区駐車場舗装工事請負契約締結
														27	1,047,788		82,233		
														28					
														29	1,047,788				
														累計	4,751,292	0	3,173,940	0	
														23	158,475				都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結
														24	1,200,525		482,584		- 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
25																			
26		▲ 876,416	0																
27																			
28																			
29																			
累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29	累計						
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	完了	1,223,127	23	~	25	23	219,075			都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案 等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
																	24	925,425		823,132	
																	25			94,210	
																	26		▲ 227,155	0	
																	27				
																	28				
																	29				
累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3																	
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	継続	3,619,500	24	~	32	23				汚水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 - 設計業務委託完了、H24.10汚水管渠施設工事契約締結 - H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結 - H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結 H28.10全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H28.11柄ヶ沢工区舗装本復旧工事契約締結
																	24	247,500		123,895	
																	25	386,250		183,992	
																	26	84,000		141,125	
																	27	24,000		68,052	
																	28	257,625		22,122	
																	29				
累計	999,375	0	539,186	0																	
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	233,697	23	~	27	23	117,450		111,825	計画策定業務完了 - H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業 務委託完了 H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H 27.3計画策定業務委託完了
																	24	137,550		5,624	
																	25			33,625	
																	26			24,197	
																	27				
																	28		▲ 79,727		
																	29				
累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2																	
20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24	~	30	23				25年1月詳細設計発注、実施中 - 25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了 - 27年3月工事発注、実施中 26年度に引続き工事実施中 27年度に引続き工事実施中
																	24	24,750		0	
																	25	156,750		39,709	
																	26	1,072,500		45,889	
																	27	660,000		230,692	
																	28			630,684	
																	29				
累計	1,914,000	0	946,974	0																	
21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	4,885,483	24	~	30	23				24年12月詳細設計発注、実施中 - ルート調整中 H26.3減額変更契約 - 26年6月橋梁詳細設計発注、実施中 27年6月用地補償着手、実施中 28年10月工事着手
																	24	41,250		41,250	
																	25	33,000		▲ 10,013	
																	26	1,237,500		106,207	
																	27	165,000		230,363	
																	28			198,769	
																	29	577,749			
累計	2,054,499	0	566,576	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23					今泉大橋と統合
																	24	8,250		0	-	
																	25			0	8,250	
																	26			0		
																	27					
																	28		▲ 8,250		▲ 8,250	
																	累計	8,250	▲ 8,250	0	0	
23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	1,297,000	24	~	29	23					24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750		23,545	-	
																	25	90,750		18,694	-	
																	26	247,500		68,689	-	
																	27	420,750		131,709	-	
																	28		286,275	727,244	-	
																	29				-	
累計	783,750	286,275	969,881	0																		
24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	3,787,485	24	~	29	23					24年9月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750		0	-	
																	25	173,250		49,228	-	
																	26	1,172,325		313,838	-	
																	27	412,500		246,043	-	
																	28	477,675	83,269	582,932	-	
																	29	780,906			-	
累計	3,041,406	83,269	1,192,041	0																		
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	~	27	23					24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750		10,725	-	
																	25	66,000		4,651	-	
																	26	115,500		105,312	-	
																	27			13,996	-	
																	28		▲ 71,565		-	
																	累計	206,250	▲ 71,565	134,684	0	
26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	13,364,000	23	~	28	23	288,137		126,290		24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
																	24	2,918,125		0	-	
																	25	603,750		246,769	-	
																	26	7,883,487		2,032,508	-	
																	27			5,719,718	-	
																	28			1,721,710	1,846,504	
																	累計	11,693,499	0	9,846,995	1,846,504	
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23	~	26	23	67,987		48,185		24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)
																	24	1,106,875		28,280	-	
																	25	805,000		1,450,755	-	
																	26			34,715	0	
																	27				0	
																	28		▲ 417,927		0	
																	累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,935	0	
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	32	23					
																	24	65,625		0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	-	
																	27			0	-	
																	28			0	-	
																	累計	65,625	0	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	継続	1,030,792	24	~	32	23						
																	24	17,587		0	-		
																	25	135,716		0	-		
																	26			0	-		
																	27	0		0	-		
																	28	0	168,818	97,324	-	入居204戸分	
累計	153,303	168,818	97,324	0																			
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	継続	157,845	24	~	32	23						
																	24	2,700		0	-		
																	25	20,835		0	-		
																	26	0		0	-		
																	27	0		0	-		
																	28	0	18,744	12,552	-	入居168戸分	
累計	23,535	18,744	12,552	0																			
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23						
																	24	12,000		0	-		
																	25			0	-		
																	26			0	-		
																	27			0	-		
																	28		▲ 12,000	0	-		
累計	12,000	▲ 12,000	0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中																		
32	◆	D	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23						
																	24	12,000		0	-		
																	25			0	-		
																	26			0	-		
																	27			0	-		
																	28		▲ 12,000	0	-		
累計	12,000	▲ 12,000	0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中																		
33	◆	D	-	1	-	2	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23						
																	24	35,200		0	-		
																	25			0	-		
																	26			0	-		
																	27			0	-		
																	28		▲ 35,200	0	-		
累計	35,200	▲ 35,200	0	0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中																		
34	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	継続	111,670	24	~	28	23						
																	24	32,000	▲ 264	0	-		
																	25	57,600		0	-		
																	26			6,816	-		
																	27			16,484	-	中田	
																	28			40,966	-	栃ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中	
累計	89,600	▲ 264	64,266	0																			
35	◆	D	-	4	-	2	県営住宅シ テム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23						24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	24	800	264	1,064	0		
																	25			0	-		
																	26			0	-		
																	27			0	-		
																	28			0	-		
累計	800	264	1,064	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27																
41	D	-	1	-	7	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	76,178	24	27	23					測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率
														24		70,537		9,276	-	99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件	
														25		0		52,925	-	H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移	
														26				642	4	H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完	
														27							
														28							
29																					
累計													70,537	▲ 7,690	62,843	4					
42	D	-	1	-	8	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	23,527	24	27	23					測量調査設計業務完了
														24		70,537		3,205	-		
														25		0		70,741	-	H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移	
														26				▲ 54,537	1	H25.6本工事発注 H26.3工事中止	
														27							
														28							
29																					
累計													70,537	▲ 51,128	19,409	1					
43	D	-	1	-	9	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	110,249	24	27	23					測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契
														24		141,075		90,546	-	約H24~25)、H25.1用地購入契約締結6件(用地取得完了)、	
														25		0		▲ 1,116	-	H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%)	
														26				1,524	2	H25.12変更契約(土砂運搬距離減等)	
														27							
														28							
29																					
累計													141,075	▲ 50,119	90,954	2					
44	◆	D	-	23	-	2	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,330	24	25	23					市道山苗代5号線測量設計業務完了
														24		9,600		1,986	-		
														25				3,630	1	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了	
														26							
														27							
														28							
29																					
累計													9,600	3,464	13,063	1					
45	◆	D	-	1	-	7	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	4,266	24	24	23					事業完了
														24		6,144		3,413	0		
														25					0		
														26							
														27							
														28							
29																					
累計													6,144	▲ 2,731	3,413	0					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28	29								累計								
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	14,160	24	~	24	23				平成24年度陸前高田市デマ ンド交通実証実験事業委託業務 完了、実証実験事業運行車両購入
																			24	12,000		11,328	
																			25	0		0	
																			26				
																			27				
																			28		▲ 672		
																			29				
累計	12,000	▲ 672	11,328	0																			
47	◆	D	-	17	-	2	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	522,786	24	~	26	23				H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~30)概算予定委託費) - 変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更) - 先行整備地区の一部で試験盛土開始。 0 26年度にて事業が完了。
																			24	520,800		36,594	
																			25	0		258,953	
																			26			122,682	
																			27				
																			28		▲ 102,571		
																			29				
累計	520,800	▲ 102,571	418,229	0																			
48		D	-	17	-	3	-		都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	今泉	市	市	直接	継続	59,463,450	24	~	32	23				・H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費) ・H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 - 相続関係調査業務委託ほか2件
																			24	1,882,500		14,580,675	
																			25	11,039,193		13,385,886	
																			26	8,682,069	876,416	0	
																			27	8,501,316		3,514,355	
																			28	1,482,588		106,751	
																			29	4,584,435			
累計	36,172,101	876,416	31,587,667	0																			
49		D	-	17	-	4	-		都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	高田	市	市	直接	継続	37,763,245	24	~	32	23				・H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契 約H24~29) 概算予定委託費) ・H25.11、H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託 契約締結 - 相続関係調査業務委託ほか2件 ・H27.9・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託 ・物件移転補償等89件 ・H28.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約 ・西和野 I 遺跡発掘調査報告書作成業務委託 ・物件移転補償等122件
																			24	4,457,885		4,257,750	
																			25	0		0	
																			26	3,162,209	227,155	44,912	
																			27			264,416	
																			28	2,502,978	736,578	5,555,994	
																			29	3,602,745			
累計	13,725,817	963,733	10,123,072	0																			
50		D	-	20	-	1	-		防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広 田	市	市	直接	継続	63,500	24	~	28	23				H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結 - - H27.3事業完了 - 検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成
																			24	47,625		26,603	
																			25	0		0	
																			26			3,553	
																			27			3,701	
																			28			4,860	
																			29				
累計	47,625	0	38,717	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 啓発活動(ハ ザードマップ 作成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	4,230	24	24	23						H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
														24		4,333		2,820	-			
														25				0	-			
														26				0	-	0	H27.3事業完了	
														27								
														28				▲ 1,513				
														29								
累計				4,333		▲ 1,513	2,820	0														
52	◆	D	-	20	-	1	防災まちづくり 啓発活動(災 害記録誌作 成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	1,771	24	26	23						H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結
														24		1,600		1,416	-			
														25				0	-			
														26				0	-	0	H27.3事業完了	
														27								
														28				▲ 183				
														29								
累計				1,600		▲ 183	1,416	0														
53	D	-	20	-	3	-	地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	広田	市	市	直接	完了	7,992	24	24	23						文化庁への事業説明旅費
														24		6,000		63	-			
														25				5,931	-	0	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了	
														26								
														27								
														28				▲ 6				
														29								
累計				6,000		▲ 6	5,994	0														
54	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	340,000	24	32	23						仮設処理施設設置工事完了
														24		34,640		27,270	-		H24.10汚水管渠施設工事契約締結	
														25		124,520		76,147	-		H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結	
														26		12,000		21,987	-		H27.3高田処理区町裏地区工事完了	
														27				14,013	-		H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結	
														28				15,690	-		H28.6栃ヶ沢工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結	
														29								
累計				171,160		0	155,107	0														
55	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,220	24	25	23						H24.8計画策定業務委託契約締結
														24		39,165		37,242	-			
														25				1,793	-	130	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了	
														26				0	-			
														27								
														28								
														29								
累計				39,165		0	39,035	130														
56	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	11,200	24	26	23						H24.8計画策定業務委託契約締結
														24		8,400		5,653	-			
														25				271	-	2,476	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了	
														26				0	-			
														27								
														28								
														29								
累計				8,400		0	5,924	2,476														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
57	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	181,770	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	136,327	116,966	-	
																	25	0	5,634	13,727	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26		0		
																	27				
																	28				
																	29				
累計	136,327	0	122,600	13,727																	
58	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	153,200	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	114,899	74,677	-	
																	25	0	23,770	16,452	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26		0		
																	27				
																	28				
																	29				
累計	114,899	0	98,447	16,452																	
59	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	323,030	24	~	25	23				H24.8計画策定業務委託契約締結
																	24	242,272	143,459	-	
																	25	0	44,394	-	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																	26		729	53,690	
																	27				
																	28				
																	29				
累計	242,272	0	188,582	53,690																	
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	5,030,491	24	~	32	23				H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~
																	24	1,075,812	380,317	-	H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約
																	25	1,439,430	2,495,891	-	H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結
																	26	1,418,739	530,085	-	H25.8双六第二(3戸)、H25.12要谷(7戸)、H26.1上長部(17戸)
																	27	392,639	120,220	-	造成工事完了
																	28		170,562	-	・H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双
																	29			-	六第三造成工事発注済
累計	4,326,620	0	3,697,075	0	・被災宅地買取件数170件(329筆)(買収率85.2%)※H27年2月																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,367,202	24	~	32	23					
																	24	114,187		0		
																	25	5,795,425		3,180,620		
																	26	5,546,424		5,647,552		
																	27	2,032,726		1,660,296		
																	28			920,769		
																	29					
累計	13,488,762	0	11,409,237	0																		
62	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,738	24	~	26	23					
																	24	252,000		0		
																	25	565,922		859,630	265	
																	26	41,973		0		
																	27					
																	28					
																	29					
累計	859,895	0	859,630	265																		
63	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	5,099,164	24	~	30	23				H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
																	24	435,312		24,773		
																	25	3,630,329		2,582,171		
																	26			249,700		
																	27	369,350		278,423		
																	28			156,481		
																	29					
累計	4,434,991	0	3,291,548	0																		
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,570,806	24	~	30	23				H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件	
																	24	347,375		16,234		
																	25	1,473,239		1,447,102		
																	26	217,762		170,838		
																	27	211,078		120,134		
																	28			55,724		
																	29					
累計	2,249,454	0	1,810,032	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	6,532,221	24 ~ 30	23								
															24	684,687							
															25	2,445,282		3,959,399					
															26	2,036,905		528,734					
															27	528,430		296,552					
															28			126,998					
															29								
累計	5,695,304	0	4,911,683	0																			
																				・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・移転先用地購入契約57件(99筆)(買収率100.0%) ・H25.6中沢、H25.7六ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大 野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第 二、H25.12泊第三 造成工事発注済 ・H25.12中沢(9戸) 造成工事完了 ・H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8六ヶ浦(8戸)、H 26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18 戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸) 造成工事完了 ・被災宅地買取件数182件(294筆)(買収率82.8%)※H27年2月 ・H27.10泊③(14戸) 造成工事完了 ・被災宅地買取件数209件(331筆)(買収率90.7%)※H28年3月 ・被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月			
66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,200,000	24 ~ 28	23						24年8月詳細設計発注、実施中		
															24	24,750		16,207					
															25	231,000		20,427				25年9月用地測量発注、実施中	
															26	495,000		282,214				27年1月工事発注、実施中	
															27	239,250		382,739				26年度に引続き工事実施中	
															28			185,234				平成28年9月完了	
															29								
累計	990,000	0	886,821	0																			
67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	800,000	24 ~ 29	23						24年8月詳細設計発注、実施中		
															24	24,750		21,024					
															25	165,000		13,193				25年8月用地測量発注、26年2月完了	
															26	115,500		104,813				27年3月工事発注、実施中	
															27	354,750		512,908				26年度に引続き工事実施中	
															28			6,600				工事完了、台帳委託事故繰越	
															29								
累計	660,000	0	658,538	0																			
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	継続	24,177,119	24 ~ 32	23								
															24	7,225,277		93,223					
															25	2,684,763		3,873,625					
															26	2,089,956		1,418,495					
															27	6,491,437		3,504,339					
															28	850,253		3,963,010					
															29								
累計	19,341,686	0	12,852,692	0																			
70	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	完了	946,215	24 ~ 26	23						H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業		
															24	118,562		33,075					務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費)
															25	710,410		795,249					H25.7 譲渡契約締結済 工事中
															26								H26.12.16引渡済み、H27.1.1入居開始
															27								
															28			▲ 1,035					
															29								
累計	828,972	▲ 1,035	828,324	1,179																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24	~	27	23			H24年度から実施中	
																			24	1,200	247	-	
																			25	1,200	218	-	
																			26	0	923	-	
																			27	0	848	164	
																			28		▲ 164	0	
																			29				
累計	2,400	▲ 164	2,236	0																			
83		D	-	1	-	12	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	完了	491,709	24	~	27	23				
																			24	99,907	0	-	
																			25	143,055	346,664	-	
																			26	103,702	0	-	
																			27	103,702	58,991	3	
																			28		▲ 44,708		
																			29				
累計	450,366	▲ 44,708	405,655	3																			
84		D	-	1	-	13	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	完了	647,688	24	~	27	23				
																			24	98,917	0	-	
																			25	165,000	459,836	-	
																			26	354,007	9,736	-	
																			27		64,768	2	
																			28		▲ 83,582		
																			29				
累計	617,924	▲ 83,582	534,340	2																			
85		D	-	1	-	14	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	26,276	24	~	27	23				
																			24	12,375	0	-	
																			25	24,750	▲ 3,630	21,083	-
																			26			594	1
																			27				
																			28		▲ 11,817		
																			29				
累計	37,125	▲ 15,447	21,677	1																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
86	D	-	1	-	15	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	210,412	24	~	27	23					
																	24	44,302		0	-	
																	25	90,750		170,182	-	H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.6~H25.8用地購入契約締結12件(買収率100%) H25.6~H25.8物件移転補償契約締結19件 H25.12本工事発注(複数年契約H25~H26)
																	26	81,840		3,406	2	昨年度に引き続き工事。 H26.5~H26.6物件移転補償契約締結(2件) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																	27					
																	28		▲ 43,302			
																	29					
累計	216,892	▲ 43,302	173,588	2																		
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	170,960	24	~	27	23					
																	24	20,130		0	-	
																	25	74,497		64,789	-	H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 H25.6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.6~H25.12物件移転補償契約締結6件 H25.7本工事発注(複数年契約H25~H26)
																	26	78,375		76,253	0	昨年度に引き続き工事。 H27.2 付帯工事発注(H27.3完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため) (H27.3完了)
																	27					
																	28		▲ 31,960			
																	29					
累計	173,002	▲ 31,960	141,042	0																		
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	24	~	27	23					
																	24	31,185		0	-	
																	25	63,855		156,606	-	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 H25.9~12用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.9~H25.10物件移転補償契約締結4件 H25.11本工事発注(複数年契約H25~H26)
																	26	114,097		41,389	-	昨年度に引き続き工事。 H27.3 附帯工事発注。
																	27			9,554	2	昨年度に引き続き工事(H28.9完了)
																	28		▲ 1,586			
																	29					
累計	209,137	▲ 1,586	207,549	2																		
89	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	完了	1,236,945	25	~	27	23					
																	24				-	
																	25	661,989		45,974	-	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約
																	26	384,760		997,326	0	H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済
																	27	110,999		39,026	0	H28.3.25完成引渡
																	28		▲ 75,422			
																	29					
累計	1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	継続	786,000	24	~	30	23						
																	24	294,750		0			
																	25	294,750		53,103		-	
																	26			159,254		-	
																	27			112,107		-	
																	28			88,029		-	
																	29					-	
累計	589,500	0	412,493	0																			
- 着工56件、完了17件 - H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件 - H26着工分:完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件 - H27着工分:完了17件、取下2件、H28着工13件、完了7件																							
92	◆	D	-	22	-	1	高田松原地区 震災復興記念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	88,000	24	~	28	23						
																	24	16,000					
																	25	8,000		23,268		-	
																	26	46,400		35,338		-	
																	27			9,746		-	
																	28			1,316		-	
																	29					-	
累計	70,400	0	69,668	732																			
- H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発 注、H26.3完了 - H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。 - H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。 - H27.8基本設計業務発注。 - H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。																							
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,727,808	23	~	29	23						
																	24						
																	25	462,000		395		-	
																	26			67,280		-	
																	27	467,094		350		-	
																	28	582,737		1,254,487		-	
																	29					-	
累計	1,511,831	0	1,322,512	0																			
- H25.9脇の沢(60戸)用地測量。 - H26.7設計発注 - 造成工事中 - 本体工事中																							
94	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	55,619	25	~	27	23						
																	24						
																	25	123,879				-	
																	26			44,495		-	
																	27			0		-	
																	28		▲ 79,384			-	
																	29					-	
累計	123,879	▲ 79,384	44,495	0																			
- H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 - 下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中 - 中田地区H27.8.30完成引渡																							
95	◆	D	-	17	-	4	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	完了	1,603,313	25	~	28	23						
																	24						
																	25	735,200		680,898		-	
																	26	547,450		468,430		-	
																	27			28,209		-	
																	28			10,172	94,941	-	
																	29					-	
累計	1,282,650	0	1,187,709	94,941																			
•H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) •H25.8 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo) •H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo) •H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) •H26.12 電線路等の移設工事に関する補償契約(東北電力) 区画整理地内復権移転補償契約ほか •物件移転補償等7件																							
96	D	-	20	-	4	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢作	市	市	直接	継続	183,369	25	~	32	23						
																	24						
																	25	15,000		15,000		-	
																	26	16,124		8,625		-	
																	27	14,400		21,899		-	
																	28	46,488		46,488		-	
																	29					-	
累計	92,012	0	92,012	0																			
- 補助金2件交付。 - 補助金2件交付。 - 補助金1件交付、繰越2件。																							

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	15	-	1	-															1	
97	◆	D	-	15	-	1	-	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 〔高田東地区〕	高田	市	市	直接	継続	40,580	25	~	29	23				
																			24				
																			25	32,464		11,751	
																			26			20,712	
																			27			▲ 9,745	9,746
																			28				
																			29				
累計	32,464	0	22,718	9,746																			
98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	1,453,851	25	~	32	23				
																			24				
																			25	787,576		70,904	
																			26			105,430	
																			27			115,282	
																			28	375,504		488,840	
																			29				
累計	1,163,080	0	780,456	0																			
99		D	-	4	-	8	-		災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	611,198	25	~	27	23				
																			24				
																			25	330,995		27,048	
																			26	160,805		464,752	
																			27	68,651		42,997	
																			28		▲ 25,654		
																			29				
累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0																			
100	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	48,691	25	~	28	23				
																			24				
																			25	20,176		4,800	
																			26	8,376		0	
																			27				
																			28	10,400			
																			29				
累計	38,952	0	4,800	0																			
101	◆	D	-	4	-	1	-	3	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25	23				
																			24				
																			25	1,623		1,622	1
																			26			0	
																			27				
																			28				
																			29				
累計	1,623	0	1,622	1																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25																				
102	D	-	1	-	18	-	都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,486,991	26	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26	282,202		86,247		H26.10 測量調査設計業務発注 H26.11 用地買収開始 H27.6 補償契約開始(H27分11件) H27.6 用地買収契約開始(H27分8件) H27.6補償調査業務委託発注、H28.3補償調査業務委託完了 H28.2借家人補償契約1件 H28.3用地測量業務発注、完了	
																	27	481,459		105,015		H28.4 補償契約(1件) H28.12~用地購入契約締結7件 H28.4~物件移転補償契約締結24件 H28.6~H29.1仮設道路設置工事発注	
																	28	55,199	209,220	289,890			
29	198,685																						
						累計	1,017,545	209,220	481,152	0													
103	D	-	15	-	3	-	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	12,737,848	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	578,743		283,429		H26.4 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約 H24~H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約 締結 H27.3完了 H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結 (複数年契約H27~H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締 結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約 締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3 委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調 査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買収支援業務委託契約締結、H28.3委託完 了 H28.3 南区用地取得完了(325件)	
																	27	5,068,307		3,025,299		H28.4 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託(H28分) H29.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締 結(減額)、H29.3委託完了 H28.8 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H29.3 委託完了 H28.6 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地 に係る土地売買契約書、収用証明書等の送付業務委託契約 H28.9 高田地区被災市街地復興土地区画整理事業SUMIKA パピリオン移設設計業務委託契約 H28.10 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地 買収に係る収用証明書、買取証明書等の作成及び土地売買契 約書、収用証明書等の返送業務委託契約	
																	28			702,993			
29	2,703,259																						
						累計	8,350,309	0	4,011,721	0													

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	17	-	3	-															1		
104	◆	D	-	17	-	3	-	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	985,246	26	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26	730,296		171,851	-	H26.12 鉱業権取得 H26.02 所有権移転登記および支出完了 H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30)
																			27			558,445		
																			28					
																			29					
累計	730,296	0	730,296	0																				
109		D	-	1	-	19	-		市道鳴石線ほ か整備事業	高田	市	市	直接	継続	995,648	26	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26	14,025			-	H26.9 測量調査設計業務発注
																			27	215,622		78,553		H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了 H28.1~用地購入契約締結4件(買収率25%) H28.1~物件移転補償契約締結5件 H28.5~用地購入契約締結6件 H28.7~物件移転補償契約締結11件
																			28	198,000	126,792	114,654		
																			29					
累計	427,647	126,792	193,207	0																				
110		D	-	1	-	20	-		都市計画道路 裏田中和野線 整備事業	高田	市	市	直接	継続	720,720	26	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26	151,519		70,482	-	H27.2 用地買収開始
																			27	127,223		42,390		H27.6 用地買収契約開始(H27分11件) H27.5 補償契約開始(H27分7件)
																			28			1,433		H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30) H29.3 用地買収契約(1件)
																			29	315,851				
累計	594,593	0	114,305	0																				
111		D	-	4	-	9	-		災害公営住宅 整備事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	4,072,015	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	218,400		59,535		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
																			27	1,818,088		1,976,953		H28.3工事着手
																			28					
																			29					
累計	2,036,488	0	2,036,488	0																				
112		D	-	4	-	10	-		災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部	市	市	直接	完了	2,294,904	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	126,000		33,283		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
																			27	1,001,353		481,819		H28.3工事着手
																			28			▲ 48,668	660,919	
																			29					
累計	1,127,353	0	466,434	660,919																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	累計											
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	2,842,756	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	77,114		77,114					下和野団地、水上団地、西下団地入居済	
																	27	344,573		344,573						
																	28	265,350	272,046							
																	29	159,901								
累計	846,938	272,046	421,687	0																						
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	317,555	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	6,095		6,095					下和野団地、水上団地、西下団地入居済	
																	27	28,243		28,243						
																	28	38,270								
																	29	39,181								
累計	111,789	0	34,338	0																						
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	継続	426,087	27	~	30	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27	76,049		5,034					- H27.5 測量設計業務発注	
																	28			276					H28.12 測量設計業務完了	
																	29									
累計	76,049	0	5,310	0																						
117	◆	D	-	17	-	4	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27	~	31	23								
																		24								
																		25								
																		26			0					平成27年着手予定
																		27	772,000		559,283					H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成
																		28			72,223					環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施
																		29	2,325,600							
累計	3,097,600	0	631,506	0																						
118	◆	D	-	17	-	4	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,604,100	27	~	32	23								
																		24								
																		25								
																		26			0					平成27年着手予定
																		27	196,000		57,300					H27.8基本設計業務発注。
																		28	128,000		110,920					H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。H28.9実施設計業務発
																		29	676,000							
累計	1,000,000	0	168,220	0																						
121	◆	D	-	17	-	3	2	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	830,860	27	~	28	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27	333,725		664,687					H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H30) 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った
																		28	330,962							
																		29								
累計	664,687	0	664,687	0																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	累計											
122	◆	D	-	17	-	4	-	4	地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	2,253,202	27	~	30	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	269,808		824,872		H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30) 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った		
																			28	555,064						
29	889,671																									
累計	1,714,543	0	824,872	0																						
132		D	-	21	-	2		下水道事業 (今泉地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	今泉	市	市	直接	継続	1,271,602	28	~	30	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28	231,821		231,821		*H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30))			
29	241,350																									
累計	473,171	0	231,821	0																						
133		D	-	21	-	3		下水道事業 (高田地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	高田	市	市	直接	未着手	1,775,580	28	~	30	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28	626,626		626,626		*H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30))			
29																										
累計	626,626	0	626,626	0																						
134	◆	D	-	17	-	4	-	5	運動施設区域 埋設物等撤去 事業	高田	市	市	直接	継続	505,000	28	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28	375,200		260,755		平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定 H28.9 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結		
29																										
累計	375,200	0	260,755	0																						
136		D	-	2	-	1	-	区画整理関連 道路事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	未着手	76,000	29	~	32	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28								
29																										
累計	0	0	0	0																						
137		D	-	2	-	2	-	区画整理関連 道路整備事業 (高田地区)	高田	市	市	直接	未着手	7,781,667	29	~	32	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28								
29	3,535,955																									
累計	3,535,955	0	0	0																						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										23	356,124	0	174,475	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										24	4,418,112	0	142,342	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										25	3,797,427	0	1,928,198	8,250		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	12,385,712	0	3,309,972	59,200		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	3,687,344	0	8,227,461	164		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										28	1,563,916	0	6,131,801	1,838,986		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。										29	4,360,255					
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県交付分 計		30,568,890	0	19,914,249	1,906,600	
							42,005,481									
										23	495,000	0	111,825	0		
									24	26,267,957	0	24,006,990	0			
									25	34,890,554	0	37,699,913	1,257,426			
									26	27,806,958	0	13,099,974	123,638			
									27	29,660,966	0	18,430,423	9,753			
									28	7,826,824	0	13,423,430	755,860			
									29	17,318,821						
							225,620,490		市町村交付分 計		144,267,080	0	106,772,555	2,146,677		
										23	851,124	0	286,300	0		
									24	30,686,069	0	24,149,332	0			
									25	38,687,981	0	39,628,111	1,265,676			
									26	40,192,670	0	16,409,946	182,838			
									27	33,348,310	0	26,657,884	9,917			
									28	9,390,740	0	19,555,231	2,594,846			
									29	21,679,076						
							267,625,971		合計		174,835,970	0	126,686,804	4,053,277		

(様式2E)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
16	E	-	1	-	1	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下 矢作・今 泉・長部・ 高田・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	473,636	24	~	32	23																		
																24	49,092	0	42,350	0	-	補助金交付決定138件												
																25	83,727	0	54,908	0	-	補助金交付決定177件												
																26	138,192	0	60,230	0	0	補助金交付決定197件												
																27		0	68,345	0	0	補助金交付決定223件												
																28	23,760	0	33,988	0	0	補助金交付決定113件												
																29		0		0	0													
																累計	294,771	0	259,821	0	0													
																<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																		
																												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
														24	0	0	0	0	0	0														
														25	0	0	0	0	0	0														
														26	0	0	0	0	0	0														
														27	0	0	0	0	0	0														
														28	0	0	0	0	0	0														
														29	0	0	0	0	0	0														
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0														
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0														
														24	49,092	0	42,350	0	0	0														
														25	83,727	0	54,908	0	0	0														
														26	138,192	0	60,230	0	0	0														
														27	0	0	68,345	0	0	0														
														28	23,760	0	33,988	0	0	0														
														29	0	0		0	0	0														
												473,636	市町村交付分 計		294,771	0	259,821	0	0	0														
												都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0														
														24	49,092	0	42,350	0	0	0														
														25	83,727	0	54,908	0	0	0														
														26	138,192	0	60,230	0	0	0														
														27	0	0	68,345	0	0	0														
														28	23,760	0	33,988	0	0	0														
														29	0	0		0	0	0														
												473,636	合計		294,771	0	259,821	0	0	0														