

(様式1)

洋野町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

洋野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	900,530	608,884	
25	307,171	220,111	
26	242,220	261,161	
27	12,407	145,052	
28	213,882	0	
合計		1,676,210	1,235,208

<参考>	洋野町東日本大震災 復興交付金基金残高	洋野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	洋野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	522,311	646	1,154,545

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	298,433	131,804	
25	165,000	58,312	
26	111,375	84,374	
27	0	38,451	
28	0	0	
合計		574,808	312,941

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

洋野町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	2	-	1	-	水産物加工開 発複合施設整 備事業	種市地区	町	町	直接	完了	350,000	24	~	24	23				24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。
																	24	262,500	250,522	-	25年10月完成。
																	25		11,814	164	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	262,500	0	262,336	164																	
2	◆C	-	2	-	1	-	漁業体験交 流・担い手育 成事業	町内全域	町	町	直接	完了	7,016	24	~	25	23				24年4月、委託業務発注。事業実施。
																	24	4,800	1,148	-	26年3月完了。
																	25	812	493	3,971	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	5,612	0	1,641	3,971																	
3	◆C	-	2	-	1	-	水産物販売促 進事業	町内全域	町	町	直接	完了	41,824	24	~	25	23				24年5月、委託業務発注。事業実施。
																	24	27,945	6,327	-	26年3月完了。
																	25	5,513	20,818	6,313	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	33,458	0	27,145	6,313																	
4	◆C	-	2	-	1	-	磯資源回復事 業	町内地先	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23				24年9月・10月、単価契約。24年9月~12月、稚ウニ購入・放流
																	24	8,000	7,989	-	25年9月・10月、単価契約。25年9月~12月、稚ウニ購入・放流
																	25	16,000	11,889	4,122	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	24,000	0	19,878	4,122																	
5	C	-	7	-	1	-	オイルフェンス 等保管施設整 備事業	八木地区	町	町	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年7月、オイルフェンス発注。24年9月、オイルフェンス設置。
																	24	15,000	3,134	-	26年2月保管施設発注。26年3月完成。
																	25		8,079	3,787	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	15,000	0	11,213	3,787																	
6	C	-	7	-	2	-	水産物加工処 理施設整備事 業	八木地区	町	民間団体	直接	完了	68,730	24	~	24	23				24年5月、実施主体公募。24年6月実施主体採択及び契約。24
																	24	47,251	34,977	12,274	年12月、事業完了。
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	47,251	0	34,977	12,274																	

14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援事業(野菜加工施設整備)	二ツ屋地区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24	23				24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備改修発注。24年12月完了。	
																	24	6,683		5,880		803
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	6,683	0	5,880	803																		
15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	24	23				24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6月角浜分工事発注、25年12月完成。	
																	24	90,000		50,967		-
																	25			39,033		0
																	26					
																	27					
																	28					
累計	90,000	0	90,000	0																		
16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備事業	(洋野町)種市漁港区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	~	25	23				24年11月工事発注 H25.9.30完成	
																	24	60,000		42,147		-
																	25			5,881		11,972
																	26					
																	27					
																	28					
累計	60,000	0	48,028	11,972																		
17	C	-	7	-	3	-	増殖溝造成事業	角浜地区平内地区	町	町	直接	完了	42,590	24	~	25	23				24年12月、設計発注。25年3月設計完了。25年10月造成工事発注、26年3月完成。	
																	24	25,200		10,867		-
																	25	29,550		21,075		0
																	26					
																	27		▲ 22,808			
																	28					
累計	54,750	▲ 22,808	31,942	0																		
18	C	-	7	-	4	-	漁業活動環境整備事業	宿戸地区	町	町	直接	完了	22,000	24	~	24	23				24年12月、設計発注。25年2月設計完了。 25年7月工事発注、25年10月完成。	
																	24	16,500		551		-
																	25			15,050		899
																	26					
																	27					
																	28					
累計	16,500	0	15,601	899																		
19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業集落防災機能強化事業	八木地区	県	町	間接	継続	156,000	24	~	28	23				24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約(3軒)26年10月契約。	
																	24	117,000		20,435		-
																	25			6,693		-
																	26			84,374		-
																	27			5,498		
																	28					
累計	117,000	0	117,000	0																		
21	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	町				123,976	24	~	32	23				復興講演会事業(26年3月完了) 震災記録誌事業(26年3月完了)	
																	24	61,929		0		-
																	25			2,560		-
																	26					
																	27			18,900		
																	28	37,251				
累計	99,180	0	21,460	0																		

24	◆	C	-	5	-	1	-	1	八木南町地区 消防屯所移転 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	26,840	24	~	25	23				25年1月、用地測量等発注。25年3月完了。 25年7月工事発注、26年2月完成。	
																			24	1,952		1,067		-
																			25	19,520		19,692		713
																			26					
																			27					
																			28					
累計	21,472	0	20,759	713																				
25		C	-	5	-	2	-		八木地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	八木地区	町	町	直接	継続	499,492	24	~	28	23				八木南地区屯所分(25年1月、設計発注。25年3月完了。25年7 月工事発注、26年2月完成) 27年3月嵩上げ工事発注。 28年3月3工区嵩上げ工事完成。	
																			24	3,000		1,421		-
																			25	170,295		20,456		-
																			26			36,442		
																			27		26,706	123,112		
																			28	174,618				
累計	347,913	26,706	181,431	0																				
26		C	-	6	-	2	-		漁港機能強化 施設整備事業 (直接補助分)	種市地区	町	町	直接	完了	314,802	25	~	26	23				角浜分(25年9月工事発注、26年3月完成) 高家分(25年12月設計発注、26年3月完了) 角浜分(26年8月工事発注、27年3月完成) 高家分(26年10月工事発注、27年3月完了)	
																			24					
																			25	60,000		66,142		-
																			26	180,000		161,028		8,932
																			27		▲ 3,898			
																			28					
累計	240,000	▲ 3,898	227,170	8,932																				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	273,683	0	119,429	803
		25	0	0	51,607	11,972
		26	0	0	84,374	0
		27	0	0	5,498	0
		28	0	0	0	0
364,911	都道府県交付分 計	273,683	0	260,908	12,775	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	474,077	0	318,003	12,274
		25	301,690	0	198,068	19,969
		26	180,000	0	197,470	8,932
		27	0	0	142,012	0
		28	211,869	0	0	0
1,547,270	市町村交付分 計	1,167,636	0	855,553	41,175	
1,912,181	合計	1,441,319	0	1,116,461	53,950	

(様式2D)

洋野町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								累計							
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	50,840	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	42,366 0 1,513 0 0 0 42,366	40,853 0 1,513 0 0 0 42,366	- 0 0 0 0 0 0	24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工 事(4戸)発注、25年8月完成。
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備用地取得	八木地区	町	町	直接	完了	12,143	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	9,714 0 361 0 0 0 9,714	6,347 0 361 0 0 0 6,708	- 3,006 0 0 0 0 3,006	24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い 取り。25年9月舗装工事発注、25年11月完成。
9	D	-	20	-	1	-	八木地区防災 拠点施設整備 事業	八木地区	町	町	直接	完了	431,756	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	323,817 0 8,731 0 0 0 323,817	215,234 0 8,731 0 0 0 223,965	- 99,852 0 0 0 0 99,852	24年3月、基本設計発注。24年6月、設計発注。24年10月、造成 工事発注。25年3月、新築工事発注、25年11月完成。26年2月避 難看板工事発注、26年3月完成。
10	◆	D	-	20	-	1	津波避難看板 整備事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	2,400 0 1,671 0 0 0 2,400	727 0 1,671 0 0 0 2,398	- 2 0 0 0 0 2	25年2月、工事発注、25年3月完成。 25年12月、工事発注、26年3月完成。
11	◆	D	-	20	-	1	災害時非常用 食料等整備事 業	八木地区 平内地区	町	町	直接	完了	23,370	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	18,696 0 6,216 0 0 0 18,696	0 0 6,216 0 0 0 6,216	- 12,480 0 0 0 0 12,480	25年10月発注、25年12月完了。
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政無線 戸別受信機整 備事業	全域	町	町	直接	完了	8,000	24	~	24	23 24 25 26 27 28 累計	6,400 0 0 0 0 0 6,400	5,376 0 0 0 0 0 5,376	- 1,024 0 0 0 0 1,024	25年3月、工事発注。25年6月完成。

13	◆	D	-	20	-	1	-	4	町復興支援検討業務	全域	町	町	直接	完了	28,825	24	~	24	23				24年5月、委託業務発注。25年3月、完了	
																			24	23,060		22,344		716
																			25					
																			26					
																			27					
																			累計	23,060	0	22,344		716
20		D	-	1	-	1	-		まちづくり連携道路整備事業	(一)八木港線 八木	県	県	直接	継続	500,000	24	~	28	23				八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。 - 24年11月詳細設計発注、実施中。 - 25年9月修正設計発注、実施中。 - 洋野町でまちづくり計画調整中 27年11月工事発注、実施中	
																			24	24,750		12,375		
																			25	165,000		6,705		
																			26	111,375		0		
																			27			32,953		
																			累計	301,125	0	52,033		0
22		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	八木地区	町	町	直接	継続	27,304	25	~	32	23					
																			24					
																			25	3,992		2,487		-
																			26	1,699		3,204		-
																			27	3,748		2,778		
																			累計	11,452	0	8,469		0
23		D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	八木地区	町	町	直接	継続	2,875	25	~	32	23					
																			24					
																			25	529		208		-
																			26	288		609		-
																			27	525		262		
																			累計	1,342	0	1,079		0
27	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波監視カメラ整備事業	種市地区 八木地区 中野地区	町	町	直接	完了	76,492	25	~	26	23				25年12月設計発注、26年3月完了。 26年7月工事発注。27年3月完成。	
																			24					
																			25	960		856		-
																			26	60,233		59,878		459
																			27					
																			累計	61,193	0	60,734		459
28	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		町				10,168	27	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	8,134				
																			累計	8,134	0	0		0

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	24,750	0	12,375	0
		25	165,000	0	6,705	0
		26	111,375	0	0	0
		27	0	0	32,953	0
		28	0	0	0	0
500,000	都道府県交付分 計		301,125	0	52,033	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	426,453	0	290,881	716
		25	5,481	0	22,043	116,364
		26	62,220	0	63,691	459
		27	12,407	0	3,040	0
		28	2,013	0	0	0
674,773	市町村交付分 計		508,574	0	379,655	117,539
1,174,773	合計		809,699	0	431,688	117,539