

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

岩手県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,106,745	2,564,841
24	36,066,023	8,013,148	
25	34,110,161	25,547,386	
26	40,953,427	35,695,911	
27	12,340,359		
合計		126,576,715	71,821,286

<参考>	岩手県東日本大震災 復興交付金基金残高	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩手県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		87,004,560	120,192

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。
- 3 「基金残高」は、繰越額等の整理方法の相違から、県の決算上の「基金残高」の数値とは異なります。

(様式2A)

## 岩手県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	65,349	24	~	27	23			平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	9,599	5,337	-		
																		25	24,519	13,416	-		
																		26		7,869	-		
																		27			-		
																		累計	34,118	26,622	0		
宮古市	89	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	185	14	171
																				25			
																				26			
																				27			
																				累計	185	14	171
大船渡市	25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大船渡市	県	県	直接	継続	61,069	24	~	30	23	0		平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。		
																		24	6,389	3,569	-		
																		25	16,427	1,221	-		
																		26	0	5,301	-		
																		27	0		-		
																		累計	22,816	10,091	0		
大船渡市	78	A	-	3	-	1	-	越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分)	越喜来地 区 越喜来こ ども園	県	市	間接	継続	42,458	24	~	27	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。		
																		24	9,348	3,120	-		
																		25	0	0	-		
																		26	0	0	-		
																		27	22,495		-		
																		累計	31,843	3,120	0		
大船渡市	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0		平成24年11月 測量機器操作説明会実施。
																				24	124	9	115
																				25	0		
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	124	9	115
陸前高田市	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	市内	県	県	直接	継続	58,281	24	~	27	23			平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
																		24	10,298	5,723	-		
																		25	26,280	3,656	-		
																		26		10,435	-		
																		27			-		
																		累計	36,578	19,814	0		
陸前高田市	75	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(陸前高 田市)	県	県	直接	完了	12,706	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	185	14	171
																				25			
																				26			
																				27			
																				累計	185	14	171
陸前高田市	78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業(幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	継続	51,757	25	~	27	23			H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了		
																		24					
																		25	8,425	768		-	
																		26		931		-	
																		27	30,392			-	
																		累計	38,817	1,699		0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
釜石市	38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24	~	28	23	0		24年4月から24年9月 試掘等調査		
																		24	4,490	2,524	-		
																		25	11,640	1,221	平成25年9月 試掘等調査		
																		26	0	2,736	平成26年12月 試掘等調査		
																		27	0				
累計	16,130	6,481	0																				
釜石市	105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	28	23	0		24年11月 測量機器操作説明会
																				24	124	9	115
																				25	0	0	0
																				26	0		
																				27	0		
累計	124	9	115																				
大槌町	43	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24	~	27	23			平成24年5月から25年1月 試掘等調査		
																		24	6,773	3,782	-		
																		25	17,395	1,221	-		
																		26		7,870	平成25年5月 試掘等調査		
																		27			平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査		
累計	24,168	12,873	0																				
大槌町	79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	28	23			平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	124	9	115
																				25			
																				26			
																				27			
累計	124	9	115																				
山田町	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24	~	27	23			平成24年5月から24年9月 試掘等調査		
																		24	3,776	2,130	-		
																		25	9,840	7,317	-		
																		26		2,736	平成25年4月から26年2月 試掘等調査		
																		27			平成26年5月 試掘等調査		
累計	13,616	12,183	0																				
山田町	68	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	23			平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	60	5	55
																				25			
																				26			
																				27			
累計	60	5	55																				
岩泉町	8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	64,520	24	~	24	23					
																		24	48,390	0	-		
																		25		832	-		
																		26		14,415	32,523		
																		27					
累計	48,390	15,247	33,143																				
岩泉町	12	◆	A	-	3	-	1	-	1	幼稚園用地取 得及び整地事 業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	11,480	24	~	24	23			平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。
																				24	9,184	0	-
																				25		1,758	平成25年5月、用地買収完了。
																				26		1,607	平成27年3月完成。
																				27			
累計	9,184	3,365	5,819																				
田野畑村	21	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	53,657	24	~	26	23			平成24年8月から24年11月 試掘等調査		
																		24	3,497	1,952	-		
																		25	8,976	8,538	-		
																		26		1,983	平成25年5月から26年2月 試掘・整理作業		
																		27			平成27年2月 試掘等調査		
累計	12,473	12,473	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		23	24																					
田野畑村	45	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(田野畑 村)	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																				24	30	2	28	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	30	2	28																					
野田村	18		A	-	4	-	1	-	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	52,749	24	~	27	23				24年6月から24年9月 試掘等調査
																				24	2,816	1,577	-	
																				25	7,259	1,221	-	平成25年9月 試掘・整理作業
																				26		7,277	0	平成26年4月から5月、7月 分布等調査
																				27				
累計	10,075	10,075	0																					
野田村	39	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23				24年11月 測量機器操作説明会
																				24	30	2	28	
																				25				
																				26				
																				27				
累計	30	2	28																					

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	
		0	115,422	130,761	0	52,887	0
		0	29,778	41,169	63,160	0	0
		0	798	0	38,342	0	0
		0	299,070	134,107	39,140	0	0

- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2B)

岩手県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
大船渡市	142	B	-	3	-	1		越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	未着手	5,358	27	~	27	23	0						
																		24	0						
																		25	0						
																		26	0						
																		27	4,018						
																		累計	4,018	0	0				
陸前高田市	80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再整備促進事業(子育て支援スペース・施設整備)	高田	県	市	間接	継続	25,914	25	~	27	23							
																		24							
																		25	19,435	1,929	-				
																		26		-1,929	-				
																		27							
																		累計	19,435	0	0				
岩泉町	9	B	-	3	-	1	-	保育所等の複合化・多機能化推進事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	23,654	24	~	26	23							
																		24	14,336	0	-				
																		25		671	-				
																		26		15,098	0				
																		27							
																		累計	14,336	15,769	0				
岩泉町	13	◆	B	-	3	-	1	-	保育園用地取得及び整地事業	小本駅周辺	県	町	間接	完了	24,448	24	~	24	23			平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済み。			
																			24	20,992	0	-			
																			25		14,234				
																			26			5,325			
																			27						
																			累計	20,992	14,234	5,325			
(注)																									
																				都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																						24	35,328	0	0
																						25	19,435	16,834	0
																						26	0	13,169	5,325
																						27	4,018	0	0
合計	58,781	30,003	5,325																						

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

(様式2C)

省庁名 農林水産省

岩手県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	継続	70,638	24	~	27	23				H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
																		24	28,500	0	-	
																		25		27,759	-	
																		26		0	-	
																		27	24,478			
累計	52,978	27,759	0																			
宮古市	38	C	-	5	-	1	-	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	24	~	25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。
																		24	76,800	37,841	-	
																		25	52,350	7,162	84,147	
																		26				
																		27				
累計	129,150	45,003	84,147																			
宮古市	39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	162,300	24	~	25	23				H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
																		24	89,025	6,724	-	
																		25	32,700	30,880	84,121	
																		26				
																		27				
累計	121,725	37,604	84,121																			
宮古市	40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24	~	25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。
																		24	41,475	17,456	-	
																		25	55,875	436	79,458	
																		26				
																		27				
累計	97,350	17,892	79,458																			
宮古市	41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	継続	336,200	24	~	26	23				H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、
																		24	211,725	13,689	-	
																		25	18,300	89,884	-	
																		26	11,062	-3,751	-	
																		27				
累計	241,087	99,822	0																			
宮古市	42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	継続	1,314,700	24	~	27	23				用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25. 6)。 H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。 H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。
																		24	314,700	9,005	-	
																		25	227,325	305,817	-	
																		26	239,100	8,835	-	
																		27				
累計	781,125	323,657																				
宮古市	43	C	-	5	-	6	-	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	完了	292,500	24	~	25	23				H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月 本体工事発注。H25年10月完了予定。 H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
																		24	97,575	28,926	-	
																		25	121,800	12,604	177,845	
																		26				
																		27				
累計	219,375	41,530	177,845																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		23	24	25	26	27	累計															
宮古市	44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	市内11漁港	県	市	間接	継続	377,820	24	~	27	23				24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。 6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約となっている箇所については26年度に契約したい。 4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入
																		24	72,450	34,483		
																		25	170,265	55,391		
																		26	40,650	102,113		
																		27				
																		累計	283,365	191,987		
宮古市	46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(宮古市)宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24	~	30	23				H24年10月末工事契約。H26年2月完了予定。 摂待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済。残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。 <摂待工区>ほ場整備工事10ha完成。
																		24	310,000	310,000		
																		25	46,500	157,325		
																		26	635,500	150,350		
																		27	23,250			
																		累計	1,015,250	617,675		
宮古市	65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	746,090	24	~	27	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道路工
																		24	158,475	17,958		
																		25	161,550	9,653		
																		26	153,660	374,667		
																		27				
																		累計	473,685	402,278		
宮古市	66	C	-	5	-	8	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	廃止	249,000	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。
																		24	140,625	4,707		
																		25	25,950	-1,923	173,878	
																		26	10,087			
																		27				
																		累計	176,662	2,784	173,878	
宮古市	67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	100,000	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定) H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。
																		24	42,600	1,196		
																		25	23,625	59,450		
																		26	4,387	713	9,253	
																		27				
																		累計	70,612	61,359	9,253	
宮古市	112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	完了	17,000	24	~	26	23				H25.11に計画策定に着手、H26.3に完成 H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請) 契約変更増 計画策定完了
																		24	17,000	11,000		
																		25		2,779		
																		26		2,916	305	
																		27				
																		累計	17,000	16,695	305	
宮古市	120	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県					~	23					
																	24					
																	25	47,402	12,171			
																	26		1,397			
																	27					
																	累計	47,402	13,568			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
宮古市	130	C	-	5	-	10	-	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	継続	543,300	26	~	27	23			
																		24			
																		25			
																		26	235,650	24,604	-
																		27			
累計	235,650	24,604		H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。																	
大船渡市	45	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	千歳、扇 洞他14漁 港	県	市	間接	継続	700,000	24	~	24	23	0		測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。
																		24	525,000	20,031	-
																		25	0	125,620	-
																		26	0	193,236	-
																		27	0		
累計	525,000	338,887	0	H25年1月中旬工事契約。																	
大船渡市	46	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業 (復興基盤総 合整備事業)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	継続	1,911,000	24	~	29	25	589,000	775,000	-
																		26	544,050	410,750	-
																		27	115,475		
																		累計	1,481,025	1,201,250	
大船渡市	62	C	-	5	-	1	-	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24	~	24	23	0		平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施
																		24	22,500	3,150	-
																		25	0	0	-
																		26	0	18,850	500
																		27	0		
累計	22,500	22,000	500	H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。																	
大船渡市	125	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	綾里	県	県	直接	廃止	55,500	25	~	26	23	0		
																		24	0		
																		25	1,500	0	-
																		26	0		
																		27	0		
累計	1,500	0	1,500	他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。																	
久慈市	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 計画策定費	久慈湊・大 崎地区、 元木沢地 区、玉の 脇地区、 久喜地区	県	久慈市	間接	完了	12,906	23	~	24	23	9,679	748	-
																		24		684	8,247
																		25			
																		26			
																		27			
累計	9,679	1,432	8,247	24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。																	



市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
久慈市	33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区)	久慈湊・大崎地区	県	久慈市	間接	完了	272,469	24	～	27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆)
																		24	204,351	59,907	-	
																		25		143,422	-	25年5月、造成工事契約。26年3月、工事完了。25年6月、移転先用地売買完了。25年7月、水道工事契約。26年3月、工事完了。移転跡地等買取契約:10件中6件 移転先分譲契約:9件中0件
																		26		935	87	26年9月、移転跡地整備工事(一部)契約。26年12月、工事(一
																		27				
累計	204,351	204,264	87																			
久慈市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(元木沢)	長内町	県	久慈市	間接	完了	79,379	24	～	27	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆)
																		24	50,506	14,975	-	
																		25	9,027	44,558	0	事業完了
																		26				
																		27				
累計	59,533	59,533	0																			
久慈市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業(玉の脇)	長内町	県	久慈市	間接	完了	9,920	24	～	26	23				24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。
																		24	7,440	7,440	0	事業完了
																		25				
																		26				
																		27				
累計	7,440	7,440	0																			
久慈市	36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業(久喜)	宇部町	県	久慈市	間接	継続	95,894	24	～	27	23				25年5月、移転先用地売買完了。25年5月、水道工事契約。25年8月、工事完了。25年3月、造成工事契約。25年8月、工事完了。移転跡地買取契約:1件中1件 移転先分譲契約:1件中1件 整備工事実施中
																		24	14,952	28,002	-	
																		25	56,968	13,208	-	
																		26		5,562	-	26年9月、水道工事(一部)契約。27年3月、工事(一部)完了。
																		27				
累計	71,920	46,772	0																			
久慈市	37	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	完了	4,200	24	～	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了
																		24	4,200	4,200	0	事業完了
																		25		0	0	
																		26				
																		27				
累計	4,200	4,200	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
久慈市	44	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(久慈市)宇部川地区	県	県	直接	継続	819,600	24	~	30	23							
																		24	20,460	0	-				
																		25	59,365	36,739	-	・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 ・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 ・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定			
																		26	378,355	310,520	-	ほ場整備工事実施中			
																		27	144,072						
																		累計	602,252	347,259					
久慈市	68	☆	F	-	3	-	1	-	1	県						~				23					
																				24					
																				25	14,040	0			
																				26		0			
																				27					
																				累計	14,040	0			
陸前高田市	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	広田	県	県	直接	継続	913,000	24	~	29				23			H24.11ほ場整備工事契約。	
																					24	131,750	255,750	-	
																					25	155,000		-	暗渠排水10ha。
																					26	261,640	124,341	-	ほ場整備工事21ha完成
																					27	23,250			
																					累計	571,640	380,091		
陸前高田市	19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	陸前高田地区	県	県	直接	継続	3,569,600	24	~	28				23			<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。	
																					24	822,275	89,125	-	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
																					25	1,278,750	1,508,026	-	<小友工区>ほ場整備86ha。 <下矢作工区>ほ場整備21ha。
																					26	413,850	406,720	-	<小友工区>ほ場整備工事7ha完成。
																					27				
																					累計	2,514,875	2,003,871		
陸前高田市	71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26				23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																					24	11,037	10,509	-	
																					25	120,649	72,389		
																					26	120,648	168,211	1,225	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了
																					27				
																					累計	252,334	251,109	1,225	
陸前高田市	72	C	-	4	-	2	-	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26				23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																					24	7,666	5,942	-	
																					25	105,462	64,987		
																					26	111,163	141,549	11,813	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.9建築工事完了
																					27				
																					累計	224,291	212,478	11,813	
陸前高田市	73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26				23			H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結	
																					24	10,108	7,461	-	
																					25	136,314	83,246		
																					26	136,314	200,800	-8,771	H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了
																					27				
																					累計	282,736	291,507	-8,771	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	23			平成25年度は県と市町村との交付契約のみ	
																		24	2,100	0		
																		25	186,075	1,890	H25.8設計契約、H25.10設計完了	
																		26	186,075	361,370	10,990	H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了
																		27				
累計	374,250	363,260	10,990																			
陸前高田市	76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	353,982	24	~	25	23			平成24年11月、実施設計発注。	
																		24	18,556	14,564		
																		25	246,930	228,144	22,778	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
																		26				
																		27				
累計	265,486	242,708	22,778																			
陸前高田市	91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	55,500	25	~	26	23				
																		24				
																		25	1,500	0		他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
																		26	0			
																		27				
累計	1,500	0	1,500																			
釜石市	32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	578,000	24	~	27	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																		24	228,750	382,312		
																		25	102,375	0		
																		26	51,187	0		
																		27	0			
累計	382,312	382,312																				
釜石市	33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24	~	27	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。	
																		24	102,450	6,123		7月不動産価格鑑定評価業務発注。
																		25	0	5,290		25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定 評価業務発注。
																		26	0	59,163		26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注
																		27	0			
累計	102,450	70,576																				
釜石市	34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	550,400	24	~	27	23	0		24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																		24	255,000	373,350		
																		25	78,900	0		
																		26	39,450	0		
																		27	0			
累計	373,350	373,350																				
釜石市	35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業	花露辺	県	市	間接	継続	645,794	23	~	27	23	6,045	5,755	24年3月測量調査設計業務委託発注。	
																		24	247,741	46,300		24年7月実施設計業務委託発注。
																		25	0	404,144		25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調 査及び整備等業務委託発注。
																		26	230,559	27,415		26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委
																		27	0			
累計	484,345	483,614																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
釜石市	36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	478,600	24	~	27	23	0		24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。 H25.9 不動産価格鑑定評価業務。10月 用地測量業務。12月 文化財調査。H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地
																		24	169,200	34,901	
																		25	0	7,901	
																		26	122,250	86,334	
																		27	67,500		
																		累計	358,950	129,136	
釜石市	37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,522,627	24	~	27	23	0		24年10月工事発注。 25年6月工事発注。
																		24	541,583	32,151	
																		25	371,736	43,829	
																		26	0	28,432	
																		27	0		
																		累計	913,319	104,412	
釜石市	39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	継続	276,000	24	~	27	23	0		25年1月下旬工事契約。(複数年契約) ほ場整備工事実施中。 ほ場整備工事8ha完成
																		24	86,800	9,300	
																		25	51,150	128,650	
																		26	46,500	41,850	
																		27	29,450		
																		累計	213,900	179,800	
釜石市	40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,385,963	23	~	25	23	307,753	292,155	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定:26年3月 サケ大規模実証試験設備(繰越工事) 事業完了
																		24	362,655	172,253	
																		25	369,063	249,710	
																		26	0	105,696	
																		27	0		
																		累計	1,039,471	819,814	
釜石市	85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24	~	27	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。
																		24	119,090	5,382	
																		25	360,624	0	
																		26	0	0	
																		27	0		
																		累計	479,714	5,382	
釜石市	89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	316,870	24	~	27	23	0		24年10月測量調査設計業務委託発注。 3月画地評価格算定業務委託発注。 25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委託発注。12月用地買収、物件移転補償。。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年5月~用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契
																		24	94,027	14,568	
																		25	143,625	28,350	
																		26	0	80,493	
																		27	0		
																		累計	237,652	123,411	
釜石市	108	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	184,227	24	~	27	23	0		25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																		24	13,500	34,290	
																		25	20,790	0	
																		26	0	0	
																		27	103,880		
																		累計	138,170	34,290	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	109	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	606,940	24	~	27	23	0			
																		24	131,250	0	-	
																		25	131,906	5,426	-	
																		26	0	146,285	-	
																		27	192,048			
																		累計	455,204	151,711	-	
26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注																						
釜石市	110	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	148,536	24	~	27	23	0			
																		24	10,500	0	-	
																		25	51,242	36,299	-	
																		26	0	5,008	-	
																		27	0			
																		累計	61,742	41,307	-	
25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26 年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月																						
釜石市	111	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	2,358,650	24	~	28	23	0			
																		24	79,500	0	-	
																		25	279,000	49,870	-	
																		26	0	-3,826	-	
																		27	697,682			
																		累計	1,056,182	46,044	-	
26年1月~用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約																						
釜石市	112	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	63,100	24	~	27	23	0			
																		24	9,000	0	-	
																		25	26,475	8,019	-	
																		26	0	20,869	-	
																		27	0			
																		累計	35,475	28,888	-	
26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注																						
釜石市	113	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	167,000	24	~	27	23	0			
																		24	52,500	2,956	-	
																		25	44,250	35,190	-	
																		26	0	46,461	-	
																		27	0			
																		累計	96,750	84,607	-	
25年3月建物補償算定業務委託発注。 25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務 委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補																						
釜石市	129	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	唐丹町	県	市	間接	完了	55,242	25	~	25	23	0			
																		24	0	0	-	
																		25	41,431	19,416	22,015	
																		26	0	0	-	
																		27	0			
																		累計	41,431	19,416	22,015	
H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。																						
釜石市	130	◆	C	-	4	-	1	-	共同利用資機 材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25	~	25	23	0	0	
																			24	0	0	0
																			25	544	480	64
																			26	0	0	-
																			27	0		
																			累計	544	480	64
H25.11入札。H26.3.納品・事業完了。																						
釜石市	137	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県	県	直接	継続	~	~	~	23	0				
																	24	0				
																	25	60,764	47,800			
																	26	32,156	34,320			
																	27	0				
																	累計	92,920	82,120			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
金石市	144	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25	~	27	23	0			
																		24	0	0	-	
																		25	9,750	9,963	-	
																		26	498,000	368,879	-	
																		27	0			
																		累計	507,750	378,842	-	
26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処																						
大槌町	38	C	-	4	-	1	-	被災農家農業 用機械等リ ース事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24	~	25	23				
																		24	7,500	4,605	-	
																		25	7,500	6,673	-	
																		26		3,595	127	
																		27				
																		累計	15,000	14,873	127	
平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入 農業用機械H25.9発注 H26.3納入 農業用機械H26.12発注 H27.2納入																						
大槌町	39	◆	C	-	4	-	1	-	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	24	~	24	23			
																			24	2,400	2,774	-374
																			25			
																			26			
																			27			
																			累計	2,400	2,774	-374
事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了																						
大槌町	40	◆	C	-	4	-	1	-	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業に 伴う調理資機 材購入事業	元村	県	町	間接	完了	250	24	~	24	23			
																			24	800	86	714
																			25			
																			26			
																			27			
																			累計	800	86	714
事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入																						
大槌町	41	C	-	5	-	1	-	吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	23	7,500			
																		24				
																		25		0	7,500	
																		26				
																		27				
																		累計	7,500	0	7,500	
大槌町	42	C	-	5	-	2	-	浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23	23	750			
																		24				
																		25		0	750	
																		26				
																		27				
																		累計	750	0	750	
大槌町	100	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	457,000	25	~	27	23				
																		24				
																		25	14,250	707	-	
																		26	1,875	11,058	-	
																		27				
																		累計	16,125	11,765		
H25に建築設計を実施 27年3月 工事発注																						
大槌町	101	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	275,000	25	~	27	23				
																		24				
																		25	26,250	911	-	
																		26	6,750	28,010	-	
																		27				
																		累計	33,000	28,921		
H25に建築設計を実施 27年3月 工事発注																						
大槌町	115	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県								23				
																		24				
																		25	19,698	0		
																		26		0		
																		27				
																		累計	19,698	0		
H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定																						

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	120	C	-	1	-	3	農用地災害復旧区画整理事業計画策定	大船渡・釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25	～	27	24							
																	25	10,000	5,000	-				
																	26		4,697	303	計画策定完了			
																	27							
																	累計	10,000	9,697	303				
大槌町	125	C	-	1	-	4	農用地災害復旧区画整理事業(復興基盤整備総合整備事業)(大船渡・釜石地区)	大船渡・釜石地区	県	県	直接	継続	352,000	26	～	29	23							
																	24							
																	25							
																	26	221,650	0	-	土地改良法手続き中			
																	27							
累計	221,650	0																						
山田町	14	C	-	5	-	1	大浦地区漁業集落防災機能強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	～	24	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。			
																	24	199,500	40,312	-	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。			
																	25		159,178	10	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。			
																	26		0					
																	27							
累計	199,500	199,490	10																					
山田町	15	C	-	6	-	1	漁港施設用地整備事業(織笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	～	24	23				24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。			
																	24	18,750	8,682	-	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。			
																	25		9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。			
																	26							
																	27							
累計	18,750	18,604	146																					
山田町	16	C	-	6	-	2	漁港施設用地整備事業(小谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	継続	10,000	24	～	27	23				本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。			
																	24	7,500	0	-	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。			
																	25		0		H26はC-6-4(直接補助)より負担			
																	26		0					
																	27							
累計	7,500	0	0																					
山田町	18	C	-	1	-	1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24	～	30	23				H25年2月末工事契約			
																	24	465,000	204,212	-				
																	25	457,250	638,579	-	ほ場整備工事実施中			
																	26	897,450	310,000	-	ほ場整備工事22ha完成			
																	27							
累計	1,819,700	1,152,791																						
山田町	19	C	-	1	-	2	漁港環境整備事業	(山田町)大浦漁港区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	～	26	23				H24に建築設計実施			
																	24	35,250	787	-	H25.8月末に工事契約予定			
																	25	53,677	0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。			
																	26	0	0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。			
																	27							
累計	88,927	787																						
山田町	20	C	-	1	-	3	漁港環境整備事業	(山田町)船越漁港区域内	県	県	直接	継続	111,160	24	～	26	23				H24に建築設計実施			
																	24	28,500	787	-	H25.8月末に工事契約予定			
																	25	52,177	0	-	工事入札不調により契約なし			
																	26	0	0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし。			
																	27							
累計	80,677	787																						
							被災地域農業													23				同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。
																				24	75,000	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
山田町	49	C	4	-	1	-	復興総合支援事業(ミニライズセンター整備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	25		74,454	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	26		500	46	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	27				
																	累計	75,000	74,954	46	
山田町	50	C	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	完了	120,000	24	~	26	23				同上
																	24	90,000	0	-	
																	25		68,685	-	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	26		414	20,901	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
山田町	51	C	-	5	-	2	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	継続	1,185,000	24	~	24	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。
																	24	888,750	212,766	-	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完
																	25		-107,292	-	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。24年度契約の清算による減
																	26		783,276	-	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
山田町	81	C	-	1	-	4	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	50,000	24	~	27	23				H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了
																	24	10,000	5,000	-	H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。
																	25	40,000	11,502	-	
																	26		7,188	-	計画策定中
山田町	92	◆	C	-	1	-	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	27	23				H25.7に計画策定に着手
																	24				
																	25	8,000	5,636	-	
																	26			-	計画策定中
山田町	94	☆	F	-	3	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県							~	23				
																	24				
																	25	67,829	0		
																	26		0		
山田町	94	☆	F	-	3	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県							~	27				
																	累計	67,829	0		
																	23	175,500	14,699	-	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。
																	24	864,000	282,892	-	【集落再編】平成25年3月、一部を除き用地買収完了。【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。
岩泉町	10	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	3,735,200	23	~	26	25	1,365,900	419,887	-	【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。
																	26	198,000	664,986	-	【避難路】平成27年3月完成。
																	27				
																	累計	2,603,400	1,382,464	0	
岩泉町	11	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24	~	24	23				平成25年1月、嵩上げ工事発注(平成27年3月完成見込み)。
																	24	72,000	36,619	-	
																	25			-	
																	26		△ 2,792	38,173	変更契約による減



市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		27	27																			
岩泉町	19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業 復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24	～	24	27				
																		累計	72,000	33,827	38,173	
																		23				平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格
																		24	20,025	16,537	—	納庫建設工事発注。
																		25		3,283	205	平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完
																		26				
27																						
累計	20,025	19,820	205																			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
田野畑村	15	C - 5 - 1 -	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	継続	2,523,470	23 ~ 24	23	403,275	991,382	—	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 24年6月 土地利用高度化再編整備測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 24年9月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、25年3月完了(H24事業分)。 〈集落道整備〉 24年6月 海鳴台線測量調査設計業務発注、25年3月完了。 24年8月 羅賀平井賀線外2路線測量調査設計業務発注、25年7月完了予定。 25年2月 海鳴台線用地測量補償調査業務発注、25年7月完了予定。
											24	1,489,327	140,003	—	〈水産飲雑用水施設〉 24年8・10・11月 水産飲雑用水施設水道事業経営変更認可実施設計業務発注ほか、25年3月完了。25年2月 水道施設(羅賀)用地購入。 〈集落排水施設〉 24年3・5月 集落排水施設詳細測量・用地測量等業務発注ほか、25年3月完了。24年8月 集落排水処理施設用地購入。 24年7月 排水施設設置工事発注、12月完了。
											25		243,329	—	〈土地利用高度化再編〉 25年4月 埋蔵文化財発掘調査業務発注、26年3月完了。 25年9月 不動産鑑定業務発注、9月完了。 25年10月 土地利用高度化再編等造成地(羅賀)購入、12月完了。 26年2月 土地利用高度化再編整備用地測量補償調査業務委託発注、27年3月完了。 〈集落道整備〉 25年6月 平井賀港線測量調査設計業務発注、25年9月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事用地購入、25年12月完了。 25年10月 海鳴台線改良工事件補償、26年1月完了。 25年12月 平井賀港線用地測量補償調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 海鳴台線(橋梁下部工)工事発注、27年3月完了。 〈水産飲雑用水施設〉 25年6月 配水管敷設工事発注、26年1月完了。 25年11月 連絡管(水管橋)測量調査設計業務発注、26年7月完了。 26年1月 連絡管用地測量調査業務発注、26年3月完了。 26年3月 水道施設(田野畑)用地購入。 〈集落排水処理施設〉 25年10月 集落排水施設工事積算資料作成業務発注、27年3月完了。 26年2月 施設用地購入。
											26		266,832	—	〈土地利用高度化再編〉
											27				
										累計	1,892,602	1,641,546	0		

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
田野畑村	16	C	-	5	-	2	-	島越漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	島越地区	県	村	間接	継続	1,675,000	23	~	24	23	296,625	570,197	-	〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 〈土地利用高度化再編〉 26年1月 不動産鑑定業務発注、26年1月完了。 26年2月 土地利用高度化再編等造成地(切牛)購入。 26年3月 土地利用高度化再編等造成地(切牛公園用地)購 入。 〈集落道整備〉 25年4月 立神線道路用地購入。立木補償。 25年4月 立神線道路整備工事発注、25年10月完了。 25年6月 立神線道路用地測量補償調査業務、25年9月完了。 25年6月 島越線測量調査設計業務発注、26年3月完了。 〈水産飲雑用水〉 25年8月 水産飲雑用水施設(切牛浄水系)受水施設詳細設計 業務発注、25年9月完了 〈集落排水施設〉 25年5月 施設工事積算資料作成業務発注、25年12月完了。 25年6月 施設用地測量業務発注、25年12月完了。 25年7月 施設詳細測量調査設計発注、26年10月完了。 25年7月 島の沢及び大須賀浄化槽整備工事、26年5月完了。 25年11月 施設物件補償。		
																		24	959,625	55,595	-			
																		25		254,402	-			
																		26		92,430	-			
																		27						
																		累計	1,256,250	972,624	0			
田野畑村	17	◆	C	-	5	-	2	-	1	観光船発着施 設整備事業	島越地区	県	村	間接	完了	141,000	24	~	24	23				25年2月 設計業務発注、5月完了。 25年7月 施設整備工事発注、26年3月完成。 26年1月~3月 備品購入。
																				24	112,800	5,402	-	
																				25		99,048	8,350	
																				26				
																				27				
																				累計	112,800	104,450	8,350	
田野畑村	18	C	-	6	-	1	-	机漁港施設機 能強化事業	机地区	県	村	間接	完了	8,513	23	~	23	23	7,875	0	-	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。		
																		24		6,384	1,491			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	7,875	6,384	1,491			
田野畑村	19	C	-	6	-	2	-	平井賀漁港 (羅賀地区)施 設機能強化事 業	羅賀地区	県	村	間接	完了	8,967	23	~	23	23	4,350	0	-	24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。		
																		24		6,725	-2,375			
																		25						
																		26						
																		27						
																		累計	4,350	6,725	-2,375			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
田野畑村	20	C	-	6	-	3	-	平井賀漁港 (平井賀地区) 施設機能強化 事業	平井賀地区	県	村	間接	継続	85,220	23	~	24	23	40,500	0	-	24年6月 野積場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 24年7月 船揚場・船置場測量設計業務発注、12月完了。 24年11月 南野積場嵩上工事発注、25年2月完了。 今後、防潮堤復旧工事の進捗状況を見ながら船置場工事発注 予定。 27年4月 船置場整備工事発注予定。(防潮堤協議の遅れによる) 27年4月 船置場整備(一部)工事発注予定。(防潮堤協議の遅			
																		24	24,300	40,851	-				
																		25		0	-				
																		26		0	-				
																		27							
																		累計	64,800	40,851	0				
田野畑村	56	☆	F	-	3	-	1	-	1	県											漁業集落復興 効果促進事業				
																						23			
																						24			
																						25	147,659	14,703	
																						26		0	
																						27			
累計	147,659	14,703																							
普代村	3	C	-	5	-	1	-	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	完了	84,000	24	~	25	23				【沢】 26.1.27 工事発注 26.7.31 工事完成			
																		24	39,375	0	-				
																		25	23,625	29,970	-				
																		26		33,030	0				
																		27							
																		累計	63,000	63,000	0				
普代村	4	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	沢、白井 地区	県	村	間接	完了	170,000	24	~	24	23				24.8.3 工事発注 25.8.9 工事完了			
																		24	127,500	80,630	-				
																		25		46,870	0				
																		26							
																		27							
																		累計	127,500	127,500	0				
普代村	5	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	堀内漁港 地区	県	県	直接	完了	150,000	24	~	24	23				24年7月 工事発注 - 26年4月 工事完了 - H26.4.11完成			
																		24	112,500	18,090	-				
																		25	0	41,323	-				
																		26	0						
																		27							
																		累計	112,500	59,413	53,087				
野田村	15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	430,646	24	~	27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入 格納庫:25年4月発注、11月竣工。ハウス:25年12月発注、26年 1月納品。			
																		24	84,257	72,883	-				
																		25	30,150	27,405	14,119				
																		26							
																		27							
																		累計	114,407	100,288	14,119				
野田村	16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000	27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等			
																		24	206,250	26,987	-				
																		25		181,515	13				
																		26							
																		27							
																		累計	236,250	236,237	13				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
野田村	17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月
																		24	30,000	20,738	-	
																		25	7,500	7,114	9,648	
																		26				
																		27				
累計	37,500	27,852	9,648																			
野田村	31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 事業完了
																		24	3,800	3,800	-	
																		25		0	0	
																		26				
																		27				
累計	3,800	3,800	0																			
野田村	34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(農地 整備事業)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	529,400	24	~	30	23				・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 ・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 ・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定
																		24	18,290	0	-	
																		25	53,010	22,858	-	
																		26	337,745	200,205	-	
																		27				
累計	409,045	223,063		ほ場整備工事実施中																		
野田村	38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24	~	24	23				24年9月、測量調査設計発注。 事業完了
																		24	4,945	3,937	-	
																		25		1,008	0	
																		26				
																		27				
累計	4,945	4,945	0																			
野田村	57	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県								23				
																		24				
																		25	9,644	0		
																		26		0		
																		27				
累計	9,644	0																				
洋野町	14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加 工施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	24	~	24	23				24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。
																		24	6,683	5,880	803	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	6,683	5,880	803																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
洋野町	15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	~	24	23			24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 月角浜分工事発注、25年12月完成。	
																		24	90,000	50,967		-
																		25		39,033		0
																		26				
																		27				
累計	90,000	90,000	0																			
洋野町	16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	~	24	23			24年11月工事発注	
																		24	60,000	42,146	-	
																		25		5,881	11,973	
																		26				
																		27				
累計	60,000	48,027	11,973	H25.9.30完成																		
洋野町	19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	継続	156,000	24	~	24	23			24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。	
																		24	117,000	20,435	-	
																		25		6,693	-	
																		26		84,374	-	
																		27				
累計	117,000	111,502	0	26年1月補償調査委託発注。 26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完 26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約																		
(注)														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	1,289,852	1,902,671	0			
24	12,461,524	3,561,623	8,506																			
25	8,481,966	7,265,231	697,020																			
26	6,165,763	6,539,870	304,609																			
27	1,421,085	0	0																			
合計															29,820,190	19,269,395	1,010,135					

- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

## 岩手県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 綴ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24	~	27	23				25年10月用地測量発注、実施中 26年12月用地補償に着手、実施中	
																		24	90,750	0	-		
																		25		412	-		
																		26		2,375	-		
																		27			-		
																		累計	90,750	2,787	0		
宮古市	48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	550,000	24	~	27	23					
																		24	24,750	0	-		
																		25		0	-		
																		26		0	24,750		
																		27			-		
																		累計	24,750	0	24,750		
宮古市	49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	8,121,000	23	~	26	23	249,375	1,552	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸) 本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注 西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸	
																		24	2,918,125	5,979	-		
																		25	3,320,625	2,896,703	-		
																		26	739,375	2,969,745	-		
																		27			-		
																		累計	7,227,500	5,873,979	0		
宮古市	50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23				H24.7月から募集開始 20戸 H26.3契約 応募なし	
																		24	65,625	0	-		
																		25		42,000	-		
																		26		0	-		
																		27			-		
																		累計	65,625	42,000	0		
宮古市	51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	860,560	24	~	32	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施 40戸入居分	
																		24	12,751	0	-		
																		25	80,609	0	-		
																		26		16,567	-		
																		27			-		
																		累計	93,360	16,567	0		
宮古市	52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	64,470	24	~	32	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施 30戸入居分	
																		24	1,957	0	-		
																		25	12,375	0	-		
																		26		1,763	-		
																		27			-		
																		累計	14,332	1,763	0		
宮古市	53	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	53,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																			24	42,400	41,697		
																			25			703	
																			26				
																			27				
																			累計	42,400	41,697	703	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
宮古市	54	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	82,910	24	~	26	23				佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
																				24	23,200	0	-	
																				25	23,616	0	-	
																				26		11,424	-	
																				27			-	
累計	46,816	11,424	0																					
宮古市	55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																				24	800	1,064	-	
																				25		0	-	
																				26		0	-	
																				27			-	
累計	800	1,064	0																					
宮古市	68		D	-	1	-	3	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	400,000	24	~	28	23				24年12月詳細設計発注、25年6月完了 26年3月用地測量発注、実施中 26年12月用地補償に着手、実施中
																				24	41,250	21,038	-	
																				25	41,250	9,165	-	
																				26	173,250	19,403	-	
																				27	57,750		-	
累計	313,500	49,606	0																					
宮古市	69		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,420,000	24	~	28	23				24年11月詳細設計発注、実施中 地元調整実施中 27年1月詳細設計発注、実施中
																				24	41,250	41,250	-	
																				25	18,975	-34,135	-	
																				26	173,250	29,431	-	
																				27			-	
累計	233,475	36,546	0																					
宮古市	70		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	継続	1,150,000	24	~	28	23				25年3月用地測量発注、実施中 25年12月用地補償開始、実施中 25年度に引き続き、用地補償実施中
																				24	57,750	57,750	-	
																				25	45,375	30,684	-	
																				26	437,250	305,909	-	
																				27	364,650		-	
累計	905,025	394,343	0																					
宮古市	71		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	2,650,000	24	~	29	23				25年3月用地測量発注、実施中 26年2月に橋梁設計発注、実施中 26年12月用地補償に着手、実施中
																				24	107,250	81,675	-	
																				25	132,000	72,925	-	
																				26	453,750	54,733	-	
																				27	495,000		-	
累計	1,188,000	209,333	0																					
宮古市	72		D	-	1	-	7	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	3,900,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中 26年3月橋梁詳細設計発注、実施中 26年6月用地補償に着手、実施中
																				24	165,000	165,000	-	
																				25	132,000	90,833	-	
																				26	453,750	24,418	-	
																				27	859,650		-	
累計	1,610,400	280,251	0																					
宮古市	73		D	-	1	-	8	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中 26年2月に橋梁設計発注、実施中 26年6月に用地補償を開始、実施中
																				24	132,000	132,000	-	
																				25	107,250	59,882	-	
																				26	495,000	190,125	-	
																				27	1,310,100		-	
累計	2,044,350	382,007	0																					



市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
宮古市	74	D	-	4	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	継続	967,000	24	~	26	23		0		H24.12~H25.1 用地測量実施済み			
																	24	129,500	656	-	H25.7 用地価格交渉中			
																	25	490,875	58,725	-	H26.3設計終了			
																	26	104,125	741,392	-	H26.7工事発注 35戸			
																	27							
																	累計	724,500	800,773	0				
宮古市	90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中	
																				24	1,200	247	-	H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 討中。
																				25	1,200	1,396	-	H25年度15回+住まいの展示会
																				26		757	-	H26年度20回+住まいの展示会
																				27				
																				累計	2,400	2,400	0	
宮古市	121	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県								23				
																				24				
																				25	316,793	39,084	-	
																				26		78,629	-	
																				27				
																				累計	316,793	117,713	0	
大船渡市	26	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大船渡	県	県	直接	継続	11,196,000	23	~	26	23	58,931	115,961	-	24年4月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区 (33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施 設計発注。			
																	24	1,207,500	298,652	-				
																	25	1,408,750	2,781,365	-	下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中			
																	26	7,121,318	5,842,439	-	沢田、H26.9工事発注 20戸 関谷、H26.10工事発注 50戸 下館下、H27.1工事発注 58戸 みどり町、H26.7工事発注 15戸			
																	27		0					
																	累計	9,796,499	9,038,417	0				
大船渡市	27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	継続	2,105,650	23	~	25	23	131,818	3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。			
																	24	1,006,250	0	-				
																	25	704,375	56,952	-	平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定)			
																	26	0	1,091,756	-	H26.10工事発注 55戸			
																	27		0					
																	累計	1,842,443	1,151,990	0				
大船渡市	28	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	綾里	県	県	直接	完了	736,000	24	~	26	23	0	0	-	24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30 戸)。			
																	24	201,250	24,434	-				
																	25	402,500	586,132	-	H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中			
																	26	40,250	4,574	28,860	完成			
																	27		0					
																	累計	644,000	615,140	28,860				
大船渡市	29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	未着 手	150,000	24	~	25	23	0	0	-	応募なし			
																	24	65,625	0	-				
																	25	0	0	-	応募なし			
																	26	0	0	-	応募なし			
																	27		0					
																	累計	65,625	0	0				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
大船渡市	30	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大船渡市	県	県	直接	未着 手	974,640	24	～	32	23	0			災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																	24	10,552	0	-			
																	25	113,732	0	-			
																	26	0	0	-			
																	27	0					
																	累計	124,284	0	0			
大船渡市	31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	未着 手	188,640	24	～	32	23	0			災害公営住宅が未完成のため、未実施 災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																	24	1,620	0	-			
																	25	17,460	0	-			
																	26	0	0	-			
																	27	0					
																	累計	19,080	0	0			
大船渡市	32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	39,000	24	～	24	23	0		24年9月概略設計発注、24年12月完了。
																				24	31,200	2,394	-
																				25	0		28,806
																				26	0		
																				27	0		
																				累計	31,200	2,394	28,806
大船渡市	33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	140,000	24	～	24	23	0		平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。
																				24	112,000	5,292	-
																				25	0		
																				26	0	9,529	97,179
																				27	0		
																				累計	112,000	14,821	97,179
大船渡市	34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	継続	81,750	24	～	26	23	0		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、 長谷堂H25.12工事契約・工事中
																				24	19,200	0	-
																				25	46,464	0	-
																				26	0	9,737	
																				27	0		
																				累計	65,664	9,737	0
大船渡市	35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,330	24	～	24	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了。
																				24	800	1,064	-
																				25	0	0	-
																				26	0	0	-
																				27	0		
																				累計	800	1,064	0
大船渡市	47	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	継続	900,000	24	～	27	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。			
																	24	24,750	24,750	-			
																	25	99,000	34,447	-			
																	26	305,250	13,135	-			
																	27	313,500					
																	累計	742,500	72,332	0			
大船渡市	48	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	(一)崎浜 港線 越 喜来	県	県	直接	継続	700,000	24	～	27	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。			
																	24	24,750	7,425	-			
																	25	115,500	25,157	-			
																	26	148,500	10,938	-			
																	27	288,750					
																	累計	577,500	43,520	0			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大船渡市	49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	2,100,000	24	~	30	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。				
																	24	41,250	41,250	-				
																	25	156,750	6,004	-				
																	26	717,750	24,200	-				
																	27	247,500						
																	累計	1,163,250	71,454	0				
大船渡市	50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	30	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。				
																	24	41,250	41,250	-				
																	25	82,500	74,787	-				
																	26	412,500	0	-				
																	27	495,000						
																	累計	1,031,250	116,037	0				
大船渡市	80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23	0		H24年度から実施中。	
																				24	1,200	247	-	
																				25	1,200	218	-	
																				26	0	1,935	-	
																				27	0			
																				累計	2,400	2,400	0	
大船渡市	124	D	-	1	-	25	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市)(主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	4,060,000	24	~	30	23	0		25年3月詳細設計発注、実施中。				
																	24	82,500	82,500	-				
																	25	82,500	104,103	-				
																	26	666,600	58,700	-				
																	27	825,000						
																	累計	1,656,600	245,303	0				
大船渡市	129	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	県										23	0		
																					24	0		
																					25	302,433	53,633	
																					26	0	188,620	
																					27	0		
																					累計	302,433	242,253	0
久慈市	13	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇	県	岩手県	直接	廃止	200,000	24	~	26	23	0		検討中				
																	24	24,750	0	-				
																	25	0	0	-				
																	26	0	0	24,750				
																	27	0						
																	累計	24,750	0	24,750				
一関市	4	D	-	4	-	1	災害復興型地 域優良賃貸 住宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	継続	268,800	24	~	25	23	0		25年3月までに、2団地48戸分を配分				
																	24	147,000	95,067	-				
																	25	88,200	63,000	-				
																	26	0	0	-				
																	27	0						
																	累計	235,200	158,067	0				
陸前高田市	20	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24	~	28	23	0		25年1月詳細設計発注、実施中				
																	24	24,750	24,750	-				
																	25	156,750	14,959	-				
																	26	1,072,500	45,889	-				
																	27	660,000						
																	累計	1,914,000	85,598	0				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
陸前高田市	21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	3,600,000	24	~	30	23	-	-	24年12月詳細設計発注、実施中
																		24	41,250	41,250	-
																		25	33,000	-10,013	-
																		26	1,237,500	106,207	-
																		27	165,000	-	-
																		累計	1,476,750	137,444	0
陸前高田市	22	D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	10,000	24	~	24	23	-	-	今泉大橋と統合
																		24	8,250	0	-
																		25	-	0	8,250
																		26	-	0	-
																		27	-	-	-
																		累計	8,250	0	8,250
陸前高田市	23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	継続	950,000	24	~	27	23	-	-	24年8月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750	23,100	-
																		25	90,750	23,626	-
																		26	247,500	97,391	-
																		27	420,750	-	-
																		累計	783,750	144,117	0
陸前高田市	24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	2,975,000	24	~	29	23	-	-	24年9月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750	24,750	-
																		25	173,250	129,698	-
																		26	1,172,325	208,619	-
																		27	412,500	-	-
																		累計	1,782,825	363,067	0
陸前高田市	25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	継続	250,000	24	~	27	23	-	-	24年8月詳細設計発注、実施中
																		24	24,750	10,725	-
																		25	66,000	4,651	-
																		26	115,500	105,312	-
																		27	-	-	-
																		累計	206,250	120,688	0
陸前高田市	26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	継続	13,364,000	23	~	26	23	-	-	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
																		24	2,918,125	0	-
																		25	603,750	3,265,978	-
																		26	7,883,487	6,463,408	-
																		27	-	-	-
																		累計	11,693,499	9,855,676	0
陸前高田市	27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	2,262,700	23	~	26	23	-	-	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)
																		24	1,106,875	28,280	-
																		25	805,000	1,450,755	-
																		26	-	44,739	407,903
																		27	-	-	-
																		累計	1,979,862	1,571,959	407,903
陸前高田市	28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	高田	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23	-	-	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複 数年契約)
																		24	65,625	0	-
																		25	-	0	-
																		26	-	0	-
																		27	-	-	-
																		累計	65,625	0	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
陸前高田市	29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	継続	933,100	24	~	32	23					
																		24	17,587	0	-		
																		25	135,716	0	-		
																		26		0	-		
																		27					
累計	153,303	0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施																			
陸前高田市	30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	継続	180,600	24	~	32	23					
																		24	2,700	0	-		
																		25	20,835	0	-		
																		26		0	-		
																		27					
累計	23,535	0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施																			
陸前高田市	31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	~	24	23					
																		24	12,000	0	-		
																		25		0	-		
																		26		0	12,000		
																		27					
累計	12,000	0	12,000	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中																			
陸前高田市	32	◆	D	-	1	-	2	-	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	15,000	24	~	24	23				
																			24	12,000	0	-	
																			25		0	-	
																			26		0	12,000	
																			27				
累計	12,000	0	12,000	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中																			
陸前高田市	33	◆	D	-	1	-	2	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	44,000	24	~	24	23				
																			24	35,200	0	-	
																			25		0	-	
																			26		0	35,200	
																			27				
累計	35,200	0	35,200	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中																			
陸前高田市	34	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	高田	県	県	直接	継続	167,670	24	~	26	23				
																			24	32,000	0	-	
																			25	57,600	0	-	
																			26		6,816	-	
																			27				
累計	89,600	6,816	0																				
陸前高田市	35	◆	D	-	4	-	2	-	県営住宅シス テム改修事業	高田	県	県	直接	継続	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	1,064	-	
																			25		0	-	
																			26		0	-	
																			27				
累計	800	1,064	0	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。																			
陸前高田市	66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23				24年8月詳細設計発注、実施中	
																		24	24,750	15,675	-		
																		25	231,000	18,269	-		
																		26	495,000	287,958	-	25年9月用地測量発注、実施中	
																		27	239,250			27年1月工事発注、実施中	
累計	990,000	321,902	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
		23	24	25	26	27	累計																
陸前高田市	67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	継続	800,000	24	~	27	23			24年8月詳細設計発注、実施中		
																		24	24,750	18,150	-		
																		25	165,000	17,724	-		
																		26	115,500	117,410	-		
																		27	354,750		-		
																		累計	660,000	153,284	0		
陸前高田市	77	◆	D	-	4	-	2	-	3	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中
																				24	1,200	247	-
																				25	1,200	218	-
																				26		923	-
																				27			-
																				累計	2,400	1,388	0
陸前高田市	92	◆	D	-	22	-	1	-	1	高田松原地区 震災復興記念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	継続	88,000	24	~	27	23			
																				24	16,000		
																				25	8,000	23,267	-
																				26	46,400	35,337	-
																				27			-
																				累計	70,400	58,604	0
陸前高田市	93	D	-	4	-	7	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	継続	1,759,601	23	~	28	23			
																				24			
																				25	462,000	395	-
																				26		67,280	-
																				27	467,094		-
																				累計	929,094	67,675	0
陸前高田市	98	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県					~	27	23				
																			24				
																			25	787,576	168,949	-	
																			26		90,004	-	
																			27			-	
																			累計	787,576	258,953	0	
陸前高田市	117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	未着 手	3,970,000	27	~	30	23			
																				24			
																				25			
																				26		0	-
																				27	772,000		-
																				累計	772,000	0	0
陸前高田市	118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興記念 公園整備事業	高田	県	県	直接	未着 手	3,130,000	27	~	32	23			
																				24			
																				25			
																				26		0	-
																				27	196,000		-
																				累計	196,000	0	0
釜石市	41	D	-	1	-	4	-	-	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	500,000	24	~	27	23	0		市で調整中
																				24	24,750	0	-
																				25	90,750	0	-
																				26	156,750	0	272,250
																				27	0		-
																				累計	272,250	0	272,250

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
		23	24	25	26	27	累計														
釜石市	42	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	継続	330,000	24	~	26	23	0	-	25年5月用地買収開始、実施中	
														24	24,750	18,150	-				
														25	206,250	13,627	-	25年6月用地買収開始、実施中			
														26	20,625	131,868	-	26年6月工事発注、実施中			
														27	0	-	-				
														累計	251,625	163,645	0				
釜石市	43	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路整備事業	室浜	県	県	直接	継続	400,000	24	~	26	23	0	-	24年11月詳細設計発注、実施中	
														24	24,750	7,425	-				
														25	156,750	9,202	-	25年9月用地測量発注、実施中			
														26	74,250	65,126	-	26年9月工事発注、実施中			
														27	0	-	-				
														累計	255,750	81,753	0				
釜石市	44	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23	~	25	23	315,350	9,979	-	24年1月、実施設計発注。
														24	2,012,500	1,650,146	-	24年9月、本体工事発注。(126戸)			
														25	402,500	39,589	1,030,636	H26年3月完成			
														26	0	-	-				
														27	0	-	-				
														累計	2,730,350	1,699,714	1,030,636				
釜石市	45	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	1,029,195	23	~	25	23	95,545	1,625	-	24年1月、実施設計発注。
														24	704,375	425,085	-	24年9月、本体工事発注。(32戸)			
														25	100,625	6,650	467,185	H26年3月完成			
														26	0	-	-				
														27	0	-	-				
														累計	900,545	433,360	467,185				
釜石市	46	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	鶉住居・ 片岸	県	県	直接	継続	2,530,000	24	~	26	23	0	0	-	日向(30戸)設計終了
														24	905,625	1,588	-	日向、H26.7工事発注 30戸 H27完了			
														25	1,308,125	47,846	-	片岸、H27.3設計施工一括発注 17戸 H27完了			
														26	0	1,054,998	-				
														27	0	-	-				
														累計	2,213,750	1,104,432	0				
釜石市	47	D	-	4	-	9	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23	0	0	-	6戸 H25.7契約
														24	65,625	0	-	応募なし			
														25	0	10,500	-				
														26	0	0	-				
														27	0	-	-				
														累計	65,625	10,500	0				
釜石市	48	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	1,362,760	24	~	32	23	0	0	-	66戸 H26.2契約
														24	15,828	0	-	入居86戸分			
														25	52,176	4,748	-				
														26	0	41,347	-				
														27	0	-	-				
														累計	68,004	46,095	0				
釜石市	49	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	263,760	24	~	32	23	0	0	-	入居60戸分
														24	2,430	0	-				
														25	8,010	666	-				
														26	0	6,189	-				
														27	0	-	-				
														累計	10,440	6,855	0				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
釜石市	50	◆	D	-	1	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	2,700	24	~	24	23	0	-	-
																				24	2,160	0	
																				25	0	0	
																				26	0	0	
																				27	0	0	
																				累計	2,160	0	
釜石市	51	◆	D	-	1	-	1	-	2	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	1,500	24	~	24	23	0	-	-
																				24	1,200	0	
																				25	0	0	
																				26	0	0	
																				27	0	0	
																				累計	1,200	0	
釜石市	52	◆	D	-	1	-	1	-	3	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	26,000	24	~	24	23	0	-	-
																				24	20,800	0	
																				25	0	0	
																				26	0	0	
																				27	0	0	
																				累計	20,800	0	
釜石市	53	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,190	24	~	26	23	0	-	平田、野田分完成
																				24	28,800	0	
																				25	3,840	9,607	
																				26	0	0	
																				27	0	0	
																				累計	32,640	9,607	
釜石市	54	◆	D	-	4	-	1	-	3	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	1,330	24	~	24	23	0	-	24年12月委託発注、平成25年3月完了 運用していく中での調整が必要であるため、事業は継続中 運用していく中での調整が必要であるため、事業は継続中
																				24	800	1,064	
																				25	0	0	
																				26	0	0	
																				27	0	0	
																				累計	800	1,064	
釜石市	55	◆	D	-	4	-	1	-	4	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	300,000	23	~	24	23	160,000	133,416	-
																				24	80,000	50,026	
																				25	0	0	
																				26	0	0	
																				27	0	0	
																				累計	240,000	183,442	
釜石市	86		D	-	1	-	9	-		まちづくり連携 道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23	0	-	25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了 26年12月工事発注、実施中
																				24	16,500	16,554	
																				25	82,500	17,173	
																				26	107,250	16,595	
																				27	0	0	
																				累計	206,250	50,322	
釜石市	106		D	-	1	-	11	-		まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜 の2	県	県	直接	継続	2,000,000	24	~	28	23	0	-	24年10月詳細設計発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 26年10月に工事発注、実施中
																				24	49,500	49,500	
																				25	49,500	22,034	
																				26	618,750	211,689	
																				27	660,000	0	
																				累計	1,377,750	283,223	



市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
釜石市	107	◆	D	-	4	-	6	-	1	住宅再建相談 会	釜石市内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23	0	-	平成25年度11回開催+住まいの展示会 平成26年度18回開催+住まいの展示会		
																				24	1,200	247			
																				25	1,200	1,178			
																				26	0	975			
																				27	0				
																				累計	2,400	2,400		0	
釜石市	136		D	-	1	-	13	-		まちづくり連携 道路整備事業	(国)283 号松原	県	県	直接	継続	305,000	24	~	27	23	0	-	25年10月工事発注、工事実施中 25年度に引き続き、工事実施中		
																				24	0	0			
																				25	74,250	31,845			
																				26	173,250	90,941			
																				27	4,125				
																				累計	251,625	122,786		0	
釜石市	141	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県	県	直接	継続										
																							23	0	-
																							24	0	0
																							25	432,304	140,139
																							26	0	53,366
																							27	0	
累計	432,304	193,505	0																						
釜石市	143		D	-	1	-	14	-		まちづくり連携 道路整備事業	(主)釜石 遠野鶴住 居	県	県	直接	廃止	300,000	25	~	27	23	0	-	区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整		
																				24	0	0			
																				25	33,000	0			
																				26	8,250	0		41,250	
																				27	0				
																				累計	41,250	0		41,250	
釜石市	162		D	-	4	-	25	-		災害公営住宅 整備事業	嬉石松原	県	県	直接	継続	4,568,577	26	~	28	23		-	H27.1設計発注(H27完了)		
																				24					
																				25					
																				26	429,716	63,315			
																				27					
																				累計	429,716	63,315		0	
釜石市	163		D	-	4	-	26	-		災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	未着 手	917,807	26	~	28	23		-			
																				24					
																				25					
																				26	88,193	0			
																				27					
																				累計	88,193	0		0	
大槌町	44		D	-	1	-	9	-		まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24	~	27	23		-	詳細設計実施中 25年7月測量設計発注、26年2月完了 26年6月用地測量発注、実施中		
																				24	24,750	0			
																				25	132,000	9,900			
																				26	255,750	2,000			
																				27					
																				累計	412,500	11,900		0	
大槌町	45		D	-	4	-	3	-		災害復興公営 住宅等整備事 業	吉里吉里	県	県	直接	完了	1,090,000	23	~	25	23	249,375	52,695	-	24年3月、実施設計発注。 24年10月、本體工事発注。 H25年8月、完成	
																				24	503,125	113,562			
																				25	201,250	402,611	384,882		
																				26					
																				27					
																				累計	953,750	568,868	384,882		

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
大槌町	46	D	-	4	-	4	災害復興公営住宅等整備事業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24	～	26	23		0		屋敷前151戸建設中 屋敷前変更契約、柱内設計発注		
																	24	2,716,875	211,699	-			
																	25	3,421,250	2,691,493	-			
																	26	3,450,125	1,451,620	-			
																	27						
																	累計	9,588,250	4,354,812	0			
大槌町	47	D	-	4	-	5	災害復興型地域優良賃貸住宅事業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24	～	25	23		0		応募なし		
																	24	65,625	0	-			
																	25	0	0	-			
																	26		0	-			
																	27						
																	累計	65,625	0	0			
大槌町	48	D	-	5	-	2	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	大槌町	県	県	直接	継続	868,620	24	～	32	23		0		災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																	24	14,070	0	-			
																	25	103,766	0	-			
																	26		0	-			
																	27						
																	累計	117,836	0	0			
大槌町	49	D	-	6	-	2	東日本大震災特別家賃低減事業	大槌町	県	県	直接	継続	168,120	24	～	32	23		0		災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																	24	2,160	0	-			
																	25	15,930	0	-			
																	26		0	-			
																	27						
																	累計	18,090	0	0			
大槌町	50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	5,000	24	～		23			検討中
																				24	4,000	0	-
																				25		0	-
																				26		0	4,000
																				27			
																				累計	4,000	0	4,000
大槌町	51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携道路調査事業(街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	100,000	24	～		23			
																				24	80,000		-
																				25			80,000
																				26			
																				27			
																				累計	80,000	0	80,000
大槌町	52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	大槌町	県	県	直接	継続	119,670	24	～	26	23			
																				24	25,600		-
																				25	30,720	244	-
																				26			
																				27			
																				累計	56,320	244	0
大槌町	53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅システム改修事業	大槌町	県	県	直接	継続	1,330	24	～		23			
																				24	800	1,064	-
																				25	0	0	-
																				26		0	-
																				27			
																				累計	800	1,064	0

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
大槌町	80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23				H25年度 3回開催 H26年度 12回開催	
																				24	1,200	247	-		
																				25	1,200	162	-		
																				26		851	-		
																				27			-		
累計	2,400	1,260	0																						
大槌町	116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果 促進事業 (県分)		県													
																						23			
																						24			
																						25	601,157	21,159	-
																						26		1,160	-
27			-																						
累計	601,157	22,319	0																						
山田町	21		D	-	1	-	5	-		防災型シンボル ロード整備 事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場 線 山田	県	県	直接	廃止	200,000	25	~	27	23				交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)	
																				24					
																				25					
																				26					
																				27					
累計	0	0	0																						
山田町	22		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢~浜川目	県	県	直接	継続	3,420,000	24	~	29	23				25年3月用地測量発注、実施中 24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中 26年12月に工事発注、実施中	
																				24	123,750	115,550	-		
																				25	82,500	27,433	-		
																				26	412,500	331,628	-		
																				27	742,500		-		
累計	1,361,250	474,611	0																						
山田町	23		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,510,770	23	~	25	23	180,250	81,540	-	24年10月、実施設計発注。 25年6月、本体工事発注。(72戸) 完成	
																				24	1,408,750	2,158	-		
																				25	201,250	1,073,434	-		
																				26		75,478	89,314		
																				27			-		
累計	1,790,250	1,232,610	89,314																						
山田町	24		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	5,310,000	24	~	26	23				大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了) 大沢、H27.1工事発注 35戸 北浜、H26.11工事発注 72戸	
																				24	1,811,250	2,248	-		
																				25	2,213,750	208,499	-		
																				26	621,250	3,626,725	-		
																				27			-		
累計	4,646,250	3,837,472	0																						
山田町	25		D	-	4	-	3	-		災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23				応募なし 応募なし	
																				24	65,625		-		
																				25		0	-		
																				26		0	-		
																				27			-		
累計	65,625	0	0																						
山田町	26		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事業	(山田町)	県	県	直接	継続	956,040	24	~	32	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施 40戸に補助	
																				24	14,070		-		
																				25	89,989	0	-		
																				26		16,567	-		
																				27			-		
累計	104,059	16,567	0																						

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山田町	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(山田町)	県	県	直接	継続	185,040	24	~	32	23	-	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施 30戸に補助		
																		24	2,160	-			
																		25	13,815	0			
																		26	-	1,763			
																		27	-	-			
累計	15,975	1,763	0																				
山田町	28	◆	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線	県	県	直接	廃止	4,000	24	~	24	23	-	-	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																			24	3,200	-		
																			25	-	0		
																			26	-	3,200		
																			27	-	-		
累計	3,200	0	3,200																				
山田町	29	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地 区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23	-	-	24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																			24	15,200	14,599		
																			25	-	-		601
																			26	-	-		-
																			27	-	-		-
累計	15,200	14,599	601																				
山田町	30	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	継続	15,670	24	~	25	23	-	-	25年6月工事契約・工事中。	
																			24	11,200	0		
																			25	-	3,784		
																			26	-	-		
																			27	-	-		
累計	11,200	3,784	0																				
山田町	31	◆	D	-	4	-	1	-	県営住宅シス テム改修事業	(山田町)	県	県	直接	継続	1,330	24	~	24	23	-	-	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			24	800	1,064		
																			25	-	0		
																			26	-	0		
																			27	-	-		
累計	800	1,064	0																				
山田町	32	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	52,800	24	~	26	23	-	-	本体工事が未着手のため、未実施	
																			24	14,400	0		
																			25	27,840	0		
																			26	-	-		
																			27	-	-		
累計	42,240	0	0																				
山田町	69	◆	D	-	4	-	2	-	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23	-	-	H24年度から実施中 H26以降については現在検討中	
																			24	1,200	247		
																			25	1,200	108		
																			26	-	638		
																			27	-	-		
累計	2,400	993	0																				
山田町	82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	継続	2,000,000	25	~	26	23	-	-	飯岡発注なし 飯岡発注なし		
																		24	-	-			
																		25	616,000	0			
																		26	-	0			
																		27	-	-			
累計	616,000	0	0																				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
山田町	83	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	継続	1,535,230	25	~	26	23					
																	24					
																	25	308,000	95,930	-	妻の神土地取得、設計発注	
																	26		680,396	-	H26.12工事発注 52戸	
																	27					
累計	308,000	776,326	0																			
山田町	84	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	308,000	0	-	山田南: 建物の配置等を検討中	
																	26		6,539	-	造成設計発注	
																	27					
累計	308,000	6,539	0																			
山田町	85	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	308,000	0	-	建物の配置等を検討中	
																	26		0	-	戸数調査による計画の見直し	
																	27					
累計	308,000	0	0																			
山田町	93	◆	D	-	4	-	7	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南部・船 越	県	県	直接	継続	48,000	25	~	26	23				
																		24				
																		25	1,920	0	-	建物の配置等を検討中
																		26		0	-	
																		27				
累計	1,920	0	0																			
山田町	95	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県							23					
																	24					
																	25	650,960	39,933	-		
																	26		263,290	-		
																	27					
累計	650,960	303,223	0																			
岩泉町	14	D	-	4	-	3	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	(岩泉町)	県	県	直接	継続	10,000	24	~	25	23					
																	24	8,750	0	-		
																	25	0	0	-	応募なし	
																	26	0	0	-	応募なし	
																	27					
累計	8,750	0	0																			
田野畑村	22	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路整備事業	(田野畑 村) (主)岩泉 平井賀普 代線 羅 賀	県	県	直接	未着手	200,000	24	~	27	23				田野畑村で概略設計実施中	
																	24	24,750	0	-		
																	25		0	-	田野畑村で引き続き概略設計実施中(漁集事業でかさ上げとな る土地利用を検討中)	
																	26		0	-	田野畑村で工事着手準備中	
																	27					
累計	24,750	0	0																			
田野畑村	23	D	-	4	-	4	災害復興公営 住宅等整備事 業	(田野畑 村) 田野畑地 区	県	県	直接	廃止	0	23	~	24	23	3,500	0	3,500		
																	24	100,625	0	100,625		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	104,125	0	104,125																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
田野畑村	24	D	-	4	-	5	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	継続	30,000	24	~	25	23				
																		24	13,125	0	-	
																		25		0	-	
																		26		0	-	
																		27				
累計	13,125	0	0																			
田野畑村	25	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23				
																		24	440	0	440	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	440	0	440																			
田野畑村	26	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23				
																		24	67	0	67	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	67	0	67																			
田野畑村	27	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(田野畑村)	県	県	直接	完了	10,000	24	~	24	23			概略・予備設計実施済み	
																		24	8,000	5,822		
																		25			2,178	
																		26				
																		27				
累計	8,000	5,822	2,178																			
田野畑村	28	◆	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23			
																			24	800	0	800
																			25			
																			26			
																			27			
累計	800	0	800																			
田野畑村	29	◆	D	-	4	-	4	-	県営住宅システム改修事業	(田野畑村)	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	23			
																			24	800	0	800
																			25			
																			26			
																			27			
累計	800	0	800																			
田野畑村	40	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 明戸	県	県	直接	継続	450,000	24	~	27	23		0	工事発注準備中	
																		24	20,625	4,950		
																		25	140,250	3,909		
																		26	140,250	88,977		
																		27				
累計	301,125	97,836	0																			
田野畑村	41	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 島越	県	県	直接	継続	1,600,000	24	~	29	23			詳細設計中	
																		24	82,500	52,800		
																		25	90,750	11,705		
																		26	495,000	143,218		
																		27	511,500			
累計	1,179,750	207,723	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		23	24	25	26	27	累計																	
野田村	19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業 (野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	2,300,000	24	~	28	23				25年1月用地測量発注、実施中			
																	24	66,000	66,000	-				
																	25	247,500	286,299	-	25年9月工事発注、実施中			
																	26	1,485,000	832,781	-	25年度に引き続き工事を実施中			
																	27							
																	累計	1,798,500	1,185,080	0				
野田村	20	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23			24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了	
																				24	24,000	9,600	-	
																				25		-3,124	17,524	
																				26				
																				27				
																				累計	24,000	6,476	17,524	
野田村	21	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業 (野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止			~		23			検討中。				
																	24	24,750	0	-				
																	25		0	-				
																	26		0	24,750				
																	27							
																	累計	24,750	0	24,750				
野田村	22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業 (野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	855,834	23	~	24	23	16,625	87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸)			
																	24	732,229	144,035	-	25年3月、完成(8戸)			
																	25		347,235	169,939	H26.3月 完成(18戸)			
																	26							
																	27							
																	累計	748,854	578,915	169,939				
野田村	23	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業 (野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	6,000	24	~	24	23			門前第一団地 16台、第二団地 36台		
																			24	4,800	770	-		
																			25		2,068	1,962	第2団地 18台完成	
																			26					
																			27					
																			累計	4,800	2,838	1,962		
野田村	24	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	1,000	24	~	24	23				
																				24	800	0	-	
																				25		0	800	
																				26				
																				27				
																				累計	800	0	800	
野田村	25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業 野田村	県	県	直接	未着 手	50,000	24	~	25	23			募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。				
																	24	21,875	-	-	同上			
																	25		0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。			
																	26		0	-	募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。			
																	27							
																	累計	21,875	0	0				
野田村	26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業 野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23							
																	24	2,638	-	-				
																	25		0	2,638				
																	26							
																	27							
																	累計	2,638	0	2,638				

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		23	24	25	26	27																
野田村	27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23				
																		24	405		-	
																		25		0	405	
																		26				
																		27				
																		累計	405	0	405	
野田村	32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	29	23				25年1月工事発注、実施中
																		24	82,500	82,500		25年6月用地測量発注、実施中
																		25	297,000	442,246		24年度に引き続き、工事を実施中
																		26	1,311,750	422,109		25年度に引き続き、工事を実施中
																		27				
																		累計	1,691,250	946,855	0	
野田村	58	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県				~		23					
																	24					
																	25	63,488	35,667			
																	26		18,036			
																	27					
																	累計	63,488	53,703	0		
洋野町	20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)八木 港線 八 木	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23				八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。
																		24	24,750	12,375		24年11月詳細設計発注、実施中。
																		25	165,000	6,705		25年9月修正設計発注、実施中。
																		26	111,375	0		洋野町でまちづくり計画調整中
																		27				
																		累計	301,125	19,080	0	
(注)	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全 体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額 を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。	7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」 「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地 復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,816,893	662,170	3,500									
										24	23,453,749	4,421,747	102,732									
										25	25,477,999	18,224,152	2,253,067									
										26	34,787,664	29,079,712	1,101,566									
										27	10,862,369	0	0									
合計									96,398,674	52,387,781	3,460,865											

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。