

(様式1)

野田村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

野田村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,000	115,761
24	3,385,514	557,959	
25	4,039,256	2,154,658	
26	2,092,467	5,472,671	
27	430,640		
合計		10,122,877	8,301,049

<参考>	野田村東日本大震災 復興交付金基金残高	野田村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	野田村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		4,473,547	3,791

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,625	115,380
24	1,310,385	432,829	
25	715,551	1,351,512	
26	3,134,495	1,473,131	
27	0		
合計		5,207,056	3,372,852

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

野田村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	野田村	県	県	直接	完了	52,749	24	~	27	23			24年6月から24年9月 試掘等調査
																	24	2,816	1,577	-
																	25	7,259	1,221	-
																	26		7,277	0
																	27			
																	累計	10,075	10,075	0
37	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	260,410	24	~	25	23			24年7月~ 個人住宅埋文調査
																	24	61,574	12,529	-
																	25	133,733	76,036	-
																	26		23,366	-
																	27			
																	累計	195,307	111,931	0
39	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24	~	24	23			24年11月 測量機器操作説明会
																	24	30	2	28
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	30	2	28
(注)														23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														24	2,846	1,579	28			
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	7,259	1,221	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費														都道県交付分 計			10,105		2,800	28
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
せん。																24	61,574		12,529	0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																25	133,733		76,036	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年																26	0		23,366	0
度、24年度を区別して記載する必要はありません。																27	0		0	0
度、24年度を区別して記載する必要はありません。																市町村交付分 計			195,307	111,931
														県・市町村交付分 合計			205,412		114,731	28

(様式2C)

野田村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	玉川地区	村	村	直接	完了	19,000	24	~	24	23			24年6月契約 測量・調査・設計 24年11月 発注 工事 25 年3月完成	
																	24	14,250	10,575		3,675
																	25				
																	26				
																	27				
累計	14,250	10,575	3,675																		
15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	430,646	24	~	27	23			24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入 格納庫:25年4月発注、11月竣工。ハウス:25年12月発注、26年 1月納品。	
																	24	84,257	72,883		-
																	25	30,150	27,405		14,119
																	26				
																	27				
累計	114,407	100,288	14,119																		
16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	完了	315,000	23	~	24	23	30,000	27,735	-	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
																	24	206,250	26,987	-	
																	25		181,515	13	
																	26				
																	27				
累計	236,250	236,237	13																		
17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24	~	25	23			委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日~25年10月25 日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日~26年3月	
																	24	30,000	20,738		-
																	25	7,500	7,114		9,648
																	26				
																	27				
累計	37,500	27,852	9,648																		
31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	3,800	24	~	24	23			H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 事業完了	
																	24	3,800	3,800		-
																	25		0		0
																	26				
																	27				
累計	3,800	3,800	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(農地 整備事業)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	529,400	24 ~ 30	23				<ul style="list-style-type: none"> ・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 ・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 ・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。
															24	18,290	0	-	
															25	53,010	22,858	-	
															26	337,745	200,205	-	
															27			-	
累計	409,045	223,063	0	H26.6からほ場整備工事実施予定															
35	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		村					~	23				
															24	96,449	2,816		
															25		9,683		
															26	23,072	56,570		
															27	2,469			
累計	121,990	69,069	0																
38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24 ~ 24	23				24年9月、測量調査設計発注。 事業完了
															24	4,945	3,937	-	
															25		1,008	0	
															26				
															27				
累計	4,945	4,945	0																
51	◆	C	-	5	-	1	漁業集落排水 汚水運搬事業	下安家地 区	村	村	直接	完了	3,000	24 ~ 24	23			1,408	25年1月開始 25年3月終了
															24	2,400	992		
															25				
															26				
															27				
累計	2,400	992	1,408																
52	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	下安家地 区	村	村	直接	継続	392,063	25 ~ 26	23				26年2月工事発注。実施中。外取得補償、用地買収等 工事継続中。移転補償、業務委託等
															24				
															25	185,897	128,383	-	
															26	108,150	152,043	-	
															27				
累計	294,047	280,426	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	完了	48,792	24 ~ 26	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定 25年7月実施設計発注。外取得補償、用地買収等 26年6月工事発注 27年3月完成。業務委託、用地買収等
															24	1,189	0	-	
															25	23,828	4,649	-	
															26	11,576	31,829	119	
															27 累計	36,593	36,478	119	
54	◆ C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興効果促進 事業	野田地区	村	村	直接	完了	1,650	25 ~ 25	23				25年6月発注、11月納品
															24				
															25	660	201	459	
															26				
															27 累計	660	201	459	
57	☆ F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)							~	23				
															24				
															25	9,644	0		
															26		0		
															27 累計	9,644	0		
(注)																			
都道府県 交付分	各年度 別合計	23		30,000	27,735	0													
		24		347,542	128,345	0													
		25		100,304	239,900	23,780													
		26		337,745	200,205	0													
		27		0	0	0													
都道府県交付分 計			815,591	596,185	23,780														
市町村 交付分	各年度 別合計	23		0	0	0													
		24		114,288	14,383	5,083													
		25		210,385	142,916	459													
		26		142,798	240,442	119													
		27		2,469	0	0													
市町村交付分 計			469,940	397,741	5,661														
県・市町村交付分 合計			1,285,531	993,926	29,441														

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	590,385	24	～	26	23			24年7月発注 測量・調査・設計
																	24	30,506	14,542	-
																	25	310,200	166,945	-
																	26	41,207	258,873	-58,447
																	27			
累計	381,913	440,360	-58,447	25年7月工事発注、実施中 25年12月用地買収開始 27年1月工事完成																
3	D	-	1	-	2	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	99,305	24	～	27	23			24年9月発注 路線測量・概略及び詳細設計
																	24	8,428	1,417	-
																	25	47,336	14,217	-
																	26	16,034	49,202	-
																	27			-
累計	71,798	64,836	0	25年5月 用地買収開始 26年5月工事発注																
4	D	-	1	-	3	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	79,459	24	～	27	23			24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	8,167	885	-
																	25	27,818	7,578	-
																	26	12,353	39,875	-
																	27			-
累計	48,338	48,338	0	25年5月 用地買収開始 26年5月工事発注																
5	D	-	1	-	4	-	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	継続	91,217	24	～	27	23			24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	11,852	5,544	-
																	25	39,480	8,748	-
																	26	16,339	31,619	-
																	27			-
累計	67,671	45,911	0	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注 26年5月工事発注																
6	D	-	1	-	5	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	339,232	24	～	27	23			24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	30,407	12,549	-
																	25	186,481	2,939	-
																	26	34,821	99,571	-
																	27			-
累計	251,709	115,059	0	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注 26年5月工事発注																
7	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	完了	285,086	23	～	24	23	37,500	27,562	24年2月～発注 測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び 一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査
																	24	176,314	133,403	-
																	25		-4,778	57,627
																	26			
																	27			
累計	213,814	156,187	57,627	26年1月完了																
8	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	継続	399,387	23	～	27	23	22,500	16,537	24年2月～発注 測量・調査・設計・土地価格評価
																	24	285,000	42,453	-
																	25		46,771	-
																	26		9,873	-
																	27			-
累計	307,500	115,634	0	平成24年度発注契約変更分 26年2月 業務委託発注 26年7月 管理棟等設計委託 11月 ワークショップ開催業務委託発注																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	22	-	2	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	継続	30,000	24	~	27	23			24年9月発注 測量・調査・設計	
																	24	22,500	6,014	-	
																	25		7,496	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	22,500	13,510	0	平成24年度発注契約変更分
10	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	継続	40,613	24	~	27	23			24年9月～発注 測量・調査・設計	
																	24	22,500	19,722	-	
																	25		10,737	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	22,500	30,459	0	平成24年度発注契約変更分
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	継続	342,092	23	~	27	23	8,750	0	24年5月～ 物件移転補償費、高台造成業務、水道変更認可	
																	24	209,755	27,720	-	
																	25	191,091	230,426	-	
																	26		33,157	-	
																	27			-	
																	累計	409,596	291,303	0	高台造成業務、物件移転補償費、不動産鑑定評価 25年11月完成 26年7月 下水道関係業務委託 利子補給
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	継続	110,600	23	~	27	23	45,000	33,075	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、土地価格評価	
																	24	37,950	2,812	-	
																	25		708	-	
																	26			-	
																	27			-	
																	累計	82,950	36,595	0	25年8月発注 公共下水道管渠工事資料作成業務
13	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,473,971	23	~	27	23	8,750		24年4月契約 土地開発公社業務委託 高台造成業務	
																	24	732,802	39,187	-	
																	25	548,172	327	-	
																	26		1,076,168	-	
																	27			-	
																	累計	1,289,724	1,115,682	0	24年5月～ 物件移転補償費 24年10月～ 埋蔵文化財調査 高台造成業務 高台造成業務 27年1月完成
14	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	144,000	23	~	27	23	52,500	38,587	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務	
																	24	55,500	19,778	-	
																	25			-	
																	26		7,695	-	
																	27			-	
																	累計	108,000	66,060	0	26年6月 汚水管実施設計 26年9月計画変更業務委託
19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	2,300,000	24	~	28	23			25年1月用地測量発注、実施中	
																	24	66,000	66,000	-	
																	25	247,500	286,299	-	
																	26	1,485,000	832,781	-	
																	27			-	
																	累計	1,798,500	1,185,080	0	25年9月工事発注、実施中 25年度に引き続き工事を実施中
20	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23			24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																		24	24,000	9,600	-
																		25		-3,124	17,524
																		26			
																		27			
																		累計	24,000	6,476	17,524

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
21	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	廃止		～	23				検討中。			
															24	24,750	0	-				
															25		0					
															26		0	24,750				
															27							
累計	24,750	0	24,750																			
22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	855,834	23	～	24	23	16,625	87,645	-	25年3月、本体工事発注。(18戸) 25年3月、完成(8戸) H26.3月 完成(18戸)	
																	24	732,229	144,035			
																	25		347,235	169,939		
																	26					
																	27					
累計	748,854	578,915	169,939																			
23	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	6,000	24	～	24	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台 第2団地 18台完成	
																	24	4,800	770	-		
																	25		2,068	1,962		
																	26					
																	27					
累計	4,800	2,838	1,962																			
24	◆	D	-	4	-	1	2	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	1,000	24	～	24	23				
																		24	800	0	-	
																		25		0	800	
																		26				
																		27				
累計	800	0	800																			
25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	野田村	県	県	直接	未着 手	50,000	24	～	25	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 同上 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																	24	21,875		-		
																	25		0			
																	26		0			
																	27					
累計	21,875	0	0																			
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	～	27	23					
																	24	2,638		-		
																	25		0	2,638		
																	26					
																	27					
累計	2,638	0	2,638																			
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	0	24	～	27	23					
																	24	405		-		
																	25		0	405		
																	26					
																	27					
累計	405	0	405																			
28	◆	D	-	4	-	1	3	災害公営住宅 整備推進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	38,640	24	～	24	23				24年7月契約 災害公営住宅整備調査業務委託(25年3月まで)
																		24	30,912	11,936	18,976	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	30,912	11,936	18,976																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(復興まちづくり計画策定支援)	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	84,527	24	~	24	23			24年6月発注 計画策定支援(24,384千円)(25年3月まで) 24年6月契約 復興まちづくり計画策定業務(32,918千円)
																	24	63,395	57,302	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	63,395	57,302	0																	
30	◆	D	-	20	-	1	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	15,139	24	~	25	23			24年10月契約及び発注(契約額5,439千円、納品及び検収25年2月) H25.9.5着工 H26.3.28完了
																	24	4,444	4,351	
																	25	7,667	7,308	
																	26			
																	27			
累計	12,111	11,659	452																	
32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田 山形線 野田	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	29	23			25年1月工事発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 24年度に引き続き、工事を実施中 25年度に引き続き、工事を実施中
																	24	82,500	82,500	
																	25	297,000	442,246	
																	26	1,311,750	422,109	
																	27			
累計	1,691,250	946,855	0																	
33	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	城内・泉沢・米田・南浜・玉川地区	村	村	直接	継続	79,380	24	~	24	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定 2件分 執行残額については26年度以降に実施予定 4件分 執行残額については27年度以降に実施予定
																	24	59,535	0	
																	25		8,234	
																	26		7,101	
																	27			
累計	59,535	15,335	0																	
36	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	村					~		23				
																24	535,960	70,590		
																25	98,932	412,469		
																26	37,462	264,870		
																27	381,153			
累計	1,053,507	747,929	0																	
40	D	-	1	-	9	-	道路事業	北区地区	村	村	直接	未着手	114,481	24	~	27	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定 24、25年度分の執行残額については26年度に実施予定 24、25年度分の執行残額については27年度以降に実施予定
																	24	9,906	0	
																	25	41,071	0	
																	26		0	
																	27			
累計	50,977	0	0																	
41	D	-	1	-	10	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	48,000	24	~	26	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定 25年7月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計 27年1月工事発注 2月用地買収
																	24	4,125	0	
																	25	2,475	3,667	
																	26	33,000	35,933	
																	27			
累計	39,600	39,600	0																	
42	D	-	1	-	11	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	239,042	24	~	27	23			25年2月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計 27年3月工事発注
																	24	48,132	6,275	
																	25	43,682		
																	26		34,560	
																	27			
累計	91,814	40,835	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	2,382,219	24 ~ 27	23				24年4月契約 土地開発公社業務委託 公営住宅用地造成業 務(74戸) 26年3月発注 7戸 公営住宅用地造成等 26年7月7戸完成 26年10月13戸発注3月完成 27年3月54戸発注 造成、買収等		
															24	710,847	34,032				
															25	740,051	195,433				
															26	633,542	1,854,975				
															27 累計	2,084,440	2,084,440	0			
44	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	655,326	25 ~ 32	23				- H25.4.1~H26.3.31 - H26.4.1~H27.3.31		
															24						
															25	19,372	7,931				
															26	19,858	26,851				
															27 累計	79,337	34,782	0			
45	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	126,462	25 ~ 32	23				- H25.4.1~H26.3.31 - H26.4.1~H27.3.31		
															24						
															25	1,998	969				
															26	3,202	4,230				
															27 累計	12,111	5,199	0			
46	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,462,144	25 ~ 28	23				- 25年10月工事発注。実施中 - 工事継続中		
															24						
															25	199,500	196,109				
															26	541,608	317,056				
															27 累計	741,108	513,165	0			
47	◆	D	-	17	-	2	-	市街地整備上 下水道事業	城内地区	村	村	直接	継続	126,740	25 ~ 26	23				- 25年度分の執行額については26年度に実施予定 - 26年5月工事発注	
																24					
																25	48,120	0			
																26	53,272	67,547			
																27 累計	101,392	67,547	0		
48	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	継続	732,330	23 ~ 27	23				24年10月～ 埋蔵文化財調査 - 25年5月 用地買収開始 - 用地買収 不動産鑑定評価、境界復元業務委託等		
															24	99,750	12,818				
															25	541,038	478,265				
															26		43,863				
															27 累計	640,788	534,946	0			
49	◆	D	-	23	-	5	-	団地高台簡易 水道整備事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	継続	53,970	25 ~ 25	23				- 工事請負費5,853千円 米田・南浜地区 H25.10.17契約 H26.3.10変更契約、H26.3.18完成 - 工事請負費21,276千円(繰越11,468千円) 城内地区 H26.12.19契約 H27.3.17変更契約、H27.5.29完成予定	
																24					
																25	43,176	6,525			
																26		18,057			
																27 累計	43,176	24,582	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	21	-	1	-	下水道事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	109,710	24	~	26	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定 25年1月発注 実施設計 25年9月3日着工、26年3月28日完了 岩手県土地開発公社支払分
																	24	10,965	7,717	
																	25	66,204	3,495	
																	26		56,279	
																	27			
																	累計	77,169	67,491	
55	D	-	22	-	4	-	都市公園(津波防災緑地)施設整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	1,641,110	25	~	27	23			25年5月工事発注。実施中 26年11月工事発注
																	24			
																	25	428,058	73,052	
																	26	505,318	860,324	
																	27			
																	累計	933,376	933,376	
56	D	-	22	-	5	-	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	94,825	25	~	25	23			25年5月用地買収開始 用地買収
																	24			
																	25	63,216	50,135	
																	26		10,259	
																	27			
																	累計	63,216	60,394	
58	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県					~		23				
																24				
																25	63,488	35,667		
																26		18,036		
																27				
																累計	63,488	53,703		0
(注)															/					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	16,625	87,645	0															
		24	959,997	302,905	0															
		25	607,988	1,110,391	193,268															
		26	2,796,750	1,272,926	24,750															
		27	0	0	0															
都道府県交付分 計			4,381,360	2,773,867	218,018															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	175,000	115,761	0															
		24	3,209,652	531,047	18,976															
		25	3,695,138	1,935,706	58,079															
		26	1,948,016	5,207,938	-58,447															
		27	428,171	0	0															
市町村交付分 計			9,455,977	7,790,452	18,608															
県・市町村交付分 合計			13,837,337	10,564,319	236,626															

(様式2E)

野田村 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
	1	2	3	4	5	6																									
59	E	-	1	-	1	-	浄化槽設置整備事業	野田、玉川地区	村	村	直接	継続	2,205	26	26	~	26														
															23																
															24																
															25																
															26												1,653	925			H26.4.1~H27.3.31
															27																
													累計	1,653	925	0															
(注)																															
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0											
																24	0	0	0	0											
																25	0	0	0	0											
																26	0	0	0	0											
																27	0	0	0	0											
														都道府県交付分 計			0	0	0	0											
市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0																									
		24	0	0	0	0																									
		25	0	0	0	0																									
		26	1,653	925	0	0																									
		27	0	0	0	0																									
市町村交付分 計			1,653	925	0	0																									
県・市町村交付分 合計			1,653	925	0	0																									