

(様式1)

野田村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

野田村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,000	124,511
24	3,385,514	1,246,913	
25	4,039,256	2,553,810	
26	1,788,166		
27	0		
合計		9,387,936	3,925,234

<参考>	東日本大震災津波復興交付金基金残高	7,350,508	東日本大震災津波復興交付金基金の利息額	2,327
------	-------------------	-----------	---------------------	-------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,625	115,380
24	1,310,385	427,829	
25	715,551	1,352,513	
26	1,243,220		
27	0		
合計		3,315,781	1,895,722

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

野田村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	野田村	県	県	直接	継続	52,749	24 ~ 27	23				24年6月から24年9月 試掘等調査		
															24	2,816	1,577	—			
															25	7,259	1,221	—	平成25年9月 試掘・整理作業		
															26						
															27						
															累計	10,075	2,798	0			
37	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	260,410	24 ~ 24	23				24年7月～ 個人住宅埋文調査(13,306千円)		
															24	61,574	13,971	—	24年7月～ 復興事業埋文試掘調査(665千円)		
															25	133,733	73,589	—	24年度精算額 13,441,475円 H25.4月～個人住宅埋文調査		
															26				H25.4月～復興事業埋文試掘調査		
															27				H25.4月～発電施設(バイオマス)造成埋文試掘調査		
															累計	195,307	87,560	0			
39	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24 ~ 24	23				24年11月 測量機器操作説明会		
															24	30	2	28			
															25						
															26						
															27						
															累計	30	2	28			
(注)														23	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府県 交付分	各年度 別合計	24	2,846	1,579	28		
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	7,259	1,221	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計				10,105	2,800	28	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
														24	61,574	13,971	0				
														25	133,733	73,589	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計				195,307	87,560	0	
														県・市町村交付分 合計				205,412	90,360	28	

(様式2C)

## 野田村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	玉川地区	村	村	直接	完了	19,000	24 ~ 24	23				24年6月契約 測量・調査・設計 24年11月 発注 工事 25 年3月完成
															24	14,250	10,575	3,675	
															25				
															26				
															27				
累計	14,250	10,575	3,675																
15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	完了	430,646	24 ~ 27	23				24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入 格納庫：25年4月発注、11月竣工、ハウス：25年12月発注、26年1月納品。
															24	84,257	72,883	11,374	
															25	30,150	27,405	2,745	
															26				
															27				
累計	114,407	100,288	14,119																
16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	下安家地 区	県	村	間接	継続	315,000	23 ~ 24	23	30,000	27,735	—	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 25年8月工事発注。実施中 外業務委託、移転補償等
															24	206,250	26,987	—	
															25		181,515	—	
															26				
															27				
累計	236,250	236,237	0																
17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	玉川地区	県	村	間接	完了	50,000	24 ~ 25	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月～25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月～25年3月 委託 契約25年7月23日 履行期間25年7月24日～25年10月25日 工事 契約25年11月19日 履行期間25年11月20日～26年3月25日
															24	30,000	20,738	9,262	
															25	7,500	7,114	386	
															26				
															27				
累計	37,500	27,852	9,648																
31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 整備実施計 画)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	完了	3,800	24 ~ 24	23				H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 事業完了
															24	3,800	3,800	0	
															25		0	0	
															26				
															27				
累計	3,800	3,800	0																
34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(農地 整備事業)	(野田村) 宇部川地 区	県	県	直接	継続	495,300	24 ~ 27	23				・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。 ・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。 ・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。 ・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2 月、完了。 ・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。 H26.6からほ場整備工事実施予定
															24	18,290	0	—	
															25	53,010	22,858		
															26	228,470			
															27				
累計	299,770	22,858	0																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	☆	F	-	1	-	1	-													
35	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	村						～	23				
																24	96,449	2,816	—	
																25		9,683	—	
																26	23,072			
																27				
累計	119,521	12,499	0																	
38		C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	完了	6,594	24～24	23				24年9月、測量調査設計発注。
																24	4,945	3,937	—	
																25		1,008	0	事業完了
																26				
																27				
累計	4,945	4,945	0																	
51	◆	C	-	5	-	1	-	漁業集落排水 汚水運搬事業	下安家地 区	村	村	直接	完了	3,000	24～24	23				25年1月開始 25年3月終了
																24	2,400	992	1,408	
																25				
																26				
																27				
累計	2,400	992	1,408																	
52		C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	下安家地 区	村	村	直接	継続	392,063	25～26	23				
																24				
																25	185,897	128,383	—	26年2月工事発注。実施中 外取得補償、用地買収等
																26	108,150			
																27				
累計	294,047	128,383	0																	
53		C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	継続	55,102	24～26	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定
																24	1,189	0	—	
																25	23,828	4,649	—	25年7月実施設計発注。外取得補償、用地買収等
																26				
																27				
累計	25,017	4,649	0																	
54	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興効果促進 事業	野田地区	村	村	直接	完了	1,650	25～25	23				
																24				
																25	660	201	459	25年6月発注、11月納品
																26				
																27				
累計	660	201	459																	
57	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県					～	23					
															24					
															25	9,644				
															26					
															27					
累計	9,644	0	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	30,000	27,735	0
																	24	347,542	128,345	20,636
																	25	100,304	239,900	3,131
																	26	228,470	0	0
																	27	0	0	0
															都道府県交付分 計			706,316	395,980	23,767
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	114,288	14,383	5,083
																	25	210,385	142,916	459
																	26	131,222	0	0
																	27	0	0	0
															市町村交付分 計			455,895	157,299	5,542
															県・市町村交付分 合計			1,162,211	553,279	29,309

(様式2D)

## 野田村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	-	道路事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	512,875	24	~	26	23				24年7月発注 測量・調査・設計
																	24	30,506	14,542	—	
																	25	310,200	166,945	—	25年7月工事発注、実施中 25年12月用地買収開始
																	26	41,207			
																	27				
																	累計	381,913	181,487	0	
3	D	-	1	-	2	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	99,305	24	~	27	23				24年9月発注 路線測量・概略及び詳細設計
																	24	8,428	1,417	—	
																	25	47,336	14,217	—	25年5月 用地買収開始
																	26	16,034			
																	27				
																	累計	71,798	15,634	0	
4	D	-	1	-	3	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	79,459	24	~	27	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	8,167	885	—	
																	25	27,818	7,577	—	25年5月 用地買収開始
																	26	12,353			
																	27				
																	累計	48,338	8,462	0	
5	D	-	1	-	4	-	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	継続	91,217	24	~	27	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	11,852	5,544	—	
																	25	39,480	8,748	—	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注
																	26	16,339			
																	27				
																	累計	67,671	14,292	0	
6	D	-	1	-	5	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	339,232	24	~	27	23				24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	30,407	12,549	—	
																	25	186,481	2,939	—	25年5月 用地買収開始 7月 業務委託発注
																	26	34,821			
																	27				
																	累計	251,709	15,488	0	
7	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	完了	285,086	23	~	24	23	37,500	27,562	9,938	24年2月～発注 測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び
																	24	176,314	133,403	42,911	一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査
																	25		-4,778	4,778	26年1月完了
																	26				
																	27				
																	累計	213,814	156,187	57,627	
8	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	継続	410,000	23	~	27	23	22,500	16,537	—	24年2月～発注 測量・調査・設計・土地価格評価
																	24	285,000	42,453	—	
																	25		12,752	—	平成24年度発注契約変更分
																	26				
																	27				
																	累計	307,500	71,742	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	22	-	2	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	継続	30,000	24	~	27	23			24年9月発注 測量・調査・設計	
																	24	22,500	6,014		
																	25		7,496	平成24年度発注契約変更分	
																	26				
																	27				
																	累計	22,500	13,510	0	
10	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	継続	30,000	24	~	27	23			24年9月~発注 測量・調査・設計	
																	24	22,500	19,722		
																	25		10,737	平成24年度発注契約変更分	
																	26				
																	27				
																	累計	22,500	30,459	0	
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	継続	468,111	23	~	27	23	8,750	0	24年5月~ 物件移転補償費、高台造成業務、水道変更認可	
																	24	209,755	26,972		
																	25	191,091	230,426	高台造成業務、物件移転補償費、不動産鑑定評価	
																	26				
																	27				
																	累計	409,596	257,398	0	
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	米田・南 浜地区	村	村	直接	継続	110,600	23	~	27	23	45,000	33,075	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、土地価格評価	
																	24	37,950	2,812		
																	25		708	25年8月発注 公共下水道管渠工事資料作成業務	
																	26				
																	27				
																	累計	82,950	36,595	0	
13	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,473,971	23	~	27	23	8,750	8,750	24年4月契約 土地開発公社業務委託 高台造成業務	
																	24	732,802	732,802	24年5月~ 物件移転補償費、24年10月~ 埋蔵文化財調査	
																	25	548,172	548,172	高台造成業務	
																	26				
																	27				
																	累計	1,289,724	1,289,724	0	
14	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	144,000	23	~	27	23	52,500	38,587	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務	
																	24	55,500	14,423		
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	108,000	53,010	0	
19	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	1,400,000	24	~	27	23			25年1月用地測量発注	
																	24	66,000	66,000		
																	25	247,500	286,299	25年9月工事発注、実施中	
																	26	420,750			
																	27				
																	累計	734,250	352,299	0	
20	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	野田村	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23			24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了
																		24	24,000	9,600	
																		25		-3,124	17,524
																		26			
																		27			
																		累計	24,000	6,476	17,524

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野 田	県	県	直接	継続		~	23				検討中。	
															24	24,750	0	—		
															25		0	—		
															26					
															27					
															累計	24,750	0	0		
22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	855,834	23 ~ 24	23	16,625	87,645		25年3月、本体工事発注。(18戸) 25年3月、完成(8戸) 26年2月、第二団地完成(18戸)	
															24	732,229	139,035	—		
															25		348,236	173,938		
															26					
															27					
															累計	748,854	574,916	173,938		
23	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	完了	6,000	24 ~ 24	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台 25年3月、第一団地完成(8戸) 26年2月、第二団地完成(18戸)	
															24	4,800	770	—		
															25		2,068	1,962		
															26					
															27					
															累計	4,800	2,838	1,962		
24	◆	D	-	4	-	1	2	県営住宅シス テム改修事業	野田村	県	県	直接	廃止	1,000	24 ~ 24	23				
																24	800	0	—	
																25		0	800	
																26				
																27				
																累計	800	0	800	
25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業	野田村	県	県	直接	継続	50,000	24 ~ 25	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
															24	21,875	0	—		
															25		0	—		
															26					
															27					
															累計	21,875	0	0		
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	野田村	県	県	直接	廃止	63,315	24 ~ 27	23					
															24	2,638	—	—		
															25		0	2,638		
															26					
															27					
															累計	2,638	0	2,638		
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田村	県	県	直接	廃止	11,340	24 ~ 27	23					
															24	405	—	—		
															25		0	405		
															26					
															27					
															累計	405	0	405		
28	◆	D	-	4	-	1	3	災害公営住宅 整備推進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	完了	38,640	24 ~ 24	23				24年7月契約 災害公営住宅整備調査業務委託(25年3月まで)
																24	30,912	11,936	18,976	
																25				
																26				
																27				
																累計	30,912	11,936	18,976	



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(復興まちづくり計画策定支援)	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	84,527	24	~	24	23			24年6月発注 計画策定支援(24,384千円)(25年3月まで) 24年6月契約 復興まちづくり計画策定業務(32,918千円)	
																	24	63,395	57,302		6,093
																	25				
																	26				
																	累計	63,395	57,302		6,093
30	◆	D	-	20	-	1	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	完了	15,139	24	~	25	23			24年10月契約及び発注(契約額5,439千円、納品及び検収25年2月) H25.9.5着工 H26.3.28完了	
																	24	4,444	4,351		93
																	25	7,667	7,308		359
																	26				
																	累計	12,111	11,659		452
32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田山形線野田	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23			25年1月工事発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 24年度に引き続き実施中	
																	24	82,500	82,500		—
																	25	297,000	442,246		—
																	26	594,000			
																	累計	973,500	524,746		0
33	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	城内・泉沢・米田・南浜・玉川地区	村	村	直接	継続	79,380	24	~	24	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定 2件分 執行残額については26年度以降に実施予定	
																	24	59,535	0		—
																	25		8,234		—
																	26				
																	累計	59,535	8,234		0
36	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業		村					~		23					
																24	535,960	70,590		—	
																25	98,932	269,718		—	
																26	37,462				
																累計	672,354	340,308		0	
40	D	-	1	-	9	-	道路事業	北区地区	村	村	直接	継続	114,481	24	~	27	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定 24、25年度分の執行額については26年度に実施予定	
																	24	9,906	0		—
																	25	41,071	0		—
																	26				
																	累計	50,977	0		0
41	D	-	1	-	10	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	48,000	24	~	26	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定 25年7月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計	
																	24	4,125	0		—
																	25	2,475	3,667		—
																	26	33,000			
																	累計	39,600	3,667		0
42	D	-	1	-	11	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	239,042	24	~	27	23			25年2月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計	
																	24	48,132	6,275		—
																	25	43,682			—
																	26				
																	累計	91,814	6,275		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	3,153,511	24 ~ 27	23				24年4月契約 土地開発公社業務委託 公営住宅用地造成業 務(74戸) 26年3月発注 7戸 公営住宅用地造成等	
															24	710,847	34,032	—		
															25	740,051	195,433	—		
															26	530,548				
															27					
累計	1,981,446	229,465	0																	
44	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	119,520	25 ~ 27	23				H25.4.1~H26.3.31	
															24					
															25	19,372	7,931	—		
															26	19,858				
															27					
累計	39,230	7,931	0																	
45	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	野田・玉 川地区	村	村	直接	継続	14,357	25 ~ 27	23				H25.4.1~H26.3.31	
															24					
															25	1,998	969	—		
															26	2,043				
															27					
累計	4,041	969	0																	
46	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,462,144	25 ~ 28	23				25年10月工事発注。実施中	
															24					
															25	199,500	196,109	—		
															26	541,608				
															27					
累計	741,108	196,109	0																	
47	◆	D	-	17	-	2	-	市街地整備上 下水道事業	城内地区	村	村	直接	継続	126,740	25 ~ 26	23				25年度分の執行額については26年度に実施予定
																24				
																25	48,120	0	—	
																26	53,272			
																27				
累計	101,392	0	0																	
48	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	継続	732,330	23 ~ 27	23				24年10月～ 埋蔵文化財調査 25年5月 用地買収開始	
															24	99,750	12,818	—		
															25	541,038	478,265	—		
															26					
															27					
累計	640,788	491,083	0																	
49	◆	D	-	23	-	5	-	団地高台簡易 水道整備事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	継続	53,970	25 ~ 25	23				工事請負費5,853千円 米田・南浜地区 H25.10.17契約 H26.3.10変更契約、H26.3.18完成
																24				
																25	43,176	6,525	—	
																26				
																27				
累計	43,176	6,525	0																	
50	D	-	21	-	1	-	下水道事業	城内・米 田・南浜 地区	村	村	直接	継続	194,687	24 ~ 26	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定 25年1月発注 実施設計 25年9月3日着工、26年3月28日完了	
															24	10,965	7,717	—		
															25	66,204				
															26					
															27					
累計	77,169	7,717	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
55	D	-	22	-	4	-	都市公園(津波防災緑地)施設整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	1,168,614	25 ~ 27	23				25年5月工事発注。実施中 26年2月 業務委託発注								
															24												
															25	428,058	107,072	—									
															26	316,746											
															27												
累計	744,804	107,072	0																								
56	D	-	22	-	5	-	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	94,825	25 ~ 25	23				25年5月用地買収開始								
															24												
															25	63,216	50,135	—									
															26												
															27												
累計	63,216	50,135	0																								
58	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県					~	23												
															24												
															25	63,488	35,667										
															26												
															27												
累計	63,488	35,667	0																								
(注)																											
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																											
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																											
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																											
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																											
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																											
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																											
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																											
都道府県交付分	各年度別合計	23	16,625	87,645	0	24	959,997	297,905	0	25	607,988	1,111,392	197,267	26		1,014,750	0	0	27	0	0	0					
都道府県交付分 計			2,599,360	1,496,942	197,267	市町村交付分	各年度別合計	23	175,000	124,511	9,938	24	3,209,652	1,218,559		68,073	25	3,695,138	2,337,305	5,137	26	1,655,291	0	0	27	0	0
市町村交付分 計			8,735,081	3,680,375	83,148	県・市町村交付分 合計			11,334,441	5,177,317	280,415																

(様式2E)

野田村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
59	E	-	1	-	1	浄化槽設置整備事業	野田、玉川地区	村	村	直接	継続	2,205	26	~	26	23			
																24			
																25			
																26	1,653		
																27			
																累計	1,653	0	0
(注)																			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	0	0	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
都道府県交付分 計		0	0	0	0														
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	0	0	0														
		25	0	0	0														
		26	1,653	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		1,653	0	0	0														
県・市町村交付分 合計		1,653	0	0	0														