

(様式1)

普代村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

普代村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	937,692	791,038	
25	256,722		
26	0		
27	0		
合計		1,194,414	791,038

<参考>	普代村東日本大震災復興交付金基金残高	784,348	普代村東日本大震災復興交付金基金の利息額	147
------	--------------------	---------	----------------------	-----

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	279,375	98,720	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		279,375	98,720

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

普代村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
6	A	-	2	-	1	-	小学校の避難 路整備事業	旭日区	村	村	直接	完了	7,745	24	~	24	23			24.12.15 設計管理業務発注 25.4.1 業務完了	
																	24	5,163	4,026	1,137	25.1.17 工事発注 25.3.29 完成
																	25				
																	26				
																	27				
累計	5,163	4,026	1,137																		
7	A	-	2	-	2	-	中学校防災備 蓄倉庫整備事 業	旭日区	村	村	直接	継続	11,025	24	~	24	23			25.2.8工事発注 25.4.5 完成	
																	24	7,350	3,325	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,350	3,325	0																		
8	◆A	-	2	-	1	-	小学校から中 学校への避難 路整備及び野 外運動場嵩上 げ事業	旭日区	村	村	直接	完了	65,417	24	~	24	23			24.8.1 設計業務発注 24.10.3 業務完了	
																	24	52,333	41,217	11,116	24.8.6 工事発注 24.12.3 完成
																	25				
																	26				
																	27				
累計	52,333	41,217	11,116																		
(注)														23	0	0	0				
														24	0	0	0				
														25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
都道府県交付分														各年度別合計	0	0	0				
都道府県交付分 計															0	0	0				
市町村交付分														各年度別合計	23	0	0	0			
														24	64,846	48,568	12,253				
														25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
市町村交付分 計															64,846	48,568	12,253				
県・市町村交付分 合計															64,846	48,568	12,253	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、64,846千円			

(様式2C)

普代村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	C	-	7	-	1	-	共同利用施設 復興整備事業	黒崎、堀 内、沢、 白井、元 村、太田 名部地区	村	村	直接	継続	1,158,715	24 ~ 25	23				【市町村タイプ】 24.7.9 設計管理業務発注 24.11.29 業務完了 24.8.13 工事発注 24.11.28 完成 【水産加工流通業復興タイプ】 24.5.25 4業者に対し交付決定
															24	713,411	607,417	-	
															25	91,093			
															26				
															27				
累計	804,504	607,417	0																
2	◆C	-	7	-	1	-	海産物等販路 拡大・販売促 進事業	緑区	村	村	直接	継続	29,741	24 ~ 25	23				24年4月事業着手、25年3月事業完了
															24	14,188	13,967	-	
															25	9,604			
															26				
															27				
累計	23,792	13,967	0																
9	◆C	-	7	-	1	-	復興ふれあい 広場整備事業	緑区	村	村	直接	継続	49,600	24 ~ 24	23				24.7.1~25.4.11 用地交渉・買収
															24	39,680	21,330	-	
															25				
															26				
															27				
累計	39,680	21,330	0																
10	C	-	7	-	2	-	漁具保管施設 整備事業	黒崎、鳥 居地区	村	村	直接	完了	39,600	24 ~ 24	23				24.11.6 工事発注 25.2.19 完成
															24	29,700	26,944	2,756	
															25				
															26				
															27				
累計	29,700	26,944	2,756																
13	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	沢、白井 地区	村	村	直接	継続	150,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	112,500			
															26				
															27				
累計	112,500	0	0																
12	☆F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業		村					~	23				25.2.1 工事発注 25.3.21 完成
															24	8,400	8,400	0	
															25				
															26				
															27				
累計	8,400	8,400	0																
3	C	-	5	-	1	-	堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業	堀内、沢 地区	県	村	間接	継続	52,500	24 ~ 24	23				25年度7月発注予定
															24	39,375	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	39,375	0	0																

4	C	6	1	-	-	漁港施設機能強化事業	沢、白井地区	県	村	間接	継続	170,000	24	~	24	23				24.8.3 工事発注
																24	127,500	80,630	-	
																25				
																26				
																27				
																累計	127,500	80,630	0	
5	C	1	1	-	-	漁港環境整備事業	堀内漁港地区	県	県	直接	継続	150,000	24	~	24	23			24年11月 工事発注	
																24	112,500	18,090	-	25年9月 工事契約予定(緑地広場等)
																25				
																26				
																27				
																累計	112,500	18,090	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	279,375	98,720	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		279,375	98,720	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	805,379	678,058	2,756
		25	213,197	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		1,018,576	678,058	2,756	
県・市町村交付分 合計		1,297,951	776,778	2,756	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,084,754千円

(様式2D)

普代村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
11	D	-	1	-	1	津波に対応した避難道路整備事業	太田名部地区	村	村	直接	継続	130,580	24 ~ 25	23				24.8.3 設計業務発注 24.11.7 業務完了			
														24	67,467	64,412	-	24.8.1~25.1.31 用地交渉・買収 24.11.9 工事発注			
														25	43,525						
														26							
														27							
														累計	110,992	64,412	0				
(注)																					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
																24	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0															
		26	0	0	0	0															
		27	0	0	0	0															
														都道府県交付分 計				0	0	0	
														市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
																24	67,467	64,412	0	0	
																25	43,525		0	0	
																26	0	0	0	0	
																27	0	0	0	0	
														市町村交付分 計				110,992	64,412	0	
														県・市町村交付分 合計				110,992	64,412	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、67,467千円