

(様式1)

岩手県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

| 岩手県 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| | 23 | 3,106,745 | 2,566,020 |
| 24 | 36,066,023 | 7,838,037 | |
| 25 | 32,630,411 | | |
| 26 | 30,319,853 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 102,123,032 | 10,404,057 |

| | | | | |
|------|-------------------|------------|---------------------|--------|
| <参考> | 東日本大震災復興交付金復興基金残高 | 85,258,591 | 東日本大震災復興交付金復興基金の利息額 | 29,404 |
|------|-------------------|------------|---------------------|--------|

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩手県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-------|--------|-------|-----|---|---|---|---|---|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 45 | A | - | 4 | - | 2 | - | 遺跡調査事業 (震災復興支 援) | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 65,349 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年4月から25年3月 試掘等調査 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,599 | 5,337 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 24,519 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 34,118 | 5,337 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 89 | ◆ | A | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業 | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 232 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年11月 測量機器操作説明会 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 185 | 14 | 171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 185 | 14 | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 25 | A | - | 4 | - | 2 | - | 遺跡調査事業 (震災復興支 援) | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 61,069 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | 平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,389 | 3,569 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,427 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 22,816 | 3,569 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 78 | A | - | 3 | - | 1 | - | 越喜来地区認 定こども園整 備事業(幼稚 園分) | 越喜来地 区 越喜来こ ども園 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 12,464 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | 平成24年9月、実施設計発注。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,348 | 3,120 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 9,348 | 3,120 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 79 | ◆ | A | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業 | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 156 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | 24年11月 測量機器操作説明会実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 124 | 9 | 115 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| 累計 | 124 | 9 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 17 | A | - | 4 | - | 2 | - | 遺跡調査事業 (震災復興支 援) | 市内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 58,281 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年4月から25年3月 試掘等調査 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,298 | 5,723 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,280 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 36,578 | 5,723 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 75 | ◆ | A | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業 | (陸前高 田市) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 12,706 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年11月 測量機器操作説明会 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 185 | 14 | 171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 185 | 14 | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 78 | A | - | 3 | - | 1 | - | 高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・施設 整備) | 高田 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 11,234 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,425 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 8,425 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-----|---|---|---|---|---------------------------|------------------------|-----------|---|----|----|--------|-----|----|----|----|--------|-------|---|--------------------------------------|------------------|
| 釜石市 | 38 | A | - | 4 | - | 2 | - | 遺跡調査事業 (震災復興支 援) | 片岸等 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 58,537 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 24年4月から24年9月 試掘等調査 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,490 | 2,524 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 11,640 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 16,130 | 2,524 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 105 | ◆ | A | - | 4 | - | 2 | - | 埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業 | (釜石市) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 156 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 24年11月 測量機器操作説明会 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 124 | 9 | 115 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 124 | 9 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 43 | A | - | 4 | - | 2 | - | 遺跡調査事業 (震災復興支 援) | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 61,581 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 24年5月から25年1月 試掘等調査 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,773 | 3,782 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17,395 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 24,168 | 3,782 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 79 | ◆ | A | - | 4 | - | 2 | - | 埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業 | (大槌町) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 156 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 24年11月 測量機器操作説明会 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 124 | 9 | 115 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 124 | 9 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 17 | A | - | 4 | - | 2 | - | 遺跡調査事業 (震災復興支 援) | (山田町) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 57,585 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 24年5月から24年9月 試掘等調査 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,776 | 2,130 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,840 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 13,616 | 2,130 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 68 | ◆ | A | - | 4 | - | 2 | - | 埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業 | (山田町) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 76 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | 24年11月 測量機器操作説明会 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 60 | 5 | 55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 60 | 5 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩泉町 | 8 | A | - | 3 | - | 1 | - | 幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業 | 小本駅周 辺 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 64,520 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 48,390 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 48,390 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩泉町 | 12 | ◆ | A | - | 3 | - | 1 | - | 幼稚園用地取 得及び整地事 業 | 小本駅周 辺 | 県 | 町 | 間接 | 11,480 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | 平成24年4月、用地交渉開始。平成25年1月、用地買収内諾済 み。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,184 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 9,184 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 21 | A | - | 4 | - | 2 | - | 遺跡調査事業 (震災復興支 援) | (田野畑 村) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 53,657 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 24年8月から24年11月 試掘等調査 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,497 | 1,952 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,976 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 12,473 | 1,952 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|----|---|---|---|---|---|---|----------------|--------|---|---|----|----|--------|----|---|------------|------------|-------|---------|------------------|--------------------|--|
| 田野畑村 | 45 | ◆ | A | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 埋蔵文化財発掘調査迅速化事業 | (田野畑村) | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 38 | 24 | ~ | 23 | | | | 24年11月 測量機器操作説明会 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30 | 2 | 28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 30 | 2 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 18 | | A | - | 4 | - | 1 | - | | 遺跡調査事業(震災復興支援) | 野田村 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 52,749 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年6月から24年9月 試掘等調査 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,816 | 1,577 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,259 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 10,075 | 1,577 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 39 | ◆ | A | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 埋蔵文化財発掘調査迅速化事業 | 野田村 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 38 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年11月 測量機器操作説明会 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30 | 2 | 28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 30 | 2 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、51,630千円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 115,422 | 29,778 | 798 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 130,761 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 246,183 | 29,778 | 798 | | | | |

(様式2C)

岩手県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|--------|---|---|---|---|---|----------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 37 | C | - | 4 | - | 1 | - | 生産者再建支 援事業 | 摂待地区 外 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 163,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,500 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 28,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 38 | C | - | 5 | - | 1 | - | 摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業 | 摂待地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 172,200 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 76,800 | 37,841 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 52,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 129,150 | 37,841 | 0 | H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 39 | C | - | 5 | - | 2 | - | 堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業 | 堀内地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 162,300 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 89,025 | 6,724 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 32,700 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 121,725 | 6,724 | 0 | H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 40 | C | - | 5 | - | 3 | - | 浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業 | 浦の沢・ 追切地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 129,800 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 41,475 | 17,456 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 55,875 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 97,350 | 17,456 | 0 | H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 41 | C | - | 5 | - | 4 | - | 音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業 | 音部・荒 巻地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 336,200 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 211,725 | 13,689 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 11,062 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 241,087 | 13,689 | 0 | H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 42 | C | - | 5 | - | 5 | - | 重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業 | 重茂里地 区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 1,314,700 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 314,700 | 9,005 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 227,325 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 239,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 781,125 | 9,005 | 0 | 用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25. 6)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 43 | C | - | 5 | - | 6 | - | 千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業 | 千鶏地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 292,500 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 97,575 | 28,926 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 121,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 219,375 | 28,926 | 0 | H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月 本体工事発注。H25年10月完了予定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 44 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能 強化事業 | 市内10漁 港 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 348,620 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 72,450 | 34,483 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 106,515 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 178,965 | 34,483 | 0 | 24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工中(継続)。災害復旧工事との調整と入札不調により未 契約の2ヶ所については、H26年度中に契約し全て完了予定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-------|---|---|---|---|-----------------------------|---------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-------|---|
| 宮古市 | 46 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) | (宮古市)宮古地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 940,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | H24年10月末工事契約。H26年2月完了予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 310,000 | 310,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 46,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 310,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 666,500 | 310,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 65 | C | - | 5 | - | 7 | - | 女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業 | 女遊戸地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 552,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 測量調査設計業務発注済(24年6月着手~25年10月完了予定) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 158,475 | 17,958 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 161,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 64,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 384,900 | 17,958 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 66 | C | - | 5 | - | 8 | - | 白浜地区漁業集落防災機能強化事業 | 白浜地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 249,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 測量調査設計業務発注済(24年6月着手~25年10月完了予定) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 140,625 | 4,707 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,087 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 176,662 | 4,707 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 67 | C | - | 5 | - | 9 | - | 石浜地区漁業集落防災機能強化事業 | 石浜地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 100,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 測量調査設計業務発注済。団地造成工事(25年8月発注予定)(24年6月着手~26年3月完了予定)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 42,600 | 1,196 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 23,625 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,387 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 70,612 | 1,196 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 112 | C | - | 1 | - | 2 | - | 復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 17,000 | 24 | ~ | | 23 | | | | H25.1に計画策定に着手 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 120 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | - | 漁業集落復興効果促進事業(県分) | | 県 | | | | | | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 47,402 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 47,402 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 45 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能強化事業 | 千歳、扇洞他14漁港 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 700,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | 測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 525,000 | 20,031 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 525,000 | 20,031 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 46 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) | 大船渡・金石地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,591,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | H25年1月中旬工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 232,500 | 15,500 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 589,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 296,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 1,117,550 | 15,500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 62 | C | - | 5 | - | 1 | - | 浦浜地区漁業集落防災機能強化事業 | 越喜来地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 540,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | 0 | | | 平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 22,500 | 3,150 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 22,500 | 3,150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|---|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------|---|-----|----|----|---------|----|---|----|----|---------|--------|-------|--|
| 大船渡市 | 125 | C | - | 1 | - | 3 | - | 漁港環境整備事業 | 綾里 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 55,500 | 25 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,500 | 0 | 0 | |
| 久慈市 | 12 | C | - | 5 | - | 1 | - | 漁業集落防災機能強化事業計画策定費 | 久慈湊・大崎地区、元木沢地区、玉の脇地区、久喜 | 県 | 久慈市 | 間接 | 完了 | 12,906 | 23 | ~ | 23 | 23 | 9,679 | 749 | - | 24年3月・11月・25年1月、不動産鑑定実施。不動産鑑定10地点、比準表19地点。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 684 | 8,246 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 9,679 | 1,433 | 8,246 | |
| 久慈市 | 33 | C | - | 5 | - | 2 | - | 漁業集落防災機能強化事業(久慈湊・大崎地区) | 久慈湊・大崎地区 | 県 | 久慈市 | 間接 | 継続 | 272,469 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、防潮堤管理用道路安全対策設計契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年2月、移転先用地売買契約。24年9月・25年2月、移転先用地売買契約。(6筆) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 204,351 | 59,907 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 204,351 | 59,907 | 0 | |
| 久慈市 | 34 | C | - | 5 | - | 3 | - | 漁業集落防災機能強化事業(元木沢) | 長内町 | 県 | 久慈市 | 間接 | 継続 | 79,379 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年1月、移転先用地売買契約。(2筆) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 50,506 | 14,975 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,027 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 59,533 | 14,975 | 0 | |
| 久慈市 | 35 | C | - | 5 | - | 4 | - | 漁業集落防災機能強化事業(玉の脇) | 長内町 | 県 | 久慈市 | 間接 | 継続 | 9,920 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(2筆)25年3月、造成工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,440 | 7,440 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 7,440 | 7,440 | 0 | |
| 久慈市 | 36 | C | - | 5 | - | 5 | - | 漁業集落防災機能強化事業(久喜) | 宇部町 | 県 | 久慈市 | 間接 | 継続 | 95,894 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 24年7月、設計契約。24年8月、測量及び地質調査等契約。24年9月、水道管敷設実施設計契約。25年3月、用地売買契約。(4筆)25年3月、造成工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,952 | 28,002 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 56,968 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 71,920 | 28,002 | 0 | |
| 久慈市 | 37 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画) | (久慈市)宇部川地区 | 県 | 岩手県 | 直接 | 完了 | 4,200 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| 久慈市 | 44 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業) | (久慈市)宇部川地区 | 県 | 岩手県 | 直接 | 継続 | 554,700 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20,460 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 59,365 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 255,905 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 335,730 | 0 | 0 | |
| 久慈市 | 68 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | - | 漁業集落復興効果促進事業(県分) | 県 | | | | | | ~ | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 14,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 14,040 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|-----------|---------|---|-----------------------------------|
| 陸前高田市 | 18 | C | - | 1 | - | 1 | - | 中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業) | 広田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 600,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | H24年11月上旬工事契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 131,750 | 131,750 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 155,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 155,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 441,750 | 131,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 19 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) | 陸前高田地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,745,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | H25年1月中旬工事契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 822,275 | 89,125 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,278,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 413,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,514,875 | 89,125 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 71 | C | - | 4 | - | 1 | - | 総合営農拠点施設整備事業 | 米崎 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 335,136 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,037 | 10,460 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 11,037 | 10,460 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 72 | C | - | 4 | - | 2 | - | 穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業 | 米崎 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 253,334 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,666 | 5,958 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 7,666 | 5,958 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 73 | C | - | 4 | - | 3 | - | 果樹等集出荷施設整備事業 | 米崎 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 307,398 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,108 | 8,150 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 10,108 | 8,150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 74 | C | - | 4 | - | 4 | - | 大規模園芸団地整備事業 | 米崎 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 393,400 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 平成25年度は県と市町村との交付契約のみ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,100 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 76 | C | - | 8 | - | 1 | - | 次世代農業技術開発拠点整備事業 | 岩手県農業研究センター南部園芸研究室 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 353,982 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 平成24年11月、実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,556 | 14,564 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 246,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 265,486 | 14,564 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 91 | C | - | 1 | - | 3 | - | 漁港環境整備事業 | 長部 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 55,500 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 32 | C | - | 5 | - | 1 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 室浜 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 578,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | 24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 228,750 | 382,312 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 102,375 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 51,187 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 382,312 | 382,312 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|--------|---|---|---|---|-----------------------------|--------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|---------|--------|---|
| 釜石市 | 33 | C | - | 5 | - | 2 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 仮宿 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 136,600 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | 24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 102,450 | 6,123 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 102,450 | 6,123 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 34 | C | - | 5 | - | 3 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 桑ノ浜 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 550,400 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | 24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 255,000 | 373,350 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 78,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 39,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 373,350 | 373,350 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 35 | C | - | 5 | - | 4 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 花露辺 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 342,182 | 23 | ~ | 25 | 23 | 6,045 | 5,755 | - | 24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 247,741 | 46,300 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 253,786 | 52,055 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 36 | C | - | 5 | - | 5 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 大石 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 388,600 | 24 | ~ | 25 | 23 | 0 | | | 24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 169,200 | 34,901 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 169,200 | 34,901 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 37 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能強化事業 | 仮宿等 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 1,522,627 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 24年10月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 541,583 | 32,151 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 371,736 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 913,319 | 32,151 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 39 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) | 大船渡・釜石 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 220,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 25年1月下旬工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 86,800 | 9,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 51,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 31,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 168,950 | 9,300 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 40 | C | - | 8 | - | 1 | - | 岩手県水産技術センター施設災害復旧事業 | 平田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,385,693 | 23 | ~ | 25 | 23 | 307,753 | 292,155 | 15,598 | 24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。事業完了予定:26年3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 362,655 | 210,827 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 369,063 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 1,039,471 | 502,982 | 15,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 85 | C | - | 5 | - | 6 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 新浜町 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 639,620 | 24 | ~ | 25 | 23 | 0 | | | 24年10月測量調査設計業務委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 119,090 | 5,382 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 360,624 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 479,714 | 5,382 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 89 | C | - | 5 | - | 7 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 佐須 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 316,870 | 24 | ~ | 25 | 23 | 0 | | | 24年10月測量調査設計業務委託発注。 3月画地評価格算定業務委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 94,027 | 14,568 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 143,625 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 237,652 | 14,568 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|---|---|---|----|---|----------------|------------------|-----|---|----|----|---------|-------|----|----|----|---------|--------|---|------------------------|--|
| 釜石市 | 108 | C | - | 5 | - | 8 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 根浜 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 53,940 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | 25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 13,500 | 34,290 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 20,790 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 34,290 | 34,290 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 109 | C | - | 5 | - | 9 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 箱崎 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 506,750 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 131,250 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 131,906 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 263,156 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 110 | C | - | 5 | - | 10 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 箱崎白浜 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 148,536 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,500 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 51,242 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 61,742 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 111 | C | - | 5 | - | 11 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 両石 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 808,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 79,500 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 279,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 358,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 112 | C | - | 5 | - | 12 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 尾崎白浜 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 63,100 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,000 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,475 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 35,475 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 113 | C | - | 5 | - | 13 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 本郷 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 167,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | 25年3月建物補償算定業務委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 52,500 | 2,956 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 44,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 96,750 | 2,956 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 129 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業 | 唐丹町 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 55,242 | 25 | ~ | 25 | 23 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 41,431 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 41,431 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 130 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | - | 共同利用資機材整備事業 | 唐丹町 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 1,361 | 25 | ~ | 25 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 544 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 544 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 137 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | - | 漁業集落復興効果促進事業(県分) | | 県 | | 継続 | | | ~ | | 23 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 60,764 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 60,764 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|------|---|---|---|------------------|-------------------------------|-----|---|----|----|---------|-------|----|----|----|---------|--------|-------|--|-------------------------------------|
| 大槌町 | 38 | C | - | 4 | - | 1 | 被災農家農業用機械等リース事業 | 町方 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 20,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | - | 平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,500 | 3,070 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 15,000 | 3,070 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 39 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | 元村地区農産物加工集会施設改修事業 | 元村 | 県 | 町 | 間接 | 完了 | 3,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | - | 事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,400 | 2,774 | -374 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,400 | 2,774 | -374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 40 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | 元村地区農産物加工集会施設改修事業に伴う調理資機材購入事業 | 元村 | 県 | 町 | 間接 | 完了 | 1,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | - | 事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 86 | 714 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 800 | 86 | 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 41 | C | - | 5 | - | 1 | 吉里吉里地区漁業集落排水事業 | 吉里吉里 | 県 | 町 | 間接 | 廃止 | 10,000 | 23 | ~ | 24 | 23 | 7,500 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 7,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 42 | C | - | 5 | - | 2 | 浪板地区漁業集落排水事業 | 浪板 | 県 | 町 | 間接 | 廃止 | 1,000 | 23 | ~ | 24 | 23 | 750 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 750 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 100 | C | - | 1 | - | 1 | 漁港環境整備事業 | 吉里吉里 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 475,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 14,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 14,250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 101 | C | - | 1 | - | 2 | 漁港環境整備事業 | 大槌 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 275,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 26,250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 115 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | 漁業集落復興効果促進事業(県分) | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | | | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 19,698 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 19,698 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 14 | C | - | 5 | - | 1 | 大浦地区漁業集落防災機能強化事業 | 大浦 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 266,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 199,500 | 40,312 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 199,500 | 40,312 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|---|---|---|---|-----------------------------|--------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|---------|---|---|
| 山田町 | 15 | C | 6 | 1 | - | - | 漁港施設用地整備事業(織笠漁港) | 織笠 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 25,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24.7月、漁港施設用地嵩上工事着工、24.11月完了。 災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,750 | 8,682 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 18,750 | 8,682 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 16 | C | 6 | 2 | - | - | 漁港施設用地整備事業(小谷鳥漁港) | 小谷鳥 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 10,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,500 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 7,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 18 | C | 1 | 1 | - | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) | (山田町)山田地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,466,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | H25年2月末工事契約 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 465,000 | 204,212 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 372,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 775,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,612,000 | 204,212 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 19 | C | 1 | 2 | - | - | 漁港環境整備事業 | (山田町)大浦漁港区域内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 131,520 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 35,250 | 787 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 53,677 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 88,927 | 787 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 20 | C | 1 | 3 | - | - | 漁港環境整備事業 | (山田町)船越漁港区域内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 111,160 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,500 | 787 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 52,177 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 80,677 | 787 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 49 | C | 4 | 1 | - | - | 被災地域農業復興総合支援事業(ミニライズセンター整備) | 織笠 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 100,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 75,000 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 75,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 50 | C | 4 | 2 | - | - | 被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備) | 織笠 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 120,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 同上 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 90,000 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 90,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 51 | C | 5 | 2 | - | - | 大沢地区漁業集落防災機能強化事業 | 大沢 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 1,185,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 888,750 | 212,766 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 888,750 | 212,766 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 81 | C | 1 | 4 | - | - | 復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | (山田町)山田地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 50,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 24.2月、調査計画業務委託契約発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,000 | 5,000 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 40,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 50,000 | 5,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------|-------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|-----------|---------|-------|--|
| 山田町 | 92 | ◆ | C | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業 | 浦の浜地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 10,000 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 8,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 94 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 漁業集落復興効果促進事業(県分) | 山田町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 84,787 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 67,829 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 67,829 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩泉町 | 10 | | C | - | 5 | - | 1 | - | | 漁業集落防災機能強化事業 | 小本地区 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 3,735,200 | 23 | ~ | 26 | 23 | 175,500 | 14,699 | - | 【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 864,000 | 282,892 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,365,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 198,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,603,400 | 297,591 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩泉町 | 11 | | C | - | 6 | - | 1 | - | | 漁港施設機能強化事業 | 小本漁港 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 96,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | - | 平成25年1月、嵩上げ工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 72,000 | 38,613 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 72,000 | 38,613 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩泉町 | 19 | | C | - | 4 | - | 1 | - | | 岩泉小本農業復興対策事業 | 小本地区 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 26,700 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | - | 平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20,025 | 16,537 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 20,025 | 16,537 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 15 | | C | - | 5 | - | 1 | - | | 平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業 | 羅賀地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 2,523,470 | 23 | ~ | 24 | 23 | 403,275 | 991,382 | - | 〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、6月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,489,327 | 140,003 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,892,602 | 1,131,385 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 16 | | C | - | 5 | - | 2 | - | | 島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業 | 島越地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 1,675,000 | 23 | ~ | 24 | 23 | 296,625 | 570,197 | - | 〈土地利用高度化再編〉 24年3月 不動産鑑定業務発注、25年2月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 959,625 | 55,595 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,256,250 | 625,792 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 17 | ◆ | C | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 観光船発着施設整備事業 | 島越地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 141,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | - | 25年2月 設計業務発注、5月完了予定。 25年7月 施設整備工事発注、11月完了予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 112,800 | 5,064 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 112,800 | 5,064 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 18 | | C | - | 6 | - | 1 | - | | 机漁港施設機能強化事業 | 机地区 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 10,500 | 23 | ~ | 23 | 23 | 7,875 | 0 | - | 24年6月 野積場用地嵩上工事発注、25年2月完了。 25年3月 野積場嵩上(その2)工事発注、3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 6,384 | 1,491 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 7,875 | 6,384 | 1,491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|--------|---|---|---|---|----------------------------|------------------|------|---|----|----|---------|----|---|----|----|---------|--------|--------|--|
| 田野畑村 | 19 | C | - | 6 | - | 2 | - | 平井賀漁港 (羅賀地区)施設機能強化事業 | 羅賀地区 | 県 | 村 | 間接 | 完了 | 5,800 | 23 | ~ | 23 | 23 | 4,350 | 0 | — | 24年8月 野積み場用地嵩上げ工事発注、3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 6,725 | -2,375 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,350 | 6,725 | -2,375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 20 | C | - | 6 | - | 3 | - | 平井賀漁港 (平井賀地区)施設機能強化事業 | 平井賀地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 86,400 | 23 | ~ | 24 | 23 | 40,500 | 0 | — | 24年6月 野積み場用地嵩上工事発注、12月完了。 24年8月 北防波堤腹付工事発注、12月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,300 | 40,851 | 884 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 64,800 | 40,851 | 884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 56 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | - | 漁業集落復興 効果促進事業 | 田野畑村 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | | | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 147,659 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 147,659 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普代村 | 3 | C | - | 5 | - | 1 | - | 堀内、沢地区 漁業集落防災 機能強化事業 | 堀内、沢地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 52,500 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 25年度7月発注予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 39,375 | 0 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 39,375 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普代村 | 4 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能 強化事業 | 沢、白井地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 170,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24.8.3 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 127,500 | 80,630 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 127,500 | 80,630 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普代村 | 5 | C | - | 1 | - | 1 | - | 漁港環境整備 事業 | 堀内漁港地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 150,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年11月 工事発注 25年9月 工事契約予定(緑地広場等) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 112,500 | 18,090 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 112,500 | 18,090 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 15 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業 復興総合支援 事業 | 野田・玉川地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 430,646 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 84,257 | 72,883 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 114,407 | 72,883 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 16 | C | - | 5 | - | 1 | - | 漁業集落防災 機能強化事業 | 下安家地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 315,000 | 23 | ~ | 24 | 23 | 30,000 | 27,735 | — | 24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 206,250 | 27,000 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 236,250 | 54,735 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 17 | C | - | 6 | - | 2 | - | 漁港施設機能 強化事業 | 玉川地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 610,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 委託 契約24年7月 履行期間24年7月~25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月~25年3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,000 | 20,738 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 37,500 | 20,738 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|-----|---|---|---|---|---------------------------|------------------|---|---|----|----|---------|----|---|----|----|---------|--------|-----|---|
| 野田村 | 31 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画) | (野田村)宇部川地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 3,800 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,800 | 3,800 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,800 | 3,800 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 34 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業) | (野田村)宇部川地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 386,800 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,290 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 53,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 228,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 299,770 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 38 | C | - | 5 | - | 2 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 中沢地区 | 県 | 村 | 間接 | 継続 | 6,594 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年9月、測量調査設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,945 | 3,937 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,945 | 3,937 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 57 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | - | 漁業集落復興効果促進事業(県分) | 県 | | | | | | | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,644 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 9,644 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洋野町 | 14 | C | - | 4 | - | 1 | - | 農業復興支援事業(野菜加工施設整備) | 二ツ屋地区 | 県 | 町 | 間接 | 完了 | 8,911 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備改修発注。24年12月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,683 | 5,880 | 803 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 6,683 | 5,880 | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洋野町 | 15 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港機能強化施設整備事業 | 種市地区 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 120,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 90,000 | 50,967 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 90,000 | 50,967 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洋野町 | 16 | C | - | 1 | - | 1 | - | 漁港環境整備事業 | (洋野町)種市漁港区域内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 80,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年11月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 60,000 | 42,146 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 60,000 | 42,146 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洋野町 | 19 | C | - | 5 | - | 1 | - | 八木地区漁業集落防災機能強化事業 | 八木地区 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 156,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 117,000 | 20,435 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 117,000 | 20,435 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

| 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 1,289,852 | 1,902,672 | 15,598 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | 24 | 12,461,524 | 3,476,987 | 15,389 |
| | | 25 | 7,741,091 | 0 | 0 |
| | | 26 | 3,083,423 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 24,575,890 | 5,379,659 | 30,987 | |

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
(国費)は、12,931,657千円

(様式2D)

岩手県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

| 市町村 | No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|-----------|--------|---|---|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 47 | D | - | 1 | - | 1 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (宮古市) (一)崎山 宮古線 鍬ヶ崎 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 110,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 90,750 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 90,750 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 48 | D | - | 1 | - | 2 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (宮古市) (一)有芸 田老線 中倉 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 550,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 24,750 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 49 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害復興公営 住宅等整備事 業 | (宮古市) 宮古地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 8,260,000 | 23 | ~ | 26 | 23 | 249,375 | 2,730 | - | 25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鷲・宮町)(90戸) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,918,125 | 4,801 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,320,625 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 739,375 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 7,227,500 | 7,531 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 50 | D | - | 4 | - | 4 | - | 災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業 | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 75,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | H24.7月から募集開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 65,625 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 65,625 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 51 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業 | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 359,958 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,751 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 80,609 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 93,360 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 52 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 64,470 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,957 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 12,375 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 14,332 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 53 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | - | まちづくり連携 道路調査事業 (道路) | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 53,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年7月予備設計等発注、25年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 42,400 | 41,750 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 42,400 | 41,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 54 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害復興公営 住宅駐車場整 備事業 | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 83,240 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,200 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 23,616 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 46,816 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|---------|---|--|
| 宮古市 | 55 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 県営住宅システム改修事業 | (宮古市) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年12月委託発注、平成25年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 1,064 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 800 | 1,064 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 68 | | D | - | 1 | - | 3 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (宮古市) (主)重茂半島線川代 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 400,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年12月詳細設計発注、25年6月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 41,250 | 21,038 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 41,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 173,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 255,750 | 21,038 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 69 | | D | - | 1 | - | 4 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (宮古市) (主)重茂半島線石浜 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,500,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年11月詳細設計発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 41,250 | 41,250 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,975 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 60,225 | 41,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 70 | | D | - | 1 | - | 5 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (宮古市) (主)重茂半島線千鷲 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,200,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年3月用地測量発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 57,750 | 57,750 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,975 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 76,725 | 57,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 71 | | D | - | 1 | - | 6 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (宮古市) (主)重茂半島線里 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,700,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年3月用地測量発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 107,250 | 81,675 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,975 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 126,225 | 81,675 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 72 | | D | - | 1 | - | 7 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (宮古市) (主)重茂半島線熊の平~堀内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 4,900,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | | | | 25年3月用地測量発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 165,000 | 165,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 28,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 193,875 | 165,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 73 | | D | - | 1 | - | 8 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (宮古市) (主)重茂半島線堀内~津軽石 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 4,510,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | | | | 25年3月用地測量発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 132,000 | 132,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 28,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 160,875 | 132,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 74 | | D | - | 4 | - | 5 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | (宮古市) 津軽石地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 828,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | H24.12~H25.1 用地測量実施済み H25.7 用地価格交渉中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 129,500 | 656 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 490,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 104,125 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 724,500 | 656 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮古市 | 90 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 住宅再建相談会 | 宮古市内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,200 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検討中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | 247 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,400 | 247 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|------|---|---|----|----|------------|----|----|---------|----|-----------|---------|---|--|
| 宮古市 | 121 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | 県 | | | | | | ~ | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 316,793 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 316,793 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 26 | | D | - | 4 | - | 4 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | 大船渡 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 11,196,000 | 23 | ~ | 26 | 23 | 58,931 | 115,961 | - | 24年2月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,207,500 | 298,652 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,408,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,121,318 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 9,796,499 | 414,613 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 27 | | D | - | 4 | - | 5 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | 末崎 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,105,650 | 23 | ~ | 25 | 23 | 131,818 | 3,282 | - | 24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,006,250 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 704,375 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 1,842,443 | 3,282 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 28 | | D | - | 4 | - | 6 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | 綾里 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 736,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | - | 24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 201,250 | 24,434 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 402,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 40,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 644,000 | 24,434 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 29 | | D | - | 4 | - | 7 | - | | 災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業 | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 150,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | 0 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 65,625 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 65,625 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 30 | | D | - | 5 | - | 2 | - | | 災害復興公営住宅家賃低廉化事業 | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 517,240 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,552 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 113,732 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 124,284 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 31 | | D | - | 6 | - | 2 | - | | 東日本大震災特別家賃低減事業 | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 92,640 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,620 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 19,080 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 32 | ◆ | D | - | 1 | - | 5 | - | 1 | まちづくり連携道路調査事業(道路) | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 39,000 | 24 | ~ | | 23 | 0 | | - | 24年9月概略設計発注、24年12月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 31,200 | 2,394 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 31,200 | 2,394 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大船渡市 | 33 | ◆ | D | - | 1 | - | 5 | - | 2 | まちづくり連携道路調査事業(街路) | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 140,000 | 24 | ~ | | 23 | 0 | | - | 平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 112,000 | 5,863 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| 累計 | 112,000 | 5,863 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|-----------------|---------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|--------|-----------------------|
| 大船渡市 | 34 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | - | 1 | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 134,400 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,200 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 46,464 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 65,664 | 0 | 0 |
| 大船渡市 | 35 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 県営住宅システム改修事業 | 大船渡市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000 | 24 | ~ | | 23 | 0 | | 24年12月委託発注、平成25年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 1,064 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 800 | 1,064 | 0 |
| 大船渡市 | 47 | | D | - | 1 | - | 5 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (主)大船渡綾里三陸線越喜来 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 600,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | 24年9月詳細設計発注、実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 24,750 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 99,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 305,250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 429,000 | 24,750 | 0 |
| 大船渡市 | 48 | | D | - | 1 | - | 6 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (一)崎浜港線越喜来 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 400,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | 24年9月詳細設計発注、実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 7,425 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 115,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 148,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 288,750 | 7,425 | 0 |
| 大船渡市 | 49 | | D | - | 1 | - | 7 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (主)大船渡広田陸前高田線船河原 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,100,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | 0 | | 24年10月詳細設計発注、実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 41,250 | 41,250 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 156,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 717,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 915,750 | 41,250 | 0 |
| 大船渡市 | 50 | | D | - | 1 | - | 8 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (一)基石海岸線末崎~基石 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,400,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | 0 | | 24年10月詳細設計発注、実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 41,250 | 41,250 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 82,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 412,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 536,250 | 41,250 | 0 |
| 大船渡市 | 80 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | - | 3 | 住宅再建相談会 | 大船渡市内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,200 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | H24年度から実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | 247 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,400 | 247 | 0 |
| 大船渡市 | 124 | | D | - | 1 | - | 25 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (大船渡市)(主)大船渡綾里三陸線赤崎 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 4,060,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | 0 | | 25年3月詳細設計発注、実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 82,500 | 82,500 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 82,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 165,000 | 82,500 | 0 |
| 大船渡市 | 129 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業 | | 県 | | | | | | | | 23 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 302,433 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 302,433 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|-----|----|----|------------|----|---|----|----|-----------|---------|---|--|
| 久慈市 | 13 | D | - | 1 | - | 1 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (久慈市) (一)野田 長内線 玉の脇 | 県 | 岩手県 | 直接 | 継続 | 200,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 検討中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 24,750 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一関市 | 4 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害復興型地 域優良賃貸住 宅供給促進事 業 | 千厩町 花泉町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 168,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 25年3月までに、2団地48戸分を配分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 147,000 | 95,067 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 147,000 | 95,067 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 20 | D | - | 1 | - | 1 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (主)大船 渡広田陸 前高田線 小友 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,500,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年1月詳細設計発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 24,750 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 156,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,072,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,254,000 | 24,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 21 | D | - | 1 | - | 2 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (国)340 号(仮) 今泉大橋 今泉 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,600,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年12月詳細設計発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 41,250 | 41,250 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 33,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,237,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,311,750 | 41,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 22 | D | - | 1 | - | 3 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (国)340 号 大石 沖 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 10,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 今泉大橋と統合 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,250 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 8,250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 23 | D | - | 1 | - | 4 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 700,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年8月詳細設計発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 23,100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 90,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 247,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 363,000 | 23,100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 24 | D | - | 1 | - | 5 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (主)大船 渡広田陸 前高田線 久保 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,000,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年9月詳細設計発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 24,750 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 173,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 198,000 | 24,750 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 25 | D | - | 1 | - | 6 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (一)長部 漁港線 長部 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 250,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 24年8月詳細設計発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 10,725 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 66,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 57,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 148,500 | 10,725 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 26 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害復興公営 住宅等整備事 業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 13,364,000 | 23 | ~ | 26 | 23 | 288,137 | 126,290 | | 24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸) 25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,918,125 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 603,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,883,487 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 11,693,499 | 126,290 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------|----|---|----|----|-----------|---------|----|----|----|-----------|--------|-------|----------------------------|----------------------|
| 陸前高田市 | 27 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害復興公営住宅等整備事業 | 小友 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,262,700 | 23 | ~ | 26 | 23 | 67,987 | 48,185 | - | 24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,106,875 | 28,244 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 805,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 1,979,862 | 76,429 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 28 | D | - | 4 | - | 4 | - | 災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 75,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 65,625 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 65,625 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 29 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害復興公営住宅家賃低廉化事業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 644,205 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 17,587 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 135,716 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 153,303 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 30 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災特別家賃低減事業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 115,380 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,700 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 20,835 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 23,535 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 31 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | - | まちづくり連携道路整備事業(道路) | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 15,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 12,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 32 | ◆ | D | - | 1 | - | 2 | - | 復興関連道路調査事業(改築) | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 15,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 12,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 33 | ◆ | D | - | 1 | - | 2 | - | 防災型シンボルロード調査事業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 44,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 35,200 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 35,200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 34 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 168,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 32,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 57,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 89,600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 35 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 県営住宅システム改修事業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年12月委託発注、平成25年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 1,064 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 800 | 1,064 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---|---|----|----|---|-----------------------|------------------------------------|------------|---|----|----|-----------|--------|----|----|----|---------|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 陸前高田市 | 66 | D | - | 1 | - | 10 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,200,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年8月詳細設計発注、実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 15,675 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 82,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 495,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 602,250 | 15,675 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 67 | D | - | 1 | - | 11 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | (国)340 号 竹駒 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 500,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年8月詳細設計発注、実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 18,150 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 165,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 115,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 305,250 | 18,150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 77 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 住宅再建相談 会 | 陸前高田 市内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,200 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | 247 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,400 | 247 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 92 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | - | 高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業 | 高田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 20,000 | 24 | ~ | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 16,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 93 | D | - | 4 | - | 7 | - | 災害復興公営 住宅等整備事 業 | 米崎 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,500,000 | 23 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 462,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 462,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸前高田市 | 98 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 市街地復興効 果促進事業 (県分) | | 県 | 県 | 直接 | 継続 | | | | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 787,576 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 787,576 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 41 | D | - | 1 | - | 4 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | 平田の2 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 500,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | 市で調整中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 90,750 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 156,750 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 272,250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 42 | D | - | 1 | - | 5 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | 下荒川の 2 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 330,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | 25年5月用地買収開始、実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 18,150 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 206,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 20,625 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 251,625 | 18,150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 釜石市 | 43 | D | - | 1 | - | 6 | - | まちづくり連携 道路整備事業 | 室浜 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 400,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | 24年11月詳細設計発注、実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 7,425 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 156,750 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 74,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | | |
| 累計 | 255,750 | 7,425 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---------------------|-------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|-----------|-----------|---|---------------------|
| 釜石市 | 44 | D | - | 4 | - | 6 | - | 災害復興公営住宅等整備事業 | 平田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,120,400 | 23 | ~ | 25 | 23 | 315,350 | 9,979 | - | 24年1月、実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,012,500 | 1,650,146 | - | 24年9月、本体工事発注。(126戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 402,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,730,350 | 1,660,125 | 0 | |
| 釜石市 | 45 | D | - | 4 | - | 7 | - | 災害復興公営住宅等整備事業 | 野田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,029,195 | 23 | ~ | 25 | 23 | 95,545 | 1,625 | - | 24年1月、実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 704,375 | 509,309 | - | 24年9月、本体工事発注。(32戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 100,625 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 900,545 | 510,934 | 0 | |
| 釜石市 | 46 | D | - | 4 | - | 8 | - | 災害復興公営住宅等整備事業 | 鵜住居 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,530,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 905,625 | 1,588 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,308,125 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,213,750 | 1,588 | 0 | |
| 釜石市 | 47 | D | - | 4 | - | 9 | - | 災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業 | 市内8ヶ所 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 150,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 65,625 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 65,625 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 48 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害復興公営住宅家賃低減事業 | 市内8ヶ所 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 210,380 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,828 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 52,176 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 68,004 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 49 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災特別家賃低減事業 | 市内8ヶ所 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 37,680 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 10,440 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 50 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | まちづくり連携道路調査事業(道路) | 市内4路線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,700 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,160 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 51 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | 復興関連道路調査事業(改築) | 市内2路線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,500 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 52 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | まちづくり連携道路調査事業(街路) | 市内4路線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 26,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 20,800 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|-----------------|-----------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|---------|----------------------|---|
| 釜石市 | 53 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | 市内8ヶ所 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 47,520 | 24 | ~ | 26 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 32,640 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 54 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 県営住宅システム改修事業 | 市内8ヶ所 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | 0 | | 24年12月委託発注、平成25年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 1,064 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 800 | 1,064 | | 0 |
| 釜石市 | 55 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 4 | 既存建築物除却事業 | 平田等 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 300,000 | 23 | ~ | 24 | 23 | 160,000 | 133,416 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 80,000 | 50,026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 240,000 | 183,442 | 0 | |
| 釜石市 | 86 | | D | - | 1 | - | 9 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | 荒川 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 300,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | 25年5月用地買収開始、実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,500 | 16,500 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 24,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 107,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 148,500 | 16,500 | | 0 |
| 釜石市 | 106 | | D | - | 1 | - | 11 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (一)吉里吉里釜石線 室浜の2 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,119,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | 24年10月詳細設計発注、実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 49,500 | 49,500 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 49,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 412,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 511,500 | 49,500 | | 0 |
| 釜石市 | 107 | ◆ | D | - | 4 | - | 6 | - | 1 | 住宅再建相談会 | 釜石市内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,200 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,400 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 136 | | D | - | 1 | - | 13 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (国)283号松原 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 150,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,500 | 0 | 0 | |
| 釜石市 | 141 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | | 県 | | | | | | | | 23 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 432,304 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 432,304 | 0 | 0 | |
| 大槌町 | 44 | | D | - | 1 | - | 9 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | 赤浜 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 800,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | 0 | | 詳細設計実施中 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 132,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 255,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 412,500 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|---|---|---|---|---------------------|------|---|-------------------|-----|----|------------|----|----|---------|----|-----------|---------|----|---------------------------------|----|--------|-------|---|
| 大槌町 | 45 | D | - | 4 | - | 3 | 災害復興公営住宅等整備事業 | 吉里吉里 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,090,000 | 23 | ~ | 25 | 23 | 249,375 | 52,695 | - | 24年3月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 503,125 | 113,562 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 201,250 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 累計 | 953,750 | 166,257 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 46 | D | - | 4 | - | 4 | 災害復興公営住宅等整備事業 | 大槌 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 10,958,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,716,875 | 42,891 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,421,250 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 3,450,125 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 累計 | 9,588,250 | 42,891 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 47 | D | - | 4 | - | 5 | 災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業 | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 150,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 65,625 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 累計 | 65,625 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 48 | D | - | 5 | - | 2 | 災害復興公営住宅家賃低廉化事業 | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 469,670 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,070 | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 103,766 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 累計 | 117,836 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 49 | D | - | 6 | - | 2 | 東日本大震災特別家賃低減事業 | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 84,120 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,160 | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 15,930 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| 累計 | 18,090 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 50 | ◆ | D | - | 1 | - | 9 | - | 1 | まちづくり連携道路調査事業(道路) | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,000 | 24 | ~ | | | 検討中 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,000 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 4,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 51 | ◆ | D | - | 1 | - | 9 | - | 2 | まちづくり連携道路調査事業(街路) | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 100,000 | 24 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 80,000 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 80,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 52 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 120,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 25,600 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,720 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 56,320 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 53 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 県営住宅システム改修事業 | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000 | 24 | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 1,064 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 800 | 1,064 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|--------------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|-----------|---------|---|--------------------------------------|---------|--|--|
| 大槌町 | 80 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 住宅再建相談会 | 大槌町内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,200 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | 247 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,200 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 2,400 | 247 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大槌町 | 116 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | 大槌町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 601,157 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 601,157 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 21 | | D | - | 1 | - | 5 | - | | 防災型シンボルロード整備事業 | (山田地区) (一)陸中山田停車場線山田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 200,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 22 | | D | - | 1 | - | 6 | - | | まちづくり連携道路整備事業 | (大沢地区) (主)重茂半島線大沢~浜川目 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,800,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | | | | 25年3月用地測量発注、実施中 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 123,750 | 115,550 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 57,750 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 181,500 | 115,550 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 23 | | D | - | 4 | - | 1 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | (山田町)豊間根地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,046,000 | 23 | ~ | 25 | 23 | 180,250 | 81,540 | - | 24年10月、実施設計発注。 25年6月、本体工事発注。(72戸) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,408,750 | 2,158 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 201,250 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 1,790,250 | 83,698 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 24 | | D | - | 4 | - | 2 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | 山田北・中部地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,310,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,811,250 | 2,248 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,213,750 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 621,250 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 4,646,250 | 2,248 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 25 | | D | - | 4 | - | 3 | - | | 災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業 | (山田町) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 150,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 65,625 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 65,625 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 26 | | D | - | 5 | - | 1 | - | | 災害復興公営住宅家賃低廉化事業 | (山田町) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 448,565 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,070 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 89,989 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 104,059 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 27 | | D | - | 6 | - | 1 | - | | 東日本大震災特別家賃低減事業 | (山田町) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 80,340 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,160 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,815 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 累計 | 15,975 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|--------|---|--|-------------------------------|
| 山田町 | 28 | ◆ | D | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 防災型シンボルロード調査事業 | (山田地区) (一)陸中山田停車場線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 4,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,200 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 3,200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 29 | ◆ | D | - | 1 | - | 6 | - | 1 | まちづくり連携道路調査事業(道路) | (大沢地区) (主)重茂半島線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 19,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | | 24年7月予備設計等発注、25年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,200 | 14,599 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 15,200 | 14,599 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 30 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | (山田町)豊間根地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 16,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,200 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 11,200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 31 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 県営住宅システム改修事業 | (山田町) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | | 24年12月委託発注、平成25年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 1,064 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 800 | 1,064 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 32 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | 山田北・中部地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 52,800 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,400 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 27,840 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 42,240 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 69 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 住宅再建相談会 | 町内 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,200 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | 247 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 2,400 | 247 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 82 | | D | - | 4 | - | 7 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | 山田南部① | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,000,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 616,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 616,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田町 | 83 | | D | - | 4 | - | 8 | - | | 災害復興公営住宅等整備事業 | 山田南部② | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 308,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 308,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|-----|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|----|---------|--------|-----|------------------------|
| 田野畑村 | 26 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災特別家賃低減事業 | (田野畑村) | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 0 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 67 | 0 | 67 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 27 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | まちづくり連携道路調査事業(道路) | (田野畑村) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 100,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 概略・予備設計実施済み |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,000 | 5,822 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 8,000 | 5,822 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 28 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | (田野畑村) 田野畑地区 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 0 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 0 | 800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 800 | 0 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 29 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | 県営住宅システム改修事業 | (田野畑村) | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 0 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 0 | 800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 800 | 0 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 40 | D | - | 1 | - | 5 | - | まちづくり連携道路整備事業 | (田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 明戸 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 450,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 工事発注準備中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20,625 | 4,950 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 140,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 140,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 301,125 | 4,950 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野畑村 | 41 | D | - | 1 | - | 6 | - | まちづくり連携道路整備事業 | (田野畑村) (主)岩泉平井賀普代線 島越 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,600,000 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | | 詳細設計中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 82,500 | 52,800 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 90,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 173,250 | 52,800 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 19 | D | - | 1 | - | 6 | - | まちづくり連携道路整備事業 | (野田村) (一)安家玉川線 下安家 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,400,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年1月用地測量発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 66,000 | 66,000 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 247,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 420,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 734,250 | 66,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 20 | ◆ | D | - | 1 | - | 6 | まちづくり連携道路調査事業(道路) | 野田村 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 30,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | 9,600 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 24,000 | 9,600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 21 | D | - | 1 | - | 7 | - | まちづくり連携道路整備事業 | (野田村) (一)野田港線 野田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 30,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 検討中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 24,750 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|---|---|---|---|---------------|---------------------|-----------------|---|----|----|---------|-----------|----|----|----|---------|---------|--------|--------------------|---------------------------|
| 野田村 | 22 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害復興公営住宅等整備事業 | (野田村)野田地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 855,834 | 23 | ~ | 24 | 23 | 16,625 | 87,645 | - | 25年3月、本体工事発注。(18戸) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 732,229 | 139,035 | - | 25年3月、完成(8戸) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 748,854 | 226,680 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 23 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害復興公営住宅駐車場整備事業 | (野田村)野田地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 6,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 門前第一団地 16台、第二団地 36台 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,800 | 770 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,800 | 770 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 24 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 県営住宅システム改修事業 | 野田村 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年12月委託発注、平成25年3月運用 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 800 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 800 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 25 | | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業 | 野田村 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 50,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 21,875 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 21,875 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 26 | | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害復興公営住宅家賃低減事業 | 野田村 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 63,315 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,638 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,638 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 27 | | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災特別家賃低減事業 | 野田村 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 11,340 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 405 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 405 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 32 | | D | - | 1 | - | 8 | - | まちづくり連携道路整備事業 | (野田村)(主)野田山形線野田 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,500,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 25年1月工事発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 82,500 | 82,500 | - | 25年6月用地測量発注、実施中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 297,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 594,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 973,500 | 82,500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田村 | 58 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 市街地復興効果促進事業(県分) | | 県 | | | | | | ~ | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 63,488 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 63,488 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 洋野町 | 20 | | D | - | 1 | - | 1 | - | まちづくり連携道路整備事業 | (一)八木港線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 500,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 12,375 | - | 24年11月詳細設計発注、実施中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 165,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 111,375 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 301,125 | 12,375 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

| 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 1,816,893 | 663,348 | 3,500 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、7,768,668千円 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---|
| | | 24 | 23,453,749 | 4,331,272 | 102,732 | |
| | | 25 | 24,739,124 | 0 | 0 | |
| | | 26 | 27,236,430 | 0 | 0 | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 77,246,196 | 4,994,620 | 106,232 | | |