

(様式1)

野田村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

野田村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,000	159,099
24	3,385,514	1,497,690	
25	4,034,936		
26	1,334,048		
27	0		
合計		8,929,498	1,656,789

<参考>	東日本大震災津波復興交付金基金残高	8,604,165	東日本大震災津波復興交付金基金の利息額	681
------	-------------------	-----------	---------------------	-----

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,625	115,380
24	1,310,385	427,842	
25	715,551		
26	1,243,220		
27	0		
合計		3,315,781	543,222

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

野田村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
37	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	260,410	24 ~ 25	23				24年7月～ 個人住宅埋文調査(13,306千円)	
															24	61,574	13,971	—	24年7月～ 復興事業埋文試掘調査(665千円)	
															25	133,733				
															26					
															27					
															累計	195,307	13,971	0		
18	A	-	4	-	1	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	野田村	県	県	直接	継続	52,749	24 ~ 27	23				24年6月から24年9月 試掘等調査	
															24	2,816	1,577	—		
															25	7,259				
															26					
															27					
															累計	10,075	1,577	0		
39	◆A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	野田村	県	県	直接	完了	38	24 ~ 24	23				24年11月 測量機器操作説明会	
															24	30	2	28		
															25					
															26					
															27					
															累計	30	2	28		
(注)														23	0	0	0			
														24	2,846	1,579	28			
														25	7,259	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
都道府県交付分														各年度別合計			10,105	1,579	28	
														23	0	0	0			
														24	61,574	13,971	0			
														25	133,733	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
市町村交付分														各年度別合計			195,307	13,971	0	
														市町村交付分 計			195,307	13,971	0	
県・市町村交付分 合計														合計			205,412	15,550	28	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、22,563千円

(様式2C)

野田村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	玉川地区	村	村	直接	完了	19,000	24	~	24	23			24年6月契約 測量・調査・設計 24年11月 発注 工事 25 年3月完成	
																	24	14,250	10,575		3,675
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	14,250	10,575		3,675
35	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		村								23				
																	24	96,449	2,816		—
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	96,449	2,816		0
51	◆	C	-	5	-	1	漁業集落排水 汚水運搬事業	下安家地 区	村	村	直接	完了	3,000	24	~	24	23			25年1月開始 25年3月終了	
																	24	2,400	992		1,408
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	2,400	992		1,408
52	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	下安家地 区	村	村	直接	継続	247,863	25	~	25	23				
																	24				
																	25	185,897			
																	26				
																	27				
																	累計	185,897	0		0
53	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	継続	55,102	24	~	26	23			24年度分の執行額については25年度に実施予定	
																	24	1,189	0		—
																	25	23,828			
																	26				
																	27				
																	累計	25,017	0		0
54	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興効果促進 事業	野田地区	村	村	直接	継続	1,650	25	~	25	23				
																	24				
																	25	660			
																	26				
																	27				
																	累計	660	0		0
15	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	野田・玉 川地区	県	村	間接	継続	430,646	24	~	27	23			24年9月契約、着手 25年1月検収、農業機械導入	
																	24	84,257	72,883		—
																	25	30,150			
																	26				
																	27				
																	累計	114,407	72,883		0

16	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	継続	315,000	23 ~ 24	23	30,000	27,735	—	24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。				
															24	206,250	27,000	—					
															25								
															26								
															27								
累計	236,250	54,735	0																				
17	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	玉川地区	県	村	間接	継続	610,000	24 ~ 27	23				委託 契約24年7月 履行期間24年7月～25年3月 工事 契約24年12月 履行期間24年12月～25年3月				
															24	30,000	20,738	—					
															25	7,500							
															26								
															27								
累計	37,500	20,738	0																				
31	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備実施計画)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	完了	3,800	24 ~ 24	23								
															24	3,800	3,800	0					
															25								
															26								
															27								
累計	3,800	3,800	0																				
34	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備事業)	(野田村)宇部川地区	県	県	直接	継続	386,800	24 ~ 27	23								
															24	18,290	0	—					
															25	53,010							
															26	228,470							
															27								
累計	299,770	0	0																				
38	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	継続	6,594	24 ~ 24	23				24年9月、測量調査設計発注。				
															24	4,945	3,937	—					
															25								
															26								
															27								
累計	4,945	3,937	0																				
57	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)		県					~	23								
															24								
															25	9,644							
															26								
															27								
累計	9,644	0	0																				
(注)															23	30,000	27,735	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、187,699千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	347,542	128,358	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	100,304	0	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	228,470	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計					706,316	156,093	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村交付分 各年度別合計					23	0	0	0
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															市町村交付分 計					24	114,288	14,383	5,083
															県・市町村交付分 合計					1,030,989	170,476	5,083	

(様式2D)

野田村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	-	道路事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	512,875	24	~	26	23			24年7月発注 測量・調査・設計
																	24	30,506	14,002	—
																	25	310,200		
																	26	41,207		
																	27			
累計	381,913	14,002	0																	
3	D	-	1	-	2	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	99,305	24	~	27	23			24年9月発注 路線測量・概略及び詳細設計
																	24	8,428	1,417	—
																	25	47,336		
																	26	16,034		
																	27			
累計	71,798	1,417	0																	
4	D	-	1	-	3	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	79,459	24	~	27	23			24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	8,167	885	—
																	25	27,818		
																	26	12,353		
																	27			
累計	48,338	885	0																	
5	D	-	1	-	4	-	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	継続	91,217	24	~	27	23			24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	11,852	5,544	—
																	25	39,480		
																	26	16,339		
																	27			
累計	67,671	5,544	0																	
6	D	-	1	-	5	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	339,232	24	~	27	23			24年9月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	30,407	12,549	—
																	25	186,481		
																	26	34,821		
																	27			
累計	251,709	12,549	0																	
7	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	継続	285,086	23	~	24	23	37,500	27,562	24年2月～発注 測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査
																	24	176,314	133,403	—
																	25			
																	26			
																	27			
累計	213,814	160,965	0																	
8	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	継続	410,000	23	~	27	23	22,500	16,537	24年2月～発注 測量・調査・設計
																	24	285,000	40,830	—
																	25			
																	26			
																	27			
累計	307,500	57,367	0																	

9	D	-	22	-	2	-	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	継続	30,000	24	~	27	23				24年9月発注 測量・調査・設計		
																	24	22,500	6,014	—			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	22,500	6,014	0																				
10	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	継続	30,000	24	~	27	23				24年9月～発注 測量・調査・設計・土地価格評価		
																	24	22,500	21,345	—			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	22,500	21,345	0																				
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	継続	468,111	23	~	27	23	8,750	8,750	—	24年5月～ 物件移転補償費、高台造成業務、水道変更認可		
																	24	209,755	209,755	—			
																	25	191,091					
																	26						
																	27						
累計	409,596	218,505	0																				
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	継続	110,600	23	~	27	23	45,000	45,000	—	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、土地価格評価		
																	24	37,950	37,950	—			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	82,950	82,950	0																				
13	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,473,971	23	~	27	23	8,750	8,750	—	24年4月契約 土地開発公社業務委託 高台造成業務		
																	24	732,802	732,802	—	24年5月～ 物件移転補償費 24年10月～ 埋蔵文化財調査		
																	25	548,172					
																	26						
																	27						
累計	1,289,724	741,552	0																				
14	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	継続	144,000	23	~	27	23	52,500	52,500	—	24年2月契約 測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務		
																	24	55,500	55,500	—			
																	25						
																	26						
																	27						
累計	108,000	108,000	0																				
28	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅整備推進事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	完了	38,640	24	~	24	23				24年7月契約 災害公営住宅整備調査業務委託(25年3月まで)
																			24	30,912	11,936	18,976	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	30,912	11,936	18,976																				
29	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(復興まちづくり計画策定支援)	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	84,527	24	~	24	23				24年6月発注 計画策定支援(24,384千円)(25年3月まで)		
																	24	63,395	57,301	—	24年6月契約 復興まちづくり計画策定業務(32,917千円)		
																	25						
																	26						
																	27						
累計	63,395	57,301	0																				
30	◆	D	-	20	-	1	-	1	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	15,139	24	~	25	23				24年10月契約及び発注(契約額5,439千円、納品及び検収25年2月)
																			24	4,444	4,351	—	
																			25	7,667			
																			26				
																			27				
累計	12,111	4,351	0																				

33	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	城内・泉沢・米田・南浜・玉川地区	村	村	直接	継続	79,380	24	~	24	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定
																	24	59,535	0	—	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	59,535	0	0																		
36	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	村						~		23				
																	24	535,960	70,590	—	
																	25	98,932			
																	26				
																	27				
累計	634,892	70,590	0																		
40	D	-	1	-	9	-	道路事業	北区地区	村	村	直接	継続	114,481	24	~	27	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定
																	24	9,906	0	—	
																	25	41,071			
																	26				
																	27				
累計	50,977	0	0																		
41	D	-	1	-	10	-	道路事業	南浜地区	村	村	直接	継続	48,000	24	~	26	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定
																	24	4,125	0	—	
																	25	2,475			
																	26				
																	27				
累計	6,600	0	0																		
42	D	-	1	-	11	-	道路事業	城内地区	村	村	直接	継続	239,042	24	~	27	23				25年2月発注 路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
																	24	48,132	6,275	—	
																	25	43,682			
																	26				
																	27				
累計	91,814	6,275	0																		
43	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	3,153,511	24	~	27	23				24年4月契約 土地開発公社業務委託 公営住宅用地造成業務(74戸)
																	24	710,847	34,032	—	
																	25	740,051			
																	26	530,548			
																	27				
累計	1,981,446	34,032	0																		
44	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	137,494	25	~	27	23				
																	24				
																	25	19,372			
																	26				
																	27				
累計	19,372	0	0																		
45	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	野田・玉川地区	村	村	直接	継続	16,517	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,998			
																	26				
																	27				
累計	1,998	0	0																		
46	D	-	17	-	2	-	被災市街地復興土地区画整理事業	城内地区	村	村	直接	継続	1,228,000	25	~	28	23				
																	24				
																	25	199,500			
																	26	366,000			
																	27				
累計	565,500	0	0																		

47	◆	D	-	17	-	2	-	1	市街地整備上下水道事業	城内地区	村	村	直接	継続	300,750	25	~	27	23					
																			24					
																			25	48,120				
																			26					
																			27					
累計	48,120	0	0																					
48		D	-	23	-	5	-		防災集団移転促進事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	732,330	23	~	27	23				24年10月～ 埋蔵文化財調査	
																			24	99,750	12,855	—		
																			25	541,038				
																			26					
																			27					
累計	640,788	12,855	0																					
49	◆	D	-	23	-	5	-	1	団地高台簡易水道整備事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	48,570	25	~	25	23					
																			24					
																			25	38,856				
																			26					
																			27					
累計	38,856	0	0																					
50		D	-	21	-	1	-		下水道事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	194,687	24	~	26	23				24年度分の執行額については25年度に実施予定	
																			24	10,965	0	—		
																			25	66,204				
																			26					
																			27					
累計	77,169	0	0																					
55		D	-	22	-	4	-		都市公園(津波防災緑地)施設整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	1,168,614	25	~	27	23					
																			24					
																			25	428,058				
																			26	316,746				
																			27					
累計	744,804	0	0																					
56		D	-	22	-	5	-		都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	継続	94,825	25	~	25	23					
																			24					
																			25	63,216				
																			26					
																			27					
累計	63,216	0	0																					
19		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)安家 玉川線 下安家	県	県	直接	継続	1,400,000	24	~	27	23				25年1月用地測量発注、実施中	
																			24	66,000	66,000	—		
																			25	247,500				
																			26	420,750				
																			27					
累計	734,250	66,000	0																					
20	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	野田村	県	県	直接	継続	30,000	24	~	24	23				24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了	
																			24	24,000	9,600	—		
																			25					
																			26					
																			27					
累計	24,000	9,600	0																					
21		D	-	1	-	7	-		まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)野田 港線 野田	県	県	直接	継続	30,000	24	~	24	23				検討中。	
																			24	24,750	0	—		
																			25					
																			26					
																			27					
累計	24,750	0	0																					

22	D	-	4	-	1	-	災害復興公営住宅等整備事業	(野田村)野田地区	県	県	直接	継続	855,834	23	~	24	23	16,625	87,645	—	25年3月、本体工事発注。(18戸) 25年3月、完成(8戸)	
																	24	732,229	139,035	—		
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	748,854	226,680	0		
23	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(野田村)野田地区	県	県	直接	継続	6,000	24	~	24	23				門前第一団地 16台、第二団地 36台	
																	24	4,800	770	—		
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	4,800	770	0		
24	◆	D	-	4	-	1	2	県営住宅システム改修事業	野田村	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月運用
																		24	800	0	—	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	800	0	0	
25	D	-	4	-	2	-	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	野田村	県	県	直接	継続	50,000	24	~	25	23				募集しているが、提案者がいないため執行済み額なし。	
																	24	21,875		—		
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	21,875	0	0		
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	野田村	県	県	直接	継続	63,315	24	~	27	23					
																	24	2,638		—		
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	2,638	0	0		
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	野田村	県	県	直接	継続	11,340	24	~	27	23					
																	24	405		—		
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	405	0	0		
32	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携道路整備事業	(野田村)(主)野田山形線野田	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23				25年1月工事発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中	
																	24	82,500	82,500	—		
																	25	297,000				
																	26	594,000				
																	27					
																	累計	973,500	82,500	0		
58	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県	県	直接	継続			~		23					
																	24					
																	25	63,488				
																	26					
																	27					
																	累計	63,488	0	0		

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	16,625	87,645	0	
			24	959,997	297,905	0	
			25	607,988	0	0	
			26	1,014,750	0	0	
			27	0	0	0	
都道県交付分 計			2,599,360	385,550	0		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	175,000	159,099	0		
		24	3,209,652	1,469,336	18,976		
		25	3,690,818	0	0		
		26	1,334,048	0	0		
		27	0	0	0		
市町村交付分 計			8,409,518	1,628,435	18,976		
県・市町村交付分 合計			11,008,878	2,013,985	18,976	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、2,208,853千円	