

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

大船渡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,050	40,679
	24	12,642,969	7,131,872
	25	16,222,407	
	26	4,869,355	
	27	0	
合計		33,777,781	7,172,551

<参考>	大船渡市東日本大震災復興交付金基金残高	26,755,010	大船渡市東日本大震災復興交付金基金の利息額	5,433
------	---------------------	------------	-----------------------	-------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	190,749	119,243
	24	3,667,558	575,208
	25	4,140,091	
	26	9,041,618	
	27	0	
合計		17,040,016	694,451

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	継続	54,969	24 ~ 32	23	0			平成24年4月から発掘調査事業に着手。
															24	11,040	11,034	-	
															25	25,500			
															26	0			
															27	0			
															累計	36,540	11,034	0	
25	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	継続	61,069	24 ~ 27	23	0			平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。
															24	6,389	3,569	-	
															25	16,427			
															26	0			
															27	0			
															累計	22,816	3,569	0	
52	A	-	1	-	1	-	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋内 運動場)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	継続	430	24 ~ 27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。
															24	322	273	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	322	273	0	
53	A	-	1	-	2	-	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校本 校舎)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	継続	78,914	24 ~ 27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。
															24	13,803	11,961	-	
															25	45,381			
															26	0			
															27	0			
															累計	59,184	11,961	0	
54	A	-	1	-	3	-	被災学校移 転改築事業 (越喜来小学 校屋内運動 場)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	継続	6,994	24 ~ 27	23	0			平成24年9月、実施設計発注。
															24	1,224	1,058	-	
															25	4,021			
															26	0			
															27	0			
															累計	5,245	1,058	0	
55	A	-	1	-	4	-	被災学校移 転改築事業(赤 崎中学校本 校舎)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	継続	11,275	24 ~ 27	23	0			
															24	8,456	0	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	8,456	0	0	
56	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	継続	70,414	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。
															24	4,904	2,625	-	
															25	42,038			
															26	0			
															27	0			
															累計	46,942	2,625	0	

57	A	-	2	-	2	-	学校施設環境改善事業(学校給食施設の改築)(自校分)	立根地区北部給食センター	市	市	直接	継続	38,919	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。	
																	24	3,049	1,632		-
																	25	26,139			
																	26	0			
																	27	0			
累計	29,188	1,632	0																		
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移転改築事業(学校用地取得等事業)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	継続	389,045	24	~	27	23	0		平成24年11月、測量・造成設計発注。	
																	24	17,728	7,706		-
																	25	157,057			
																	26	0			
																	27	0			
累計	174,785	7,706	0																		
59	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校移転改築事業(学校用地取得等事業)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	継続	478,506	24	~	26	23	0		平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。	
																	24	27,173	23,642		-
																	25	151,467			
																	26	0			
																	27	0			
累計	178,640	23,642	0																		
60	◆	A	-	1	-	4	赤崎中学校移転改築事業(学校用地取得等事業)	赤崎地区赤崎中学校	市	市	直接	継続	376,758	24	~	27	23	0		平成25年2月、測量・造成設計発注。	
																	24	21,383	11,701		-
																	25	153,443			
																	26	0			
																	27	0			
累計	174,826	11,701	0																		
61	◆	A	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分)	越喜来地区越喜来こども園	市	市	直接	継続	151,575	24	~	26	23	0		平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。	
																	24	11,010	8,408		-
																	25	63,292			
																	26	0			
																	27	0			
累計	74,302	8,408	0																		
78	A	-	3	-	1	-	越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	継続	12,464	24	~	27	23	0		平成24年9月、実施設計発注。	
																	24	9,348	3,120		-
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	9,348	3,120	0																		
79	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24	~		23	0		24年11月 測量機器操作説明会実施。	
																	24	124	9		115
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	124	9	115																		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	15,861	6,698	115
		25	16,427	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		32,288	6,698	115	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	120,092	80,040	0
		25	668,338	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		788,430	80,040	0	
県・市町村交付分 合計		820,718	86,738	115	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、111,306千円

(様式2C)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1	-	新大船渡魚市場整備事業(製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	継続	857,000	24 ~ 25	23	0			製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。
															24	471,750	446,322	-	
															25	171,000			
															26	0			
															27	0			
															累計	642,750	446,322	0	
3	◆C	-	7	-	1	-	新大船渡魚市場整備事業(展示施設整備等)	大船渡	市	市	直接	継続	125,000	24 ~	23	0			展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機工事、3月展示施設工事発注。
															24	100,000	91,516	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	100,000	91,516	0	
36	C	-	1	-	1	-	林道改修事業(林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	59,000	24 ~	23	0			平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400m)。
															24	44,250	44,235	15	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	44,250	44,235	15	
37	C	-	2	-	1	-	菌床しいたけ生産施設等整備事業	日頃市	市	大船渡市農業協同組合	直接	継続	220,000	24 ~ 25	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。平成25年3月、完成(50坪×6棟)。
															24	82,500	74,938	-	
															25	68,750			
															26	0			
															27	0			
															累計	151,250	74,938	0	
38	C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産流通加工施設整備支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	民間団体等	直接	継続	7,940,000	24 ~ 26	23	0			平成25年2~3月事業実施主体へ交付決定済。
															24	4,035,625	4,030,189	-	
															25	1,354,375			
															26	0			
															27	0			
															累計	5,390,000	4,030,189	0	
39	◆C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(設備等支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	民間団体等	直接	継続	600,000	24 ~ 25	23	0			平成25年2~3月事業実施主体へ交付決定済。
															24	120,000	109,485	-	
															25	120,000			
															26	0			
															27	0			
															累計	240,000	109,485	0	
45	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	千歳、扇洞他14漁港	県	市	間接	継続	700,000	24 ~ 24	23	0			測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。
															24	525,000	20,031	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	525,000	20,031	0	

46	C	-	1	-	2	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・金石地区	県	県	直接	継続	1,591,000	24	~	27	23	0			H25年1月中旬工事契約。
																	24	232,500	15,500	-	
																	25	589,000			
																	26	296,050			
																	27	0			
累計	1,117,550	15,500	0																		
62	C	-	5	-	1	-	浦浜地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区	県	市	間接	継続	540,000	24	~	25	23	0			平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。
																	24	22,500	3,150	-	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	22,500	3,150	0																		
81	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業		市						~	23	0				
																24	4,800	0	-		
																25	0				
																26	0				
																27	0				
累計	4,800	0	0																		
123	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(直接補助分)	千歳、扇洞他14漁港	市	市	直接	継続	220,000	25	~	27	23	0			
																	24	0			
																	25	75,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	75,000	0	0																		
125	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業	綾里	県	県	直接	継続	55,500	25	~	26	23	0			
																	24	0			
																	25	1,500			
																	26	0			
																	27	0			
累計	1,500	0	0																		
126	C	-	7	-	3	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁港環境整備事業)	鬼沢漁港外3漁港	市	市	直接	継続	100,000	25	~	26	23	0			
																	24	0			
																	25	75,000			
																	26	0			
																	27	0			
累計	75,000	0	0																		

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県交付分	各年度別合計	23	0	0	0
		24	780,000	38,681	0
		25	590,500	0	0
		26	296,050	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計		1,666,550	38,681	0	
市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0
		24	4,858,925	4,796,685	15
		25	1,864,125	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		6,723,050	4,796,685	15	
県・市町村交付分 合計		8,389,600	4,835,366	15	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、5,874,563千円

(様式2D)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	-	道路新設・改良事業(永沢線)	大船渡	市	市	直接	継続	212,500	24	23	0			平成24年6月、測量設計発注。
															24	11,600	6,084	-	
															25	30,400			
															26	32,000			
															27	0			
															累計	74,000	6,084	0	
5	D	-	1	-	2	-	道路新設・改良事業(沢田宮野線)	赤崎	市	市	直接	継続	57,000	24	23	0			平成24年6月、測量設計発注。
															24	5,600	4,531	-	
															25	40,000			
															26	0			
															27	0			
															累計	45,600	4,531	0	
6	D	-	1	-	3	-	道路新設・改良事業(吉浜漁港線)	吉浜	市	市	直接	継続	232,000	24	23	0			平成24年7月、測量設計発注。
															24	25,600	7,812	-	
															25	57,120			
															26	68,560			
															27	0			
															累計	151,280	7,812	0	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(明神前団地(災))	大船渡	市	市	直接	完了	253,570	23	23	481	435	46	平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完成。(3棟12戸)
															24	221,392	147,070	74,322	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	221,873	147,505	74,368	
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(雇用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	34,370	23	23	30,073	28,429	1,644	平成24年3月、買取完了(44戸)。
															24	0			
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	30,073	28,429	1,644	
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	継続	3,000,000	24	23	0			平成24年9月、測量調査設計業務完了。
															24	240,975	108,013	-	
															25	0			
															26	0			
															27	0			
															累計	240,975	108,013	0	
10	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	継続	215,750	24	23	0			
															24	5,906	0	-	
															25	12,250			
															26	0			
															27	0			
															累計	18,156	0	0	

11	D	6	1	1	東日本大震災特別家賃低減事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	継続	27,095	24	~	32	23 24 25 26 27 累計	0 292 1,347 0 0 1,639	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
12	D	17	1	1	土地区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	大船渡	市	市	直接	継続	655,000	24	~	30	23 24 25 26 27 累計	0 491,250 0 0 0 491,250	0 401,146 0 0 0 401,146	0 0 0 0 0 0	平成24年6月、業務(基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業務完了。平成24年7月、その2業務(事業計画、暫定換地等)発注。
13	D	20	1	1	大船渡地区都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	大船渡	市	市	直接	継続	41,000	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	0 10,500 8,250 0 0 18,750	0 8,425 0 0 0 8,425	0 0 0 0 0 0	検証業務委託:平成24年9月発注。平成25年3月完了。 復興計画推進業務:平成24年5月発注。平成25年3月完了。
14	D	23	1	1	防災集団移転促進事業(事業計画策定費)	末崎・綾里・越喜来・赤崎・大船渡	市	市	直接	継続	521,163	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	0 357,637 33,234 0 0 390,871	0 155,055 0 0 0 155,055	0 0 0 0 0 0	平成24年4月、業務委託契約締結。
15	D	23	2	1	防災集団移転促進事業(小細浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	315,045	24	~		23 24 25 26 27 累計	0 275,664 0 0 0 275,664	0 58,937 0 0 0 58,937	0 0 0 0 0 0	平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3月、移転先宅地造成工事発注済。
16	D	23	3	1	防災集団移転促進事業(門之浜地区)	末崎	市	市	直接	継続	443,510	24	~		23 24 25 26 27 累計	0 388,071 0 0 0 388,071	0 82,245 0 0 0 82,245	0 0 0 0 0 0	平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。
17	D	23	4	1	防災集団移転促進事業(田浜地区)	綾里	市	市	直接	継続	704,717	24	~		23 24 25 26 27 累計	0 616,627 0 0 0 616,627	0 111,635 0 0 0 111,635	0 0 0 0 0 0	平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。
18	D	23	5	1	防災集団移転促進事業(崎浜地区)	越喜来	市	市	直接	継続	1,143,851	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	0 467,775 302,452 115,320 0 885,547	0 43,597 0 0 0 43,597	0 0 0 0 0 0	平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。
19	◆	D	1	1	避難誘導標識等設置事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	継続	63,000	24	~	32	23 24 25 26 27 累計	0 5,600 0 0 0 5,600	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	

20	◆	D	-	1	-	1	-	2	防災行政無線整備事業	大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	継続	1,023,100	23	~	32	23	0			
																			24	8,800	0	-	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	8,800	0	0	
21	◆	D	-	1	-	1	-	3	防犯灯整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・立根・日頃市・綾里・越喜来・吉浜	市	市	直接	継続	9,350	24	~	27	23	0		平成24年6月、設置業務発注。	
																			24	3,400	3,400	-	
																			25	1,200			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	4,600	3,400	0	
22	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・綾里・越喜来	市	市	直接	継続	30,000	24	~	26	23	0		平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。(明神前団地(災))	
																			24	2,400	981	-	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	2,400	981	0	
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	市有住宅整備事業	盛	市	市	直接	完了	15,620	23	~		23	12,496	11,815	681	平成24年3月、買取完了(20戸)。
																			24	0			
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	12,496	11,815	681	
26		D	-	4	-	4	-		災害復興公営住宅等整備事業	大船渡	県	県	直接	継続	11,196,000	23	~	26	23	58,931	115,961	-	24年2月下欠地区(33戸)測量、用地取得。24年11月下欠地区(33戸)、25年1月上平地区(64戸)25年2月長谷堂(50戸)実施設計発注。
																			24	1,207,500	298,652	-	
																			25	1,408,750			
																			26	7,121,318			
																			27	0			
																			累計	9,796,499	414,613	0	
27		D	-	4	-	5	-		災害復興公営住宅等整備事業	末崎	県	県	直接	継続	2,105,650	23	~	25	23	131,818	3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。
																			24	1,006,250	0	-	
																			25	704,375			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	1,842,443	3,282	0	
28		D	-	4	-	6	-		災害復興公営住宅等整備事業	綾里	県	県	直接	継続	736,000	24	~	26	23	0		24年8月用地測量発注、24年9月完了。24年12月用地取得(30戸)。	
																			24	201,250	24,434	-	
																			25	402,500			
																			26	40,250			
																			27	0			
																			累計	644,000	24,434	0	
29		D	-	4	-	7	-		災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	大船渡市	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23	0			
																			24	65,625	0	-	
																			25	0			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	65,625	0	0	
30		D	-	5	-	2	-		災害復興公営住宅家賃低廉化事業	大船渡市	県	県	直接	継続	517,240	24	~	27	23	0			
																			24	10,552	0	-	
																			25	113,732			
																			26	0			
																			27	0			
																			累計	124,284	0	0	

31	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	大船渡市	県	県	直接	継続	92,640	24	~	27	23	0			
																	24	1,620	0	-	
																	25	17,460			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	19,080	0	0	
32	◆	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大船渡市	県	県	直接	継続	39,000	24	~	27	23	0		24年9月概略設計発注、24年12月完了。
																		24	31,200	2,394	-
																		25	0		
																		26	0		
																		27	0		
																		累計	31,200	2,394	0
33	◆	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携道路調査事業(街路)	大船渡市	県	県	直接	継続	140,000	24	~	27	23	0		平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。
																		24	112,000	5,863	-
																		25	0		
																		26	0		
																		27	0		
																		累計	112,000	5,863	0
34	◆	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅駐車場整備事業	大船渡市	県	県	直接	継続	134,400	24	~	26	23	0		
																		24	19,200	0	-
																		25	46,464		
																		26	0		
																		27	0		
																		累計	65,664	0	0
35	◆	D	-	4	-	4	-	県営住宅システム改修事業	大船渡市	県	県	直接	継続	1,000	24	~	27	23	0		24年12月委託発注、平成25年3月完了。
																		24	800	1,064	-
																		25	0		
																		26	0		
																		27	0		
																		累計	800	1,064	0
40	D	-	1	-	4	-	道路新設・改良事業(小細浦中野線)	末崎	市	市	直接	継続	40,000	24	~	25	23	0		平成24年7月、測量設計発注。	
																	24	8,000	4,318	-	
																	25	24,000			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	32,000	4,318	0	
41	D	-	21	-	1	-	公共下水道整備事業(盛川左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	継続	383,760	24	~	25	23	0		平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。	
																	24	10,320	7,535	-	
																	25	277,500			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	287,820	7,535	0	
42	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(泊地区)	越喜来	市	市	直接	継続	310,631	24	~	25	23	0		平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工事発注済。	
																	24	33,965	42,255	-	
																	25	237,836			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	271,801	42,255	0	
43	◆	D	-	1	-	1	-	復興まちづくり道路等修繕事業	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	市	直接	継続	140,000	24	~	27	23	0		平成24年4月~平成25年3月、各路線修繕等発注。
																		24	32,000	32,000	-
																		25	32,000		
																		26	0		
																		27	0		
																		累計	64,000	32,000	0

44	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅敷地整備事業(既存建物解体)	大船渡	市	市	直接	完了	6,930	24	~	23	0		平成24年8月、解体完了。	
																		24	5,544	5,376		168
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
累計	5,544	5,376	168																			
47		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡綾里三陸線越喜来	県	県	直接	継続	600,000	24	~	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。	
																		24	24,750	24,750		-
																		25	99,000			
																		26	305,250			
																		27	0			
累計	429,000	24,750	0																			
48		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	(一)崎浜港線越喜来	県	県	直接	継続	400,000	24	~	23	0		24年9月詳細設計発注、実施中。	
																		24	24,750	7,425		-
																		25	115,500			
																		26	148,500			
																		27	0			
累計	288,750	7,425	0																			
49		D	-	1	-	7	-		まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田陸前高田線船河原	県	県	直接	継続	2,100,000	24	~	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。	
																		24	41,250	41,250		-
																		25	156,750			
																		26	717,750			
																		27	0			
累計	915,750	41,250	0																			
50		D	-	1	-	8	-		まちづくり連携道路整備事業	(一)基石海岸線末崎~基石	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	23	0		24年10月詳細設計発注、実施中。	
																		24	41,250	41,250		-
																		25	82,500			
																		26	412,500			
																		27	0			
累計	536,250	41,250	0																			
51	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		市						~	23	0			
																		24	2,901,994	133,459		-
																		25	122,339			
																		26	0			
																		27	0			
累計	3,024,333	133,459	0																			
63		D	-	1	-	11	-		道路新設事業(小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	717,000	24	~	23	0		平成24年11月、測量設計発注。	
																		24	24,000	22,663		-
																		25	229,600			
																		26	160,000			
																		27	0			
累計	413,600	22,663	0																			
64		D	-	1	-	12	-		道路改良事業(田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	継続	90,000	24	~	23	0		平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開始。平成25年3月、用地買収開始。	
																		24	72,000	10,390		-
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
累計	72,000	10,390	0																			
65		D	-	1	-	13	-		道路改良事業(小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	25,000	24	~	23	0		平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収開始。	
																		24	20,000	8,719		-
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
累計	20,000	8,719	0																			

66	D	-	1	-	14	-	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	継続	221,000	24	~	25	23	0		平成24年12月、測量設計発注。	
																	24	9,600	6,330		-
																	25	167,200			
																	26	0			
																	27	0			
累計	176,800	6,330	0																		
67	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(明 神前団地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	継続	145,900	24	~	25	23	0		平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。 (2棟7戸)	
																	24	8,750	6,248		-
																	25	118,912			
																	26	0			
																	27	0			
累計	127,662	6,248	0																		
68	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	継続	587,600	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25年3 月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約締結。(1棟23戸)	
																	24	17,500	17,539		-
																	25	496,649			
																	26	0			
																	27	0			
累計	514,149	17,539	0																		
69	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(上 山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	継続	276,300	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25年3 月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約締結。(1棟11戸)	
																	24	13,125	5,898		-
																	25	228,637			
																	26	0			
																	27	0			
累計	241,762	5,898	0																		
70	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	継続	281,300	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25年2月、敷地造 成完了。平成25年3月、実施設計完了、URとの譲渡契約締結。(1棟11戸)	
																	24	17,500	10,349		-
																	25	228,637			
																	26	0			
																	27	0			
累計	246,137	10,349	0																		
71	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(宇 津野沢団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	継続	521,400	24	~	25	23	0		平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。平成25年3 月、実施設計完了、敷地造成完了、URとの譲渡契約締結。(1棟20戸)	
																	24	17,500	21,941		-
																	25	438,725			
																	26	0			
																	27	0			
累計	456,225	21,941	0																		
72	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	29,800	24	~	24	23	0		平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。	
																	24	26,075	24,929		1,146
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	26,075	24,929	1,146																		
73	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備計画作成 事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	27,363	24	~	24	23	0		平成24年10月業務(施設計画、主要施設概略設計、総合基本計画、経営管 理計画、ワークショップ運営等)発注。平成25年3月完了。	
																	24	20,522	20,514		8
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	20,522	20,514	8																		
74	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	1,127,045	24	~	25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	223,440	61,273		-
																	25	762,724			
																	26	0			
																	27	0			
累計	986,164	61,273	0																		

75	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(港・岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	継続	607,833	24	~	25	23	0		平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。		
																	24	88,697	66,691		-	
																	25	443,156				
																	26	0				
																	27	0				
累計	531,853	66,691	0																			
76	D	-	23	-	9	-	防災集団移転促進事業(浦浜東地区)	越喜来地区	市	市	直接	継続	408,575	24	~	25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。		
																	24	43,929	18,783		-	
																	25	313,573				
																	26	0				
																	27	0				
累計	357,502	18,783	0																			
77	D	-	23	-	10	-	防災集団移転促進事業(浦浜南地区)	越喜来地区	市	市	直接	継続	380,650	24	~	25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。		
																	24	42,735	23,977		-	
																	25	290,333				
																	26	0				
																	27	0				
累計	333,068	23,977	0																			
80	◆	D	-	4	-	4	-	住宅再建相談会	大船渡市内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23	0		H24年度から実施中。 H26以降については現在検討中。	
																		24	1,200	247		-
																		25	1,200			
																		26	0			
																		27	0			
累計	2,400	247	0																			
82	D	-	1	-	15	-	道路新設事業(泊里地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	157,400	24	~	25	23	0				
																	24	44,160	0		-	
																	25	81,760				
																	26	0				
																	27	0				
累計	125,920	0	0																			
83	D	-	1	-	16	-	道路新設事業(梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	209,500	24	~	26	23	0				
																	24	35,120	0		79,280	
																	25	44,160				
																	26	0				
																	27	0				
累計	79,280	0	79,280																			
84	D	-	1	-	17	-	道路新設・改良事業(中赤崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	1,387,800	24	~	27	23	0				
																	24	30,800	0		-	
																	25	239,120				
																	26	0				
																	27	0				
累計	269,920	0	0																			
85	D	-	1	-	18	-	道路新設・改良事業(蛸ノ浦地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	69,600	24	~	26	23	0				
																	24	4,880	0		-	
																	25	18,800				
																	26	0				
																	27	0				
累計	23,680	0	0																			
86	D	-	1	-	19	-	道路新設事業(大船渡地区①)	大船渡地区	市	市	直接	継続	22,900	25	~	26	23	0				
																	24	0	0		-	
																	25	7,920				
																	26	0				
																	27	0				
累計	7,920	0	0																			

87	D	-	1	-	20	-	道路新設事業 (大船渡地区 ②)	大船渡地区	市	市	直接	継続	685,000	24	~	27	23	0		
																	24	0	0	-
																	25	108,800		
																	26	0		
																	27	0		
累計	108,800	0	0																	
88	D	-	1	-	21	-	道路新設・改良事業 (永浜地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	162,500	24	~	27	23	0		
																	24	6,880	0	-
																	25	38,400		
																	26	0		
																	27	0		
累計	45,280	0	0																	
89	D	-	1	-	22	-	道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	228,400	24	~	25	23	0		
																	24	35,840	0	-
																	25	50,880		
																	26	0		
																	27	0		
累計	86,720	0	0																	
90	D	-	1	-	23	-	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	180,700	24	~	26	23	0		
																	24	14,400	0	-
																	25	73,360		
																	26	0		
																	27	0		
累計	87,760	0	0																	
91	D	-	1	-	24	-	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	継続	710,700	25	~	27	23	0		
																	24	0	0	-
																	25	324,240		
																	26	0		
																	27	0		
累計	324,240	0	0																	
92	D	-	2	-	1	-	道路事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	2,650,000	25	~	30	23	0		
																	24	0		
																	25	160,000		
																	26	836,000		
																	27	0		
累計	996,000	0	0																	
93	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	継続	225,800	24	~	26	23	0		
																	24	23,275	0	-
																	25	47,862		
																	26	126,437		
																	27	0		
累計	197,574	0	0																	
94	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	継続	1,569,500	24	~	27	23	0		
																	24	6,737	0	-
																	25	248,062		
																	26	1,225		
																	27	0		
累計	256,024	0	0																	
95	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	継続	316,000	24	~	26	23	0		
																	24	13,912	0	-
																	25	53,637		
																	26	208,950		
																	27	0		
累計	276,499	0	0																	

96	D	4	17	-	-	災害公営住宅整備事業(蛸ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	継続	518,200	25	~	26	23	0			
																24	0			
																25	105,875			
																26	0			
																27	0			
																累計	105,875	0	0	
97	D	4	18	-	-	災害公営住宅整備事業(浦浜団地)	三陸町越喜来	市	市	直接	継続	737,100	25	~	26	23	0			
																24	0			
																25	139,037			
																26	0			
																27	0			
																累計	139,037	0	0	
98	D	15	2	-	-	津波復興拠点整備事業(大船渡地区)	大船渡地区	市	市	直接	継続	10,000,000	24	~	29	23	0			平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。
																24	70,839	21,262	-	
																25	378,450			
																26	0			
																27	0			
																累計	449,289	21,262	0	
99	D	17	2	-	-	被災市街地復興土地区画整理事業	大船渡地区	市	市	直接	継続	5,731,000	25	~	30	23	0			
																24	0			
																25	150,000			
																26	0			
																27	0			
																累計	150,000	0	0	
100	D	17	3	-	-	被災市街地復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	354,300	24	~	24	23	0			平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。
																24	265,725	222,571	-	
																25	0			
																26	0			
																27	0			
																累計	265,725	222,571	0	
101	D	21	2	-	-	大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業	大船渡浄化センター	市	市	直接	継続	8,000	25	~	25	23	0			
																24	0			
																25	6,000			
																26	0			
																27	0			
																累計	6,000	0	0	
102	D	22	1	-	-	都市公園事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	418,000	25	~	30	23	0			
																24	0			
																25	7,500			
																26	0			
																27	0			
																累計	7,500	0	0	
103	D	23	11	-	-	防災集団移転促進事業(峰岸地区)	末崎	市	市	直接	継続	684,945	24	~	26	23	0			平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。
																24	113,281	32,093	-	
																25	105,437			
																26	190,303			
																27	0			
																累計	409,021	32,093	0	
104	D	23	12	-	-	防災集団移転促進事業(細浦地区)	末崎	市	市	直接	継続	573,834	24	~	26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
																24	0	32,131	-	
																25	285,320			
																26	108,392			
																27	0			
																累計	393,712	32,131	0	

105	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(神 坂地区)	末崎	市	市	直接	継続	291,198	24	~	25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	55,140	24,750		-
																	25	199,657			
																	26	0			
																	27	0			
累計	254,797	24,750	0																		
106	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	継続	412,330	24	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	11,602	29,255		-
																	25	74,165			
																	26	137,510			
																	27	0			
累計	223,277	29,255	0																		
107	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(泊 里地区)	末崎	市	市	直接	継続	1,021,413	24	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	0	25,289		-
																	25	387,633			
																	26	0			
																	27	0			
累計	387,633	25,289	0																		
108	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	継続	174,755	24	~	25	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	12,325	18,876		-
																	25	140,585			
																	26	0			
																	27	0			
累計	152,910	18,876	0																		
109	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	継続	5,904,730	24	~	27	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	60,252	20,930		-
																	25	2,053,611			
																	26	2,018,244			
																	27	0			
累計	4,132,107	20,930	0																		
110	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	継続	1,646,287	24	~	27	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	17,587	13,596		-
																	25	471,169			
																	26	475,168			
																	27	0			
累計	963,924	13,596	0																		
111	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	継続	302,856	24	~	25	23	0		平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。	
																	24	15,415	30,891		-
																	25	249,583			
																	26	0			
																	27	0			
累計	264,998	30,891	0																		
112	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	継続	718,783	24	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	10,745	36,431		-
																	25	179,426			
																	26	219,381			
																	27	0			
累計	409,552	36,431	0																		
113	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(浦 浜仲・西地区)	越喜来	市	市	直接	継続	421,840	25	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。	
																	24	0	4,605		-
																	25	106,190			
																	26	131,460			
																	27	0			
累計	237,650	4,605	0																		

114	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(南 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	継続	166,596	25	~	26	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。		
																	24	0	3,544		-	
																	25	64,960				
																	26	40,405				
																	27	0				
																	累計	105,365	3,544		0	
115	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	継続	6,964,324	24	~	27	23	0		平成25年3月、実施設計発注済。		
																	24	0	16,305		-	
																	25	1,895,810				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	1,895,810	16,305		0	
116	◆	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(明神前団 地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	継続	2,500	25	~	25	23	0			
																		24	0			
																		25	2,000			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	2,000	0		0
117	◆	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 敷地整備事業	大船渡町 明神前	市	市	直接	継続	5,780	25	~	25	23	0			
																		24	0			
																		25	4,624			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	4,624	0		0
118	◆	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	継続	6,500	25	~	25	23	0			
																		24	0			
																		25	5,200			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	5,200	0		0
119	◆	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(上山団地)	大船渡町 上山	市	市	直接	継続	3,500	25	~	25	23	0			
																		24	0			
																		25	2,800			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	2,800	0		0
120	◆	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	継続	3,500	25	~	25	23	0			
																		24	0			
																		25	2,800			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	2,800	0		0
121	◆	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宇津野沢 団地)	盛町宇津 野沢	市	市	直接	継続	5,750	25	~	25	23	0			
																		24	0			
																		25	4,600			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	4,600	0		0
122	◆	D	-	23	-	23	-	上水道送配水 施設整備事業 (大船渡地区)	大船渡	市	市	直接	継続	168,700	25	~	27	23	0			
																		24	0			
																		25	14,400			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	14,400	0		0

124	D	-	1	-	25	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大船渡 市) (主) 大船渡綾 里三陸線 赤崎	県	県	直接	継続	4,060,000	24	~	30	23	0		25年3月詳細設計発注、実施中。	
																	24	82,500	82,500		-
																	25	82,500			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	165,000	82,500		0
127	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市内	市	市	直接	継続	1,179,000	25	~	27	23	0			
																	24	0			
																	25	176,850			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	176,850	0		0
128	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (土地区画整 理・管渠整備)	大船渡町	市	市	直接	継続	1,136,000	25	~	30	23	0			
																	24	0			
																	25	36,000			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	36,000	0		0
129	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業	県							~	23	0				
																24	0				
																25	302,433				
																26	0				
																27	0				
																累計	302,433	0		0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	190,749	119,243	0	
		24	2,871,697	529,829	0	
		25	3,533,164	0	0	
		26	8,745,568	0	0	
		27	0	0	0	
都道県交付分 計		15,341,178	649,072	0		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	43,050	40,679	2,371	
		24	7,625,200	2,222,647	154,924	
		25	13,644,757	0	0	
		26	4,869,355	0	0	
		27	0	0	0	
市町村交付分 計		26,182,362	2,263,326	157,295		
県・市町村交付分 合計		41,523,540	2,912,398	157,295	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,768,565千円	

(様式2E)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
24	E	-	1	-	1	-	浄化槽設置整備事業	大船渡、 末崎(小 細浦、門 之浜)、綾 里(田浜)	市	市	直接	継続	223,600	24	~	27	23	0		浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。 設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。	
																	24	38,752	32,500		-
																	25	45,187			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	83,939	32,500		0
(注)																					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																					
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0												
						24	0	0	0												
						25	0	0	0												
						26	0	0	0												
						27	0	0	0												
						都道府県交付分 計		0	0	0											
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0												
						24	38,752	32,500	0												
						25	45,187	0	0												
						26	0	0	0												
						27	0	0	0												
						市町村交付分 計		83,939	32,500	0											
						県・市町村交付分 合計		83,939	32,500	0											
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、38,752千円																					