

(様式1)

### 山田町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

山田町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	4,500	4,043
24	16,273,960	1,477,243	
25	27,293,014		
26	12,120,361		
27	0		
合計		55,691,835	1,481,286

<参考>	山田町復興交付金管理運営基金残高	55,687,792	山田町復興交付金管理運営基金の利息額	0
------	------------------	------------	--------------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	180,250	81,540
24	5,293,691	610,547	
25	5,401,997		
26	1,396,250		
27	0		
合計		12,272,188	692,087

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山田町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	126,000	24 ~ 28	23				24年5月より現場作業(試掘調査)着手
															24	15,755	10,094	-	
															25	26,244			
															26				
															27				
累計	41,999	10,094	0																
17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24 ~ 27	23				24年5月から24年9月 試掘等調査
															24	3,776	2,130	-	
															25	9,840			
															26				
															27				
累計	13,616	2,130	0																
68	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24 ~ 24	23				24年11月 測量機器操作説明会
															24	60	5	55	
															25				
															26				
															27				
累計	60	5	55																
(注)														23	0	0	0		
														24	3,836	2,135	55		
														25	9,840	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
都道府県交付分 各年度別合計														計	13,676	2,135	55		
														23	0	0	0		
														24	15,755	10,094	0		
														25	26,244	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
市町村交付分 各年度別合計														計	41,999	10,094	0		
県・市町村交付分 合計														計	55,675	12,229	55	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、13,211千円	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

## 山田町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	継続	266,000	24	~	24	23			24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。
																	24	199,500	40,312	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	199,500	40,312	0
15	C	-	6	-	1	-	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	継続	25,000	24	~	24	23			24.7月、漁港施設用地嵩上工事着工、24.11月完了。
																	24	18,750	8,682	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	18,750	8,682	0
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設用地 整備事業(小 谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	継続	10,000	24	~	24	23			本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施 工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた め、事業実施を延期せざるを得なかったこと。
																	24	7,500	0	
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	7,500	0	
18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,466,000	24	~	27	23			H25年2月末工事契約
																	24	465,000	204,212	
																	25	372,000		
																	26	775,000		
																	27			
																	累計	1,612,000	204,212	
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	~	26	23			H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定
																	24	35,250	787	
																	25	53,677		
																	26			
																	27			
																	累計	88,927	787	
20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	継続	111,160	24	~	26	23			H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定
																	24	28,500	787	
																	25	52,177		
																	26			
																	27			
																	累計	80,677	787	
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	継続	100,000	24	~	24	23			同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度 に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。
																	24	75,000	0	
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	75,000	0	

50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	継続	120,000	24	~	24	23			同上
																	24	90,000	0	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	90,000	0	0																	
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	継続	1,185,000	24	~	24	23			24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。
																	24	888,750	212,766	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	888,750	212,766	0																	
64	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	847,876	24	~	25	23			
																	24	552,960	0	-
																	25	125,340		
																	26			
																	27			
累計	678,300	0	0																	
66	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設)	町内	町	町	直接	継続	3,600,000	24	~	26	23			24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。
																	24	969,375	0	-
																	25	1,051,875		
																	26			
																	27			
累計	2,021,250	0	0																	
70	◆	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(設備等支援)	町内	町	町	直接	継続	420,000	24	~	25	23			25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行ったため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。
																	24	56,000	0	-
																	25	112,000		
																	26			
																	27			
累計	168,000	0	0																	
81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	50,000	24	~	25	23			24.2月、調査計画業務委託契約発注。
																	24	10,000	5,000	-
																	25	40,000		
																	26			
																	27			
累計	50,000	5,000	0																	
86	C	-	5	-	4	-	大沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大沢	町	町	直接	継続	4,355,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	1,503,750		
																	26			
																	27			
累計	1,503,750	0	0																	
87	C	-	6	-	3	-	漁港施設用地整備事業(織笠漁港)(直接補助分)	織笠	町	町	直接	継続	90,000	25	~	25	23			
																	24			
																	25	67,500		
																	26			
																	27			
累計	67,500	0	0																	
88	C	-	6	-	4	-	漁港施設用地整備事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	継続	56,000	25	~	25	23			
																	24			
																	25	42,000		
																	26			
																	27			
累計	42,000	0	0																	

89	C	-	5	-	3	-	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大浦	町	町	直接	継続	2,017,180	25	~	27	23				
																	24				
																	25	587,535			
																	26				
																	27				
累計	587,535	0	0																		
92	◆	C	-	1	-	3	-	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	23			
																		24			
																		25	8,000		
																		26			
																		27			
累計	8,000	0	0																		
94	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	84,787	25	~	25	23			
																		24			
																		25	67,829		
																		26			
																		27			
累計	67,829	0	0																		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	1,818,250	472,546	0
		25	593,683	0	0
		26	775,000	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		3,186,933	472,546	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	1,578,335	0	0
		25	3,490,000	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		5,068,335	0	0	0
県・市町村交付分 合計		8,255,268	472,546	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,839,882千円

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業	田の浜	町	町	直接	継続	3,122,000	24	~	27	23			24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行工事区間分負担契約	
																	24	347,325	112,972		-
																	25	742,500			
																	26	907,500			
																	27				
累計	1,997,325	112,972	0																		
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	継続	2,590,000	24	~	26	23			24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了	
																	24	811,800	41,322		-
																	25	664,950			
																	26				
																	27				
累計	1,476,750	41,322	0																		
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	継続	97,000	24	~	25	23			本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。	
																	24	22,274	0		-
																	25	57,750			
																	26				
																	27				
累計	80,024	0	0																		
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	継続	62,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。	
																	24	51,149	1,650		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	51,149	1,650	0																		
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定)	大沢、柳沢・北浜、山田、織笠、船越、田の浜、大浦	町	町	直接	継続	136,000	24	~	26	23			24年4月業務委託発注、25年10月完了予定	
																	24	42,000	42,000		-
																	25	42,000			
																	26				
																	27				
累計	84,000	42,000	0																		
7	D	-	20	-	2	-	都市防災総合推進事業(防災倉庫整備)	山田・船越・田の浜・大浦・織笠・大沢	町	町	直接	継続	6,000	24	~	26	23			25年2月着手、3月完了	
																	24	1,500	502		-
																	25	1,500			
																	26	1,500			
																	27				
累計	4,500	502	0																		
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(地域防災計画等策定)	町内	町	町	直接	完了	13,000	24	~	32	23			24年4月業務委託発注、25年3月完了	
																	24	9,000	7,875		1,125
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,000	7,875	1,125																		

9	D	-	23	-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	継続	78,000	23	~	24	23	4,500	4,043	-	24年6月、測量基本設計業務発注/24年11月~3月、不動産 鑑定	
																	24	54,000	54,457	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	58,500	58,500	0																			
10	D	-	23	-	2	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業 (計画策定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	134,000	24	~	24	23			-	24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年3月、不動産 鑑定	
																	24	100,500	13,978	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	100,500	13,978	0																			
11	D	-	23	-	3	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷島	町	町	直接	継続	11,000	24	~	24	23			-	24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産 鑑定	
																	24	8,250	2,110	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	8,250	2,110	0																			
12	◆	D	-	20	-	1	-	防災行政無線 デジタル設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	301,696	24	~	28	23			-	24年10月工事発注、25年3月完了
																		24	40,000	40,000	0	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	40,000	40,000	0																			
13	◆	D	-	20	-	2	-	非常食備蓄事 業	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	継続	4,500	24	~	32	23			-	25年1月着手、2月完了
																		24	400	399	-	
																		25	400			
																		26				
																		27				
累計	800	399	0																			
21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	継続	200,000	25	~	27	23			-		
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
累計	0	0	0																			
22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	継続	3,800,000	24	~	30	23			-	25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	123,750	115,550	-		
																	25	57,750				
																	26					
																	27					
累計	181,500	115,550	0																			
23	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	継続	2,046,000	23	~	25	23	180,250	81,540	-	24年10月、実施設計発注。 25年6月、本体工事発注。(72戸)	
																	24	1,408,750	2,158	-		
																	25	201,250				
																	26					
																	27					
累計	1,790,250	83,698	0																			
24	D	-	4	-	2	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	5,310,000	24	~	26	23			-		
																	24	1,811,250	2,248	-		
																	25	2,213,750				
																	26	621,250				
																	27					
累計	4,646,250	2,248	0																			

25	D	-	4	-	3	-	災害復興地域優良賃貸住宅供給促進事業	(山田町)	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23					
																	24	65,625				
																	25					
																	26					
																	27					
累計	65,625	0	0																			
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(山田町)	県	県	直接	継続	448,565	24	~	27	23					
																	24	14,070				
																	25	89,989				
																	26					
																	27					
累計	104,059	0	0																			
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	(山田町)	県	県	直接	継続	80,340	24	~	27	23					
																	24	2,160				
																	25	13,815				
																	26					
																	27					
累計	15,975	0	0																			
28	◆	D	-	1	-	5	-	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線	県	県	直接	継続	4,000	24	~	24	23				
																		24	3,200	0		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	3,200	0	0																			
29	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	継続	19,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		24	15,200	14,599		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	15,200	14,599	0																			
30	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	継続	16,000	24	~	25	23				
																		24	11,200	0		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	11,200	0	0																			
31	◆	D	-	4	-	1	-	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																		24	800	1,064		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	800	1,064	0																			
32	◆	D	-	4	-	2	-	災害復興公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	継続	52,800	24	~	26	23				
																		24	14,400	0		
																		25	27,840			
																		26				
																		27				
累計	42,240	0	0																			
33	D	-	1	-	7	-	大沢地区道路事業②	大沢	町	町	直接	継続	248,000	24	~	27	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。	
																	24	36,300	7,152			
																	25	56,100				
																	26	56,100				
																	27					
累計	148,500	7,152	0																			

34	D	-	1	-	8	-	山田・織笠地区道路事業	山田・織笠	町	町	直接	継続	1,120,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注/25年1月~道路予定地立木伐採/25年2月~3月支障物件(建物)調査 今後は山田・織笠地区で実施する防集事業・津波復興拠点整備事業に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	172,425	7,254	-
																	25	280,500		
																	26			
																	27			
累計	452,925	7,254	0																	
35	D	-	1	-	9	-	山田地区道路事業①	山田	町	町	直接	継続	22,000	24	~	27	23			D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	3,300	0	-
																	25	4,950		
																	26			
																	27			
累計	8,250	0	0																	
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路事業②	山田	町	町	直接	継続	262,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	24	8,250	3,300	-
																	25	83,325		
																	26			
																	27			
累計	91,575	3,300	0																	
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路事業③	山田	町	町	直接	継続	262,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	24	8,250	5,502	-
																	25	83,325		
																	26			
																	27			
累計	91,575	5,502	0																	
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路事業④	山田	町	町	直接	継続	238,000	24	~	27	23			24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	24	37,125	11,409	-
																	25	99,825		
																	26			
																	27			
累計	136,950	11,409	0																	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路事業⑤	山田	町	町	直接	継続	23,000	24	~	27	23			D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	825	0	-
																	25	7,425		
																	26			
																	27			
累計	8,250	0	0																	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路事業①	織笠	町	町	直接	継続	472,000	24	~	26	23			
																	24	50,325	0	-
																	25	174,075		
																	26	82,500		
																	27			
累計	306,900	0	0																	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路事業②	織笠	町	町	直接	継続	327,000	24	~	26	23			
																	24	26,400	0	-
																	25	122,100		
																	26	60,637		
																	27			
累計	209,137	0	0																	

42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路事業③	織笠	町	町	直接	継続	187,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注		
																	24	18,150	3,852	-	今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。	
																	25	82,500				
																	26	26,812				
																	27					
累計	127,462	3,852	0																			
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路事業④	織笠	町	町	直接	継続	187,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注		
																	24	18,150	3,852	-	今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。	
																	25	82,500				
																	26	26,812				
																	27					
累計	127,462	3,852	0																			
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波復興拠点整備事業	山田	町	町	直接	継続	4,279,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注		
																	24	147,750	18,022	-		
																	25	1,359,750				
																	26					
																	27					
累計	1,507,500	18,022	0																			
45	D	-	23	-	4	-	北浜地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	北浜	町	町	直接	継続	21,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注		
																	24	15,750	10,507	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	15,750	10,507	0																			
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	山田	町	町	直接	継続	151,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注		
																	24	113,250	100,125	-		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	113,250	100,125	0																			
47	◆	D	-	17	-	1	1	地権者等戸籍データシステム整備事業	町内	町	町	直接	継続	84,000	24	~	24	23			24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。	
																		24	67,200	65,100	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	67,200	65,100	0																			
48	◆	D	-	23	-	2	1	簡易宿泊施設整備事業	船越	町	町	直接	継続	30,000	24	~	24	23			25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)	
																		24	24,000	22,512	1,488	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	24,000	22,512	1,488																			
52	D	-	23	-	6	-	織笠地区防災集団移転促進事業	織笠	町	町	直接	継続	12,146,000	24	~	27	23			25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年1月~立木伐採作業中		
																	24	4,442,375	133,057	-		
																	25	3,320,625				
																	26	1,750,000				
																	27					
累計	9,513,000	133,057	0																			
53	D	-	23	-	7	-	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業	船越・田の浜	町	町	直接	継続	11,623,000	24	~	27	23			24年10月、測量・詳細設計発注/25年1月~3月高台用地買収、立木等補償契約/25年2月~立木伐採作業		
																	24	249,375	268,053	-		
																	25	5,014,625				
																	26	3,815,000				
																	27					
累計	9,079,000	268,053	0																			

54	D	-	23	-	8	-	小谷島地区防災集団移転促進事業	小谷島	町	町	直接	継続	461,000	24	~	25	23			24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。	
																	24	105,875	0		-
																	25	297,500			
																	26				
																	27				
累計	403,375	0	0																		
55	D	-	23	-	9	-	北浜地区防災集団移転促進事業	北浜	町	町	直接	継続	2,452,000	24	~	27	23			24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。	
																	24	75,250			
																	25	1,790,250			
																	26	175,000			
																	27				
累計	2,040,500	0	0																		
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災集団移転促進事業	山田	町	町	直接	継続	11,666,000	24	~	27	23			24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。	
																	24	399,000	1,447		-
																	25	3,568,250			
																	26	5,218,500			
																	27				
累計	9,185,750	1,447	0																		
57	D	-	2	-	1	-	山田地区道路事業(区画整理)	山田	町	町	直接	継続	1,467,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。	
																	24	142,725	21,755		-
																	25	397,650			
																	26				
																	27				
累計	540,375	21,755	0																		
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路事業(区画整理)	織笠	町	町	直接	継続	465,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後の詳細設計や工事等についてはD-1-14・16及びD17-7に組み替えて実施の予定。	
																	24	48,675	8,258		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	48,675	8,258	0																		
59	D	-	17	-	1	-	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	山田	町	町	直接	継続	205,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	153,750	91,572		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	153,750	91,572	0																		
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	山田	町	町	直接	継続	100,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	75,000	50,040		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	75,000	50,040	0																		
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	織笠	町	町	直接	継続	41,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注/25年2月不動産鑑定業務委託、3月完了	
																	24	30,750	12,107		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	30,750	12,107	0																		
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	織笠	町	町	直接	継続	93,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	69,750	43,537		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	69,750	43,537	0																		

63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	田の浜	町	町	直接	継続	40,000	24	~	24	23			今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を図る	
																	24	30,000	0		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	30,000	0	0																		
65	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	8,137,000	24	~	25	23			24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計	
																	24	6,084,480	87,008		-
																	25	425,120			
																	26				
																	27				
累計	6,509,600	87,008	0																		
69	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談会	町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中 -H26以降については現在検討中	
																	24	1,200	247		-
																	25	1,200			
																	26				
																	27				
累計	2,400	247	0																		
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地区道路事業	北浜・山田	町	町	直接	継続	1,917,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	82,500	82,500		-
																	25	560,175			
																	26				
																	27				
累計	642,675	82,500	0																		
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅整備事業(町整備分)	大沢	町	町	直接	継続	640,000	25	~	26	23				
																	24				
																	25	280,000			
																	26				
																	27				
累計	280,000	0	0																		
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営住宅整備事業(町整備分)	山田	町	町	直接	継続	3,840,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	672,000			
																	26				
																	27				
累計	672,000	0	0																		
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営住宅整備事業(町整備分)	船越	町	町	直接	継続	1,920,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	336,000			
																	26				
																	27				
累計	336,000	0	0																		
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転事業	町内	町	町	直接	継続	3,277,620	24	~	27	23			平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度から実施。	
																	24	176,850	0		-
																	25	760,455			
																	26				
																	27				
累計	937,305	0	0																		
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	継続	8,261,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,503,750			
																	26				
																	27				
累計	1,503,750	0	0																		

77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	織笠	町	町	直接	継続	1,450,000	24	~	27	23 24 147,750 25 720,000 26 27 累計 867,750	0	0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。	
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業(下水道基本計画策定事業)	山田織笠船越	町	町	直接	継続	30,000	24	~	24	23 24 22,500 25 26 27 累計 22,500	17,242	0	24.12月基本計画書作成業務委託発注	
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業(管路布設及び布設替事業)	山田織笠	町	町	直接	継続	3,205,000	24	~	27	23 24 18,750 25 165,000 26 27 累計 183,750	14,400	0	24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注	
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	大沢	町	町	直接	継続	100,000	24	~	24	23 24 75,000 25 26 27 累計 75,000	50,037	0	24年6月、測量基本設計業務発注	
82	D	-	4	-	7	-	災害復興公営住宅等整備事業	山田南部①	県	県	直接	継続	2,000,000	25	~	26	23 24 25 616,000 26 27 累計 616,000	0	0		
83	D	-	4	-	8	-	災害復興公営住宅等整備事業	山田南部②	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23 24 25 308,000 26 27 累計 308,000	0	0		
84	D	-	4	-	9	-	災害復興公営住宅等整備事業	山田南部③	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23 24 25 308,000 26 27 累計 308,000	0	0		
85	D	-	4	-	10	-	災害復興公営住宅等整備事業	船越	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23 24 25 308,000 26 27 累計 308,000	0	0		
90	◆	D	-	4	-	5	-	山田町公営住宅等長寿命化計画策定事業	町内	町	町	直接	継続	5,000	25	~	25	23 24 25 4,000 26 27 累計 4,000	0	0	

91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	継続	5,000	25	~	25	23			
																			24			
																			25	4,000		
																			26			
																			27			
累計	4,000	0	0																			
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	継続	48,000	25	~	26	23			
																			24			
																			25	1,920		
																			26			
																			27			
累計	1,920	0	0																			
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	813,700	25	~	25	23			
																			24			
																			25	650,960		
																			26			
																			27			
累計	650,960	0	0																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	180,250	81,540	0
		24	3,471,605	135,866	0
		25	4,798,474	0	0
		26	621,250	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		9,071,579	217,406	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	4,500	4,043	0
		24	14,666,003	1,456,865	2,613
		25	23,764,875	0	0
		26	12,120,361	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		50,555,739	1,460,908	2,613	
県・市町村交付分 合計		59,627,318	1,678,314	2,613	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,728,250千円

(様式2E)

山田町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業 (個人設置型)	町内	町	町	直接	継続	38,760	24 ~ 27	23				24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定・	
															24	13,867	10,284	-		
															25	11,895				
															26					
															27					
															累計	25,762	10,284	0		
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0														
		26	0	0	0	0														
		27	0	0	0	0														
														都道府県交付分 計		0	0	0		
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																24	13,867	10,284	0	0
		25	11,895	0	0	0														
		26	0	0	0	0														
		27	0	0	0	0														
														市町村交付分 計		25,762	10,284	0		
														県・市町村交付分 合計		25,762	10,284	0		
														※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、10,284千円						