

(仮称)胡瓜沢線道路整備事業
S=1:1,000

河南高浜線 L=1,470m W=5.0m 河南高浜支線 L=170m W=5.0m
 今回申請 C-650百万円
 事業費(28.1~28.3) L=300m
 事業費(28.4~28.9) L=280m

次回以降申請 事業費未確定
 (用地測量H26 中盤～、用地補償H28 後半～)、工事(H28～)
 修正設計(L=920m)

孤立集落解消のための道路
 対象地区 高浜地区 藤の川地区
 203世帯 211世帯 514世帯
 477人 1,236人 (H26.4.1現在)
 合計

反対地権者

境界未確定地

変更計画線
(設計中)

民間造成

線形変更理由：民地同士の境界未確定
 ⇒全休事業費：増額見込み
 当初設計 18.9万円
 変更設計 18.9万円
 要因：残土処理費用の増額
 切土 17.6万円
 盛土 7.0万円
 残土 11.9万円
 設計中


◆事業スケジュール

	H24	H25	H26	H27	H28	H29
測量調査設計						
埋蔵文化財調査						
用地・補償						
工事						

◆複数交付金事業申請状況

	第3回	第4回	第9回	第15回	第16回以降
総事業費	587	1,367	1,367	1,367	1,367
測量調査設計	57	130	480	667	650
埋蔵文化財調査	57	57	57	57	57
用地・補償	30	30	30	30	30
工事	50	50	130	130	130
その他交付金	450	450	1,150	1,150	650
24年度分	50	50	400	450	650
25年度分					
26年度分					
27年度分					
28年度分					
29年度分					
増額					
ルート変更					

単位：百万円



凡例

〈浸水区域〉

- 全壊区域
- 半壊区域
- 一部損壊区域
- 被災なし区域

- 行政界
- 都市計画区域界
- 用途地域界

D-20-3

藤原地区津波避難路整備事業


【位置図①】

事業箇所



2000 0 1000 2000 4000 6000m

1:100000



D-20-3
 藤原地区津波避難路整備事業
 【位置図②】

