

平成29年度「岩手県国土強靱化地域計画」目標指標進捗管理表
～岩手の強靱化を進める99の指標～

※ 太字の指標は、重点施策に対応する目標指標である、71のKPI。

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
【1）行政機能・情報通信分野】 30指標（KPI：17指標）											
1	県庁舎等の耐震化率（％）	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	総務部
		実績値	-	71.4	76.2	81.0					
2	市町村庁舎の耐震化率（％）	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	県土 整備部
		実績値	-	76.3	77.5	-					
3	災害時業務継続計画策定済の単独 公所数(公所)	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	総務部
		実績値	-	27	94	-					
4	緊急避難場所等を指定した市町村	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	総務部
		実績値	-	22 (67.0%)	28 (84.8%)	33 (100.0%)					
5	避難勧告等発令基準を策定した 市町村（洪水予報河川及び水位 周知河川に係る洪水災害）	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	総務部
		実績値	-	11 (44.0%)	24 (96.0%)	24 (96.0%)					
6	備蓄を行う広域防災拠点箇所数	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	総務部
		実績値	-	1	2	3					
7	文化財パトロールの実施回数	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	教育 委員会 事務局
		実績値	-	152	113	130					
8	災害警備拠点警察施設整備数 (累計)	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	警察 本部
		実績値	-	121	129	135					
9	災害警備に係る教養・訓練修了者数 (累計)(人)	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	警察 本部
		実績値	-	-	80	100					
10	停電による信号機の機能停止を 防止する信号機電源付加装置の 整備台数（累計）	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	警察 本部
		実績値	-	61	63	66					
11	消防本部、消防署等庁舎の耐震 化率（％）	目標値	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	総務部
		実績値	75.3	79.2	84.4	-					

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
12	岩手県ヘリコプター等運用調整会議の開催回数	目標値	/	/	2	3	4	5	6	7	総務部
		実績値	-	1	2	3	4	/	/	/	
13	救急救命士の生涯教育における県単位研修会の開催回数	目標値	/	/	2	3	4	5	6	7	総務部
		実績値	-	1	2	3	/	/	/	/	
14	消防設備士講習の実施回数	目標値	/	/	10	15	20	25	30	35	総務部
		実績値	-	5	10	15	/	/	/	/	
15	緊急消防援助隊ブロック合同訓練への参加回数	目標値	/	/	2	3	4	5	6	7	総務部
		実績値	-	1	2	3	/	/	/	/	
16	緊急消防援助隊登録数（隊）	目標値	/	/	86	90	93	96	-	-	総務部
		実績値	-	74	86	90	95	/	/	/	
17	「岩手県耐震改修促進計画」に基づく県立学校施設の耐震化率（％）	目標値	/	/	/	98.2	98.2	98.2	98.2	100.0	教育 委員会 事務局
		実績値	-	-	97.8	98.2	98.2	/	/	/	
18	私立学校の耐震化率（％）	目標値	/	/	74.0	75.5	77.0	78.5	80.0	81.0	総務部
		実績値	-	72.5	75.8	82.7	/	/	/	/	
19	私立学校の学校安全計画（災害安全点検）の策定率（％）	目標値	/	71.0	74.0	77.0	80.0	83.0	86.0	90.0	総務部
		実績値	68.0	-	91.8	-	/	/	/	/	
20	県立職業能力開発施設の耐震診断実施率（％）	目標値	/	/	66.7	100.0	-	-	-	-	商工 労働 観光部
		実績値	-	33.3	66.7	100.0	/	/	/	/	
21	教育計画の中に様々な自然災害等に「そなえる」教育活動（防災教育）を具体的に取り入れて再構築した学校の割合（％）	目標値	/	/	70	80	90	100	-	-	教育 委員会 事務局
		実績値	-	-	94	100	/	/	/	/	
22	復興教育副読本・防災教育教材活用研修会の開催回数	目標値	/	/	2	3	4	5	-	-	総務部
		実績値	-	1	2	3	4	/	/	/	
23	携帯電話エリア外人口（人）	目標値	/	/	3,774	3,732	3,443	3,256	3,109	2,996	政策 地域部
		実績値	-	3,980	3,654	3,626	/	/	/	/	
24	県総合防災訓練の実施回数	目標値	/	/	2	-	3	4	5	7	総務部
		実績値	-	1	2	-	/	/	/	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
25	県総合防災訓練実施地域市町村数	目標値	/	/	5	-	8	12	14	16	総務部
		実績値	-	3	5	-	/	/	/	/	
26	図上訓練等の実施対象とした市町村	目標値	/	/	6	9	12	15	18	21	総務部
		実績値	-	3	10	14	/	/	/	/	
27	北海道・東北8道県広域応援ガイドラインに関する各道県連絡会議等の開催回数	目標値	/	/	1	2	3	4	5	6	総務部
		実績値	-	0	1	2	/	/	/	/	
28	県地域防災サポーターの地域への派遣回数(回)	目標値	/	/	20	30	40	50	60	70	総務部
		実績値	-	11	35	75	/	/	/	/	
29	自主防災組織に対する研修会の実施回数(回)	目標値	/	/	4	6	8	10	12	14	総務部
		実績値	-	2	4	6	/	/	/	/	
30	県総合防災訓練における孤立可能性集落での訓練実施回数	目標値	/	/	2	-	3	4	5	6	総務部
		実績値	-	1	2	-	/	/	/	/	

【2】住宅・都市分野】 13指標 (KPI: 7指標)											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
1	住宅の耐震化率(%)	目標値	/	/	76.7	78.3	80.0	81.7	83.3	85.0	県土 整備部
		実績値	73.2	-	-	-	/	/	/	/	
2	県営住宅の長寿命化型改善及び建替戸数(累計)	目標値	/	/	328	352	400	450	-	-	県土 整備部
		実績値	-	280	328	352	/	/	/	/	
3	ストックマネジメントに取り組んでいる県有建築施設数(累計)(棟)	目標値	/	/	2	6	18	30	-	-	県土 整備部
		実績値	-	1	2	6	/	/	/	/	
4	防災公園数(累計)(箇所)	目標値	/	/	56	58	60	62	64	66	県土 整備部
		実績値	52	54	64	-	/	/	/	/	
5	無電柱化延長(累計)(km)	目標値	/	/	26.3	26.8	27.3	27.9	-	-	県土 整備部
		実績値	-	25.8	26.4	26.7	/	/	/	/	
6	空き家活用等モデル事業の実施地区数(累計)	目標値	/	/	0	1	2	3	-	-	県土 整備部
		実績値	-	0	2	2	/	/	/	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
7	基幹管路の耐震適合率（％）	目標値	/	/	46.8	47.5	48.1	48.7	49.4	50.0	環境 生活部
		実績値	-	46.2	47.4	-	/	/	/	/	
8	浄水施設の耐震化率（％）	目標値	/	/	26.2	26.4	26.6	26.8	27.0	27.2	環境 生活部
		実績値	-	26.0	27.4	-	/	/	/	/	
9	配水池の耐震化率（％）	目標値	/	/	37.1	37.8	38.6	39.3	40.1	40.8	環境 生活部
		実績値	-	36.3	39.0	-	/	/	/	/	
10	元気なコミュニティ特選団体数 （累計）	目標値	/	/	142	147	152	157	162	-	政策 地域部
		実績値	-	137	142	157	/	/	/	/	
11	コミュニティ助成制度等による 活動支援件数（累計）	目標値	/	/	105	159	213	267	-	-	政策 地域部
		実績値	-	51	109	169	/	/	/	/	
12	水田における地域協働等の取組 面積割合（％）	目標値	/	2568.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	農林 水産部
		実績値	68.0	75.0	80.0	81.4	/	/	/	/	
13	放課後の公的な居場所がある小学 校区の割合（％）	目標値	/	/	91.2	91.4	91.6	91.8	92.0	92.2	教育 委員会 事務局
		実績値	-	91.0	92.0	93.1	/	/	/	/	

【3】保健医療・福祉分野】 10指標（KPI：8指標）											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
1	病院の耐震化率（％）	目標値	/	/	65.9	67.4	67.7	67.7	67.7	68.8	保健 福祉部
		実績値	-	61.5	65.9	68.5	/	/	/	/	
2	災害拠点病院におけるDMAT数 （チーム）	目標値	/	/	25	25	25	25	25	25	保健 福祉部
		実績値	-	23	28	28	/	/	/	/	
3	電子カルテを導入している病院 数（施設）	目標値	/	/	32	33	35	-	-	-	保健 福祉部
		実績値	23	-	32	35	/	/	/	/	
4	周産期医療情報ネットワークへ の参加割合（市町村及び分娩取 扱等医療機関）（％）	目標値	/	/	98.6	100.0	-	-	-	-	保健 福祉部
		実績値	-	98.6	98.6	98.7	/	/	/	/	
5	福祉避難所指定・協定締結済市 町村数の割合（％）	目標値	/	/	81.8	90.9	100.0	-	-	-	保健 福祉部
		実績値	-	-	78.8	90.9	/	/	/	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
6	避難行動要支援者名簿を作成した市町村の割合 (%)	目標値	/	/	54.5	100.0	100.0	-	-	-	保健 福祉部
		実績値	-	33.3	97.0	100.0	/	/	/	/	
7	災害派遣福祉チーム数	目標値	/	/	45	50	-	-	-	-	保健 福祉部
		実績値	-	34	39	45	/	/	/	/	
8	認知症サポーター数 (累計) (人)	目標値	/	/	108,000	119,000	130,000	141,000	-	-	保健 福祉部
		実績値	-	97,944	116,578	132,899	/	/	/	/	
9	地域防災計画に動物救護の記載のある市町村の割合 (%)	目標値	/	/	81.8	84.8	87.8	100.0	-	-	環境 生活部
		実績値	-	75.8	81.8	96.9	/	/	/	/	
10	防災ボランティア活動推進に係る研修への参加関係機関・団体数 (団体)	目標値	/	/	41	45	49	53	57	61	保健 福祉部
		実績値	-	37	29	-	/	/	/	/	

【4】産業分野 18指標 (KPI : 16指標)											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
1	東日本大震災津波による被害の復旧以降に実施した石油コンビナート等総合防災訓練の回数	目標値	/	/	1	-	2	-	3	3	総務部
		実績値	-	0	1	-	/	/	/	/	
2	再生可能エネルギーによる電力自給率 (%)	目標値	/	/	19.0	20.0	22.0	25.0	29.0	35.0	環境 生活部
		実績値	-	18.9	21.1	-	/	/	/	/	
3	再生可能エネルギーを活用した県営発電所数 (か所)	目標値	/	/	18	18	19	19	19	19	企業局
		実績値	-	18	18	18	/	/	/	/	
4	産業分野の木質バイオマス導入事業者数 (累計)	目標値	/	/	30	32	34	36	-	-	農林 水産部
		実績値	-	28	30	32	/	/	/	/	
5	リーディング経営体の育成数 (累計) (経営体)	目標値	/	/	35	50	65	80	80	80	農林 水産部
		実績値	-	21	30	45	/	/	/	/	
6	法人化した集落営農組織の割合 (%)	目標値	/	/	40.0	45.0	50.0	55.0	55.0	55.0	農林 水産部
		実績値	-	30.0	36.0	40.0	/	/	/	/	
7	新規就農者数 (人/年)	目標値	/	/	260	260	260	260	260	260	農林 水産部
		実績値	-	246	208	233	/	/	/	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
8	林業技能者数（累計）（人）	目標値	/	/	425	455	485	515	545	575	農林 水産部
		実績値	-	395	421	454	/	/	/	/	
9	中核的漁業経営体数（経営体）	目標値	/	/	335	390	445	500	505	505	農林 水産部
		実績値	-	283	350	419	/	/	/	/	
10	新規漁業就業者数（人）	目標値	/	/	45	50	55	60	65	65	農林 水産部
		実績値	-	40	59	57	/	/	/	/	
11	経営革新アドバイザー派遣企業数（社）	目標値	/	/	53	56	59	62	65	68	県土 整備部
		実績値	-	50	51	54	/	/	/	/	
12	経営力強化等をテーマとした講習会受講者数（人）	目標値	/	/	600	620	640	660	680	700	県土 整備部
		実績値	-	587	493	658	/	/	/	/	
13	認定農業者等への農地集積面積（ha）	目標値	/	/	84,000	87,600	91,200	95,000	95,000	95,000	農林 水産部
		実績値	-	82,026	85,139	87,574	/	/	/	/	
14	荒廃農地面積（ha）	目標値	/	/	5,700	5,450	5,200	4,950	4,950	4,950	農林 水産部
		実績値	-	5,947	5,758	-	/	/	/	/	
15	水田整備率（30a程度以上）（%）	目標値	/	/	㉕51.4	㉖51.6	㉗51.8	㉘52.0	㉙52.2	52.8	農林 水産部
		実績値	51.1	/	51.3	51.5	/	/	/	/	
16	造林面積（ha）	目標値	/	/	800	880	970	1,070	1,180	1,290	農林 水産部
		実績値	-	733	792	881	/	/	/	/	
17	養殖作業支援（浮棧橋等）の漁港整備数（累計）	目標値	/	/	1	2	4	6	6	7	農林 水産部
		実績値	-	0	1	2	/	/	/	/	
18	食料品製造出荷額（億円）	目標値	/	/	3,280	3,353	3,428	3,505	3,583	3,663	商工 労働 観光部
		実績値	-	3,208	3,391	-	/	/	/	/	

【5】国土保全・交通分野 27指標（KPI：22指標）											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
1	緊急輸送道路・復興道路・復興支援道路・復興関連道路における道路防災対策必要箇所解消率（%）	目標値	/	/	69.0	82.0	93.0	100.0	-	-	県土 整備部
		実績値	-	58.8	69.0	77.0	/	/	/	/	
2	農道橋・農道トンネルを対象とした点検・診断の実施率（%）	目標値	/	/	1.9	4.7	28.0	51.4	75.7	100.0	農林 水産部
		実績値	-	1.9	1.9	15.2	/	/	/	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
3	林道橋・林道トンネルを対象とした点検・診断の実施率（％）	目標値	/	/	69.1	70.0	75.0	80.0	90.0	100.0	農林 水産部
		実績値	-	69.1	69.1	69.1	/	/	/	/	
4	復興道路・復興支援道路のうち緊急輸送道路の第1次路線における耐震化橋梁の割合（％）	目標値	/	/	32.5	55.0	77.5	100.0	-	-	県土 整備部
		実績値	-	15.0	30.0	50.0	/	/	/	/	
5	高規格幹線道路等の供用率（％）	目標値	/	/	58.3	58.3	63.7	72.0	74.6	85.1	県土 整備部
		実績値	-	55.9	58.3	58.3	/	/	/	/	
6	新しい津波防災の考え方に基づいた津波防災施設の整備率（％）	目標値	/	/	46.7	71.0	88.7	98.7	99.9	100.0	県土 整備部
		実績値	-	32.3	46.8	60.2	/	/	/	/	
7	海岸水門等の遠隔操作化箇所数（累計）（箇所）	目標値	/	/	9	9	61	118	183	187	県土 整備部
		実績値	-	9	9	9	/	/	/	/	
8	津波浸水想定区域の設定市町村	目標値	/	/	0	0	0	0	0	12 (100.0%)	県土 整備部
		実績値	-	0	0	0	/	/	/	/	
9	海上輸送拠点漁港における防波堤・岸壁の耐震・耐津波対策着手率（％）	目標値	/	/	7.1	28.6	71.4	100.0	-	-	農林 水産部
		実績値	-	7.1	7.1	28.6	/	/	/	/	
10	津波避難誘導デッキの整備割合（％）	目標値	/	/	-	-	-	100.0	-	-	農林 水産部
		実績値	-	0.0	/	/	/	/	/	/	
11	河川整備率（県管理）（％）	目標値	/	/	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	県土 整備部
		実績値	-	48.6	48.8	48.8	/	/	/	/	
12	洪水浸水想定区域を指定した河川数（累計）	目標値	/	/	25	28	31	34	37	40	県土 整備部
		実績値	-	23	27	27	/	/	/	/	
13	ため池の詳細調査実施割合（％）	目標値	/	/	25.0	62.5	70.8	79.2	87.5	100.0	農林 水産部
		実績値	-	0.0	25.0	62.5	/	/	/	/	
14	大規模ため池等のハザードマップ策定率（％）	目標値	/	/	20.8	20.8	20.8	25.0	25.0	100.0	農林 水産部
		実績値	-	20.8	20.8	20.8	/	/	/	/	
15	山地災害防止機能が確保された集落数（累計）	目標値	/	/	956	964	974	985	993	1,001	農林 水産部
		実績値	-	951	956	964	/	/	/	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
16	津波避難計画を策定した市町村	目標値	/	/	9 (75.0%)	9 (75.0%)	9 (75.0%)	10 (83.3%)	11 (91.7%)	12 (100.0%)	総務部
		実績値	-	9 (75.0%)	9 (75.0%)	9 (75.0%)	/	/	/	/	
17	土砂災害のおそれのある区域を公表した箇所数（累計）	目標値	/	/	7,593	9,212	10,535	11,864	14,348	/	県土整備部
		実績値	-	4,898	7,842	8,623	/	/	/	/	
18	火山ハザードマップを策定した県内の常時観測火山	目標値	/	/	2	2	3	-	-	-	総務部
		実績値	-	2	2	2	/	/	/	/	
19	水位周知河川に指定した河川数（累計）	目標値	/	/	24	27	30	33	36	37	県土整備部
		実績値	-	21	23	28	/	/	/	/	
20	予防保全型の修繕が必要な橋梁の修繕率（%）	目標値	/	/	61.3	69.6	77.8	86.0	94.2	100.0	県土整備部
		実績値	-	53.2	59.0	66.1	/	/	/	/	
21	県営発電施設及び管理所等の耐震化率（%）	目標値	/	/	60.0	60.0	65.0	65.0	75.0	85.0	企業局
		実績値	-	60.0	60.0	70.0	/	/	/	/	
22	県工業用水道施設（管路）耐震化率（%）	目標値	/	/	57.0	59.0	60.0	60.0	60.0	64.0	企業局
		実績値	-	53.0	57.0	59.0	/	/	/	/	
23	農業水利施設等の長寿命化対策施設数（累計）	目標値	/	/	90	100	110	120	130	140	農林水産部
		実績値	-	82	91	101	/	/	/	/	
24	流通拠点漁港における防波堤・岸壁の耐震・耐津波対策着手率（%）	目標値	/	/	30.0	40.0	60.0	100.0	-	-	農林水産部
		実績値	-	20.0	30.0	80.0	/	/	/	/	
25	漁港施設の長寿命化対策着手率（%）	目標値	/	/	6.3	23.8	100.0	-	-	-	農林水産部
		実績値	-	2.5	6.3	25.0	/	/	/	/	
26	市町村における災害廃棄物処理計画の策定率（%）	目標値	/	/	51.0	53.5	56.0	58.5	61.0	63.5	環境生活部
		実績値	-	48.5	51.5	81.8	/	/	/	/	
27	地籍調査進捗率（%）	目標値	/	/	84.7	85.0	85.3	85.7	86.0	86.4	農林水産部
		実績値	-	84.3	84.7	85.0	/	/	/	/	

【6】老朽化対策分野】 1指標（KPI：1指標）											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
1	個別施設計画の策定率（%）	目標値	/	/	0.0	12.5	25.0	50.0	75.0	100.0	総務部
		実績値	-	0.0	0.0	27.3	/	/	/	/	