

I 事前評価

大規模事業事前評価 事業別評価地区数

【環境生活部】〈施設整備事業、基本設計作成後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分			
			事業実施	要検討	その他	合計
—	1 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業	廃棄物特別対策室	1			1
	小計		1			1

【保健福祉部】〈施設整備事業、基本設計作成後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分			
			事業実施	要検討	その他	合計
—	2 みたけ学園・みたけの園整備事業	障がい保健福祉課	1			1
	小計		1			1

【教育委員会】〈施設整備事業、基本設計作成後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分			
			事業実施	要検討	その他	合計
—	3 岩手県立福岡工業高等学校改築等事業	教育企画室	1			1
	小計		1			1

事前評価 合計			3			3
----------------	--	--	----------	--	--	----------

事前評価

大規模事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			総合評価	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	(参考) B/C

<施設整備事業 基本設計作成後>

1 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業(環境生活部廃棄物特別対策室)

公共関与型産業廃棄物最終処分場	八幡平市	31	34	埋立容量約183m ³ 、埋立面積約13.4ha	27,072,000	事業実施	-
-----------------	------	----	----	-------------------------------------	------------	------	---

2 みたけ学園・みたけの園整備事業(保健福祉部障がい保健福祉課)

みたけ学園・みたけの園(仮称)	盛岡市、滝沢市	30	34	みたけ学園・みたけの園A(手代森) 3,988.66 m ² みたけ学園B(穴口) 2,079.0m ²	3,160,000	事業実施	-
-----------------	---------	----	----	---	-----------	------	---

3 岩手県立福岡工業高等学校改築等事業(教育委員会事務局教育企画室)

岩手県立福岡工業高等学校	二戸市	30	32	校舎4,195 m ² (改築)	2,659,000	事業実施	-
--------------	-----	----	----	-----------------------------	-----------	------	---

Ⅱ 継続評価

大規模事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 ほ場整備事業	農村建設課	1				1
	2 土地改良総合整備事業(担い手育成型)	"	1				1
	小計		2				2
	合計		2				2

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	4			5
	4 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		3			3
	小計		1	7			8
河川事業	5 広域河川改修事業	河川課	2				2
	6 総合流域防災事業(河川)	"		1			1
	7 河川総合開発事業(多目的)	"		1			1
	小計		2	2			4
都市計画事業	8 広域公園整備事業	都市計画課	1				1
	小計		1				1
下水道事業	9 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4
	小計		2	2			4
	合計		6	11			17

継続評価 合計			8	11			19
---------	--	--	---	----	--	--	----

継続評価結果の見方

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成〇年度までの進捗見込み		継続評価結果				特記事項 被災したため、22年度 評点を使用した事業
		着手 年度	完了 予定 年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の 状況に係る評価	事業に関する 指標からみた評価	総合 評価	

【農業農村整備事業】

1〇〇事業(農林水産部農村建設課)

〇〇	〇〇	27	35	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	5,972,000	1,147,128	19	a	a	AA	84	1.14	
----	----	----	----	------------------------------	-----------	-----------	----	---	---	----	----	------	--

① ② ③ ④

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : // 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : // 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

④ 被災したため、22年度評点を使用した事業

- : 震災の影響により現時点で評点を算出できない評価指標(利用漁船数や防護人口など)について、震災前である平成 22 年度の評点を用いて評価を行ったもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み			継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【農業農村整備事業】

1 ほ場整備事業(農林水産部農村建設課)

若柳中部	奥州市(胆沢区)	27	35	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	5,972,000	1,147,128	19	a	a	AA	84	1.14	
------	----------	----	----	------------------------------	-----------	-----------	----	---	---	----	----	------	--

2 土地改良総合整備事業(担い手育成型)(農林水産部農村建設課)

和賀中部岩崎	北上市	23	31	用排水路 143km 農道 2.5km 暗渠排水 14.2ha 区画整理 14.7ha	5,449,700	4,160,796	76	a	a	AA	88	1.39	
--------	-----	----	----	--	-----------	-----------	----	---	---	----	----	------	--

【道路事業】 (国:国道、一:一般県道)

3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 284号	一関市 室根バイパス	21	30	道路改築 L=4,880m	7,580,000	7,466,818	99	a	a	AA	87	2.2 (3.3)	
国 397号	奥州市 小谷木橋	24	36	道路改築L=1,420m	8,460,000	5,217,332	62	a	b	A	76	2.4 (3.6)	
国 282号	滝沢市 一本木	6	30	道路改築L=3,940m	7,000,000	6,667,654	95	a	b	A	71	2.9 (3.9)	
国 340号	宮古市～岩泉町 押角峠	26	32	道路改築L=3,700m	9,500,000	7,415,056	78	a	b	A	68	0.4 (0.6)	
国 340号	宮古市～遠野市 立丸峠	24	30	道路改築L=5,210m	9,690,000	8,996,612	93	a	b	A	62	0.6 (0.9)	

4 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 一関北上線	一関市 柵の瀬橋	25	32	道路改築L=1,300m	5,586,000	3,431,759	61	a	b	A	79	1.2 (1.9)	
一 大ヶ生徳田線	盛岡市～矢巾町 徳田橋	23	35	道路改築L=1,200m	6,500,000	2,109,679	32	a	b	A	74	2.8 (3.8)	
一 花巻大曲線	西和賀町 小倉山の2	14	36	道路改築L=2,380m	6,370,000	2,515,675	39	a	b	A	61	0.5 (0.7)	

【河川事業】

5 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	39	L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	4,965,106	36	a	a	AA	93	12.5	
猿ヶ石川	遠野市	S53	34	L= 12,200 m 築堤、掘削、護岸	11,500,000	10,418,652	91	a	a	AA	87	4.0	

6 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

川原川	陸前高田市	1	30	L=2,540 m 築堤、掘削、護岸	4,811,100	4,167,126	87	a	b	A	60	1.0	○
-----	-------	---	----	-----------------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	-----	---

7 河川総合開発事業(多目的)(県土整備部河川課)

築川	盛岡市 築川ダム	4	32	堤体工 V= 212,900m ³ 付替国道 L= 6,700m 付替県道 L= 4,900m	53,000,000	40,214,396	76	a	b	A	78	1.5	
----	-------------	---	----	--	------------	------------	----	---	---	---	----	-----	--

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成29年度までの進捗見込み			継続評価結果					特記事項
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【都市計画事業】

8 広域公園整備事業（県土整備部都市計画課）

高田松原津波復興祈念公園	陸前高田市	29	32	公園面積 約130ha (広場、園路、植栽、駐車場、管理施設、トイレ等)	5,000,000	1,374,469	27	a	a	AA	88	2.0	
--------------	-------	----	----	---	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	--

【下水道事業】

9 流域下水道事業（県土整備部下水環境課）

北上川上流流域都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	32	処理能力 195,600m ³ 管渠延長 83.3km	129,500,000	115,533,255	89	a	a	AA	82	2.0	
北上川上流流域花北処理区	花巻市、北上市	S54	32	処理能力 61,910m ³ 管渠延長 42.7km	66,700,000	48,992,296	73	a	a	AA	82	1.4	
北上川上流流域胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	32	処理能力 34,800m ³ 管渠延長 20.7km	34,400,000	30,846,913	90	a	b	A	78	1.6	
磐井川流域一関処理区	一関市、平泉町	S57	32	処理能力 17,300m ³ 管渠延長 9.0km	22,500,000	20,204,112	90	a	b	A	78	1.1	

Ⅲ 再評価

大規模事業再評価 事業別評価地区数

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					合計
			事業 継続	要 検 討			中止	
				事業 継続	見直 継続	休止		
道路事業	1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1					1
	小計		1					1
河川事業	2 広域河川改修事業	河川課	1					1
	3 総合流域防災事業(河川)	〃	2					2
	小計		3					3
	合計		4					4
再評価 合計			4					4

再評価結果の見方

再評価

大規模公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					平成〇年度までの進捗見込み		再評価結果						
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C

【道路事業】

1〇〇事業（県土整備部道路建設課）

〇〇	〇〇	15	30	道路改築L=3,400m	21,700	14,652	68	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	77	1.6
----	----	----	----	--------------	--------	--------	----	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b :	事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c :	事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b :	事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c :	事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b :	全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c :	本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b :	評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c :	評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満（住宅建設は0.5未満）となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b :	〃 保全方向に沿った対応をしているもの
		c :	〃 保全方向に沿った対応をしていないもの

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択（国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし）
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

大規模公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画						平成29年度までの進捗見込み		再評価結果						
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況			社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C

【道路事業】

1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国106号	宮古市 宮古西道路	15	30	道路改築L=3,400m	21,700	14,652	68	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	77	1.6
-------	--------------	----	----	--------------	--------	--------	----	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----

【河川事業】

2 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

岩崎川	矢巾町、紫波町	4	38	延長 築堤 掘削 護岸 L=11,940m L=23,880m V=268,490m ³ A=176,210m ²	20,414	14,588	72	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	97	21.4
-----	---------	---	----	--	--------	--------	----	---	---	---	---	---	---	----	------	----	------

3 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

閑伊川	宮古市	S39	37	延長 築堤 掘削 護岸 L=6,475m L=1,800m V=223,800m ³ A=41,200m ²	5,730	3,754	66	a	a	AA	a	a	b	A	事業継続	92	52.5
滝名川	紫波町	S44	33	延長 築堤 掘削 護岸 L=11,000 m L=19,500m V=952,100m ³ A=134,500m ²	5,549	5,299	96	a	b	A	a	a	b	A	事業継続	84	3.3

IV 事後評価

大規模事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)
該当なし					