

第3 公共事業評価について

公共事業 事前評価結果を踏まえた平成24年度新規地区一覧

(農林水産部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数					政策等への反映状況		頁
			AA	A	B	C	計	採択地区数	不採択地区数	
1	地域水田農業支援排水対策特別事業	農村計画課	1				1	1		158
2	経営体育成基盤整備事業	〃	3	2			5	5		
3	ため池等整備事業	農村建設課		1			1	1		
4	農業用河川工作物応急対策事業	〃		1			1	1		
5	農村災害対策整備事業	〃	1	1			2	2		
6	復旧治山事業	森林保全課	1	4			5	5		
7	予防治山事業	〃	2	16	2		20	20		159
8	県単治山事業(崩壊地復旧)	〃		5	1		6	6		
9	防災林造成事業	〃		1			1	1		
合計			8	31	3		42	42		

(県土整備部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数					政策等への反映状況		頁
			AA	A	B	C	計	採択地区数	不採択地区数	
1	地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	4			5	5		160
2	物流支援交流促進道路整備事業(ネットワーク形成型)	〃	1				1	1		
3	地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		3			3	3		
4	地方特定道路整備事業(地域密着型)	〃	1				1	1		
5	道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			4		4	4		
6	交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	〃			12		12	12		
7	凍雪害対策事業	〃			2		2	2		161
8	道路環境改善事業(災害防除)	〃			1		1	1		
9	道路環境改善事業(橋りょう補修・補強)	〃		1			1	1		
10	道路災害防除事業	〃		1	2		3	3		
11	県単橋りょう補強事業	〃		1	3		4	4		
12	地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	〃		1			1	1		
13	通常砂防事業	砂防災害課		2			2	2		
14	県単急傾斜地崩壊対策事業	〃	5	3			8	8		
合計			8	16	24		48	48		

評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表の見方について(事前評価・継続評価)

様式10

公共事業評価 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価	参考B/C	平成24年度 予算額 (千円)
							評価点数 (100)	判定			

地域水田農業支援排水対策特別事業(農林水産部農村計画課)

菖蒲	一関市	24	26	排水路 600m	57,000	a	82	a	AA	1.74	事業採択	6,000
----	-----	----	----	----------	--------	---	----	---	----	------	------	-------

地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 342号	一関市白崖	24	30	道路改良 L=2,440m	1,300,000	a	82	a	AA	3.8	事業採択	30,000
--------	-------	----	----	---------------	-----------	---	----	---	----	-----	------	--------

【自然環境等の状況に係る評価の判定基準】
 a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
 b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
 c : " 保全方向に沿った対応となっていないもの

【事業に関する指標からみた評価の判定基準】
 a : 評価点数が、80点以上のもの
 b : 評価点数が、60点以上80点未満のもの
 c : 評価点数が、60点未満のもの

※継続評価も評価項目は同じです。

【総合評価】
 次の項目の組合せで総合評価を行います。
 1 自然環境等の状況に係る評価
 2 事業に関する指標からみた評価

評価判定基準については、次のとおり。
 AA : いずれも a 評価となっているもの
 A : a 評価と b 評価で構成されているもの
 B : いずれも b 評価となっているもの
 C : いずれかが c 評価となっているもの

例 自然環境等の状況に係る評価 [a]
 事業に関する指標からみた評価 [a]
 →総合評価 : AA

様式10

事前評価

公共事業評価 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価	参考B/C	平成24年度 予算額 (千円)	
							評価点数 (100)	評価結果				
地域水田農業支援排水対策特別事業（農林水産部農村計画課）												
菖蒲	一関市	24	26	排水路 600m	57,000	a	82	a	AA	1.74	事業採択	6,000
経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村計画課）												
天下田	花巻市	24	29	区画整理 A=29.7ha	500,000	a	90.25	a	AA	1.36	事業採択	27,000
外台	花巻市	24	29	区画整理 A=51.7ha	884,000	a	85.25	a	AA	1.95	事業採択	47,000
内堀	奥州市	24	29	区画整理 A=22.0ha	292,000	a	80.25	a	AA	2.25	事業採択	21,000
鳥海	一戸町	24	29	区画整理 A=101.1ha	2,701,000	a	75.5	b	A	1.53	事業採択	100,000
川又	二戸市	24	29	区画整理 A=44.6ha	1,169,000	a	74.25	b	A	1.72	事業採択	54,000
ため池等整備事業（農林水産部農村建設課）												
笹目	八幡平市	24	28	堤体工1式	60,000	a	72.33	b	A	1.16	事業採択	9,000
農業用河川工作物応急対策事業（農林水産部農村建設課）												
鍬	花巻市	24	27	頭首工1基	213,000	a	73.58	b	A	1.16	事業採択	15,000
農村災害対策整備事業（農林水産部農村建設課）												
湯本	花巻市	24	28	農業用用水路L=1,550m	161,000	a	92.08	a	AA	1.32	事業採択	20,000
大堤	奥州市	24	28	堤体工1式、取水施設1式、	162,000	a	71.58	b	A	1.7	事業採択	40,000
復旧治山事業（農林水産部森林保全課）												
横長根	二戸市	24	27	谷止工3基、山腹工2箇所	95,000	a	82	a	AA	5.07	事業採択	30,000
星野	葛巻町	24	25	谷止工4基	90,000	a	76	b	A	5.19	事業採択	30,000
高間木	一戸町	24	27	山腹工2箇所	150,000	a	76	b	A	1.44	事業採択	70,000
前刈	宮古市	24	28	山腹工2箇所、谷止工1基	250,000	a	72	b	A	4.02	事業採択	41,000
間木沢	九戸村	24	26	谷止工3基、山腹工1箇所	80,000	a	72	b	A	3.56	事業採択	30,000
予防治山事業（農林水産部森林保全課）												
小田	葛巻町	24	24	谷止工1基	25,000	a	84	a	AA	7.65	事業採択	25,000
福泉	一関市	24	24	谷止工1基	20,000	a	80	a	AA	7.76	事業採択	20,000
上救沢	岩泉町	24	24	山腹工1箇所、谷止工1基	21,200	a	79	b	A	38.06	事業採択	21,200
浪板	大槌町	24	24	山腹工1箇所	8,500	a	72	b	A	9.58	事業採択	8,500
根市	宮古市	24	24	谷止工1基	18,000	a	71	b	A	41.84	事業採択	18,000
板橋	久慈市	24	24	床固工1基	27,000	a	71	b	A	10.63	事業採択	27,000
岩淵	二戸市	24	26	山腹工2箇所、谷止工1基	90,000	a	70	b	A	4.40	事業採択	35,000
長根	宮古市	24	25	山腹工1箇所	60,000	a	69	b	A	12.75	事業採択	21,000
小沢	宮古市	24	25	山腹工1箇所	60,000	a	69	b	A	12.14	事業採択	34,000
若畑	西和賀町	24	24	山腹工1箇所	20,200	a	66	b	A	54.34	事業採択	20,200

事前評価

公共事業評価 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価	参考B/C		平成24年度 予算額 (千円)
							評価点数 (100)	評価結果				

(前ページの続き) 予防治山事業 (農林水産部森林保全課)

浪板	大船渡市	24	24	山腹工1箇所	38,700	a	65	b	A	1.65	事業採択	38,700
大渡	住田町	24	24	山腹工1箇所	45,700	a	65	b	A	2.08	事業採択	45,700
長塚	二戸市	24	25	山腹工1箇所	70,000	a	65	b	A	1.34	事業採択	35,000
湯沢	二戸市	24	24	山腹工1箇所	15,000	a	63	b	A	3.19	事業採択	15,000
向小出	遠野市	24	24	山腹工1箇所	8,000	a	62	b	A	7.02	事業採択	8,000
西館	奥州市	24	24	山腹工1箇所	23,300	a	61	b	A	1.20	事業採択	23,300
海上	遠野市	24	24	床固工2基	15,000	a	61	b	A	2.27	事業採択	15,000
サイカツ平	二戸市	24	24	山腹工1箇所	25,000	a	60	b	A	3.23	事業採択	25,000
萱刈	一関市	24	24	山腹工1箇所	8,000	b	64	b	B	7.71	事業採択	8,000
小名沢	一関市	24	24	山腹工1箇所	8,000	b	62	b	B	4.09	事業採択	8,000

県単治山(崩壊地復旧)事業 (農林水産部森林保全課)

茅森	久慈市	24	24	山腹工1箇所	5,000	a	67	b	A	35.97	事業採択	5,000
戸ノ平	二戸市	24	24	山腹工1箇所	2,000	a	63	b	A	32.00	事業採択	2,000
長久保	二戸市	24	24	山腹工1箇所	8,000	a	61	b	A	3.66	事業採択	8,000
比良	奥州市	24	24	山腹工1箇所	5,000	a	60	b	A	6.92	事業採択	5,000
木附沢	二戸市	24	24	山腹工2箇所	8,000	a	60	b	A	1.57	事業採択	8,000
畑沢	北上市	24	24	山腹工1箇所	800	b	63	b	B	8.77	事業採択	800

防災林造成事業 (農林水産部森林保全課)

上名前端	葛巻町	24	25	雪崩予防施設、雪崩防護施設	120,000	a	65	b	A	8.06	事業採択	60,000
------	-----	----	----	---------------	---------	---	----	---	---	------	------	--------

事前評価

公共事業評価 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価	参考B/C	平成24年度 予算額 (千円)	
							評価点数(100)	評価結果				

地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 342号	一関市白崖	24	30	道路改良 L=2,440m	1,300,000	a	82	a	AA	3.8	事業採択	30,000
国 282号	八幡平市佐比内	24	30	道路改良 L=760m	1,000,000	a	76	b	A	2.7	事業採択	35,000
国 340号	軽米町駒板	24	28	道路改良 L=470m	350,000	a	75	b	A	3.6	事業採択	30,000
国 340号	住田町山谷	24	30	道路改良 L=2,700m	2,400,000	a	73	b	A	3.4	事業採択	59,000
国 281号	久慈市案内	24	30	道路改良 L=2,100m	4,200,000	a	72	b	A	1.1	事業採択	70,000

物流支援交流促進道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 106号	盛岡市川目	24	25	道路改良 L=350m	190,000	a	84	a	AA	1.8	事業採択	170,000
--------	-------	----	----	-------------	---------	---	----	---	----	-----	------	---------

地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 久慈岩泉線	岩泉町大月峠	24	28	道路改良 L=2,000m	1,000,000	a	77	b	A	1.2	事業採択	35,000
主 大船渡広田陸前高田線	陸前高田市大陽	24	29	道路改良 L=1,540m	900,000	a	75	b	A	8.9	事業採択	30,000
一 藪川川口線	岩手町雨滝	24	28	道路改良 L=1,000m	265,000	a	72	b	A	1.5	事業採択	20,000

地方特定道路整備事業(県土整備部道路建設課)

主 野田山形線	野田村野田	24	29	道路改良 L=1,100m	1,200,000	a	80	a	AA	4.9	事業採択	10,000
---------	-------	----	----	---------------	-----------	---	----	---	----	-----	------	--------

道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 花巻大曲線	花巻市志戸平	24	26	歩道設置 L=477m	100,000	b	73	b	B	3.0	事業採択	6,000
一 東和花巻温泉線	花巻市湯本	24	27	歩道設置 L=1,275m	400,000	b	73	b	B	2.2	事業採択	12,500
国 281号	葛巻町茶屋場	24	25	交差点改良 L=60m	140,000	b	68	b	B	22.5	事業採択	100,000
一 花巻田瀬線	花巻市小通	24	25	歩道設置 L=560m	150,000	b	63	b	B	2.4	事業採択	50,000

交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 岩手平館線	岩手町苗代沢橋	24	26	歩道設置 L=500m	165,000	b	78	b	B	2.0	事業採択	5,000
国 456号	花巻市矢沢	24	26	歩道設置 L=760m	249,000	b	75	b	B	2.0	事業採択	61,550
主 花巻和賀線	北上市堅川目	24	26	歩道設置 L=2,123m	309,000	b	73	b	B	4.6	事業採択	110,000
主 岩手平館線	八幡平市平館	24	25	歩道設置 L=300m	90,000	b	71	b	B	2.1	事業採択	25,000
一 佐比内彦部線	紫波町彦部	24	26	歩行空間整備 L=350m	29,000	b	69	b	B	6.3	事業採択	7,000
主 盛岡横手線	雫石町畠角	24	26	歩道設置 L=300m	30,000	b	68	b	B	5.2	事業採択	10,000
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町永沢	24	27	歩道設置 L=2,100m	300,000	b	66	b	B	4.7	事業採択	30,000
一 大更好摩線	八幡平市大更	24	27	歩道設置 L=1,700m	250,000	b	66	b	B	4.5	事業採択	15,000
一 岩明岩谷堂線	奥州市藤里	24	26	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	b	66	b	B	2.5	事業採択	50,000
国 342号	一関市瑞山	24	26	歩道設置 L=1,080m	200,000	b	66	b	B	3.6	事業採択	30,000
一 花輪千徳線	宮古市花輪	24	25	歩道設置 L=440m	50,000	b	63	b	B	5.1	事業採択	45,000
一 花巻田瀬線	花巻市平良木	24	26	歩道設置 L=565m	50,000	b	63	b	B	6.6	事業採択	5,000

事前評価

公共事業評価 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			総事業費 ① (千円)	事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了 予定年度	主な事業内容		自然環境等の 状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価 評価点数 (100)	評価結果	総合評価	参考 B/C	平成24年度 予算額 (千円)	
凍雪害対策事業(県土整備部道路環境課)												
国 340号	軽米町高家	24	25	堆雪帯設置L=360m	90,000	b	78	b	B	11.9	事業採択	20,000
国 107号	北上市口内	24	25	堆雪帯設置L=800m	184,000	b	78	b	B	14.7	事業採択	25,000
道路環境改善事業(災害防除)(県土整備部道路環境課)												
主 岩泉平井賀普 代線	田野畑村切牛	24	26	落石対策L=500m	375,000	b	70	b	B	1.5	事業採択	233,000
道路環境改善事業(橋りょう補修・補強)(県土整備部道路環境課)												
国 284号	一関市梅木橋	24	25	橋長 L=45.6m 橋脚補強 N=1式	80,000	b	90	a	A	37.7	事業採択	40,000
道路災害防除事業(県土整備部道路環境課)												
一 田野畑岩泉線	田野畑村一の渡	24	24	落石対策L=320m	29,000	b	80	a	A	6.0	事業採択	20,000
国 457号	一関市落合	24	26	法面对策L=300m	150,000	b	78	b	B	2.4	事業採択	10,000
一 大川松草線	岩泉町滝の上	24	25	落石対策L=665m	180,000	b	73	b	B	1.4	事業採択	60,000
県単橋りょう補強事業(県土整備部道路環境課)												
主 水沢米里線	奥州市桜木橋	24	25	橋長 L=519.7m 橋脚補強 N=1式	450,000	b	80	a	A	15.8	事業採択	66,000
主 花巻衣川線	北上市新田橋	24	25	橋長 L=80.2m 橋脚補強 N=1式	80,000	b	78	b	B	2.9	事業採択	50,000
主 一関北上線	奥州市江雲橋	24	25	橋長 L=100.9m 橋脚補強 N=1式	77,000	b	75	b	B	30.8	事業採択	30,000
主 花巻衣川線	奥州市大平橋	24	24	橋長 L=31.3m 橋脚補強 N=1式	30,000	b	73	b	B	10.1	事業採択	30,000
地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課)												
市 役場線	二戸市浄法寺	24	26	道路改築L=129.8m 橋梁L=71.0m	580,000	a	76	b	A	1.5	事業採択	120,000
通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)												
北上川水系	横沢川	24	25	渓流保全工 150m 付替え道路 600m	150,000	a	72	b	A	2.6	事業採択	80,000
馬淵川水系	又ナヤ沢	24	28	砂防えん堤 1基	130,000	a	70	b	A	2.0	事業採択	19,000
県単急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)												
二戸市	道の上	24	29	擁壁工L=127m 落石防護柵工L=25m	55,000	a	87	a	AA	10.5	事業採択	5,000
釜石市	大渡町	24	25	法枠工 L=40m	40,000	a	85	a	AA	25.4	事業採択	20,000
一戸町	野田	24	26	法枠工 L=30m	45,000	a	84	a	AA	5.6	事業採択	30,000
一関市	構井田	24	26	法枠工L=155m 擁壁工L=100m	78,000	a	81	a	AA	6.8	事業採択	8,000
釜石市	天神沢	24	25	法枠工 L=40m	40,000	a	80	a	AA	3.3	事業採択	10,000
陸前高田市	中沢	24	26	法枠工 L=150m	150,000	a	78	b	A	2.2	事業採択	80,000
一関市	槻本	24	28	法枠工 L=90m	120,000	a	71	b	A	1.9	事業採択	10,000
一関市	中島	24	28	法枠工 L=90m	100,000	a	71	b	A	2.3	事業採択	5,000

公共事業 継続評価結果を踏まえた平成24年度継続地区一覧

(農林水産部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数					政策等への反映状況		頁
			AA	A	B	C	計	事業継続地区数	一時休工地区数	
1	かんがい排水事業	農村建設課	1				1	1		164
2	農業用水再編対策事業	〃		1			1	1		
3	農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)	〃		1			1	1		
4	経営体育成基盤整備事業	〃	2	21	1		24	24		
5	土地改良総合整備事業(担い手育成型)	〃	2		1		3	3		165
6	畑地帯総合整備事業	〃	3	1	1		5	5		
7	中山間地域総合整備事業(生産基盤型)	〃		2	1		3	3		
8	中山間地域総合整備事業(生活・一般)	〃		2			2	2		
9	骨寺村荘園景観保全農地整備事業 (農山漁村活性化プロジェクト支援交付金)	〃		1			1	1		
10	農地環境整備事業	〃		1			1	1		
11	一般農道整備事業	〃		1	2		3	3		
12	基幹農道整備事業	〃		1	1		2	2		
13	農地整備事業(通作条件整備)	〃	1	1			2	2		166
14	地域用水環境整備事業	〃		1			1	1		
15	防災ダム事業	〃		2			2	2		
16	ため池等整備事業	〃	4	2	2		8	8		
17	水質保全対策事業	〃		1			1	1		
18	農業用河川工作物応急対策事業	〃		1			1	1		
19	土地改良施設耐震対策事業	〃		2			2	2		
20	障害防止対策事業	〃		2			2	2		
21	復旧治山事業	森林保全課	2	3	3		8	8		167
22	地すべり防止事業	〃		2			2	2		
23	水源森林再生対策事業	〃		1			1	1		
24	地域防災対策総合治山事業	〃		3			3	3		
25	環境防災林造成事業	〃			1		1	1		
26	奥地保安林保全緊急対策事業	〃	1	2			3	3		
27	林道整備事業	〃		20	8		28	28		168
28	広域漁港整備事業	漁港漁村課		1			1	1		169
29	海岸高潮対策事業(農村振興局)	農村建設課	1	1			2	2		
合計			17	77	21		115	115		

公共事業 継続評価結果を踏まえた平成24年度継続地区一覧

(県土整備部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数					政策等への反映状況		頁
			AA	A	B	C	計	事業継続地区数	一時休工地区数	
1	地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	8	4			12	12		170
2	地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃	3	10			13	13		
3	地方特定道路整備事業(地域密着型)	〃	2	6			8	8		
4	地域連携道路整備事業(地域密着型)・ 地方特定道路整備事業(地域密着型)	〃	2	5			7	7		171
6	物流支援交流促進道路整備事業 (ネットワーク形成型)	〃		1			1	1		
7	地域道路整備事業(地域密着型)	〃	1	4			5	5		
8	道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		4	10		14	14		172
9	交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	〃		1	13		14	13	1	
10	道路環境改善事業(無電柱化推進)	〃	1				1	1		
11	道路環境改善事業(災害防除)	〃		8	7		15	15		173
12	道路災害防除事業	〃		10	4		14	14		
13	地方特定道路整備事業(災害防除)	〃			1		1	1		
14	道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	〃		1			1	1		174
15	道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)・ 県単凍雪害対策事業	〃			1		1	1		
16	道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)・ 地方特定道路整備事業(防雪・凍雪害防止)	〃		4	2		6	6		
17	道路環境改善事業(橋りょう補修・補強)	〃		2			2	2		175
18	橋りょう補強事業	〃			3		3	3		
19	地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	〃		1			1	1		
20	広域河川改修事業	河川課	2	3			5	5		176
21	総合流域防災事業(河川)	〃	4	1			5	4	1	
22	治水施設整備事業	〃	6	10			16	12	4	
23	海岸高潮対策事業(港湾局)	〃	1				1	1		177
24	海岸高潮対策事業(河川局)	〃	2				2	1	1	
25	三陸高潮対策事業	〃	1				1	1		
26	通常砂防事業	砂防災害課	3	5	1		9	9		178
27	総合流域防災事業(砂防)	〃	1	1			2	2		
28	火山砂防事業	〃	3	3			6	6		
29	県単砂防事業(溪流環境整備)	〃	1				1	1		179
30	総合流域防災事業(地すべり)	〃		1			1	1		
31	急傾斜地崩壊対策事業	〃	3	4			7	7		
32	県単急傾斜地崩壊対策事業	〃		3			3	3		180
33	緊急地方道路整備事業(街路)	都市計画課	4	3			7	7		
34	緊急地方道路整備事業(街路)・ 地方特定道路整備事業(街路)	〃		1			1	1		
35	公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		3			3	3		181
36	港湾改修事業	港湾課	3	1			4	4		
37	港湾施設整備事業	〃	3				3	3		
38	港湾環境整備事業	〃	1				1		1	
合 計			55	100	42		197	189	8	

様式10

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画				平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価 (参考B/C)	平成24年度 予算額 (千円)		
									評価点数 (100)	判定				
かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）														
大曲	花巻市	23	28	用水路 L=3,265m	565,000	55,000	10	a	82.25	a	AA	1.25	事業継続	100,000
農業用水再編対策事業（農林水産部農村建設課）														
鹿妻新堰	盛岡市	22	27	用水路 L=5,097m	782,400	148,750	19	a	78	b	A	1.10	事業継続	170,000
農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）（農林水産部農村建設課）														
太田堰	盛岡市	23	28	用水路 L=8,000m	571,200	50,000	9	a	78	b	A	2.76	事業継続	105,000
経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）														
二渡	奥州市(水沢区・前沢区)	10	24	区画整理 82.0ha	1,419,000	1,155,492	81	a	90.75	a	AA	1.20	事業継続	16,000
門崎	一関市(川崎町)	16	24	区画整理 64.7ha 暗渠排水 63.0ha	1,151,000	725,400	63	a	84.75	a	AA	1.12	事業継続	30,000
下矢次	矢巾町	20	25	区画整理 34.1ha 暗渠排水 14.2ha	495,000	333,775	67	b	96.75	a	A	1.11	事業継続	32,000
古城	奥州市(前沢区)	14	26	区画整理 102.1ha 暗渠排水 82.8ha	1,563,000	1,257,250	80	b	90.25	a	A	1.34	事業継続	16,000
夏川3期	一関市(花泉町)	18	26	区画整理 190.0ha 暗渠排水 189.0ha	3,275,000	1,593,846	49	b	88.75	a	A	1.30	事業継続	75,000
夏川	一関市(花泉町)	14	26	区画整理 191.0ha 暗渠排水 182.0ha	3,495,000	2,705,197	77	b	86.25	a	A	1.30	事業継続	91,000
更木新田	北上市・花巻市	15	24	区画整理 89.0ha	1,653,000	1,422,000	86	b	85.25	a	A	1.62	事業継続	20,000
夏川2期	一関市(花泉町)	16	26	区画整理 153.0ha 暗渠排水 153.0ha	3,579,000	1,846,502	52	b	83.75	a	A	1.30	事業継続	85,000
古城2期	奥州市(前沢区)	17	26	区画整理 157.0ha 暗渠排水 37.3ha	2,117,000	1,390,200	66	b	83.41	a	A	1.34	事業継続	73,000
都鳥2期	奥州市(胆沢区)	18	25	区画整理 88.7ha 暗渠排水 87.2ha	1,229,000	765,550	62	b	83.41	a	A	1.12	事業継続	40,000
南下幅北部	奥州市(胆沢区)	20	25	区画整理 113.4ha 暗渠排水 105.3ha	1,735,000	904,000	52	b	83.41	a	A	1.09	事業継続	100,000
白山	奥州市(胆沢区)	12	24	区画整理 276.0ha 暗渠排水 178.3ha	3,788,000	3,367,600	89	b	82.91	a	A	1.38	事業継続	66,000
都鳥	奥州市(胆沢区)	15	24	区画整理 68.1ha 暗渠排水 66.2ha	1,200,000	1,039,250	87	b	82.41	a	A	1.12	事業継続	27,000
土淵	遠野市	11	24	区画整理 138.0ha 暗渠排水 40.4ha	2,583,000	2,223,410	86	b	82.25	a	A	1.12	事業継続	32,000
徳田第二	矢巾町	17	25	区画整理 92.3ha 暗渠排水 77.0ha	1,480,100	1,023,000	69	b	81.08	a	A	1.14	事業継続	21,000
日形	一関市(花泉町)	21	26	区画整理 99.7ha 暗渠排水 36.7ha	1,359,000	990,748	73	a	79.41	b	A	1.03	事業継続	215,000
山口	一関市(大東町)	23	28	区画整理 26.0ha 暗渠排水 23.9ha	543,000	32,400	6	a	77.25	b	A	1.93	事業継続	160,000
六原	北上市・金ヶ崎町	21	26	区画整理 266.3ha 暗渠排水 257.8ha	4,285,000	1,020,150	24	a	77.00	b	A	1.21	事業継続	400,000
藤里北部	奥州市(江刺区)	21	26	区画整理 58.0ha 暗渠排水 58.0ha	1,170,700	476,650	41	a	76.75	b	A	1.10	事業継続	97,000
小瀬川	花巻市	23	28	区画整理 34.4ha 暗渠排水 33.5ha	630,000	30,000	5	a	75.91	b	A	1.23	事業継続	40,000
裏新田	奥州市(前沢区)	23	28	区画整理 32.1ha 暗渠排水 29.5ha	550,000	33,000	6	a	75.91	b	A	1.86	事業継続	100,000
次丸	奥州市(江刺区)	23	28	区画整理 81.0ha 暗渠排水 79.4ha	1,537,000	61,000	4	a	75.25	b	A	1.56	事業継続	170,000
石山	奥州市(江刺区)	23	28	区画整理 30.9ha 暗渠排水 30.7ha	587,000	27,000	5	a	71.91	b	A	1.95	事業継続	144,000
都鳥3期	奥州市(胆沢区)	20	25	区画整理 79.9ha 暗渠排水 79.3ha	1,463,000	562,125	38	b	78.41	b	B	1.12	事業継続	220,000

様式10

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画				平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価 (参考B/C)		平成24年度予算額 (千円)	
									評価点数(100)	判定				

土地改良総合整備事業(担い手育成型) (農林水産部農村建設課)

和賀中部第四	北上市	21	26	用排水路 L=94,400m 農道 L=2,700m 暗渠排水 10.0ha	2,771,000	888,150	33	a	90.75	a	AA	1.12	事業継続	500,000
和賀中部岩崎	北上市	23	28	用排水路 L=143km 農道 L=2.5km 暗渠排水 12.4ha 区画整理 14.0ha	4,680,000	100,000	2	a	89.75	a	AA	1.40	事業継続	300,000
和賀中部六原	金ヶ崎町 北上市	12	24	用水路 L=91,535m	2,030,118	1,930,743	95	b	73.66	b	B	2.01	事業継続	65,000

畑地帯総合整備事業 (農林水産部農村建設課)

南奥中山	一戸町	16	24	用水路 L=6,050m 排水路 L=660m 農道 L=2,763m	560,000	416,000	74	a	89.75	a	AA	1.38	事業継続	30,000
奥中山中央	一戸町	17	28	用水路 L=15,085m 農道 L=586m	1,585,000	467,050	29	a	85.50	a	AA	1.15	事業継続	20,000
東奥中山	一戸町	14	24	用水路 L=21,155m 農道 L=3,179m	1,842,000	1,605,500	87	a	83.00	a	AA	1.33	事業継続	176,500
男神・米沢・湯田	二戸市	21	26	用水路 L=22,100m 農道 L=2,940m	1,522,600	657,700	43	a	75.66	b	A	1.15	事業継続	50,000
藤崎2期	藤沢町	8	26	用水路 L=11,348m 農道 L=2,459m	1,338,500	1,224,675	91	b	72.16	b	B	1.39	事業継続	43,000

中山間地域総合整備事業(生産基盤型) (農林水産部農村建設課)

中居	花巻市(大迫町)	18	24	ほ場整備20.6ha	585,060	522,850	89	b	83.75	a	A	1.06	事業継続	15,000
広田	陸前高田市	21	26	ほ場整備30.7ha	682,040	355,759	52	a	67.25	b	A	1.06	事業継続	170,000
西風高瀬	住田町	22	27	ほ場整備19.0ha	336,500	156,500	47	b	66.50	b	B	1.02	事業継続	30,000

中山間地域総合整備事業(生活・一般) (農林水産部農村建設課)

大清水	軽米町	19	27	ほ場整備24.6ha	854,000	520,867	61	b	84.75	a	A	1.30	事業継続	40,000
江刈	葛巻町	22	27	農業用排水路 L=3,394m	804,300	177,800	22	a	71.75	b	A	2.27	事業継続	110,000

骨寺村荘園景観保全農地整備事業(農山漁村活性化プロジェクト支援交付金) (農林水産部農村建設課)

骨寺村荘園	一関市	20	24	景観保全農地整備1式	1,000,000	610,000	61	a	75	b	A	1.00	事業継続	30,000
-------	-----	----	----	------------	-----------	---------	----	---	----	---	---	------	------	--------

農地環境整備事業 (農林水産部農村建設課)

前田野	一関市(大東町)	19	24	区画整理31.7ha 管理用道路 L=800m	665,000	572,750	86	b	91.75	a	A	1.07	事業継続	17,000
-----	----------	----	----	----------------------------	---------	---------	----	---	-------	---	---	------	------	--------

一般農道整備事業 (農林水産部農村建設課)

南沢孫六	一関市	21	26	農道 L=1,406m	140,000	122,600	88	b	84	a	A	2.34	事業継続	14,000
赤坂田	八幡平市	11	24	農道 L=2,620m	634,000	590,087	93	b	70.25	b	B	1.01	事業継続	23,500
竹駒	陸前高田市	22	26	農道 L=1,360m	180,000	91,000	51	b	65.25	b	B	1.48	事業継続	40,000

基幹農道整備事業 (農林水産部農村建設課)

花泉南	一関市	22	26	農道 L=9,410m	298,000	115,000	39	b	91	a	A	2.14	事業継続	5,000
新田山	住田町	22	26	農道 L=3,065m	150,000	50,000	33	b	67.25	b	B	5.54	事業継続	27,000

様式10

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画				平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価 (参考B/C)		平成24年度予算額 (千円)	
									評価点数(100)	判定				
農地整備事業(通作条件整備) (農林水産部農村建設課)														
褒主	軽米町	23	28	農道 L=4,635m	763,300	30,000	4	a	80.5	a	AA	1.22	事業継続	40,000
手代森3期	盛岡市	23	28	農道 L=1,790m	595,100	10,000	2	a	66.33	b	A	1.01	事業継続	100,000
地域用水環境整備事業 (農林水産部農村建設課)														
みずさわ	洋野町	22	27	ダム周辺施設 1式	498,500	195,350	39	a	73	b	A	2.70	事業継続	60,000
防災ダム事業 (農林水産部農村建設課)														
衣川	奥州市(衣川区)	19	24	ダム改修 1箇所	401,863	398,000	99	b	88.75	a	A	4.35	事業継続	9,000
御所	雫石町	22	26	ダム改修 1箇所	760,000	558,204	73	b	82.50	a	A	1.11	事業継続	87,500
ため池等整備事業 (農林水産部農村建設課)														
岩崎農場ため池	北上市	23	27	堤体工1式	76,000	4,000	5	a	100	a	AA	6.70	事業継続	30,000
大川目	久慈市	22	26	水路改修 L=1,173m	224,000	90,600	40	a	88	a	AA	3.83	事業継続	15,000
八幡沢	一関市	22	25	水路改修 L=1,737m	282,000	149,750	53	a	86.75	a	AA	3.08	事業継続	110,000
束の目沢	北上市	23	27	水路工 L=972m	263,000	10,000	4	a	80	a	AA	2.19	事業継続	100,000
高木	花巻市	23	27	水路トンネル L=288m 用水路 L=194m	226,000	15,000	6	a	78.75	b	A	1.32	事業継続	50,000
台堰	花巻市	22	25	頭首工改修1式	162,000	107,620	66	a	64.16	b	A	1.06	事業継続	37,352
洪民	盛岡市(玉山区)	17	23	水路改修 L=2,457m	316,900	295,400	93	b	73.91	b	B	1.42	事業継続	7,500
須川	一関市	20	24	水路改修 L=5,248m	649,000	273,250	42	b	71.75	b	B	1.07	事業継続	10,000
水質保全対策事業 (農林水産部農村建設課)														
雪谷川	軽米町	22	26	放流水・抑制対策1式	596,600	279,250	47	a	77	b	A	2.30	事業継続	80,000
農業用河川工作物応急対策事業 (農林水産部農村建設課)														
三室	一関市	23	27	サイホン改修 L=152m	204,000	12,000	6	a	78	b	A	5.73	事業継続	88,000
土地改良施設耐震対策事業 (農林水産部農村建設課)														
瑞山	一関市	23	26	隧道改修 L=247m	198,000	15,000	8	a	75.33	b	A	2.29	事業継続	85,000
真打堰	一関市	22	25	隧道改修 L=782m	474,000	260,000	55	a	60	b	A	1.02	事業継続	80,000
障害防止対策事業 (農林水産部農村建設課)														
生出川排水路	盛岡市(玉山区)・滝沢村	4	24	水路工 L=6,311m	1,949,904	1,815,881	93	b	100	a	A	-	事業継続	66,969
笹森山排水路	滝沢村	53	24	水路工 L=6,291m	2,280,535	2,112,506	93	b	97.5	a	A	-	事業継続	202,395

様式10

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画				平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価 (参考B/C)		平成24年度 予算額 (千円)	
									評価点数 (100)	判定				

復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

横沢川	岩手町	23	25	谷止工30基、山腹工3箇所	369,000	138,000	37	a	85	a	AA	4.96	事業継続	40,000
市野々原	一関市	23	24	山腹工1箇所、地すべり対策工1箇所	459,000	229,000	57	a	81	a	AA	6.23	事業継続	230,000
山口	宮古市	23	25	谷止工5基	105,000	36,000	34	a	74	b	A	12.15	事業継続	25,000
堂場	遠野市	23	25	谷止工5基	75,000	25,600	34	a	71	b	A	5.28	事業継続	15,000
増館	大船渡市	23	24	谷止工3基、山腹工14箇所	71,000	39,000	55	a	68	b	A	1.82	事業継続	28,000
古川戸	葛巻町	19	24	治山ダム4基	213,718	183,718	86	b	75	b	B	1.95	事業継続	30,000
増沢(2)	奥州市	22	24	山腹工0.99ha	272,838	192,838	71	b	68	b	B	3.29	事業継続	80,000
乙茂	岩泉町	22	24	谷止工1基、山腹工4箇所	72,800	63,300	87	b	68	b	B	3.33	事業継続	9,500

地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	23	27	アンカー工、土留工、法枠工、集水ポーリング工	230,000	30,000	13	a	76	b	A	10.57	事業継続	60,000
増沢	奥州市	21	28	地すべり対策工5.0ha	1,000,000	437,471	44	a	65	b	A	8.28	事業継続	100,000

水源森林再生対策事業（農林水産部森林保全課）

織詰	二戸市	23	27	溪間工16基、山腹工0.125ha、森林整備187ha	650,000	121,668	19	a	79	b	A	15.73	事業継続	70,000
----	-----	----	----	-----------------------------	---------	---------	----	---	----	---	---	-------	------	--------

地域防災対策総合治山事業（農林水産部森林保全課）

巖美町	一関市	21	24	治山ダム14基、山腹工9.50ha	2,292,856	1,221,158	53	b	83	a	A	2.01	事業継続	150,000
後ノ入	大船渡市	21	24	治山ダム14基、山腹工0.89ha	212,941	131,941	62	b	81	a	A	11.10	事業継続	50,100
岩手山	八幡平市ほか	11	24	治山ダム23基、本数調整伐107ha、土石流移動観測システム	3,205,788	3,043,038	95	a	67	b	A	2.60	事業継続	160,000

環境防災林造成事業（農林水産部森林保全課）

七滝	葛巻町	20	24	落石防止工3200㎡	247,776	187,776	81	b	63	b	B	2.33	事業継続	60,000
----	-----	----	----	------------	---------	---------	----	---	----	---	---	------	------	--------

奥地保安林保全緊急対策事業（農林水産部森林保全課）

丹藤川	盛岡市ほか	23	26	治山ダム5基、山腹工1箇所	128,000	74,000	58	a	80	a	AA	10.57	事業継続	50,000
小松野	大槌町	23	24	谷止工5基、本数調整伐3.5ha	68,000	33,125	49	a	79	b	A	8.28	事業継続	33,000
生出	陸前高田市	23	24	山腹工1箇所	32,000	17,000	67	a	68	b	A	11.15	事業継続	15,000

様式10

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画				平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価 (参考B/C)		平成24年度予算額 (千円)	
									評価点数(100)	判定				

林道整備事業（農林水産部森林保全課）

翁沢	西和賀町	19	27	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=9,000m	1,300,000	255,690	20	b	91	a	A	1.61	事業継続	75,000
畑福	葛巻町	18	33	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	366,367	19	b	89	a	A	1.52	事業継続	90,000
欠の山	八幡平市	17	25	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,800m	708,852	531,402	75	b	88	a	A	1.67	事業継続	56,000
砂子	岩泉町	18	26	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,500m	1,100,000	471,327	43	b	86	a	A	1.51	事業継続	117,000
平波沢	田野畑村	22	31	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	27,300	3	b	85	a	A	1.44	事業継続	62,000
坂本沢	川井村	21	24	林道改良(法面) 幅員W=4.0m 延長L=2,000m	205,874	185,874	90	b	85	a	A	2.60	事業継続	20,000
平野原	遠野市	18	27	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,200m	1,394,000	331,501	24	b	84	a	A	1.51	事業継続	80,000
岩倉沢	一関市	20	26	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,620m	1,010,000	436,344	43	b	84	a	A	1.54	事業継続	128,000
鈴峠2号	葛巻町	20	26	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,300m	855,000	112,170	13	b	84	a	A	1.54	事業継続	38,000
浪打姉帯	一戸町・九戸村	3	28	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=21,197m	3,558,500	3,274,397	92	b	83	a	A	1.56	事業継続	113,000
大畑	奥州市	19	24	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,000m	1,000,000	481,940	48	b	83	a	A	1.51	事業継続	105,000
平根山	陸前高田市	18	24	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,450m	1,300,000	691,580	53	b	83	a	A	1.52	事業継続	137,000
八木玉川	洋野町	20	27	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=8,300m	1,150,000	229,300	20	b	82	a	A	1.51	事業継続	75,000
三田貝	岩泉町	21	26	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,900m	800,000	26,720	3	b	82	a	A	1.46	事業継続	71,000
平根	大船渡市	22	29	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,640m	900,000	32,550	4	b	82	a	A	1.78	事業継続	120,000
洪梨一ノ渡	大槌町	20	29	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,110m	1,220,000	208,279	17	b	80	a	A	1.53	事業継続	59,905
戸草内	軽米町	20	26	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,300m	205,950	150,814	73	b	80	a	A	1.55	事業継続	73,450
大松沢	陸前高田市	21	28	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,758m	700,000	202,500	29	b	80	a	A	1.53	事業継続	56,000
田山2号	岩泉町	20	28	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=13,700m	1,455,000	814,850	56	b	80	a	A	1.51	事業継続	140,000
八戸川内	岩泉町	23	27	林道改良(法面) 幅員W=7.0m 延長L=1,920m	372,000	140,700	38	a	78	b	A	1.33	事業継続	90,000
安孫・平糠	一戸町・葛巻町	20	28	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=5,723m	1,729,000	610,630	35	b	79	b	B	1.24	事業継続	146,500

様式10

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画			平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価 (参考B/C)	事業継続	平成24年度予算額 (千円)
									評価点数(100)	判定			

(前ページの続き) 林道整備事業 (農林水産部森林保全課)

雪沢・松の倉沢	陸前高田市	18	24	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,400m	1,300,000	825,906	64	b	78	b	B	1.53	事業継続	137,000
笹ッ尾	盛岡市	19	26	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,500m	550,000	312,435	57	b	78	b	B	1.61	事業継続	50,000
鈴峠1号	葛巻町	18	25	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,500m	868,000	262,365	30	b	76	b	B	1.50	事業継続	56,000
毛無森	二戸市 (旧浄法寺町)	20	27	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=6,436m	1,837,000	436,205	24	b	71	b	B	1.12	事業継続	78,600
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	22	34	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,500m	3,540,000	33,600	1	b	70	b	B	1.22	事業継続	82,000
鎌峯沢	陸前高田市	22	31	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	900,000	22,961	3	b	68	b	B	1.25	事業継続	94,000
牛伏高德	宮古市	22	29	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,200m	730,000	34,098	5	b	66	b	B	1.30	事業継続	46,200

広域漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

釜石	釜石市	14	24	内港第3防波堤 90m他	1,588,000	1,588,000	100	b	88	a	A※	1.97	事業継続	100,000
----	-----	----	----	-----------------	-----------	-----------	-----	---	----	---	----	------	------	---------

海岸高潮対策事業(農村振興局) (農林水産部農村建設課)

野田海岸	野田村	1	29	堤防工L=677m、 根固工L=677m、 樋門工N=1箇所	3,200,000	2,402,199	75	a	88	a	AA※	3.10	事業継続	100,000
下荒川海岸	釜石市	10	29	堤防工L=308m、 水門工N=1基	3,898,000	3,335,470	86	a	72	b	A※	1.00	事業継続	1,800,000

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画			平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価 評価点数(100) 判定	総合評価	参考B/C	平成24年度 予算額 (千円)	

地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)

国 284号	一関市 真道バイパス	17	24	道路改築 L=1,800m	1,968,231	1,918,231	97	a	90	a	AA	8.6	事業継続	50,000
国 397号	住田町 子飼沢	20	24	道路改築 L=2,050m	667,269	474,269	71	a	89	a	AA	4.8	事業継続	193,000
国 107号	奥州市 札押道路	20	24	道路改築 L=1,630m	910,901	892,901	98	a	87	a	AA	6.0	事業継続	18,000
国 340号	遠野市 土淵バイパス	19	26	道路改築 L=4,500m	1,727,000	953,026	55	a	86	a	AA	5.2	事業継続	120,000
国 397号	住田町 津付道路	17	26	道路改築 L=2,700m	3,800,000	2,268,000	60	a	86	a	AA	1.9	事業継続	400,000
国 284号	一関市 室根バイパス	21	28	道路改築 L=4,880m	4,800,000	419,141	9	a	85	a	AA	4.0	事業継続	550,000
国 342号	一関市 殿美バイパス	7	24	道路改築 L=4,500m	4,636,940	4,599,940	99	a	84	a	AA	2.6	事業継続	37,000
国 397号	住田町 高屋敷	10	26	道路改築 L=3,000m	3,370,000	2,474,838	73	a	84	a	AA	1.1	事業継続	20,000
国 340号	九戸村 泥ノ木	22	26	道路改築 L=1,010m	530,000	31,151	6	a	74	b	A	2.8	事業継続	270,000
国 281号	岩手町 大坊	21	26	道路改築 L=1,800m	780,000	324,800	42	a	73	b	A	5.7	事業継続	110,000
国 340号	陸前高田市 大石沖	22	25	道路改築 L=280m	380,000	18,263	5	a	71	b	A*	1.2	事業継続	8,000
国 456号	一関市 摩王	22	25	道路改築 L=330m	400,000	107,113	27	a	68	b	A	1.1	事業継続	223,000

地域連携道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

主 二戸五日市線	二戸市 浄法寺	8	26	道路改築 L=3,600m	4,450,000	3,217,264	72	a	86	a	AA	2.4	事業継続	160,000
主 二戸五日市線	二戸市 駒ヶ嶺	20	26	道路改築 L=210m	411,000	202,011	49	a	81	a	AA	5.9	事業継続	150,000
主 一関大東線	一関市 生出	12	25	道路改築 L=1,400m	1,798,000	695,331	39	a	80	a	AA	4.7	事業継続	20,000
国 340号	宮古市 小国	18	25	道路改築 L=2,220m	360,000	178,244	50	a	78	b	A	3.0	事業継続	10,000
主 花巻衣川線	平泉町 森下	22	24	道路改築 L=570m	372,780	299,780	80	a	76	b	A	5.6	事業継続	73,000
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市 小石浜	23	28	道路改築 L=2,320m	2,700,000	69,367	3	a	75	b	A	1.1	事業継続	300,000
一 田野畑岩泉線	田野畑村 室場の2	23	27	道路改築 L=3,100m	900,000	35,052	4	a	72	b	A	3.8	事業継続	30,000
主 盛岡大迫東和線	盛岡市 築川	14	26	道路改良 L=4,900m	2,560,000	2,483,520	97	a	72	b	A	1.0	事業継続	他事業に 予算計上
主 盛岡横手線	西和賀町 八ツ又	20	24	道路改築 L=800m	288,987	278,987	97	a	72	b	A	2.3	事業継続	10,000
主 花巻北上線	花巻市 島	22	29	道路改築 L=2,980m	1,410,000	72,655	5	a	71	b	A	4.2	事業継続	200,000
一 大川松草線	岩泉町 本町~大広	22	27	道路改築 L=1,300m	500,000	92,451	18	a	71	b	A	1.6	事業継続	60,000
主 一関北上線	奥州市 二渡	22	26	道路改築 L=1,770m	800,000	266,689	33	a	70	b	A	3.9	事業継続	170,000
一 桜峠平田線	釜石市 平田	23	27	道路改築 L=3,140m	720,000	24,063	3	a	68	b	A	1.2	事業継続	40,000

地方特定道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

主 花巻北上線	北上市 黒岩	21	27	道路改築 L=670m	400,000	86,187	22	a	83	a	AA	3.5	事業継続	20,000
主 一関北上線	奥州市 北鷲ノ木	17	24	道路改築 L=740m	1,229,594	1,219,594	99	a	82	a	AA	4.3	事業継続	10,000
主 大槌小国線	大槌町 土坂の3	19	27	道路改築 L=500m	350,000	207,101	59	a	76	b	A	2.8	事業継続	55,000
主 釜石遠野線	釜石市 剣	23	27	道路改築 L=1,500m	990,000	26,150	3	a	75	b	A	1.9	事業継続	23,000
主 重茂半島線	宮古市 白浜~堀内	20	25	道路改築 L=2,400m	500,000	342,789	69	a	75	b	A	3.4	事業継続	119,000
一 長部漁港線	陸前高田市 長部	21	24	道路改築 L=260m	233,305	193,305	83	a	73	b	A	7.2	事業継続	40,000
一 吉浜上荒川線	釜石市 下荒川	21	26	道路改築(突角尖 除、待避所設置) L=5,140m	400,000	71,959	18	a	68	b	A	1.7	事業継続	120,000
主 大更八幡平線	八幡平市 刈屋~柏台	22	25	道路改築 L=2,200m	300,000	145,033	48	a	68	b	A	7.5	事業継続	120,000

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	着手年度		事業計画		平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費①(千円)	事業費②(千円)	進捗率②/①(%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考B/C	平成24年度予算額(千円)		

地域連携道路整備事業(地域密着型) <上段>・地方特定道路整備事業(地域密着型) <下段> (県土整備部道路建設課)

主 一 関北上線	奥州市荒谷	20	26	道路改築 L=1,630m	585,000	122,484	21	a	88	a	AA	8.1	事業継続	100,000
		19	26		600,000	447,738	75						事業継続	30,000
一 遠野住田線	遠野市新里	21	27	道路改築 L=650m	1,900,000	970,900	51	a	82	a	AA	6.3	事業継続	770,000
		22	27		1,200,000	68,804	6						事業継続	0
主 盛岡和賀線	花巻市笹間	16	24	道路改築 L=6,520m	1,374,194	1,144,194	83	a	79	b	A	5.6	事業継続	230,000
		14	24		2,393,941	2,323,941	97						事業継続	70,000
主 北上東和線	北上市平成橋	18	28	道路改築 L=2,160m	4,061,000	850,594	21	a	75	b	A	3.3	事業継続	600,000
		12	28		860,000	760,233	88						事業継続	10,000
主 盛岡和賀線	盛岡市羽場	12	26	道路改築 L=3,380m	3,000,000	2,412,155	80	a	75	b	A	3.0	事業継続	140,000
		12	26		1,547,000	1,225,406	79						事業継続	100,000
一 侍浜夏井線	久慈市本波	16	26	道路改築 L=2,000m	980,000	962,473	98	a	71	b	A	1.6	事業継続	0
		20	26		570,000	430,775	76						事業継続	125,200
一 野田長内線	久慈市小袖～大尻	22	27	道路改築(現道拡幅、突角尖除、待避所設置)L=3,000m	450,000	108,947	24	a	65	b	A	1.9	事業継続	100,000
		24	27		50,000	0	0						事業継続	10,000

※本地区は、地域連携道路整備事業(地域密着型)・地方特定道路整備事業(地域密着型)の2つの事業により、一体的に整備していることから、1地区として評価を行ったもの。

物流支援交流促進道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)

一 崎山宮古線	宮古市 鎌ヶ崎	14	24	道路改築 L=200m	233,701	126,201	54	a	67	b	A*	2.4	事業継続	107,500
---------	---------	----	----	-------------	---------	---------	----	---	----	---	----	-----	------	---------

地域道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)

国 456号	奥州市中堰	12	25	道路改築 L=734m	750,000	617,533	82	a	82	a	AA	4.2	事業継続	64,000
主 野田山形線	野田村大葛の2	22	25	道路改築 L=600m	160,000	100,290	63	a	79	b	A	6.0	事業継続	50,000
一 明戸種市線	洋野町鉄山	19	27	道路改築 L=960m	300,000	59,132	20	a	75	b	A	2.0	事業継続	50,000
一 折壁大原線	一関市大原	20	25	道路改築 L=1,130m	689,000	463,530	67	a	72	b	A	3.1	事業継続	180,000
一 宮古山田線	山田町石峠	19	25	道路改築 L=150m	50,000	5,612	11	a	69	b	A	21.0	事業継続	37,000

道路環境改善事業(交通安全施設整備) (県土整備部道路環境課)

一 丸森権現堂線	大船渡市つみ橋跨線	18	24	歩道整備 L=120m	254,500	236,500	93	b	88	a	A	2.2	事業継続	18,000
一 清水野村崎野線	北上市飯豊	21	25	歩道整備 L=1,200m	250,000	65,000	26	b	83	a	A	3.2	事業継続	120,000
主 宮古岩泉線	宮古市千徳	23	25	付加車線 L=350m	600,000	134,000	22	b	83	a	A	14.1	事業継続	200,000
国 340号	九戸村山根	22	27	歩道整備 L=540m	170,000	19,000	11	b	83	a	A	1.8	事業継続	137,000
国 106号	宮古市腹帯～田代	20	25	付加車線 L=3,000m	300,000	195,500	65	b	78	b	B	6.7	事業継続	65,000
国 397号	奥州市辻	21	24	歩道整備 L=130m	85,100	54,100	64	b	78	b	B	2.0	事業継続	31,000
一 前沢東山線	奥州市北前沢～白山	20	25	歩道設置 L=880m	208,000	117,000	56	b	78	b	B	2.8	事業継続	50,000
主 一関北上線	奥州市稲瀬	20	25	歩道設置 L=1,190m	410,000	254,000	62	b	78	b	B	2.0	事業継続	150,000
国 456号	花巻市関口	21	25	歩道整備 L=780m	300,000	126,500	42	b	73	b	B	1.8	事業継続	15,000
一 石鳥谷大迫線	花巻市亀ヶ森	23	24	歩道設置 L=90m	30,000	1,370	5	b	73	b	B	1.6	事業継続	14,000
主 大槌小国線	大槌町金沢	20	24	歩道設置 L=1,800m	500,000	281,000	56	b	70	b	B	2.5	事業継続	84,000
主 一関北上線	奥州市黒石	14	24	歩道整備 L=980m	635,000	615,000	97	b	66	b	B	1.1	事業継続	5,000
国 395号	軽米町増子内	23	26	歩道設置 L=300m	100,000	5,000	5	b	64	b	B	1.9	事業継続	30,000
一 北上水沢線	北上市上成沢	22	24	歩道整備 L=400m	100,700	46,700	46	b	63	b	B	2.7	事業継続	54,000

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画			平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費①(千円)	事業費②(千円)	進捗率②/①(%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考B/C	平成24年度予算額(千円)	

交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町志羅山	19	25	コミュニティー道路 L=1,400m	300,000	162,900	54	b	81	a	A	3.1	事業継続	30,000
国 281号	久慈市大川目	23	26	歩道設置 L=840m	150,000	0	0	b	78	b	B	3.7	事業継続	17,000
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市大立	23	26	歩道設置 L=701m	200,000	0	0	b	78	b	B※	2.3	一時休工(事業計画検討のため)	0
一 衣川水沢線	奥州市恩俗	23	26	歩道設置 L=1,320m	350,000	200,000	57	b	76	b	B	2.5	事業継続	120,000
一 松川千厩線	一関市台	23	24	歩道設置 L=350m	78,000	23,200	30	b	71	b	B	2.8	事業継続	25,000
国 395号	久慈市板橋	23	25	歩道設置 L=560m	100,000	6,300	6	b	71	b	B	3.5	事業継続	63,000
主 紫波インター線	紫波町下敷	23	24	歩道設置 L=100m	10,000	420	4	b	70	b	B	3.5	事業継続	7,500
主 岩泉平井賀普代線	普代村明神	21	25	歩道整備 L=250m	50,000	10,000	20	b	68	b	B	2.9	事業継続	5,000
国 281号	久慈市長内	23	24	歩道設置 L=100m	50,000	0	0	b	68	b	B	1.2	事業継続	37,000
一 中里西平線	一関市舞川	23	24	歩道設置 L=400m	70,000	560	1	b	68	b	B	3.5	事業継続	50,000
一 藤沢大籠線	一関市保呂羽	23	26	歩道設置 L=1,500m	320,000	5,660	2	b	68	b	B	3.2	事業継続	20,000
主 葛巻日影線	一戸町軽井沢	23	26	歩道設置 L=280m	100,000	12,300	12	b	66	b	B	1.8	事業継続	28,000
一 大更好摩線	盛岡市好摩	23	27	歩道設置 L=560m	200,000	3,080	2	b	65	b	B	1.9	事業継続	55,000
一 紫波雫石線	紫波町志和	21	24	歩道整備 L=270m 交差点改良	174,700	171,700	98	b	63	b	B	1.1	事業継続	3,000

道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町志羅山	23	26	電線地中化 L=2,800m	1,000,000	100,000	10	a	85	a	AA	4.6	事業継続	300,000
-------------	--------	----	----	----------------	-----------	---------	----	---	----	---	----	-----	------	---------

道路環境改善事業(災害防除)(県土整備部道路環境課)

国 106号	宮古市茂市~門馬	20	27	法面对策 L=300m	500,000	310,007	62	b	98	a	A	6.4	事業継続	5,000
国 281号	久慈市根森~沼袋	18	26	法面对策 L=200m	308,000	209,676	68	b	98	a	A	3.5	事業継続	45,000
国 106号	宮古市轟目	22	26	法面对策 L=300m	400,000	0	0	b	85	a	A	6.4	事業継続	30,000
一 野田長内線	野田村広内	22	25	越波対策 L=460m	300,000	140,664	47	b	85	a	A	5.5	事業継続	110,000
一 野田長内線	久慈市小袖	19	26	法面对策 L=355m	300,000	103,867	35	b	85	a	A	2.5	事業継続	25,000
主 岩泉平井賀普代線	田野畑村島越~北山崎	17	26	法面对策 L=1,000m	520,000	367,532	71	b	83	a	A	2.3	事業継続	60,000
主 久慈岩泉線	久慈市山根	23	25	法面对策 L=170m	115,000	5,000	4	b	83	a	A	3.3	事業継続	70,000
主 釜石遠野線	釜石市栗林~橋野	19	26	法面对策 L=680m	350,000	211,301	60	b	80	a	A	4.4	事業継続	50,000
主 大槌小国線	大槌町土坂峠	19	26	法面对策 L=200m	250,000	137,800	55	b	78	b	B	1.3	事業継続	50,000
主 野田山形線	久慈市木売内	17	25	法面对策 L=490m	250,000	191,327	77	b	78	b	B	2.3	事業継続	30,000
主 戸呂町軽米線	久慈市戸呂町の2	18	27	法面对策 L=610m	363,000	268,727	74	b	75	b	B	1.9	事業継続	30,000
一 安家玉川線	野田村玉川の2	18	26	法面对策 L=200m	208,000	119,144	57	b	75	b	B	1.1	事業継続	30,000
主 大槌小国線	大槌町下屋敷	22	25	法面对策 L=250m	300,000	54,172	18	b	73	b	B	1.1	事業継続	40,000
国 397号	奥州市若柳の2	22	25	落石対策 L=150m	110,000	31,000	28	b	70	b	B	3.0	事業継続	10,000
一 野田長内線	久慈市長内町	23	24	法面对策 L=50m	47,000	16,991	36	b	70	b	B	19.9	事業継続	30,000

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	着手年度		事業計画		平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費①(千円)	事業費②(千円)	進捗率②/①(%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考B/C	平成24年度予算額(千円)	

道路災害防除事業（県土整備部道路環境課）

国 106号	盛岡市 梁川～川目	15	24	法面对策 L=647m	215,000	204,827	95	b	90	a	A	11.6	事業継続	10,000
国 457号	一関市 中大桑	22	24	法面对策 L=100m	51,000	20,670	41	b	90	a	A	7.8	事業継続	10,000
国 340号	陸前高田市 下壺	23	25	落石対策 L=50m	50,000	5,000	10	b	90	a	A	33.9	事業継続	5,000
国 340号	住田町 二度成木	23	25	落石対策 L=200m	30,000	5,000	17	b	85	a	A	24.5	事業継続	5,000
国 106号	宮古市 腹帯～門馬	22	26	法面对策 L=300m	100,000	37,730	38	b	85	a	A	24.8	事業継続	30,000
主 紫波江繫線	紫波町 赤沢	20	24	法面对策 L=70m	31,000	25,120	81	b	83	a	A	20.9	事業継続	5,000
主 岩泉平井賀 普代線	普代村 黒崎～明神	22	25	落石対策、L=310m	165,000	36,400	22	b	83	a	A	4.7	事業継続	30,000
国 284号	一関市 滝野	23	24	法面对策 L=138m	41,000	20,200	49	b	80	a	A	128.2	事業継続	20,000
国 106号	宮古市 轟目～腹帯	21	26	落石対策 L=500m	160,000	86,260	54	b	80	a	A	19.6	事業継続	20,000
一 白崖弥栄線	一関市 沼田	22	24	法面对策 L=50m	38,000	17,970	47	a	73	b	A	6.0	事業継続	20,000
一 前沢東山線	一関市長坂	23	24	落石対策 L=60m	24,000	12,000	50	b	78	b	B	50.4	事業継続	12,000
主 花巻大曲線	花巻市 鉛	23	25	法面对策 L=80m	50,000	5,000	10	b	76	b	B	6.4	事業継続	5,000
主 紫波江繫線	宮古市 神楽	23	26	落石対策 L=100m	50,000	6,720	13	b	73	b	B	3.8	事業継続	5,000
一 崎山宮古線	宮古市 佐原～熊野	23	25	法面对策 L=100m	50,000	8,100	16	b	68	b	B	13.5	事業継続	5,000

地方特定道路整備事業（災害防除）（県土整備部道路環境課）

一 国見温泉線	雫石町 橋場	16	25	法面对策 L=1,193m	178,000	166,357	93	b	75	b	B	1.1	事業継続	10,000
---------	--------	----	----	---------------	---------	---------	----	---	----	---	---	-----	------	--------

道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）（県土整備部道路環境課）

国 281号	久慈市 明神の2	23	25	雪崩防止柵 L=260m	148,000	20,000	14	b	90	a	A	5.0	事業継続	80,000
--------	----------	----	----	--------------	---------	--------	----	---	----	---	---	-----	------	--------

道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）＜上段＞・県単凍雪害対策事業＜下段＞（県土整備部道路環境課）

国 340号	遠野市 立丸峠	21	24	堆雪帯 L=1000m	271,530	142,530	52	b	74	b	B	1.4	事業継続	129,000
		18	24		30,000	29,000	97						事業継続	0

※本地区は、道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）・県単凍雪害対策事業の2つの事業により、一体的に整備していることから、1地区として評価を行ったもの。

道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）＜上段＞・地方特定道路整備事業（防雪・凍雪害防止）＜下段＞（県土整備部道路環境課）

国 397号	奥州市 下甲地	14	24	スノーシフト L=139m	930,000	658,003	71	b	85	a	A	2.5	事業継続	147,000
		23	24		73,000	0	0						事業継続	0
主 盛岡横手線	西和賀町 大野	22	26	堆雪帯 L=1,700m	90,000	15,263	17	b	81	a	A	3.2	事業継続	24,000
		23	26		40,000	0	0						事業継続	0
国 106号	宮古市区界	23	26	堆雪帯設置 L=1,000m	200,000	50,392	25	b	81	a	A	6.1	事業継続	30,000
		23	26		100,000	0	0						事業継続	0
国 340号	宮古市 押角	22	25	雪崩防止柵 L=400m	140,000	41,131	29	b	80	a	A	2.6	事業継続	10,000
		23	25		60,000	0	0						事業継続	0
主 盛岡横手線	西和賀町 若畑	23	27	堆雪帯設置 L=1,500m	150,000	16,967	11	b	76	b	B	8.5	事業継続	87,000
		23	27		10,000	0	0						事業継続	0
一 道前浄法寺線	二戸市 漆沢	23	27	堆雪帯設置 L=550m	55,000	35,269	64	b	73	b	B	4.5	事業継続	5,000
		23	27		45,000	0	0						事業継続	0

※本地区は、道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）・地方特定道路整備事業（防雪・凍雪害防止）の2つの事業により、一体的に整備していることから、1地区として評価を行ったもの。

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画			平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価 評価点数(100) 判定	総合評価	参考B/C	平成24年度 予算額 (千円)	

道路環境改善事業(橋りょう補修・補強) (県土整備部道路環境課)

国 340号	宮古市 堂道橋他	20	24	橋長 L=75.0m 橋脚補強 N=1式	184,450	134,450	73	b	85	a	A	2.6	事業継続	50,000
国 283号	遠野市 森田橋他	22	24	橋長 L=131.1m 橋脚補強 N=1式	396,000	277,880	70	b	85	a	A	15.5	事業継続	100,000

橋りょう補強事業 (県土整備部道路環境課)

主 盛岡環状線	盛岡市滝太橋	23	24	橋長 L=237.5m 橋脚補強 N=1式	484,000	40,000	8	b	75	b	B	11.7	事業継続	444,000
主 一関大東線	一関市千歳橋	23	25	橋長 L=434.1m 橋脚補強 N=1式	350,000	3,000	1	b	75	b	B	9.2	事業継続	50,000
一 盛岡鶯宿温泉線	盛岡市猿田橋	23	25	橋長 L=114.3m 橋脚補強 N=1式	115,000	3,000	3	b	75	b	B	5.0	事業継続	20,000

地域連携道路整備事業(市町村道代行整備) (県土整備部道路環境課)

市 北部環状線	宮古市山口	23	28	道路改築 L=1,815.2m 橋梁 L=197.8m トンネル L=318m	3,884,000	240,000	6	a	78	b	A	1.7	事業継続	380,000
---------	-------	----	----	--	-----------	---------	---	---	----	---	---	-----	------	---------

広域河川改修事業 (県土整備部河川課)

千厩川(中流)	一関市	S43	31	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	3,500,000	2,453,626	70	a	94	a	AA	21.1	事業継続	150,000
甲子川	釜石市	S56	35	築堤、掘削、護岸 L=3,060m	4,700,000	3,677,200	78	a	81	a	AA*	3.6	事業継続	20,000
北上川	岩手町沼宮内	23	41	築堤護岸 L=4,600m	4,500,000	207,964	5	a	78	b	A	1.7	事業継続	654,000
夏川	一関市	20	40	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	1,930,000	131,000	7	a	77	b	A	2.5	事業継続	100,000
千厩川(上流)	一関市	8	38	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,189,400	65	a	63	b	A	1.5	事業継続	30,000

総合流域防災事業(河川) (県土整備部河川課)

南川	盛岡市	5	28	築堤、護岸、函渠工 L=1,450m	4,270,000	3,312,046	78	a	95	a	AA	7.7	事業継続	300,000
明内川	野田村	11	34	放水路、本川改修 L=2,460m	2,600,000	682,000	26	a	92	a	AA*	52.2	事業継続	6,000
関口川	山田町	7	32	築堤、掘削、護岸 L=1,089m	1,200,000	652,400	54	a	90	a	AA*	9.2	事業継続	25,000
大堰川	花巻市	5	24	築堤、護岸、放水路 L=1,595m	2,400,000	195,000	8	a	86	a	AA	4.5	一時休工(事業計画検討のため)	0
広瀬川	奥州市	3	40	築堤、掘削、護岸 L5,600m	4,312,000	925,000	21	a	67	b	A	1.2	事業継続	35,000

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	着年度		事業計画		平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費①(千円)	事業費②(千円)	進捗率②/①(%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考B/C	平成24年度予算額(千円)	

治水施設整備事業（県土整備部河川課）

気仙川	陸前高田市～住田町	19	26	護岸 L=500m	100,000	33,735	34	a	100	a	AA※	23.1	一時休工(事業計画検討のため)	0
閉伊川	宮古市根市	16	25	ポンプ 1箇所	200,000	116,639	58	a	97	a	AA	15.2	事業継続	10,000
小屋畑川	久慈市長内町	21	25	護岸 L=300m	50,000	5,000	10	a	95	a	AA	23.0	事業継続	10,000
砂鉄川	一関市松川～長坂	18	25	落差工、河道掘削 L=1,500m	230,000	190,394	83	a	88	a	AA	4.2	事業継続	7,568
安比川	八幡平市浅沢	13	27	築堤護岸 L=3,800m	500,000	330,128	66	a	87	a	AA	4.8	事業継続	20,000
砂鉄川	一関市木和田堀	12	26	掘削 L=670m 橋梁 1橋	200,000	148,000	74	a	84	a	AA	12.1	事業継続	68,000
瀬月内川	軽米町大清水	13	25	築堤護岸 L=700m	350,000	309,100	88	a	75	b	A	2.2	事業継続	40,000
北上川	岩手町犬袋	15	24	護岸 L=400m	80,000	60,542	76	a	72	b	A	2.3	一時休工(他地区重点化のため)	0
人首川	奥州市次丸	22	36	築堤 L=2,800m	580,000	38,000	7	a	70	b	A	1.6	事業継続	15,000
大槌川	大槌町源水	20	24	築堤 L=450m	105,000	32,509	31	a	69	b	A※	3.2	一時休工(事業計画検討のため)	0
尻志田川	八幡平市大更	23	28	築堤掘削 L=370m	80,000	10,000	13	a	69	b	A	2.2	事業継続	10,000
猿ヶ石川	遠野市沢田	12	26	築堤・掘削 L=1,300m	250,000	204,588	82	a	66	b	A	2.0	事業継続	20,000
大白沢川	矢巾町北伝法寺	23	28	護岸 L=1,000m	150,000	24,000	16	a	64	b	A	2.3	事業継続	10,000
本郷川	北上市鷹鳥羽	21	30	築堤 L=400m	90,000	18,596	21	a	62	b	A	2.1	事業継続	5,000
久保川	一関市広面	16	24	築堤 L=440m	90,000	63,111	70	a	62	b	A	2.0	一時休工(他地区重点化のため)	0
安比川	二戸市門崎	23	25	築堤護岸 L=500m	80,000	10,000	13	a	61	b	A	2.2	事業継続	10,000

海岸高潮対策事業(港湾局)（県土整備部河川課）

宮古港海岸	宮古市	S35	33	防潮堤 L=2,288m 陸間 N=15基	4,974,600	1,733,400	35	a	100	a	AA※	8.6	事業継続	40,000
-------	-----	-----	----	-----------------------	-----------	-----------	----	---	-----	---	-----	-----	------	--------

海岸高潮対策事業(河川局)（県土整備部河川課）

野田海岸	野田村	22	29	防潮堤 L=360m	920,000	68,000	7	a	83	a	AA※	2.1	事業継続	100,000
高浜海岸	宮古市高浜	23	33	防潮堤 L=300m	1,300,000	48,000	4	a	82	a	AA※	5.7	一時休工(事業計画検討のため)	0

三陸高潮対策事業（県土整備部河川課）

織笠川	山田町	5	29	水門、防潮堤	4,825,000	1,331,300	28	a	80	a	AA※	2.5	事業継続	300,000
-----	-----	---	----	--------	-----------	-----------	----	---	----	---	-----	-----	------	---------

通常砂防事業（県土整備部砂防災害課）

甲子川水系	釜石市源太沢の沢(6)	21	25	砂防堰堤 1基 溪流保全工 1式	210,000	75,700	36	a	85	a	AA	4.9	事業継続	34,000
その他水系	釜石市花露辺の沢(2)	21	25	砂防堰堤 1基	230,000	33,800	15	a	82	a	AA	9.8	事業継続	48,000
その他水系	釜石市天神の沢(2)	19	24	砂防堰堤 1基 溪流保全工 1式	150,000	91,800	61	a	82	a	AA	11.7	事業継続	19,000
馬淵川水系	葛巻町市部内の沢	21	27	砂防堰堤 2基 溪流保全工 1式	520,000	82,800	16	a	77	b	A	2.9	事業継続	36,000
北上川水系	奥州市山本川	17	24	溪流保全工 800m	550,000	541,000	98	a	75	b	A	1.2	事業継続	36,000
小本川水系	岩泉町長内沢	22	25	溪流保全工 330m	160,000	57,600	36	a	70	b	A	1.7	事業継続	27,000
馬淵川水系	葛巻町馬淵の沢	22	26	砂防堰堤 1基 溪流保全工 1式	250,000	43,600	17	a	69	b	A	3.2	事業継続	25,000
閉伊川水系	宮古市新町の沢	23	27	砂防堰堤 1基	170,000	20,000	12	a	74	b	A	34.8	事業継続	21,000
その他水系	大槌町吉里吉里の沢	12	25	砂防堰堤 1基	225,000	88,400	39	b	75	b	B	8.5	事業継続	23,000

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	着手年度		事業計画		平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費①(千円)	事業費②(千円)	進捗率②/①(%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考B/C	平成24年度予算額(千円)	

総合流域防災事業(砂防) (県土整備部砂防災害課)

津軽石川水系	宮古市本町の沢	10	24	砂防堰堤 2基	438,000	382,400	87	a	82	a	AA	6.8	事業継続	57,000
津谷川水系	一関市本宿の沢	22	27	砂防堰堤 2基 溪流保全工 1式	480,000	70,300	15	a	64	b	A	2.4	事業継続	27,000

火山砂防事業 (県土整備部砂防災害課)

北上川水系	滝沢村滝の沢	21	25	砂防堰堤 1基	300,000	63,200	21	a	92	a	AA	23.8	事業継続	34,000
馬淵川水系	二戸市似鳥の沢	20	25	砂防堰堤 1基 溪流保全工 1式	300,000	80,000	27	a	82	a	AA	7.1	事業継続	71,000
馬淵川水系	一戸町平糠沢	17	25	砂防堰堤 4基 谷止工 4基 堆積工 3基	650,000	465,800	72	a	80	a	AA	3.7	事業継続	29,000
北上川水系	滝沢村滝沢(2)	22	26	砂防堰堤 1基	250,000	39,700	16	a	71	b	A	12.1	事業継続	19,000
北上川水系	八幡平市平の沢	21	27	砂防堰堤 1基	490,000	25,200	5	a	70	b	A	5.8	事業継続	19,000
北上川水系	八幡平市平笠西沢	22	28	砂防堰堤 1基	300,000	107,800	36	a	69	b	A	5.0	事業継続	19,000

県単砂防事業(溪流環境整備) (県土整備部砂防災害課)

北上川水系	盛岡市乙部川	23	24	魚道 1式	45,000	30,000	67	a	85	a	AA	1.4	事業継続	29,000
-------	--------	----	----	-------	--------	--------	----	---	----	---	----	-----	------	--------

総合流域防災事業(地すべり) (県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	22	26	集水井 6基 抑止杭工 2箇所	500,000	92,623	19	a	75	b	A	2.2	事業継続	43,000
------	-----	----	----	--------------------	---------	--------	----	---	----	---	---	-----	------	--------

急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

盛岡市	下米内2丁目	20	25	現場吹付法砕工 L=285m	180,000	6,580	4	a	90	a	AA	12.2	事業継続	10,000
宮古市	山口5丁目	23	27	補強土工 L=90m 待受擁壁工 L=80m	154,000	10,000	6	a	90	a	AA	6.3	事業継続	7,200
大船渡市	田浜上	20	25	待受擁壁工 L=168m	120,000	36,410	30	a	85	a	AA	8.6	事業継続	40,000
陸前高田市	大畑	12	25	法砕工 L=261m 待受擁壁工 L=80m	480,000	424,200	88	a	75	b	A	4.1	事業継続	17,500
宮古市	藤原(2)	17	25	現場吹付法砕工 L=235m	240,000	192,880	80	a	75	b	A	1.6	事業継続	25,000
岩泉町	小成	22	26	待受擁壁工 L=117m	100,000	25,480	25	a	73	b	A	2.2	事業継続	32,000
釜石市	定内町4丁目-9	21	26	待受擁壁工 L=260m	200,000	26,360	13	a	72	b	A	7.6	事業継続	40,000

県単急傾斜地崩壊対策事業 (県土整備部砂防災害課)

奥州市	荒谷	23	27	法砕工 L=94m	90,000	25,000	28	a	76	b	A	2.2	事業継続	16,000
山田町	織笠	22	25	補強土工 L=100m	50,000	4,355	9	a	75	b	A	3.7	事業継続	1,800
花巻市	浅沢	20	25	特殊法砕工 L=367m	210,000	76,160	36	a	69	b	A	2.7	事業継続	20,000

緊急地方道路整備事業(街路) (県土整備部都市計画課)

向中野安倍館線(盛岡市)	盛岡市仙北1丁目	19	24	道路改築 L=147m	1,500,000	704,360	47	a	88	a	AA	6.1	事業継続	100,000
山目駅前釣山線(一関市)	一関市中央町2丁目	20	26	道路改築 L=350m	1,730,000	990,626	57	a	86	a	AA	4.1	事業継続	365,000
盛岡駅長田町線(盛岡市)	盛岡市長田町	19	26	道路改築 L=143m	1,954,000	709,990	36	a	83	a	AA	4.9	事業継続	155,000
盛岡駅本宮線(盛岡市)	盛岡市杜の大橋	23	27	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	2,600,000	15,000	1	a	82	a	AA	4.1	事業継続	20,000
荒瀬上田面線(二戸市)	二戸市岩谷橋	22	29	道路改築 L=250m (うち橋梁架替 L=100m)	1,500,000	26,804	2	a	77	b	A	1.7	事業継続	40,000
上堂鶴銅線(滝沢村)	滝沢村諸葛の2	21	27	道路改築 L=257m	526,000	15,622	3	a	73	b	A	7.9	事業継続	287,000
犬袋新町線(岩手町)	岩手町大町	7	24	道路改築 L=683m	3,900,000	3,702,642	95	a	66	b	A	1.2	事業継続	70,000

継続評価

公共事業評価 継続評価実施状況及び反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	着手年度		事業計画		平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費①(千円)	事業費②(千円)	進捗率②/①(%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考B/C	平成24年度予算額(千円)		

緊急地方道路整備事業(街路)<上段>・地方特定道路整備事業(街路)<下段> (県土整備部都市計画課)

荒瀬上田面線(二戸市)	二戸市船場	12	24	道路改築 L=263m (うち橋梁架替 L=79m)	1,470,000	1,312,500	89	a	77	b	A	1.5	事業継続	25,000
		23	24		50,000	27,400	55						事業継続	10,000

※本地区は、緊急地方道路整備事業(街路)・地方特定道路整備事業(街路)の2つの事業により、一体的に整備していることから、1地区として評価を行ったもの。

公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	備後第1アパート	20	27	県営住宅建設 72戸	1,456,000	909,174	62	b	85	a	A	1.4	事業継続	393,436
盛岡市	松園アパート	23	27	県営住宅住戸改善 4棟(96戸)	571,000	5,416	1	b	81	a	A	1.0	事業継続	141,577
北上市	大堤アパート(2期)	23	25	県営住宅住戸改善 2棟(40戸)	239,000	5,416	2	b	81	a	A	1.1	事業継続	142,193

港湾改修事業 (県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市 永浜地区(岸壁(-7.5m)他)	6	26	岸壁(-7.5m) L=130m 臨港道路 L=2,020m	4,131,000	3,555,468	86	a	85	a	AA*	1.6	事業継続	140,000
宮古港	宮古市 出崎地区	S63	26	物揚場(-4m) L=160m 防波堤 L=80m 護岸(防波) L=100m	2,594,000	1,689,403	65	a	85	a	AA*	1.2	事業継続	70,000
大船渡港	大船渡市 永浜地区(物揚場(-4m)他)	7	30	物揚場(-4m) L=185m 防波堤 L=265m	1,326,000	893,450	67	a	80	a	AA*	1.3	事業継続	90,000
久慈港	久慈市 諏訪下地区	6	25	防波堤(改良) L=440.8m	2,060,000	1,993,930	97	a	70	b	A*	1.1	事業継続	60,000

港湾施設整備事業 (県土整備部港湾課)

大船渡港	大船渡市 永浜地区(岸壁-7.5m背後ふ頭用地)	6	26	ふ頭用地 A=16,000㎡	3,594,000	2,883,976	80	a	85	a	AA*	1.6	事業継続	139,000
大船渡港	大船渡市 永浜地区(岸壁-13m背後ふ頭用地)	6	24	ふ頭用地 A=37,000㎡	4,828,700	4,486,574	93	a	80	a	AA*	1.2	事業継続	110,000
大船渡港	大船渡市 永浜地区(物揚場-4m背後ふ頭用地)	7	27	ふ頭用地 A=14,000㎡	513,000	163,000	32	a	80	a	AA*	1.3	事業継続	123,000

港湾環境整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市 出先地区(緑地)	13	29	緑地 A=19,000㎡ 緑地海岸 L=210m	940,000	165,000	18	a	80	a	AA*	1.7	一時休工(事業計画検討のため)	0
-----	--------------	----	----	-----------------------------	---------	---------	----	---	----	---	-----	-----	-----------------	---

公共事業 再評価結果を踏まえた平成24年度継続地区一覧

(県土整備部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数						政策等への反映状況			頁	
			事業 継続	要 検 討				中止	計	事業継 続地区 数	一時休 工 地区数		休止 地区数
				事業 継続	見直 継続	休止	中止						
1	地域連携道路整備事業 (ネットワーク形成型)	道路建設課	2						2	2			180
2	地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	1						1	1			
3	地方特定道路整備事業(地域密着型)	"				1			1			1	
4	道路環境改善事業 (交通安全施設整備)	道路建設課			1				1	1			
5	広域河川改修事業	河川課	1						1		1		
6	総合流域防災事業	河川課	1						1	1			
合 計			5		1	1			7	5	1	1	

評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表の見方について(再評価)

様式12

公共事業評価 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等 箇所名	事業計画			平成23年度までの進捗見込み		再評価結果					施策等への反映状況	
	着手年度	完了予定年度	総事業費 ① (百万円)	事業費 ② (百万円)	進捗率 ②/① (%)	(1)事業 進捗 状況	(2)社会 経済 情勢	総合評価	(参考)		平成24年度 予算額 (千円)	
									評価 点数 (100)	B/C		

地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)

国 342号 一関市 花泉バイパス	14	29	3,100	2,155	70	BB	AA	事業継続	86	5.5	事業継続	250,000
-------------------	----	----	-------	-------	----	----	----	------	----	-----	------	---------

(1) 事業進捗状況	大項目の評価		中項目の評価
	AA	中項目がいずれもa評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況 a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
A	中項目がa評価とb評価で構成されているもの	(2) 事業計画の変更の有無及び内容 a : 事業計画の変更がないもの b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの	
BB	中項目がいずれもb評価となっているもの		
B	事業計画の変更の有無及び内容がc評価のもの(Cのものを除く)		
C	事業の進捗状況がc評価であるもの(事業計画の変更の有無についての評価は問わない)		

(2) 社会経済情勢等	大項目の評価		中項目の評価
	AA	中項目がいずれもa評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢 a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの。 b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの。 c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
A	中項目がa評価とb評価で構成されているもの	(2) 事業に関する評価指標の推移 a : 評点が、80点以上のもの b : 評点が、60点以上80点未満のもの c : 評点が、60点未満のもの	
B	AA、A、C評価以外のもの	(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項 a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの b : " 保全方向に沿った対応をしているもの c : " 保全方向に沿った対応となっていないもの	
C	中項目がいずれもc評価となっているもの		

総合評価	総合評価	判定基準
	事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
	要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択する。注) 国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はないものとする。
	中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

様式12

再評価

公共事業評価 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等 箇所名	事業計画			平成23年度までの進捗見込み			再評価結果			(参考)		施策等への反映状況	
	着手年度	完了予定年度	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	(1)事業進捗状況	(2)社会経済情勢	総合評価	評点	B/C		平成24年度 予算額 (千円)	
地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)													
国 342号 一関市 花泉バイパス	14	29	3,100	2,155	70	BB	AA	事業継続	86	5.5	事業継続	250,000	
国 340号 宮古市 和井内道路	9	28	4,400	2,551	58	A	AA	事業継続	81	1.3	事業継続	404,200	
地域連携道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)													
主 花巻大曲線 西和賀町 小倉山の2	14	29	4,770	1,997	42	BB	AA	事業継続	73	1.2	事業継続	10,000	
地方特定道路整備事業(地域密着型) (県土整備部道路建設課)													
主 花巻大曲線 西和賀町 笹峠	19	32	700	7	1	C	AA	要検討 (休止)	73	1.3	休止	0	
道路環境改善事業(交通安全施設整備事業) (県土整備部道路環境課)													
主 盛岡環状線 滝沢村 野沢	18	26	2,000	166	8	B	A	要検討 (見直し継続)	78	2.4	見直し継続	537,000	
広域河川改修事業 (県土整備部河川課)													
瀬月内川	9	35	1,200	392	33	A	AA	事業継続	91	11.3	一時休工 (事業計画 検討のため)	0	
総合流域防災事業 (県土整備部河川課)													
長内川	4	26	1,561.9	1,541.9	99	AA	AA	事業継続	74	3.7	事業継続	20,000	