

第4 大規模事業評価について

大規模事業 事前評価結果を踏まえた平成24年度新規地区一覧

<公共事業（基本設計後）>

（県土整備部）

番号	事業名	担当課	評価実施地区数				政策等への反映状況		頁
			事業実施	要検討	その他	計	採択地区数	不採択地区数	
1	地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）	道路建設課	1			1	1		182
合 計			1			1	1		

事前評価

大規模事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			総事業費 (千円)	総合評価 参考 B/C	政策等への反映状況	
		着手 年度	完了 予定 年度	主な事業内容				平成24年度 予算額 (千円)

(公共事業 基本設計後)

地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)

国 397号	奥州市 小谷木橋	24	36	計画延長L=1,420m、 計画幅員:6.5(16.5)m、 橋梁延長:597m	8,460,000	事業実施	4.1	事業採択	160,000
--------	-------------	----	----	--	-----------	------	-----	------	---------

(施設整備事業 基本設計後)

国体選手強化施設整備事業 (教育委員会スポーツ健康課) ※H23.2に評価を実施したが、継続審議中であるため、県の対応方針が決定していないもの

多目的屋内練習施設等整備	盛岡市	23	25	多目的屋内練習施設 スポーツ健康科学センター	4,768,000	事業実施	1.38	-	-
--------------	-----	----	----	---------------------------	-----------	------	------	---	---

※総合評価の判定基準は以下のとおり。

<大規模公共事業(基本設計後)>

事業実施: 基本的な設計のとおり事業を実施していくもの。

要検討: 基本的な設計において、課題が把握されており、今後検討を加える必要があるもの。

その他: 基本的な設計の内容を当面見合わせるなど、「事業実施」「要検討」に当てはまらないもの。

<大規模施設整備事業(基本設計後)>

事業実施: 基本的な設計のとおり事業を実施していくもの。

要検討: 基本的な設計において、課題が把握されており、今後検討を加える必要があるもの。

その他: 基本的な設計の内容を当面見合わせるなど、「事業実施」「要検討」に当てはまらないもの。

大規模公共事業 継続評価結果を踏まえた平成24年度継続地区一覧

(農林水産部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数					政策等への反映状況		頁
			A	A	B	C	計	事業継続地区数	一時休工地区数	
1	ほ場整備事業	農村建設課	1				1	1		184
2	広域漁港整備事業	漁港漁村課		1			1	1		
合 計			1	1			2	2		

(県土整備部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数					政策等への反映状況		頁
			A	A	B	C	計	事業継続地区数	一時休工地区数	
1	地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	4				4	4		184
2	地域連携道路整備事業(地域密着型)・地方特定道路整備事業(地域密着型)	〃		1			1	1		
3	地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)・物流支援交流促進道路整備事業(ネットワーク形成型)	〃		1			1	1		
4	広域河川改修事業	河川課	2				2	2		
5	総合流域防災事業(河川)	〃	3				3	3		
6	河川総合開発事業(多目的ダム)	〃	1				1	1		185
7	河川総合開発事業(治水専用ダム)	〃	1				1	1		
8	緊急地方道路整備事業(区画整理)	都市計画課	1				1	1		
9	広域公園整備事業	〃	1				1	1		
10	流域下水道事業	下水環境課	3	1			4	4		
11	港湾改修事業	港湾課	1				1	1		
合 計			17	3			20	20		

※継続評価の見方については、157ページをご覧ください。

様式10

継続評価

大規模事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画				平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果				参考B/C	政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価		平成24年度 予算額 (千円)	
									計(100)	評価結果				

ほ場整備事業(農林水産部農村建設課)

一関第1	一関市、平泉町	12	26	区画整理 730ha 暗渠排水 700ha	10,948,257	7,961,700	73	a	92.25	a	AA	1.32	事業継続	110,000
------	---------	----	----	--------------------------	------------	-----------	----	---	-------	---	----	------	------	---------

広域漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

大船渡	大船渡市	14	24	岸壁734m 漁港施設用地 33,723m ² 他	7,767,000	7,302,287	94	b	84	a	A*	2.04	事業継続	80,000
-----	------	----	----	--	-----------	-----------	----	---	----	---	----	------	------	--------

地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 283号	遠野市 上郷道路	8	26	道路改築L=6,670m	6,600,000	5,899,163	89	a	86	a	AA	2.9	事業継続	70,000
国 282号	八幡平市 西根バイパス	6	26	道路改築L=8,900m	8,900,000	7,333,648	82	a	85	a	AA	4.4	事業継続	600,000
国 106号	盛岡市 築川道路	8	24	道路改築L=6,700m	14,889,404	14,799,404	99	a	84	a	AA	1.8	事業継続	90,000
国 397号	奥州市 分限城～赤金	6	26	道路改築L=15,120m	9,914,000	8,963,715	90	a	84	a	AA	1.5	事業継続	145,000

地域連携道路整備事業(地域密着型)〈上段〉・地方特定道路整備事業(地域密着型)〈下段〉 (県土整備部道路建設課)

一 大ヶ生徳田線	盛岡市～矢巾町 徳田橋	23	35	道路改築L=1,200m	4,000,000	97,686	2	a	73	b	A	4.0	事業継続	45,000
		23	35		2,500,000	0	0						事業継続	0

地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)〈上段〉・物流支援交流促進道路整備事業(ネットワーク形成型)〈下段〉 (県土整備部道路建設課)

国 282号	滝沢村 一本木	18	26	道路改築L=3,940m	571,000	359,015	63	a	73	b	A	4.5	事業継続	10,000
		6	26		6,273,000	6,223,380	99						事業継続	26,000

広域河川改修事業 (県土整備部河川課)

木賊川	盛岡市、滝沢村	S61	39	築堤、掘削、護岸 L= 6,000 m	13,748,000	4,133,000	30	a	93	a	AA	10.7	事業継続	400,000
猿ヶ石川	遠野市	S53	34	築堤、掘削、護岸 L= 12,200 m	11,500,000	9,757,100	85	a	86	a	AA	3.1	事業継続	66,000

総合流域防災事業(河川) (県土整備部河川課)

川原川	陸前高田市		1	39	築堤、掘削、護岸 L= 3,015 m	7,080,000	2,825,600	40	a	97	a	AA*	18.3	事業継続	50,000
滝名川	紫波町	S44		31	築堤、掘削、護岸 L= 11,000 m	5,657,000	5,185,400	92	a	96	a	AA	5.4	事業継続	4,000
閉伊川	宮古市	S39		37	築堤、掘削、護岸 L= 6,400 m	5,730,000	3,626,600	63	a	94	a	AA*	60.5	事業継続	103,000

※継続評価の見方については、157ページをご覧ください。

様式10

継続評価

大規模事業評価 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

※被災により指標算定が困難なため、前年度の指標結果を使用した事業

路線名等	箇所名	事業計画				平成23年度までの進捗見込み		継続評価結果				参考B/C	政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価		総合評価		平成24年度 予算額 (千円)	
									計(100)	評価結果				
河川総合開発事業(多目的ダム) (県土整備部河川課)														
一級河川 北上川水系 築川	盛岡市川目	4	32	堤体工 V=345,000m ³ 付替国道L=7,000m 付替県道L=4,900m	53,000,000	29,265,759	55	a	80	a	AA	1.3	事業継続	762,500
河川総合開発事業(治水専用ダム) (県土整備部河川課)														
二級河川 気仙川水系 大股川	住田町津付	12	33	堤体工 V=105,000m ³ 付替国道L=2,700m 付替町道L=900m	14,100,000	5,387,878	38	a	83	a	AA*	1.4	事業継続	1,476,000
緊急地方道路整備事業(区画整理) (県土整備部都市計画課)														
盛岡南新都市地区 (盛岡市)	盛岡南新都市地区	6	25	施工面積A=313.5ha	35,157,000	33,890,500	96	a	80	a	AA	1.7	事業継続	780,000
広域公園整備事業 (県土整備部都市計画課)														
御所湖広域公園	盛岡市、雫石町	S55	27	園路広場等311.6ha	11,000,000	10,638,900	97	a	86	a	AA	3.1	事業継続	202,000
流域下水道事業 (県土整備部下水環境課)														
北上川上流都南処理区	盛岡市、雫石町、滝沢村、矢巾町	S49	32	処理能力 215,100m ³ 管渠延長82.3km	129,500,000	104,736,077	81	a	82	a	AA	2.0	事業継続	2,934,800
北上川上流花北処理区	花巻市、北上市	S54	32	処理能力 75,800m ³ 管渠延長 42.7km	66,700,000	45,868,610	69	a	82	a	AA	1.4	事業継続	727,560
磐井川流域一関処理区	一関市、平泉町	S57	32	処理能力 28,000m ³ 管渠延長 8.9km	22,500,000	18,480,872	82	a	82	a	AA	1.1	事業継続	396,510
北上川上流胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	32	処理能力 40,100m ³ 管渠延長 20.7km	34,400,000	29,405,759	85	a	78	b	A	1.6	事業継続	227,530
港湾改修事業 (県土整備部港湾課)														
小本港	岩泉町 小本浜地区	S59	27	岸壁(-5.5m)L=100m 防波堤L=871m 護岸(防波)L=285m	14,245,000	13,940,180	98	a	85	a	AA*	1.3	事業継続	30,000

大規模公共事業 再評価結果を踏まえた平成24年度継続地区一覧

(県土整備部)

番号	事業名	担当課	評価実施地区数						政策等への反映状況		頁	
			事業 継続	要 検 討				中止	計	事業継続 地区数		一時休工 地区数
				事業 継続	見直 継続	休止	中止					
1	地域連携道路整備事業（ネットワーク 形成型）	道路建設課	1						1	1	187	
2	広域河川改修事業	河川課	1						1	1		
合 計			2						2	2		

様式11

再評価

大規模事業評価 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等 箇所名	事業計画			平成23年度までの進捗見込み		再評価結果			(参考)		施策等への反映状況	
	着手年度	完了予定年度	総事業費① (百万円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	(1)事業進捗状況	(2)社会経済情勢	総合評価	評点	B/C	平成24年度予算額 (千円)	
地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) (県土整備部道路建設課)												
国 106号 宮古市 宮古西道路	15	30	13,000	3,801	29	A	AA	事業継続	77	4.3	事業継続	945,000
広域河川改修事業 (県土整備部河川課)												
岩崎川	4	38	13,600	8,992.6	66	AA	AA	事業継続	94	33.7	事業継続	200,000