

# 徳田橋 かわら版

～第6号～

発行  
令和2年9月

盛岡広域振興局土木部が進めている一般県道大ケ生徳田線「徳田橋」の架け替え事業について、事業の進捗などをお知らせするために「徳田橋かわら版」を発行します。

## 今秋から A2 橋台工事と橋桁の製作に着手します！

現在の徳田橋は、昭和37年に架けられてから55年以上が経過しており、老朽化が著しく、橋が狭くすれ違いがしづらいことなどから、県では徳田橋の架け替えを進めています。


新しい橋は、現在の徳田橋から少し上流に架ける計画で、橋の上部工と、それを支える下部工として、橋台2基、橋脚5基を整備します。

平成29年秋から工事が始まり、これまでに全ての橋脚（5基）及び左岸側（盛岡側）のA1橋台が完成しました。

今秋からは、右岸側（矢巾側）のA2橋台工事と橋桁の製作を進めていきます。A2橋台は令和3年6月末頃の完成を目指して工事を進め、橋桁は工場で作成し、令和3年秋から現地に架設する予定です。新しい徳田橋は令和5年度の完成を目指して工事を進めていきます。

地域住民の皆様には工事車両の通行等で大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

### 側面図



### 令和2年6月末完成のA1橋台(左岸側)




### 右岸側からの現場状況




～裏面に続く～

標準横断面図(橋梁部)

現在の橋



新しい橋



完成イメージ



徳田橋前後の道路改良工事も進んでいます！

徳田橋の架け替えと併せて、橋梁前後の道路改良工事も進めています。新しい道路は、道路の線形を滑らかにし、道路幅を広げる計画であり、自動車・歩行者ともに安心して通行できる道路となります。

矢巾町側の進捗状況



盛岡市側の進捗状況



【お問い合わせ先】

岩手県盛岡広域振興局土木部道路整備課  
 住 所：〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 11-1  
 電 話：019-629-6641 (直通)      ファックス：019-652-6924