


# 宮古港海岸藤原地区 港湾高潮対策事業

H30.9 作成

- 平成23年3月11日の東日本大震災津波により被災した藤原地区において**防潮堤の新設及び既設防潮堤の嵩上げ**工事を実施しています。
- 現在の防潮堤工事の進捗率は**96%**となっており今年度内の完成を目指しています。
- 防潮堤完成後は、**避難階段の設置**や**陸間の遠隔化(別事業)**等の付帯工事を進めていきます。



- ### 計画概要
- 計画延長: 2.47km
  - 事業期間: 平成25~31年度
  - 主な内容
    - ・防潮堤の新設(L=2,363m)
    - ・既設防潮堤の嵩上げ(L=110m)
    - ・陸間の新設(12基)

### 事業工程表(予定)

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
測量・設計	→							
用地・補償		→						
工事	防潮堤	→						
	陸間				→			
	避難階段						→	