



道路及び河川の工事の進捗状況について

平成28年台風第10号豪雨災害に伴う小本川・清水川の改良復旧工事及び国道455号梶野地区の道路改良工事について、現在の進捗状況をお知らせします。

1 小本川・清水川の改良復旧工事

令和6年12月末時点での工事全体の進捗率は約92%となっています。

今後、旧泉橋下部工の取壊しや泉橋廻りの護岸工事を進め、清水川の下の橋・永代橋については早期の供用を開始出来るよう、引き続き、事業の進捗を図っていきます。



2 国道455号・梶野工区の道路改良工事

令和6年12月末までに北側車線の工事を終え、進捗率は約85%となっています。

今後は南側車線のかさ上げ工事に着手し、令和7年1月末の供用開始を目途に鋭意工事を進めていきます。



～かわら版に関する問い合わせ先～
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

携帯・スマートフォンからはこちら

【TEL】 0194-22-3116
【E-mail】 BJ0010@pref.iwate.jp

