



## 小本川・安家川 河川改良復旧工事の進捗状況について

平成28年台風第10号豪雨災害にかかる、小本川・安家川の改良復旧工事の進捗状況についてお知らせします。

### 【小本川】

令和4年3月末時点での工事全体の進捗率（計画延長に対する完成済み延長の割合）は約**57%**となっています。

小本川では、令和4年度末（令和5年3月末）の完成を目指して工事を進めてきましたが、一部の箇所について令和6年度までの施工となる見通しです。

- ◆地域の一般通行に配慮しながら橋梁架け替えを行う箇所  
大橋・永代橋・下の橋 [清水川]、尼額橋 [尼額地区]、名目利橋 [門地区]
- ◆事業用地取得後に着工する箇所 [泉橋周辺]、[門地区]
- ◆国道嵩上げにあたり、排水施設の設計見直しなどに時間を要している箇所 [中島地区]、[日向地区]
- ◆河道掘削を冬期間のみ実施する箇所 [河口部付近]

### 【安家川】

安家川では、令和3年度末（令和4年3月末）の完成を目指して工事を進めてきましたが、一部の箇所について令和4年度までの施工となります。

- ◆新橋・中の橋 ⇒ 令和4年9月供用開始見込み
- ◆大正橋とその上下流区間 ⇒ 令和4年12月供用開始見込み
- ◆安家橋 ⇒ 令和4年8月供用開始見込み

【小本川】 浅内工区流木捕捉工施設  
(令和4年3月現在)



【安家川】 大正橋付近  
(令和4年3月現在)



引き続き、地域の皆さまの御理解をいただきながら、早期完成を目指して進めてまいりますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、詳細についてお知りになりたい方は、岩手県岩泉土木センター河川復旧課（電話0194-22-2890、メール BJ0010@pref.iwate.jp）までお問合せください。

～かわら版に関する問い合わせ先～  
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

【TEL】0194-22-3110(用地課)

0194-22-3111(道路整備課)

0194-22-3116(管理課)

【E-mail】BJ0010@pref.iwate.jp

携帯・スマートフォンからはこちら

