

# 大船渡土木センター 震災復旧・復興情報 かわら版

平成24年11月21日発行 大船渡土木センター

◇HP: <http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?ik=3&nd=1395>

Vol. 1

## 1. 災害復旧工事の進捗状況 (平成24年10月31日現在)

東日本大震災(平成23年3月11日)で被災を受けた県管理の公共土木施設については、平成23年7月25日から同年12月28日まで国の災害査定を受け、当センター管内で180件、事業費で900億円超が採択されました。


平成24年10月末現在での発注率は、**件数ベースで約68%、金額ベースで約6%**となっています。今後、年度末に発注予定の防潮堤や水門等の大規模工事の発注に伴い、発注率は伸びる見込みです。

\* 件数ベースの発注率は、本工事・応急工事を発注した件数の割合  
金額ベースの発注率は、工事雑費等を除いた決定額(下表中: \*工事費)に対しての、本工事・応急工事の工事請負費の割合


施設名	災害査定			発注<着手>		発注率<着手率>	
	件数	決定額(億円)		件数	発注済額(億円) *工事費	件数ベース	金額ベース
		*工事費					
道路関係	67	12.13	11.79	65	9.97	97.0%	84.5%
河川関係	37	288.51	272.29	25	10.52	67.6%	3.9%
砂防関係	7	0.32	0.32	2	0.04	28.6%	12.4%
海岸関係(水)	9	406.06	382.96	3	18.36	33.3%	4.8%
海岸関係(港)	10	152.16	149.87	0	0.00	0.0%	0.0%
港湾関係	50	52.61	51.91	27	12.71	54.0%	24.5%
合計	180	911.80	869.14	122	51.60	67.8%	5.9%

注) 海岸関係(水): 水管理・国土保全局所管海岸  
海岸関係(港): 港湾局所管海岸


道路施設(件数ベース)




河川・砂防・海岸(件数ベース)




港湾(件数ベース)




道路施設(金額ベース)



河川・砂防・海岸(金額ベース)



港湾(金額ベース)



2. 海岸関係（水管理・国土保全局所管）事業の取組状況

水管理・国土保全局所管海岸の災害復旧工事は、下表のとおり進める予定としております。

市名	海岸名	区分	契約(予定)時期	完成(予定)時期	備考
大船渡市	越喜来地区海岸	仮応急工事	H23.4	H24.2	完了
		防潮堤・水門土木	H25.3	H28.3	発注準備中
		水門機械・電気	H25.12	H28.3	設計中
	下甫嶺地先海岸	防潮堤・水門土木	H25.3	H28.3	発注準備中
水門機械・電気		H25.12	H28.3	設計中	
陸前高田市	田の浜地区海岸	護岸	H23.2	H23.12	着手済
	石浜地区海岸	防潮堤	H24.12	H25.9	発注準備中
	大野地区海岸	防潮堤	H25.6	H28.3	発注準備中
	勝木田地区海岸	防潮堤	H25.6	H28.3	発注準備中
	高田地区海岸	仮応急工事	H23.5	H24.3	完了
		仮設工事	H24.8	H25.10	着手済
		防潮堤・水門土木	H25.3	H28.3	発注準備中
		水門機械・電気	H25.12	H28.3	設計中

① 防潮堤の計画高が決まりました。

海岸名	所在地	説明会開催日	決定した計画高
越喜来地区海岸	大船渡市三陸町越喜来字沖田付近	平成24年4月26日 平成24年4月27日	T.P.+11.5m
下甫嶺地先海岸	大船渡市三陸町越喜来字甫嶺付近	平成24年4月24日	T.P.+11.5m
田の浜地区海岸	陸前高田市広田町字小長洞付近	平成23年9月29日	T.P.+3.1m
石浜地区海岸	陸前高田市広田町字御城林付近	平成23年9月30日	T.P.+6.3m
大野地区海岸	陸前高田市広田町字前花貝付近	平成24年5月23日 平成24年6月20日	T.P.+10.4m
勝木田地区海岸	陸前高田市米崎町字堂の前付近	平成24年7月2日 平成24年7月4日	T.P.+12.5m
高田地区海岸	陸前高田市高田町字古川付近	平成23年10月26日 平成23年11月1日	T.P.+12.5m

注) 計画高は、関係機関調整・地元説明(市復興計画住民説明会、個別住民説明会)をふまえ、決定したものです。  
参考) 水管理・国土保全局所管海岸の災害復旧の詳細については、下記HPをご覧ください。

<http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=4521&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=77&pnp=1395&pnp=4521&cd=38993>

② 高田地区海岸で工事着工式を開催しました。

仮締切工事を先行的に着手するにあたり、工事着工式を平成24年9月25日に開催しました。

今回着手する災害復旧工事は、全体延長約2,000m(第1線堤約1,900m、第2線堤約2,000m、浜田川水門1基、人工リーフ1,200m)のうち、仮締切工400mを施工するものです。



復興庁 津川復興大臣政務官 祝辞



鍬入れ状況

☐☐かわら版に関する問合せ先☐☐

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター復興まちづくり課(分庁舎)

TEL:(本庁舎)0192-27-9919、(分庁舎)0192-26-1951 ◇E-mail:BG0005@pref.iwate.jp