

安家川河川改修だより No.6

令和元年7月 岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

河川改修工事の進捗状況について

安家川河川改修工事については、官地内で施工していた工事を平成31年2月に完了し、昨年度契約した3工事の進捗を図っているところです。宮城建設㈱は、最下流右岸側から着手。小野新建設㈱は、岩泉町で施工する複合施設と隣接する大正橋の下部工から着手予定。蒲野建設㈱は、右岸側の昨年度工事の続きを施工しており、今後は左岸側の護岸及び県道嵩上げ工事に着手する予定です。各工事、早期完成に向けて努めてまいります。



安家ほたる橋付近着手前



安家ほたる橋付近現況



安家橋上流着手前



安家橋上流現況

詳細な情報をお求めの方は、ホームページでもご覧になれます。

• http://www.pref.iwate.jp/engan/iwa_doboku/index.html

•  **岩手県** Iwate Prefecture → 岩泉土木センター 検索

• [【岩手県公式ホームページ】](#) →> [沿岸広域振興局](#) > [岩泉土木センター](#)

河川環境調査に着手します！

安家川河川改修にあたって、台風第10号発災後から河川環境調査を行っています。環境調査では、工事区間内における動植物の調査のほか、工事着手箇所の希少野生動植物の移植を行っています。

昨年度は、官地内施工した工事箇所におけるカワシンジュガイの移設や、チョウセンアカシジミの卵の移植を行いました。

今年度は引き続き㈱ネクサスが調査や移植を行うほか、昨年度移植を行った動植物のモニタリング調査を行うこととしています。



カワシンジュガイ移植箇所でのモニタリング調査

チョウセンアカシジミの卵の移植作業

今後のスケジュールについて

〇橋の工事に伴い、道路の切り回しが必要になります。詳細が決まりましたら、速やかにお知らせしますので、ご協力をお願いいたします。

	令和元年度									
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
用地補償	[Progress bar from July to March]									
河川改修工事	[Progress bar from July to March]									
宮城建設幹	計画最下流左右岸の護岸工事を施工中。今後は用地取得箇所における護岸工事等に着手予定									
小野新建設幹	河道掘削、護岸工事及び岩泉町複合施設工事と調整しながら大正橋下部工事に着手予定									
蒲野建設幹	右岸側の護岸工事施工中。今後は左岸側の護岸及び県道嵩上げ工事に着手予定									

安家川河川改修だよりでは、岩手県が進めている安家川の河川改修について、**現在の取組内容や、工事の進捗状況等の情報を随時お知らせしていきます。**

今後も、一日も早い復旧・復興を目指して事業を進めて参りますので、地域の皆様のご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

安家川河川改修だより No.6

【発行】岩手県沿岸広域振興局土木部
岩泉土木センター河川復旧課

- 住所：〒027-0501
下関伊郡岩泉町岩泉松橋24-3
- TEL：0194-22-2890
- FAX：0194-22-4621
- E-mail：BJ0010@pref.iwate.jp