

(様式1)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

岩泉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	110,206	25,741
	24	1,673,190	503,549
	25	1,338,061	1,368,610
	26	318,518	740,471
	27	116,711	95,741
	28	27,445	226,055
	29	0	50,082
	30	0	63,039
	31	0	0
合計		3,584,131	3,073,288

<参考>	岩泉町東日本大震災 復興交付金基金残高	岩泉町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩泉町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	67,025	0	3,073,288

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	175,500	14,699
	24	1,057,677	335,888
	25	1,365,900	451,457
	26	198,000	698,332
	27	0	115,771
	28	0	10,554
	29	0	13,950
	30	0	0
	31	0	0
合計		2,797,077	1,640,651

交付実績 **4,789,714**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	A	-	3	-	1	-	幼稚園等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	63,584	24	~	26	23					
																	24	48,390	0	-		
																	25		832	-	平成26年2月、実施設計完了。	
																	26		14,415	33,143	平成27年3月完成。	
																	27			-		
																	28		▲702	▲702		
																	29			-		
																	30			-		
																	31			-		
																	累計	48,390	▲702	15,247	32,441	
																	12	◆	A	-	3	-
24	9,184	0	-																			
25		1,758	-	平成25年5月、用地買収完了。																		
26		1,607	5,819	平成27年3月完成。																		
27			-																			
28			-																			
29			-																			
30			-																			
31			-																			
累計	9,184	0	3,365	5,819																		
15	A	-	1	-	1	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	595,112	24	~	27						
																	24	16,394	0	-		
																	25	140,220	16,394	-	平成26年3月、実施設計完了。	
																	26	289,719	429,939	-	平成26年5月発注。	
																	27			0	平成28年1月完成。	
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	31			-		
																	累計	446,333	0	446,333	0	
																	16	◆	A	-	1	-
24	216,757	34,508	-																			
25	16,142	45,303	-	平成26年3月、一次造成工事完成。																		
26		12,977	-	平成27年3月1部完成。(L=271.64m)、平成27年度外構工事。																		
27		3,368	-	平成28年2月完成。																		
28		8,428	128,315																			
29			-																			
30			-																			
31			-																			
累計	232,899	0	104,584	128,315																		

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	小本地区	町	町	直接	完了	12,336	24	~	29	23				平成24年度実績なし。
																	24	3,084	0	-	
																	25	6,168	0	-	平成25年度実績なし(埋蔵文化財包蔵地での再建なし)。
																	26		0	-	平成26年度実績なし。
																	27		0	-	平成27年度実績なし。
																	28		0	-	平成28年度実績なし。
																	29		0	9,252	平成29年度実績なし。
																	30				
																	31				
																	累計	9,252	0	0	9,252
																	27	A	-	2	-
24																					
25																					
26	4,993	2,688	-	平成27年1月発注。平成28年1月完了予定。																	
27	7,491		9,796	平成28年2月完成。																	
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	12,484	0	2,688	9,796																	
28	A	-	2	-	2	-	小本中学校屋 外運動場整備 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	21,145	26	~	27					
																	24				
																	25				
																	26	5,638	4,535	-	平成27年1月発注。平成28年1月完了予定。
																	27	8,458		9,561	平成28年2月完成
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	14,096	0	4,535	9,561

(様式2A)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	23	0	0	0	0	事業の進捗状況
										24	57,574	0	0	0	
										25	0	0	2,590	0	
										26	0	0	16,022	38,962	
										27	0	0	0	0	
										28	0	▲ 702	0	▲ 702	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										75,064	都道府県交付分 計	57,574	▲ 702	18,612	
2	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	23	0	0	0	0	事業の進捗状況
										24	236,235	0	34,508	0	
										25	162,530	0	61,697	0	
										26	300,350	0	450,139	0	
										27	15,949	0	3,368	19,357	
										28	0	0	8,428	128,315	
										29	0	0	0	9,252	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										938,446	市町村交付分 計	715,064	0	558,140	
3	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	23	0	0	0	0	事業の進捗状況
										24	293,809	0	34,508	0	
										25	162,530	0	64,287	0	
										26	300,350	0	466,161	38,962	
										27	15,949	0	3,368	19,357	
										28	0	▲ 702	8,428	127,613	
										29	0	0	0	9,252	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										1,013,510	合計	772,638	▲ 702	576,752	

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2B)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	B	-	3	-	1	-	保育所等の複 合化・多機能 化推進事業	小本駅周 辺	県	町	間接	完了	23,654	24	23						
															24	14,336	0	-			
															25		671	-	平成26年2月、実施設計完了。		
															26		1,433	15,098	0	平成27年3月完成。	
															27				-		
															28				-		
															29				-		
															30				-		
															31				-		
															累計	14,336	1,433	15,769	0		
															13	◆ B	-	3	-	1	-
24	20,992	0	-																		
25		14,234	-	平成25年5月、用地買収完了。平成26年3月、造成工事完成。																	
26		▲ 1,433	5,325	0	平成27年3月完成。																
27				-																	
28				-																	
29				-																	
30				-																	
31				-																	
累計	20,992	▲ 1,433	19,559	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0										24	35,328	0	0	0										25	0	0	14,905	0										26	0	0	20,423	0										27	0	0	0	0										28	0	0	0	0										29	0	0	0	0										30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0
									24	35,328	0	0	0										25	0	0	14,905	0										26	0	0	20,423	0										27	0	0	0	0										28	0	0	0	0										29	0	0	0	0										30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0															
									25	0	0	14,905	0										26	0	0	20,423	0										27	0	0	0	0										28	0	0	0	0										29	0	0	0	0										30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																													
									26	0	0	20,423	0										27	0	0	0	0										28	0	0	0	0										29	0	0	0	0										30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																											
									27	0	0	0	0										28	0	0	0	0										29	0	0	0	0										30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																									
									28	0	0	0	0										29	0	0	0	0										30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																							
									29	0	0	0	0										30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																					
									30	0	0	0	0										31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																			
									31	0	0	0	0									48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																	
								48,102	都道府県交付分 計	35,328	0	35,328	0										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																															
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																													
											24	0	0	0												25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																													
											25	0	0	0												26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																												
											26	0	0	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																											
											27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																										
											28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																									
											29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																								
											30	0	0	0												31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																							
											31	0	0	0									0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																						
								0	市町村交付分 計	0	0	0	0										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											24	35,328	0	0												25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											25	0	14,905	0												26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											26	0	20,423	0												27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											27	0	0	0												28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											28	0	0	0												29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											29	0	0	0												30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											30	0	0	0												31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											31	0	0	0									48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								48,102	合計	35,328	0	35,328	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(様式2C)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	小本地区	県	町	間接	継続	2,449,302	23 ~ 29	23	175,500		14,699	-	【避難路】平成24年12月、1工区発注。平成25年3月、2工区発注(平成26年8月完成見込み)。 【避難路】平成25年6月、3工区発注(平成26年8月完成見込み)。平成25年10月、1工区完成。 【集落再編】平成25年5月、東工区用地買収完了。平成25年7月、一次造成工事発注。平成26年3月、一次造成工事完成。 【避難路】平成27年3月完成。 【集落再編】平成27年3月完成。 【簡易水道施設等】平成28年3月完成。 【調整池】平成28年5月完成。 【緑地】平成30年1月完成。 【集落道(恒久舗装)】平成30年2月完成。
															24	864,000		282,732	-	
															25	1,365,900		430,679	-	
															26	198,000		664,679	-	
															27			115,771	-	
															28			10,554	-	
															29		▲ 232,139	13,950	303,914	
															30		▲ 534,283			
															31					
															累計	2,603,400	▲ 766,422	1,533,064	303,914	
11	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	小本漁港	県	町	間接	完了	96,000	24 ~ 26	23				-	平成25年1月、嵩上げ工事発注。 変更契約による減。
															24	72,000		36,619	-	
															25				-	
															26			▲ 2,792	38,173	
															27				-	
															28				-	
															29				-	
															30				-	
															31				-	
															累計	72,000	0	33,827	38,173	
17	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	継続	694,240	24 ~ 32	23				-	
															24	555,392		70,755	-	
															25			12,965	-	
															26			62,024	-	
															27			20,134	-	
															28			168,592	-	
															29			0	-	
															30			30,741	-	
															31				-	
															累計	555,392	0	365,211	0	
19	C	-	4	-	1	-	岩泉小本農業復興対策事業	小本地区	県	町	間接	完了	26,700	24 ~ 25	23				-	平成25年3月、農業機械購入契約。平成25年3月、農業機械格納庫建設工事発注。 平成25年6月、格納庫完成。平成25年7月、農業機械納品完
															24	20,025		16,537	-	
															25			3,283	205	
															26				-	
															27				-	
															28				-	
															29				-	
															30				-	
31				-																
累計	20,025	0	19,820	205																

(様式2C)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
23	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	小本漁港	町	町	直接	完了	9,195	25	~	25	23								
																	24								
																	25	6,896		6,812	84	平成25年9月、漁港トイレ設計完了。平成26年2月、漁港トイレ 完成。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	6,896	0	6,812	84				
26	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	茂師漁港	町	町	直接	完了	10,850	26	~	26	23								
																	24								
																	25								
																	26	8,137		7,452	685	平成26年7月設計発注。平成26年11月工事発注。平成27年3 月、茂師漁港トイレ完成。			
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	8,137	0	7,452	685				

(様式2C)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	175,500	0	14,699	0	2,572,002	都道府県交付分 計	2,695,425	▲ 766,422	1,586,711	342,292		
			24	956,025	0	335,888	0			23	175,500	0	14,699		0
			25	1,365,900	0	433,962	205			24	956,025	0	335,888		0
			26	198,000	0	661,887	38,173			25	1,365,900	0	433,962		205
			27	0	0	115,771	0			26	198,000	0	661,887		38,173
			28	0	0	10,554	0			27	0	0	115,771		0
			29	0	▲ 232,139	13,950	303,914			28	0	0	10,554		0
			30	0	▲ 534,283	0	0			29	0	▲ 232,139	13,950		303,914
			31	0	0	0	0			30	0	▲ 534,283	0		0
			23	175,500	0	14,699	0			31	0	0	0		0
			24	555,392	0	70,755	0			23	175,500	0	14,699		0
			25	6,896	0	19,777	84			24	555,392	0	70,755		0
			26	8,137	0	69,476	685			25	6,896	0	19,777		84
27	0	0	20,134	0	26	8,137	0	69,476	685						
28	0	0	168,592	0	27	0	0	20,134	0						
29	0	0	0	0	28	0	0	168,592	0						
30	0	0	30,741	0	29	0	0	0	0						
31	0	0	0	0	30	0	0	30,741	0						
23	570,425	0	379,475	769	31	0	0	0	0						
24	1,511,417	0	406,643	0	23	570,425	0	379,475	769						
25	1,372,796	0	453,739	289	24	1,511,417	0	406,643	0						
26	206,137	0	731,363	38,858	25	1,372,796	0	453,739	289						
27	0	0	135,905	0	26	206,137	0	731,363	38,858						
28	0	0	179,146	0	27	0	0	135,905	0						
29	0	▲ 232,139	13,950	303,914	28	0	0	179,146	0						
30	0	▲ 534,283	30,741	0	29	0	▲ 232,139	13,950	303,914						
31	0	0	0	0	30	0	▲ 534,283	30,741	0						
23	1,966,186	343,061	23	175,500	0	14,699	0	3,286,287	合計	3,265,850	▲ 766,422	1,966,186	343,061		

(様式2D)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業①	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	693,881	23	~	25	23	52,290	18,007	-	平成24年11月、用地買収完了。平成24年12月、実施設計発注。 平成25年1月、造成工事発注。 平成25年6月、建築工事発注(36戸)。 平成26年3月、事業完了。
																	24	161,210	68,756	-	
																	25	437,500	516,077	48,160	
																	26				
																	27				
																	28		▲ 32,987	▲ 32,987	
																	29				
																	30		▲ 10,865	▲ 10,865	
																	31				
																	累計	651,000	▲ 43,852	602,840	
2	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業②	森の越地 区	町	町	直接	完了	350,735	23	~	24	23	19,250	7,734	-	平成24年7月、用地買収完了。平成25年2月、造成工事完成。 平成24年10月、本体工事発注(15戸)。 平成25年7月、事業完了。
																	24	287,643	291,525	-	
																	25		6,290	1,344	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	306,893	0	305,549	
3	D	-	5	-	1	-	災害公住宅家 賃低廉化事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	170,143	25	~	31	23	8,750	0	-	森の越団地分(H25. 6. 1~入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1~入居開 始)。
																	24	17,500	6,167	-	
																	25	10,031	29,018	-	
																	26	31,764	30,235	-	
																	27	27,445	32,987	30,894	
																	28		18,030	28,015	
																	29		2,366	22,179	
																	30				
																	31				
																	累計	95,490	53,383	146,508	
4	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小本駅周 辺	町	町	直接	継続	38,977	25	~	32	23	7,500	0	-	森の越団地分(H25. 6. 1~入居開始)。 森の越団地及び小本団地分(小本団地はH26. 5. 1~入居開 始)。
																	24	15,000	713	-	
																	25		4,701	-	
																	26		4,842	-	
																	27		5,202	-	
																	28		2,160	4,703	
																	29		1,951	4,499	
																	30				
																	31				
																	累計	22,500	4,111	24,660	

(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	36,904	23	~	28	23	38,666	0	-	【避難滞留広場(用地)】平成24年4月、用地交渉開始。平成25年3月、道路計画の見直しに伴い整備区域の変更を検討。 【避難滞留広場(用地)】平成25年7月、整備区域変更。平成25年12月、一部用地を取得。残りの用地についてはH27年度取得予定。 【災害危険度調査・住民等まちづくり活動支援】平成26年1月、 調本業終了		
																	24	30,666	0	-			
																	25		11,084	-			
																	26		0	-			
																	27		0	-			
																	28		0	58,248			
																	29		▲ 25,810	▲ 25,810			
																	30		▲ 18,920	▲ 18,920			
																	31						
																	累計	69,332	▲ 44,730	11,084		13,518	
																	7	◆	D	-		20	-
24	4,000	2,789	-																				
25		0	-																				
26		0	1,211																				
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	4,000	0	2,789	1,211																			
14	D	-	4	-	3	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 供給促進事業	(岩泉町)	県	県	直接	廃止	10,000	24	~	30					23		
																	24	8,750	0	-			
																	25		0	-			
																	26		0	-			
																	27		0	-			
																	28		0	-			
																	29		0	-			
																	30		0	8,750			
																	31						
																	累計	8,750	0	0	8,750		
																	20	D	-	1	-	1	-
24	55,713	0	-																				
25	99,921	2,490	-																				
26		130,303	-																				
27		8,954	-																				
28		▲ 8,954	-																				
29		9,407	13,434																				
30																							
31																							
累計	155,634	0	142,200	13,434																			

(様式2D)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(集 団移転地幹線 道路)	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	90,566	24	23					平成25年1月、用地交渉開始。平成25年3月、一部地権者を除 き用地買収内諾済み。
															24	24,365		0		平成25年4～12月用地取得(漁業集落防災機能強化事業と一 体取得、平成26年度に分筆)。平成25年7月、盛土工事発注。 平成26年3月、盛土工事完成。
															25	52,615		1,547		平成27年3月一部完了。
															26			50,155		平成28年度に工事実施予定。
															27			0		
															28			0		
															29			7,957	17,321	平成29年8月歩道舗装工事完了。 平成30年2月恒久舗装工事完了。
															30					
															31					
															累計	76,980	0	59,659	17,321	
22	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	1,081,919	24	23				平成24年12月、防災拠点施設実施設計発注。	
															24	277,746		31,744		【防災拠点施設整備】平成25年11月、仮設駅舎完成。平成26年3月、 建築工事発注(平成27年12月完成見込み)。
															25	533,692		739,933		【避難滞留広場整備】平成26年3月、造成工事(一部)発注(平成26年 5月完成見込み)。
															26			5,158		工事中(平成27年12月完成見込み)。
															27			12,103		防災拠点施設:平成27年12月完成。
															28			20,968	1,532	避難滞留広場:平成28年3月一部完成。 避難滞留広場:平成29年3月完成。
															29					
															30					
															31					
															累計	811,438	0	809,906	1,532	
24	◆	D	-	4	-	1	公営住宅管理 システム改修 事業	小本駅周 辺 森の越地 区	町	町	直接	完了	2,400	24	23				平成25年3月、システム改修業務委託完了。	
															24	1,920		1,621	299	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	1,920	0	1,621	299	
25	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	1,728	25	23					
															24					
															25	1,382		1,382	0	平成26年1月、敷地舗装工事発注。平成26年3月、事業完了。
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	1,382	0	1,382	0	

(様式2D)

岩泉町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
29	☆	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	岩泉町	町	町	直接	完了	86,248	27	～	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	68,998		0	—
																			28			0	—
																			29			0	68,998
																			30				
																			31				
																			累計	68,998	0	0	68,998
																			30	D	-	5	-
24																							
25																							
26																							
27			0	—																			
28			0	—																			
29	5,620		0	—																			
30	25,468	5,620	5,620	—																			
31																							
累計	0	31,088	5,620	0																			

(様式2D)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0			
										24	8,750	0	0	0			
										25	0	0	0	0			
										26	0	0	0	0			
										27	0	0	0	0			
										28	0	0	0	0			
										29	0	0	0	0			
										30	0	0	0	8,750			
										31	0	0	0	0			
										10,000	都道府県交付分 計	8,750	0	0		8,750	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	110,206	0		25,741	0
												24	859,513	0		396,435	299
												25	1,157,610	0		1,285,683	49,504
26	10,031	0	219,335	1,211													
27	100,762	0	56,134	0													
28	27,445	0	48,110	26,793													
29	0	0	50,082	73,943													
30	0	0	32,298	▲ 29,785													
31	0	0	0	0													
2,811,707	市町村交付分 計	2,265,567	0	2,113,818	121,965												
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	110,206	0	25,741	0											
		24	868,263	0	396,435	299											
		25	1,157,610	0	1,285,683	49,504											
		26	10,031	0	219,335	1,211											
		27	100,762	0	56,134	0											
		28	27,445	0	48,110	26,793											
		29	0	0	50,082	73,943											
		30	0	0	32,298	▲ 21,035											
31	0	0	0	0													
2,821,707	合計	2,274,317	0	2,113,818	130,715												

(様式2E)

岩泉町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																23	24	25	26
6	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	小本駅周 辺	町	町	直接	完了	44,100	24 ~ 29	23					実績6件。				
										24	22,050		1,851	0					
										25	11,025		1,453	0	実績5件。				
										26			1,521	0	実績5件。				
										27			16,105	0	実績52件(うち、3件繰越)。				
										28			925	0	実績6件(うち、3件繰越)。				
										29			0	11,220	実績0件。				
										30									
										31									
										累計	33,075	0	21,855	11,220					
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。									
										都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0
0		都道府県交付分 計		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
市町村 交付分		各年度 別合計		24	22,050	0	1,851	0	0	0	0	0	0						
44,100		市町村交付分 計		25	11,025	0	1,453	0	0	0	0	0	0						
都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		26	0	0	1,521	0	0	0	0	0	0						
44,100		合計		27	0	0	16,105	0	0	0	0	0	11,220						
				28	0	0	925	0	0	0	0	0	0						
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				合計	33,075	0	21,855	11,220											