

(様式1)

大船渡市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

大船渡市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,050	40,677
24	12,642,969	8,660,495	
25	18,190,534	11,248,734	
26	14,338,407	12,314,459	
27	7,053,798	8,877,859	
28	6,299,393	9,940,979	
29	6,216,306	7,401,135	
30	3,703,333	3,501,211	
31	0	0	
合計		68,487,790	61,985,549

<参考>	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金残高	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大船渡市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	5,891,076	57,581	61,361,619

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	190,749	3,282
24	3,667,558	720,014	
25	4,140,091	1,591,099	
26	9,956,218	3,947,494	
27	2,311,738	7,059,966	
28	1,886,867	5,022,321	
29	3,159,451	2,314,736	
30	0	3,133,520	
31	917,821	0	
合計		26,230,493	23,792,432

交付実績 **93,163,985**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財調査事業	市内全域	市	市	直接	継続	416,086	24 ~ 32	23	0				平成24年4月から発掘調査事業に着手。
														24	11,040	11,034	-		
														25	25,500	10,342	-	平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘11件完了。	
														26	46,895	47,742	-	平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘17件完了。	
														27	61,151	54,383	-	平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4件完了。	
														28	52,681	26,367	-	平成28年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘1件、試掘4件完了。報告書刊行に向けた整理作業を継続。	
														29	23,122	27,189	-	平成29年4月から発掘調査(整理作業)、試掘調査に着手。試掘2件完了。	
														30	0	18,543	11,427	-	平成30年4月から整理作業に着手、試掘調査に着手。試掘1件完了。
														31					
														累計	220,389	18,543	188,484	0	
25	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大船渡市	県	県	直接	完了	30,423	24 ~ 29	23	0			平成24年5月から平成24年12月 試掘等調査。	
														24	6,389	3,569	-		
														25	16,427	1,221	-	平成26年1月 試掘等調査。	
														26	0	5,301	-	平成26年6月、27年1月 分布等調査	
														27	0	5,732	-	平成27年6~8月、10月、12月 現地協議等	
														28		5,699	-	平成28年6月、平成29年1月 試掘調査等	
														29		736	558	-	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成
														30					
														31					
														累計	22,816	0	22,258	558	
52	A	-	1	-	1	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋内運動場)	赤崎地区赤崎小学校	市	市	直接	完了	14,123	24 ~ 28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
														24	322	273	-		
														25	0	0	-		
														26	0	0	-		
														27	3,767	9,419	-	平成27年9月、建物本体工事着工	
														28	5,651	850	510	388	平成29年3月完成
														29			388	▲ 388	
														30					
														31					
														累計	9,740	850	10,590	0	
53	A	-	1	-	2	被災学校移転改築事業(越喜来小学校本校舍)	越喜来地区越喜来小学校	市	市	直接	完了	520,777	24 ~ 28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
														24	13,803	11,961	-		
														25	45,381	31,970	-	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。	
														26	49,315	0	-	平成27年6月着工	
														27	139,587	342,721	-	平成27年6月、建物本体工事着工	
														28	138,566	3,927	▲ 1,532	5,459	平成28年10月完成
														29			5,459	▲ 5,459	
														30					
														31					
														累計	386,652	3,927	390,579	0	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
54	A	-	1	-	3	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 内運動場)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	34,915	24	~	28	23	0			平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。	
																24	1,224		1,058	-	
																25	4,021		2,266	-	平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。 平成27年6月着工
																26	2,054		0	-	
																27	8,823		22,601	-	平成27年6月、建物本体工事着工
																28	9,803	259	▲ 109	368	平成28年10月完成
																29			368	▲ 368	
																30					
																31					
																累計	25,925	259	26,184	0	
																55	A	-	1	-	4
24	8,456		0	-																	
25	0		7,612	-	平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。																
26	0		0	-																	
27	110,611		276,528	-	平成27年9月、建物本体工事着工																
28	165,916	▲ 3,039	▲ 5,753	3,557	平成29年3月完成																
29			3,557	▲ 3,557																	
30																					
31																					
累計	284,983	▲ 3,039	281,944	0																	
56	A	-	2	-	1	学校施設環境 改善事業(学 校給食施設の 改築)(共同 分)	立根地区 北部給食 センター	市	市	直接	完了	92,193	24	~	25						
																24	4,904		2,625	-	
																25	58,538		58,836	-	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
																26	0				
																27	0				
																28		▲ 1,980		1	
																29			1	▲ 1	
																30					
																31					
																累計	63,442	▲ 1,980	61,462	0	
																57	A	-	2	-	2
24	3,049		1,632	-																	
25	36,400		36,584	-	平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。																
26	0																				
27	0																				
28		▲ 1,232		1																	
29			1	▲ 1																	
30																					
31																					
累計	39,449	▲ 1,232	38,217	0																	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
58	◆	A	-	1	-	1	赤崎小学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	517,919	24 ~ 28	23	0			平成24年11月、測量・造成設計発注。	
															24	17,728	7,706	-		
															25	157,057	31,192	-	平成25年6月以降、順次買収契約。	
															26	190,966	190,966	-	平成26年12月本体制工	
															27	4,008	149,890	-		
															28	44,573	34,577	1	平成29年3月完成	
															29	0	1	▲1		
															30					
															31					
															累計	414,332	0	414,332	0	
59	◆	A	-	1	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (学校用地取 得等事業)	越喜来地区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	604,465	24 ~ 28	23	0			平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。	
															24	27,173	23,642	-		
															25	151,467	134,702	-	平成26年2月、造成工事発注。	
															26	273,588	249,160	-		
															27	35,789	64,395	-		
															28	10,932	23,693	1	平成28年10月完成	
															29		▲12,023	▲12,023	12,023	
															30		▲12,024	▲12,024	▲12,024	
															31					
															累計	498,949	▲15,380	483,569	0	
60	◆	A	-	1	-	4	赤崎中学校移 転改築事業 (学校用地取 得等事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	568,664	24 ~ 28	23	0			平成25年2月、測量・造成設計発注。	
															24	21,383	11,701	-		
															25	153,443	26,832	-	平成26年1月以降、順次買収契約。	
															26	263,520	263,520	-	平成26年12月本体制工	
															27	3,875	146,028	-		
															28	19,228	11,558	1,810	平成29年3月完成	
															29		▲7,440	7,440		
															30		▲6,519	▲6,519		
															31					
															累計	461,449	▲6,519	452,199	2,731	
61	◆	A	-	3	-	1	越喜来地区認 定こども園整 備事業(用地 取得等事業) (幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こ ども園	市	市	直接	完了	230,023	24 ~ 28	23	0			平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収開始。	
															24	11,010	8,408	-		
															25	63,292	43,634	-	平成26年2月、造成工事発注。	
															26	81,114	73,016	-		
															27	21,777	42,750	-		
															28	7,652	16,206	1	平成28年10月完成	
															29		▲3,545	3,545		
															30					
															31					
															累計	184,845	▲830	180,469	3,546	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
78	A	-	3	-	1	越喜来地区認定こども園整備事業(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	県	市	間接	完了	50,727	24 ~ 28	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
														24	9,348	3,120	-	平成27年6月着工	
														25	0	0	-		
														26	0	0	-		
														27	22,495	34,222	-	平成27年6月、建物本体工事着工	
														28	5,499	702	131	571	平成28年10月完成 岩泉町A-3-1幼稚園等の複合化・多機能化推進事業より936千円(国費:H23補正予算702千円)を事業間流用。
														29					
														30					
														31					
														累計	37,342	702	37,473	571	
79	◆ A	-	4	-	2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	大船渡市	県	県	直接	完了	156	24 ~ 24	23	0			平成24年11月 測量機器操作説明会実施。	
														24	124	8	116		
														25	0				
														26	0				
														27	0				
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	124	0	8	116	
140	A	-	2	-	3	被災学校移転改築事業(越喜来小学校防災備蓄倉庫)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	15,148	27 ~ 28	23	0				
														24	0				
														25	0				
														26	0	0	0		
														27	5,965	9,637	-	平成27年6月、建物本体工事着工	
														28	3,676	456	460	0	平成28年10月完成
														29					
														30					
														31					
														累計	9,641	456	10,097	0	
141	A	-	2	-	4	被災学校移転改築事業(越喜来小学校学校クラブハウス)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	完了	100,604	26 ~ 28	23	0				
														24	0				
														25	0				
														26	16,345	0	0		
														27	23,736	65,851	-	平成27年6月、建物本体工事着工	
														28	26,291	696	1,211	6	平成28年10月完成
														29		▲ 521	521		
														30					
														31					
														累計	66,372	696	66,541	527	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
145	A	-	2	-	5	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	17,430	27 ~ 28	23	0						
														24	0						
														25	0						
														26	0		0	0			
														27	4,358		10,896	-	平成27年9月、建物本体工事着工		
														28	6,538	723	472	251	平成29年3月完成		
														29			4	▲4			
														30							
														31							
														累計	10,896	723	11,372	247			
146	A	-	2	-	6	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校防災 備蓄倉庫)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	13,865	27 ~ 28	23	0						
														24	0						
														25	0						
														26	0		0	0			
														27	3,724		9,310	-	平成27年9月、建物本体工事着工		
														28	5,586	▲66	▲284	218	平成29年3月完成		
														29							
														30							
														31							
														累計	9,310	▲66	9,026	218			
147	A	-	2	-	7	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	36,037	27 ~ 28	23	0						
														24	0						
														25	0						
														26	0		0	0			
														27	27,027		27,027	-	平成27年9月、建物本体工事着工		
														28			▲1	1	平成29年3月完成		
														29			1	▲1			
														30							
														31							
														累計	27,027	0	27,027	0			
148	A	-	2	-	8	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校学校 クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	67,719	27 ~ 28	23	0						
														24	0						
														25	0						
														26	0		0	0			
														27	18,245		45,612	-	平成27年9月、建物本体工事着工		
														28	27,367	▲466	▲1,394	928	平成29年3月完成		
														29			1	▲1			
														30							
														31							
														累計	45,612	▲466	44,219	927			

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
149	A	-	2	-	9	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校屋 外運動場整 備)	越喜来地 区 越喜来小 学校	市	市	直接	完了	38,704	27 ~ 28	23	0						
														24	0						
														25	0						
														26	0		0	0			
														27	20,648		26,955	-	平成27年6月、建物本体工事着工		
														28	6,307	▲ 1,152	▲ 1,153	1	平成28年10月完成		
														29			1	▲ 1			
														30							
														31							
														累計	26,955	▲ 1,152	25,803	0			
151	A	-	2	-	10	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	36,928	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27	2,969		24,618	-	平成27年9月、建物本体工事着工		
														28	21,649	▲ 1	▲ 1	1	平成29年3月完成		
														29			1	▲ 1			
														30							
														31							
														累計	24,618	0	24,618	0			
152	A	-	2	-	11	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校屋外 運動場整備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	55,391	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27	6,194		36,927	-			
														28	30,733	▲ 2,893	2,893	2,893	平成29年3月完成		
														29		▲ 1,659	1,659				
														30							
														31							
														累計	36,927	0	32,375	4,552			
155	A	-	2	-	12	被災学校移転 改築事業(赤 崎小学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接	完了	41,462	28 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27			26,960	-	平成27年9月、建物本体工事着工		
														28	26,960	4,136	4,136	0	平成29年3月完成		
														29							
														30							
														31							
														累計	26,960	4,136	31,096	0			

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
156	A	-	2	-	13	被災学校移転 改築事業(越 喜来小学校太 陽光発電設備 整備)	越喜来地区 越喜来小学 校	市	市	直接	完了	35,947	28 ~ 28	23										
														24										
														25										
														26										
														27										
														28	26,960		26,960	-	平成27年9月、建物本体工事着工					
														29					平成28年10月完成					
														30										
														31										
														累計	26,960	0	25,989	971						
														157	A	-	2	-	14	被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校太陽 光発電設備整 備)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接
24																								
25																								
26																								
27																								
28	26,960	3,039	26,960	2,169	平成27年9月、建物本体工事着工																			
29				2	平成29年3月完成																			
30																								
31																								
累計	26,960	3,039	29,131	868																				
158	◆	A	-	1	-	1	-	2	赤崎小学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎小学 校	市	市	直接											
														24										
														25										
														26										
														27										
														28	10,147		10,147	9,766	平成29年3月完成					
														29										
														30										
														31										
														累計	10,147	0	9,766	381						
														159	◆	A	-	1	-	2	-	2	越喜来小学校 移転改築事業 (教具等整備 事業)	越喜来地区 越喜来小学 校
24																								
25																								
26																								
27																								
28	7,806	▲ 1,059	7,806	6,730	平成28年10月完成																			
29																								
30																								
31																								
累計	7,806	▲ 1,059	6,730	17																				

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
160	◆	A	-	1	-	4	-	2	赤崎中学校移 転改築事業 (教具等整備 事業)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	12,649	28	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	10,119		10,067	52	平成29年3月完成
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	10,119	0	10,067	52	
163		A	-	2	-	15		被災学校移転 改築事業(赤 崎中学校武道 場)	赤崎地区 赤崎中学 校	市	市	直接	完了	83,603	28	~	28	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27	8,242		48,925	-	平成27年9月、建物本体工事着工	
																		28	48,400	▲ 906	5,225	1,586	平成29年3月完成	
																		29			1	▲ 1		
																		30						
																		31						
																		累計	56,642	▲ 906	54,151	1,585		
166	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財収 蔵施設整備事 業	綾里地区	市	市	直接	完了	14,166	29	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29	11,332		8,616	2,716	平成30年3月完成
																			30					
																			31					
																			累計	11,332	0	8,616	2,716	

(様式2A)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																												
															都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	15,861	0	6,697	116							
																	25	16,427	0	1,221	0							
																	26	0	0	5,301	0							
																	27	22,495	0	39,954	0							
																	28	5,499	702	5,830	571							
																	29	0	0	736	558							
																	30	0	0	0	0							
																	31	0	0	0	0							
																	81,306	都道府県交付分 計	60,282	702	59,739	1,245						
																	市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	120,092	0	80,040	0							
																	25	695,099	0	383,970	0							
																	26	923,797	0	824,404	0							
																	27	510,496	0	1,495,353	0							
																	28	740,501	0	139,056	19,763							
																	29	34,454	0	20,403	18,118							
																	30	0	0	11,427	▲ 18,543							
																	31	0	0	0	0							
																	4,042,653	市町村交付分 計	3,024,439	0	2,954,653	19,338						
																	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	135,953	0	86,737	116							
																	25	711,526	0	385,191	0							
		26	923,797	0	829,705	0																						
		27	532,991	0	1,535,307	0																						
		28	746,000	702	144,886	20,334																						
		29	34,454	0	21,139	18,676																						
		30	0	0	11,427	▲ 18,543																						
		31	0	0	0	0																						
		4,123,959	合計	3,084,721	702	3,014,392	20,583																					

(様式2B)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
																23	24	25	26	27	28	29	30	31	累計			
142	B - 3 - 1	越喜来地区認定こども園整備事業(保育所分)	越喜来地区越喜来こども園	県	市	間接	完了	5,358	27 ~ 28	23	0	0	0	0	平成27年6月、建物本体工事着工													
										24	0	0	0	0														
										25	0	0	0	0														
										26	0	0	0	0														
										27	4,018	0	4,018	0														
										28	0	0	0	0														
										29	0	0	0	0														
										30	0	0	0	0														
										31	0	0	0	0														
										累計	4,018	0	4,018	0														
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																		
																									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0																				
25	0	0	0	0	0	0	0	0																				
26	0	0	0	0	0	0	0	0																				
27	4,018	0	4,018	0	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0	0	0	0	0																				
31	0	0	0	0	0	0	0	0																				
5,358	都道府県交付分 計	4,018	0	4,018	0	0	0																					
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0																0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0																				
25	0	0	0	0	0	0	0	0																				
26	0	0	0	0	0	0	0	0																				
27	0	0	0	0	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0	0	0	0	0																				
31	0	0	0	0	0	0	0	0																				
0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0																					
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
24	0	0	0	0	0	0	0	0																				
25	0	0	0	0	0	0	0	0																				
26	0	0	0	0	0	0	0	0																				
27	4,018	0	4,018	0	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0	0	0	0	0																				
31	0	0	0	0	0	0	0	0																				
5,358	合計	4,018	0	4,018	0	0	0																					

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1	新大船渡魚市場整備事業 (製氷施設整備等)	大船渡	市	市	直接	完了	854,373	24 ~ 27	23	0				製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工事発注。 一時保管冷蔵庫(平成25年9月)、岸壁上屋配管(平成25年9月)、水産物流通情報高度化基本計画(平成25年5月)・基本設計(平成25年10月)・プログラム作成(平成26年2月) H26プログラム作成(平成26年12月) H27プログラム作成(平成27年12月)
														24	471,750		446,322	-	
														25	171,000		137,671	-	
														26	0		40,612	-	
														27	0		16,174	-	
														28		▲ 1,970		1	
														29					
														30					
														31					
														累計	642,750	▲ 1,970	640,779	1	
														3	◆ C	-	7	-	
24	100,000		91,518	-															
25	0		7,956	-															
26	0		66	-															
27	0			-															
28		▲ 460		0															
29																			
30																			
31																			
累計	100,000	▲ 460	99,540	0															
36	C	-	1	-	1	林道改修事業 (林道蛸ノ浦線)	蛸ノ浦	市	市	直接	完了	58,981	24 ~ 24						23
														24	44,250		44,235	-	
														25	0				
														26	0				
														27	0				
														28		▲ 14		1	
														29					
														30					
														31					
														累計	44,250	▲ 14	44,235	1	
														37	C	-	2	-	1
24	82,500		74,938	-															
25	68,750		68,750	-															
26	0		▲ 105	-															
27	0																		
28		▲ 7,667		0															
29																			
30																			
31																			
累計	151,250	▲ 7,667	143,583	0															

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
38	C	-	7	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業 (水産流通加工施設整備支援)	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	間団体	直接	完了	7,886,079	24 ~ 28	23	0				事業完了(認定30事業中、27事業完了、3事業廃止)		
														24	4,035,625	4,030,189	-				
														25	1,354,375	1,336,130	-	事業完了(認定13事業中12事業完了、1事業廃止)			
														26	65,039	53,413	-	認定3事業中、2事業完了、1事業28年度へ事故繰越			
														27	0	▲ 133,421	-				
														28		0	20,628	148,100			
														29		▲ 33,360	0	▲ 33,360			
														30							
														31							
														累計	5,455,039	▲ 33,360	5,306,939	114,740			
														39	◆ C	-	7	-	2	-	1
24	120,000	109,485	-																		
25	120,000	74,947	-	事業完了(認定10事業中8事業完了、2事業廃止)																	
26	0	42,032	-	事業完了(認定13事業全て完了)																	
27	0	▲ 30,414	-																		
28		▲ 43,949		1																	
29																					
30																					
31																					
累計	240,000	▲ 43,949	196,050	1																	
45	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業	千歳、扇洞他14漁港	県	市	間接	継続	700,000	24 ~ 31								
														24	525,000	49,148	-	測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。			
														25	0	96,503	-	H25年工事発注は10件。			
														26	0	213,046	-	H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。			
														27	0	86,292	-	H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。			
														28		35,799	-	H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。			
														29		4,860	-	H29工事発注は1件。			
														30		7,290	-	H30工事発注は1件			
														31							
														累計	525,000	0	492,938	0			
														46	C	-	1	-	2	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石地区
24	232,500	15,500	-																		
25	589,000	775,000	-	<吉浜工区> H25.1ほ場整備工事20ha契約。 H25.3ほ場整備工事10ha契約。 H25.12ほ場整備工事17ha契約。 H26.5Iには、約12ha完成。残るは、H26年度中の完成を目指し、工事中。 <下荒川工区> H25.1ほ場整備事業7ha契約。H26.5Iには、7ha完成。																	
26	544,050	410,750	-	<吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成																	
27	115,475	178,250	-	<吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成																	
28	45,725	64,092	-	<吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。																	
29		▲ 21,157	23,250	6,435	H30.3月工事完了																
30		▲ 32,316																			
31																					
累計	1,526,750	▲ 53,473	1,466,842	6,435																	

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
62	C	-	5	-	1	浦浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	越喜来地 区	県	市	間接	完了	30,000	24 ~ 24	23	0				平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施 設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。					
														24	22,500		3,150	-						
														25	0		0	-						
														26	0		18,850	500						
														27	0		0							
														28										
														29										
														30										
														31										
														累計	22,500	0	22,000	500						
														81	☆	F	-	1		-	1	-	-	-
23	0																							
24	4,800		0	-																				
25	1,536		0	-																				
26	75,200		0	-																				
27	37,264		0	-																				
28	32,757		0	-																				
29			103,666	-																				
30		▲ 17,191	0	-																				
31																								
累計	151,557	▲ 17,191	103,666	0																				
123	C	-	6	-	2	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	千歳、扇 洞他14漁 港	市	市	直接	継続	100,000	25 ~ 31	23	0				同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。 同一事業である間接補助のNo.45漁港施設機能強化事業を優先実施中。					
														24	0									
														25	75,000		0	-						
														26	0		0	-						
														27	0		0	-						
														28			0	-						
														29			0	-						
														30			0	-						
														31										
														累計	75,000	0	0	0						
														125	C	-	1	-		3	漁港環境整備 事業	綾里	県	県
24	0																							
25	1,500		0	-																				
26	0			1,500																				
27	0																							
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	1,500	0	0	1,500																				

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
126	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 環境整備事 業)	鬼沢漁港 外3漁港	市	市	直接	完了	100,000	25 ~ 29	23	0						
														24	0						
														25	75,000		3,743	-	H26年2月、設計業務を発注		
														26	0		30,615	-	H26年12月、4漁港トイレの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1月、監理業務を発注。H27年3月、下水管布設工事を発注。		
														27	0						
														28	0		25,973	-	長崎漁港トイレを発注し、H29へ事故繰越し		
														29	0		1	14,668			
														30							
														31							
														累計	75,000	0	60,332	14,668			
130	C	-	5	-	2	越喜来地区漁 業集落防災機 能強化事業	越喜来地区	市	市	直接	継続	989,760	25 ~ 31	23	0						
														24	0						
														25	7,200		0	-	他事業(No.62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業)により、実施計画策定中。		
														26	389,325		309,057	-	H26年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩上げ工事契約。		
														27	72,990		63,423	-	嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。		
														28	90,255	48,480	91,268	-	嵩上げ工事H29年9月まで延伸。崎浜地区造成工事一部完了。崎浜測量設計発注。		
														29	76,320	37,500	180,045	-	浦浜地区嵩上げ・用地造成・1号集落道工事完了。2号集落道はH30年3月工事契約しH30へ繰越 泊地区用地造成・集落道工事はH29年10月工事契約しH30へ繰越。 崎浜地区集落道(2路線)は工事契約しH30へ繰越。		
														30		20,250	79,664	-	浦浜地区、泊地区の事業完了。崎浜地区集落道(3路線)完了。		
														31							
														累計	636,090	106,230	723,457	0			
131	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業	吉浜漁港	市	市	直接	完了	242,480	25 ~ 27	23	0						
														24	0						
														25	186,000		1,378	-	H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。		
														26	0		179,820	-	H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。		
														27	0		662	4,140			
														28							
														29		▲ 4,140		▲ 4,140			
														30							
														31							
														累計	186,000	▲ 4,140	181,860	0			

(様式2C)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
136	◆	C	-	7	-	1	-	2	大船渡市魚市場共用施設整備事業	大船渡	市	市	直接	完了	27,304	26	~	27	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	21,843	0	-	平成27年5月工事発注予定	
																			27	0	21,843	0	H27年6月工事契約、10月完了。	
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	21,843	0	21,843	0	
																			143		C	-	5	-
24	0																							
25	0																							
26	30,750	0	-																					
27	34,110		27,608	-	平成28年3月一部工事契約。																			
28	116,399	5,580	107,676	-	H29年2月造成工事一部契約。H29年3月集落道工事契約。																			
29			43,057		H30年3月用地造成工事完了。H30.1集落道工事完了。																			
30		▲ 3,059	0		H30年3月避難路工事(1路線)完了。																			
31					関係機関協議																			
32																								
累計	181,259	2,521	178,341	0																				
167	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	大船渡市	県	県	直接	継続	27,930	30	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30		22,343	21,979		
																			31					
																			累計	0	22,343	21,979	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D - 1 - 1	道路新設・改 良事業(永沢 線)	大船渡	市	市	直接	完了	139,987	24 ~ 29	23	0				平成24年6月、測量設計発注。
										24	11,600		6,084	-	
										25	62,400		284	-	25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。
										26	64,000		45,371	-	26年7月 用地買収、移転補償開始。 26年9月 工事開始。
										27	2,795		55,418	-	27年5月 その1 工事完了 27年8月 工事発注(その2) 28年1月 工事発注(その3)
										28			1,619	-	28年6月 その2工事完了 28年7月 その3工事完了
										29			3,214	28,805	29年6月 函渠設計完了 30年2月 その4工事完了
										30			▲ 28,805	▲ 28,805	
										31					
										累計	140,795	▲ 28,805	111,990	0	
5	D - 1 - 2	道路新設・改 良事業(沢田 宮野線)	赤崎	市	市	直接	完了	81,155	24 ~ 26	23	0				平成24年6月、測量設計発注。
										24	5,600		4,532	-	
										25	65,600		44,071	-	25年7月 物件移転補償開始。 25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。 25年11月 用地買収開始。 26年2月 工事発注。
										26	0	▲ 6,276	16,321	-	26年4月 その1 工事完了。 26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年10月 その2 工事発注。12月 完了。
										27	0				
										28					
										29			▲ 1	1	
										30					
										31					
										累計	71,200	▲ 6,276	64,923	1	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	1	-	3	道路新設・改 良事業(吉浜 漁港線)	吉浜	市	市	直接	完了	258,160	24	~	29	23	0			平成24年7月、測量設計発注。
																24	25,600		7,812	-
																25	57,120		13,850	-
																26	68,560		51,151	-
																27	34,320	36,000	72,986	-
																28			56,499	-
																29			4,229	15,073
																30		▲ 15,072		▲ 15,072
																31				
																累計	185,600	20,928	206,527	1
																7	D	-	4	-
24	221,392		146,464	-																
25	0																			
26	0																			
27	0																			
28		▲ 74,974		0																
29																				
30																				
31																				
累計	221,873	▲ 74,974	146,899	0																
8	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(雇 用促進住宅)	盛	市	市	直接	完了	32,491	23	~	23					
																24	0			
																25	0			
																26	0			
																27	0			
																28		▲ 1,644		1
																29				
																30				
																31				
																累計	30,073	▲ 1,644	28,428	1

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	123,444	24	~	25	23	0			平成24年9月、測量調査設計業務完了。
																24	240,975		108,013	-
																25	0		0	-
																26	0			-
																27	0	▲ 78,250		-
																28		▲ 54,711		1
																29				
																30				
																31				
																累計	240,975	▲ 132,961	108,013	1
																10	D	-	5	-
24	5,906		0	-																
25	12,250		14,720	-																
26	128,600		53,267	-																
27	153,797		146,266	-																
28	266,356		269,081	-																
29	349,758		382,116	-																
30	372,585	275,951	374,955	-																
31																				
累計	1,289,252	275,951	1,240,405	0																
11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	継続	317,705	24	~	32					
																24	292		0	-
																25	2,706		2,568	-
																26	16,277		7,011	-
																27	23,357		20,185	-
																28	28,276		26,100	-
																29	41,918		40,421	-
																30	39,336	22,632	44,644	-
																31				
																累計	152,162	22,632	140,929	0
																12	D	-	17	-
24	491,250		401,146	-																
25	0		▲ 41,937	-																
26	0	▲ 132,041		0																
27	0																			
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	491,250	▲ 132,041	359,209	0																

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	D	-	20	-	1	大船渡地区都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	大船渡	市	市	直接	完了	21,525	24 ~ 27	23	0				検証業務委託:平成24年9月発注。平成25年3月完了。
														24	10,500	8,426	-	-	復興計画推進業務:平成24年5月発注。平成25年3月完了。
														25	8,250	7,717	-	-	復興計画推進業務:平成25年4月発注。平成26年3月完了。
														26	0				
														27	0				
														28		▲ 2,606	1	-	
														29					
														30					
														31					
														累計	18,750	▲ 2,606	16,144	0	
														14	D	-	23	-	1
24	357,637	155,055	-	-															
25	33,234	5,108	-	-	平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。														
26	0	0																	
27	0	▲ 8,825	-	-															
28		10,379	-	-															
29		13,391	-	-															
30		995	214,768	-	-														
31																			
累計	390,871	0	176,103	214,768															
15	D	-	23	-	2	防災集団移転促進事業(小細浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	245,608	24 ~ 30						
														24	275,664	139,485	-	-	平成25年12月 宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買取開始。
														25	0	12,162	-	-	
														26	0	52,626	-	-	移転跡地買取り継続実施
														27	0	9,760	-	-	移転跡地買取り継続実施
														28		0	-	-	移転跡地買取り継続実施
														29		0	-	-	移転跡地買取り継続実施
														30		▲ 60,757	▲ 3,547	4,421	移転跡地買取り継続実施
														31					
														累計	275,664	▲ 60,757	210,486	4,421	
														16	D	-	23	-	3
24	388,071	82,245	-	-															
25	0	150,465	-	-	平成25年6月 宅地造成工事発注済 平成26年3月造成工事完了。														
26	0	57,415	-	-	移転跡地買取り継続実施														
27	0	16,802	-	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
28		195	-	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
29		3,874	-	-	移転跡地買取り継続実施														
30		▲ 15,394	▲ 29	61,710	移転跡地買取り継続実施														
31																			
累計	388,071	▲ 15,394	310,967	61,710															

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
17	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(田 浜地区)	綾里	市	市	直接	完了	380,544	24	~	30	23	0			平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。						
																24	616,627	111,635	-							
																25	0	114,613	-	平成25年5月、宅地造成工事発注済。						
																26	0	10,934	-	平成26年5月、造成工事完了						
																27	0	▲ 225,692	▲ 7,819	-						
																28		▲ 57,959	12,265	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施					
																29			2,202	-	移転跡地買取り継続実施					
																30			57	89,089	移転跡地買取り継続実施					
																31										
																累計	616,627	▲ 283,651	243,887	89,089						
																18	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(崎 浜地区)	越喜来	市	市	直接
24	467,775	43,597	-																							
25	302,452	473,649	-	平成26年2月、宅地造成工事発注済。																						
26	115,320	56,290	-	平成27年3月、移転跡地一部買取り実施																						
27	0	65,437	-	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続 実施																						
28			46,742	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施																					
29			11,265	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施																					
30		▲ 179,469	▲ 2,835	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施																					
31																										
累計	885,547	▲ 179,469	694,145	0																						
19	◆	D	-	1	-	1	-	1	-	1	避難誘導標識 等設置事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・綾里・ 越喜来・ 吉浜	市	市	直接											
																24	5,600	0	-							
																25	0	0	-	平成26年8月頃を目途に発注予定。						
																26	0	5,421	-	平成27年2月、事業完了						
																27	0									
																28		▲ 179								
																29										
																30										
																31										
																累計	5,600	▲ 179	5,421	0						
																20	◆	D	-	1	-	1	-	2	-	2
24	8,800	0	-																							
25	0	0	-	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整 備を行う予定。																						
26	0	0	-	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整 備を行う予定。																						
27	0	0	-	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整 備を行う予定。																						
28			0	-	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整 備を行う予定。																					
29			0	-	浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整 備を行う予定。																					
30			5,685	3,115	平成30年11月 業務発注。平成31年3月 業務完了																					
31																										
累計	8,800	0	5,685	3,115																						

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	◆	D	-	3	-	1	-	1	市	市	直接	完了	4,250	24 ~ 24	23	0				平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。(24年度分)
															24	3,400		3,400	0	
															25	0				
															26	0				
															27	0				
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	3,400	0	3,400	0	
															22	◆	D	-	4	
24	2,400		981	-																
25	0		0	-																
26	29,400			-																
27	0		1,136	29,683																
28		▲ 29,683	▲ 1	▲ 29,682																
29																				
30																				
31																				
累計	31,800	▲ 29,683	2,116	1																
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	市	市	直接	完了	14,768	23 ~ 23						23
															24	0				
															25	0				
															26	0				
															27	0				
															28		▲ 681		1	
															29					
															30					
															31					
															累計	12,496	▲ 681	11,814	1	
															26		D	-	4	-
24	1,207,500		414,913	-																
25	1,408,750		357,801	-																
26	7,121,318		2,482,069	-																
27	0		4,376,594	-																
28			1,662,218	0																
29		▲ 202,987																		
30		▲ 299,917																		
31																				
累計	9,796,499	▲ 502,904	9,293,595	0																

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	末崎	県	県	直接	完了	1,324,089	23 ~ 27	23	131,818		3,282	-	24年3月平林地区(54戸)用地測量発注、24年6月完了。 - 平林H25.11設計発注 (H26.4完了予定) - H26.10工事発注 55戸 平林 完了
														24	1,006,250		0	-	
														25	704,375		53,670	-	
														26	0		39,899	-	
														27	0		1,061,721	7	
														28		▲ 683,864			
														29					
														30					
														31					
														累計	1,842,443	▲ 683,864	1,158,572	7	
														28	D	-	4	-	
24	201,250		24,434	-															
25	402,500		54,342	-															
26	40,250		536,364	6															
27	0																		
28		▲ 28,854																	
29																			
30																			
31																			
累計	644,000	▲ 28,854	615,140	6															
29	D	-	4	-	7	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大船渡市	県	県	直接	廃止	75,000	24 ~ 30						23
														24	65,625		0	-	
														25	0		0	-	
														26	0		0	-	
														27	0		0	-	
														28			0	-	
														29			0	-	
														30			0	65,625	
														31					
														累計	65,625	0	0	65,625	
														30	D	-	5	-	2
24	10,552		0	-															
25	113,732		0	-															
26	0		0	-															
27	0		34,904	-															
28	70,172	210,111	167,307	-															
29		202,987	178,267	-															
30			170,865	-															
31	123,881			-															
累計	318,337	413,098	551,343	0															

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
31	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	大船渡市	県	県	直接	継続	130,280	24 ~ 32	23	0							
														24	1,620	0	-					
														25	17,460	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施				
														26	0	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施				
														27	0	4,498	-	入居105戸分				
														28	1,697	31,668	19,073	入居186戸分				
														29		17,341	18,912	入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施				
														30		10,314	17,591					
														31								
														累計	20,777	59,323	60,074	0				
32	◆	D	-	1	-	5	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大船渡市	県	県	直接	完了	2,992	24 ~ 24	23	0			24年9月概略設計発注、24年12月完了。	
																	24	31,200	2,394			
																	25	0				
																	26	0				
																	27	0				
																	28		▲ 28,806	0		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	31,200	▲ 28,806	2,394	0	
33	◆	D	-	1	-	5	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大船渡市	県	県	直接	完了	18,526	24 ~ 26	23	0			平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。	
																	24	112,000	5,292	-		
																	25	0			H26年3月概略設計完了	
																	26	0	9,529		H27年3月予備設計完了	
																	27	0				
																	28		▲ 97,179	0		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	112,000	▲ 97,179	14,821	0	
34	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	大船渡市	県	県	直接	完了	55,000	24 ~ 28	23	0	0		下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、	
																	24	19,200	▲ 264	0	-	長谷堂H25.12工事契約・工事中
																	25	46,464		0	-	
																	26	0		9,737	-	下欠、上平、長谷堂完成
																	27	0		24,831	-	みどり町、平林完成
																	28			9,430	3	関谷、下館下完成
																	29		▲ 17,341			
																	30		▲ 4,058			
																	31					
																	累計	65,664	▲ 21,663	43,998	3	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
35	◆	D	-	4	-	4	-	2	県営住宅システム改修事業	大船渡市	県	県	直接	完了	1,330	24	~	25	23	0			24年12月委託発注、平成25年3月完了。	
																			24	800	264	1,064		-
																			25	0		0		-
																			26	0		0		-
																			27	0				-
																			28					-
																			29					-
																			30					-
																			31					-
																			累計	800	264	1,064		0
40		D	-	1	-	4			道路新設・改良事業(小細浦中野線)	末崎	市	市	直接	完了	26,699	24	~	26	23	0			平成24年7月、測量設計発注。 25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。 25年11月 工事発注。26年8月完成予定。 26年4月 工事完了。	
																			24	8,000		4,318		-
																			25	24,000		15,807		-
																			26	0	▲ 10,641	1,232		2
																			27	0				-
																			28					-
																			29			1		▲ 1
																			30					-
																			31					-
																			累計	32,000	▲ 10,641	21,358		1
41		D	-	21	-	1			公共下水道整備事業(盛川左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	完了	336,186	24	~	26	23	0			平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。 平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業務及び工事は、平成26年度内の完了予定。 平成27年3月現場技術業務及び工事完了。	
																			24	10,320		7,536		-
																			25	277,500		225,634		-
																			26	0		18,969		-
																			27	0				-
																			28		▲ 35,680			1
																			29					-
																			30					-
																			31					-
																			累計	287,820	▲ 35,680	252,139		1
42		D	-	23	-	6			防災集団移転促進事業(泊地区)	越喜来	市	市	直接	完了	254,391	24	~	30	23	0			平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工事発注済。 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月~2月、一部移転跡地買取済。 移転跡地買取、利子補給実施 移転跡地買取継続実施 移転跡地買取継続実施 移転跡地買取継続実施 移転跡地買取継続実施	
																			24	33,965		176,853		-
																			25	237,836		21,227		-
																			26	0		19,043		-
																			27	0		469		-
																			28			4,093		-
																			29			▲ 43		-
																			30		▲ 49,210	▲ 26		975
																			31					-
																			累計	271,801	▲ 49,210	221,616		975

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
43	◆	D	-	1	-	1	-	4	復興まちづくり 道路等修繕事 業	大船渡、 盛、末 崎、赤 崎、綾 里、越 喜来、 吉浜	市	市	直接	完了	120,000	24	～	27	23	0			平成24年4月～平成25年3月、各路線修繕等発注。 25年4月～26年3月 各路線修繕等発注。 26年4月～27年3月 各路線修繕等発注。	
																			24	32,000		32,000		-
																			25	32,000		32,000		-
																			26	32,000		32,000		0
																			27	0				
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	96,000	0	96,000		0
																			44	◆	D	-		4
24	5,544		5,376	-																				
25	0																							
26	0																							
27	0																							
28		▲ 168		0																				
29																								
30																								
31																								
累計	5,544	▲ 168	5,376	0																				
47		D	-	1	-	5			まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡綾里三 陸線 越 喜来	県	県	直接	完了	1,043,820	24	～	29					23	
																			24	24,750		24,750	-	
																			25	99,000		34,447	-	
																			26	305,250		13,135	-	
																			27	313,500		282,593	-	
																			28	69,672	79,982	493,037	0	
																			29	2,475		13,188	0	
																			30		▲ 33,479			
																			31					
																			累計	814,647	46,503	861,150	0	
																			48		D	-	1	-
24	24,750		7,425	-																				
25	115,500		25,157	-																				
26	148,500		10,938	-																				
27	288,750		190,989	-																				
28	54,219	89,293	451,921	0																				
29	2,475		15,330	0																				
30		▲ 21,727																						
31																								
累計	634,194	67,566	701,760	0																				

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	24	25	26	27	28	29								30	31							累計		
49	D	-	1	-	7	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 船河原	県	県	直接	継続	4,346,000	24	~	32	23	0				24年10月詳細設計発注、実施中。			
																24	41,250		41,250	-				
																25	156,750		6,004	-	H24から引き続き詳細設計を実施			
																26	717,750		24,200	-	H25年度から引き続き詳細設計を実施			
																27	247,500		46,287		H27用地測量実施中			
																28			639,723		H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。			
																29	930,301	356,699	437,099		28年度に引き続き工事実施中。			
																30		412,500	1,089,378		29年度に引き続き工事実施中。			
																31								
																累計	2,093,551	769,199	2,283,941	0				
50	D	-	1	-	8	まちづくり連携 道路整備事業	(一)基石 海岸線 末崎~基 石	県	県	直接	継続	3,516,020	24	~	32	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中。				
																24	41,250		41,250	-				
																25	82,500		74,787	-	26年1月用地測量発注、実施中			
																26	412,500		0	-	25年度に引き続き用地測量実施中			
																27	495,000		15,912		27用地補償着手、実施中			
																28	330,000		294,461		27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手			
																29			139,524		28年度に引き続き工事実施中。			
																30		490,585	220,090		29年度に引き続き工事実施中。			
																31	793,940							
																累計	2,155,190	490,585	786,024	0				
51	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	市	市	直接	継続	7,305,292	24	~	32	23	0				
																			24	2,901,994		133,459	-	
																			25	787,111		2,526,418	-	
																			26	63,597		1,166,399	-	
																			27	1,621,526		▲ 12,870	-	
																			28	470,002		685,642	-	
																			29			165,986	-	
																			30			▲ 412,850	-	
																			31					
																			累計	5,844,230	0	4,252,184	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
63	D	-	1	-	11	道路新設事業 (小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	855,681	24	~	29	23	0			平成24年11月、測量設計発注。	
																24	24,000		22,663	-	
																25	229,600		▲ 3,950	-	26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。
																26	160,000	167,855	72,945	-	26年4月 測量設計発注。 26年11月 用地買収開始。 27年2月 不動産鑑定発注。
																27	0		323,928	-	27年4月移転補償開始 27年10月工事発注
																28			211,349	-	28年1月用地買収完了 28年3月 移転補償完了。修正設計完了。
																29	172,756		57,610	69,666	28年4月 用地買収開始。29年2月 完了。 28年8月 物件移転補償開始 28年11月完了 28年9月 工事発注(その2) 29年3月 工事完了
																30		▲ 69,666		▲ 69,666	29年10月 その2工事完了 30年1月 その3工事完了
																31					
																累計	586,356	98,189	684,545	0	
64	D	-	1	-	12	道路改良事業 (田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	66,197	24	~	26	23	0			平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開始。平成25年3月、用地買収開始。	
																24	72,000		4,218	-	
																25	0		48,073	-	25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移 転補償完了。26年5月工事完了予定。
																26	0	▲ 19,042	665	2	26年4月 工事完了。
																27	0				
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	72,000	▲ 19,042	52,956	2	
65	D	-	1	-	13	道路改良事業 (小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	39,433	24	~	25	23	0			平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収	
																24	20,000		8,719	-	開始。
																25	16,800		22,827	-	25年11月 用地買収完了。
																26	0	▲ 5,254		0	25年6月 工事発注。25年12月 工事完成。
																27	0				
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	36,800	▲ 5,254	31,546	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	1	-	14	道路新設事業 (浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	129,822	24	0		6,330		平成24年12月、測量設計発注。
													25	167,200		89,188		25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。 25年6月 用地買収開始。25年12月 完了。 25年6月 物件移転補償開始。25年11月 完了。 26年2月 工事発注。(2力年契約)
													26	0	▲ 11,656	6,732		26年4月 移転補償開始。
													27	0	▲ 36,000	1,607		27年2月 補償調査発注。
													28		▲ 25,286		1	27年8月 工事完了。
													29					
													30					
													31					
													累計	176,800	▲ 72,942	103,857	1	
													67	D	-	4	-	8
25	118,912		104,245		平成26年3月建築工事完了。													
26	0																	
27	0																	
28		▲ 15,867		1														
29			▲ 3,647	3,647														
30		▲ 3,648		▲ 3,648														
31																		
累計	127,662	▲ 19,515	108,147	0														
68	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(赤 沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	487,247						
													25	496,649		0		平成25年5月から建設工事施工中。
													26	0	▲ 1,608	▲ 35,370		平成26年7月に完成・引き渡し
													27	0	▲ 72,735			
													28		▲ 13,464		1	
													29					
													30					
													31					
													累計	514,149	▲ 87,807	426,341	1	
													69	D	-	4	-	10
25	228,637		0		平成25年5月から建設工事施工中。													
26	0		▲ 27,603	39,051	平成26年5月に完成・引き渡し													
27	0																	
28		▲ 39,051		▲ 39,051														
29			▲ 1	1														
30																		
31																		
累計	241,762	▲ 39,051	202,710	1														

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
70	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(平 林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	282,342	24 ~ 26	23	0				平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。 平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、U Rとの譲渡契約締結。(1棟11戸) - 平成25年5月から建設工事施工中。 平成26年5月に完成・引き渡し
														24	17,500		271,206		
														25	228,637		0		
														26	0	1,608	▲ 24,158	697	
														27	0				
														28		▲ 696		▲ 696	
														29					
														30					
														31					
														累計	246,137	912	247,048	1	
														71	D	-	4	-	
24	17,500		414,989																
25	438,725		0																
26	0		▲ 23,243	64,479															
27	0																		
28		▲ 64,478		▲ 64,478															
29																			
30																			
31																			
累計	456,225	▲ 64,478	391,746	1															
72	D	-	4	-	13	災害公営住宅 改修事業	盛地区	市	市	直接	完了	46,728	24 ~ 28						23
														24	26,075		24,929		
														25	0				
														26	0				
														27	0	17,935	378		
														28			15,580	3,123	
														29		▲ 3,123		▲ 3,123	
														30					
														31					
														累計	26,075	14,812	40,887	0	
														73	D	-	15	-	1
24	20,522		20,514																
25	0																		
26	0																		
27	0																		
28		▲ 7		1															
29																			
30																			
31																			
累計	20,522	▲ 7	20,514	1															

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
74	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業(小 河原地区)	末崎地区	市	市	直接	継続	1,118,622	24	~	31	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
																24	223,440		61,273	-	
																25	762,724		586,427	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。
																26	0		41,659	-	平成26年10月、造成工事一部完了
																27	0		91,555	-	平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施
																28			165,085	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																29			19,378	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																30		▲ 7,370	8,122	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																31					
																累計	986,164	▲ 7,370	973,499	0	
75	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(港・ 岩崎地区)	綾里地区	市	市	直接	完了	490,323	24	~	30	23	0				平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。
																24	88,697		66,691	-	
																25	443,156		272,374	-	平成25年6月、宅地造成工事発注済。
																26	0		61,644	-	平成26年6月、造成工事完了
																27	0		▲ 4,842	-	
																28			30,699	-	移転跡地買取り継続実施
																29			▲ 4,034	-	移転跡地買取り継続実施
																30		▲ 102,821	983	5,517	移転跡地買取り継続実施
																31					
																累計	531,853	▲ 102,821	423,515	5,517	
76	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(浦 浜東地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	300,622	24	~	30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
																24	43,929		18,783	-	
																25	313,573		22,674	-	平成26年3月、移転先用地買収済。
																26	0		136,294	-	平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了
																27	0		64,635	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																28			18,621	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																29			1,164	-	移転跡地買取り継続実施
																30		▲ 94,458	▲ 144	1,017	移転跡地買取り継続実施
																31					
																累計	357,502	▲ 94,458	262,027	1,017	
77	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(浦 浜南地区)	越喜来地区	市	市	直接	完了	365,621	24	~	30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
																24	42,735		23,977	-	
																25	290,333		163,072	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
																26	0		59,392	-	平成26年12月、造成工事完了
																27	0		27,173	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																28			8,685	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																29			24,583	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																30		▲ 13,150	733	12,303	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																31					
																累計	333,068	▲ 13,150	307,615	12,303	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
80	◆	D	-	4	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大船渡市 内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23	0			H24年度から実施中。	
																			24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中。
																			25	1,200		218	-	H25年度4回開催
																			26	0		1,935	-	H26年度16回+住まいの展示会
																			27	0		0	-	
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	2,400	0	2,400	0	
																			82		D	-	1	-
24	44,160		0	-																				
25	81,760		12,811	-	25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。																			
26	0		69,465	-	26年1月 用地買収開始。																			
27	0		5,420	-	26年5月 用地買収完了。																			
28		▲ 38,223		1	26年8月 工事発注。																			
29					27年9月 工事完了。																			
30																								
31																								
累計	125,920	▲ 38,223	87,696	1																				
83		D	-	1	-	16			道路新設事業 (梅神地区)	末崎地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	26						
																			24	35,120		0	-	
																			25	44,160			-	
																			26	0	▲ 79,280		0	
																			27	0				
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	79,280	▲ 79,280	0	0	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	D	-	1	-	17	道路新設・改 良事業(中赤 崎地区)	赤崎地区	市	市	直接	継続	1,084,605	24 ~ 32	23	0					
														24	30,800		0			
														25	239,120		39,831		25年12月 測量設計発注。 26年2月 用地買収開始。 26年2月 物件移転補償開始。26年3月 完了。 26年4月 用地買収、測量設計開始。	
														26	0		86,619		26年6月 その4工事完了。 26年10月 移転補償開始。	
														27	0		242,768		27年5月 その1・その2工事発注 27年11月 測量設計(その3)発注	
														28	20,043	358,053	8,928		28年9月 物件移転補償開始 29年2月完了 28年12月 測量設計(その3)完了	
														29		59,377	▲ 10,076		29年7月 積算資料作成完了 29年11月 その1・その2工事完了	
														30	160,289		0			
														31						
														累計	450,252	417,430	368,070	0		
														85	D	-	1	-	18	道路新設・改 良事業(蛸ノ 浦地区)
24	4,880		0																	
25	18,800		5,200		25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。 26年2月 物件移転補償開始。 26年2月 用地買収開始。															
26	45,600		49,114		26年4月 用地買収、移転補償開始。 26年8月 工事発注。															
27	0		2,265		27年10月 工事完了。															
28		▲ 12,701	0	0																
29			▲ 1	1																
30																				
31																				
累計	69,280	▲ 12,701	56,578	1																
86	D	-	1	-	19	道路新設事業 (大船渡地区 ①)	大船渡地 区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 26							
														24	0		0			
														25	7,920		0		防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しに より、調整中。	
														26	0	▲ 7,920	0	0		
														27	0					
														28						
														29						
														30						
														31						
														累計	7,920	▲ 7,920	0	0		

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
87	D	-	1	-	20	道路新設事業 (大船渡地区 ②)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 27	23	0						
														24	0		0				
														25	108,800		0				
														26	0	▲ 108,800		0			
														27	0						
														28							
														29							
														30							
														31							
														累計	108,800	▲ 108,800	0	0			
														88	D	-	1	-	21	道路新設・改 良事業(永浜 地区)	赤崎地区
24	6,880		0																		
25	38,400		25,597																		
26	84,720	81,014	157,186																		
27	0		▲ 1,481																		
28			3,877	25,835																	
29		▲ 25,835		▲ 25,835																	
30																					
31																					
累計	130,000	55,179	185,179	0																	
89	D	-	1	-	22	道路改良事業 (細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	603,825	24 ~ 30								
														24	35,840		0				
														25	50,880		10,566				
														26	41,120		76,217				
														27	163,440		4,146				
														28	191,779		75,352				
														29			201,549				
														30			5,424	109,805			
														31							
														累計	483,059	0	373,254	109,805			

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
90	D - 1 - 23	道路新設事業 (峰岸地区)	末崎地区	市	市	直接	完了	170,883	24 ~ 28	23	0						
										24	14,400		0				
										25	73,360		8,265				25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。
										26	77,600		78,829				26年4月 測量設計発注。 26年5月 用地買収開始。 26年6月 移転補償開始。 26年9月 その2工事発注。
										27	0		27,284				27年12月 その2工事完了
										28			22,328		28,654		28年6月 工事発注(その1)。29年3月 完了。 28年8月 仮設道路用地賃借開始。29年3月 終了。
										29		▲ 28,653		▲ 28,653			
										30							
										31							
										累計	165,360	▲ 28,653	136,706	1			
91	D - 1 - 24	道路改良事業 (野々田川口 橋線)	大船渡地区	市	市	直接	完了	930,240	25 ~ 30	23	0						
										24	0		0				
										25	324,240		16,588				25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。
										26	0		▲ 1,642				26年4月 委託測量完了。
										27	0		141,565				27年6月 測量設計発注。9月 完了。 27年11月 用地買収開始・完了。 27年12月 その1工事発注。
										28	156,320	89,026	252,338				28年9月 工事発注(その2) 28年10月 仮設道路用地賃借開始 28年11月 物件移転補償開始 29年2月 用地買収開始。その1工事完了。
										29	174,605		264,911				29年10月 用地買収完了 29年12月 その3工事発注
										30			▲ 3,432	73,863			30年3月 その2工事完了。その4工事発注 30年5月 その3工事完了 30年9月 物件移転補償完了 30年11月 その4工事完了
										31							
										累計	655,165	89,026	670,328	73,863			
92	D - 2 - 1	道路事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	大船渡地区	市	市	直接	継続	5,618,000	25 ~ 31	23	0						
										24	0						
										25	160,000		11,200				平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
										26	2,116,000		1,174,880				平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成27年2月、県工事負担協定に基づく平成26年度工事発注
										27	357,160		1,110,126				
										28	562,840		1,018,527				
										29	946,044		778,131				
										30	352,355		329,694				
31																	
累計	4,494,399	0	4,422,558	0													

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
93	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(泊 里団地)	末崎町	市	市	直接	完了	204,553	24	~	27	23	0			
																24	23,275		0	
																25	47,862		3,528	
																26	126,437		194,046	
																27	0		▲ 17,575	
																28		▲ 17,574		1
																29			▲ 1,015	1,015
																30		▲ 1,016		▲ 1,016
																31				
																累計	197,574	▲ 18,590	178,984	0
																平成26年3月、測量調査設計業務完了。 平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月URと 譲渡契約締結。(6棟6戸)				
94	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(中 赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	965,358	24	~	28	23	0			
																24	6,737		0	
																25	248,062		0	
																26	824,250		909,420	
																27	0		▲ 58,946	
																28		▲ 136,465	▲ 3,575	95,685
																29		▲ 95,685	▲ 2,211	▲ 93,474
																30		▲ 2,210		▲ 2,210
																31				
																累計	1,079,049	▲ 234,360	844,688	1
																災害危険区域指定調整中。 山口地区は26年11月、後ノ入・大洞地区は27年3月にURと譲 渡契約締結。大洞は造成工事中。山口・後ノ入地区は実施設計 中				
95	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(崎 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	405,429	24	~	27	23	0			
																24	13,912		0	
																25	53,637		0	
																26	208,950		276,499	
																27	0	78,250	78,250	0
																28				
																29				
																30				
																31				
																累計	276,499	78,250	354,749	0
																平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。 平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。 27年3月にURと譲渡契約締結。敷地造成中。				
96	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(蛸 ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	完了	476,168	25	~	27	23	0			
																24	0			
																25	105,875		414,969	
																26	438,550		4,254	
																27	0		202	
																28		▲ 125,000		0
																29			▲ 2,778	2,778
																30		▲ 2,777		▲ 2,777
																31				
																累計	544,425	▲ 127,777	416,647	1
																平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。ま た、平成25年8月URとの譲渡契約締結。				

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
97	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(浦 浜団地)	三陸町越 喜来	市	市	直接	完了	944,875	25 ~ 27	23	0						
														24	0						
														25	139,037		7,958		-	平成26年3月、測量調査設計業務完了。	
														26	640,237		771,316		-	所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にURと譲渡契約 締結。	
														27	0	54,800	53,829				
														28		▲ 971		0			
														29			▲ 6,339	6,339			
														30		▲ 6,338		▲ 6,338			
														31							
														累計	779,274	47,491	826,764	1			
98	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(大 船渡地区)	大船渡地 区	市	市	直接	完了	5,671,468	24 ~ 29	23	0				平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。		
														24	70,839		21,262				
														25	1,103,197		875,114		-	平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得(平成 25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。)。平成25年10月物 件移転補償実施。	
														26	1,933,125		1,884,083		-	平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2 月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得(平成26年6月 契約開始、平成26年12月取得完了。)	
														27	97,500		200,654				
														28	509,626		699,732				
														29	614,410		572,753	75,099	大船渡市防災観光交流センター、平成30年3月完成。		
														30		▲ 75,098		▲ 75,098			
														31							
														累計	4,328,697	▲ 75,098	4,253,598	1			
99	D	-	17	-	2	被災市街地復 興土地区画整 理事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	9,818,604	25 ~ 31	23	0						
														24	0						
														25	150,000		150,000		-	平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。	
														26	458,250	137,625	314,031		-	平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。 平成26年12月、UR協定に基づく平成25年度業務委託完了。 平成26年10月、橋りょう他改築及び撤去に関する工事施工協 定(平成26年度)を締結、JRに発注。平成27年3月完了。	
														27	1,500,000	45,069	2,009,334				
														28	2,019,505		1,999,203				
														29	949,847		708,035				
														30	2,103,655		2,101,638				
														31							
														累計	7,181,257	182,694	7,282,241	0			

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
100	D	-	17	-	3	被災市街地復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	大船渡地区	市	市	直接	完了	24 ~ 24	296,762	23	0			平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。	
														24	265,725		222,571		-
														25	0		0		-
														26	0	▲ 5,584			-
														27	0	▲ 37,569			1
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	265,725	▲ 43,153	222,571		1
														101	D	-	21		-
24	0			-															
25	6,000		4,095	-															
26	0																		
27	0																		
28		▲ 1,905		0															
29																			
30																			
31																			
累計	6,000	▲ 1,905	4,095	0															
102	D	-	22	-	1	都市公園事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	廃止	25 ~ 30	0					23	
														24	0			-	
														25	7,500		0	-	
														26	0				
														27	0	▲ 7,500		0	
														28					
														29					
														30					
														31					
														累計	7,500	▲ 7,500	0	0	
														103	D	-	23	-	11
24	113,281		32,093	-															
25	105,437		330,616	-															
26	190,303		0	-															
27	0	136,253	53,660	-															
28			80,589	-															
29			16,289	-															
30		▲ 24,903	4,884	2,240															
31																			
累計	409,021	111,350	518,131	2,240															

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(細 浦地区)	末崎	市	市	直接	完了	449,818	24 ~ 30	23	0				平成25年3月、実施設計発注済。
														24	0	32,131	-		
														25	285,320	215,165	-	平成25年12月、宅地造成工事発注済。	
														26	108,392	5,496	-	平成27年1月、宅地造成工事完了	
														27	0	44,702	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														28		15,527	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														29		34,375	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施	
														30		▲ 121	6,360	39,835	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														31					
														累計	393,712	▲ 121	353,756	39,835	
														105	D	-	23	-	13
24	55,140	24,750	-																
25	199,657	204,139	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。															
26	0	3,199	-	平成27年3月、宅地造成工事完了															
27	0	16,305	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施															
28		57,959	36,189	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
29			4,974	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
30			0	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
31																			
累計	254,797	57,959	289,556	0															
106	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(梅 神地区)	末崎	市	市	直接	完了	392,737	24 ~ 30						
														24	11,602	29,255	-		
														25	74,165	194,022	-	平成26年3月、宅地造成工事発注済。	
														26	257,876	27,380	-	平成26年11月、宅地造成工事一部完了	
														27	0	44,392	-	平成27年4月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続	
														28			11,819	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
														29			0	-	移転跡地買取り継続実施
														30			0	36,775	移転跡地買取り継続実施
														31					
														累計	343,643	0	306,868	36,775	
														107	D	-	23	-	15
24	0	25,289	-																
25	387,633	26,532	-	平成26年3月、移転先用地買収済。															
26	0	153,505	-	平成26年6月、宅地造成工事発注															
27	0	88,929	-	平成27年7月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続															
28			76,450	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
29		22,938	12,076	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
30			17,701	10,089	移転跡地買取り、利子補給継続実施														
31																			
累計	387,633	22,938	400,482	10,089															

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
108	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(佐 野地区)	赤崎	市	市	直接	完了	270,248	24	~	30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	12,325		18,876	-	
																25	140,585		134,665	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
																26	83,556		51,614	-	平成26年5月、宅地造成工事完了
																27	0		▲ 49,588	-	
																28			148	-	利子補給継続実施
																29			371	-	利子補給継続実施
																30			105	80,275	利子補給継続実施
																31					
																累計	236,466	0	156,191	80,275	
109	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(中 赤崎地区)	赤崎	市	市	直接	継続	5,062,670	24	~	31	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	60,252		20,930	-	
																25	2,053,611		88,313	-	平成26年3月、移転先用地一部買収。
																26	2,018,244		694,031	-	平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済
																27	0		559,714	-	平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																28		297,727	1,736,890	-	平成28年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																29			860,160	-	平成29年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																30			222,894	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																31					
																累計	4,132,107	297,727	4,182,932	0	
110	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(永 浜地区)	赤崎	市	市	直接	継続	1,239,930	24	~	31	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。	
																24	17,587		13,596	-	
																25	471,169		83,060	-	平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。
																26	475,168		31,795	-	平成26年12月、宅地造成工事発注
																27	0		320,240	-	平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買取り継続実施
																28		9,416	342,120	-	平成28年11月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続
																29			34,208	-	平成29年10月集会所新築工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施
																30			36,377	-	利子補給継続実施
																31					
																累計	963,924	9,416	861,396	0	
111	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(清 水地区)	赤崎	市	市	直接	完了	363,284	24	~	30	23	0			平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。	
																24	15,415		30,891	-	
																25	249,583		204,396	-	平成25年11月、宅地造成工事発注済。
																26	52,874		59	-	平成26年9月、宅地造成工事完了
																27	0		5,137	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																28			4,106	-	移転跡地買取り、利子補給継続実施
																29			0	-	移転跡地買取り継続実施
																30			0	73,283	移転跡地買取り継続実施
																31					
																累計	317,872	0	244,589	73,283	

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
112	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(蛸 ノ浦地区)	赤崎	市	市	直接	完了	588,146	24	~	30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
																24	10,745		36,431	-
																25	179,426		30,962	-
																26	310,387		196,201	-
																27	0		95,756	-
																28			30,947	-
																29			18,911	-
																30			5,675	85,675
																31				
																累計	500,558	0	414,883	85,675
113	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(浦 浜仲・西地区)	越喜来	市	市	直接	完了	373,817	25	~	30	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
																24	0		4,605	-
																25	106,190		150,670	-
																26	131,460		45,931	-
																27	0	89,439	28,133	-
																28			33,417	-
																29			16,687	-
																30			0	47,646
																31				
																累計	237,650	89,439	279,443	47,646
114	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(浦 嶺地区)	越喜来	市	市	直接	廃止	120,418	25	~	26	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。(浦浜東地区と統合)
																24	0		0	-
																25	64,960		0	-
																26	40,405		0	105,365
																27	0			
																28				
																29				
																30				
																31				
																累計	105,365	0	0	105,365
115	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(大 船渡地区)	大船渡	市	市	直接	継続	1,789,403	24	~	31	23	0			平成25年3月、実施設計発注済。
																24	0		16,305	-
																25	1,895,810		109,174	-
																26	0		230,131	-
																27	0		77,228	-
																28		▲ 307,143	161,356	-
																29		▲ 22,938	88,407	-
																30			40,108	-
																31				
																累計	1,895,810	▲ 330,081	722,709	0

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
116	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(明神前団 地2)	大船渡町 明神前	市	市	直接	完了	840	25	~	25	23	0				
																			24	0				
																			25	2,000		672	-	平成26年3月完成。
																			26	0				
																			27	0				
																			28		▲ 1,328		0	
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	2,000	▲ 1,328	672	0	
																			117	◆	D	-	4	-
24	0																							
25	4,624		3,512	-	平成26年3月完成。																			
26	0																							
27	0																							
28		▲ 1,112		0																				
29																								
30																								
31																								
累計	4,624	▲ 1,112	3,512	0																				
118	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤沢団地)	大船渡町 赤沢	市	市	直接	完了	2,145	25	~	26						
																			24	0				
																			25	5,200		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																			26	0		1,715	-	平成26年7月に完成・引き渡し
																			27	0				
																			28		▲ 3,484		1	
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	5,200	▲ 3,484	1,715	1	
																			119	◆	D	-	4	-
24	0																							
25	2,800		0	-	本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。																			
26	0		1,246	-	平成26年5月に完成・引き渡し																			
27	0																							
28		▲ 1,553		1																				
29																								
30																								
31																								
累計	2,800	▲ 1,553	1,246	1																				

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計
120	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平林団地)	末崎町平 林	市	市	直接	完了	1,564	25	~	26	23	0			
																			24	0			
																			25	2,800		0	- 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
																			26	0		1,251	- 平成26年5月に完成・引き渡し
																			27	0			
																			28		▲ 1,548		1
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	2,800	▲ 1,548	1,251	1
																			121	◆	D	-	4
24	0																						
25	4,600		0	- 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。																			
26	0		3,209	- 平成26年6月に完成・引き渡し																			
27	0																						
28		▲ 1,391		0																			
29																							
30																							
31																							
累計	4,600	▲ 1,391	3,209	0																			
122	◆	D	-	23	-	23	-	1	上水道送配水 施設整備事業 (大船渡地区)	大船渡	市	市	直接	完了	7,472	25	~	27					
																			24	0			
																			25	14,400		0	- 防災集団移転促進事業(大船渡地区)の事業計画の見直しに より、調整中。
																			26			5,902	- 26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成 予定。
																			27	0		75	
																			28		▲ 8,422		1
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	14,400	▲ 8,422	5,977	1
																			124		D	-	1
24	82,500		82,500																				
25	82,500		104,103	- 26年1月用地測量発注、実施中																			
26	666,600		58,700	- 25年度に引き続き用地測量実施中																			
27	825,000		585,891	- 27年用地補償着手、実施中																			
28	1,206,975	70,950	1,069,426	- 27年度に引続用地補償実施中。28年8月工事着手																			
29	2,224,200		1,388,160	- 28年度に引き続き工事実施中。																			
30		80,025	1,601,495	- 29年度に引き続き工事実施中。																			
31																							
累計	5,087,775	150,975	4,890,275	0																			

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
127	D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市内	市	市	直接	継続	707,400	25	~	32	23	0							
																24	0							
																25	176,850	0	-	随時申請受付中。				
																26	353,700	0	-	随時申請受付中。				
																27	0	8,528	-	随時申請受付中。				
																28		16,290	-	随時申請受付中。				
																29		16,279	-	随時申請受付中。				
																30		16,511	-	随時申請受付中。				
																31								
																累計	530,550	0	57,608	0				
																128	D	-	21	-	3	下水道事業 (土地区画整 理・管渠整備)	大船渡町	市
24	0																							
25	36,000	25,905	-	平成26年2月業務発注。																				
26	0	▲ 1,687	-	平成26年12月完了。																				
27	0																							
28		▲ 11,781	1																					
29																								
30																								
31																								
累計	36,000	▲ 11,781	24,218	1																				
129	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	大船渡市	県	県	直接	継続	574,341									
																24	0							
																25	302,433	7,846						
																26	0	113,041						
																27	0	127,232						
																28	102,908	54,129	110,004					
																29			95,410					
																30			4,832					
																31								
																累計	405,341	54,129	458,365	0				
																132	D	-	4	-	19	災害公営住宅 整備事業(川 原地区)	大船渡町	市
24	0																							
25	64,312	698,885	-	平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月U Rとの譲渡契約締結。																				
26	645,925	0	-																					
27	0	▲ 6,807	-																					
28		▲ 18,159	0																					
29		▲ 3,603	3,603																					
30		▲ 3,602	▲ 3,602																					
31																								
累計	710,237	▲ 21,761	688,475	1																				

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5														
133	◆	D	-	17	-	2	-	1		直接	完了	510,562	25 ~ 29	23	0				平成25年9月、UR協定に基づく平成25年度業務委託発注済。 平成26年1月工事(既設配水管切回し)発注、平成26年3月完了。 平成26年3月物件移転補償実施。 平成30年3月、物件移転補償完了。
														24	0				
														25	217,040		179,735		
														26	0		5,314		
														27	193,544		161,549		
														28			95,393		
														29			▲ 33,542		
														30		▲ 2,134	▲ 2,134		
														31					
														累計	410,584	▲ 2,134	408,449	1	
														134	◆	D	-	1	
24	0																		
25	1,200		1,199																
26	0																		
27	0																		
28																			
29																			
30																			
31																			
累計	1,200	0	1,199	1															
135	◆	D	-	17	-	2	-	2		直接	完了	2,502,520	26 ~ 30						23
														24	0				
														25	0				
														26	123,200		73,346		
														27	160,000		308,380		
														28	555,881		457,354		
														29	1,162,934		1,162,935		
														30			0		
														31					
														累計	2,002,015	0	2,002,015	0	
														137	◆	D	-	4	-
24	0																		
25	0																		
26	16,722		4,400																
27	0		0																
28		▲ 12,322	0																
29																			
30																			
31																			
累計	16,722	▲ 12,322	4,400	0															

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4																				
138	◆	D	-	4	-	4	-	4	上平地区災害 公営住宅関連 道路改良事業	大船渡地 区	市	市	直接	完了	50,902	26	~	27	23	0				
																			24	0				
																			25	0				
																			26	47,200		32,068	-	平成27年1月業務発注。
																			27	0		8,653	-	27年9月 工事完了。
																			28		▲ 6,478		1	
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	47,200	▲ 6,478	40,721	1	
																			139		D	-	4	-
24	0																							
25	0																							
26	199,281		1,311,974	-	実施設計中																			
27	1,112,693																							
28		312,513	299,425	13,088																				
29		▲ 13,087	▲ 10,791	▲ 2,296																				
30		▲ 10,792		▲ 10,792																				
31																								
累計	1,311,974	288,634	1,600,608	0																				
144	◆	D	-	17	-	2	-	3	被災市街地復 興土地区画整 理効果促進 (換地設計、が れき撤去、下 水道整備)事 業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	4,437,261	27	~	31						
																			24	0				
																			25	0				
																			26	0				
																			27	908,000		908,000	-	
																			28	355,494		355,494	-	
																			29	1,337,968		1,293,061	-	
																			30	521,456	426,889	471,722		平成31年3月、下水道整備完了。換地設計、がれき撤去継続。
																			31					
																			累計	3,122,918	426,889	3,028,277	0	
																			150	◆	D	-	17	-
24	0																							
25	0																							
26	0																							
27	8,928																							
28	5,184		9,620	-	消火栓17基設置																			
29	6,609		9,054	-	消火栓16基設置(11,317,320円)																			
30	1,468		1,323	2,192	消火栓2基設置(1,654,560円)																			
31																								
累計	22,189	0	19,997	2,192																				

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
153	D	-	21	-	4	公共下水道 (蛸ノ浦地区 漁業集落排水 施設)接続事 業	赤崎地区	市	市	直接	継続	400,000	27 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27	24,000		15,045	-	平成27年9月業務発注。28年3月完了。		
														28			0	-			
														29	180,613		133,349	-			
														30	62,514		102,972	-	平成30年11月工事発注。31年3月完了。		
														31							
														累計	267,127	0	251,366	0			
154	◆	D	-	4	-	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	盛・大船 渡・末崎・ 赤崎・蛸ノ 浦・猪川・ 日頃市・ 綾里・越 喜来	市	市	直接	完了	6,481	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27	1,785		5,356	-			
														28	3,571		▲ 172	172			
														29		▲ 172		▲ 172			
														30							
														31							
														累計	5,356	▲ 172	5,184	0			
161	◆	D	-	17	-	地ノ森(新田) 地区内水排水 対策事業	大船渡地 区	市	市	直接	継続	402,858	27 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27	36,093		15,898	-	28年1月測量設計発注。28年7月完了予定		
														28	120,280		117,141	-	28年9月測量設計調査業務完了		
														29	86,880		71,421	-	29年9月 設計修正完了 30年1月 その2工事、その5工事発注		
														30	79,032		9,810	-	30年2月 その1工事完了 30年3月 その4工事完了 30年7月 その5工事完了		
														31				-	30年9月 その2工事完了 30年9月 その6工事発注。11月 完了		
														累計	322,285	0	214,270	0			

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
162	◆	D	-	23	-	8	-	1	市道開墾線道 路改良事業	綾里地区	市	市	直接	完了	98,411	28	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	8,726		6,680	-	28年7月 測量設計調査発注 29年3月完了 29年3月 不動産鑑定評価発注 29年3月完了 29年5月 用地調査完了 29年7月 工事発注 29年8月 埋蔵文化財発掘調査開始。12月 終了。 29年9月 用地買収完了 29年12月 物件移転補償完了	
																			29		70,002	56,449	-		
																			30				▲ 3,616	19,215	30年9月 工事完了
																			31						
																			累計	8,726	70,002	59,513		19,215	
164	◆	D	-	23	-	10	-	1	浦浜地区多目的 広場整備事業	越喜来地区	市	市	直接	完了	56,722	28	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	8,200		4,476	-	平成28年10月 測量設計発注、29年1月完了	
																			29		37,176	39,041	-	平成29年11月 工事発注、30年4月完了予定	
																			30				▲ 1	1,860	平成29年11月 工事発注、30年4月完了
																			31						
																			累計	8,200	37,176	43,516		1,860	
165		D	-	5	-	3		災害公営住宅 家賃低廉化事業(補助率変更分)	盛・大船渡・末崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	継続	401,042	29	~	32	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27							
																		28							
																		29	32,325		1,871				
																		30	10,643	43,339	19,075				
																		31							
																		累計	42,968	43,339	20,946		0		

(様式2D)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	190,749	0	3,282	0								
			24	2,871,697	0	645,519	0								
			25	3,533,164	0	718,375	0								
			26	9,412,168	0	3,299,547	6								
			27	2,169,750	0	6,751,452	7								
			28	1,835,643	▲ 302,570	4,916,600	3								
			29	3,159,451	356,699	2,285,890	0								
			30	0	634,243	3,104,251	65,625								
			31	917,821	0	0	0								
	31,355,399	都道府県交付分 計	24,090,443	688,372	21,724,916	65,641									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	43,050	0	40,677	0								
			24	7,625,200	0	3,751,268	0								
			25	15,391,387	0	9,190,630	1								
			26	12,727,286	0	10,784,804	209,596								
			27	6,398,938	0	7,370,505	29,684								
			28	5,282,083	0	9,530,603	32,666								
			29	6,056,667	0	7,046,649	54,609								
			30	3,703,333	0	3,401,967	754,510								
			31	0	0	0	0								
	71,275,084	市町村交付分 計	57,227,944	0	51,117,103	1,081,066									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	233,799	0	43,959	0								
			24	10,496,897	0	4,396,787	0								
			25	18,924,551	0	9,909,005	1								
			26	22,139,454	0	14,084,351	209,602								
			27	8,568,688	0	14,121,957	29,691								
			28	7,117,726	▲ 302,570	14,447,203	32,669								
			29	9,216,118	356,699	9,332,539	54,609								
			30	3,703,333	634,243	6,506,218	820,135								
			31	917,821	0	0	0								
102,630,483	合計	81,318,387	688,372	72,842,019	1,146,707										

(様式2E)

大船渡市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
24	E-1-1	浄化槽設置整備事業	大船渡、末崎(小細浦、門之浜)、綾里(田浜)	市	市	直接	継続	550,449	24 ~ 32	23	0	0	0	0	0	浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。
										24	38,752	0	32,500	0	- 設置基数:105基(5人槽:40基、7人槽:61基、10人槽:4基)。	
										25	45,187	0	43,559	0	- 設置基数:142基(5人槽:56基、7人槽:83基、10人槽:3基)。	
										26	105,167	0	49,741	0	- 設置基数:163基(5人槽:77基、7人槽:80基、10人槽:6基)。	
										27	0	0	46,126	0	- 設置基数:154基(5人槽:77基、7人槽:74基、10人槽:3基)。	
										28	37,398	0	25,775	0	- 設置基数:86基(5人槽:40基、7人槽:46基)。	
										29	48,865	0	7,314	0	- 設置基数:24基(5人槽:11基、7人槽:12基、10人槽:1基)。	
										30	0	0	8,153	0	- 設置基数:24基(5人槽:10基、7人槽:13基、10人槽:1基)。	
										31	0	0	0	0		
										累計	275,369	0	213,168	0		

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0
		24	0	0	0	0	0	0
		25	0	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	0	0
		27	0	0	0	0	0	0
		28	0	0	0	0	0	0
		29	0	0	0	0	0	0
		30	0	0	0	0	0	0
		31	0	0	0	0	0	0
		0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0
		24	38,752	0	32,500	0	0	0
		25	45,187	0	43,559	0	0	0
		26	105,167	0	49,741	0	0	0
		27	0	0	46,126	0	0	0
		28	37,398	0	25,775	0	0	0
		29	48,865	0	7,314	0	0	0
		30	0	0	8,153	0	0	0
		31	0	0	0	0	0	0
		550,449	市町村交付分 計	275,369	0	213,168	0	0
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0
		24	38,752	0	32,500	0	0	0
		25	45,187	0	43,559	0	0	0
		26	105,167	0	49,741	0	0	0
		27	0	0	46,126	0	0	0
		28	37,398	0	25,775	0	0	0
		29	48,865	0	7,314	0	0	0
		30	0	0	8,153	0	0	0
		31	0	0	0	0	0	0
		550,449	合計	275,369	0	213,168	0	0