

<p>項目名</p>	<p>1 根浜海岸（釜石市）砂浜再生事業の状況について（土木部）</p>
<p>内 容</p>	<div data-bbox="359 336 1388 548" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>【趣旨】</b>                  白砂青松を有する陸中海岸屈指の海水浴場として知られた根浜海岸は、東日本大震災津波により、砂浜が消失したところです。県は震災前のにぎわいの回復や国土保全のため、平成 29 年度～令和 2 年度砂浜再生に取り組んでいます。6 月 6 日現在の状況について報告します。</p> </div> <p>1 経緯                  平成 29 年度から学識委員等で構成する「根浜海岸復興養浜技術検討委員会」を設置し、技術的見地から事業の実施可能性を判断するとともに、地元委員等で構成する「根浜海岸砂浜再生懇談会」を設置し、再生範囲や使用する養浜砂の選定等について地域の意見やニーズを把握し平成 30 年度より砂浜再生事業を進めているところです。令和元年度には 450mのうち 150mの第 1 期施工し、残りは今年度全て完了する予定です。</p> <p>2 全体事業内容                  ・砂浜延長 450m                  ・養浜工 約 45,000m<sup>3</sup>                  （うち 2 期工区約 30,000m<sup>3</sup>）                  ・突堤工（砂の流出を防止する施設）1 基</p> <p>3 進捗状況                  養浜工については、今年 2 月より砂（約 30,000m<sup>3</sup>）を投入し、5 月末で完了しました。                  突堤工については、昨年の令和元年東日本台風で被災した箇所の復旧を進め、6 月上旬で完了しました。                  今後は汚濁防止膜などの仮設撤去を実施し、7 月上旬の工事完了を目指します。                  ※今年度の海開きについては、釜石市で検討中とのことです。</p> <div data-bbox="901 824 1428 1198" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>全景（撮影令和 2 年 6 月 6 日）</p> </div> <div data-bbox="901 1205 1136 1265" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>標準断面図</p> </div> <div data-bbox="359 1568 1428 2004" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>養浜計画概要図</p> <p>■：第 1 期施工区間 ■：第 2 期（今回）施工区間</p> </div>
<p>担当部署                  担当者 職・氏名                  （照会先）</p>	<p>沿岸広域振興局土木部                  河川港湾課長 三浦 忠昭、港湾海岸総括主査 川口 祐希                  電話 0193-27-5572（内線320）</p>



## 根浜海岸砂浜の形成状況

○平成30年8月12日の状況 (BEFORE)



○令和2年6月5日の状況 (AFTER)

☆波打ち際と階段の位置に注目。潮位の間隔はありますが着実に砂浜が形成されております。

